

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'OSPEDALE A.MURRI DI JESI". PROROGA TERMINI CONTRATTUALI PER LA FINE LAVORI

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;


ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1 Di concedere all'ATI Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni Srl-CSEIT S.p.A. una proroga per l'ultimazione dei lavori di 30 gg. dal 23/09/2014, come indicato dal Direttore dei lavori con propria nota del 18/09/2014, stabilendo il 23/10/2014 il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione delle opere;
- 2 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;
- 3 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 4 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Giulietta Capocasa




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Genga



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA 2
U.O. C. Tecnico/Manutenzione di Jesi

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.M. 19.04.2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni”.
- D.P.R. 25/01/2000 n° 34 “ regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”;
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- D.G. R.M. n° 1401 DEL 14/11/2005;
- Decreto del Dirigente della P.F. Opere Pubbliche di Emergenza e Prevenzione del Rischio Sismico n° 254/RSP_DPS del 07/12/2011 della Regione Marche

PREMESSO

- che, con determina del Direttore Generale dell’ASUR n° 981/ASURDG del 25/10/2011 per le motivazioni ivi indicate, si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo dell’intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’ospedale A.Murri di Jesi redatto dallo Studio Lombardi Ingegneri Associati.
- che con Decreto del Dirigente della P.F. Opere Pubbliche di Emergenza e Prevenzione del Rischio Sismico n° 254/RPS_DPS del 7/12/2011 della Regione Marche, pervenuto a questa U.O.C. Tecnico/Manutenzione in data 27/12/2011, è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’ospedale A.Murri di Jesi redatto dallo Studio Lombardi Ingegneri Associati.
- che i lavori dell’intervento denominato “ Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’Ospedale A.Murri di Jesi” sono stati aggiudicati con determina del Direttore Generale n°626/ASURDG del 31/07/2012 al RTI MA.PA. CANNELLONI COSTRUZIONI S.r.l.- C.S.E.I.T. S.p.A.;
- che i lavori dell’intervento denominato “Adeguamento Alle norme di prevenzione incendi dell’Ospedale A.Murri di Jesi” sono iniziati in data 12 Settembre 2012;
- che con determina del Direttore Generale dell’ASUR n°45/ASURDG del 16/01/2013 e’ stato approvato e liquidato lo stato di avanzamento lavori n.1;
- che con determina del Direttore Generale dell’ASUR n°481/ASURDG del 17/06/2013 e’ stato approvato e liquidato lo stato di avanzamento lavori n.2;
- che con determina del Direttore Generale dell’ASUR n°573/ASURDG del 17/07/2013 per le motivazioni ivi indicate si è approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto;
- che con determina del Direttore Generale dell’ASUR n°785/ASURDG del 21/10/2013 e’ stato approvato e liquidato lo stato di avanzamento lavori n.3;

- che con determina del Direttore Generale dell'ASUR n°114/ASURDG del 28/02/2014 e' stato approvato e liquidato lo stato di avanzamento lavori n.4;
- che con determina del Direttore Generale dell'ASUR n°345/ASURDG del 30/05/2014 per le motivazioni ivi indicate si è approvata la perizia di variante e suppletiva n.2 dei lavori in oggetto;
- che a seguito della sospensione dei lavori resasi necessaria per la redazione della perizia di variante e suppletiva n.2, i lavori sono ripresi in data 17/06/2014 come da verbale redatto dal direttore dei lavori prevedendo l'ultimazione dei lavori stessi per il giorno 23/09/2014;

PRESO ATTO

- che ditta Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni Srl in data 15/09/2014 ai sensi dell'art. 159 comma 8 ha presentato istanza di proroga dei termini contrattuali di 30 giorni per la fine dei lavori. Conseguentemente il sottoscritto RUP in conformità all'art. 159 comma 10 ha sentito l'Ing. Andrea Lombardi, Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto, per verificare la fondatezza delle circostanze rappresentate dall'appaltatore che hanno originato la richiesta di proroga.
- che il Direttore dei lavori con nota del 18/09/2014 ha comunicato che le motivazioni addotte dall'appaltatore per richiedere la proroga del termine contrattuale sono motivate esprimendo parere favorevole alla concessione della proroga di soli 30 giorni.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO che il sottoscritto Responsabile del Procedimento proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica;

PROPONE

- 1 Di concedere all'ATI Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni Srl-CSEIT S.p.A. una proroga per l'ultimazione dei lavori di 30 gg. dal 23/09/2014, come indicato dal Direttore dei lavori con propria nota del 18/09/2014, stabilendo il 23/10/2014 il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione delle opere;
- 2 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;
- 3 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 4 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".



Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Claudio Tittarelli)

U.O. Bilancio dell'Area Vasta n°2- Jesi

Si attesta che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa.

Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione


M.Letizia Paris



U.O Gestione Economico Finanziaria

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Lorian Barbetta



- ALLEGATI -

Nessun allegato