

Numero	660	Pag.	1
Data	09 OTT 2014		

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: CUP E85D0500060001 "Realizzazione U.O. Day Surgery 6° p. Osp. Macerata -3° stralcio - Opere di adeguamento e completamento - Approv. Stato Finale - Recesso - Approvazione Progetto e indizione gara per opere adeguamento e completamento.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto;

PRESO ATTO della dichiarazione del Dirigente del Servizio Bilancio- Macerata e del Servizio Controllo di Gestione-Macerata in base alla quale gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto trovano copertura finanziaria nei fondi di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 e al Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL-09, il tutto risultante al Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" - Autorizzazione di spesa AV3INVEST 5/3/2014, del Bilancio Economico 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare, ai sensi dell'art. 201 del D.P.R. 207/2010 e s.m.e i., per le motivazioni addotte nel documento istruttorio che qui si richiama e si approva integralmente, gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale (*all. n.1*) del 05.11.2009 dei lavori di "Realizzazione U.O. Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata - 3° stralcio" redatto dal Direttore dei lavori, Studio Tecnico Gruppo Marche di Macerata che evidenziano il seguente risultato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€ 812.170,37
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 5 SAL)	€ 793.965,89
Credito netto della Ditta	€ 18.204,48
Penale art. 29 CSA NB2, 2,5% applicata dalla DL.	€ 20.304,26
Credito dell'Asur	€ 2.099,78

2) **di dare atto** che non è stato possibile procedere alla certificazione di regolare esecuzione dei lavori stessi per le motivazioni specificate nel richiamato documento istruttorio;

3) **di autorizzare** l'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche AV3 - sede di Macerata ad inoltrare formale comunicazione di recesso dal contratto di appalto all'ATI appaltatrice dei lavori sopradetti, in particolare alla ditta ex capogruppo, SCE Srl di Roma, a mezzo indirizzo pec *sce@open.legalmail.it*, la quale, a seguito del fallimento della ditta mandante, dopo aver chiesto di concludere i lavori fino alla loro certificazione di regolare esecuzione e dopo averne ottenuto autorizzazione (cfr atto DG/ASUR 481/09), non ha tenuto fede all'impegno preso, il tutto come meglio specificato nel citato documento istruttorio;

4) **di recedere, pertanto**, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 163/06, dal contratto di appalto con la ditta SCE Srl di Roma per poter portare a compimento le opere mancanti e poterne certificare la regolare esecuzione, decorsi 20 giorni almeno dalla data di invio della comunicazione di recesso e fermo restando il decorso del tempo previsto senza esito da parte della ditta destinataria;

5) **di dare atto** che, al maturare delle condizioni di recesso, nulla sarà dovuto alla ditta SCE Srl di Roma a nessun titolo e di riservarsi, contestualmente, di decidere circa eventuali azioni risarcitorie a carico della stessa ditta che non risulta in stato di fallimento (*all. n. 3- Tribunale Roma Sezione fallimentare*) bensì in stato di scioglimento e liquidazione (*all. n. 4 - CCIAA Roma*), visto il credito vantato da questa Azienda come specificato al precedente punto 1);

6) **di prendere in consegna** i lavori in argomento al fine di porre in atto le azioni conseguenti e finalizzate all'ottenimento della certificazione di regolare esecuzione degli stessi ai sensi del comma 3 del citato art. 134;

7) **di approvare, quindi**, il progetto esecutivo delle opere di "*Adeguamento e completamento dei lavori di Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano dell'Ospedale di Macerata - 3° stralcio*", redatto al fine di ottenere la certificazioni mancanti e la conseguente certificazione di regolare esecuzione dell'opera, dallo Studio Tecnico Gruppo Marche, già incaricato della progettazione e della direzione dei lavori iniziali, in forza degli accordi intercorsi con il Servizio Tecnico sede di Macerata nella riunione del 18.07.2013, di cui si allega copia del verbale (*all. n. 2*), e cioè senza costi aggiuntivi né progettuali né di esecuzione rispetto a quelli già previsti e residuali dei lavori ultimati (fatt. n. 1/2011 e compenso per CRE di euro 1.017,02 oltre Cap e Iva);

8) **di dare atto** che tale progetto è composto dai sotto elencati elaborati conservati agli atti d'ufficio ad eccezione della Relazione tecnica illustrativa che si allega in copia (*all. n. 5*):

- A - Relazione Tecnico-Illustrativa
- B - Computo Metrico Estimativo
- C - Quadro economico generale dell'intervento
- D - Schema di contratto e Capitolato Speciale di appalto
- E1 - Elenco prezzi
- E2 - Analisi dei prezzi
- F - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- A/I - Interventi opere edili e affini
- I/I - Interventi impianti idrotermo-sanitari /gas medicali
- E/I - Interventi impianti elettrici e speciali

e prevede il seguente quadro economico progettuale

Quadro economico progettuale

Lavori:	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€. 49.228,48	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 771,52	
TOTALE lavori		€. 50.000,00
C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA sui lavori	€. 5.000,00	
Lavori in economia compresa IVA	€. 15.000,00	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 20.000,00
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO		€. 70.000,00

9) di autorizzare inoltre l'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche AV3 - sede di Macerata ad indire una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i. per l'affidamento dei lavori di cui sopra applicando il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull'importo dei lavori a base d'asta di €. 50.000,00 di cui euro 49.228,48 per lavori ed euro 771,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

10) di approvare lo schema di lettera di invito allegato (*all. n. 6*) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale da inviare alle ditte riportate nell'elenco anch'esso allegato (*all. n. 7*) al presente atto ma sottratto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 13 del Codice dei Contratti Pubblici;

11) di dare atto che provvederà l'Asur al pagamento di euro 30,00 dovuto a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui alla Deliberazione del 05.03.2014;

12) di sostenere gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto, per l'importo complessivo di euro 70.000,00, con i fondi di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 e al Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL-09, il tutto risultante al Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e accenti" - Autorizzazione di spesa AV3INVEST 5/3/2014, del Bilancio Economico 2014;

13) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

15) di trasmettere copia del presente atto:
 - al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
 - al servizio proponente e al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;

16) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Giulietta Capocasa




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Genga



La presente determina consta di n.31 pagine di cui n. 19 di allegati.

L.Grassetti/DAT.Surgery.MC/Recesso da SCE

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

ASUR – AREA VASTA N. 3 – MACERATA

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE – Sede di Macerata

Richiamata la seguente normativa:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integr. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integr.
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010

RICORDATO CHE i lavori di “*Realizzazione di unità operativa di day surgery 6° piano dell'Ospedale di Macerata – dicembre 2004 - 3° stralcio*” per l'importo complessivo di euro 1.471.902,16 sono finanziati dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 (per euro 1.398.307,05) e dal Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche dell'11.12.2006 n. 413/DPL-09 (per i restanti euro 73.595,11), il tutto risultante al Conto n. 0102020801 “*Immobilizzazioni materiali in corso e acconti*” – Autorizzazione di spesa AV3INVEST 5/3/2014 del Bilancio Economico 2010;

PREMESSO CHE:

▶ con atto C.S. ex ASL n. 9 di Macerata n. 560 del 30.10.2003 è stata affidata allo Studio Tecnico Gruppo Marche di Macerata la progettazione esecutiva dell'intervento denominato “*programma strutture sanitarie per l'esercizio libera professione intramuraria – realizzazione di un'unità operativa di Day Surgery presso l'Ospedale di Macerata*” sulla base del progetto preliminare già redatto dal medesimo Studio nell'importo complessivo di euro 1.600.000,00 ed approvato dalla Regione Marche con decreto del Direttore del Dipartimento Servizi alla personale ed alla Comunità n. 60 del 08.10.2003;

▶ con atto DG n. 431 del 12.08.2005 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “*Realizzazione U.O. di Day Surgery al 6° piano dell'Ospedale di Macerata - dicembre '04 - 3° stralcio*” redatto dallo Studio Tecnico sopracitato per l'importo complessivo dell'opera di €. 1.471.902,16 (facente parte del progetto preliminare complessivo sopradetto dell'importo di €. 1.600.000,00);

▶ con la stessa determina di cui sopra, DG n. 431/05, è stata autorizzata la gara a mezzo pubblico incanto con applicazione del criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari ad €. 876.063,59 oltre agli oneri per la sicurezza di €. 33.936,41 per un totale di euro 910.000,00;

► con atto DG/ASUR n. 93 del 21.03.2007, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'ATI composta dalla ditta "SCE SUPPRESSA COSTRUZIONI EDILI Srl" (capogruppo) con sede in Roma e dalla ditta NUOVA EDIL 99 Srl con sede a Nettuno (RM), la quale, offrendo il massimo ribasso percentuale del 15,923% sull'importo a base di appalto, ha realizzato un importo contrattuale pari ad euro 736.567,99 oltre oneri sicurezza di euro 33.936,41 per un totale di euro 770.504,40;

► in data 18.06.2007 i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge con regolare verbale;

► in data 20.05.2008 è stato registrato a Macerata il contratto di appalto al n. 3185 (ns. Rep. interno n. 4598 del 24.04.2008) per l'importo di €. 770.504,40 comprensivo di euro 33.936,41 per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 15,923%;

► con atto DG/ASUR n. 678 del 10.09.2008 è stato approvato e liquidato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori realizzati alla data del 10.12.2007 per un importo netto di euro 126.117,68 oltre IVA 10% per complessivi euro 138.729,45 compresa IVA 10% nonché è stato approvato e liquidato il primo acconto delle spese generali (Progettazione e Direzione Lavori) calcolato sui lavori eseguiti al 31.01.2008 per un importo di euro 118.324,24 oltre Cap 2% e IVA 20% per complessivi euro 144.850,91 a favore del Gruppo Tecnico Gruppo Marche di Macerata;

► con Decreto n. 162/DPL-09 del 30.10.2008 del Dirigente P.F. Demanio idrico, Porti, Lavori Pubblici Regione Marche è stato approvato il progetto di Variante dei lavori in oggetto;

► con atto DG/ASUR n. 900 del 19.11.2008, lo stesso progetto di Variante è stato approvato da questa Amministrazione con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A)- Lavori al netto del ribasso del 15,923%:	Importi parziali	Importo totale
A.1)- lavori (opere murarie e impianti)	784.585,23	
A.2)- oneri per la sicurezza	33.936,41	
TOTALE lavori da variante	818.521,64	818.521,64
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1)- Spese Tecniche Generali	214.916,21	
B.2)- Contributo integrativo 2% su B.1)	4.298,32	
B.3)- IVA 10% su A) + IVA 20% su B.1) e B.2)	125.695,08	
B.4)- Oneri amministrativi (art. 92 D.L.vo 163/06)	11.605,33	
B.5)- Lavori in economia e relativa IVA 10%	25.000,00	
B.6)- Arredi a relativa IVA	190.000,00	
B.7)- Attrezzatura e relativa IVA	81.865,58	
TOTALE somme a disposizione dell'Amm.ne	653.380,52	653.380,52

SOMMA TOTALE DI PROGETTO DI VARIANTE

1.471.902,16

► con atto DG/ASUR n. 97 del 30.01.2009 è stato approvato e liquidato il 2° Stato di Avanzamento dei lavori realizzati alla data del 20.11.2008 per un importo netto di euro €. 150.567,68 oltre IVA 10% per complessivi euro 165.624,45 compresa IVA 10%;

► in data 26.02.2009 con sentenza n. 14 del Tribunale di Velletri la ditta mandante dell'ATI appaltatrice, Nuova Edil 99 Srl di Nettuno (RM), è stata dichiarata fallita;

► con atto DG/ASUR n. 481 del 27.05.2009, dopo aver preso atto di tale fallimento e della volontà espressa dalla ditta capogruppo di proseguire da sola i lavori rimasti, è stato approvato e liquidato il 3° Stato di Avanzamento dei lavori realizzati alla data del 19.12.2008 per un importo netto di euro €. 150.036,92 oltre IVA 10% per complessivi euro 165.040,61 compresa IVA 10% ed inoltre è stato approvato e liquidato il secondo acconto delle spese generali calcolato sui lavori eseguiti al 19.12.2008 per un importo di euro 48.780,80 oltre Cap 2% e IVA 20% per complessivi euro 59.707,70;

► con atto DG/ASUR n. 965 del 12.10.2009 è stato approvato e liquidato il 4° Stato di Avanzamento dei lavori realizzati alla data del 29.07.2009 per un importo netto di euro €. 192.678,79 oltre IVA 10% per complessivi euro 211.946,669 compresa IVA 10%;

► con atto DG/ASUR n. 113 del 28.01.2010 è stato approvato e liquidato il **5° Stato di Avanzamento dei lavori** realizzati alla data del 05.11.2009 per un importo netto di euro €. 174.564,82 oltre IVA10% per complessivi €. 192.021,30 compresa IVA 10%;

► in data 05.11.2009 i lavori sono stati ultimati con sottoscrizione del relativo certificato di ultimazione lavori;

RILEVATO, tuttavia che, pur essendo stato sottoscritto dalla ditta SCE Srl di Roma regolare certificato di ultimazione lavori, l'opera risulta tuttavia non funzionale e non fruibile in quanto la ditta stessa, ex capogruppo dell'ATI, pur essendosi fatta garante della conclusione dei lavori stessi subentrando alla ditta mandante fallita in corso d'opera, come risulta dall'atto sopracitato DG/ASUR 481/09, non ha tenuto fede all'impegno assunto sia contrattualmente che successivamente con nota del 19.03.2009 ns. prot. 10763 del 23.03.2009;

CONSIDERATO, quindi che, allo stato attuale, la situazione relativa ai lavori in oggetto è la seguente:

a) in merito allo Stato Finale

- la ditta SCE Srl di Roma non ha mai onorato gli inviti della DL e del Rup a sottoscrivere gli atti relativi alla contabilità finale dell'opera (rispettivamente nota DL del 28.09.2010 n. 32206, ns. prot. 33024 del 01.10.2010 e nota RUP ns. prot. 33444 del 06.10.2010);

- l'invito a voler sottoscrivere gli atti di contabilità finale è stato recepito dalla ditta SCE Srl di Roma, come dimostrato dalla DL che, con nota del 10.11.2010 n. 32513 ns. prot 37615 del 12.11.2010, trasmetteva a questa Azienda copia della cartolina di ricevimento della raccomandata AR dalla quale risulta che la lettera di convocazione per la firma dello stato finale è stata ritirata dalla ditta SCE di Roma;

- il Rup, poste in essere le azioni di propria competenza, con nota ns. prot. 38995 del 24.11.2010 confermava che gli atti della contabilità finale si intendevano, a questo punto, sottoscritti senza riserve dalla ditta SCE Srl di Roma ai sensi dell'art. 174 dell'ex DPR 554/99 allora vigente, oggi art. 201 del DPR 207/2010 e s. m. e i., ed inoltre chiedeva contestualmente alla D.L. tutti gli elaborati a completamento dello S.F. stesso nonché il Certificato di Regolare Esecuzione che lo Studio Tecnico Gruppo Marche proponeva di redigere a fronte di un compenso di euro 1.017,02 oltre Cap e IVA (cfr nota del 04.12.2010 n. 32672);

- con nota del 22.01.2011 n. 32938 risultante al ns. prot n. 2241 del 24.01.2011, lo Studio Tecnico Gruppo Marche nella persona dell'Ing. Cioppettini Fabrizio inviava il fascicolo relativo alla contabilità finale del 05.11.2009 completa di tutti gli elaborati (*all. n.1*), da un esame del quale risulta che, a causa di una penale applicata alla ditta, questa Amministrazione risulta creditrice della stessa di euro 2.099,78 così come di seguito calcolato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€ 812.170,37
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 5 SAL)	€ 793.965,89
Credito netto della Ditta	€ 18.024,00
Penale art. 29 CSA NB2, 2,5% applicata dalla DL.	€ 20.304,78
Credito dell'Asur	€ 2.099,78

b) in merito alla certificazione di regolare esecuzione

- la ditta SCE Srl di Roma non ha fornito le dovute certificazioni di conformità degli impianti e attestazioni varie necessarie per poter addivenire alla certificazione della loro regolare esecuzione neanche dietro richiesta della DL e del Rup (rispettivamente nota DL del 01.03.2010 n. 31013, ns. prot 9088 del 05.03.2010 e nota del RUP del 17.06.2010 ns. prot. 22153);

- in merito alla richiesta di procedere alla certificazione di regolare esecuzione da parte del nuovo Rup, la Direzione Lavori, con nota del 03.10.2011 n. 34556 (ns. prot. 30751 del 04.10.2011), comunicava che la ditta SCE di Roma Srl, convocata per eseguire la visita di collaudo con nota del 16.09.2011 n. 34428 (ns. prot. 29486 del 21.09.2011), non era più reperibile all'indirizzo indicato e che, da informazioni assunte informalmente, la

stessa risultava intitolata a soggetto diverso dal precedente legale rappresentante (Sig. Suppressa Stefano) e che il nuovo titolare l'aveva posta in liquidazione;

- successivamente, con nota del 25.10.2011 n. 34712 (ns. prot. 33252 del 25.10.2011), la Direzione Lavori comunicava formalmente al Rup che, allo stato di fatto attuale, *l'opera non è(era) al momento collaudabile*;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, nella necessità di reperire le certificazioni mancanti, con atto DG/ASUR n. 1213 del 29.08.2012, a seguito di selezione, è stato affidato allo Studio Sistema Engineering di Recanati dell'Ing. Enrico Giaconi, l'incarico di *“Verifica funzionale e certificazioni di conformità impianti tecnici dell'U.O. Day Surgery Oculistica Presidio Ospedaliero Macerata”*;

VISTO che, l'ing. Giaconi, dopo aver eseguite le verifiche del caso, nella propria relazione ha evidenziato alcune problematiche esistenti in merito ad opere di adeguamento e di completamento da realizzare in maniera propedeutiche al rilascio della certificazione degli impianti e di quella relativa alla regolare esecuzione;

CONSIDERATO che, in esito alle verifiche poste in essere dal tecnico incaricato, in data 18.07.2013 presso la sede amministrativa dell'AV3 di Macerata, si sono riuniti i rappresentanti del Gruppo Marche con quelli del Servizio Tecnico-MC e che, in quella sede, è stato deciso di redigere un progetto per le opere di adeguamento e completamento del Day Surgery provvedendo, poi, ad appaltare le stesse al fine di addivenire alla certificazione di regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori a fronte dell'onorario già preventivamente proposto ed accettato come sopra detto per l'importo di euro 1.017,02 oltre Cap e IVA, il tutto risultante dal verbale che si allega in copia (*all. n. 2*);

RILEVATO dallo stesso verbale che l'ing. Fabrizio Cioppettini del Gruppo Marche di Macerata, già progettista e direttore dei lavori dell'appalto principale, si è dichiarato disponibile a redigere tale progetto e a seguirne l'esecuzione fino a definitivo completamento senza null'altro a pretendere in aggiunta all'onorario già pattuito e risultante dalla fattura n. 1/2011 pari ad euro 36.387,65 oltre Cap e Iva e fermo restando la corresponsione del compenso già stabilito per il CRE;

VISTO l'art. 134 del D.L.vo 163/06 e s. m. e i. il quale prevede che:

- *“la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti”*;

- *l'esercizio di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo”*;

VISTO che, in base al citato art. 134 del D.L.vo 163/06, il recesso è condizionato dal pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti;

APPURATO che, nel caso di specie:

- a) i lavori eseguiti sono stati tutti pagati alla ditta SCE Srl di Roma fino al 5° SAL per l'importo di euro 793.965,89 e, per quanto riguarda quelli relativi allo Stato finale fino alla concorrenza dell'importo netto totale di euro 812.170,37, gli stessi hanno generato un credito a favore di questa Azienda a causa della penale applicata dalla D.L. come sopra detto;

- b) non esistono materiali esistenti in cantiere;
- c) il decimo dell'importo delle opere non eseguite risulta inesistente in quanto:
- | | | |
|--|------------|--------------------|
| - importo lavori a base di gara depurato del ribasso | 770.504,40 | |
| - quattro quinti | | 616.403,52- |
| - ammontare netto lavori eseguiti | | <u>812.170,37=</u> |
| importo decimo lavori non eseguiti | | importo negativo |

DATO ATTO quindi che nulla è dovuto da questa Amministrazione alla ditta stessa che, di contro, risulta debitrice nei confronti di questa ASUR di un importo pari ad euro 2.099,78 derivante dalla penale applicata dalla DL sulla contabilità finale così come sopra specificato;

CONSIDERATO che:

- la ditta SCE Srl di Roma, dalla verifica ultima pervenuta a mezzo pec in data 09.09.2014 dal Tribunale di Roma Sezione fallimentare (all. n. 3) non risulta in stato di fallimento bensì, dalla verifica effettuata per estratto in data 04.09.2014 presso la C.C.I.A.A. di Roma (all. n. 4), risulta in stato di "scioglimento e liquidazione" e il liquidatore risulta essere il signor Suppressa Mario nominato con atto del 22.10.2010 *fino alla revoca*;
- sia il rappresentante legale, prima, che il liquidatore, dopo, della ditta non hanno più risposto alle varie comunicazioni inviate dal DL e dal Rup in merito allo stato finale dei lavori manifestando palesemente il proprio disinteresse a mantenere i rapporti con questa Amministrazione;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 163/06, recedere dal contratto di appalto dei lavori in oggetto al fine di prendere in consegna i lavori e procedere con un nuovo affidamento per poter addivenire alla loro collaudazione;

VISTO il progetto esecutivo relativo alle opere sopra dette di "Completamento e adeguamento lavori 3° stralcio U.O. Day Surgery di Macerata- progetto esecutivo maggio 2014" consegnato dallo Studio Tecnico Gruppo Marche con nota dell'11.09.2014 dietro incarico conferito con nota del 17.10.2013 prot. AV3 n. 79623, validato secondo la vigente normativa e per il quale è stata preventivamente attestata la cantierabilità ai sensi dell'art. 106 c. 1 del DPR 207/2010 e s. m. e i., composto dai seguenti elaborati e avente il Q.E. riportato di seguito:

Elaborati progettuali

- A - Relazione Tecnico-Illustrativa (all. n. 5)
- B - Computo Metrico Estimativo
- C - Quadro economico generale dell'intervento
- D - Schema di contratto e Capitolato Speciale di appalto
- E1 - Elenco prezzi
- E2 - Analisi dei prezzi
- F - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- A/1 - Interventi opere edili e affini
- I/1 - Interventi impianti idrotermo-sanitari /gas medicali
- E/I - Interventi impianti elettrici e speciali

Quadro economico progettuale

Lavori:	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€. 49.228,48	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 771,52	
TOTALE lavori		€. 50.000,00
C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva sui lavori	€. 5.000,00	
Lavori in economia compresa IVA	€. 15.000,00	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 20.000,00
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO		€. 70.000,00

VISTO il combinato disposto art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D.L.vo 163/2006 e s.m. e i. in base al quale i lavori di importo inferiore ad euro 500,00 si possono appaltare, a cura del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con invito rivolto ad almeno cinque soggetti - operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione - a presentare la propria offerta applicando il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull'importo a base di gara pari ad euro €. 49.228,48 oltre €. 771,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO lo schema di lettera di invito allegato (*all. n. 6*) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

REPUTATO di invitare alla gara le ditte riportate nell'elenco allegato (*all. n. 7*) anch'esso al presente atto e sottratto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 13 del Codice dei Contratti Pubblici;

EVIDENZIATO che la Direzione Lavori e il Coordinamento per la sicurezza verranno seguiti dallo Studio Tecnico Gruppo Marche, ing. Fabrizio Cioppettini, senza costi;

DATO ATTO che, ai sensi della deliberazione Autorità Contratti Pubblici del 05.03.2014 rispetto all'importo a base di gara è previsto soltanto il pagamento del Contributo a favore dell'Autorità stessa pari ad euro 30,00 da parte della Stazione Appaltante mentre gli operatori economici ne sono esenti;

RICORDATO che, con nota DG/ASUR/P n. 16344/05/07/2012, è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a seguito delle dimissioni del precedente Rup;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'AV3-MC, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dall'adozione dello stesso, sono sostenuti con i fondi di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 e al Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL-09, il tutto risultante al Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" – Autorizzazione di spesa AV3INVEST 5/3/2014, del Bilancio Economico 2014;

Premesso quanto sopra:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) **di approvare**, ai sensi dell'art. 201 del D.P.R. 207/2010 e s.m.e i., per le motivazioni addotte nel documento istruttorio che qui si richiama e si approva integralmente, gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale (*all. n.1*) del 05.11.2009 dei lavori di "Realizzazione U.O. Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata – 3° stralcio" redatto dal Direttore dei lavori, Studio Tecnico Gruppo Marche di Macerata che evidenziano il seguente risultato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€ 812.170,37
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 5 SAL)	€ 793.965,89
Credito netto della Ditta	€ 18.204,48
Penale art. 29 CSA NB2, 2,5% applicata dalla DL	€ 20.304,26
Credito dell'Asur	€ 2.099,78

2) di dare atto che non è stato possibile procedere alla certificazione di regolare esecuzione dei lavori stessi per le motivazioni specificate nel richiamato documento istruttorio;

3) di autorizzare l'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche AV3 - sede di Macerata ad inoltrare formale comunicazione di recesso dal contratto di appalto all'ATI appaltatrice dei lavori sopradetti, in particolare alla ditta ex capogruppo, SCE Srl di Roma, a mezzo indirizzo pec sce@open.legalmail.it, la quale, a seguito del fallimento della ditta mandante, dopo aver chiesto di concludere i lavori fino alla loro certificazione di regolare esecuzione e dopo averne ottenuto autorizzazione (cfr atto DG/ASUR 481/09), non ha tenuto fede all'impegno preso, il tutto come meglio specificato nel citato documento istruttorio;

4) di recedere, pertanto, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 163/06, dal contratto di appalto con la ditta SCE Srl di Roma per poter portare a compimento le opere mancanti e poterne certificare la regolare esecuzione, decorsi 20 giorni almeno dalla data di invio della comunicazione di recesso e fermo restando il decorso del tempo previsto senza esito da parte della ditta destinataria;

5) di dare atto che, al maturare delle condizioni di recesso, nulla sarà dovuto alla ditta SCE Srl di Roma a nessun titolo e di riservarsi, contestualmente, di decidere circa eventuali azioni risarcitorie a carico della stessa ditta che non risulta in stato di fallimento (*all. n. 3- Tribunale Roma Sezione fallimentare*) bensì in stato di scioglimento e liquidazione (*all. n. 4 - CCIAA Roma*), visto il credito vantato da questa Azienda come specificato al precedente punto 1);

6) di prendere in consegna i lavori in argomento al fine di porre in atto le azioni conseguenti e finalizzate all'ottenimento della certificazione di regolare esecuzione degli stessi ai sensi del comma 3 del citato art. 134;

7) di approvare, quindi, il progetto esecutivo delle opere di "Adeguamento e completamento dei lavori di Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano dell'Ospedale di Macerata - 3° stralcio", redatto al fine di ottenere la certificazioni mancanti e la conseguente certificazione di regolare esecuzione dell'opera, dallo Studio Tecnico Gruppo Marche, già incaricato della progettazione e della direzione dei lavori iniziali, in forza degli accordi intercorsi con il Servizio Tecnico sede di Macerata nella riunione del 18.07.2013, di cui si allega copia del verbale (*all. n. 2*), e cioè senza costi aggiuntivi né progettuali né di esecuzione rispetto a quelli già previsti e residuali dei lavori ultimati (fatt. n. 1/2011 e compenso per CRE di euro 1.017,02 oltre Cap e Iva);

8) di dare atto che tale progetto è composto dai sotto elencati elaborati conservati agli atti d'ufficio ad eccezione della Relazione tecnica illustrativa che si allega in copia (*all. n. 5*):

- A - Relazione Tecnico-Illustrativa
- B - Computo Metrico Estimativo
- C - Quadro economico generale dell'intervento
- D - Schema di contratto e Capitolato Speciale di appalto
- E1 - Elenco prezzi
- E2 - Analisi dei prezzi
- F - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- A/1 - Interventi opere edili e affini
- I/1 - Interventi impianti idrotermo-sanitari /gas medicali
- E/1 - Interventi impianti elettrici e speciali

e prevede il seguente quadro economico progettuale

Quadro economico progettuale

Lavori:	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€. 49.228,48	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 771,52	
TOTALE lavori		€. 50.000,00
C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA sui lavori	€. 5.000,00	
Lavori in economia compresa IVA	€. 15.000,00	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 20.000,00
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO		€. 70.000,00

9) di autorizzare inoltre l'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche AV3 - sede di Macerata ad indire una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i. per l'affidamento dei lavori di cui sopra applicando il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull'importo dei lavori a base d'asta di €. 50.000,00 di cui euro 49.228,48 per lavori ed euro 771,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

10) di approvare lo schema di lettera di invito allegato (*all. n. 6*) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale da inviare alle ditte riportate nell'elenco anch'esso allegato (*all. n. 7*) al presente atto ma sottratto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 13 del Codice dei Contratti Pubblici;

11) di dare atto che provvederà l'Asur al pagamento di euro 30,00 dovuto a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui alla Deliberazione del 05.03.2014;

12) di sostenere gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto, per l'importo complessivo di euro 70.000,00, con i fondi di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 e al Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL-09, il tutto risultante al Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e accanti" - Autorizzazione di spesa AV3INVEST 5/3/2014, del Bilancio Economico 2014;


13) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

15) di trasmettere copia del presente atto:
 - al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
 - al servizio proponente e al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;

16) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Funzionario istruttore
 D. S. L. Ciribeni


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fabrizio Ciribeni



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si dichiara che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono sostenuti con i fondi di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 e al Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL-09, il tutto risultante al Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" – Autorizzazione di spesa AV3INVEST 5/3/2014, del Bilancio Economico 2014;


Ing. Fabrizio Ciribeni



U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE, ATTIVITÀ TECNICHE.- Sede di Macerata

Il Direttore


Ing. Fabrizio Ciribeni




SERVIZIO BILANCIO-Macerata e SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita nei contributi in conto capitale assegnati con i fondi di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 e al Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL-09 e la corretta imputazione della spesa al piano dei conti del sezionale del bilancio di esercizio di competenza, risultante all' Autorizzazione di spesa AV3INVEST 5/3/2014 - Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" del Bilancio Economico 2014 dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata.

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata
(Sig. Paolo Gubbinelli)



Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata
(Sig. Paolo Gubbinelli)



- ALLEGATI -

Sono allegati al presente atto:

- all. n. 1 – Stato finale dei lavori
- all. n. 2 – Verbale del 18.07.2013
- all. n. 3 – Esito Tribunale di Roma – Sezione fallimentare
- all. n. 4 – visura CCIAA di Roma
- all. n. 5 – Relazione Tecnico-Illustrativa progetto opere adeguamento e completamento
- all. n. 6 – schema lettera di invito a procedura negoziata
- all. n. 7 – elenco ditte invitate sottratto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i.