

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: ["Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Poliambulatorio di Mondavio (PU)"]-Approvazione 2° ed ultimo S.A.L., accettazione risultanze di Collaudo e approvazione Stato Finale Lavori.]

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare tutti gli atti relativi al 2° ed ultimo S.A.L. ed allo Stato finale per i "Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Poliambulatorio di Mondavio (PU)", presentati dall'Ing. Sergio Sciamanna, in qualità di Direttore Lavori, con nota datata 4.06.2013 e acquisita agli atti dell'Area Vasta n. 1 con protocollo n. 29382 dell'11.06.2013;
2. di dichiarare l'ammissibilità della Relazione sul conto finale e del Certificato di regolare esecuzione redatti dall'Ing. Sergio Sciamanna, in qualità di Direttore Lavori, relativi ai "Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Poliambulatorio di Mondavio (PU)" dell'Area Vasta n. 1;
3. di liquidare alla ditta B.IE. snc di Cingoli (MC) l'importo di Euro 167.799,54 (IVA esclusa) quale compenso del 2° ed ultimo S.A.L., e l'importo di Euro 15.018,38 (IVA esclusa) quale compenso risultante dal certificato di regolare esecuzione, per un importo complessivo di Euro 182.817,92 (IVA esclusa) giusta fattura n. 16 del 03.06.2013 dell'importo complessivo di Euro 201.099,71 al lordo di IVA al 10%; relativa ai "Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Poliambulatorio di Mondavio (PU)";
4. di liquidare la somma totale di Euro 24.412,96, compresa di IVA e contributi previdenziali, per prestazioni professionali relative a direzione, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione riguardante i "Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Poliambulatorio di Mondavio (PU)", così come da allegata fattura n. 15 del 04.06.2013 presentata dall'Ing. Sergio Sciamanna;
5. di liquidare alla Ditta Ceccarelli Fabrizio di Fano (PU) la somma totale lorda di Euro 11.023,10 (IVA 21% compresa), giuste fatture n.60/2013 del 31.05.2013 di lordi Euro 6.485,60 (IVA 21%) e n.84/2013 del 31.07.2013 di lordi Euro 4.537,50 (IVA 21% compresa), per la fornitura e posa in opera di infissi in economia resisi necessari per il completamento dell'opera;

6. di liquidare alla Ditta Falegnameria di Paolucci Paolo snc di Pergola (PU) la somma totale lorda di Euro 1.780,51 (IVA 21% compresa), giusta fattura n.67 del 30.06.2013, per lavori in economia di falegnameria resisi necessari per il completamento e la funzionalità dell'opera;
7. di liquidare alla Ditta NAUTILUS snc di Carboni Daniele e Filippo & C. di Fano PU la somma totale lorda di Euro 1.893,65 (IVA 21% compresa), giusta fattura n.000193 del 30.04.2013, per la fornitura di cartellonistica e segnaletica, resasi necessaria per il completamento e la funzionalità dell'opera;
8. di liquidare alla Ditta HI-MED di Barocci Rossano di Ancona la somma totale lorda di Euro 2.248,18 (IVA 21% compresa), giusta fattura n.87 del 30.09.2013, per forniture e lavori in economia relativi all'ambulatorio odontoiatrico;
9. di autorizzare il Dirigente Responsabile della U.O. Gestione Risorse Umane dell'AV1 a procedere alla liquidazione prevista per il Responsabile Unico del Procedimento ed ai collaboratori di supporto della U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Aziendale per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., la somma totale di Euro 4.421,22, ripartita come da specifica su prospetto allegato (vedi All. A);
10. di dare atto che il costo complessivo dell'intervento ammontante ad Euro 398.589,76 è finanziato per Euro 350.000,00 con contributi da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro ed Euro 48.589,76 con fondi aziendali di parte corrente, così come previsto con determina n. 280/ASURDG del 06.04.2011 del Direttore Generale ASUR Marche;
11. di dare atto che la spesa da liquidare a seguito dello Stato Finale, pari a lordi Euro 242.458,11 (IVA compresa) e tutte le precedenti somme liquidate relative all'appalto di che trattasi, finanziate così come sopra indicato, andranno imputate al Conto Patrimoniale definitivo 0102010601 del Bilancio dell'Area Vasta n. 1 per l'esercizio di relativa competenza;
12. di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art.234, comma 2 u.c. del D.P.R. n.207/2010;
13. di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo della giunta regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AORMN ai sensi dell'art.4 della Legge n.412/91 e dell'art.1 della L.R. n.36/2013.
14. di trasmettere il presente atto a:
 - ◆ Collegio Sindacale ASUR a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 - ◆ Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per le approvazioni di relativa competenza e la successiva liquidazione delle somme richieste;

Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Gianni Genga)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Giulietta Capocasa)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n. 12 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA N. 1
U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche**

Normativa di riferimento:

- D.P.R. n.34 del 25.01.2000 "Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici" e s.m.i.;
- Decreto legislativo n.163 del 12.04.2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- D.P.R. 05.10.2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n.163/2006";
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 "Capitolato Generale d'appalto" e s.m.i.;
- Legge n.62 del 18/04/2005 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee. Legge comunitaria 2004 – art.24;
- D.P.R. 28.12.2000 n.445;
- L.R. 34/98 (11° Piano Sanitario Regionale) che abroga la L.R. 37/82 (1° Piano Sanitario Regionale);
- L.R. 20.06.2003 n.13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i..

Si richiamano i seguenti provvedimenti:

- Determina del Direttore di Zona n.652 del 14.06.2004 avente ad oggetto "Conferimento incarico professionale per redazione di uno studio di fattibilità per la ristrutturazione del Poliambulatorio di Mondavio";
- Determina del Direttore di Zona n.1446 del 29.12.2005 avente ad oggetto "Donazione della fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per la ristrutturazione dei locali del poliambulatorio di Mondavio";
- Determina del Direttore Generale ASUR n.789/ASURDG del 20.10.2008 avente ad oggetto "Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del poliambulatorio – Approvazione progetto esecutivo";
- Determina del Direttore di Zona n.1078/ZT3DZONA del 22.12.2008 avente ad oggetto "Donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per la ristrutturazione del Poliambulatorio di Mondavio";
- Determina del Direttore Generale ASUR n.597/ASURDG del 01.07.2009 avente ad oggetto "Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Poliambulatorio di Mondavio – approvazione bando di gara e nomina commissione";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 1154/ASURDG del 20.11.2009 avente ad oggetto "Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Poliambulatorio di Mondavio: sostituzione di un componente della commissione";

- Determina del Direttore Generale ASUR n.547/ASURDG del 14.06.2010 avente ad oggetto "Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Poliambulatorio di Mondavio - 1° stralcio - Aggiudicazione definitiva";
- Determina del Direttore Generale ASUR n.700/ASURDG del 05.08.2010 avente ad oggetto "Sospensione ex art. 21 quater Legge n.241/90 della Determina n.547/ASURDG del 14.06.2010 avente ad oggetto: "Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Poliambulatorio di Mondavio - 1° stralcio - Aggiudicazione definitiva";
- Determina n.255/ASURDG del 02.04.2013 del Direttore Generale ASUR avente ad oggetto "L. 67/88 - art. 20 - Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Poliambulatorio di Mondavio (PU) - Liquidazione 1° S.A.L.";
- Delibera del Commissario Straordinario della ex Zona Territoriale n.3 di Fano n.200/CS del 20.12.2002 "Approvazione del Regolamento per la ripartizione del fondo relativo agli incentivi per la progettazione di cui all'art.18, commi 1 e 2, della legge n.109/94 e s.m.i. così come modificato dall'art.92 del D.Lgs n.163/2006";

□ **Si premette che:**

Il Poliambulatorio di Mondavio attualmente risulta situato in una porzione dello stabile, in passato sede dell'Ospedale Pasqualucci; negli ultimi anni si è proceduto ad una parziale ristrutturazione dell'immobile al fine di realizzare una Residenza Sanitaria per Anziani, ora ultimata e funzionante.

L'intervento in oggetto consiste nel completamento della ristrutturazione del piano terra, in modo tale da realizzare idonei spazi e locali adeguati alle prestazioni erogate dal Distretto Sanitario di Mondavio.

Con nota del 27/10/2003 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro veniva donata la somma di Euro 100.000,00 finalizzata al restauro della struttura sanitaria, contributo richiesto dall'Azienda Sanitaria Locale n.3 con nota prot. n.19183 del 30.07.2003.

Con Determina del Direttore di Zona n.652/ZT3DZONA del 14.06.2004 è stato in seguito conferito all'Ing. Francesco Rainaldi di Bologna l'incarico per la redazione di uno studio di fattibilità al fine di giungere all'esatta definizione dell'intervento. Sulla base delle risultanze progettuali, da parte del Direttore di Zona con nota prot. n.25713 del 10.11.2004 è stato richiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro un ulteriore finanziamento, concesso dalla stessa con nota prot. n.620/04/p del 26/11/2004 prot. n.426/2004, per un importo di Euro 100.000,00 e quindi per complessivi Euro 200.000,00, accettati con Determina del Direttore di Zona n.1446/ZT3DZONA del 29.12.2005.

Considerata pertanto la somma disponibile, donata dalla predetta Fondazione e ritenuto di poter realizzare con tale finanziamento un primo stralcio dei lavori, sono state avviate le procedure finalizzate all'affidamento di incarico esterno per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori, verificata l'impossibilità di poter procedere con personale interno ASUR, così come si evince dalla richiesta inviata ai vari referenti tecnici aziendali con nota prot.n. 275/ST del 27.10.2006.

Tale incarico è stato conferito all'Ing. Sergio Sciamanna con studio in Pergola (PU) Via Lago Trasimeno 6, P. IVA 01512820422, in forza della Determina del Direttore di Zona n.297/ZT3DZONA del 26.04.2007 a seguito di avviso pubblico finalizzato al conferimento di alcuni incarichi professionali.

Il progetto esecutivo redatto dallo stesso è stato approvato con Determina del Direttore Generale ASUR n.789/ASURDG del 20.10.2008, nelle risultanze di cui al Quadro Economico che segue:

Quadro economico di progetto

Importo lavori:		
A1)	Opere Edili	€ 141.297,13
A2)	Impianto Meccanici	€ 66.300,72
A3)	Impianti Elettrici	€ 90.106,01
A4)	Impianti Igienico Sanitari	€ 42.392,38
Importo totale lavori in appalto		€ 340.096,24
A5)	Oneri per la Sicurezza inclusi nei prezzi (3%)	€ 10.202,89
Importo Lavori a base d'asta		€ 329.893,35
B1)	Spese Tecniche per Prog./D.L./contab./sicurezza	€ 64.011,72
B2)	Incentivi (art.92 D.Lgs. 163/06)	€ 1.785,52
B3)	IVA Lavori	€ 34.009,62
B4)	Contributi CNPAIA	€ 1.280,23
B5)	IVA Spese tecniche	€ 13.058,39
B6)	Lavori imprevisi IVA inclusa	€ 15.758,28
Somme a disposizione Amministrazione		€ 129.903,76
Totale		€ 470.000,00

Con nota del 09.09.2008 prot. n.361/08/p prat. 2008.0069 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro veniva comunicata la concessione di un definitivo contributo per la realizzazione del progetto, di importo complessivo pari ad Euro 350.000,00 accettati con Determina del Direttore di Zona n.1078/ZT3DZONA del 22.12.2008.

Con verbale del 07.10.2008, l'Ing. Giancarlo Conti, R.U.P. a suo tempo incaricato, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo in contraddittorio con il professionista incaricato, Ing. Sergio Sciamanna, le cui competenze progettuali sono state liquidate con Determina del Direttore Generale ASUR n.789/ASURDG del 20.10.2008.

Il finanziamento dell'intervento è assicurato per Euro 350.000,00 da contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e per Euro 48.589,76 con fondi correnti ASUR, come previsto con determina del Direttore Generale n. 280/ASURDG del 06.04.2011.

Con Determina del Direttore Generale ASUR n.47/ASURDG del 14.06.2010, era stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei "Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Poliambulatorio di Mondavio - 1° Stralcio", alla Ditta CHIRICO IMPIANTI s.r.l. con sede in Centola (SA), Loc. Parco Isca s.n.c. - Cod.Fisc. e P.IVA 04567020658, per un importo complessivo di Euro 274.035,10 al netto del ribasso d'asta del 20,025% di cui costi per la sicurezza inclusi, Euro 10.202,89 non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. nella misura di legge.

A seguito di accesso agli atti di una delle ditte partecipanti, il RUP proponeva il riesame degli atti per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione da parte di alcune ditte partecipanti.

Con Determina del Direttore Generale ASUR n. 700/ASURDG del 05.08.2010 è stata così sospesa, ai sensi dell'art.21 quater, comma 2, della Legge n.241/90, l'efficacia della Determina n.547/ASURDG del 14.06.2010 di cui sopra, per la necessità di procedere al riesame degli atti di gara onde verificare la regolarità dell'ammissione di due ditte, tra cui la ditta aggiudicataria, segnatamente al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara per ciò che concerne la Categoria prevalente OG11 dei lavori.

Tale sospensione si è resa necessaria per consentire alla Commissione di gara, che il RUP ha avuto cura di convocare tempestivamente nella sua originaria composizione, il riesame degli atti al fine di evitare l'instaurarsi di un contenzioso che avrebbe comportato gravi ritardi nella esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Poliambulatorio di Mondavio nonché un ulteriore aggravio di costi.

La procedura del riesame degli atti in via di autotutela rispondeva peraltro alla Direttiva ricorsi nel frattempo approvata in recepimento della normativa comunitaria e in applicazione della regola della conservazione degli atti giuridici, operante in tutti i settori dell'ordinamento giuridico, ma che nel diritto amministrativo assume una valenza rafforzata in ragione delle specifiche regole di economicità dell'azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento.

Si è proceduto pertanto, in virtù dell'istituto dell'autotutela e dei criteri di economicità dell'azione amministrativa, alla rinnovazione delle sole fasi della procedura di gara finalizzate alla eliminazione dei vizi, nella specie la fase di ammissione delle ditte per la verifica dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando, limitatamente agli attestati di qualificazione SOA, avendo cura di circoscrivere la rinnovazione del procedimento alle sole fasi viziate e a quelle successive, conservando l'efficacia dei precedenti atti legittimi del procedimento, previa comunicazione dell'avvio del procedimento alla ditta CHIRICO IMPIANTI s.r.l., a norma dell'art.7 della Legge n.241/90.

La Commissione di gara, riconvocata a norma dell'art.84 del D.Lgs. n.163/06 nella sua originaria composizione, ha proceduto alla rinnovazione del procedimento per le sole fasi viziate, nella fattispecie il riesame dei requisiti richiesti dal bando per le ditte partecipanti, ed a quelle successive, conservando l'efficacia dei precedenti atti legittimi del procedimento. Il riesame dei requisiti ha comportato l'esclusione dalla gara di due ditte partecipanti, tra cui l'aggiudicataria, come dagli allegati verbali di gara (allegati dal n.1 al n.7).

La commissione ha poi proceduto anche al rinnovo dell'operazione di calcolo della soglia di anomalia, sulla base della quale, è stata individuata come nuova aggiudicataria provvisoria la ditta B.IE s.n.c. di Bravi Francesco e Ubaldo, con sede a Cingoli (MC) in Via Filippo Raffaelli n.8, Cod. Fisc. 00915650436, con il ribasso d'asta del 19,930% (diciannove/930) per un importo complessivo di Euro 274.348,50 di cui costi per la sicurezza inclusi, Euro 10.202,89, non soggetti a ribasso d'asta, così come approvato con determina n.280/ASURDG del 06.04.2011 e come di seguito riportato nel Quadro Economico di aggiudicazione:

Quadro economico di aggiudicazione

Importo lavori:			
Importo totale lavori in appalto al netto del ribasso d'asta offerto del 19,930% (di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 10.202,89)		€	274.348,50
B1)	Spese Tecniche per Prog./D.L./Contab./Sicurezza	€	64.011,72
B2)	Incentivi (art.92 D.Lgs. 163/06)	€	1.785,51
B3)	IVA Lavori	€	27.434,85
B4)	Contributi CNPAIA	€	2.040,47
B5)	IVA Spese tecniche	€	13.210,44
B6)	Lavori imprevisti IVA inclusa	€	15.758,28
Somme a disposizione Amministrazione		€	124.241,27
Totale al netto del ribasso d'asta		€	398.589,76

L'importo complessivo di Euro 398.589,76 andrà finanziato in parte con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per un importo di Euro 350.000,00 e per l'importo di Euro 48.589,76 con fondi di Bilancio corrente, come indicato nel documento istruttorio.

- Tenuto conto che in data 24.10.2011 a seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giancarlo Conti, è stato nominato RUP dei suddetti lavori l'Ing. Rodolfo Cascioli, Dirigente della U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Area Vasta n.1;
- Vista la consegna dei lavori regolarmente sottoscritta dalle parti in data 16.07.2012, alla presenza del Direttore Lavori;
- Vista la determina n.255/ASURDG del 02.04.2013 del Direttore Generale ASUR avente ad oggetto "Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Poliambulatorio di Mondavio (PU) - Liquidazione 1° S.A.L.";
- Visto il Certificato di ultimazione lavori firmato dalle parti attestante che i lavori per la ristrutturazione del Poliambulatorio di Mondavio sono terminati in data 10.05.2013;
- Visto lo Stato Finale Lavori e la Relazione sul conto finale redatti dall'Ing. Sergio Sciamanna, in qualità di Progettista e Direttore Lavori per le opere svolte a tutto il 10.05.2013 da cui risulta un credito residuo da parte della Ditta B.IE snc pari a netti Euro 182.817,92 + IVA 10% e dal quale scaturisce il seguente Quadro Economico a consuntivo:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO A CONSUNTIVO		
A) IMPORTO LAVORI	IMPORTO CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTO STATO FINALE LAVORI
IMPORTO LAVORI A MISURA AL NETTO RIBASSO D'ASTA DEL 19,93%	264.145,61	264.143,41
ONERI PER LA SICUREZZA	10.202,89	10.202,89
SOMMANO Lavori e Forniture	274.348,50	274.346,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% sui lavori	27.434,85	27.434,63
Spese tecniche per Progettazione, D.L., Contabilità Adempimenti ex 494	64.011,72	47.591,27
Contributi Casse di Previdenza - CNPAIA	2.040,47	1.339,83
IVA su spese tec. e contributi casse prev.	13.210,44	9.987,98
Spese Incentivi (art.92 D.Lgs 163/06)	1.785,51	4.421,21
Lavori Imprevisti (IVA compresa)	15.758,28	16.945,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	124.241,27	107.720,36
TOTALE A+B	398.589,77	382.066,66
Economie		16.523,11

- Vista la fattura presentata dalla ditta B.IE snc, n.16 del 03.06.2013 di lordi Euro 201.099,71 (IVA 10%), a saldo delle opere per i "Lavori per la ristrutturazione del Poliambulatorio di Mondavio (PU)" di questa Area Vasta;
- Ritenuto di condividere l'operato dell'Ing. Sergio Sciamanna, in qualità di progettista e Direttore Lavori, in merito alla Relazione sul conto finale ed al Certificato di regolare esecuzione relativi ai "Lavori per la ristrutturazione del Poliambulatorio di Mondavio (PU)" di questa Area Vasta;
- Vista la fattura n.15 del 04.06.2013 presentata dall'Ing. Sergio Sciamanna di complessivi Euro 24.412,96 relativa al 2° ed ultimo S.A.L. ed allo Stato Finale, per prestazioni professionali riguardanti Direzione, coordinamento della sicurezza e contabilità lavori per i "Lavori per la ristrutturazione del Poliambulatorio di Mondavio (PU) di questa Area Vasta;
- Viste le fatture n.60/2013 del 31.05.2013 di Euro 6.485,60 e n.84/2013 del 31.07.2013 di Euro 4.537,50 presentate dalla Ditta Ceccarelli Fabrizio di Fano (PU), per un importo totale pari ad Euro 11.023,10 (IVA 21% compresa) per la fornitura e posa in opera di infissi in economia resisi necessari per il completamento dell'opera;
- Vista la fattura n.67 del 30.06.2013 della Ditta Falegnameria Paolucci Paolo snc di Pergola (PU), dell'importo totale di Euro 1.780,51 (IVA 21% compresa) per lavori in economia di falegnameria resisi necessari per il completamento e la funzionalità dell'opera;
- Vista la fattura n.000193 del 30/04/2013 della Ditta NAUTILUS snc di Carboni Daniele e Filippo & C. dell'importo totale di Euro 1.893,65 (IVA 21% compresa) per la fornitura di cartellonistica e segnaletica, resasi necessaria per il completamento e la funzionalità dell'opera;
- Vista la fattura n.87 del 30/09/2013 della Ditta Ditta HI-MED di Barocci Rossano di Ancona dell'importo totale di Euro 2.248,18 (IVA 21% compresa) per forniture e lavori in economia relativi all'ambulatorio odontoiatrico;

- Visto lo Stato Finale lavori si ritiene opportuno procedere, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Aziendale per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo, di cui all'art. 92, comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., approvato con delibera n.200/CS del 20.12.2002 del Commissario Straordinario della ex Zona Territoriale n.3 di Fano (PU), alla liquidazione della somma totale di Euro 4.421,21, spettante al R.U.P. ed ai suoi collaboratori, ripartita come da specifica su prospetto allegato (vedi All. A);
- Vista la necessità di trasmettere la presente determina alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per le approvazioni di relativa competenza e la successiva liquidazione di tutte le somme richieste, si richiede che l'atto venga dichiarato immediatamente esecutivo;

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del provvedimento nei seguenti termini:

1. di approvare tutti gli atti relativi al 2° ed ultimo S.A.L. ed allo Stato finale per i "Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Poliambulatorio di Mondavio (PU)", presentati dall'Ing. Sergio Sciamanna, in qualità di Direttore Lavori, con nota datata 4.06.2013 e acquisita agli atti dell'Area Vasta n.1 con protocollo n.29382 dell'11.06.2013;
2. di dichiarare l'ammissibilità della Relazione sul conto finale e del Certificato di regolare esecuzione redatti dall'Ing. Sergio Sciamanna, in qualità di Direttore Lavori, relativi ai "Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Poliambulatorio di Mondavio (PU)" dell'Area Vasta n. 1;
3. di liquidare alla ditta B.IE. snc di Cingoli (MC) l'importo di Euro 167.799,54 (IVA esclusa) quale compenso del 2° ed ultimo S.A.L., e l'importo di Euro 15.018,38 (IVA esclusa) quale compenso risultante dal certificato di regolare esecuzione, per un importo complessivo di Euro 182.817,92 (IVA esclusa) giusta fattura n.16 del 03.06.2013 dell'importo complessivo di Euro 201.099,71 al lordo di IVA al 10%; relativa ai "Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Poliambulatorio di Mondavio (PU)";
4. di liquidare la somma totale di Euro 24.412,96, compresa di IVA e contributi previdenziali, per prestazioni professionali relative a direzione, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione riguardante i "Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Poliambulatorio di Mondavio (PU)", così come da allegata fattura n.15 del 04.06.2013 presentata dall'Ing. Sergio Sciamanna;
5. di liquidare alla Ditta Ceccarelli Fabrizio di Fano (PU) la somma totale lorda di Euro 11.023,10 (IVA 21% compresa), giuste fatture n.60/2013 del 31.05.2013 di lordi Euro 6.485,60 (IVA 21%) e n.84/2013 del 31.07.2013 di lordi Euro 4.537,50 (IVA 21% compresa), per la fornitura e posa in opera di infissi in economia resisi necessari per il completamento dell'opera;
6. di liquidare alla Ditta Falegnameria di Paolucci Paolo snc di Pergola (PU) la somma totale lorda di Euro 1.780,51 (IVA 21% compresa), giusta fattura n.67 del 30.06.2013, per lavori in economia di falegnameria resisi necessari per il completamento e la funzionalità dell'opera;

7. di liquidare alla Ditta NAUTILUS snc di Carboni Daniele e Filippo & C. di Fano PU la somma totale lorda di Euro 1.893,65 (IVA 21% compresa), giusta fattura n.000193 del 30.04.2013, per la fornitura di cartellonistica e segnaletica, resasi necessaria per il completamento e la funzionalità dell'opera;
8. di liquidare alla Ditta HI-MED di Barocci Rossano di Ancona la somma totale lorda di Euro 2.248,18 (IVA 21% compresa), giusta fattura n.87 del 30.09.2013, per forniture e lavori in economia relativi all'ambulatorio odontoiatrico;
9. di autorizzare il Dirigente Responsabile della U.O. Gestione Risorse Umane dell'AV1 a procedere alla liquidazione prevista per il Responsabile Unico del Procedimento ed ai collaboratori di supporto della U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Aziendale per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'art.92, comma 5, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., la somma totale di Euro 4.421,21, ripartita come da specifica su prospetto allegato (vedi All. A);
10. di dare atto che il costo complessivo dell'intervento ammontante ad Euro 398.589,76 è finanziato per Euro 350.000,00 con contributi da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro ed Euro 48.589,76 con fondi aziendali di parte corrente, così come previsto con determina n.280/ASURDG del 06.04.2011 del Direttore Generale ASUR Marche;
11. di dare atto che la spesa da liquidare a seguito dello Stato Finale, pari a lordi Euro 242.458,11 (IVA compresa) e tutte le precedenti somme liquidate relative all'appalto di che trattasi, finanziate così come sopra indicato, andranno imputate al Conto Patrimoniale definitivo 0102010601 del Bilancio dell'Area Vasta n.1 per l'esercizio di relativa competenza;
12. di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art.234, comma 2 u.c. del D.P.R. n.207/2010;
13. di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo della giunta regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AORMN ai sensi dell'art.4 della Legge n.412/91 e dell'art.1 della L.R. n.36/2013.
14. di trasmettere il presente atto a:
 - ◆ Collegio Sindacale ASUR a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 - ◆ Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per le approvazioni di relativa competenza e la successiva liquidazione delle somme richieste;

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Responsabile fase istruttoria
(p.i. Gianfranco Gabucci)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Rodolfo Casoli)

I DIRIGENTI RESPONSABILI UOS CONTROLLO DI GESTIONE E UOC CONTABILITA' E BILANCIO AV1

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica nei contributi concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e nei fondi aziendali correnti, all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013 e che la stessa verrà registrata al conto 0102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti).

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott.ssa Anna Olivetti)



Il Responsabile della Contabilità e Bilancio
(Dott.ssa Laura Cardinali)



- ALLEGATI -

- Relazione sul conto finale e Certificato di Collaudo
- Fattura n.16 del 03.06.2013 della ditta B.IE snc
- Fattura n.15 del 04.06.2013 dello Studio Ingegneria Sciamanna
- Fattura n.60/2013 del 31.05.2013 della ditta Ceccarelli Fabrizio
- Fattura n.84/2013 del 31.07.2013 della ditta Ceccarelli Fabrizio
- Fattura n.67 del 30.06.2013 della ditta Falegnameria Paolucci Paolo snc
- Fattura n.000193 del 30.04.2013 della ditta NAUTILUS di snc di Carboni Daniele e Filippo & C.
- Fattura n.87 del 30.09.2013 della ditta HI-MED di Barocci Rossano
- Allegato A (ripartizione incentivo art.92 D.lgs 163/2006)

In considerazione della notevole dimensione informatica, gli allegati non vengono qui inseriti ma sono comunque disponibili e depositati presso l'Unità Operativa proponente.

Allegato "A":

"Lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Poliambulatorio di Mondavio – Stato Finale"		
-Determinazione importo lavori al lordo del ribasso d'asta-		
Ribasso d'asta percentuale	0,1993	
Oneri sicurezza	10.202,81	
Importo complessivo Stato finale a consuntivo al netto del ribasso d'asta	274.346,30	
Importo soggetto a ribasso d'asta	264.143,49	
Importo complessivo lavori al lordo del ribasso d'asta		340.093,52

Ripartizione incentivo di cui all'art.92 comma C del D.Lgs 163/2006			
Importo lavori al lordo del ribasso d'asta ed al netto di IVA Euro 340.093,52	Percentuale applicata	Importo max erogabile Euro 6.801,87	Importo complessivo da erogare Euro 4.421,22
attività ex RUP	Beneficiario	Percent. Applicata	importo
	ing. Conti Giancarlo (aliquota 0,40)	35%	952,26
attuale RUP	ing. Cascioli Rodolfo (aliquota 0,60)	35%	1.428,39
addetti procedure tec. amministrative	dott.ssa Gregoriani Cinzia	10%	680,19
addetti procedure tec. Amministrative	geom. Colli Luca	10%	680,19
addetti procedure tec. amministrative	p.i. Gabucci Gianfranco	10%	680,19
Sommano procedure tec. amministrative		30%	2.040,56