

Comune di Ascoli Piceno
 Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 5 A TUTTO IL 17/11/2014

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Contratto in data 03/10/2012 rep. n. 7997 registrato a Ascoli Piceno in data 05/10/2012 al n. 2388 di euro 0.00

Data Offerta:	31/07/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	5 160 628.34
Data Consegna:	11/02/2013	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	11/02/2013	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	484	IMPORTO DI VARIANTE	5 160 628.34
Data Utile per Ultimazione:	09/06/2014	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)			
1 001.001_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozi SOMMANO % aliquote	39,49	193'715,74 (3,754%)	76'498,35 (1,482%)
2 001.002_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali SOMMANO % aliquote	98,08	817'633,74 (15,844%)	801'935,17 (15,539%)
3 001.003_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti SOMMANO % aliquote	89,50	480'438,49 (9,310%)	429'992,45 (8,332%)
4 001.004_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie SOMMANO % aliquote	46,35	239'050,64 (4,632%)	110'799,97 (2,147%)
5 001.005_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	25,00	296'868,56 (5,753%)	74'217,14 (1,438%)
6 001.006_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti SOMMANO % aliquote	20,00	68'371,71 (1,325%)	13'674,34 (0,265%)
7 001.007_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	41,36	129'549,65 (2,510%)	53'581,74 (1,038%)
8 001.008_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie SOMMANO % aliquote	69,02	47'650,63 (0,923%)	32'888,46 (0,637%)
9 001.009_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti SOMMANO % aliquote	100,00	53'805,14 (1,043%)	53'805,14 (1,043%)
10 001.010_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 1 SOMMANO % aliquote	100,00	47'819,69 (0,927%)	47'819,69 (0,927%)
11 001.011_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2 SOMMANO % aliquote	95,22	97'437,18 (1,888%)	92'779,68 (1,798%)
12 002.018	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario SOMMANO % aliquote	75,77	82'897,70 (1,606%)	62'811,59 (1,217%)
13 002.019	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio SOMMANO % aliquote	91,59	3'606,65 (0,070%)	3'303,33 (0,064%)
14 002.020	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali SOMMANO % aliquote	66,11	89'659,38 (1,737%)	59'273,82 (1,149%)
15 003.021	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico SOMMANO %	33,15	60'277,01	19'981,83
	A R I P O R T A R E			1'933'362,70

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'933'362,70
	<i>aliquote</i>		(1,168%)	(0,387%)
16 003.022	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento			
	SOMMANO %	71,05	378'684,00	269'054,98
	<i>aliquote</i>		(7,338%)	(5,214%)
17 003.023_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto			
	SOMMANO %	29,31	673'227,78	197'323,06
	<i>aliquote</i>		(13,045%)	(3,824%)
18 003.025_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova rete circuito freddo			
	SOMMANO %	47,04	58'331,49	27'439,13
	<i>aliquote</i>		(1,130%)	(0,532%)
19 004.010_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce			
	SOMMANO %	6,82	125'129,94	8'533,86
	<i>aliquote</i>		(2,425%)	(0,165%)
20 004.012_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi			
	SOMMANO %	8,89	143'569,05	12'763,29
	<i>aliquote</i>		(2,782%)	(0,247%)
21 004.014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali			
	SOMMANO %	14,16	63'749,31	9'026,90
	<i>aliquote</i>		(1,235%)	(0,175%)
22 004.015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio			
	SOMMANO %	14,44	74'623,16	10'775,58
	<i>aliquote</i>		(1,446%)	(0,209%)
23 004.016	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale			
	SOMMANO %	13,04	9'114,90	1'188,58
	<i>aliquote</i>		(0,177%)	(0,023%)
24 004.017_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse			
	SOMMANO %	51,19	374'369,38	191'639,69
	<i>aliquote</i>		(7,254%)	(3,713%)
25 005.024_2_V AR	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza			
	SOMMANO %	80,00	57'387,21	45'909,77
	<i>aliquote</i>		(1,112%)	(0,890%)
26 006.01_1_VA R	Opere Provvisionali			
	SOMMANO %	100,00	46'328,79	46'328,79
	<i>aliquote</i>		(0,898%)	(0,898%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro			2'753'346,33
	<i>aliquota</i>			(53,353%)
	TOTALE euro			2'753'346,33
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 13

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5
Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Libretto delle Misure n. 5 composto da n. 5 pagine



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Remo Bizzarri

COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENT
contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)							
32 001.004 17/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie (voce pari a euro 240'208,94 - 4,655% dei lavori a corpo) DETRA E LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO allibrata nel SAL n. 4 al punto 21 del Registro di Contabilità						20,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						20,00 (-0,931%)	
33 001.004_2_V AR 17/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie (voce pari a euro 239'050,64 - 4,632% dei lavori a corpo)					46,35		
	SOMMANO % aliquota					46,35 (2,147%)		
34 001.005_2_V AR 17/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti (voce pari a euro 296'868,56 - 5,753% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					25,00		
	SOMMANO % aliquota					25,00 (1,438%)		
35 001.006_2_V AR 17/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti (voce pari a euro 68'371,71 - 1,325% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					20,00		
	SOMMANO % aliquota					20,00 (0,265%)		
36 001.007_2_V AR 17/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli (voce pari a euro 129'549,65 - 2,510% dei lavori a corpo)					41,36		
	SOMMANO % aliquota					41,36 (1,038%)		
37 001.008	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

L'IMPRESA **Costruzioni e Restauri**
MENALE ANTIMO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
IL DIRETTORE DEI LAVORI
289 DI GIALLUCA GOTT. RAFFAELE
INGEGNERE

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
17/11/2014	(voce pari a euro 23 '206,90 - 0,450% dei lavori a corpo) DETRA E LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO allibrata nel SAL n. 4 al punto 20 del Registro di Contabilità						100,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,00 (-0,450%)	
38 001.008_2_V AR 17/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie (voce pari a euro 47 '650,63 - 0,923% dei lavori a corpo)					69,02		
	SOMMANO % aliquota					69,02 (0,637%)		
39 001.009_1_V AR 17/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti (voce pari a euro 41 '213,72 - 0,799% dei lavori a corpo) DETRA E LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO allibrata nel SAL n. 3 al punto 14 del Registro di Contabilità						100,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,00 (-0,799%)	
40 001.009_2_V AR 17/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti (voce pari a euro 53 '805,14 - 1,043% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (1,043%)		
41 001.010_1_V AR 17/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne (voce pari a euro 70 '622,85 - 1,368% dei lavori a corpo) DETRA E LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO allibrata nel SAL n. 3 al punto 15 del Registro di Contabilità						91,69	
	SI DETRAGGONO % aliquota						91,69 (-1,255%)	
42 001.010_2_V AR 17/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 1 (voce pari a euro 47 '819,69 - 0,927% dei lavori a corpo)					100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)...

LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

L'IMPRESA
Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
IL DIRETTORE DEI LAVORI
289 ING. GALLUCCI RAFFAELE

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,927%)		
43 001.011_2_V AR 17/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2 (voce pari a euro 97'437,18 - 1,888% dei lavori a corpo)					95,22		
	SOMMANO % aliquota					95,22 (1,798%)		
44 003.023_2_V AR 17/11/2014	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto (voce pari a euro 673'227,78 - 13,045% dei lavori a corpo)					29,31		
	SOMMANO % aliquota					29,31 (3,824%)		
45 003.025_2_V AR 17/11/2014	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova rete circuito freddo (voce pari a euro 58'331,49 - 1,130% dei lavori a corpo)					47,04		
	SOMMANO % aliquota					47,04 (0,532%)		
46 005.024_1_V AR 17/11/2014	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza (voce pari a euro 48'387,21 - 0,938% dei lavori a corpo) DETRA E LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO allibrata nel SAL n. 2 al punto 11 del Registro di Contabilità DETRA E LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO allibrata nel SAL n. 3 al punto 181 del Registro di Contabilità						70,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						10,00	
							80,00 (-0,750%)	
47 005.024_2_V AR 17/11/2014	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza (voce pari a euro 57'387,21 - 1,112% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (0,890%)		
	AScoli Piceno, 17/11/2014							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

L'IMPRESA
Costruzioni e Restauri
MEALE ANTIMO s.r.l.
AMMINISTRATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
28/11/2014
ING. LUCIA ROTT. RAFFAELE
INGEGNERE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "MAZZONI" AP
contabilità lavori

pag. 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
R I P O R T O							2'219'034,48	1'712'440,00
LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)								
32 001.004 18/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie SI DETRAGGONO % aliquote	5	14		20,00	240'208,94 (4,655%)	-48'041,79 (-0,931%)	
33 001.004_2_V AR 18/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie SOMMANO % aliquote	5	14	46,35		239'050,64 (4,632%)	110'799,97 (2,147%)	
34 001.005_2_V AR 18/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	5	14	25,00		296'868,56 (5,753%)	74'217,14 (1,438%)	
35 001.006_2_V AR 18/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti SOMMANO % aliquote	5	14	20,00		68'371,71 (1,325%)	13'674,34 (0,265%)	
36 001.007_2_V AR 18/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	5	14	41,36		129'549,65 (2,510%)	53'581,74 (1,038%)	
37 001.008 18/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie SI DETRAGGONO % aliquote	5	14		100,00	23'206,90 (0,450%)	-23'206,90 (-0,450%)	
38 001.008_2_V AR 18/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie SOMMANO % aliquote	5	15	69,02		47'650,63 (0,923%)	32'888,46 (0,637%)	
39 001.009_1_V AR 18/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti SI DETRAGGONO % aliquote	5	15		100,00	41'213,72 (0,799%)	-41'213,72 (-0,799%)	
40 001.009_2_V AR 18/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti SOMMANO % aliquote	5	15	100,00		53'805,14 (1,043%)	53'805,14 (1,043%)	
41 001.010_1_V AR 18/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne SI DETRAGGONO % aliquote	5	15		91,69	70'622,85 (1,368%)	-64'754,09 (-1,255%)	
42 001.010_2_V	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 1							
A R I P O R T A R E							2'380'784,77	1'712'440,00

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Remo Bizzarri

Registro di contabilità N. 01
Committente: ASUR Marche Area vasta 5

Costruzioni e Restauri
MENALE ANIMO srl
L'AMMINISTRATORE
L'Impresa

P.iva e C.F. 02220160614

COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "MAZZONI" AP
contabilità lavori

pag. 7

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						2'380'784,77	1'712'440,00
AR 18/11/2014	SOMMANO % aliquote	5	15	100,00		47'819,69 (0,927%)	47'819,69 (0,927%)	
43 001.011_2_V AR 18/11/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2 SOMMANO % aliquote	5	16	95,22		97'437,18 (1,888%)	92'779,68 (1,798%)	
44 003.023_2_V AR 18/11/2014	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto SOMMANO % aliquote	5	16	29,31		673'227,78 (13,045%)	197'323,06 (3,824%)	
45 003.025_2_V AR 18/11/2014	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova rete circuito freddo SOMMANO % aliquote	5	16	47,04		58'331,49 (1,130%)	27'439,13 (0,532%)	
46 005.024_1_V AR 18/11/2014	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza SI DETRAGGONO % aliquote	5	16		80,00	48'387,21 (0,938%)	-38'709,77 (-0,750%)	
47 005.024_2_V AR 18/11/2014	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza SOMMANO % aliquote	5	16	80,00		57'387,21 (1,112%)	45'909,77 (0,890%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						534'311,85 (10,354%)	
	TOTALE euro						2'753'346,33	
Data, 18/11/2014 L'Impresa COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. La Direzione Lavori A.T.I. Promedia s.r.l. - Ospedale Consulting s.p.a. (Ing. Raffaele Di Gialluca) Il Responsabile del Procedimento Geom. Remo Bizzarri In data 17/11/2014_ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 5 per un importo di euro								411'850,00
							2'753'346,33	2'124'290,00

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Remo Bizzarri

Registro di contabilità N. 01

Committente: ASUR Marche Area vasta 5

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO srl
L'AMMINISTRATORE
L'Impresa

P.iva e C.F. 02220160614

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1


SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 5



COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)						
1 001.001	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni	1	1	17,12		20'066,91
	al S.A.L. n. 1			17,12		20'066,91
	aliquota					(0,389%)
		2	4	-17,12		-20'066,91
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			0,00	117'213,28	0,00
	aliquota				(2,271%)	(0,000%)
2 001.001_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		2	7	39,49		76'498,35
	al S.A.L. n. 2			39,49		76'498,35
	aliquota					(1,482%)
	al S.A.L. n. 3			39,49		76'498,35
	aliquota					(1,482%)
	al S.A.L. n. 4			39,49		76'498,35
	aliquota					(1,482%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			39,49	193'715,74	76'498,35
	aliquota				(3,754%)	(1,482%)
3 001.002	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali					
		1	2	84,32		515'627,03
	al S.A.L. n. 1			84,32		515'627,03
	aliquota					(9,992%)
		2	5	-84,32		-515'627,03
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			0,00	611'512,13	0,00
	aliquota				(11,850%)	(0,000%)
4 001.002_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		2	8	98,08		801'935,17
	al S.A.L. n. 2			98,08		801'935,17
	aliquota					(15,539%)
	al S.A.L. n. 3			98,08		801'935,17
	aliquota					(15,539%)
	al S.A.L. n. 4			98,08		801'935,17
	aliquota					(15,539%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			98,08	817'633,74	801'935,17
	aliquota				(15,844%)	(15,539%)
5 001.003_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		2	9	47,17		226'622,84

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
6	001.004					
7	001.004_2_V AR					
8	001.005_2_V AR					
9	001.006_2_V AR					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			20,00	68'371,71 (1,325%)	13'674,34 (0,265%)
10 001.007_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		5	36	41,36		53'581,74
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			41,36	129'549,65 (2,510%)	53'581,74 (1,038%)
11 001.008	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	20	100,00		23'206,90 (0,450%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			100,00		23'206,90 (0,450%)
		5	37	-100,00		-23'206,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			0,00	23'206,90 (0,450%)	0,00 (0,000%)
12 001.008_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		5	38	69,02		32'888,46
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			69,02	47'650,63 (0,923%)	32'888,46 (0,637%)
13 001.009_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	14	100,00		41'213,72 (0,799%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			100,00		41'213,72 (0,799%)
		5	39	-100,00		-41'213,72
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			0,00	41'213,72 (0,799%)	0,00 (0,000%)
14 001.009_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		5	40	100,00		53'805,14
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			100,00	53'805,14 (1,043%)	53'805,14 (1,043%)
15 001.010_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	15	91,69		64'754,09 (1,255%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			91,69		64'754,09 (1,255%)
		5	41	-91,69		-64'754,09
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			0,00	70'622,85 (1,368%)	0,00 (0,000%)
16 001.010_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 1					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		5	42	100,00		47'819,69
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			100,00	47'819,69 (0,927%)	47'819,69 (0,927%)
17 001.011_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		5	43	95,22		92'779,68
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			95,22	97'437,18 (1,888%)	92'779,68 (1,798%)
18 002.018	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	22	75,77		62'811,59 (1,217%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			75,77		62'811,59 (1,217%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			75,77	82'897,70 (1,606%)	62'811,59 (1,217%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
19 002.019	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio					
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		3	23	91,59		3'303,33
		al S.A.L. n. 3		91,59		3'303,33
		aliquota				(0,064%)
		al S.A.L. n. 4		91,59		3'303,33
		aliquota				(0,064%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 %		91,59	3'606,65	3'303,33
		aliquota			(0,070%)	(0,064%)
20 002.020	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali					
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		3	24	66,11		59'273,82
		al S.A.L. n. 3		66,11		59'273,82
		aliquota				(1,149%)
		al S.A.L. n. 4		66,11		59'273,82
		aliquota				(1,149%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 %		66,11	89'659,38	59'273,82
		aliquota			(1,737%)	(1,149%)
21 003.021	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico					
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		3	25	33,15		19'981,83
		al S.A.L. n. 3		33,15		19'981,83
		aliquota				(0,387%)
		al S.A.L. n. 4		33,15		19'981,83
		aliquota				(0,387%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 %		33,15	60'277,01	19'981,83
		aliquota			(1,168%)	(0,387%)
22 003.022	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento					
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		3	26	71,05		269'054,98
		al S.A.L. n. 3		71,05		269'054,98
		aliquota				(5,214%)
		al S.A.L. n. 4		71,05		269'054,98
		aliquota				(5,214%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 %		71,05	378'684,00	269'054,98
		aliquota			(7,338%)	(5,214%)
23 003.023_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto					
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		5	44	29,31		197'323,06
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			29,31	673'227,78 (13,045%)	197'323,06 (3,824%)
24 003.025_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova rete circuito freddo					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota	5	45	47,04		27'439,13
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			47,04	58'331,49 (1,130%)	27'439,13 (0,532%)
25 004.010_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	16	4,78		5'981,21 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota	3	27	2,04		2'552,65 (0,165%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			6,82		8'533,86 (0,165%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			6,82	125'129,94 (2,425%)	8'533,86 (0,165%)
26 004.012_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	17	1,97		2'828,31 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota	3	28	6,92		9'934,98 (0,247%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			8,89		12'763,29 (0,247%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			8,89	143'569,05 (2,782%)	12'763,29 (0,247%)
27 004.014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	29	14,16		9'026,90 (0,175%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			14,16		9'026,90 (0,175%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			14,16	63'749,31 (1,235%)	9'026,90 (0,175%)
28 004.015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	3	30		14,44		10'775,58
	al S.A.L. n. 3			14,44		10'775,58
	aliquota					(0,209%)
	al S.A.L. n. 4			14,44		10'775,58
	aliquota					(0,209%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			14,44	74'623,16	10'775,58
	aliquota				(1,446%)	(0,209%)
29	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale					
004.016	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	3	31		13,04		1'188,58
	al S.A.L. n. 3			13,04		1'188,58
	aliquota					(0,023%)
	al S.A.L. n. 4			13,04		1'188,58
	aliquota					(0,023%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			13,04	9'114,90	1'188,58
	aliquota				(0,177%)	(0,023%)
30	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse					
004.017_1_V	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
AR	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	3	12		51,19		191'639,69
	al S.A.L. n. 3			51,19		191'639,69
	aliquota					(3,713%)
	al S.A.L. n. 4			51,19		191'639,69
	aliquota					(3,713%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			51,19	374'369,38	191'639,69
	aliquota				(7,254%)	(3,713%)
31	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza					
005.024	al S.A.L. n. 1	1	3	60,00		24'832,33
	aliquota			60,00		24'832,33
						(0,481%)
	2	6		-60,00		-24'832,33
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			0,00	41'387,21	0,00
	aliquota				(0,802%)	(0,000%)
32	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza					
005.024_1_V	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
AR	aliquota					(0,000%)
	2	11		70,00		33'871,05
	al S.A.L. n. 2			70,00		33'871,05
	aliquota					(0,656%)
	3	18		10,00		4'838,72
	al S.A.L. n. 3			80,00		38'709,77
	aliquota					(0,750%)
	al S.A.L. n. 4			80,00		38'709,77
	aliquota					(0,750%)

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		5	46	-80,00		-38'709,77
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			0,00	48'387,21 (0,938%)	0,00 (0,000%)
33	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza					
005.024_2_V						
AR						
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		5	47	80,00		45'909,77
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			80,00	57'387,21 (1,112%)	45'909,77 (0,890%)
34	Opere Provisionali					
006.01_1_VA						
R						
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota	2	10	100,00		46'328,79 (0,898%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			100,00		46'328,79 (0,898%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			100,00		46'328,79 (0,898%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquota			100,00	46'328,79 (0,898%)	46'328,79 (0,898%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					2'753'346,33 (53,353%)
	TOTALE euro					2'753'346,33
	Data, 17/11/2014					
	La Direzione Lavori					
	A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a. (Ing. Raffaele Di Gialluca)					
	ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO					
	289 DI GIALLUCA ING. RAFFAELE					
	INGEGNERE					

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1


**LIBRETTO DEI
SOTTO COMPUTI N.5**

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5
Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

IL DIRETTORE DEI LAVORI



COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 33 TARIFFA 001.004_2_VAR - Data 17/11/2014 OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie Importo di Perizia euro 239'050,64 Percentuale					46,35%	0,00	0,00
33/1 06.04.FP10	Fornitura e posa in opera di sottostruttura di sostegno composta da: montanti di sostegno in tubi quadrangolari in acciaio zincato a caldo di dimensioni adatte per f... montanti viene adattata all'altezza del locale e vengono fissati alla guida del pavimento ed al soffitto. 102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria		26,35 24,25 24,30 24,80 24,80		4,100 4,100 4,100 4,100 4,100	108,04 99,43 99,63 101,68 101,68		
	SOMMANO mq					510,46	62,26	31'781,24
33/2 06.04.FP11	Fornitura e posa in opera di guida a pavimento in lamiera di acciaio zincato a caldo dim. 100x100hx1,5mm spessore.Tale guida consente di tracciare la sala e di liv... i montanti a pavimento e facilitare il risvolto del rivestimento del pavimento in PVC lungo la parete. 102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria		26,35 24,25 24,30 24,80 24,80			26,35 24,25 24,30 24,80 24,80		
	SOMMANO ml					124,50	20,68	2'574,66
33/3 06.04.FP12	Fornitura e posa in opera di guida a soffitto composta:da guida a soffitto in lamiera di acciaio zincato a caldo per installazione controsoffitto 102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria		26,35 24,25 24,30 24,80 24,80			26,35 24,25 24,30 24,80 24,80		
	SOMMANO ml					124,50	11,83	1'472,84
33/4 06.04.FP13	Fornitura e posa in opera di pareti in HPL stratificato. Spessore >=10mm , ad alta pressione(HPL) con superficie decorativa rispondente alle norme ISO 4586 e EN 438. ... sistema dovrà costituire una perfetta " gabbia di Faraday" collegata ad equipotenziale secondo la VDE 0107.							
	A R I P O R T A R E							35'828,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35' 828,74
	102 - Sala operatoria		26,35		3,150	83,00		
	105 - Sala operatoria		24,25		3,150	76,39		
	106 - Sala operatoria		24,30		3,150	76,55		
	107 - Sala operatoria		24,80		3,150	78,12		
	108 - Sala operatoria		24,80		3,150	78,12		
	<<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità oggetto di miglitoria		392,18			-392,18		
	Sommano positivi ml					392,18		
	Sommano negativi ml					-392,18		
	SOMMANO ml					0,00	196,24	0,00
33/5 06.04.FP14	Predisposizione delle forometrie e delle traverse di sostegno tra i montanti per il posizionamento delle prese gas medicali, quest'ultime escluse. Numero 2 per ciascuna sala.							
	102 - Sala operatoria					2,00		
	105 - Sala operatoria					2,00		
	106 - Sala operatoria					2,00		
	107 - Sala operatoria					2,00		
	108 - Sala operatoria					2,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	219,01	2' 190,10
33/6 06.04.FP15	Predisposizione forometrie sulle pareti, dimensioni varie, per inserimento prese elettriche all'interno delle sale operatorie, (prese elettriche, NEGATIVOSCOPIO, sensori etc)							
	102 - Sala operatoria					6,00		
	105 - Sala operatoria					6,00		
	106 - Sala operatoria					6,00		
	107 - Sala operatoria					6,00		
	108 - Sala operatoria					6,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	193,71	5' 811,30
33/7 06.04.FP16	Predisposizione forometrie sulle pareti per la ripresa d'aria dim. 425x225, escluso griglia frontale di chiusura e canale posteriore. a dedurre le quantità oggetto di miglitoria		5,00			-5,00		
	102 - Sala operatoria		8,00			8,00		
	105 - Sala operatoria		8,00			8,00		
	106 - Sala operatoria		8,00			8,00		
	107 - Sala operatoria		8,00			8,00		
	108 - Sala operatoria		8,00			8,00		
	Sommano positivi cadauno					40,00		
	Sommano negativi cadauno					-5,00		
	SOMMANO cadauno					35,00	231,66	8' 108,10
33/8 06.04.FP13- MIGL	Fornitura e posa in opera di parete divisoria monofacciale in Corian, per suddivisione ambienti, rivestimento murature e/o cavedi tecnici, avente le seguenti caratteristiche. STRU							
	A R I P O R T A R E							51' 938,24

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 36 TARIFFA 001.007_2_VAR - Data 17/11/ 2014							
	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli							
	Importo di Perizia euro 129'549,65							
	Percentuale					41,36%	0,00	0,00
36/1 09.03.013	Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinare e con super ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.							
	Infisso tipo C1	2,00	4,20	1,000		8,40		
	Infisso tipo C2	2,00	5,70	1,000		11,40		
	Infisso tipo C3	3,00	1,80			5,40		
	Infisso tipo C4	1,00	1,90	2,100		3,99		
	Infisso tipo C5	1,00	1,90	2,100		3,99		
	Infisso tipo C7	1,00	19,50	0,550		10,73		
		1,00	3,00	1,200		3,60		
		1,00	6,20	1,200		7,44		
		1,00	10,00	0,550		5,50		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	a dedurre le quantità variate							
	Infisso tipo C2	1,00	5,70	1,000		-5,70		
	a sommare le nuove quantità							
	Infisso tipo C3	1,00	1,80			1,80		
	Infisso tipo C9	1,00	2,80		2,550	7,14		
	Infisso tipo C11	1,00	1,30		2,150	2,80		
	Sommano positivi m²					72,19		
	Sommano negativi m²					-5,70		
	SOMMANO m²					66,49	373,69	24'846,65
36/2 09.05.009.00 1	Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non deve essere alterata e dev ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,30. Vetro stratificato spess. mm 6/7.							
	Infisso tipo A6a	2,00	1,40	2,200		6,16		
	Infisso tipo A7	2,00	1,60	2,200		7,04		
	Infisso tipo A9	4,00	2,00	2,200		17,60		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	Infisso tipo A7	2,00	1,60	2,200		7,04		
	SOMMANO m²					37,84	51,90	1'963,90
36/3 09.05.006.02 3	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di							
	A RIPORTARE							26'810,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'810,55
	plastica o di alluminio. Sono ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 6/7-12-6/7. Infisso tipo C1 Infisso tipo C2 Infisso tipo C3 Infisso tipo C4 Infisso tipo C5 Infisso tipo C7	2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00	4,20 5,70 1,80 1,90 1,90 19,50	1,000 1,000 2,100 2,100 0,550		8,40 11,40 5,40 3,99 3,99 10,73		
	<<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità variate Infisso tipo C2	1,00	5,70		1,000	5,70		
	a sommare le quantità in variante Infisso tipo C3 Infisso tipo C9 Infisso tipo C11	1,00 1,00 1,00	1,80 2,80 1,30		 2,550 2,150	 1,80 7,14 2,80		
	SOMMANO m²					77,89	97,39	7'585,71
36/4 09.03.004.00 1	Persiane in alluminio anodizzato a due o più ante, con ante apribili a ventola, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata ... di alluminio fuso; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con alette fisse. Infisso tipo C6	2,00	1,60	2,200		7,04		
	<<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità in progetto		7,04			-7,04		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					7,04 -7,04		
	SOMMANO m²					0,00	260,13	0,00
36/5 10.01.006	Cancello riducibile in profilato di ferro normale, montato su guide ad uno o più elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; ... le opere murarie necessarie; una mano di antiruggine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Infisso tipo D1		150,00			150,00		
	<<< VARIANTE 2 >>> Infisso tipo D1	4,00	75,00			300,00		
	SOMMANO kg					450,00	6,61	2'974,50
36/6 NP2_16.02.F P02	Porta antincendio almeno REI 120 scorrevole ad un battente su misura, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: carrelli di scorrim ... ltre							
	A R I P O R T A R E							37'370,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37' 370,76
36/7 09.03.FP09	compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. <<< VARIANTE 2 >>> Infisso tipo B8					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	3' 311,11	9' 933,33
	Fornitura e posa in opera di veneziana da in serie all'interno dell'intercapedine di vetrocamera con vetri di qualità e spessore a scelta della D.L. da conteggiarsi a parte, costi ... lberino di trascinamento dei nastri e delle corde. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionate.							
	Infisso tipo C1	2,00	2,00			4,00		
	Infisso tipo C2	2,00	3,00			6,00		
	Infisso tipo C3	3,00	1,00			3,00		
	<<< VARIANTE 2 >>> a sommare le quantità in variante							
	Infisso tipo C1	1,00	3,00			3,00		
	Infisso tipo C3	1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	230,26	3' 914,42
36/8 09.03.013	Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinare e con super ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.							
	infisso scala uscita sicurezza NEFROLOGIA		1,60		2,200	3,52		
	SOMMANO m²					3,52	373,69	1' 315,39
36/9 09.05.006.02 3	Vetrare termoacustiche isolanti composte da due lastre incolore ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 6/7-12-6/7.							
	infisso scala uscita sicurezza NEFROLOGIA		1,60		1,800	2,88		
	SOMMANO m²					2,88	97,39	280,48
36/10 16.02.007.00 4	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.							
	infisso scala uscita sicurezza NEFROLOGIA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	271,35	542,70
	A R I P O R T A R E							53' 357,08

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 38 TARIFFA 001.008_2_VAR - Data 17/11/2014 OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie Importo di Perizia euro 47'650,63 Percentuale					69,02%	0,00	0,00
38/1 NP2_10.01.0 01.001	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili. <<< VARIANTE 2 >>> Protezione tubazioni in copertura staffe di sostegno - tubolare 100x50x4 * (lung.=1,40+1,12+0,48+0,55+0,25) piastre aggancio strutture omega h 30 *(lung.=28,55+5,80) omega h 50 *(lung.=28,55+5,80)	42,00 84,00 6,00 4,00	3,80 34,35 34,35		9,000 1,000 2,020 3,210	1'436,40 84,00 416,32 441,05		
	SOMMANO kg					2'377,77	6,41	15'241,51
38/2 11.02.011.00 1	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti. <<< VARIANTE 2 >>> Protezione tubazioni in copertura staffe di sostegno - tubolare 100x50x4 * (lung.=1,40+1,12+0,48+0,55+0,25) piastre aggancio strutture omega h 30 *(lung.=28,55+5,80) omega h 50 *(lung.=28,55+5,80)	42,00 84,00 6,00 4,00	3,80 34,35 34,35		9,000 1,000 2,020 3,210	1'436,40 84,00 416,32 441,05		
	SOMMANO kg					2'377,77	0,66	1'569,33
38/3 NP2_11.03.0 03.003	Pannelli tipo sandWich per tamponatura. Pannelli tipo sandWich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretani ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50. <<< VARIANTE 2 >>> Protezione tubazioni in copertura		28,55 5,80		1,450 1,450	41,40 8,41		
	SOMMANO m²					49,81	42,04	2'094,01
38/4 NP2_11.03.0 03.FP02	Fornitura e posa in opera di sistema di copertura metallica DRYTEC 550, a giunti drenanti con canaletta di deflusso, avente caratteristiche di							
	A RIPORTARE							18'904,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'904,85
	tenuta idrica del manto in qualsiasi c ... mciato standard. Inclusi il sistema di passaggio per l'accesso alla copertura e tutti gli oneri e magisteri necessari <<< VARIANTE 2 >>> Protezione tubazioni in copertura		28,55 5,80		1,550 1,550	44,25 8,99		
	SOMMANO m ²					53,24	52,87	2'814,80
38/5 08.01.001.00 2	Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le ... oltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 8/10. PIANO PRIMO		7,20			7,20		
	SOMMANO m					7,20	20,65	148,68
38/6 08.01.001.00 3	Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 6/10. PIANO SECONDO *(par.ug.=8,50+5,60+13,25+9,60+5,40) PIANO COPERTURA *(par.ug.=20+3,20+20)	42,35 43,20				42,35 43,20		
	<<< VARIANTE 2 >>> Canale di gronda della protezione tubazioni in copertura	4,00	0,30			1,20		
	SOMMANO m					86,75	19,46	1'688,16
38/7 08.01.008.00 1	Tubo di ghisa per terminali di pluviali, dell'altezza di m 1,50, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale verniciatura ad olio a due mani; le staffe di ferro piatto murate con idonea malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Del diametro di mm 80. PIANO PRIMO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	57,45	172,35
38/8 08.01.008.00 2	Tubo di ghisa per terminali di pluviali, dell'altezza di m 1,50, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale verniciatura ad olio a due mani; le staffe di ferro piatto murate con idonea malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Del diametro di mm 100. PIANO SECONDO PIANO COPERTURA					3,00 3,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		23'728,84

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 40 TARIFFA 001.009_2_VAR - Data 17/11/ 2014							
	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti Importo di Perizia euro 53'805,14							
	Percentuale					100,00%	0,00	0,00
40/1 07.01.002	Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/ m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PIANO PRIMO		41,00 3,20	0,500 1,430		20,50 4,58		
	PIANO SECONDO		500,00			500,00		
	PIANO COPERTURA		280,00			280,00		
	<<< VARIANTE 2 >>> locale tecnico impermeabilizzazione pavimento		10,11 8,60	10,510 17,370		106,26 149,38		
	risvolti		76,00 48,50		0,300	22,80 48,50		
	SOMMANO m²					1'132,02	1,30	1'471,63
40/2 07.01.007.00 2	Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a ba ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4. PIANO PRIMO		41,00 3,20	0,500 1,430		20,50 4,58		
	PIANO SECONDO		500,00			500,00		
	PIANO COPERTURA		280,00			280,00		
	<<< VARIANTE 2 >>> locale tecnico impermeabilizzazione pavimento		10,11 8,60	10,510 17,370		106,26 149,38		
	risvolti		76,00 48,50		0,300	22,80 48,50		
	SOMMANO m²					1'132,02	12,39	14'025,73
40/3 07.01.007.00 4	Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a ba ... opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia. PIANO PRIMO		41,00 3,20	0,500 1,430		20,50 4,58		
	A RIPORTARE					25,08		15'497,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,08		15'497,36
	PIANO SECONDO		500,00			500,00		
	PIANO COPERTURA		280,00			280,00		
	SOMMANO m²					805,08	13,24	10'659,26
40/4 07.01.038.00 1	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, ... cali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1; PIANO SECONDO		500,00			500,00		
	SOMMANO m²					500,00	3,43	1'715,00
40/5 07.02.005.00 1	Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento antifiama (classe 1 reazione al fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Densità di Kg/m³ 28. PIANO PRIMO PIANO SECONDO		300,00 800,00			300,00 800,00		
	<<< VARIANTE 2 >>> isolamento locale tecnico		10,11 8,60	10,510 17,370		106,26 149,38		
	SOMMANO m²					1'355,64	8,71	11'807,62
40/6 07.02.006.00 1	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 28. PIANO PRIMO PIANO SECONDO	3,00 3,00	300,00 800,00			900,00 2'400,00		
	<<< VARIANTE 2 >>> ulteriori 5 cm. impermeabilizzazione locale tecnico	5,00 5,00	10,11 8,60	10,510 17,370		531,28 746,91		
	SOMMANO m²					4'578,19	2,47	11'308,13
40/7 07.01.FP01	Fornitura e posa in opera di bocchettoni di scarico delle acque meteoriche, completi di griglia parafole					6,00		
	<<< VARIANTE 2 >>> impermeabilizzazione locale tecnico					5,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	14,32	157,52
40/8 NP2_02.01.F P02	Oneri di conferimento e smaltimento a discarica di guaina bituminosa e pannello in lana di roccia rimossa. RIFIUTI CATALOGATI SPECIALI							
	A R I P O R T A R E							51'144,89

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 42 TARIFFA 001.010_2_VAR - Data 17/11/2014 OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 1 Importo di Perizia euro 47'819,69 Percentuale					100,00%	0,00	0,00
42/1 07.02.003	Isolante termico per pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso estruso senza pelle, con trattamento antifiamma (classe 1 di reazione al fuoco), fornito e posto in opera, densità Kg/m³ 28, per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. SU PARETI EX SFEROGRANITO lato sud ingresso lato est					211,85 34,28 91,75		
	SOMMANO m²					337,88	8,25	2'787,51
42/2 07.02.004	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle per ogni cm in più. SU PARETI EX SFEROGRANITO lato sud ingresso lato est	211,85 34,28 91,75	3,00 3,00 3,00			635,55 102,84 275,25		
	SOMMANO m²					1'013,64	2,47	2'503,69
42/3 03.01.001.00 1	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. lato sud sotto lato nord sotto lato nord esterno <<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità di progetto a sommare le quantità in variante Lato nord		11,40 14,95 15,90 285,55 0,90 2,30 12,86 2,07 1,75	10,800 5,600 4,950 4,660 5,000 2,580 0,700 2,070		123,12 83,72 78,71 -285,55 4,19 11,50 33,18 1,45 3,62		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					339,49 -285,55		
	SOMMANO m²					53,94	13,66	736,82
42/4	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni							
	A RIPORTARE							6'028,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'028,02
03.01.001.00 2	di q.li 3,5 di cemento 325 per m ³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. riferimento massetto <<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità di progetto a sommare le quantità in variante Lato nord Sommano positivi m ² Sommano negativi m ² SOMMANO m ²		285,55		3,000	856,65		
		3,00	285,55			-856,65		
		3,00	0,90	4,660		12,58		
		3,00	2,30	5,000		34,50		
		3,00	12,86	2,580		99,54		
		3,00	2,07	0,700		4,35		
		3,00	1,75	2,070		10,87		
						1'018,49		
						-856,65		
						161,84	1,41	228,19
42/5 NP_06.04.01 3.004	Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo ... ucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Marmo Chiampo. lato sud sotto lato nord sotto lato nord esterno <<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità di progetto a sommare le quantità in variante Lato nord Sommano positivi m ² Sommano negativi m ² SOMMANO m ²		11,40	10,800		123,12		
			14,95	5,600		83,72		
			15,90	4,950		78,71		
			285,55			-285,55		
			0,90	4,660		4,19		
			2,30	5,000		11,50		
			12,86	2,580		33,18		
			2,07	0,700		1,45		
			1,75	2,070		3,62		
						339,49		
						-285,55		
						53,94	109,46	5'904,27
42/6 03.03.004.00 1	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un asso ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa LATO NORD - zona portico LATO SUS - zona portico a dedurre ingombro volume tecnico Sommano positivi m ³ Sommano negativi m ³		14,80	5,550	0,100	8,21		
			11,40	10,800	0,100	12,31		
			3,00	2,700	0,100	-0,81		
						20,52		
						-0,81		
	A R I P O R T A R E					19,71		12'160,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,71		12'160,48
	SOMMANO m³					19,71	141,87	2'796,26
42/7 NP2_06.04.0 39.001	Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione ... e prescritte proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per traffico leggero, spessore mm 3. LATO NORD - zona portico LATO SUS - zona portico a dedurre ingombro volume tecnico		14,80 11,40 3,00	5,550 10,800 2,700		82,14 123,12 -8,10		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					205,26 -8,10		
	SOMMANO m²					197,16	8,47	1'669,95
42/8 03.04.003	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. LATO NORD - zona portico - rete diam 10/20 - 6.17 kg/mq LATO SUS - zona portico a dedurre ingombro volume tecnico		14,80 11,40 3,00	5,550 10,800 2,700	6,170 6,170 6,170	506,80 759,65 -49,98		
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					1'266,45 -49,98		
	SOMMANO kg					1'216,47	1,83	2'226,14
42/9 NP_ED_10	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna in aderenza realizzata con lastre in gesso rivestito Knauf su orditura metallica singola L'orditura metallica sarà realizz ... ra. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I ed alle prescrizioni del produttore. lato sud sotto lato nord sott		11,40 14,95	10,800 5,600		123,12 83,72		
	SOMMANO m²					206,84	53,98	11'165,22
42/10 NP_12.01.01 7	Pittura epossidica e poliuretanica pigmentata, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati di cui il primo dato a pennello e il secondo dato a rullo, in tinta unica chiara su intona ... ggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lato sud sotto lato nord sott		11,40 14,95	10,800 5,600		123,12 83,72		
	SOMMANO m²					206,84	20,87	4'316,75
	A R I P O R T A R E							34'334,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'334,80
42/11 NP_12.01.01 8	Compenso alla pittura epossidica e poliuretanica per uno strato in più dato a rullo. lato sud sotto lato nord sott		11,40 14,95	10,800 5,600		123,12 83,72		
	SOMMANO m²					206,84	7,49	1'549,23
42/12 NP_ED_09	smontaggio e rimontaggio di porta camera calca reparto di RADIOTERAPIA, compreso lo spotamento dell'impianto elettrico e quant'altro porte camera calda RADIOTERAPIA					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'480,15	2'960,30
42/13 08.01.009.00 2	Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; l ... via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm. scossaline imbottito finestre sviluppo 4x0.90=3.60 ml piano terra lato sud sotto solaio in C.A piano terra lato sud-est sotto solaio in C.A piano terra lato nord-est sotto solaio in C.A piano terra lato nord sotto solaio in C.A porta ingresso reparto RADIOTERAPIA porta ingresso reparto RADIOTERAPIA piano primo lato sud finestre C3 finestre C2 sviluppo ml 10.80 lato est finestra C1 sviluppo ml 9.80 finestra C8 sviluppo ml 5.80 porta A7 porta A7	5,00 4,00 4,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 10,80 9,80 5,80 1,50	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	 2,250 2,700	18,00 14,40 14,40 10,80 4,50 4,90 10,80 21,60 19,60 5,80 5,40 1,50		
	SOMMANO m²					131,70	67,10	8'837,07
42/14 08.01.010	Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia. scossaline imbottito finestre sviluppo 4x0.90=3.60 ml piano terra lato sud sotto solaio in C.A piano terra lato sud-est sotto solaio in C.A piano terra lato nord-est sotto solaio in C.A piano terra lato nord sotto solaio in C.A porta ingresso reparto RADIOTERAPIA porta ingresso reparto RADIOTERAPIA piano primo lato sud finestre C3 finestre C2 sviluppo ml 10.80 lato est finestra C1 sviluppo ml 9.80 finestra C8 sviluppo ml 5.80 porta A7 porta A7	5,00 4,00 4,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 10,80 9,80 5,80 1,50	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	 2,250 2,700	18,00 14,40 14,40 10,80 4,50 4,90 10,80 21,60 19,60 5,80 5,40 1,50		
	SOMMANO m²					131,70	1,05	138,29
	A R I P O R T A R E							47'819,69

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 43 TARIFFA 001.011_2_VAR - Data 17/11/2014 OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2 Importo di Perizia euro 97'437,18 Percentuale					95,22%	0,00	0,00
43/1 02.03.004.00 2	Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la dem ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. Lato Sud - muro perimetrale passetto esistente zona circolare		2,00	0,100	0,700	0,14		
	SOMMANO m³					0,14	268,24	37,55
43/2 02.03.009	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti dell ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <<<< VARIANTE 2 >>>> Edificio Nardi parapetti interni della 1' scala 1' rampa 1' ballatoio *(lung.=11,14+1,90+6,84+0,80) 2' rampa (1) 2' ballatoio (1) *(lung.=1,45+6,00) 2' rampa (2) 2' ballatoio (2) *(lung.=1,45+6,00)	2,00 2,00 2,00	6,85 20,68 2,65 7,45 2,65 7,45		0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	4,11 6,20 1,59 2,24 1,59 2,24		
	SOMMANO m²					17,97	12,98	233,25
43/3 NP2_002.004 .FP03	Rimozione ghiaietto di fiume per coperture. Rimozionedi ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm 15/25, posto superiormente alla impermeabilizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <<<< VARIANTE 2 >>>> impermeabilizzazione terrazzo piano primo terrazzo		11,40 6,49	8,340 6,800		95,08 44,13		
	SOMMANO mq					139,21	29,93	4'166,56
43/4 02.04.013	Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. So ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi							
	A R I P O R T A R E							4'437,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'437,36
43/5 NP2_002.004 .FP02	oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <<< VARIANTE 2 >>> Edificio Nardi zona terrazzo tra palazzina NARDI - SO		8,40		0,850	7,14		
	SOMMANO m²					7,14	24,39	174,14
	Rimozione doppia guaina bituminosa e pannello di lana di roccia spessore cm. 4 <<< VARIANTE 2 >>> impermeabilizzazione terrazzo piano primo terrazzo		11,40 6,50 53,00	8,350 6,800		95,19 44,20 15,90		
	risvolti				0,300			
43/6 NP2_02.01.0 04.001	SOMMANO m2					155,29	11,79	1'830,87
	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di quals ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00. <<< VARIANTE 2 >>> sistemazione area da pavimentare esterna e zona portico		4,65	30,850	0,250	35,86		
	SOMMANO m³					35,86	159,56	5'721,82
43/7 02.01.003.00 1	Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con ba ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. <<< VARIANTE 2 >>> Lato Nord - Muretto recinzione particolare A scavo di fondazione		1,10 13,40 2,30	0,700 0,700 0,700	0,600 0,600 0,600	0,46 5,63 1,93		
	Lato sud - fondazione muretti con finale circolare particolare A1		3,82	0,750	0,600	1,72		
	lato sud - fondazione muretti con finale circolare particolare A1	3,00	6,60	0,750	0,600	8,91		
	lato sud - fondazione muretti con finale circolare particolare A1		3,20	0,750	0,600	1,44		
	SOMMANO m³					20,09	14,08	282,87
43/8 03.03.001.00 3	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un asso ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme							
	A R I P O R T A R E							12'447,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'447,06
	Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa <<< VARIANTE 2 >>> Lato Nord - Muretto recinzione particolare A scavo di fondazione		1,10 13,40 2,00 2,30	0,700 0,700 0,700	0,100 0,100 0,100	0,08 0,94 0,32		
	Lato Sud - Nuovo ingresso fondazione muretti con finale circolare particolare	3,00	3,82 6,60 3,20	0,750 0,750 0,750	0,100 0,100 0,100	0,29 1,49 0,24		
	SOMMANO m³					3,36	117,33	394,23
43/9 03.03.004.00 1	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un asso ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa <<< VARIANTE 2 >>> Lato Nord - Muretto recinzione particolare A scavo di fondazione		1,10 13,40 2,00 2,30	0,450 0,450 0,450	0,200 0,200 0,200	0,10 1,21 0,41		
	fondazione muretti con finale circolare particolare	3,00	3,82 6,60 3,20	0,550 0,550 0,550	0,250 0,250 0,250	0,53 2,72 0,44		
	SOMMANO m³					5,41	141,87	767,52
43/10 03.03.004.00 1	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un asso ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa <<< VARIANTE 2 >>> Lato Nord - Muretto recinzione particolare A paretine		1,10 13,40 2,00 2,30	0,150 0,150 0,150	0,400 0,400 0,400	0,07 0,80 0,28		
	pilastro		0,30	0,200	2,500	0,15		
	Lato Sud - Nuovo ingresso muretti con finale circolare particolare	3,00	3,82 6,30 3,00	0,150 0,150 0,150	0,600 0,600 0,600	0,34 1,70 0,27		
	SOMMANO m³					3,61	141,87	512,15
43/11 03.03.020.00 1	Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morset ...							
	A R I P O R T A R E							14'120,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'120,96
	atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. <<< VARIANTE 2 >>> Lato Nord - Muretto recinzione particolare A casseri di fondazione	2,00	1,10		0,200	0,44		
		2,00	13,40		0,200	5,36		
	*(par.ug.=2*2)	4,00	2,30		0,200	1,84		
	casseri parete	2,00	1,10		0,400	0,88		
		2,00	13,40		0,400	10,72		
		4,00	2,30		0,400	3,68		
	pilastro *(lung.=0,25+0,25+0,25+0,25)		1,00		2,500	2,50		
	Lato Sud - Nuovo ingresso casseri di fondazione muretti con finale circolare particolare	2,00	3,82		0,250	1,91		
		6,00	6,30		0,250	9,45		
		2,00	3,00		0,250	1,50		
	casseri pareti	2,00	3,85		0,600	4,62		
		6,00	6,30		0,600	22,68		
		2,00	3,00		0,600	3,60		
	SOMMANO m²					69,18	25,38	1'755,79
43/12 03.04.002	Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le s... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <<< VARIANTE 2 >>> armatura fondazione e batolo ø 12 filanti	12,00	1,30		0,888	13,85		
	armatura fondazione e batolo ø 12 filanti	12,00	13,40		0,888	142,79		
	armatura fondazione e batolo ø 12 filanti	12,00	2,30		0,888	24,51		
	staffe ø 10	7,00	1,30		0,617	5,61		
	staffe ø 10	7,00	1,50		0,617	6,48		
	staffe ø 10	68,00	1,30		0,617	54,54		
	staffe ø 10	68,00	1,50		0,617	62,93		
	staffe ø 10	12,00	1,30		0,617	9,63		
	staffe ø 10	12,00	1,50		0,617	11,11		
	pilastro 150 kg/mc	0,15			150,000	22,50		
	Lato Sud - Nuovo ingresso armatura trave parete ø 12	8,00	3,82		0,888	27,14		
	armatura trave parete ø 12	8,00	6,30	3,000	0,888	134,27		
	armatura trave parete ø 12	8,00	3,00		0,888	21,31		
	staffe ø 10	20,00	1,60		0,617	19,74		
	staffe ø 10	20,00	2,00		0,617	24,68		
	staffe ø 10	32,00	1,60	3,000	0,617	94,77		
	staffe ø 10	32,00	2,00	3,000	0,617	118,46		
	staffe ø 10	16,00	1,60		0,617	15,80		
	staffe ø 10	16,00	2,00		0,617	19,74		
	SOMMANO Kg					829,86	1,72	1'427,36
43/13 NP_02.02.00 1.005	Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scervi da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la cos... a cernita dei materiali. E' inoltre compreso							
	A R I P O R T A R E							17'304,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'304,11
	quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume. <<< VARIANTE 2 >>> Lato Nord - Muretto recinzione particolare A rinterro del cavo volume di scavo a detrarre volume magrone volume fondazione		8,02 1,34 1,72			8,02 -1,34 -1,72		
	Lato sud - Muretti ingresso Sud rinterro del cavo volume di scavo *(lung.=1,60+8,32+1,34) a detrarre volume magrone *(lung.=0,29+1,49+0,24) volume fondazione *(lung.=0,53+2,72+0,44)		11,26 2,02 3,69			11,26 -2,02 -3,69		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					19,28 -8,77		
	SOMMANO m³					10,51	37,38	392,86
43/14 02.01.007	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. <<< VARIANTE 2 >>> Lato Nord - Muretto recinzione particolare A materiali di risulta dello scavo volume di scavo volume di rinterro *(lung.=8,02-1,34-1,72)		8,02 4,96			8,02 -4,96		
	sistemazione area da pavimentare esterna e zona portico		30,70	4,750	0,200	29,17		
	Lato sud - Muretti ingresso Sud materiali di risulta dello scavo volume di scavo volume di rinterro		11,26 5,55			11,26 -5,55		
	Edificio Nardi parapetti interni della 1' scala spicconatura d'intonaco	0,03	17,97			0,54		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					48,99 -10,51		
	SOMMANO m³					38,48	3,88	149,30
43/15 02.01.008	Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere f ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. <<< VARIANTE 2 >>> ulteriori 25 km							
	A R I P O R T A R E							17'846,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'846,27
	Lato Nord - Muretto recinzione particolare A volume terre di risulta	3,00	3,06			9,18		
	sistemazione area da pavimentare esterna e zona portico	3,00	30,70	4,750	0,200	87,50		
	Lato Sud - Muretti ingresso Sud volume terre di risulta	3,00	5,71			17,13		
	SOMMANO m³x10km					113,81	3,10	352,81
43/16 02.01.FP01	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili <<< VARIANTE 2 >>> Lato Nord - Muretto recinzione particolare A materiali di risulta dello scavo		3,06			3,06		
	sistemazione area da pavimentare esterna e zona portico		30,70	4,750	0,200	29,17		
	Lato Sud - Muretti ingresso Sud materiali di risulta dello scavo		5,71			5,71		
	SOMMANO m³					37,94	11,39	432,14
43/17 NP2_10.01.0 02	Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati. Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferr ... mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <<< VARIANTE 2 >>> Lato Nord - Muretto recinzione particolare A recinzione tipo Orsogrill - peso stimato 15 kg/mq *(lung.=2,30+2,30)	15,00 15,00 15,00	1,10 13,40 4,60		1,100 1,100 1,100	18,15 221,10 75,90		
	SOMMANO kg					315,15	3,84	1'210,18
43/18 03.03.001.00 3	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un asso ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa LATO NORD - piano di fondazione per pavimento in marmo e industriale		15,95 14,87	4,700 5,550	0,200 0,200	14,99 16,51		
	SOMMANO m³					31,50	117,33	3'695,90
43/19 03.04.003	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro							
	A R I P O R T A R E							23'537,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'537,30
	ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. LATO NORD - piano di fondazione per pavimento in marmo - rete ø 10/20 peso kg/mq 6.17	1,10 1,10	15,95 14,87	4,700 5,550	6,170 6,170	508,79 560,12		
	SOMMANO kg					1'068,91	1,83	1'956,11
43/20 03.01.001.00 1	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. <<< VARIANTE 2 >>> impermeabilizzazione terrazzo piano primo nuovo isolamento termico		11,40 6,49	8,340 6,800		95,08 44,13		
	adeguamento ballatoio di accesso alla scala per U.S. copertine ballatoio		1,35	5,500		7,43		
	locale tecnico a protezione della impermeabilizzazione		10,11 8,60	10,510 17,370		106,26 149,38		
	SOMMANO m²					402,28	13,66	5'495,14
43/21 03.01.001.00 2	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. <<< VARIANTE 2 >>> ulteriori 8 cm impermeabilizzazione terrazzo piano primo nuovo isolamento termico	8,00 8,00	11,40 6,49	8,340 6,800		760,61 353,06		
	locale tecnico ulteriori 8 cm. a protezione della impermeabilizzazione	8,00 8,00	10,11 8,60	10,510 17,370		850,05 1'195,06		
	SOMMANO m²					3'158,78	1,41	4'453,88
43/22 NP2_03.02.F P02	Lavori di adeguamento alla ringhiera esistente del terrazzo del primo piano per nuovo accesso a via di fuga. I lavori comprendono: - taglio di ringhiera esistente con adeguamento ... re il successivo montaggio della nuova porta, le finiture e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte <<< VARIANTE 2 >>> adeguamento ballatoio di accesso alla scala per U.S.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		35'442,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		35 '442,43
	SOMMANO a corpo					1,00	2 '002,88	2 '002,88
43/23 07.02.003	Isolante termico per pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso estruso senza pelle, con trattamento antifiama (classe 1 di reazione al fuoco), fornito e posto in opera, densità Kg/m³ 28, per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <<< VARIANTE 2 >>> isolamento terrazzo piano primo nuovo isolamento termico		11,40 6,49	8,340 6,800		95,08 44,13		
	SOMMANO m²					139,21	8,25	1 '148,48
43/24 07.02.004	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle per ogni cm in più. <<< VARIANTE 2 >>> impermeabilizzazione terrazzo piano primo nuovo isolamento termico - ulteriori 2 cm	2,00 2,00	11,40 6,49	8,340 6,800		190,15 88,26		
	SOMMANO m²					278,41	2,47	687,67
43/25 07.01.002	Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <<< VARIANTE 2 >>> impermeabilizzazione terrazzo piano primo terrazzo risvolti		11,40 6,49 53,00	8,340 6,800	0,300	95,08 44,13 15,90		
	SOMMANO m²					155,11	1,30	201,64
43/26 07.01.FP01	Fornitura e posa in opera di bocchettoni di scarico delle acque meteoriche, completi di griglia parafole <<< VARIANTE 2 >>> impermeabilizzazione terrazzo piano primo terrazzo					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,32	57,28
43/27 NP2_07.01.F P01	Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, mediante l'applicazione di "primer" e/o ... ticità, compresi il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte <<< VARIANTE 2 >>> impermeabilizzazione terrazzo piano primo terrazzo		11,40	8,340		95,08		
	A R I P O R T A R E					95,08		39 '540,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					95,08		39'540,38
	risvolti		6,49 53,00	6,800	0,200	44,13 10,60		
	SOMMANO mq					149,81	15,00	2'247,15
43/28 NP2_06.03.0 04.008	Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm. <<< VARIANTE 2 >>> Lato Nord		1,20 13,60 2,40	0,220 0,220 0,220		0,26 2,99 1,06		
	Lato Sud - Nuovo ingresso copertine su muretti	2,00	4,60 3,82 5,25 1,57 5,44 5,44 1,57 2,75 2,30	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,220 0,300 0,300		1,38 1,15 1,58 0,47 1,63 1,63 0,35 0,83 0,69		
	Scaletta laterale ingresso Ingegneria Nucleare copertine muretto		5,00	0,330		1,65		
	adeguamento ballatoio di accesso alla scala per U.S. copertine ballatoio		7,00 1,50 7,40	0,300 0,300 0,300		2,10 0,45 2,22		
	SOMMANO m²					20,44	179,94	3'677,97
43/29 NP2_10.01.F P01	Fornitura e posa in opera di insegna esterna con indicazione "Centro Terapia Radiante" realizzata secondo i disegni esecutivi della Tav. GA 17 V2, costituito da due pali in acciaio ... ad alta resistenza. Il tutto in opera, completo di plinti di fondazione, materiali, mano d'opera e quanto altro occorre <<< VARIANTE 2 >>> insegna esterna ingresso Terapia Radiante					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'978,83	8'978,83
43/30 NP2_10.01.0 01.002	Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori d ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. <<< VARIANTE 2 >>> Lato Sud							
	A R I P O R T A R E							54'444,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'444,33
	Scaletta laterale ingresso Ingegneria Nucleare tubolare diam.51 spess 2.6 - peso 3.10 kg/ml piastre agganci minuterie		9,50 10,00		3,100	29,45 10,00		
	SOMMANO kg					39,45	5,69	224,47
43/31 NP2_19.03.0 05.001	Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere d ... sati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali <<< VARIANTE 2 >>> pavimentazione stradale antistante l'ingresso di Ingegneria Nucleare		190,00			190,00		
	SOMMANO m³					190,00	8,06	1'531,40
43/32 NP2_19.13.0 04.002	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. <<< VARIANTE 2 >>> pavimentazione stradale antistante l'ingresso di Ingegneria Nucleare	5,00	190,00			950,00		
	SOMMANO m²xcm					950,00	1,92	1'824,00
43/33 NP2_19.13.0 05.002	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. <<< VARIANTE 2 >>> pavimentazione stradale antistante l'ingresso di Ingegneria Nucleare	3,00	190,00			570,00		
	SOMMANO m²xcm					570,00	2,08	1'185,60
43/34 NP_12.01.01 7	Pittura epossidica e poliuretanica pigmentata, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati di cui il primo dato a pennello e il secondo dato a rullo, in tinta unica chiara su intona ... ggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lato Nord cordolo strada pilastro ml 1.00 BUNKER lato nord BUNKER lato ovest BUNKER lato est sviluppo curvo	2,00	25,30 1,00 28,90 11,80 8,90 5,50		0,600 2,500 6,200 6,200 6,200 6,200	15,18 5,00 179,18 73,16 55,18 34,10		
	A R I P O R T A R E					361,80		59'209,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					361,80		59'209,80
	sotto portico		6,34		6,200	39,31		
	sotto portico	2,00	5,90		4,500	26,55		
			14,80		4,500	133,20		
	Lato Sud							
	Pareti							
	portico		10,80		4,500	48,60		
			11,40		4,500	51,30		
	rampa $*(H/peso=(4,50+5,51)/2)$		3,20		5,005	16,02		
			0,80		5,500	4,40		
	$*(H/peso=(5,51+6,18)/2)$		3,00		5,845	17,54		
			0,80		6,180	4,94		
	$*(H/peso=(6,18+7,53)/2)$		9,30		6,855	63,75		
	a dedurre finestre		5,80			-5,80		
			12,47			-12,47		
	parte piano terra fronte scivolo		5,80		4,700	27,26		
	a dedurre finestre		5,80		2,100	-12,18		
	rampa dx fino al piano interrato $*(H/peso=(2,82+3,00)/2)$		6,87		2,910	19,99		
	pareti al piano interrato		2,59		3,000	7,77		
			5,45		3,000	16,35		
			5,45		3,000	16,35		
	rampa sx fino al piano interrato $*(H/peso=(2,82+3,00)/2)$		6,87		2,910	19,99		
	rampa sx fino al piano terra $*(H/peso=(6,53+5,18)/2)$		9,91		5,855	58,02		
	$*(H/peso=(5,18+3,86)/2)$		4,86		4,520	21,97		
	Soffitti							
	solaio intradosso piano primo		15,50	5,810		90,06		
	solaio intradosso del piano terra		6,87	5,810		39,91		
			8,40	6,350		53,34		
	Sommano positivi m ²					1'138,42		
	Sommano negativi m ²					-30,45		
	SOMMANO m ²					1'107,97	20,87	23'123,33
43/35 NP_12.01.01 8	Compenso alla pittura epossidica e poliuretanica per uno strato in più dato a rullo.							
	Lato Nord							
	cordolo strada		25,30		0,600	15,18		
	pilastrino ml 1,00	2,00	1,00		2,500	5,00		
	BUNKER lato nord		28,90		6,200	179,18		
	BUNKER lato ovest		11,80		6,200	73,16		
	BUNKER lato est		8,90		6,200	55,18		
	sviluppo curvo		5,50		6,200	34,10		
			6,34		6,200	39,31		
	sotto portico		5,90		4,500	26,55		
	sotto portico	2,00	14,80		4,500	133,20		
	Lato Sud							
	Pareti							
	portico		10,80		4,500	48,60		
			11,40		4,500	51,30		
	rampa $*(H/peso=(4,50+5,51)/2)$		3,20		5,005	16,02		
			0,80		5,500	4,40		
	$*(H/peso=(5,51+6,18)/2)$		3,00		5,845	17,54		
			0,80		6,180	4,94		
	$*(H/peso=(6,18+7,53)/2)$		9,30		6,855	63,75		
	a dedurre finestre		5,80			-5,80		
			12,47			-12,47		
	parte piano terra fronte scivolo		5,80		4,700	27,26		
	A R I P O R T A R E					776,40		82'333,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					776,40		82'333,13
	a dedurre finestre		5,80		2,100	-12,18		
	rampa dx fino al piano interrato *(H/ peso=(2,82+3,00)/2)		6,87		2,910	19,99		
	pareti al piano interrato		2,59		3,000	7,77		
			5,45		3,000	16,35		
			5,45		3,000	16,35		
	rampa sx fino al piano interrato *(H/ peso=(2,82+3,00)/2)		6,87		2,910	19,99		
	rampa sx fino al piano terra *(H/peso=(6,53+ 5,18)/2)		9,91		5,855	58,02		
	*(H/peso=(5,18+3,86)/2)		4,86		4,520	21,97		
	Soffitti							
	solaio intradosso piano primo		15,50	5,810		90,06		
	solaio intradosso del piano terra		6,87	5,810		39,91		
			8,40	6,350		53,34		
	Sommano positivi m²					1'138,42		
	Sommano negativi m²					-30,45		
	SOMMANO m²					1'107,97	7,49	8'298,70
43/36 NP2_06.01.0 04.001	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'esterno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo lungo, appli ... rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con malta di cemento. <<< VARIANTE 2 >>> Lato Sud - Nuovo ingresso muretti aiuole	2,00 6,00 2,00	3,82 6,30 3,00		0,600 0,600 0,600	4,58 22,68 3,60		
	SOMMANO m²					30,86	20,91	645,28
43/37 NP2_06.01.0 07.002	Intonaco per uso civile costituito da rinzafo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con ... rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno. <<< VARIANTE 2 >>> Edificio Nardi parapetti interni della 1' scala 1' rampa 1' ballatoio *(lung.=11,14+1,90+6,84+0,80) 2' rampa (1) 2' ballatoio (1) *(lung.=1,45+6,00) 2' rampa (2) 2' ballatoio (2) *(lung.=1,45+6,00)	2,00 2,00 2,00 2,00	6,85 20,68 2,65 7,45 2,65 7,45		0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	4,11 6,20 1,59 2,24 1,59 2,24		
	SOMMANO m²					17,97	25,12	451,41
43/38 03.02.017.00 2	Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325, per murature ... altro occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico							
	A R I P O R T A R E							91'728,52

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 44 TARIFFA 003.023_2_VAR - Data 17/11/ 2014							
	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto Importo di Perizia euro 673' 227,78							
	Percentuale					29,31%	0,00	0,00
44/1 13.15.002.01 0	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia ... mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 100 (4") D x s = 114,3 x 4,00 P = 10,88. Dalla Sottocentrale di acqua calda alla sottocentrale di condizionamento Linea Vapore distribuzione in sottocentrale di condizionamento	2,00	250,00 60,00			500,00 60,00		
	SOMMANO m					560,00	109,89	61' 538,40
44/2 13.15.002.01 1	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia ... mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 125 (5") D x s = 139,7 x 4,00 P = 13,38. Dalla Sottocentrale di acqua refrigerata alla sottocentrale di condizionamento Dalla Centrale di Vapore alla Sottocentrale di Condizionamento	2,00	250,00 100,00			500,00 100,00		
	SOMMANO m					600,00	141,82	85' 092,00
44/3 13.15.004.00 3	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3"). Collettore di Acqua Calda DN 200 Collettore di Acqua Refrigerata DN 250		500,00 600,00			500,00 600,00		
	SOMMANO kg					1' 100,00	11,45	12' 595,00
44/4 13.15.006.00 2	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera comprensive di vite e manicotto, pez ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 15 (1/2") Dxs = 21,3 x 2,30 P = 1,09. Linea AFS. Adduzioni a collettori per riempimento automatico		40,00			40,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		159' 225,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,00		159'225,40
	SOMMANO m					40,00	16,30	652,00
44/5 13.15.006.00 4	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera comprensive di vite e manicotto, pez ... m). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 25 (1") Dxs = 33,7 x 2,90 P = 2,22. Linea Ricircolo dalla Centrale di acqua calda sanitaria al ingresso delle sale operatorie		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	23,94	4'788,00
44/6 13.15.006.00 5	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera comprensive di vite e manicotto, pez ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 32 (1"1/4) Dxs = 42,4 x 2,90 P = 2,85. Linea ACS dalla Centrale di acqua calda sanitaria al ingresso delle sale operatorie Linea AFS dalla Riserva Idrica al ingresso delle sale operatorie		200,00 220,00			200,00 220,00		
	SOMMANO m					420,00	28,48	11'961,60
44/7 13.15.005.00 8	Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrare, costituite da tubo in acciaio nero FM, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm ... (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm). DN = mm 100 (4") DE x S = 200 x 39. Linea acqua calda		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	104,06	3'121,80
44/8 13.15.005.00 9	Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrare, costituite da tubo in acciaio nero FM, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm ... (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm). DN = mm 125 (5") DE x S = 225 x 38. Linea acqua refrigerata Linea vapore		30,00 30,00			30,00 30,00		
	SOMMANO m					60,00	130,10	7'806,00
44/9 13.15.010.00 2	Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrare, costituite da tubo in acciaio zincato FM, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di ... e: DN (mm). Diametro esterno guaina in polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S							
	A R I P O R T A R E							187'554,80

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 45 TARIFFA 003.025_2_VAR - Data 17/11/2014 OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova rete circuito freddo Importo di Perizia euro 58'331,49 Percentuale							
45/1 13.15.002.01 1	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia ... mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 125 (5") D x s = 139,7 x 4,00 P = 13,38. <<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità in progetto Dalla Sottocentrale di acqua refrigerata alla sottocentrale di condizionamento	2,00	250,00			-500,00		
	SI DETRAGGONO m					-500,00	141,82	-70'910,00
45/2 NP2_13.15.0 02.012	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di ... mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 150 (6") D x s = 168,3 x 4,50 P = 18,17. <<< VARIANTE 2 >>> nuove lavorazioni previste in variante Dalla Sottocentrale di acqua refrigerata alla sottocentrale di condizionamento	2,00	280,00			560,00		
	SOMMANO m					560,00	158,24	88'614,40
45/3 13.15.013.00 1	Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio nero. <<< VARIANTE 2 >>> nuove lavorazioni previste in variante in ragione di 1.5 kg/ml Dalla Sottocentrale di acqua refrigerata alla sottocentrale di condizionamento	2,00	280,00		1,500	840,00		
	SOMMANO kg					840,00	5,03	4'225,20
45/4 NP2_13.24.F P02	Opere murarie per realizzazine di collegamento tra la finestra esistente del cunicolo e la parete dove posizionare le montanti della nuova rete del circuito freddo. Le opere consis ... tto incluso qualunque altro onere necessario, demolizioni, rimozioni conferimenti a discarica e quanto altro							
	A R I P O R T A R E							21'929,60

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

All. n 2

2
825/04
09 DIC. 2014

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 DI euro 411'850,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		435'980,00
2		481'680,00
3		370'530,00
4		424'250,00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		1'712'440,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 03/10/2012 repertorio n. 7997 registrato a Ascoli Piceno in data 05/10/2012 al n. 2388 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	2'134'967,82
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	2'134'967,82
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	10'674,84
Ammontare dei certificati precedenti euro	1'712'440,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1'723'114,84
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	411'850,00
per I.V.A. al 10%	41'185,00
TOTALE GENERALE euro	453'035,00

CERTIFICA



CHE ai termini dell'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 411'850,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quattrocentoundicimilaottocentocinquanta/00).

Ascoli Piceno, 17/11/2014

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Remo Bizzarri

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza presso l'INAIL di Aversa (CE) n.
04475460/24 con decorrenza 18/02/2013 e
scadenze 10/06/2014



All. n. 3



Costruzioni & Restauri
Menale Antimo s.r.l.

ALL. n. 3
DEFINIZIONE 825/04
DUE 09 DIC. 2014

Spett./le
Azienda Sanitaria Unica Regionale
ASUR Marche Zona Vasta n. 5
Via degli Iris, 6
63100 Ascoli Piceno

Fattura (IVA ad esigibilità differita)

18 novembre 2014 16 Codice Fiscale e P. IVA 02175860424

OGGETTO: COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL BLOCCO OPERATORIO
DELL'OSPEDALE MAZZONI DI ASCOLI PICENO. Cig.:3387479C17 Cup.:E39H10001060003

SAL 05 per lavori al 17.11.2014

Certificato di pagamento N. 05 Del 17/11/2014

Importo Lavori + oneri sicurezza

411 850,00

411 850,00 10% 41 185,00

€ 411 850,00 € 41 185,00

Pagamento:

Bonifico bancario su: c/c n° 56503100 intestato alla Società Costruzioni e Restauri Menale Antimo S.r.l.
presso Banca CARIPARMA con codice IBAN **IT81 A 06230 14910 000056503100**

COSTRUZIONI & RESTAURI Menale Antimo s.r.l.
C.F. e P.Iva 022201606614
Via Dei Gelsi n° 28 - 61030 Saltara (PU)
Tel 0721-895800/Fax 0721-1708535

Spett.le

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Area Vasta n. 5

Via degli Iris

63100 – Ascoli Piceno

ALLEGATO 4
DETERMINAZIONE 825/09
DEL 09 DIC. 2011

Oggetto: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).

COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)

Direzione Lavori, Contabilità e Misure, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione.

Importo a base d'asta lavori ed arredi		€ 3.912.853,65	
A) Importi progettati per categorie di lavori:			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 1.222.167,43	8,4572%
I G	Opere Strutturali	€ 611.512,13	7,7464%
III A	Impianto idrico	€ 176.163,73	8,7612%
III B	Impianti termomeccanici	€ 1.107.210,47	5,9298%
III C	Impianto elettrico	€ 795.799,89	8,5965%

B) Importi della Perizia di Variante			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 1.581.202,73	7,9424%
I G	Opere Strutturali	€ 817.633,74	7,2179%
III A	Impianto idrico	€ 176.163,73	8,7612%
III B	Impianti termomeccanici	€ 1.107.210,47	5,9298%
III C	Impianto elettrico	€ 997.384,65	8,1581%
TOT.		€ 4.679.595,32	

C) Importi contabilizzati per categoria in fase di Direzione Lavori			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 1.078.295,52	7,9424%
I G	Opere Strutturali	€ 801.935,17	7,2179%
III A	Impianto idrico	€ 125.388,74	8,7612%
III B	Impianti termomeccanici	€ 513.799,00	5,9298%
III C	Impianto elettrico	€ 233.927,90	8,1581%
TOT.		€ 2.753.346,33	



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it
Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

A) Onorario per Direzione Lavori:

Opere Edili

Categoria I D

Importo € 1.078.295,52

Percentuale Tab A 7,9424%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320

I1) Liquidazione 0,030

0,350

€ 1.078.295,52 X 7,9424% X 0,350 = € 29.974,89

Opere Strutturali

Categoria I G

Importo € 801.935,17

Percentuale Tab A 7,2179%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,420

I1) Liquidazione 0,030

0,450

€ 801.935,17 X 7,2179% X 0,45 = € 26.047,30

Impianto idrico

Categoria III A

Importo € 125.388,74

Percentuale Tab A 8,7612%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320

I1) Liquidazione 0,030

0,350

€ 125.388,74 X 8,7612% X 0,35 = € 3.844,95



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

Impianti termomeccanici

Categoria III B
Importo € 513.799,00
Percentuale Tab A 5,9298%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320
II) Liquidazione 0,030

0,350

€ 513.799,00 X 5,9298% X 0,350 = € 10.663,54

Impianto elettrico

Categoria III C
Importo € 233.927,90
Percentuale Tab A 8,1581%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320
II) Liquidazione 0,030

0,350

€ 233.927,90 X 8,1581% X 0,350 = € 6.679,43

RIEPILOGO DIREZIONE LAVORI

Opere Edili	€ 29.974,89
Opere Strutturali	€ 26.047,30
Impianto idrico	€ 3.844,95
Impianti termomeccanici	€ 10.663,54
Impianto elettrico	€ 6.679,43
TOTALE	€ 77.210,09



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

B) Onorario per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva

Opere Edili

Categoria

I D

Importo

€ 1.078.295,52

Percentuale Tab A

7,9424%

Aliquota base

0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c

15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

0,301875

€ 1.078.295,52 X 7,9424% X 0,3019 = € 25.853,34

Opere Strutturali

Categoria

I G

Importo

€ 801.935,17

Percentuale Tab A

7,2179%

Aliquota base

0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c

15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

5%

0,31625

€ 801.935,17 X 7,2179% X 0,3163 = € 18.305,46

**Promedia S.r.l.**Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008

Nr. Certificat: 01366

ISO 14001:2004

Nr. Certificat: 01210

OHSAS 18001:2007

Sede Legale:

Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO

Sede Operativa:

Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Filiale:

Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345

Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

PROMEDIA

Impianto idrico

Categoria

III A

Importo

€ 125.388,74

Percentuale Tab A

8,7612%

Aliquota base

0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c

15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

€ 125.388,74	X	8,7612%	X	0,3019		0,301875	
						=	€ 3.316,27

Impianti termomeccanici

Categoria

III B

Importo

€ 513.799,00

Percentuale Tab A

5,9298%

Aliquota base

0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c

15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

5%

€ 513.799,00	X	5,9298%	X	0,3163		0,31625	
						=	€ 9.635,27



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351

ISO 9001:2008

Nr. Certificat: 01366

ISO 14001:2004

Nr. Certificat: 01210

OHSAS 18001:2007

Sede Legale:

Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO

Sede Operativa:

Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Filiale:

Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345

Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388

Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

PROMEDIA

Impianto elettrico

Categoria

Importo

Percentuale Tab A

III C

€ 233.927,90

8,1581%

Aliquota base

INCREMENTI

0,25

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c

15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

0,31625

€ 233.927,90 X

8,1581% X

0,3163

=

€ 6.035,34

RIEPILOGO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

Opere Edili

€ 25.853,34

Opere Strutturali

€ 18.305,46

Impianto idrico

€ 3.316,27

Impianti termomeccanici

€ 9.635,27

Impianto elettrico

€ 6.035,34

TOTALE

€ 63.145,68



Promedia S.r.l.

Sede Legale:

Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO

Sede Operativa:

Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Filiale:

Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345

Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Nr. Certificat: 02351

ISO 9001:2008

Nr. Certificat: 01366

ISO 14001:2004

Nr. Certificat: 01210

OHSAS 18001:2007

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388

Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

C) Onorario per Contabilità Lavori

Opere Edili
Categoria
Importo

ID+IG
€ 1.880.230,69

Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 1.880.230,69	1,073%	€ 19.620,72
Sommano			€ 20.352,92

Impianto idrico

Categoria

Importo

III A
€ 125.388,74

Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 125.388,74	1,073%	€ 791,26
Sommano			€ 1.523,47
Riduzione del 30% su	€ 1.523,47		-€ 457,04
Sommano			€ 1.066,43

Impianti termomeccanici

Categoria

Importo

IIIB
€ 513.799,00

Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 513.799,00	1,073%	€ 4.958,91
Sommano			€ 5.691,11
Riduzione del 30% su	€ 5.691,11		-€ 1.707,33
Sommano			€ 3.983,78

Impianto elettrico

Categoria

Importo

III C
€ 233.927,90

Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 233.927,90	1,073%	€ 1.955,89
Sommano			€ 2.688,09
Riduzione del 30% su	€ 2.688,09		-€ 806,43
Sommano			€ 1.881,67



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale:

Sede Operativa:

Filiale:

Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO

Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

RIEPILOGO CONTABILITA' LAVORI

Opere Edili	€ 20.352,92
Impianto idrico	€ 1.066,43
Impianti termomeccanici	€ 3.983,78
Impianto elettrico	€ 1.881,67
TOTALE	€ 27.284,80



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

RIEPILOGO GENERALE

A) DIREZIONE LAVORI		€ 77.210,09
B) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA		€ 63.145,68
C) CONTABILITA' LAVORI		€ 27.284,80
	Totale onorari	€ 167.640,57
RIMBORSO SPESE	28,6477%	€ 48.025,17
	Totale onorari e spese	€ 215.665,73
Ribasso offerto in sede di gara da applicare su onorari e spese	40,000%	€ 86.266,29
Onorari e spese da liquidare a tutto il 5° S.A.L.		€ 129.399,44
A detrarre onorari e spese liquidati per 1°, 2°, 3° e 4° S.A.L.		€ 106.307,55
Onorario da liquidare		€ 23.091,89

Teramo, 17 Novembre 2014

PROMEDIA S.R.L.
Ing. Raffaele Di Gialluca



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Spett.Le

**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
della REGIONE MARCHE**

Via Caduti del Lavoro, 40

60131 ANCONA (AN)

Part. IVA - Cod.Fisc. 02175860424

Fatt. 131/14
IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA

Oggetto:

Lavori di reingegnerizzazione, ristrutturazione ed ampliamento del blocco operatorio dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

Onorario per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione. A tutto il 5° S.A.L.
Contratto Rep. 7999 del 10/12/2012 - CUP: E39H10001060003 - CIG: 4011471297

Onorario		€	23.091,89
C.N.P.A.I.A 4% su	€	23.091,89	€ 923,68
Totale Imponibile I.V.A.		€	24.015,57
I.V.A. 22% su Imponibile	€	24.015,57	€ 5.283,43
Totale Generale		€	29.299,00

Si dà mandato irrevocabile a codesto Spett.le ASL ad effettuare il pagamento tramite BANCA DELL'ADRIATICO, Agenzia di Teramo, Codice IBAN IT 13 S 05748 15300 100000005229



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

Spett.le

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta n. 5
Via degli Iris
63100 – Ascoli Piceno

OGGETTO: **COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)**

PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).

INCARICO: 2° Perizia di Variante

CORPI D'OPERA e IMPORTI:

Importo TOTALE delle Opere	1'588'502.38
Opere Edili	595'570.14
Opere Strutturali	31'492.88
Impianti Idrici	64'338.86
Impianti Meccanici	730'395.82
Impianti Elettrici	166'704.68

N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO

ONORARI e SPESE:

1) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica

Importo Lavori: Opere Edili = 595'570.14

Classe e Categoria = Id

Percentuale Tabella A = 9.9204%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$f+g+h+i+s = 0.26$

ONORARIO = $595'570.14 \times 9.9204\% \times 0.26 =$ 15'361.56

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.5459% 4'538.71



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

PIA
(4)

2) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Strutture in c.a. richiedenti speciale studio tecnico e/o antisismiche

Importo Lavori: Opere Strutturali = 31'492.88

Classe e Categoria = Ig

Percentuale Tabella A = 18.7827%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f+g+h+i+s = 0.28

ONORARIO = $31'492.88 \times 18.7827\% \times 0.28 = \dots\dots\dots 1'656.26$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.5459%..... 489.36

3) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Impianti sanitari

Importo Lavori: Impianti Idrici = 64'338.86

Classe e Categoria = IIIa

Percentuale Tabella A = 12.0592%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f+g+h+i+s = 0.3

ONORARIO = $64'338.86 \times 12.0592\% \times 0.3 = \dots\dots\dots 2'327.63$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.5459%..... 687.72

4) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Impianti di riscaldamento

Importo Lavori: Impianti Meccanici = 730'395.82

Classe e Categoria = IIIb

Percentuale Tabella A = 6.5368%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f+g+h+i+s = 0.3

ONORARIO = $730'395.82 \times 6.5368\% \times 0.3 = \dots\dots\dots 14'323.35$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.5459%..... 4'231.96

5) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Impianti di illuminazione

Importo Lavori: Impianti Elettrici = 166'704.68

Classe e Categoria = IIIc

Percentuale Tabella A = 13.011%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f+g+h+i+s = 0.3

ONORARIO = $166'704.68 \times 13.011\% \times 0.3 = \dots\dots\dots 6'506.98$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.5459%..... 1'922.55



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Progettazione Esecutiva di Variante 52'046.08
Sommano Euro 52'046.08

Ribasso come da convenzione del 40,00 % da applicare su onorari e spese 20'818.43
Restano 31'227.65

TOTALE PARCELLA Euro 31'227.65

Teramo, 25/08/2014

Firma
PROMEDIA S.R.L.
Ing. Raffaele Di Gialluca




Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO
oice



Spett.Le

**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
della REGIONE MARCHE**

Via Caduti del Lavoro, 40

60131 ANCONA (AN)

Part. IVA - Cod.Fisc. 02175860424

Fatt. 99/14
IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA

Oggetto:

Lavori di reingegnerizzazione, ristrutturazione ed ampliamento del blocco operatorio dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

Onorario per redazione 2 Perizia di Variante

Contratto Rep. 7999 del 10/12/2012 - CUP: E39H10001060003 - CIG: 4011471297

Onorario		€	31.227,65
C.N.P.A.I.A 4% su	€	31.227,65	€ 1.249,11
Totale Imponibile I.V.A.		€	32.476,76
I.V.A. 22% su Imponibile	€	32.476,76	€ 7.144,89
Totale Generale		€	39.621,65

Si dà mandato irrevocabile a codesto Spett.le ASL ad effettuare il pagamento tramite UNICREDIT, Agenzia di Teramo, Codice IBAN IT 36 P 02008 15303 000007719558



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it