



Regione Marche - A.S.U.R.
Area Vasta Territoriale n. 5

ALL. n. 1
ALLEGATO
DETERMINAZIONE 213/2014
DEL 30 MAR. 2015

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 8 A TUTTO IL 10/03/2015

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Contratto in data 03/10/2012 rep. n. 7997 registrato a Ascoli Piceno in data 05/10/2012 al n. 2388 di euro 0.00

Data Offerta:	31/07/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	5 160 628.34
Data Consegna:	11/02/2013	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	11/02/2013	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	484	IMPORTO DI VARIANTE	5 160 628.34
Data Utile per Ultimazione:	09/06/2014	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)					
1 001.001_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni	SOMMANO % aliquote	80,00	197'707,23 (3,831%)	158'165,79 (3,065%)
2 001.002_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali	SOMMANO % aliquote	98,08	817'633,74 (15,844%)	801'935,17 (15,539%)
3 001.003_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti	SOMMANO % aliquote	89,50	480'438,49 (9,310%)	429'992,45 (8,332%)
4 001.004_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie	SOMMANO % aliquote	100,00	239'050,64 (4,632%)	239'050,64 (4,632%)
5 001.005_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti	SOMMANO % aliquote	70,00	296'868,56 (5,753%)	207'807,98 (4,027%)
6 001.006_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti	SOMMANO % aliquote	20,00	68'371,71 (1,325%)	13'674,34 (0,265%)
7 001.007_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli	SOMMANO % aliquote	56,36	129'549,65 (2,510%)	73'014,19 (1,415%)
8 001.008_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie	SOMMANO % aliquote	98,70	47'650,63 (0,923%)	47'031,17 (0,911%)
9 001.009_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti	SOMMANO % aliquote	100,00	53'805,14 (1,043%)	53'805,14 (1,043%)
10 001.010_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 1	SOMMANO % aliquote	100,00	47'819,69 (0,927%)	47'819,69 (0,927%)
11 001.011_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2	SOMMANO % aliquote	95,22	97'437,18 (1,888%)	92'779,68 (1,798%)
12 002.018	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario	SOMMANO % aliquote	75,77	82'897,70 (1,606%)	62'811,59 (1,217%)
13 002.019_2_V AR	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio	SOMMANO % aliquote	98,33	18'128,69 (0,351%)	17'825,94 (0,345%)
14 002.020_2_V AR	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali	SOMMANO % aliquote	81,35	121'233,54 (2,349%)	98'623,48 (1,911%)
15 003.021	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico	SOMMANO %	33,15	60'277,01	19'981,83
A RIPORTARE					
					2'364'319,08

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			2'364'319,08
	<i>aliquote</i>		(1,168%)	(0,387%)
16 003.022_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento SOMMANO % <i>aliquote</i>	84,47	394'151,03 (7,638%)	332'939,38 (6,452%)
17 003.023_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto SOMMANO % <i>aliquote</i>	80,31	673'227,78 (13,045%)	540'669,23 (10,477%)
18 003.024_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuovo impianto produziona vapore SOMMANO % <i>aliquote</i>	75,00	25'084,56 (0,486%)	18'813,42 (0,365%)
19 003.025_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova rete circuito freddo SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	58'331,49 (1,130%)	58'331,49 (1,130%)
20 004.010_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce SOMMANO % <i>aliquote</i>	38,20	127'900,80 (2,478%)	48'858,11 (0,947%)
21 004.011	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice SOMMANO % <i>aliquote</i>	50,00	77'484,26 (1,501%)	38'742,13 (0,751%)
22 004.012_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi SOMMANO % <i>aliquote</i>	41,16	143'569,05 (2,782%)	59'093,02 (1,145%)
23 004.012_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi - Nuovo impianto produzione vapore SOMMANO % <i>aliquote</i>	75,00	89'204,10 (1,729%)	66'903,08 (1,296%)
24 004.013	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici SOMMANO % <i>aliquote</i>	70,00	129'344,65 (2,506%)	90'541,25 (1,754%)
25 004.014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali SOMMANO % <i>aliquote</i>	55,09	63'749,31 (1,235%)	35'119,49 (0,681%)
26 004.015_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio SOMMANO % <i>aliquote</i>	45,00	75'759,60 (1,468%)	34'091,82 (0,661%)
27 004.016	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale SOMMANO % <i>aliquote</i>	13,04	9'114,90 (0,177%)	1'188,58 (0,023%)
28 004.017_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	426'708,78 (8,269%)	426'708,78 (8,269%)
29 005.024_2_V AR	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza SOMMANO % <i>aliquote</i>	80,00	57'387,21 (1,112%)	45'909,77 (0,890%)
30 006.01_1_VA	Opere Provvisionali SOMMANO %	100,00	46'328,79	46'328,79
	A RIPORTARE			4'208'557,42



LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale


COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Libretto delle Misure n. 8 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. **Remo Bizzarri**




Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)							
67 001.001_2_V AR 10/03/2015	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni (voce pari a euro 197'707,23 - 3,831% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO avanzamento lavori					30,00		
	SOMMANO % aliquota					30,00 (1,149%)		
68 001.004_2_V AR 10/03/2015	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie (voce pari a euro 239'050,64 - 4,632% dei lavori a corpo) DETRAE LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO allibrata al SAL 7 al n. 60 del Registro di contabilità						15,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						15,00 (-0,695%)	
69 001.004_2_V AR 10/03/2015	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie (voce pari a euro 239'050,64 - 4,632% dei lavori a corpo)					39,89		
	SOMMANO % aliquota					39,89 (1,848%)		
70 001.005_2_V AR 10/03/2015	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti (voce pari a euro 296'868,56 - 5,753% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO avanzamento lavori					15,00		
	SOMMANO % aliquota					15,00 (0,863%)		
71 001.007_2_V AR 10/03/2015	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli (voce pari a euro 129'549,65 - 2,510% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO avanzamento lavori					15,00		
	SOMMANO % aliquota					15,00 (0,377%)		
72	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 8

L'IMPRESA

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
 L'AMMINISTRATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI




Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
001.008_2_V AR 10/03/2015	lattonerie (voce pari a euro 47'650,63 - 0,923% dei lavori a corpo)					29,68		
	SOMMANO % aliquota					29,68 (0,274%)		
73 002.019 10/03/2015	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio (voce pari a euro 3'606,65 - 0,070% dei lavori a corpo) DETRAERE LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO allibrata al SAL 4 al n. 23 del Registro di contabilità						91,59	
	SI DETRAGGONO % aliquota						91,59 (-0,064%)	
74 002.019_2_V AR 10/03/2015	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio (voce pari a euro 18'128,69 - 0,351% dei lavori a corpo)					98,33		
	SOMMANO % aliquota					98,33 (0,345%)		
75 003.023_2_V AR 10/03/2015	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto (voce pari a euro 673'227,78 - 13,045% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO avanzamento lavori					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (1,305%)		
76 003.025_2_V AR 10/03/2015	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova rete circuito freddo (voce pari a euro 58'331,49 - 1,130% dei lavori a corpo)					52,96		
	SOMMANO % aliquota					52,96 (0,599%)		
77 004.010_2_V AR 10/03/2015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce (voce pari a euro 127'900,80 - 2,478% dei lavori a corpo)					22,12		
	SOMMANO % aliquota					22,12 (0,548%)		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
LIBRETTO DELLE MISURE N. 8

L'IMPRESA


**Costruzioni e Restauri
MÉNALE ANTIMO s.r.l.**
L'AMMINISTRATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI


INGEGNERE

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
78 004.011 10/03/2015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice (voce pari a euro 77'484,26 - 1,501% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO avanzamento lavori					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (0,751%)		
79 004.012_2_V AR 10/03/2015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi - Nuovo impianto produzione vapore (voce pari a euro 89'204,10 - 1,729% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO avanzamento lavori					75,00		
	SOMMANO % aliquota					75,00 (1,296%)		
80 004.014 10/03/2015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali (voce pari a euro 63'749,31 - 1,235% dei lavori a corpo)					40,93		
	SOMMANO % aliquota					40,93 (0,506%)		
81 004.015 10/03/2015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio (voce pari a euro 74'623,16 - 1,446% dei lavori a corpo) DETRAE LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO le quantità allibrate al SAL 4 al n. 30 del Registro di contabilità						14,44	
	SI DETRAGGONO % aliquota						14,44 (-0,209%)	
82 004.015_2_V AR 10/03/2015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio (voce pari a euro 75'759,60 - 1,468% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO avanzamento lavori					45,00		
	SOMMANO % aliquota					45,00 (0,661%)		
	Ascoli Piceno, 10/03/2015 La Direzione Lavori A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a. (Ing. Raffaele Di Gialluca)							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 8

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
 L'AMMINISTRATORE

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Passivo	
RIPORTO								3'715'556,66	2'485'190,00
LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)									
67 001.001_2_V AR 10/03/2015	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni SOMMANO % aliquote	8	26	30,00		197'707,23 (3,831%)	59'312,17 (1,149%)		
68 001.004_2_V AR 10/03/2015	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie SI DETRAGGONO % aliquote	8	26		15,00	239'050,64 (4,632%)	-35'857,60 (-0,695%)		
69 001.004_2_V AR 10/03/2015	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie SOMMANO % aliquote	8	26	39,89		239'050,64 (4,632%)	95'357,30 (1,848%)		
70 001.005_2_V AR 10/03/2015	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	8	26	15,00		296'868,56 (5,753%)	44'530,28 (0,863%)		
71 001.007_2_V AR 10/03/2015	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	8	26	15,00		129'549,65 (2,510%)	19'432,45 (0,377%)		
72 001.008_2_V AR 10/03/2015	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie SOMMANO % aliquote	8	26	29,68		47'650,63 (0,923%)	14'142,71 (0,274%)		
73 002.019 10/03/2015	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio SI DETRAGGONO % aliquote	8	27		91,59	3'606,65 (0,070%)	-3'303,33 (-0,064%)		
74 002.019_2_V AR 10/03/2015	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio SOMMANO % aliquote	8	27	98,33		18'128,69 (0,351%)	17'825,94 (0,345%)		
75 003.023_2_V AR 10/03/2015	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto SOMMANO % aliquote	8	27	10,00		673'227,78 (13,045%)	67'322,78 (1,305%)		
76 003.025_2_V AR 10/03/2015	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova rete circuito freddo SOMMANO % aliquote	8	27	52,96		58'331,49 (1,130%)	30'892,36 (0,599%)		
77 004.010_2_V	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce SOMMANO %	8	27	22,12		127'900,80	28'291,66		
A RIPORTARE								4'053'503,38	2'485'190,00

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 8

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Remo Bizzari



Registro di contabilità N. 01
Committente: ASUR Marche Area vasta 5

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO srl
L'AMMINISTRATORE
L'impresa

P.iva e C.F. 02220160614

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Passivo
	RIPORTO						4'053'503,38	2'485'190,00
AR 10/03/2015	<i>aliquote</i>					(2,478%)	(0,548%)	
78 004.011 10/03/2015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice SOMMANO % <i>aliquote</i>	8	28	50,00		77'484,26 (1,501%)	38'742,13 (0,751%)	
79 004.012_2_V AR 10/03/2015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi - Nuovo impianto produzione vapore SOMMANO % <i>aliquote</i>	8	28	75,00		89'204,10 (1,729%)	66'903,08 (1,296%)	
80 004.014 10/03/2015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali SOMMANO % <i>aliquote</i>	8	28	40,93		63'749,31 (1,235%)	26'092,59 (0,506%)	
81 004.015 10/03/2015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i>	8	28		14,44	74'623,16 (1,446%)	-10'775,58 (-0,209%)	
82 004.015_2_V AR 10/03/2015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio SOMMANO % <i>aliquote</i>	8	28	45,00		75'759,60 (1,468%)	34'091,82 (0,661%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						493'000,76 (9,553%)	
	TOTALE euro						4'208'557,42	
	Ascoli Piceno, 10/03/2015							
	La Direzione Lavori A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a. (Ing. Raffaele Di Gialluca)							
	L'Impresa COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l.							
	Il Responsabile del Procedimento Geom. Remo Bizzarri							
	Costruzioni e Restauri MENALE ANTIMO s.r.l. L'AMMINISTRATORE							
	In data 10/03/2015 è stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 8 per un importo di euro							378'490,00
	Il Direttore dei Lavori							
	A RIPORTARE						4'208'557,42	2'863'680,00

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 8

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Remo Bizzarri

Registro di contabilità N. 01
Committente: ASUR Marche Area vasta 5

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE
L'Impresa

P.iva e C.F. 02220160614



Regione Marche - A.S.U.R.
Area Vasta Territoriale n. 5

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 8

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
	LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)						
1 001.001	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni						
	al S.A.L. n. 1	1	1	17,12		20'066,91	
	aliquota			17,12		20'066,91 (0,389%)	
	al S.A.L. n. 2	2	4	-17,12		-20'066,91	
	aliquota			0,00		0,00 (0,000%)	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00 (0,000%)	
	aliquota			0,00		0,00 (0,000%)	
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00 (0,000%)	
	aliquota			0,00		0,00 (0,000%)	
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00 (0,000%)	
	aliquota			0,00		0,00 (0,000%)	
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00 (0,000%)	
	aliquota			0,00		0,00 (0,000%)	
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00 (0,000%)	
	aliquota			0,00		0,00 (0,000%)	
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			0,00	117'213,28	0,00 (2,271%) (0,000%)	
	aliquote						
2 001.001_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00 (0,000%)	
	aliquota						
	al S.A.L. n. 2	2	7	39,49		76'498,35	
	aliquota			39,49		76'498,35 (1,482%)	
	al S.A.L. n. 3			39,49		76'498,35 (1,482%)	
	aliquota			39,49		76'498,35 (1,482%)	
	al S.A.L. n. 4			39,49		76'498,35 (1,482%)	
	aliquota			39,49		76'498,35 (1,482%)	
	al S.A.L. n. 5			39,49		76'498,35 (1,482%)	
	aliquota			39,49		76'498,35 (1,482%)	
	al S.A.L. n. 6	6	48	-39,49		-76'498,35	
	aliquota			0,00		0,00 (0,000%)	
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00 (0,000%)	
	aliquota			0,00		0,00 (0,000%)	
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			0,00	193'715,74	0,00 (3,754%) (0,000%)	
	aliquote						
3 001.001_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00 (0,000%)	
	aliquota						
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00 (0,000%)	
	aliquota						
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00 (0,000%)	
	aliquota						
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00 (0,000%)	
	aliquota						
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00 (0,000%)	
	aliquota						
	al S.A.L. n. 6	6	49	50,00		98'853,62	
	aliquota			50,00		98'853,62 (1,916%)	
	al S.A.L. n. 7			50,00		98'853,62 (1,916%)	
	aliquota			50,00		98'853,62 (1,916%)	
	al S.A.L. n. 8	8	67	30,00		59'312,17	
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			80,00	197'707,23	158'165,79 (3,831%) (3,065%)	
	aliquote						

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
4 001.002	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali						
			1	2	84,32		515'627,03
		al S.A.L. n. 1			84,32		515'627,03
		aliquota					(9,992%)
			2	5	-84,32		-515'627,03
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		aliquota					(0,000%)
		al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		aliquota					(0,000%)
		al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
aliquota					(0,000%)		
al S.A.L. n. 5			0,00		0,00		
aliquota					(0,000%)		
al S.A.L. n. 6			0,00		0,00		
aliquota					(0,000%)		
al S.A.L. n. 7			0,00		0,00		
aliquota					(0,000%)		
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			0,00	611'512,13	0,00	
	aliquote				(11,850%)	(0,000%)	
5 001.002_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali						
					0,00		0,00
		al S.A.L. n. 1					(0,000%)
		aliquota					
			2	8	98,08		801'935,17
		al S.A.L. n. 2			98,08		801'935,17
		aliquota					(15,539%)
		al S.A.L. n. 3			98,08		801'935,17
		aliquota					(15,539%)
		al S.A.L. n. 4			98,08		801'935,17
aliquota					(15,539%)		
al S.A.L. n. 5			98,08		801'935,17		
aliquota					(15,539%)		
al S.A.L. n. 6			98,08		801'935,17		
aliquota					(15,539%)		
al S.A.L. n. 7			98,08		801'935,17		
aliquota					(15,539%)		
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			98,08	817'633,74	801'935,17	
	aliquote				(15,844%)	(15,539%)	
6 001.003_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti						
					0,00		0,00
		al S.A.L. n. 1					(0,000%)
		aliquota					
			2	9	47,17		226'622,84
		al S.A.L. n. 2			47,17		226'622,84
		aliquota					(4,391%)
			3	13	35,37		169'931,09
		al S.A.L. n. 3					33'438,52
		aliquota					(8,332%)
al S.A.L. n. 4			89,50		429'992,45		
aliquota					(8,332%)		
al S.A.L. n. 5			89,50		429'992,45		
aliquota					(8,332%)		
al S.A.L. n. 6			89,50		429'992,45		
aliquota					(8,332%)		
al S.A.L. n. 7			89,50		429'992,45		
aliquota					(8,332%)		
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			89,50	480'438,49	429'992,45	
	aliquote				(9,310%)	(8,332%)	
7 001.004	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3	3	21	20,00		48' 041,79
	<i>aliquota</i>			20,00		48' 041,79
	al S.A.L. n. 4			20,00		48' 041,79
	<i>aliquota</i>					(0,931%)
	al S.A.L. n. 5	5	32	-20,00		-48' 041,79
	<i>aliquota</i>			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			0,00	240' 208,94	0,00
	<i>aliquote</i>				(4,655%)	(0,000%)
8 001.004_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5	5	33	46,35		110' 799,97
	<i>aliquota</i>			46,35		110' 799,97
	al S.A.L. n. 6	6	50	13,76		32' 893,37
	<i>aliquota</i>			60,11		143' 693,34
	al S.A.L. n. 7	7	60	15,00		35' 857,60
	<i>aliquota</i>			75,11		179' 550,94
	al S.A.L. n. 8	8	68	-15,00		-35' 857,60
		8	69	39,89		95' 357,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			100,00	239' 050,64	239' 050,64
	<i>aliquote</i>				(4,632%)	(4,632%)
9 001.005_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5	5	34	25,00		74' 217,14
	<i>aliquota</i>			25,00		74' 217,14
	al S.A.L. n. 6	6	51	15,00		44' 530,28
	<i>aliquota</i>			40,00		118' 747,42
	al S.A.L. n. 7	7	61	15,00		44' 530,28
	<i>aliquota</i>			55,00		163' 277,70
	al S.A.L. n. 8	8	70	15,00		44' 530,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			70,00	296' 868,56	207' 807,98
	<i>aliquote</i>				(5,753%)	(4,027%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
10 001.006_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti						
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
			5	35	20,00		13'674,34
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			20,00		13'674,34 (0,265%)
		al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>			20,00		13'674,34 (0,265%)
		al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i>			20,00		13'674,34 (0,265%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 8 % <i>aliquote</i>			20,00	68'371,71 (1,325%)	13'674,34 (0,265%)
11 001.007_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli						
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
			5	36	41,36		53'581,74
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			41,36		53'581,74 (1,038%)
		al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>			41,36		53'581,74 (1,038%)
		al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i>			41,36		53'581,74 (1,038%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 8 % <i>aliquote</i>			15,00	129'549,65 (2,510%)	19'432,45 (1,415%)
12 001.008	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie						
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
			3	20	100,00		23'206,90
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00		23'206,90 (0,450%)
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00		23'206,90 (0,450%)
			5	37	-100,00		-23'206,90
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
SOMMANO al S.A.L. n. 8 % <i>aliquote</i>			0,00	23'206,90 (0,450%)	0,00 (0,000%)		
13 001.008_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
						(0,000%)
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	5	38		69,02		32' 888,46
	al S.A.L. n. 5			69,02		32' 888,46
	aliquota					(0,637%)
	al S.A.L. n. 6			69,02		32' 888,46
	aliquota					(0,637%)
	al S.A.L. n. 7			69,02		32' 888,46
	aliquota					(0,637%)
	8	72		29,68		14' 142,71
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			98,70	47' 650,63	47' 031,17
	aliquote				(0,923%)	(0,911%)
14	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti					
001.009_1_V	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
AR	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	3	14		100,00		41' 213,72
	al S.A.L. n. 3			100,00		41' 213,72
	aliquota					(0,799%)
	al S.A.L. n. 4			100,00		41' 213,72
	aliquota					(0,799%)
	5	39		-100,00		-41' 213,72
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			0,00	41' 213,72	0,00
	aliquote				(0,799%)	(0,000%)
15	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti					
001.009_2_V	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
AR	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	5	40		100,00		53' 805,14
	al S.A.L. n. 5			100,00		53' 805,14
	aliquota					(1,043%)
	al S.A.L. n. 6			100,00		53' 805,14
	aliquota					(1,043%)
	al S.A.L. n. 7			100,00		53' 805,14
	aliquota					(1,043%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			100,00	53' 805,14	53' 805,14
	aliquote				(1,043%)	(1,043%)
16	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne					
001.010_1_V	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
AR	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	3	15		91,69		64' 754,09
	al S.A.L. n. 3			91,69		64' 754,09
	aliquota					(1,255%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
17 001.010_2_V AR	al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>	5	41	91,69		64'754,09 (1,255%)
	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			-91,69		-64'754,09
	al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 % <i>aliquote</i>			0,00	70'622,85 (1,368%)	0,00 (0,000%)
	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 1					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	5	42	0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			100,00	47'819,69	47'819,69 (0,927%)
al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>	100,00			47'819,69	47'819,69 (0,927%)	
al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i>	100,00			47'819,69	47'819,69 (0,927%)	
SOMMANO al S.A.L. n. 8 % <i>aliquote</i>	100,00	47'819,69 (0,927%)	47'819,69 (0,927%)			
OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2						
al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	5	43	0,00		0,00 (0,000%)	
al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)	
al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)	
al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)	
al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			95,22	92'779,68	92'779,68 (1,798%)	
al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>			95,22	92'779,68	92'779,68 (1,798%)	
al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i>			95,22	92'779,68	92'779,68 (1,798%)	
SOMMANO al S.A.L. n. 8 % <i>aliquote</i>	95,22	97'437,18 (1,888%)	92'779,68 (1,798%)			
OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario						
al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	3	22	0,00		0,00 (0,000%)	
al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)	
al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			75,77	62'811,59	62'811,59 (1,217%)	
al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			75,77	62'811,59	62'811,59 (1,217%)	
al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			75,77	62'811,59	62'811,59 (1,217%)	
al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>			75,77	62'811,59	62'811,59 (1,217%)	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI				
		SAL	RC		unitario	TOTALE			
20 002.019	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio	aliquota					(1,217%)		
		al S.A.L. n. 7		75,77			62'811,59	(1,217%)	
		aliquota							
		SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			75,77		82'897,70	62'811,59	(1,606%) (1,217%)
		aliquote							
		al S.A.L. n. 1			0,00			0,00	(0,000%)
		aliquota							
		al S.A.L. n. 2			0,00			0,00	(0,000%)
		aliquota							
		al S.A.L. n. 3	3	23	91,59			3'303,33	(0,064%)
		aliquota							
al S.A.L. n. 4			91,59			3'303,33	(0,064%)		
aliquota									
al S.A.L. n. 5			91,59			3'303,33	(0,064%)		
aliquota									
al S.A.L. n. 6			91,59			3'303,33	(0,064%)		
aliquota									
al S.A.L. n. 7			91,59			3'303,33	(0,064%)		
aliquota									
SOMMANO al S.A.L. n. 8 %	8	73	-91,59			-3'303,33	(0,064%)		
aliquote									
SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			0,00		3'606,65	0,00	(0,070%) (0,000%)		
aliquote									
21 002.019_2_V AR	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio	al S.A.L. n. 1		0,00			0,00	(0,000%)	
		aliquota							
		al S.A.L. n. 2			0,00			0,00	(0,000%)
		aliquota							
		al S.A.L. n. 3			0,00			0,00	(0,000%)
		aliquota							
		al S.A.L. n. 4			0,00			0,00	(0,000%)
		aliquota							
		al S.A.L. n. 5			0,00			0,00	(0,000%)
		aliquota							
		al S.A.L. n. 6			0,00			0,00	(0,000%)
aliquota									
al S.A.L. n. 7			0,00			0,00	(0,000%)		
aliquota									
SOMMANO al S.A.L. n. 8 %	8	74	98,33			17'825,94	(0,000%)		
aliquote									
SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			98,33		18'128,69	17'825,94	(0,351%) (0,345%)		
aliquote									
22 002.020	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali	al S.A.L. n. 1		0,00			0,00	(0,000%)	
		aliquota							
		al S.A.L. n. 2			0,00			0,00	(0,000%)
		aliquota							
		al S.A.L. n. 3	3	24	66,11			59'273,82	(1,149%)
		aliquota							
		al S.A.L. n. 4			66,11			59'273,82	(1,149%)
		aliquota							
		al S.A.L. n. 5			66,11			59'273,82	(1,149%)
		aliquota							
		al S.A.L. n. 6	6	52	-66,11			-59'273,82	(1,149%)
aliquota									
al S.A.L. n. 7			0,00			0,00	(0,000%)		
aliquota									
al S.A.L. n. 7			0,00			0,00	(0,000%)		
aliquota									

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
23 002.020_2_V AR	SOMMANO al S.A.L. n. 8 % aliquote			0,00	89' 659,38 (1,737%)	0,00 (0,000%)
	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		6	53	81,35		98' 623,48
				81,35		98' 623,48 (1,911%)
				81,35		98' 623,48 (1,911%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 % aliquote			81,35	121' 233,54 (2,349%)	98' 623,48 (1,911%)
24 003.021	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	25	33,15		19' 981,83 (0,387%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			33,15		19' 981,83 (0,387%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			33,15		19' 981,83 (0,387%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota			33,15		19' 981,83 (0,387%)
				33,15		19' 981,83 (0,387%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 % aliquote			33,15	60' 277,01 (1,168%)	19' 981,83 (0,387%)
25 003.022	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	26	71,05		269' 054,98 (5,214%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			71,05		269' 054,98 (5,214%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			71,05		269' 054,98 (5,214%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota	6	54	-71,05		-269' 054,98 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 % aliquote			0,00	378' 684,00 (7,338%)	0,00 (0,000%)
26 003.022_2_V	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
AR	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6	6	55	84,47		332 ' 939,38
<i>aliquota</i>			84,47		332 ' 939,38	
al S.A.L. n. 7			84,47		(6,452%)	
<i>aliquota</i>					332 ' 939,38	
					(6,452%)	
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			84,47	394 ' 151,03	332 ' 939,38
	<i>aliquote</i>				(7,638%)	(6,452%)
27 003.023_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5	5	44	29,31		197 ' 323,06
	<i>aliquota</i>			29,31		197 ' 323,06
	al S.A.L. n. 6	6	56	31,00		(3,824%)
	<i>aliquota</i>			60,31		208 ' 700,61
	al S.A.L. n. 7	7	62	10,00		406 ' 023,67
	<i>aliquota</i>			70,31		(7,868%)
	al S.A.L. n. 8	8	75	10,00		67 ' 322,78
	<i>aliquota</i>					473 ' 346,45
						(9,172%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			80,31	673 ' 227,78	540 ' 669,23
	<i>aliquote</i>				(13,045%)	(10,477%)
28 003.024_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuovo impianto produzion a vapore					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 7	7	63	75,00		18 ' 813,42
	<i>aliquota</i>			75,00		18 ' 813,42
						(0,365%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			75,00	25 ' 084,56	18 ' 813,42
	<i>aliquote</i>				(0,486%)	(0,365%)
29 003.025_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova rete circuito freddo					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
						(0,000%)
	aliquota					0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	5	45		47,04		27' 439,13
	al S.A.L. n. 5			47,04		27' 439,13
	aliquota					(0,532%)
	al S.A.L. n. 6			47,04		27' 439,13
	aliquota					(0,532%)
	al S.A.L. n. 7			47,04		27' 439,13
	aliquota					(0,532%)
	8	76		52,96		30' 892,36
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			100,00	58' 331,49	58' 331,49
	aliquota				(1,130%)	(1,130%)
30	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce					
004.010_1_V						
AR						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	3	16		4,78		5' 981,21
	3	27		2,04		2' 552,65
	al S.A.L. n. 3			6,82		8' 533,86
	aliquota					(0,165%)
	al S.A.L. n. 4			6,82		8' 533,86
	aliquota					(0,165%)
	al S.A.L. n. 5			6,82		8' 533,86
	aliquota					(0,165%)
	6	57		-6,82		-8' 533,86
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			0,00	125' 129,94	0,00
	aliquota				(2,425%)	(0,000%)
31	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce					
004.010_2_V						
AR						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	6	58		16,08		20' 566,45
	al S.A.L. n. 6			16,08		20' 566,45
	aliquota					(0,399%)
	al S.A.L. n. 7			16,08		20' 566,45
	aliquota					(0,399%)
	8	77		22,12		28' 291,66
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			38,20	127' 900,80	48' 858,11
	aliquota				(2,478%)	(0,947%)
32	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice					
004.011						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
						(0,000%)
	aliquota					0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		(0,000%)
	aliquota					0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		(0,000%)
	aliquota					0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		(0,000%)
	aliquota					0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		(0,000%)
	aliquota					0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		(0,000%)
	aliquota					0,00
		8	78	50,00		(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %					38' 742,13
	aliquote			50,00	77' 484,26	(1,501%)
						38' 742,13
33	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi					(0,751%)
004.012_1_V						
AR						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		3	17	1,97		2' 828,31
		3	28	6,92		9' 934,98
	al S.A.L. n. 3			8,89		12' 763,29
	aliquota					(0,247%)
	al S.A.L. n. 4			8,89		12' 763,29
	aliquota					(0,247%)
	al S.A.L. n. 5			8,89		12' 763,29
	aliquota					(0,247%)
		6	59	32,27		46' 329,73
	al S.A.L. n. 6			41,16		59' 093,02
	aliquota					(1,145%)
	al S.A.L. n. 7			41,16		59' 093,02
	aliquota					(1,145%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %					59' 093,02
	aliquote			41,16	143' 569,05	(2,782%)
						59' 093,02
34	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi - Nuovo impianto					
004.012_2_V	produzione vapore					
AR						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		8	79	75,00		(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 %					66' 903,08
	aliquote			75,00	89' 204,10	(1,729%)
						66' 903,08
35	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici					
004.013						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
36 004.014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		<i>aliquota</i>					(0,000%)
		al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
		<i>aliquota</i>					(0,000%)
		al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
		<i>aliquota</i>					(0,000%)
			7	64	70,00		90'541,25
		<i>aliquota</i>			70,00		90'541,25
							(1,754%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			70,00	129'344,65	90'541,25
		<i>aliquota</i>				(2,506%)	(1,754%)
		al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		<i>aliquota</i>					(0,000%)
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
<i>aliquota</i>					(0,000%)		
	3	29	14,16		9'026,90		
<i>aliquota</i>			14,16		9'026,90		
					(0,175%)		
al S.A.L. n. 4			14,16		9'026,90		
<i>aliquota</i>					(0,175%)		
al S.A.L. n. 5			14,16		9'026,90		
<i>aliquota</i>					(0,175%)		
al S.A.L. n. 6			14,16		9'026,90		
<i>aliquota</i>					(0,175%)		
al S.A.L. n. 7			14,16		9'026,90		
<i>aliquota</i>					(0,175%)		
	8	80	40,93		26'092,59		
SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			55,09	63'749,31	35'119,49		
<i>aliquota</i>				(1,235%)	(0,681%)		
37 004.015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		<i>aliquota</i>					(0,000%)
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		<i>aliquota</i>					(0,000%)
			3	30	14,44		10'775,58
		<i>aliquota</i>			14,44		10'775,58
							(0,209%)
		al S.A.L. n. 4			14,44		10'775,58
		<i>aliquota</i>					(0,209%)
		al S.A.L. n. 5			14,44		10'775,58
		<i>aliquota</i>					(0,209%)
		al S.A.L. n. 6			14,44		10'775,58
		<i>aliquota</i>					(0,209%)
		al S.A.L. n. 7			14,44		10'775,58
<i>aliquota</i>					(0,209%)		
	8	81	-14,44		-10'775,58		
SOMMANO al S.A.L. n. 8 %			0,00	74'623,16	0,00		
<i>aliquota</i>				(1,446%)	(0,000%)		
38 004.015_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		<i>aliquota</i>					(0,000%)
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		<i>aliquota</i>					(0,000%)
		al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		<i>aliquota</i>					(0,000%)
al S.A.L. n. 4			0,00		0,00		
<i>aliquota</i>					(0,000%)		
al S.A.L. n. 5			0,00		0,00		
<i>aliquota</i>					(0,000%)		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI				
		SAL	RC		unitario	TOTALE			
39 004.016	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale	al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)		
		al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)		
			8	82		45,00		34'091,82	
		SOMMANO al S.A.L. n. 8 % <i>aliquote</i>				45,00	75'759,60 (1,468%)	34'091,82 (0,661%)	
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>				0,00		0,00 (0,000%)	
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>				0,00		0,00 (0,000%)	
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>	3	31		13,04		1'188,58 (0,023%)	
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>				13,04		1'188,58 (0,023%)	
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>				13,04		1'188,58 (0,023%)	
		al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>				13,04		1'188,58 (0,023%)	
al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i>				13,04		1'188,58 (0,023%)			
	SOMMANO al S.A.L. n. 8 % <i>aliquote</i>				13,04	9'114,90 (0,177%)	1'188,58 (0,023%)		
40 004.017_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)		
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)		
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>	3	12		51,19		191'639,69 (3,713%)	
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>				51,19		191'639,69 (3,713%)	
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>				51,19		191'639,69 (3,713%)	
		al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>				51,19		191'639,69 (3,713%)	
		al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i>	7	65		-51,19		-191'639,69 (0,000%)	
			al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i>				0,00		0,00 (0,000%)
			SOMMANO al S.A.L. n. 8 % <i>aliquote</i>				0,00	374'369,38 (7,254%)	0,00 (0,000%)
		41 004.017_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>					0,00		0,00 (0,000%)		
al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>					0,00		0,00 (0,000%)		
al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>					0,00		0,00 (0,000%)		
al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>					0,00		0,00 (0,000%)		
al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>					0,00		0,00 (0,000%)		
al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i>	7			66		100,00		426'708,78 (8,269%)	
	al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i>						100,00		426'708,78 (8,269%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I			
		SAL	RC		unitario	TOTALE		
45 006.01_1_VA R	Opere Provvisionali			0,00		0,00 (0,000%)		
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	2	10	100,00	46'328,79 (0,898%)		
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			100,00	46'328,79 (0,898%)		
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00	46'328,79 (0,898%)		
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00	46'328,79 (0,898%)		
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			100,00	46'328,79 (0,898%)		
		al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>			100,00	46'328,79 (0,898%)		
		al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i>			100,00	46'328,79 (0,898%)		
		SOMMANO al S.A.L. n. 8 % <i>aliquote</i>				100,00	46'328,79 (0,898%)	46'328,79 (0,898%)
		Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						4'208'557,42 (81,551%)
TOTALE euro						4'208'557,42		

Ascoli Piceno, 10/03/2015

La Direzione Lavori

A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a. (Ing. Raffaele Di Gialluca)




**Costruzioni e Restauri
 MENALE ANTIMO s.r.l.
 L'AMMINISTRATORE**



Regione Marche - A.S.U.R.
Area Vasta Territoriale n. 5

pag. 1

LIBRETTO DEI SOTTO COMPUTI N.8

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENT
contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<p>SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 69 TARIFFA 001.004_2_VAR - Data 10/03/ 2015</p> <p>OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie Importo di Perizia euro 239'050,64 Percentuale</p>					39,89%	0,00	0,00
69/1 06.04.FP17- MIGL	<p>Fornitura e posa in opera di negatoscopio ad alta efficienza, tipo Planilux DXH, con schermatura e regolazione dell'intensità luminosa. Intensità luminosa fino a circa 5.400 cd/m² con regolazione elettronica graduale della luminosità del 20%. Conforme alla norma DIN 6856 parte 1, Aprile 1994. Superficie di osservazione in vetro opalino dim. 430x1050mm. Radiografie, anche di piccolo formato, vengono trattenute nel listello di inserimento a mezzo di apposito sistema. Dotato di schermatura con azionabili regolarmente e luce ad alta frequenza per una visione più riposante. Alimentazione: 230V, 50 Hz. Dimensioni mm. 450x1200.</p> <p>LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.06.04.FP17 - punto 1h del Capitolo B.1.2 - elenco delle "Migliorie ed Integrazioni del Progetto offerta <<< MIGLIORIA >>></p> <p>102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria</p>							
	SOMMANO cadauno					5,00	1'635,04	8'175,20
69/2 06.04.FP18	<p>Fornitura e posa in opera di orologio contasecondi per sale operatorie con doppio quadrante a lancette. Movimento a quarzo alimentato a 230 V, La funzione contasecondi è comandata da motorini sincroni per consentire sia l'avanzamento che il reset delle lancette. Tastiera a parete, cassa in acciaio verniciato con la parte sporgente ricoperta da cornice in acciaio inox. Dimensioni interne mm. 635X360X95.</p> <p>102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria</p>							
	SOMMANO cadauno					5,00	1'165,40	5'827,00
69/3 06.04.FP18- MIGL	<p>Fornitura e posa in opera di orologio pilota per orologio contasecondi a mercurio HC 6 D4P con le seguenti caratteristiche: clock polarizzato 24 v, 30/60 sec., conteggio tempo di black out e</p>							
	A R I P O R T A R E							14'002,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'002,20
	aggiornamento automatico dei ricevitori – led di controllo dell'emissione del clock, di circuito di linea, visualizzazione di ora, minuti – cambio ora solare/legale programmabile – base di tempo oscillatore al quarzo, riserva di memoria in assenza di rete 3 mesi.Pulsantiera reset /stop/ contasecondi. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA - punto 1i del Capitolo B.1.2 - elenco delle "Migliorie ed Integrazioni del Progetto offerta <<< MIGLIORIA >>>							
	102 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	105 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	106 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	107 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	108 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	0,00	0,00
69/4 06.04.FP19	Fornitura e posa in opera di armadio passante , dim. 900x2100hx70mm, integrato al sistema pareti,in lamiera di acciaio inox, spessore 1,25mm a un anta in acciaio inox verniciato , dotato di sistema interbloccante su ambedue le porte e dotato di 5 piani d'appoggio regolabili in altezza.							
	102 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	105 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	106 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	107 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	108 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	<<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità oggetto di miglioria		5,00			-5,00		
	Sommano positivi cadauno					5,00		
	Sommano negativi cadauno					-5,00		
	SOMMANO cadauno					0,00	4'542,18	0,00
69/5 06.04.FP19- MIGL	Fornitura e posa in opera di armadio passante PIOMBATO CON INTERBLOCCO di protezione RX , dim. 900x2100hx70mm, integrato al sistema pareti,in lamiera di acciaio inox, spessore 1,25mm a un anta in acciaio inox verniciato , dotato di sistema interbloccante su ambedue le porte e dotato di 5 piani d'appoggio regolabili in altezza. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.06.04.FP19 - punto 1e del Capitolo B.1.2 - elenco delle "Migliorie ed Integrazioni del Progetto offerta <<< MIGLIORIA >>>							
	102 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	105 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	106 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	107 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	108 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	4'542,18	22'710,90
	A RIPORTARE							36'713,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							36'713,10
69/6 09.03.FP02	<p>Fornitura e posa in opera di porta scorrevole ad un'anta in HPL, imbottito adatto per inserimento su pareti in cartongesso in acciaio inox materiale numero 1.4301 con superficie a finitura opaca spessore 2mm. Apertura netta 1375mm, altezza netta 2050mm, inserita su un varco dim. 1600mmx2100mm.</p> <p>Lo scorrimento della porta avviene in modo continuo senza interruzioni su rotelle in materiale plastico elettroconduttore con cuscinetti a sfera.</p> <p>Automatica, dotata di un microprocessore di auto controllo con diagnosi in auto-test, sistema di riconoscimento di ostacoli con conseguente ritorno della porta in posizione aperta. In caso di mancanza di corrente la porta è apribile manualmente. Apertura porta sia totale che parziale.</p> <p>Il meccanismo di scorrimento portante è rivestito con un coperchio in acciaio materiale numero 1.4301 con superficie a finitura opaca, facilmente apribile per la revisione, manutenzione o disinfezione.</p> <p>Lo scorrimento inferiore avviene tramite una guida a perno in materiale plastico completamente nascosto e non necessita di manutenzione.</p> <p>Da entrambi i lati della porta vi è una maniglia lunga 800mm e di 20 mm di diametro in acciaio fissata verticalmente. L'apertura avviene tramite a barra a contatto pneumatico installato sull'imbottito della porta.</p> <p>Alimentazione 230V, 50Hz 400VA.</p> <p>Messa a terra imbottito e porta secondo la normativa VDE-0107, Conforme alle normative CE vigenti in materia.</p> <p>102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria</p> <p><<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità oggetto di miglioria</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi cadauno Sommano negativi cadauno</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>							
			1,00			1,00		
			1,00			1,00		
			1,00			1,00		
			1,00			1,00		
			1,00			1,00		
			5,00			-5,00		
						5,00		
						-5,00		
						0,00	11'726,65	0,00
69/7 09.03.FP02- MILG	<p>Fornitura e posa in opera di porta scorrevole ad un'anta in HPL, imbottito adatto per inserimento su pareti in cartongesso in acciaio inox materiale numero 1.4301 con superficie a finitura opaca spessore 2mm. Apertura netta 1375mm, altezza netta 2050mm, inserita su un varco dim. 1600mmx2100mm.</p>							
	A RIPORTARE							36'713,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 74 TARIFFA 002.019_2_VAR - Data 10/03/ 2015 OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio Importo di Perizia euro 18' 128,69 Percentuale					98,33%	0,00	0,00
74/1 16.01.002.00 2	Cassetta completa per esterno in acciaio, UNI 45 o UNI 70, composta da idrante 1" 1/2 o 2" 1/2, rotolo in nylon gommato, lancia in rame UNI 45 o UNI 70, raccordi e fascette stringitubo, cassetta in lamiera per esterni di dimensioni cm 59 x 37 x 16 per UNI 45 e cm 60 x 45 x 23 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. UNI 45 lunghezza tubo m 20.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	151,73	455,19
74/2 14.01.010.00 5	Tubazioni d'acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, fornite e poste in opera. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale di tenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro nominale mm 32 (1"1/4) - Peso a metro Kg/m 2,74. Rete idrante		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	28,48	2' 848,00
74/3 NP2_16.01.F P01	Sistema di evacuazione fumi da locali deposito con aspiratori di adeguata portata, canali di coinvogliamento aria, infisso esterno e quanto altro occorre, inclusi i collegamenti alla rete di rilevazione incendi e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte <<< VARIANTE 2 >>> locale 111 - deposito predisi e strumenti chirurgici locale 112 - deposito ortopedia					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	7' 261,02	14' 522,04
	TOTALE euro							17' 825,23
	----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 76 TARIFFA 003.025_2_VAR - Data 10/03/ 2015 OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova rete circuito freddo Importo di Perizia euro 58'331,49 Percentuale					52,96%	0,00	0,00
76/1 NP2_13.16.0 14.012	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, spessore mm 32. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C, non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore 1600, spessore mm 32, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 32. <<< VARIANTE 2 >>> nuove lavorazioni previste in variante Tubazione DN150 Dalla Sottocentrale di acqua refrigerata alla sottocentrale di condizionamento	2,00	280,00		0,720	403,20		
	SOMMANO m²					403,20	73,08	29'465,86
76/2 13.31.002.00 2	Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata a percentuale sui lavori medesimi. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta compreso l'intonaco; sono esclusi la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Su murature in foglio. (Percentuale 15 %) tubazioni, staffaggi, attraversamenti		9500,00			9'500,00		
	SOMMANO %					9'500,00	15,00	1'425,00
	TOTALE euro							30'890,86

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 80 TARIFFA 004.014 - Data 10/03/2015 OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali Importo di Perizia euro 63'749,31 Percentuale					40,93%	0,00	0,00
80/1 15.03.024.00 3	Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collegamento di segnali informatici in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo Cat. 6 FTP - lunghezza fino a m. 30 TRASMISSIONE DATI PIANO PRIMO 101 - Percorso sporco 102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria 110 - Caposala 113 - Preparazione 117 - Lavoro infermieri 118 - Risveglio 121 - Chirurghi 122 - Anestesisti 127 - Deposito attrezzature 128 - Quadri elettrici 131 - Laboratorio estemporanea 132 - Emoteca 149 - Immissione dati 150 - Lavoro infermieri 151 - Medico di guardia 162 - Relax 164 - Responsabile blocco							
	SOMMANO cad					210,00	124,26	26'094,60
	TOTALE euro							26'094,60
	Ascoli Piceno, 10/03/2015 Il Direttore dei Lavori							
	A RIPORTARE							


Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 8 DI euro 378'490,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	26/06/2013	435'980,00
2	29/11/2013	481'680,00
3	30/12/2013	370'530,00
4	05/06/2014	424'250,00
5	17/11/2014	411'850,00
6	16/12/2014	360'900,00
7	26/01/2015	377'830,00
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		2'863'020,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 03/10/2012 repertorio n. 7997 registrato a Ascoli Piceno in data 05/10/2012 al n. 2388 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	3'257'808,70
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	3'257'808,70
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	16'289,04
Ammontare dei certificati precedenti euro	2'863'020,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	2'879'309,04
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	378'490,00
per I.V.A. al 10%	37'849,00
TOTALE GENERALE euro	416'339,00

CERTIFICA


CHE ai termini dell'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 378'490,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro trecentosettantaottomilaquattrocentonovanta/00).

Ascoli Piceno, 10/03/2015

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza presso l'INAIL di Aversa (CE) n. 04475460/24 con decorrenza 18/02/2013

Il Direttore dei Lavori



INGEGNERE



Spett.le

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta n. 5
Via degli Iris
63100 - Ascoli Piceno

Oggetto: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).
COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO BLOCCO
OPERATORIO OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)

Direzione Lavori, Contabilità e Misure, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione.

Importo a base d'asta lavori ed arredi		€ 3.912.853,65	
A) Importi progettati per categorie di lavori:			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 1.222.167,43	8,4572%
I G	Opere Strutturali	€ 611.512,13	7,7464%
III A	Impianto idrico	€ 176.163,73	8,7612%
III B	Impianti termomeccanici	€ 1.107.210,47	5,9298%
III C	Impianto elettrico	€ 795.799,89	8,5965%

B) Importi della seconda Perizia di Variante			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 1.762.135,89	7,7658%
I G	Opere Strutturali	€ 814.717,58	7,2241%
III A	Impianto idrico	€ 222.259,93	8,1752%
III B	Impianti termomeccanici	€ 1.211.071,87	5,8118%
III C	Impianto elettrico	€ 1.150.443,07	7,9007%
TOT.		€ 5.160.628,34	

C) Importi contabilizzati per categoria in fase di Direzione Lavori			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 1.455.379,63	7,7658%
I G	Opere Strutturali	€ 801.935,17	7,2241%
III A	Impianto idrico	€ 179.261,01	8,1752%
III B	Impianti termomeccanici	€ 970.735,35	5,8118%
III C	Impianto elettrico	€ 801.246,26	7,9007%
TOT.		€ 4.208.557,42	



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it



A) Onorario per Direzione Lavori:

Opere Edili						
Categoria		I D				
Importo		€ 1.455.379,63				
Percentuale Tab A		7,7658%				
Aliquota TAB B						
I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo					0,320	
I1) Liquidazione					0,030	
					<u>0,350</u>	
	€ 1.455.379,63	X	7,7658%	X	0,350	= € 39.557,65

Opere Strutturali						
Categoria		I G				
Importo		€ 801.935,17				
Percentuale Tab A		7,2241%				
Aliquota TAB B						
I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo					0,420	
I1) Liquidazione					0,030	
					<u>0,450</u>	
	€ 801.935,17	X	7,2241%	X	0,45	= € 26.069,67

Impianto idrico						
Categoria		III A				
Importo		€ 179.261,01				
Percentuale Tab A		8,1752%				
Aliquota TAB B						
I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo					0,320	
I1) Liquidazione					0,030	
					<u>0,350</u>	
	€ 179.261,01	X	8,1752%	X	0,35	= € 5.129,23



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it



Impianti termomeccanici

Categoria III B
 Importo € 970.735,35
 Percentuale Tab A 5,8118%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320
 I1) Liquidazione 0,030

0,350

€ 970.735,35 X 5,8118% X 0,350 = € 19.746,02

Impianto elettrico

Categoria III C
 Importo € 801.246,26
 Percentuale Tab A 7,9007%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320
 I1) Liquidazione 0,030

0,350

€ 801.246,26 X 7,9007% X 0,350 = € 22.156,42

RIEPILOGO DIREZIONE LAVORI

Opere Edili	€ 39.557,65
Opere Strutturali	€ 26.069,67
Impianto idrico	€ 5.129,23
Impianti termomeccanici	€ 19.746,02
Impianto elettrico	€ 22.156,42
TOTALE	€ 112.659,00



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it



B) Onorario per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva

Opere Edili

Categoria I D

Importo € 1.455.379,63

Percentuale Tab A 7,7658%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere 5%

0,301875

€ 1.455.379,63 X 7,7658% X 0,3019 = € 34.118,48

Opere Strutturali

Categoria I G

Importo € 801.935,17

Percentuale Tab A 7,2241%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere 5%

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti 5%

0,31625

€ 801.935,17 X 7,2241% X 0,3163 = € 18.321,18



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it



Impianto idrico

Categoria III A
 Importo € 179.261,01
 Percentuale Tab A 8,1752%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere 5%

	€ 179.261,01	X	8,1752%	X	0,3019	0,301875	
						=	€ 4.423,96

Impianti termomeccanici

Categoria III B
 Importo € 970.735,35
 Percentuale Tab A 5,8118%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere 5%

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti 5%

	€ 970.735,35	X	5,8118%	X	0,3163	0,31625	
						=	€ 17.841,94



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01356
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it



Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Impianto elettrico

Categoria III C
 Importo € 801.246,26
 Percentuale Tab A 7,9007%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

 0,31625

€ 801.246,26 X 7,9007% X 0,3163 = € 20.019,91

RIEPILOGO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

Opere Edili	€ 34.118,48
Opere Strutturali	€ 18.321,18
Impianto idrico	€ 4.423,96
Impianti termomeccanici	€ 17.841,94
Impianto elettrico	€ 20.019,91
TOTALE	€ 94.725,47



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO
oice



C) Onorario per Contabilità Lavori

Opere Edili			
Categoria	ID+IG		
Importo	€ 2.257.314,80		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 2.257.314,80	1,073%	€ 23.666,83
Sommano			€ 24.399,04

Impianto idrico			
Categoria	III A		
Importo	€ 179.261,01		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 179.261,01	1,073%	€ 1.369,31
Sommano			€ 2.101,52
Riduzione del 30% su	€ 2.101,52		-€ 630,46
Sommano			€ 1.471,06

Impianti termomeccanici			
Categoria	IIIB		
Importo	€ 970.735,35		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 970.735,35	1,073%	€ 9.861,83
Sommano			€ 10.594,04
Riduzione del 30% su	€ 10.594,04		-€ 3.178,21
Sommano			€ 7.415,83

Impianto elettrico			
Categoria	III C		
Importo	€ 801.246,26		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 801.246,26	1,073%	€ 8.043,21
Sommano			€ 8.775,42
Riduzione del 30% su	€ 8.775,42		-€ 2.632,63
Sommano			€ 6.142,79



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it



Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

RIEPILOGO CONTABILITA' LAVORI

Opere Edili	€ 24.399,04
Impianto idrico	€ 1.471,06
Impianti termomeccanici	€ 7.415,83
Impianto elettrico	€ 6.142,79
TOTALE	€ 39.428,72



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: D1266
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO
oice



RIEPILOGO GENERALE

A) DIREZIONE LAVORI		€ 112.659,00
B) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA		€ 94.725,47
C) CONTABILITA' LAVORI		€ 39.428,72
	Totale onorari	€ 246.813,19
RIMBORSO SPESE	28,5079%	€ 70.361,26
	Totale onorari e spese	€ 317.174,45
Ribasso offerto in sede di gara da applicare su onorari e spese	40,000%	€ 126.869,78
	Onorari e spese da liquidare a tutto l'8° S.A.L.	€ 190.304,67
	Compenso studio geologico comprensivo di contributo previdenziale, ritenuta d'acconto ed IVA	€ 5.508,00
	A detrarre onorari e spese liquidati fino al 7° S.A.L.	€ 168.304,08
	A detrarre compenso studio geologico liquidato	€ 5.508,00
	Onorario da liquidare	€ 22.000,59

Teramo, 10 Marzo 2015


PROMEDIA S.R.L.
Ing. Raffaele Di Gialluca



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale:
Sede Operativa:
Filiale:

Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO

Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

ASSOCIAZIONE
oice



Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

Teramo, li 10/03/2015

Spett.Le

**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
della REGIONE MARCHE**

Via Caduti del Lavoro, 40

60131 ANCONA (AN)

Part. IVA - Cod.Fisc. 02175860424

Fatt. 11/15

Oggetto:

Lavori di reingegnerizzazione, ristrutturazione ed ampliamento del blocco operatorio dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

Onorario per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione. A tutto il 8° S.A.L.

Contratto Rep. 7999 del 10/12/2012 - CUP: E39H10001060003 - CIG: 4011471297

Onorario		€	22.000,59
C.N.P.A.I.A 4% su	€	22.000,59	€ 880,02
Totale Imponibile I.V.A.		€	22.880,61
I.V.A. 22% su Imponibile	€	22.880,61	€ 5.033,73
Totale Generale		€	27.914,34
<i>Iva da versarsi a cura del committente/cessionario ai sensi dell'art. 17 ter Dpr 633/72</i>		€	-5.033,73
NETTO A PAGARE		€	22.880,61

OPERAZIONE SOGGETTA AL REGIME DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Si dà mandato irrevocabile a codesto Spett.le ASL ad effettuare il pagamento tramite:
BANCA DELL'ADRIATICO, Agenzia di Teramo, Codice IBAN IT 13 S 05748 15300 10000005229



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

