

**A.S.U.R. - Marche - Area Vasta n. 2 - Fabriano
(Regione Marche)**

ALLEGATO 1 ALLA
DETERMINA N. 638/DS
DEL 25 SET. 2015

Lavori di: Adeguamento a norma ospedale "E. Profili" di Fabriano - Lotto A

Esecutore: GPL Costruzioni Generali S.r.l. di Ancona

7° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30/06/2015

Contratto in data 22/10/2012 n. ____ di Repertorio registrato a _____

Importo di progetto	1.146.954,41	Data consegna lavori:	03/12/2012
Importo oneri sicurezza inclusa nei prezzi	18.197,47	Data inizio lavori:	03/12/2012
Importo oneri speciali sicurezza	95.455,36	Data prevista ultimazione lavori:	28/09/2013
Somme a disposizione	532.667,29	Giorni di sospensione:	0
Importo di progetto dopo le varianti	1.227.068,73	Giorni di proroga:	539
Importo oneri sicurezza inclusa nei prezzi dopo le varianti	19.253,53	Nuova data di ultimazione:	21/03/2015
Importo oneri speciali sicurezza dopo le varianti	95.455,36	Giorni impiegati in più:	539
Ribasso offerto	23,350 %		
Prezzo offerto contrattuale	852.623,82		
Importo oneri sicurezza inclusa nei prezzi	19.253,53		
Importo oneri speciali sicurezza	95.455,36		
Importo totale di contratto	<u>967.332,71</u>		
Somme a disposizione dopo le varianti:			
Lavori in economia, pagamenti su fattura e relativa IVA (ribasso d'asta)	171.524,96		
Imprevisti ed IVA relativa	10.000,00		
Spese tecniche	170.000,00		
Spese per attività di consulenza o di supporto	4.488,00		
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2.000,00		

Spese per pubblicità	2.000,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi	5.000,00
C.I. Cassa Naz.le Ingg. e Archh.	7.179,52
I.V.A. ed altre eventuali imposte	135.933,45
Fondo di incentivazione ex-art. 18 L. 109/1994	24.541,36
Totale somme a disposizione dopo le varianti	<u>532.667,29</u>
 Totale somma impegnata:	 1.500.000,00

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
LAVORI A CORPO						
1		Opere edili e finiture	%	94,684	450.345,94 (39,797%)	426.405,55 (37,681)
2		Opere strutturali	%	95,000	43.698,92 (3,861%)	41.513,97 (3,668)
3		Impianti idrosanitari	%	95,000	52.216,79 (4,615%)	49.605,95 (4,384)
4		Impianti meccanici	%	95,000	232.302,44 (20,528%)	220.687,32 (19,502)
5		Impianti elettrici e speciali	%	94,447	224.934,96 (19,878%)	212.444,32 (18,774)
6		Impianti elevatori	%	95,000	48.000,00 (4,241%)	45.600,00 (4,029)
7		Opere edili e finiture 1^ variante	%	95,000	26.652,10 (2,356%)	25.319,50 (2,238)
8		Opere strutturali 1^ variante	%	95,000	-15.699,64 (-1,388%)	-14.914,66 (-1,319)
9		Impianti idrosanitari 1^ variante	%	95,000	13.726,88 (1,213%)	13.040,54 (1,152)
10		Impianti meccanici 1^ variante	%	95,000	70.972,55 (6,272%)	67.423,92 (5,958)
11		Impianti elettrici e speciali 1^ variante	%	95,000	32.462,43 (2,869%)	30.839,31 (2,726)
12		Impianti elevatori 1^ variante	%	95,000	-48.000,00 (-4,242%)	-45.600,00 (-4,030)
		Importo totale lavori a corpo				1.072.365,72
		Importo totale lavori				1.072.365,72
		Sommano a detrarre importo relativo alla sicurezza				1.072.365,72 18.245,48
		Importo soggetto a ribasso A detrarre ribasso del 23,3500 %				1.054.120,24 246.137,08
		Al netto del ribasso Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso				807.983,16 18.245,48
		Totale Importo relativo alle spese speciali della sicurezza				826.228,64 90.457,62
		TOTALE				916.686,26
		Impresa				

**A.S.U.R. - Marche - Area Vasta n. 2 - Fabriano
(Regione Marche)**

ALLEGATO 2 ALLA
DETERMINA N. 638/15

Lavori di: Adeguamento a norma ospedale "E. Profili" di Fabriano - Lotto A

DEL 25 SET. 2015

Esecutore: GPL Costruzioni Generali S.r.l. di Ancona

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7 per il pagamento della rata n.7 di € 134.495,84

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo euro
1	18/04/2013	100.153,65
2	23/05/2014	200.999,31
3	18/07/2014	102.575,51
4	10/10/2014	111.347,38
5	27/11/2014	112.667,77
6	01/04/2015	117.779,35
Totale		745.522,97

Il Responsabile del Procedimento

VISTO il contratto repertorio n. ____ del 22/10/2012 registrato a _____ in data ____/____/____ al n. ____ con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma al netto di € 905.678,49. Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta al netto a € 916.686,26 e cioè:

IMPORTI SOGGETTI A RITENUTE		
per lavori e somministrazioni	916.686,26	
TOTALE importi soggetti a ritenute euro		916.686,26
DETRAZIONI		
ritenuta per infortuni del 0,500 %	4.583,43	
ritenuta art. 29 C.S.A. NB2 3,500 %	32.084,02	
ammontare dei certificati precedenti	745.522,97	
TOTALE detrazioni euro		782.190,42
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN EURO		134.495,84

CERTIFICA

che, ai sensi dell'art.6 del contratto, si può pagare all'Impresa la rata di € 134.495,84 alla quale aggiungendo la quota del 10% per IVA pari a € 13.449,58 per un totale complessivo di € 147.945,42 (diconsi centoquarantasettemilanovecentoquarantacinque/42 euro).

L'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n.61054648/62 della I.N.A.I.L. a carattere continuativo.

Il Direttore del Lotto
 DOTT. ING. FRANCESCO...
 DOTT. ING. FRANCESCO...
 DOTT. ING. FRANCESCO...

27/07/15

Responsabile del Procedimento

[Handwritten Signature]