



Regione Marche - A.S.U.R.
Area Vasta Territoriale n. 5

All. n. 1

ALLEGATO 1 ALLA

DETERMINA N. 677/15

DEL 02 OTT 2015

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 10 A TUTTO IL 09/09/2015

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Contratto in data 03/10/2012 rep. n. 7997 registrato a Ascoli Piceno in data 05/10/2012 al n. 2388 di euro 0.00

Data Offerta:	31/07/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	5 160 628.34
Data Consegna:	11/02/2013	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	11/02/2013	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	484	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	09/06/2014	IMPORTO DI VARIANTE	5 160 628.34
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE
E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "MAZZONI" AP

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)			
1 001.001_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	197'707,23 (3,831%)	197'707,23 (3,831%)
2 001.002_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	814'717,58 (15,787%)	814'717,58 (15,787%)
3 001.003_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	480'159,46 (9,304%)	480'159,46 (9,304%)
4 001.004_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie SOMMANO % aliquote	100,00	239'050,64 (4,632%)	239'050,64 (4,632%)
5 001.005_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	296'868,56 (5,753%)	296'868,56 (5,753%)
6 001.006_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,00	68'371,71 (1,325%)	68'371,71 (1,325%)
7 001.007_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	129'549,65 (2,510%)	129'549,65 (2,510%)
8 001.008_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie SOMMANO % aliquote	100,00	47'650,63 (0,923%)	47'650,63 (0,923%)
9 001.009_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti SOMMANO % aliquote	100,00	53'805,14 (1,043%)	53'805,14 (1,043%)
10 001.010_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 1 SOMMANO % aliquote	100,00	47'819,69 (0,927%)	47'819,69 (0,927%)
11 001.011_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2 SOMMANO % aliquote	100,00	97'437,18 (1,888%)	97'437,18 (1,888%)
12 002.018	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario SOMMANO % aliquote	100,00	82'897,70 (1,606%)	82'897,70 (1,606%)
13 002.019_2_V AR	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	18'128,69 (0,351%)	18'128,69 (0,351%)
14 002.020_2_V AR	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali SOMMANO % aliquote	100,00	121'233,54 (2,349%)	121'233,54 (2,349%)
15 003.021	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico SOMMANO %	100,00	60'277,01	60'277,01
	A RIPORTARE			2'755'674,39

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'755'674,39
	aliquote		(1,168%)	(1,168%)
16 003.022_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento SOMMANO % aliquote	100,00	394'151,03 (7,638%)	394'151,03 (7,638%)
17 003.023_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto SOMMANO % aliquote	98,40	673'227,78 (13,045%)	662'456,13 (12,837%)
18 003.024_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuovo impianto produzion a vapore SOMMANO % aliquote	100,00	25'084,56 (0,486%)	25'084,56 (0,486%)
19 003.025_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova rete circuitto freddo SOMMANO % aliquote	100,00	58'331,49 (1,130%)	58'331,49 (1,130%)
20 004.010_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce SOMMANO % aliquote	95,62	127'900,80 (2,478%)	122'298,75 (2,370%)
21 004.011	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice SOMMANO % aliquote	100,00	77'484,26 (1,501%)	77'484,26 (1,501%)
22 004.011_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice - Nuova rete circuito freddo SOMMANO % aliquote	100,00	-217,14 (-0,004%)	-217,14 (-0,004%)
23 004.012_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi SOMMANO % aliquote	87,55	143'569,05 (2,782%)	125'694,69 (2,436%)
24 004.012_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi - Nuovo impianto produzione vapore SOMMANO % aliquote	100,00	89'204,10 (1,729%)	89'204,10 (1,729%)
25 004.013	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici SOMMANO % aliquote	100,00	129'344,65 (2,506%)	129'344,65 (2,506%)
26 004.014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali SOMMANO % aliquote	100,00	63'749,31 (1,235%)	63'749,31 (1,235%)
27 004.015_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio SOMMANO % aliquote	93,50	75'759,60 (1,468%)	70'835,23 (1,373%)
28 004.016	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale SOMMANO % aliquote	100,00	9'114,90 (0,177%)	9'114,90 (0,177%)
29 004.017_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse SOMMANO % aliquote	100,00	426'708,78 (8,269%)	426'708,78 (8,269%)
30	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza			
	A R I P O R T A R E			5'009'915,13

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 A TUTTO IL 09/09/2015

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RI PORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Prezzi Unitari LAVORI A CORPO euro aliquota PER LAVORI A CORPO euro TOTALE euro A dedurre gli oneri della sicurezza aggiuntivi Ribasso d'asta del 22.84% su 5 056 243.92 (5 110 761.77-54 517.85) A sommare gli oneri della sicurezza aggiuntivi TOTALE GENERALE euro ASCOLI PICENO, 14/09/2015 L'impresa COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. Costruzioni e Restauri MENALE ANTIMO s.r.l. L'AMMINISTRATORE Il Direttore dei Lavori ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO 289 INGEGNERE dott. RAFFAELE INGEGNERE			5'110'761,77 (99,034%) 5'110'761,77 5'110'761,77 -54'517,85 -1'154'846,11 54'517,85 3'955'915,66
	A RI PORTARE			



Regione Marche - A.S.U.R.
Area Vasta Territoriale n. 5

pag. 37

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Libretto delle Misure n. 10 composto da n. 8 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Remo Bizzarri



COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE
E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "MAZZONI" AP

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)							
106 001.001_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni (voce pari a euro 197'707,23 - 3,831% dei lavori a corpo) A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 6 al n. 49 del Registro di contabilità A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 8 al n. 67 del Registro di contabilità A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 9 al n. 83 del Registro di contabilità						50,00 30,00 10,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						90,00 (-3,448%)	
107 001.001_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni (voce pari a euro 197'707,23 - 3,831% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (3,831%)		
108 001.003_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti (voce pari a euro 480'159,46 - 9,304% dei lavori a corpo) A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 9 al n. 87 del Registro di contabilità						95,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,00 (-8,839%)	
109 001.003_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti (voce pari a euro 480'159,46 - 9,304% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (9,304%)		
110 001.005_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti (voce pari a euro 296'868,56 - 5,753% dei lavori a corpo) A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 5 al n. 34 del Registro di contabilità A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 6 al n. 51 del Registro di contabilità A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 7 al n.						25,00 15,00	
	A R I P O R T A R E						40,00	

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. 081 ASCOLI PICENO (AP) - FRI - TRI - VI.
LIBRETTO DELLE MISURE N. 10

Costruzioni e Restauri
MENDELLE ANTIMO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

289
INGEGNERE

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O						40,00	
	61 del Registro di contabilità A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 8 al n. 70 del Registro di contabilità A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 9 al n. 88 del Registro di contabilità						15,00	
							15,00	
							15,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						85,00 (-4,890%)	
111 001.005_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti (voce pari a euro 296'868,56 - 5,753% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (5,753%)		
112 001.006_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti (voce pari a euro 68'371,71 - 1,325% dei lavori a corpo) A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 5 al n. 35 del Registro di contabilità A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 9 al n. 89 del Registro di contabilità						20,00	
							45,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						65,00 (-0,861%)	
113 001.006_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti (voce pari a euro 68'371,71 - 1,325% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (1,325%)		
114 001.007_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli (voce pari a euro 129'549,65 - 2,510% dei lavori a corpo) A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 8 al n. 71 del Registro di contabilità A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 9 al n. 90 del Registro di contabilità						15,00	
							20,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						35,00 (-0,879%)	
115 001.007_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli (voce pari a euro 129'549,65 - 2,510% dei lavori a corpo)							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. GRASCOLO PICHENO (AP) - GRASCOLO PICHENO (AP) - TIRAMOGGIO

LIBRETTO DELLE MISURE N. 10

L'IMPRESA
Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
289
Ing. RAFFAEL
INGEGNERE

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
						58,64		
	SOMMANO % aliquota					58,64 (1,472%)		
116 001.011_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2 (voce pari a euro 97'437,18 - 1,888% dei lavori a corpo)					4,78		
	SOMMANO % aliquota					4,78 (0,090%)		
117 002.018	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario (voce pari a euro 82'897,70 - 1,606% dei lavori a corpo)					24,23		
	SOMMANO % aliquota					24,23 (0,389%)		
118 002.019_2_V AR	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio (voce pari a euro 18'128,69 - 0,351% dei lavori a corpo)					1,67		
	SOMMANO % aliquota					1,67 (0,006%)		
119 003.021	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico (voce pari a euro 60'277,01 - 1,168% dei lavori a corpo)					13,04		
	SOMMANO % aliquota					13,04 (0,152%)		
120 003.022_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento (voce pari a euro 394'151,03 - 7,638% dei lavori a corpo) A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 9 al n. 94 del Registro di contabilità						10,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						10,00 (-0,764%)	
121 003.022_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento (voce pari a euro 394'151,03 - 7,638% dei lavori a corpo)							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 P.O. di ASCOLI PICENO (AP) - TERAMO
LIBRETTO DELLE MISURE N. 10

L'IMPRESA
Costruzioni e Restauri
MEALE ANTIMO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

ORDINE DEGLI INGEGNERI (AP) - TERAMO
IL DIRETTORE DEI LAVORI
289 DIG. ING. CORRADI RAFFAELE
INGEGNERE

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	lavori a corpo)							
						15,53		
	SOMMANO % aliquota					15,53 (1,186%)		
122 003.023_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto (voce pari a euro 673'227,78 - 13,045% dei lavori a corpo) A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 6 al n. 56 del Registro di contabilità A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 7 al n. 62 del Registro di contabilità A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 8 al n. 75 del Registro di contabilità A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 9 al n. 95 del Registro di contabilità							
							31,00	
							10,00	
							10,00	
							10,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						61,00 (-7,958%)	
123 003.023_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto (voce pari a euro 673'227,78 - 13,045% dei lavori a corpo)					69,09		
	SOMMANO % aliquota					69,09 (9,013%)		
124 004.010_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce (voce pari a euro 127'900,80 - 2,478% dei lavori a corpo) A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 9 al n. 98 del Registro di contabilità						25,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						25,00 (-0,620%)	
125 004.010_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce (voce pari a euro 127'900,80 - 2,478% dei lavori a corpo)					57,42		
	SOMMANO % aliquota					57,42 (1,423%)		
126 004.011	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice (voce pari a euro 77'484,26 - 1,501% dei lavori a corpo) A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 8 al n.							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP) - L. 10/11/2000
LIBRETTO DELLE MISURE N. 10


Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI: RAFFAELE
289
INGEGNERE

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	78 del Registro di contabilità A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 9 al n. 99 del Registro di contabilità						50,00	
							25,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						75,00 (-1,126%)	
127 004.011	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice (voce pari a euro 77'484,26 - 1,501% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (1,501%)		
128 004.012_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi (voce pari a euro 143'569,05 - 2,782% dei lavori a corpo) A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 3 al n. 17 del Registro di contabilità A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 9 al n. 101 del Registro di contabilità						1,97	
							30,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						31,97 (-0,889%)	
129 004.012_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi (voce pari a euro 143'569,05 - 2,782% dei lavori a corpo)					48,36		
	SOMMANO % aliquota					48,36 (1,345%)		
130 004.013	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici (voce pari a euro 129'344,65 - 2,506% dei lavori a corpo) A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 7 al n. 64 del Registro di contabilità A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 9 al n. 104 del Registro di contabilità						70,00	
							15,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						85,00 (-2,130%)	
131 004.013	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici (voce pari a euro 129'344,65 - 2,506% dei lavori a corpo)					100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. DI ASCOLI PICENO (AP)
LIBRETTO DELLE MISURE N. 10

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (2,506%)		
132 004.013_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici - Nuovo impianto produzione vapore (voce pari a euro 7'824,76 - 0,152% dei lavori a corpo) A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 9 al n. 105 del Registro di contabilità						100,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,00 (-0,152%)	
133 004.014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali (voce pari a euro 63'749,31 - 1,235% dei lavori a corpo)					44,91		
	SOMMANO % aliquota					44,91 (0,555%)		
134 004.015_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio (voce pari a euro 75'759,60 - 1,468% dei lavori a corpo) A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 8 al n. 82 del Registro di contabilità						45,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						45,00 (-0,661%)	
135 004.015_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio (voce pari a euro 75'759,60 - 1,468% dei lavori a corpo)					93,50		
	SOMMANO % aliquota					93,50 (1,373%)		
136 004.016	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale (voce pari a euro 9'114,90 - 0,177% dei lavori a corpo)					86,96		
	SOMMANO % aliquota					86,96 (0,154%)		
137 005.024_2_V AR	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza (voce pari a euro 57'387,21 - 1,112% dei lavori a corpo)						15,00	
	A RIPORTARE					15,00		

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 (P.O. DI ASCOLI PICENO (AP) - L. 10/01/2000)

LIBRETTO DELLE MISURE N. 10

Costruzioni e Restauri
MEALE ANTIMO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

289
DIRETTORE DEI LAVORI
INGEGNERE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP) - bozza sul 10 rev 01.dcf (C:\Users'

IL DIRETTORE DEL LAVORO

COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE
E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "MAZZONI" AP

pag. 17

pag. 17

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
R I P O R T O								4'680'877,98
LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)								
106 001.001_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni	10	38		90,00	197'707,23 (3,831%)	-177'936,51 (-3,448%)	
SI DETRAGGONO % aliquote								
107 001.001_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni	10	38	100,00		197'707,23 (3,831%)	197'707,23 (3,831%)	
SOMMANO % aliquote								
108 001.003_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti	10	38		95,00	480'159,46 (9,304%)	-456'151,49 (-8,839%)	
SI DETRAGGONO % aliquote								
109 001.003_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti	10	38	100,00		480'159,46 (9,304%)	480'159,46 (9,304%)	
SOMMANO % aliquote								
110 001.005_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti	10	38		85,00	296'868,56 (5,753%)	-252'338,28 (-4,890%)	
SI DETRAGGONO % aliquote								
111 001.005_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti	10	39	100,00		296'868,56 (5,753%)	296'868,56 (5,753%)	
SOMMANO % aliquote								
112 001.006_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti	10	39		65,00	68'371,71 (1,325%)	-44'441,61 (-0,861%)	
SI DETRAGGONO % aliquote								
113 001.006_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti	10	39	100,00		68'371,71 (1,325%)	68'371,71 (1,325%)	
SOMMANO % aliquote								
114 001.007_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli	10	39		35,00	129'549,65 (2,510%)	-45'342,38 (-0,879%)	
SI DETRAGGONO % aliquote								
115	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e							
A R I P O R T A R E								4'747'774,67
COMMITTENTE: REGIONE MARCHE								

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 10

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Remo Bizzarri



Registro di contabilità N. 01
Committente: ASUR Marche Area vasta 5

Costruzioni e Restauro
MENALE ANTIMO S.p.A.
L'Impresa AMMINISTRATORE
P.iva e C.F. 02220160614

COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE
E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "MAZZONI" AP

pag. 18

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						4'747'774,67	
001.007_2_V AR	cristalli SOMMANO % aliquote	10	39	58,64		129'549,65 (2,510%)	75'967,91 (1,472%)	
116 001.011_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2 SOMMANO % aliquote	10	40	4,78		97'437,18 (1,888%)	4'657,50 (0,090%)	
117 002.018	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario SOMMANO % aliquote	10	40	24,23		82'897,70 (1,606%)	20'086,11 (0,389%)	
118 002.019_2_V AR	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio SOMMANO % aliquote	10	40	1,67		18'128,69 (0,351%)	302,75 (0,006%)	
119 003.021	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico SOMMANO % aliquote	10	40	13,04		60'277,01 (1,168%)	7'860,12 (0,152%)	
120 003.022_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento SIDETRAGGONO % aliquote	10	40		10,00	394'151,03 (7,638%)	-39'415,10 (-0,764%)	
121 003.022_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento SOMMANO % aliquote	10	40	15,53		394'151,03 (7,638%)	61'211,65 (1,186%)	
122 003.023_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto SIDETRAGGONO % aliquote	10	41		61,00	673'227,78 (13,045%)	-410'668,95 (-7,958%)	
123 003.023_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto SOMMANO % aliquote	10	41	69,09		673'227,78 (13,045%)	465'133,07 (9,013%)	
124 004.010_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce SIDETRAGGONO % aliquote	10	41		25,00	127'900,80 (2,478%)	-31'975,20 (-0,620%)	
125 004.010_2_V	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce							
	A RIPORTARE						4'900'934,53	

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 10

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Remo Bizzarri

Registro di contabilità N. 01
Committente: ASUR Marche Area vasta 5

Costruzioni e Resta.
MENALE ANTIMO
L'AMMINISTRATORE
L'Impresa
P.iva e C.F. 02220160614

COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE
E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "MAZZONI" AP

pag. 19

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						4'900'934,53	
AR	SOMMANO % aliquote	10	41	57,42		127'900,80 (2,478%)	73'440,64 (1,423%)	
126 004.011	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice SI DETRAGGONO % aliquote	10	41		75,00	77'484,26 (1,501%)	-58'113,19 (-1,126%)	
127 004.011	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice SOMMANO % aliquote	10	42	100,00		77'484,26 (1,501%)	77'484,26 (1,501%)	
128 004.012_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi SI DETRAGGONO % aliquote	10	42		31,97	143'569,05 (2,782%)	-45'899,03 (-0,889%)	
129 004.012_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi SOMMANO % aliquote	10	42	48,36		143'569,05 (2,782%)	69'429,99 (1,345%)	
130 004.013	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici SI DETRAGGONO % aliquote	10	42		85,00	129'344,65 (2,506%)	-109'942,95 (-2,130%)	
131 004.013	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici SOMMANO % aliquote	10	42	100,00		129'344,65 (2,506%)	129'344,65 (2,506%)	
132 004.013_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici - Nuovo impianto produzione vapore SI DETRAGGONO % aliquote	10	43		100,00	7'824,76 (0,152%)	-7'824,76 (-0,152%)	
133 004.014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali SOMMANO % aliquote	10	43	44,91		63'749,31 (1,235%)	28'629,82 (0,555%)	
134 004.015_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio SI DETRAGGONO % aliquote	10	43		45,00	75'759,60 (1,468%)	-34'091,82 (-0,661%)	
135 004.015_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio SOMMANO %	10	43	93,50		75'759,60	70'835,23	
	A RIPORTARE						5'094'227,37	

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 10

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Remo Bizzarri

Registro di contabilità N. 01
Committente: ASUR Marche Area vasta 5

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTONIO srl
L'AMMINISTRATORE
L'Impresa

P.iva e C.F. 02220160614



Regione Marche - A.S.U.R.
Area Vasta Territoriale n. 5

pag. 1


SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 10



COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE
E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "MAZZONI" AP

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
1 001.001	LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)						
	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni						
	al S.A.L. n. 1 aliquota		1	1	17,12 17,12	20'066,91 20'066,91 (0,389%)	
	al S.A.L. n. 2 aliquota		2	4	-17,12 0,00	-20'066,91 0,00 (0,000%)	
	al S.A.L. n. 3 aliquota				0,00	0,00 (0,000%)	
	al S.A.L. n. 4 aliquota				0,00	0,00 (0,000%)	
	al S.A.L. n. 5 aliquota				0,00	0,00 (0,000%)	
	al S.A.L. n. 6 aliquota				0,00	0,00 (0,000%)	
	al S.A.L. n. 7 aliquota				0,00	0,00 (0,000%)	
	al S.A.L. n. 8 aliquota				0,00	0,00 (0,000%)	
	al S.A.L. n. 9 aliquota				0,00	0,00 (0,000%)	
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 % aliquota				0,00	117'213,28 (2,271%) 0,00 (0,000%)	
	2 001.001_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni					
		al S.A.L. n. 1 aliquota				0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota		2	7	39,49 39,49	76'498,35 76'498,35 (1,482%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota				39,49	76'498,35 (1,482%)
		al S.A.L. n. 4 aliquota				39,49	76'498,35 (1,482%)
		al S.A.L. n. 5 aliquota				39,49	76'498,35 (1,482%)
		al S.A.L. n. 6 aliquota		6	48	-39,49 0,00	-76'498,35 0,00 (0,000%)
al S.A.L. n. 7 aliquota				0,00	0,00 (0,000%)		
al S.A.L. n. 8 aliquota				0,00	0,00 (0,000%)		
al S.A.L. n. 9 aliquota				0,00	0,00 (0,000%)		
SOMMANO al S.A.L. n. 10 % aliquota				0,00	193'715,74 (3,754%) 0,00 (0,000%)		
3 001.001_2_V AR		OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni					
		al S.A.L. n. 1 aliquota				0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota				0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota				0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 4 aliquota				0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 5 aliquota				0,00	0,00 (0,000%)
		6	49	50,00	98'853,62		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
4 001.002	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali			50,00		98'853,62 (1,916%)
				50,00		98'853,62 (1,916%)
		8	67	30,00		59'312,17
				80,00		158'165,79 (3,065%)
		9	83	10,00		19'770,72
				90,00		177'936,51 (3,448%)
		10	106	-90,00		-177'936,51
		10	107	100,00		197'707,23
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 % aliquote			100,00	197'707,23 (3,831%)	197'707,23 (3,831%)
5 001.002_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali	1	2	84,32		515'627,03
				84,32		515'627,03 (9,992%)
		2	5	-84,32		-515'627,03
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 % aliquote			0,00	611'512,13 (11,850%)	0,00 (0,000%)
		2	8	0,00		0,00 (0,000%)
				98,08		801'935,17 (15,539%)
				98,08		801'935,17 (15,539%)
				98,08		801'935,17 (15,539%)
				98,08		801'935,17 (15,539%)
				98,08		801'935,17 (15,539%)
				98,08		801'935,17 (15,539%)
				98,08		801'935,17 (15,539%)
				98,08		801'935,17 (15,539%)
				98,08		801'935,17 (15,539%)
				98,08		801'935,17 (15,539%)
				98,08		801'935,17 (15,539%)
		9	84	-98,08		-801'935,17 (15,539%)
				0,00		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 % aliquote			0,00	817'633,74 (15,844%)	0,00 (0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
6 001.002_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali					
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 7		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 8		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		9	85	100,00		814'717,58
		al S.A.L. n. 9		100,00		814'717,58
		aliquota				(15,787%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 10 %		100,00	814'717,58	814'717,58
		aliquote			(15,787%)	(15,787%)
7 001.003_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti					
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		2	9	47,17		226'622,84
		al S.A.L. n. 2		47,17		226'622,84
		aliquota				(4,391%)
		3	13	35,37		169'931,09
		3	19	6,96		33'438,52
		al S.A.L. n. 3		89,50		429'992,45
		aliquota				(8,332%)
		al S.A.L. n. 4		89,50		429'992,45
		aliquota				(8,332%)
		al S.A.L. n. 5		89,50		429'992,45
		aliquota				(8,332%)
		al S.A.L. n. 6		89,50		429'992,45
		aliquota				(8,332%)
		al S.A.L. n. 7		89,50		429'992,45
		aliquota				(8,332%)
		al S.A.L. n. 8		89,50		429'992,45
		aliquota				(8,332%)
		9	86	-89,50		-429'992,45
		al S.A.L. n. 9		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 10 %		0,00	480'438,49	0,00
		aliquote			(9,310%)	(0,000%)
8 001.003_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti					
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 7		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
9 001.004	al S.A.L. n. 8 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		9	87	95,00		456'151,49
	al S.A.L. n. 9 aliquota			95,00		456'151,49 (8,839%)
		10	108	-95,00		-456'151,49
		10	109	100,00		480'159,46
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 % aliquote			100,00	480'159,46 (9,304%)	480'159,46 (9,304%)
	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		3	21	20,00		48'041,79
10 001.004_2_V AR	al S.A.L. n. 3 aliquota			20,00		48'041,79 (0,931%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			20,00		48'041,79 (0,931%)
		5	32	-20,00		-48'041,79
	al S.A.L. n. 5 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 7 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 8 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 9 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 % aliquote			0,00	240'208,94 (4,655%)	0,00 (0,000%)
	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie					
11 001.005_2_V	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		5	33	46,35		110'799,97
	al S.A.L. n. 5 aliquota			46,35		110'799,97 (2,147%)
		6	50	13,76		32'893,37
	al S.A.L. n. 6 aliquota			60,11		143'693,34 (2,784%)
		7	60	15,00		35'857,60
	al S.A.L. n. 7 aliquota			75,11		179'550,94 (3,479%)
11 001.005_2_V		8	68	-15,00		-35'857,60
		8	69	39,89		95'357,30
	al S.A.L. n. 8 aliquota			100,00		239'050,64 (4,632%)
	al S.A.L. n. 9 aliquota			100,00		239'050,64 (4,632%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 % aliquote			100,00	239'050,64 (4,632%)	239'050,64 (4,632%)
	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
AR	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		5	34	25,00		74' 217,14
	al S.A.L. n. 5			25,00		74' 217,14
	aliquota					(1,438%)
		6	51	15,00		44' 530,28
	al S.A.L. n. 6			40,00		118' 747,42
	aliquota					(2,301%)
		7	61	15,00		44' 530,28
	al S.A.L. n. 7			55,00		163' 277,70
	aliquota					(3,164%)
		8	70	15,00		44' 530,28
	al S.A.L. n. 8			70,00		207' 807,98
	aliquota					(4,027%)
		9	88	15,00		44' 530,28
	al S.A.L. n. 9			85,00		252' 338,26
	aliquota					(4,890%)
		10	110	-85,00		-252' 338,28
		10	111	100,00		296' 868,56
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00	296' 868,56	296' 868,54
	aliquote				(5,753%)	(5,753%)
12 001.006_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		5	35	20,00		13' 674,34
	al S.A.L. n. 5			20,00		13' 674,34
	aliquota					(0,265%)
	al S.A.L. n. 6			20,00		13' 674,34
	aliquota					(0,265%)
	al S.A.L. n. 7			20,00		13' 674,34
	aliquota					(0,265%)
	al S.A.L. n. 8			20,00		13' 674,34
	aliquota					(0,265%)
		9	89	45,00		30' 767,27
	al S.A.L. n. 9			65,00		44' 441,61
	aliquota					(0,861%)
		10	112	-65,00		-44' 441,61
		10	113	100,00		68' 371,71
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00	68' 371,71	68' 371,71
	aliquote				(1,325%)	(1,325%)
13 001.007_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		5	36	41,36		53' 581,74
	al S.A.L. n. 5			41,36		53' 581,74

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
14 001.008	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie	aliquota				(1,038%)
		al S.A.L. n. 6		41,36		53' 581,74
		aliquota				(1,038%)
		al S.A.L. n. 7		41,36		53' 581,74
		aliquota				(1,038%)
		8	71	15,00		19' 432,45
		al S.A.L. n. 8		56,36		73' 014,19
		aliquota				(1,415%)
		9	90	20,00		25' 909,93
		al S.A.L. n. 9		76,36		98' 924,12
		aliquota				(1,917%)
		10	114	-35,00		-45' 342,38
		10	115	58,64		75' 967,91
		SOMMANO al S.A.L. n. 10 %		100,00	129' 549,65	129' 549,65
		aliquota			(2,510%)	(2,510%)
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		3	20	100,00		23' 206,90
		al S.A.L. n. 3		100,00		23' 206,90
		aliquota				(0,450%)
		al S.A.L. n. 4		100,00		23' 206,90
		aliquota				(0,450%)
		5	37	-100,00		-23' 206,90
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 7		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 8		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 9		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 10 %		0,00	23' 206,90	0,00
		aliquota			(0,450%)	(0,000%)
15 001.008_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		5	38	69,02		32' 888,46
		al S.A.L. n. 5		69,02		32' 888,46
		aliquota				(0,637%)
		al S.A.L. n. 6		69,02		32' 888,46
		aliquota				(0,637%)
		al S.A.L. n. 7		69,02		32' 888,46
		aliquota				(0,637%)
		8	72	29,68		14' 142,71
		al S.A.L. n. 8		98,70		47' 031,17
		aliquota				(0,911%)
		9	91	1,30		619,46
		al S.A.L. n. 9		100,00		47' 650,63
		aliquota				(0,923%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 10 %		100,00	47' 650,63	47' 650,63

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
16 001.009_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti				(0,923%)	(0,923%)
	aliquota					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		3	14	100,00		41'213,72
	al S.A.L. n. 3			100,00		41'213,72
	aliquota					(0,799%)
	al S.A.L. n. 4			100,00		41'213,72
	aliquota					(0,799%)
		5	39	-100,00		-41'213,72
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
17 001.009_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		5	40	100,00		53'805,14
	al S.A.L. n. 5			100,00		53'805,14
	aliquota					(1,043%)
	al S.A.L. n. 6			100,00		53'805,14
	aliquota					(1,043%)
	al S.A.L. n. 7			100,00		53'805,14
	aliquota					(1,043%)
	al S.A.L. n. 8			100,00		53'805,14
	aliquota					(1,043%)
	al S.A.L. n. 9			100,00		53'805,14
	aliquota					(1,043%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00	53'805,14	53'805,14
	aliquota				(1,043%)	(1,043%)
18 001.010_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		3	15	91,69		64'754,09
	al S.A.L. n. 3			91,69		64'754,09
	aliquota					(1,255%)
	al S.A.L. n. 4			91,69		64'754,09
	aliquota					(1,255%)
		5	41	-91,69		-64'754,09
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
19 001.010_2_V AR	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			0,00	70'622,85	0,00
	aliquote				(1,368%)	(0,000%)
	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 1					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5	5	42	100,00		47'819,69
	aliquota			100,00		47'819,69
	aliquota					(0,927%)
20 001.011_2_V AR	al S.A.L. n. 6			100,00		47'819,69
	aliquota					(0,927%)
	al S.A.L. n. 7			100,00		47'819,69
	aliquota					(0,927%)
	al S.A.L. n. 8			100,00		47'819,69
	aliquota					(0,927%)
	al S.A.L. n. 9			100,00		47'819,69
	aliquota					(0,927%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00	47'819,69	47'819,69
	aliquote				(0,927%)	(0,927%)
	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5	5	43	95,22		92'779,68
	aliquota			95,22		92'779,68
	aliquota					(1,798%)
21 002.018	al S.A.L. n. 6			95,22		92'779,68
	aliquota					(1,798%)
	al S.A.L. n. 7			95,22		92'779,68
	aliquota					(1,798%)
	al S.A.L. n. 8			95,22		92'779,68
	aliquota					(1,798%)
	al S.A.L. n. 9			95,22		92'779,68
	aliquota					(1,798%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %	10	116	4,78	97'437,18	97'437,18
	aliquote			100,00	(1,888%)	(1,888%)
	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3	3	22	75,77		62'811,59
				75,77		62'811,59

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
22 002.019	aliquota					(1,217%)
	al S.A.L. n. 4			75,77		62'811,59
	aliquota					(1,217%)
	al S.A.L. n. 5			75,77		62'811,59
	aliquota					(1,217%)
	al S.A.L. n. 6			75,77		62'811,59
	aliquota					(1,217%)
	al S.A.L. n. 7			75,77		62'811,59
	aliquota					(1,217%)
	al S.A.L. n. 8			75,77		62'811,59
	aliquota					(1,217%)
	al S.A.L. n. 9			75,77		62'811,59
	aliquota					(1,217%)
		10	117	24,23		20'086,11
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00	82'897,70	82'897,70
	aliquote				(1,606%)	(1,606%)
	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		3	23	91,59		3'303,33
	al S.A.L. n. 3			91,59		3'303,33
	aliquota					(0,064%)
	al S.A.L. n. 4			91,59		3'303,33
	aliquota					(0,064%)
	al S.A.L. n. 5			91,59		3'303,33
	aliquota					(0,064%)
	al S.A.L. n. 6			91,59		3'303,33
	aliquota					(0,064%)
	al S.A.L. n. 7			91,59		3'303,33
	aliquota					(0,064%)
		8	73	-91,59		-3'303,33
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			0,00	3'606,65	0,00
	aliquote				(0,070%)	(0,000%)
23 002.019_2_V AR	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		8	74	98,33		17'825,94
	al S.A.L. n. 8			98,33		17'825,94
	aliquota					(0,345%)
	al S.A.L. n. 9			98,33		17'825,94
	aliquota					(0,345%)
		10	118	1,67		302,75
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00	18'128,69	18'128,69

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
24 002.020	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali				(0,351%)	(0,351%)
	aliquote					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3	3	24	66,11		59'273,82
	aliquota			66,11		59'273,82
	al S.A.L. n. 4			66,11		59'273,82
	aliquota					(1,149%)
	al S.A.L. n. 5			66,11		59'273,82
	aliquota					(1,149%)
	al S.A.L. n. 6	6	52	-66,11		-59'273,82
	aliquota			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		(0,000%)
	aliquota					0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		(0,000%)
	aliquota					0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		(0,000%)
	aliquota					0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			0,00	89'659,38	0,00
	aliquota				(1,737%)	(0,000%)
25 002.020_2_V AR	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6	6	53	81,35		98'623,48
	aliquota			81,35		98'623,48
	al S.A.L. n. 7			81,35		98'623,48
	aliquota					(1,911%)
	al S.A.L. n. 8			81,35		98'623,48
	aliquota					(1,911%)
	al S.A.L. n. 9	9	92	18,65		22'610,06
	aliquota			100,00		121'233,54
	aliquota					(2,349%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00	121'233,54	121'233,54
	aliquota				(2,349%)	(2,349%)
26 003.021	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3	3	25	33,15		19'981,83
	aliquota			33,15		19'981,83
	al S.A.L. n. 4			33,15		19'981,83
	aliquota					(0,387%)
	al S.A.L. n. 5			33,15		19'981,83
	aliquota					(0,387%)
	al S.A.L. n. 6			33,15		19'981,83
	aliquota					(0,387%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
27 003.022	al S.A.L. n. 7			33,15		19'981,83
	aliquota					(0,387%)
	al S.A.L. n. 8			33,15		19'981,83
	aliquota					(0,387%)
	al S.A.L. n. 9	9	93	53,81		32'435,06
	aliquota			86,96		52'416,89
						(1,016%)
		10	119	13,04		7'860,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00	60'277,01	60'277,01
	aliquota				(1,168%)	(1,168%)
	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3	3	26	71,05		269'054,98
	aliquota			71,05		269'054,98
						(5,214%)
	al S.A.L. n. 4			71,05		269'054,98
	aliquota					(5,214%)
	al S.A.L. n. 5			71,05		269'054,98
	aliquota					(5,214%)
	al S.A.L. n. 6	6	54	-71,05		-269'054,98
	aliquota			0,00		0,00
						(0,000%)
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			0,00	378'684,00	0,00
	aliquota				(7,338%)	(0,000%)
28 003.022_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6	6	55	84,47		332'939,38
	aliquota			84,47		332'939,38
						(6,452%)
	al S.A.L. n. 7			84,47		332'939,38
	aliquota					(6,452%)
	al S.A.L. n. 8			84,47		332'939,38
	aliquota					(6,452%)
	al S.A.L. n. 9	9	94	10,00		39'415,10
	aliquota			94,47		372'354,48
						(7,215%)
		10	120	-10,00		-39'415,10
		10	121	15,53		61'211,65
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00	394'151,03	394'151,03
	aliquota				(7,638%)	(7,638%)
29 003.023_2_V	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
AR	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota	5	44	29,31		197'323,06 (0,000%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota	6	56	31,00		208'700,61 (3,824%)
	al S.A.L. n. 7 aliquota	7	62	10,00		67'322,78 (7,868%)
	al S.A.L. n. 8 aliquota	8	75	10,00		67'322,78 (9,172%)
	al S.A.L. n. 9 aliquota	9	95	10,00		67'322,78 (10,477%)
	al S.A.L. n. 10 aliquota	10	122	-61,00		-410'668,95 (11,781%)
		10	123	69,09		465'133,07
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 % aliquote			98,40	673'227,78 (13,045%)	662'456,13 (12,837%)
30 003.024_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuovo impianto produzione vapore					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 7 aliquota	7	63	75,00		18'813,42 (0,000%)
	al S.A.L. n. 8 aliquota			75,00		18'813,42 (0,365%)
	al S.A.L. n. 9 aliquota	9	96	-75,00		-18'813,42 (0,365%)
	al S.A.L. n. 10 aliquota	9	97	100,00		25'084,56 (0,486%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 % aliquote			100,00	25'084,56 (0,486%)	25'084,56 (0,486%)
31 003.025_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova rete circuito freddo					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
32 004.010_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce	5	45	47,04		27'439,13
				47,04		27'439,13
						(0,532%)
				47,04		27'439,13
						(0,532%)
				47,04		27'439,13
						(0,532%)
		8	76	52,96		30'892,36
				100,00		58'331,49
						(1,130%)
				100,00		58'331,49
						(1,130%)
				100,00	58'331,49	58'331,49
					(1,130%)	(1,130%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
33 004.010_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce	3	16	4,78		5'981,21
		3	27	2,04		2'552,65
				6,82		8'533,86
						(0,165%)
				6,82		8'533,86
						(0,165%)
				6,82		8'533,86
						(0,165%)
		6	57	-6,82		-8'533,86
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00	125'129,94	0,00
					(2,425%)	(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		6	58	16,08		20'566,45
				16,08		20'566,45
						(0,399%)
				16,08		20'566,45
						(0,399%)
		8	77	22,12		28'291,66
				38,20		48'858,11
						(0,947%)
		9	98	25,00		31'975,20
				63,20		80'833,31
						(1,566%)
		10	124	-25,00		-31'975,20
		10	125	57,42		73'440,64

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
34 004.011	SOMMANO al S.A.L. n. 10 % aliquota			95,62	127'900,80 (2,478%)	122'298,75 (2,370%)
	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 7 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		8	78	50,00		38'742,13
	al S.A.L. n. 8 aliquota			50,00		38'742,13 (0,751%)
		9	99	25,00		19'371,06
	al S.A.L. n. 9 aliquota			75,00		58'113,19 (1,126%)
		10	126	-75,00		-58'113,19
		10	127	100,00		77'484,26
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 % aliquota			100,00	77'484,26 (1,501%)	77'484,26 (1,501%)
35 004.011_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice - Nuova rete circuito freddo					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 7 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 8 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		9	100	100,00		-217,14
	al S.A.L. n. 9 aliquota			100,00		-217,14 (-0,004%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 % aliquota			100,00	-217,14 (-0,004%)	-217,14 (-0,004%)
36 004.012_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		3	17	1,97		2'828,31
		3	28	6,92		9'934,98
	al S.A.L. n. 3 aliquota			8,89		12'763,29 (0,247%)
	al S.A.L. n. 4			8,89		12'763,29

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
37 004.012_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi - Nuovo impianto produzione vapore					aliquota (0,247%)
				8,89		12'763,29
						aliquota (0,247%)
		6	59	32,27		46'329,73
				41,16		59'093,02
						aliquota (1,145%)
				41,16		59'093,02
						aliquota (1,145%)
				41,16		59'093,02
						aliquota (1,145%)
		9	101	30,00		43'070,71
				71,16		102'163,73
						aliquota (1,980%)
		10	128	-31,97		-45'899,03
		10	129	48,36		69'429,99
						SOMMANO al S.A.L. n. 10 %
				87,55	143'569,05 (2,782%)	125'694,69 (2,436%)
						aliquota
				0,00		0,00
						aliquota (0,000%)
				0,00		0,00
						aliquota (0,000%)
				0,00		0,00
						aliquota (0,000%)
				0,00		0,00
						aliquota (0,000%)
				0,00		0,00
						aliquota (0,000%)
				0,00		0,00
						aliquota (0,000%)
		8	79	75,00		66'903,08
				75,00		66'903,08
						aliquota (1,296%)
		9	102	-75,00		-66'903,08
		9	103	100,00		89'204,10
				100,00		89'204,10
						aliquota (1,729%)
						SOMMANO al S.A.L. n. 10 %
				100,00	89'204,10 (1,729%)	89'204,10 (1,729%)
						aliquota
38 004.013	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici			0,00		0,00
						aliquota (0,000%)
				0,00		0,00
						aliquota (0,000%)
				0,00		0,00
						aliquota (0,000%)
				0,00		0,00
						aliquota (0,000%)
				0,00		0,00
						aliquota (0,000%)
				0,00		0,00
						aliquota (0,000%)
		7	64	70,00		90'541,25
				70,00		90'541,25
						aliquota (1,754%)
				70,00		90'541,25
						aliquota (1,754%)
		9	104	15,00		19'401,70
				85,00		109'942,95

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
39 004.013_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici - Nuovo impianto produzione vapore	aliquota				(2,130%)
		10	130	-85,00		-109'942,95
		10	131	100,00		129'344,65
		SOMMANO al S.A.L. n. 10 %				
		aliquote		100,00	129'344,65 (2,506%)	129'344,65 (2,506%)
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 7		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 8		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
40 004.014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali	al S.A.L. n. 9	9	105	100,00	7'824,76
		aliquota			100,00	7'824,76
			10	132	-100,00	(0,152%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 10 %				
		aliquote		0,00	7'824,76 (0,152%)	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3	3	29	14,16	9'026,90
		aliquota			14,16	9'026,90
		al S.A.L. n. 4			14,16	9'026,90
		aliquota				(0,175%)
		al S.A.L. n. 5			14,16	9'026,90
		aliquota				(0,175%)
		al S.A.L. n. 6			14,16	9'026,90
		aliquota				(0,175%)
		al S.A.L. n. 7			14,16	9'026,90
		aliquota				(0,175%)
		al S.A.L. n. 8	8	80	40,93	26'092,59
		aliquota			55,09	35'119,49
41 004.015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio	al S.A.L. n. 9			55,09	35'119,49
		aliquota				(0,681%)
			10	133	44,91	35'119,49
		SOMMANO al S.A.L. n. 10 %				
		aliquote		100,00	63'749,31 (1,235%)	63'749,31 (1,235%)
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3	3	30	14,44	10'775,58
					14,44	10'775,58

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
42 004.015_2_V AR	aliquota					(0,209%)
	al S.A.L. n. 4			14,44		10'775,58
	aliquota					(0,209%)
	al S.A.L. n. 5			14,44		10'775,58
	aliquota					(0,209%)
	al S.A.L. n. 6			14,44		10'775,58
	aliquota					(0,209%)
	al S.A.L. n. 7			14,44		10'775,58
	aliquota					(0,209%)
		8	81	-14,44		-10'775,58
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			0,00	74'623,16	0,00
	aliquote				(1,446%)	(0,000%)
	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		8	82	45,00		34'091,82
	al S.A.L. n. 8			45,00		34'091,82
	aliquota					(0,661%)
	al S.A.L. n. 9			45,00		34'091,82
	aliquota					(0,661%)
		10	134	-45,00		-34'091,82
		10	135	93,50		70'835,23
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			93,50	75'759,60	70'835,23
	aliquote				(1,468%)	(1,373%)
43 004.016	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		3	31	13,04		1'188,58
	al S.A.L. n. 3			13,04		1'188,58
	aliquota					(0,023%)
	al S.A.L. n. 4			13,04		1'188,58
	aliquota					(0,023%)
	al S.A.L. n. 5			13,04		1'188,58
	aliquota					(0,023%)
	al S.A.L. n. 6			13,04		1'188,58
	aliquota					(0,023%)
	al S.A.L. n. 7			13,04		1'188,58
	aliquota					(0,023%)
	al S.A.L. n. 8			13,04		1'188,58
	aliquota					(0,023%)
	al S.A.L. n. 9			13,04		1'188,58
	aliquota					(0,023%)
		10	136	86,96		7'926,32

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
44 004.017_1_V AR	SOMMANO al S.A.L. n. 10 % aliquote			100,00	9'114,90 (0,177%)	9'114,90 (0,177%)
	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	12	51,19		191'639,69 (3,713%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			51,19		191'639,69 (3,713%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			51,19		191'639,69 (3,713%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota			51,19		191'639,69 (3,713%)
	al S.A.L. n. 7 aliquota	7	65	-51,19		-191'639,69 (3,713%)
	al S.A.L. n. 8 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 9 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 % aliquote			0,00	374'369,38 (7,254%)	0,00 (0,000%)
	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
45 004.017_2_V AR	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 7 aliquota	7	66	100,00		426'708,78 (8,269%)
	al S.A.L. n. 8 aliquota			100,00		426'708,78 (8,269%)
	al S.A.L. n. 9 aliquota			100,00		426'708,78 (8,269%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 % aliquote			100,00	426'708,78 (8,269%)	426'708,78 (8,269%)
	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	1	3	60,00		24'832,33 (0,481%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota	2	6	-60,00		-24'832,33 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
46 005.024	al S.A.L. n. 5 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
47 005.024_1_V AR	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza					(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
48 005.024_2_V AR	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza					(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
49 006.01_1_VA R	Opere Provvisionali					(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	al S.A.L. n. 2 aliquota			100,00		46'328,79 (0,898%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			100,00		46'328,79 (0,898%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			100,00		46'328,79 (0,898%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			100,00		46'328,79 (0,898%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota			100,00		46'328,79 (0,898%)
	al S.A.L. n. 7 aliquota			100,00		46'328,79 (0,898%)
	al S.A.L. n. 8 aliquota			100,00		46'328,79 (0,898%)
	al S.A.L. n. 9 aliquota			100,00		46'328,79 (0,898%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 % aliquota			100,00	46'328,79 (0,898%)	46'328,79 (0,898%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					5'110'761,77 (99,034%)
	TOTALE euro					5'110'761,77

ASCOLI PICENO, 14/09/2015

Il Direttore dei lavori

PROF. LEGGI INGEGNERI - TERAMO
289 DICIA LUCA dott. RAFFAELE
INGEGNERE



Regione Marche - A.S.U.R.
Area Vasta Territoriale n. 5


pag. 1

LIBRETTO DEI SOTTO COMPUTI N.10

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)



COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE
E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "MAZZONI" AP

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 107 TARIFFA 001.001_2_VAR - Data 02/09/2015 OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni Importo di Perizia euro 197'707,23 Percentuale					100,00%	197'707,23	197'707,23
107/1 02.04.FP01.a	Rimozione degli impianti tecnologici esistenti nelle zone di intervento. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti operazioni: -Distacco elettrico, -Svuotamento degli im ... nte Appaltante, a giudizio della Direzione dei Lavori degli apparati e dei componenti riutilizzabili. Impianto termico.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'179,47	4'179,47
107/2 02.04.FP01.b	Rimozione degli impianti tecnologici esistenti nelle zone di intervento. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti operazioni: -Distacco elettrico, -Svuotamento degli im ... e Appaltante, a giudizio della Direzione dei Lavori degli apparati e dei componenti riutilizzabili. Impianto elettrico.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'323,43	4'323,43
107/3 02.04.FP01.c	Rimozione degli impianti tecnologici esistenti nelle zone di intervento. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti operazioni: -Distacco elettrico, -Svuotamento degli im ... Ente Appaltante, a giudizio della Direzione dei Lavori degli apparati e dei componenti riutilizzabili. Impianto idrico.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'892,03	3'892,03
107/4 02.03.002.00 2	Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. PIANO PRIMO Corridoio		2,49 0,80	0,500 0,500	2,100 2,100	2,61 0,84		
	A R I P O R T A R E					3,45		12'394,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,45		12'394,93
	COPERTURA		0,80	0,500	2,100	0,84		
			0,80	0,500	2,100	0,84		
			1,54	0,500	2,100	1,62		
			5,55	0,200	0,900	1,00		
			11,00	0,200	0,900	1,98		
			12,00	0,200	0,800	1,92		
			16,70	0,200	0,900	3,01		
			16,50	0,200	0,900	2,97		
			14,90	0,200	0,900	2,68		
	SOMMANO m³					20,31	177,21	3'599,14
107/5 02.03.004.00 2	Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la dem ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. PIANO TERRA Cordolo		1,80	0,200	0,400	0,14		
	PIANO PRIMO Pilastri in ca		0,70	0,250	0,850	0,15		
			0,70	0,250	0,850	0,15		
			0,70	0,250	0,850	0,15		
			0,70	0,250	0,850	0,15		
			0,70	0,250	0,850	0,15		
			0,40	0,400	0,850	0,14		
			0,40	0,400	0,850	0,14		
			0,40	0,400	0,850	0,14		
			0,70	0,250	0,850	0,15		
			0,60	0,300	0,850	0,15		
			1,55	0,300	0,850	0,40		
			0,60	0,300	0,850	0,15		
			0,70	0,300	0,850	0,18		
			0,60	0,300	0,850	0,15		
			0,60	0,300	0,850	0,15		
			0,60	0,300	0,850	0,15		
			0,60	0,300	0,850	0,15		
			0,60	0,250	0,850	0,13		
			0,60	0,250	0,850	0,13		
			0,60	0,250	0,850	0,13		
			0,60	0,250	0,850	0,13		
			1,40	0,250	0,850	0,30		
			1,40	0,250	0,850	0,30		
			0,70	0,300	0,850	0,18		
			0,90	0,300	0,850	0,23		
			0,70	0,300	0,850	0,18		
			0,70	0,300	0,850	0,18		
			2,05	0,250	0,850	0,44		
			0,60	0,300	0,850	0,15		
			0,60	0,300	0,850	0,15		
			0,60	0,300	0,850	0,15		
			0,60	0,300	0,850	0,15		
			1,45	0,250	0,850	0,31		
	Pensilina		3,10	1,200	0,300	1,12		
	A RIPORTARE					7,45		15'994,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,45		15'994,07
	SOMMANO m³					7,45	268,24	1'998,39
107/6 02.03.006.00 1	Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali proven ... ricca con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8. PIANO PRIMO Primario Antibagno Primario Bagno Primario Bar Tisaneria Spogliatoio Infermieri Ambulatorio / Deposito Bagno Ambulatorio Bagno Ambulatorio Aiuto Primario Antibagno Aiuto Primario Bagno Aiuto Primario Studio Medico Studio Medico Deposito Attrezzature Bagno Locale vicino Deposito Attrezzature Corridoio Corridoio di collegamento Corridoio Sala Operatoria Chirurgia I Preparazione Chirurgica Anestesia Sala Operatoria Ortopedica Locale vicino Anestesia Sala Emergenza Vuota Corridoio Piano primo copertura <<< VARIANTE 2 >>> PIANO PRIMO Corridoio zona sale operatorie Corridoio zona spogliatoio							
	SOMMANO m²					1'396,05	13,89	19'391,13
107/7 02.03.006.00 2	Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali proven ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più. (par.ug.=3,00*1396,05)	4188,15				4'188,15		
	SOMMANO m²					4'188,15	0,99	4'146,27
107/8	Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e							
	A RIPORTARE							41'529,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							41'529,86
02.03.008.00 2	tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere esegui ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. PIANO PRIMO Locali Aiuto Primario - Studio Medico - Dep. Attrezzature - Bagno Locali Primario - Spogl. Infermieri - Ambulatorio - Deposito - Corridoio Locali Sala Operatoria Chirurgia 1 Locali Sala Operatoria Ortopedia - Sala Emergenza - Vuota							
			2,71		3,400	9,21		
			1,40		3,400	4,76		
			4,08		3,400	13,87		
			1,10		3,400	3,74		
			0,90		3,400	3,06		
			2,71		3,400	9,21		
			0,50		3,400	1,70		
			1,40		3,400	4,76		
			5,11		3,400	17,37		
			0,89		2,100	1,87		
			2,71		3,400	9,21		
			0,60		3,400	2,04		
			1,40		3,400	4,76		
			0,41		2,100	0,86		
			3,36		3,400	11,42		
			3,05		3,400	10,37		
			1,78		2,100	3,74		
			0,89		2,100	1,87		
			0,77		2,100	1,62		
			2,39		3,400	8,13		
			1,90		3,400	6,46		
			3,10		3,400	10,54		
			3,20		3,400	10,88		
			1,20		3,400	4,08		
			1,10		3,400	3,74		
			6,30		3,400	21,42		
			2,21		2,100	4,64		
			4,40		3,400	14,96		
			2,00		3,400	6,80		
			2,30		3,400	7,82		
			2,60		3,400	8,84		
			2,10		3,400	7,14		
			0,70		3,400	2,38		
			0,89		2,100	1,87		
			0,89		2,100	1,87		
			0,99		2,100	2,08		
			0,99		2,100	2,08		
			4,25		3,400	14,45		
			1,00		4,000	4,00		
			2,10		4,000	8,40		
			3,00		4,000	12,00		
			4,50		4,000	18,00		
			5,80		4,000	23,20		
			1,70		4,000	6,80		
			3,90		4,000	15,60		
			1,90		4,000	7,60		
			0,78		4,000	3,12		
			4,70		4,000	18,80		
			2,97		4,000	11,88		
			5,80		4,000	23,20		
	A RIPORTARE					408,22		41'529,86

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

pag. 7

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							70'864,59	
107/11 02.03.011	superfici portate a nudo. Sono ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. PAVIMENTI PIANO PRIMO Primario		32,00			32,00			
	Antibagno Primario		2,00			2,00			
	Bagno Primario		3,00			3,00			
	Bar Tisaneria		7,00			7,00			
	Spogliatoio Infermieri		38,00			38,00			
	Ambulatorio / Deposito		75,00			75,00			
	Bagno Ambulatorio		4,00			4,00			
	Bagno Ambulatorio		4,00			4,00			
	Aiuto Primario		15,20			15,20			
	Antibagno Aiuto Primario		2,00			2,00			
	Bagno Aiuto Primario		2,00			2,00			
	Studio Medico		25,70			25,70			
	Studio Medico		15,00			15,00			
	Deposito Attrezzature		14,60			14,60			
	Bagno		4,65			4,65			
	Locale vicino Deposito Attrezzature		6,70			6,70			
	Corridoio		102,00			102,00			
	Corridoio di collegamento		49,40			49,40			
	Corridoio		106,00			106,00			
	Sala Operatoria Chirurgia 1		51,70			51,70			
	Preparazione Chirurgica		6,40			6,40			
	Anestesia		12,20			12,20			
	Sala Operatoria Ortopedica		29,10			29,10			
	Locale vicino Anestesia		14,80			14,80			
	Sala Emergenza		33,40			33,40			
	Vuota		3,70			3,70			
	Corridoio		82,40			82,40			
		RIVESTIMENTI PIANO PRIMO Antibagno Primario		5,80		2,100	12,18		
		Bagno Primario		6,60		2,100	13,86		
		Bagno Ambulatorio		7,80		2,100	16,38		
		Bagno Ambulatorio		7,60		2,100	15,96		
		Antibagno Aiuto Primario		6,10		2,100	12,81		
		Bagno Aiuto Primario		5,45		2,100	11,45		
		Bagno		9,20		2,100	19,32		
		<<< VARIANTE 2 >>> PIANO PRIMO PAVIMENTI Corridoio zona sale operatorie		27,60			27,60		
		Corridoio zona spogliatoio		57,50			57,50		
		SOMMANO m²					929,01	14,95	13'888,70
		Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e l'accatastamento del materiale ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PIANO PRIMO Primario		32,00			32,00		
		Antibagno Primario		2,00			2,00		
		A RIPORTARE					34,00		84'753,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					34,00		84'753,29
	Bagno Primario		3,00			3,00		
	Bar Tisaneria		7,00			7,00		
	Spogliatoio Infermieri		38,00			38,00		
	Ambulatorio / Deposito		75,00			75,00		
	Bagno Ambulatorio		4,00			4,00		
	Bagno Ambulatorio		4,00			4,00		
	Aiuto Primario		15,20			15,20		
	Antibagno Aiuto Primario		2,00			2,00		
	Bagno Aiuto Primario		2,00			2,00		
	Studio Medico		25,70			25,70		
	Studio Medico		15,00			15,00		
	Deposito Attrezzature		14,60			14,60		
	Bagno		4,65			4,65		
	Locale vicino Deposito Attrezzature		6,70			6,70		
	Corridoio		102,00			102,00		
	Corridoio di collegamento		49,40			49,40		
	Corridoio		106,00			106,00		
	Sala Operatoria Chirurgia I		51,70			51,70		
	Preparazione Chirurgica		6,40			6,40		
	Anestesia		12,20			12,20		
	Sala Operatoria Ortopedica		29,10			29,10		
	Locale vicino Anestesia		14,80			14,80		
	Sala Emergenza		33,40			33,40		
	Vuota		3,70			3,70		
	Corridoio		82,40			82,40		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	PIANO PRIMO							
	Corridoio zona sale operatorie		27,60			27,60		
	SOMMANO m²					769,55	12,96	9'973,37
107/12 02.04.003.00 1	Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o legno incollato. PIANO PRIMO Primario		22,80			22,80		
	Antibagno Primario		5,80			5,80		
	Bagno Primario		6,60			6,60		
	Bar Tisaneria		12,00			12,00		
	Spogliatoio Infermieri		22,40			22,40		
	Ambulatorio / Deposito		83,40			83,40		
	Bagno Ambulatorio		7,80			7,80		
	Bagno Ambulatorio		7,60			7,60		
	Aiuto Primario		16,30			16,30		
	Antibagno Aiuto Primario		6,10			6,10		
	Bagno Aiuto Primario		5,40			5,40		
	Studio Medico		22,30			22,30		
	Studio Medico		16,30			16,30		
	Deposito Attrezzature		16,00			16,00		
	Bagno		9,20			9,20		
	Locale vicino Deposito Attrezzature		10,80			10,80		
	Corridoio		59,80			59,80		
	Corridoio di collegamento		42,74			42,74		
	Corridoio		88,00			88,00		
	Sala Operatoria Chirurgia I		26,80			26,80		
	Preparazione Chirurgica		11,00			11,00		
	A RIPORTARE					499,14		94'726,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					499,14		94'726,66
	Anestesia		14,00			14,00		
	Sala Operatoria Ortopedica		21,60			21,60		
	Locale vicino Anestesia		14,80			14,80		
	Sala Emergenza		26,60			26,60		
	Vuota		8,20			8,20		
	Corridoio		95,00			95,00		
	A DEDURRE APERTURE		40,00			-40,00		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	PIANO PRIMO							
	Corridoio zona sale operatorie		40,85			40,85		
	Corridoio zona spogliatoio		53,20			53,20		
	Sommano positivi m					773,39		
	Sommano negativi m					-40,00		
	SOMMANO m					733,39	1,90	1'393,44
107/13 02.04.008	Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cant ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	PIANO TERRA							
	210x320		2,10		3,200	6,72		
	PIANO PRIMO							
	Infissi Esterni		1,70		2,000	3,40		
			1,70		2,000	3,40		
			8,55			8,55		
			14,50			14,50		
			5,80		0,720	4,18		
			5,34		0,720	3,84		
			1,15		0,500	0,58		
	Infissi Interni							
	70x210	4,00	0,70		2,100	5,88		
	80x210	13,00	0,80		2,100	21,84		
	100x210	1,00	1,00		2,100	2,10		
	110x210	1,00	1,10		2,100	2,31		
	120x210	7,00	1,20		2,100	17,64		
	130x210	2,00	1,30		2,100	5,46		
	136x210	1,00	1,36		2,100	2,86		
	140x210	1,00	1,40		3,400	4,76		
	230x340	1,00	2,30		3,400	7,82		
	270x400	1,00	2,70		4,000	10,80		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	rimozione porta US del corridoio antistante i bunker di terapia radiante		1,30		2,200	2,86		
	visiva sala operatoria Otorino		2,00		1,400	2,80		
	porta scorrevole sala operatoria Otorino		1,30		2,200	2,86		
	SOMMANO m²					135,16	22,74	3'073,54
107/14 02.04.009	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere							
	A RIPORTARE							99'193,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							99'193,64
	murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'am ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PIANO PRIMO Sanitari Radiatori					11,00 40,00		
	SOMMANO cad					51,00	27,27	1'390,77
107/15 02.04.013	Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. So ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		1,80 28,77		1,600 1,100	2,88 31,65		
	SOMMANO m²					34,53	24,39	842,19
107/16 02.04.FP03	Lavori di rimozione della impermeabilizzazione e dell'isolamento termico esistente in copertura, incluse le zone di risvolto sulle velette. Nelle opere sono comprese le opere provv ... scarica autorizzata per la specifica tipologia di materie da smaltire. Inclusi tutti gli oneri e quanto altro necessario		575,00			575,00		
	SOMMANO m2					575,00	12,46	7'164,50
107/17 02.01.007	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.					20,31 7,45 16,75 6,82 39,59 55,74 92,35 1,76 16,22 4,14 2,20 8,00		
	(par.ug.=1,20*1396,05)	1675,26	0,20	0,050				
		568,21	0,08	0,150				
	(par.ug.=1,20*1649,76)	1979,71		0,020				
	(par.ug.=1,20*929,01)	1114,81		0,050				
	(par.ug.=1,20*769,55)	923,46		0,100				
	(par.ug.=1,20*733,39)	880,07	0,10	0,020				
	(par.ug.=1,20*135,16)	162,19		0,100				
	(par.ug.=1,20*34,53)	41,44		0,100				
	Sanitari	11,00	0,40	0,500				
	Radiatori	40,00	1,00	0,200				
	<<< VARIANTE 2 >>> rimozione porta US del corridoio antistante i bunker di terapia radiante visiva sala operatoria Otorino	0,15 0,15	1,30 2,00		2,200 1,400	0,43 0,42		
	A RIPORTARE					272,18		108'591,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					272,18		108'591,10
	porta scorrevole sala operatoria Otorino	0,15	1,30		2,200	0,43		
	SOMMANO m³					272,61	3,88	1'057,73
107/18 02.01.008	Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere f ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. (par.ug.=10,00*272,61)	2726,10				2'726,10		
	SOMMANO m³x10km					2'726,10	3,10	8'450,91
107/19 02.01.FP01	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili					272,61		
	SOMMANO m³					272,61	11,39	3'105,03
107/20 02.03.004.00 2	Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la dem ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.							
	muretto aiola zona ulivo		0,80	0,100	0,800	0,06		
	muretto aiola zona ulivo		7,80	0,100	0,800	0,62		
	muretto aiola zona ulivo		1,80	0,100	0,800	0,14		
	muretto aiola zona camera calda		1,80	0,100	0,800	0,14		
	muretto aiola zona camera calda		3,70	0,100	0,800	0,30		
	muretto camminamento protetto		1,90	0,100	0,800	0,15		
	demolizione di pavimentazione lato nord per scala in ferro		1,40	1,800	0,200	0,50		
	demolizione di pavimentazione lato nord per scala in ferro	2,00	2,00	2,000	0,200	1,60		
	demolizione di pavimentazione lato nord per scala in ferro		3,70	2,000	0,200	1,48		
	SOMMANO m³					4,99	268,24	1'338,52
107/21 NP_19.03.00 1	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.							
	zona pavimentata misurata cad					137,52		
	SOMMANO m					137,52	5,68	781,11
	A RIPORTARE							123'324,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							123'324,40
107/22 NP_ED_02	Rimozione di pavimentazione in cemento 40x40x3. Sono compresi: la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che può essere riutilizzato. Sono ... n cemento 40x40x3 posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso l'onere della pulizia i da qualsiasi corpo estraneo. lato nord		19,80	1,200		23,76		
	SOMMANO m²					23,76	124,73	2'963,58
107/23 02.01.003.00 1	Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con ba ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. misurata cad lato sud misurata cad lato nord lato nord x scala lato nord x scala lato nord x scala		145,73 4,20 1,40 2,00 2,00		0,800 1,100 1,800 2,000 3,700	116,58 57,75 2,02 6,40 5,92		
	SOMMANO m³					188,67	14,08	2'656,47
107/24 02.01.007	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. rif. voce 02.03.004.002 rif voce NP_19.03.001 rif voce 02.01.003.001	137,52			0,100	4,99 13,75 188,67		
	SOMMANO m³					207,41	3,88	804,75
107/25 02.01.008	Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere f ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. rif. voce 02.03.004.002 rif voce NP_19.03.001 rif voce 02.01.003.001	4,99 13,75 188,67			10,000 10,000 10,000	49,90 137,50 1'886,70		
	SOMMANO m³x10km					2'074,10	3,10	6'429,71
107/26 NP_02.04.01 0	Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a t ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre							
	A RIPORTARE							136'178,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							136'178,91
	compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. scossalina per copertura parapetti zona nord zona nord zona sud a partire dal collegamento esistente zona sud a partire dal collegamento esistente zona sud fronte ingresso esistente zona est		14,95 5,60 10,80 11,80 16,55 16,25			14,95 5,60 10,80 11,80 16,55 16,25		
	SOMMANO m					75,95	3,32	252,15
107/27 02.03.004.00 2	Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la dem ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. cordolo superiore muratura zona nord zona nord zona sud a partire dal collegamento esistente zona sud a partire dal collegamento esistente zona sud fronte ingresso esistente zona est		14,95 5,60 10,80 11,80 16,55 16,25	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	1,79 0,67 1,30 1,42 1,99 1,95		
	SOMMANO m³					9,12	268,24	2'446,35
107/28 NP_02.03.00 2.002	Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. muratura sotto cordolo in C.A. zona nord zona nord zona sud a partire dal collegamento esistente zona sud a partire dal collegamento esistente zona sud fronte ingresso esistente zona est		14,95 5,60 10,80 11,80 16,55 16,25	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,900 0,900 0,900 0,900 1,200 0,900	4,04 1,51 2,92 3,19 5,96 4,39		
	SOMMANO m³					22,01	177,21	3'900,39
107/29 NP_02.04.00 1	Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cer ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto							
	A RIPORTARE							142'777,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							142'777,80
	altro occorre per dare l'opera finita. smontaggio parete ventilata in sfero granito zona nord zona nord zona sud a partire dal collegamento esistente zona sud a partire dal collegamento esistente fronte principale ingresso camera calda zona est		14,95 5,60 14,75 12,10 16,60 5,30 8,00		5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 3,500 5,500	82,23 30,80 81,13 66,55 91,30 18,55 44,00		
	SOMMANO m²					414,56	20,89	8'660,16
107/30 NP_ED_05	rimozione di isolamento termico spessore cm 3 isolamento parete ventilata zona nord zona nord zona sud a partire dal collegamento esistente zona sud a partire dal collegamento esistente fronte principale ingresso camera calda zona est		14,95 5,60 14,75 12,10 16,60 5,30 8,00		5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 3,500 5,500	82,23 30,80 81,13 66,55 91,30 18,55 44,00		
	SOMMANO m²					414,56	4,88	2'023,05
107/31 02.01.007	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. riferimento voce 02.03.004.002 riferimento voce 02.03.004.002 riferimento voce NP 02.04.001 riferimento voce NP RIALTO 04	414,56 414,56			0,040 0,030	9,12 22,01 16,58 12,44		
	SOMMANO m³					60,15	3,88	233,38
107/32 02.01.007	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. rif voce 02.01.007	60,15			20,000	1'203,00		
	SOMMANO m³					1'203,00	3,88	4'667,64
107/33 02.03.004.00 2	Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la dem ... vi oneri. E' inoltre							
	A RIPIORTARE							158'362,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							158'362,03
	compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. demolizione lato nord fondazione porta rete ORSOGRIL		15,30	0,500	0,300	2,30		
	demolizione lato nord fondazione porta rete ORSOGRIL		2,30	0,500	0,300	0,35		
	demolizione lato nord muretto porta rete ORSOGRIL		15,30	0,200	0,500	1,53		
	demolizione lato nord muretto porta rete ORSOGRIL		2,30	0,200	0,500	0,23		
	SOMMANO m³					4,41	268,24	1'182,94
107/34 02.01.007	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. voce precedente					4,41		
	SOMMANO m³					4,41	3,88	17,11
107/35 02.01.008	Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere f ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. voce precedente	4,41			100,000	441,00		
	SOMMANO m³x10km					441,00	3,10	1'367,10
107/36 02.04.013	Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. So ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. demolizione lato nord rete ORSOGRIL		15,30	1,600		24,48		
	demolizione lato nord rete ORSOGRIL		2,30	1,600		3,68		
	cancello		2,40	1,800		4,32		
	SOMMANO m²					32,48	24,39	792,19
107/37 NP_ED_06	rimozione e ripristino di tettoia uscita di sicurezza RADIOLOGIA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'203,73	2'203,73
107/38 NP_02.02.00 1.005	Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo							
	A R I P O R T A R E							163'925,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							163'925,10
	dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la cos ... a cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume. lato nord		36,25	5,000		181,25		
	SOMMANO m³					181,25	37,38	6'775,13
107/39 02.04.013	Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. So ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ringhiera solaio tra sale operatorie e palazzina B		8,50		0,800	6,80		
	SOMMANO m²					6,80	24,39	165,85
107/40 02.03.004.00 2	Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la dem ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. muretto solaio tra sale operatorie e palazzina B		8,50	0,300	0,500	1,28		
	SOMMANO m³					1,28	268,24	343,35
107/41 02.04.008	Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cant ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. infisso scala uscita sicurezza NEFROLOGIA		1,60		1,800	2,88		
	SOMMANO m²					2,88	22,74	65,49
107/42 02.03.002.00 2	Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. scala uscita sicurezza NEFROLOGIA		1,60	0,400	12,000	7,68		
	SOMMANO m³					7,68	177,21	1'360,97
107/43 NP_ED_16	Rimozione e ricollocamento di pianta d'ulivo dal giardino lato nord al giardino lato sud							
	A RIPIORTARE							172'635,89

pag. 17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							172'635,89
	SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	588,89	588,89
107/44 NP_ED_14	Lavori di spostamento e sistemazione delle linee relative alla fogna bianca e alla fogna nera che insistono sull'area di sedime i lavori consistono principalmente in: 1) scavo a ... to a mano per la presenza di tubazioni in pvc 2) sistemazione dei pozzetti 3) realizzazione di nuovi tratti di fogna					1,00		
	SOMMANO m³					1,00	2'894,47	2'894,47
107/45 NP_ED_15	Demolizione di manufatti preesistenti in muratura posizionati sui pilastri al piano di calpestio delle sale operatoriedemolizione di manufatti preesistenti in muratura posizionati ... provenienti dalle demolizioni; 6) trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni;					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	21'587,98	21'587,98
	TOTALE euro							197'707,23
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 109 TARIFFA 001.003_2_VAR - Data 02/09/2015 OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti Importo di Perizia euro 480'159,46 Percentuale					100,00%	480'159,46	480'159,46
109/1 03.01.001.00 1	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. PIANO PRIMO 101 - Percorso sporco 102 - Sala operatoria 103 - Filtro 104 - Lavaggio chirurgi 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria 109 - Corridoio pulito 110 - Caposala 111 - Deposito 112 - Deposito 113 - Preparazione 114 - Vuota 115 - Filtro 116 - Deposito 117 - Lavoro infermieri 118 - Risveglio 119 - Corridoio 120 - Deposito ortopedia 121 - Chirurgi 122 - Anestesisti 123 - Terrazzo 124 - Percorso sporco 125 - Filtro 126 - Sosta letti 127 - Deposito attrezzature 128 - Quadri elettrici 129 - Corridoio pulito 130 - Cambio letti 131 - Laboratorio estemporanea 132 - Emoteca 133 - Corridoio filtro 134 - Doccia 135 - Doccia 136 - Doccia 137 - Doccia 138 - Doccia 139 - Bagno 140 - Bagno 141 - Spogliatoio 142 - Lavaggio zoccoli 143 - Svestizione 144 - Vestizione verde 145 - Corridoio 146 - Percorso sporco							
	A RIPORTARE					1'125,30		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'125,30		
	147 - Percorso pulito		21,95			21,95		
	148 - Magazzino sbalaggio materiali		31,10			31,10		
	149 - Immissione dati		8,60			8,60		
	150 - Lavoro infermieri		17,25			17,25		
	151 - Medico di guardia		16,15			16,15		
	152 - Bagno		3,20			3,20		
	153 - Bagno		1,90			1,90		
	154 - Bagno		1,90			1,90		
	155 - Bagno		2,85			2,85		
	156 - Doccia		1,00			1,00		
	157 - Doccia		1,00			1,00		
	158 - Doccia		1,00			1,00		
	159 - Doccia		1,00			1,00		
	160 - Doccia		1,00			1,00		
	161 - Spogliatoio		51,25			51,25		
	162 - Relax		22,30			22,30		
	163 - Bagno		2,70			2,70		
	164 - Responsabile blocco		24,45			24,45		
	165 - Bagno		2,90			2,90		
	PIANO SECONDO		500,00			500,00		
			280,00			280,00		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	PIANO PRIMO							
	178 - Percorso sporco		27,60			27,60		
	179 - Corridoio		57,50			57,50		
	SOMMANO m²					2'203,90	13,66	30'105,27
109/2 03.01.001.00 2	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. (par.ug.=3,00*2203,90)	6611,70				6'611,70		
	SOMMANO m²					6'611,70	1,41	9'322,50
109/3 03.01.001- MIGL	Fornitura e posa in opera di Ecoprimer per sottofondi cementizi. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA - - punto 9 del Capitolo B.1.2 - elenco delle "Migliorie ed Integrazioni del Progetto offerta" PIANO PRIMO 109 - Corridoio pulito 123 - Percorso sporco 124 - Filtro 126 - Sosta letti 127 - Deposito attrezzature 128 - Deposito 130 - Cambio letto 131 - Laboratorio estemporanea 132 - Quadri elettrici 145 - Filtro <<< VARIANTE 2 >>> PIANO PRIMO 178 - Percorso sporco		120,10 9,40 23,00 109,85 17,10 7,45 21,75 14,80 7,00 22,30 27,60			120,10 9,40 23,00 109,85 17,10 7,45 21,75 14,80 7,00 22,30 27,60		
	A RIPORTARE					380,35		39'427,77

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					247,57		45'925,17
	<<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità da non realizzare		1,47	0,300	2,400	1,06		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³		27,88	0,300	1,600	-13,38		
	SOMMANO m³					248,63 -13,38 235,25	208,11	48'957,88
109/6 03.02.021	Muratura in blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PIANO TERRA TIPOLOGIA M3b		5,34 5,78	0,100 0,100	4,300 4,300	2,30 2,49		
	PIANO PRIMO TIPOLOGIA M2 Locale 114/115 Locale 140/141		1,45 0,66 0,66 4,15	0,100 0,100 0,100 0,100	4,400 3,400 3,400 3,400	0,64 0,22 0,22 1,41		
	Locale 155		1,40 0,35 1,00	0,100 0,100 0,100	3,400 3,400 3,400	0,48 0,12 0,34		
	Locale 102/107/108		23,21	0,100	4,400	10,21		
	TIPOLOGIA M2a Locale 104		3,71 1,09 3,66	0,100 0,100 0,100	4,400 4,400 4,400	1,63 0,48 1,61		
			2,11 3,71 7,74	0,100 0,100 0,100	4,400 4,400 4,400	0,93 1,63 3,41		
	Locale 114/115		3,60 1,45 1,45	0,100 0,100 0,100	4,400 4,400 4,400	1,58 0,64 0,64		
	Locale 126		1,40 1,00	0,100 0,100	4,000 4,000	0,56 0,40		
	Locale 127		1,20	0,100	2,100	0,25		
	Locale 134/135/136/137/138		0,99 0,99 0,99 0,99 0,80 5,11	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	3,400 3,400 3,400 3,400 2,100 3,400	0,34 0,34 0,34 0,34 0,17 1,74		
	Locale 141		0,80	0,100	2,100	0,17		
	Locale 144		0,80	0,100	2,100	0,17		
	Locale 148		0,80	0,100	2,100	0,17		
	Locale 149/150		0,67 0,80 3,07 0,80	0,100 0,100 0,100 0,100	2,100 2,100 2,000 2,000	0,14 0,17 0,61 0,16		
	Locale 156/157/158/159/160		1,20 1,00 1,00 1,00 1,00	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	2,100 3,400 3,400 3,400 3,400	0,25 0,34 0,34 0,34 0,34		
	A R I P O R T A R E					38,66		94'883,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					38,66		94'883,05
			1,00	0,100	3,400	0,34		
			5,00	0,100	3,400	1,70		
	Locale 161		1,20	0,100	2,100	0,25		
			0,89	0,100	2,100	0,19		
	Locale 162/164		1,80	0,100	3,400	0,61		
			3,10	0,100	3,400	1,05		
	TIPOLOGIA M3a							
	Locale 116		3,60	0,120	4,400	1,90		
	Locale 139/140		4,15	0,120	3,400	1,69		
			0,73	0,120	3,400	0,30		
			1,99	0,120	3,400	0,81		
			4,15	0,120	3,400	1,69		
	Locale 145		2,70	0,120	3,400	1,10		
	Locale 152		2,15	0,120	3,400	0,88		
			1,73	0,120	3,400	0,71		
	Locale 153/154/155		5,50	0,120	3,400	2,24		
			5,50	0,120	3,400	2,24		
			1,30	0,120	3,400	0,53		
			1,30	0,120	3,400	0,53		
			1,30	0,120	3,400	0,53		
	Locale 163/165		0,35	0,120	3,400	0,14		
			1,80	0,120	3,400	0,73		
			1,25	0,120	3,400	0,51		
			2,05	0,120	3,400	0,84		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	a dedurre le quantità in progetto							
	PIANO TERRA							
	TIPOLOGIA M3b							
			5,34	0,100	4,300	-2,30		
			5,78	0,100	4,300	-2,49		
	chiusura visiva sala operatoria otorino		2,00	0,120	1,400	0,34		
	chiusura porta scorrevole sala operatoria otorino		1,30	0,120	2,200	0,34		
	Sommano positivi m³					60,85		
	Sommano negativi m³					-4,79		
	SOMMANO m³					56,06	188,67	10'576,84
109/7 03.02.FP02	Fornitura e posa di una facciata ventilata composta da profilo in alluminio estruso lega 6060 T5 avente passo di 300 mm. profondità 33 mm. spessore della parte a vista di 3 mm. Fis ... to con verniciature a polveri di poliestere dello spessore di 60 micron. Inclusi tutti gli oneri e quanto altro occorre. PIANO PRIMO TIPOLOGIA M1a Terrazzo		3,41		1,500	5,12		
	PIANO SECONDO / COPERTURA TIPOLOGIA M1a Muri perimetrali		9,23		2,400	22,15		
			10,70		2,400	25,68		
		2,00	27,88		2,400	133,82		
			1,47		2,400	3,53		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	a dedurre le quantità in progetto							
	A RIPORTARE					190,30		105'459,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					190,30		105'459,89
	PIANO SECONDO / COPERTURA TIPOLOGIA M1a Muri perimetrali		9,23 10,70 27,88 1,47		2,400 2,400 2,400 2,400	-22,15 -25,68 -133,82 -3,53		
	a sommare le quantità in variante Tipologia M1a Pareti laterali della centrale di condizionamento Tipologia M1a		10,60 28,70 9,23 17,70 1,47 11,10		2,000 2,950 2,000 2,000 2,000 2,000	21,20 84,67 18,46 35,40 2,94 22,20		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					375,17 -185,18		
	SOMMANO m²					189,99	178,70	33'951,21
109/8 03.02.FP102	Provvista e posa in opera di parete divisoria avente indice del potere fonoisolante Rw = 59 dB - con rapporto di prova di riferimento - e costituita da doppia struttura realizzata ... di, fasce paracolpi e battibarella, pensili e travi testaleto, quadri elettrici. Spessore totale della parete mm 137,5. PIANO PRIMO TIPOLOGIA C1a Locale 109		2,40 2,40		4,400 4,400	10,56 10,56		
	Locale 110		2,92		4,400	12,85		
	Locale 111/112/116		3,98 7,14 3,98 2,53 3,61 2,85		4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400	17,51 31,42 17,51 11,13 15,88 12,54		
	Locale 113/118		9,89		4,400	43,52		
	Locale 119/121		11,00 2,65 2,66		4,400 4,400 4,400	48,40 11,66 11,70		
	Locale 122		11,52 5,71		4,400 4,400	50,69 25,12		
	Locale 124		2,70		4,000	10,80		
	Locale 125		1,30 1,60		4,000 4,000	5,20 6,40		
	Locale 126		3,00 1,12 5,80		4,000 4,000 4,000	12,00 4,48 23,20		
	Locale 127/128		10,10 2,83 2,83		4,000 4,000 4,000	40,40 11,32 11,32		
	Locale 129/130/133		3,67 2,70 2,70		4,000 4,000 4,000	14,68 10,80 10,80		
	Locale 131		6,35 5,80 3,55		4,000 4,000 4,000	25,40 23,20 14,20		
	A RIPORTARE					555,25		139'411,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					555,25		139'411,10
	Locale 142/142/144		0,57		4,000	2,28		
			5,11		3,400	17,37		
			2,25		3,400	7,65		
			4,06		3,400	13,80		
			3,03		3,400	10,30		
	Locale 146		2,39		3,400	8,13		
	Locale 146/147		2,39		3,400	8,13		
	Locale 151		6,80		3,400	23,12		
	Locale 161		6,30		3,400	21,42		
	SOMMANO mq					667,45	50,11	33'445,92
109/9 03.02.FP102- MIGL	Provvista e posa in opera di parete divisoria REI 120 avente indice del potere fonoisolante $R_w = 59$ dB - con rapporto di prova di riferimento - e costituita da doppia struttura rea ... e travi testaleto, quadri elettrici. Spessore totale della parete mm 137,5. REI 120. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA <<< MIGLIORIE >>> TIPOLOGIA C1R Miglioria 16: Modifiche per compartimentazione nuove quantità in progetto		3,55		4,400	15,62		
			1,60		4,400	7,04		
			2,40		4,400	10,56		
			1,12		4,400	4,93		
			2,80		4,400	12,32		
			1,30		4,400	5,72		
			2,00		4,400	8,80		
	SOMMANO mq					64,99	0,00	0,00
109/10 06.01.008.00 1	Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di cemento.		2000,00			2'000,00		
	<<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità variante PIANO TERRA TIPOLOGIA M3b		5,34		4,300	-22,96		
			5,78		4,300	-24,85		
	chiusura visiva sala operatoria otorino	2,00	2,00		1,400	5,60		
	chiusura porta scorrevole sala operatoria otorino	2,00	1,30		2,200	5,72		
	Sommano positivi m²					2'011,32		
	Sommano negativi m²					-47,81		
	SOMMANO m²					1'963,51	16,26	31'926,67
109/11	Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco							
	A RIPORTARE							204'783,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							204'783,69
06.01.014.00 2	REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. PIANO TERRA		23,00			23,00		
			24,85			24,85		
	PIANO PRIMO							
	Locale 127		28,40			28,40		
	Locale 128		11,00			11,00		
	Locale 133		9,20			9,20		
	Locale 143		7,15			7,15		
	Locale 144		9,20			9,20		
	Locale 145		51,65			51,65		
	Locale 147		9,20			9,20		
	Locale 148		63,60			63,60		
	Locale 150		11,55			11,55		
	Locale 161		17,55			17,55		
	Locale 162		9,85			9,85		
	SOMMANO m²					276,20	26,92	7'435,30
109/12 07.03.FP08	Fornitura e posa in opera di controparete a orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso. L'orditura sarà realizzata con profili in acciaio zincato DX51D+Z-N-A-C spessore m ... dalità per la messa in oepra saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I e alle eventuali prescrizioni del produttore. PIANO PRIMO TIPOLOGIA C1b							
	Locale 101		1,63		4,400	7,17		
			0,81		4,400	3,56		
			2,91		4,400	12,80		
			12,41		4,400	54,60		
	Locale 104		1,76		4,400	7,74		
	Locale 109		12,41		4,400	54,60		
			2,08		4,400	9,15		
			1,63		4,400	7,17		
			1,61		4,400	7,08		
			2,11		4,400	9,28		
			23,07		4,400	101,51		
	Locale 109-129		4,37		0,720	3,15		
	Locale 110		2,91		4,400	12,80		
			1,08		4,400	4,75		
	Locale 113/117/118		5,21		4,400	22,92		
			0,96		4,400	4,22		
			2,21		4,400	9,72		
			9,77		4,400	42,99		
			0,43		4,400	1,89		
			0,43		4,400	1,89		
	Locale 124		3,98		0,720	2,87		
	TIPOLOGIA C1d							
	Locale 111		1,94		4,400	8,54		
			0,72		4,400	3,17		
	Locale 112		1,68		4,400	7,39		
	Locale 112/116		1,12		4,400	4,93		
	Locale 120		0,30		4,400	1,32		
	SOMMANO mq					407,21	27,10	11'035,39
	A RIPORTARE							223'254,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							223'254,38
109/13 07.03.FP09	Sovrapprezzo per una seconda lastra voce 07.03.FP08 PIANO PRIMO TIPOLOGIA C1d Locale 111 Locale 112 Locale 112/116 Locale 120		1,94 0,72 1,68 1,12 0,30		4,400 4,400 4,400 4,400 4,400	8,54 3,17 7,39 4,93 1,32		
	SOMMANO mq					25,35	10,00	253,50
109/14 07.03.FP08- MIGL	Fornitura e posa in opera di placcaggio di pareti esistenti con lastre di calcio silicato REI120 poste in opera su strutture murarie esistenti con sistema di fissaggio a tasselli m ... elle viti in modo da ottene una superfice pronta alla rifinitura. Controparete REI120. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA <<< MIGLIORIE >>> TIPOLOGIA C1e Miglioria 16: Modifiche per compartimentazione nuove quantità in progetto		0,90 5,80 2,70 5,80 2,70 2,00		4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400	3,96 25,52 11,88 25,52 11,88 8,80		
	SOMMANO mq					87,56	0,00	0,00
109/15 07.02.003	Isolante termico per pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso estruso senza pelle, con trattamento antifiamma (classe I di reazione al fuoco), fornito e posto in opera, densità Kg/m³ 28, per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. PIANO TERRA TIPOLOGIA M1 PIANO PRIMO TIPOLOGIA M1 Muri perimetrali TIPOLOGIA C1a Locale 109 Locale 110 Locale 111/112/116		2,70 18,62 7,35 10,70 16,85 13,12 16,40 1,43 1,36 2,40 2,40 2,92 3,98 7,14		4,300 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 0,720 0,720 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400	11,61 89,38 35,28 51,36 80,88 62,98 78,72 1,03 0,98 10,56 10,56 12,85 17,51 31,42		
	A R I P O R T A R E					495,12		223'507,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					495,12		223'507,88
			3,98		4,400	17,51		
			2,53		4,400	11,13		
			3,61		4,400	15,88		
			2,85		4,400	12,54		
	Locale 113/118		9,89		4,400	43,52		
	Locale 119/121		11,00		4,400	48,40		
			2,65		4,400	11,66		
			2,66		4,400	11,70		
	Locale 122		11,52		4,400	50,69		
			5,71		4,400	25,12		
	Locale 124		2,70		4,000	10,80		
	Locale 125		1,30		4,000	5,20		
			1,60		4,000	6,40		
	Locale 126		3,00		4,000	12,00		
			1,12		4,000	4,48		
			5,80		4,000	23,20		
	Locale 127/128		10,10		4,000	40,40		
			2,83		4,000	11,32		
			2,83		4,000	11,32		
	Locale 129/130/133		3,67		4,000	14,68		
			2,70		4,000	10,80		
			2,70		4,000	10,80		
	Locale 131		6,35		4,000	25,40		
			5,80		4,000	23,20		
			3,55		4,000	14,20		
			0,57		4,000	2,28		
	Locale 142/142/144		5,11		3,400	17,37		
			2,25		3,400	7,65		
			4,06		3,400	13,80		
			3,03		3,400	10,30		
	Locale 146		2,39		3,400	8,13		
	Locale 146/147		2,39		3,400	8,13		
	Locale 151		6,80		3,400	23,12		
	Locale 161		6,30		3,400	21,42		
	PIANO PRIMO							
	TIPOLOGIA C1d							
	Locale 111		1,94		4,400	8,54		
			0,72		4,400	3,17		
	Locale 112		1,68		4,400	7,39		
	Locale 112/116		1,12		4,400	4,93		
	Locale 120		0,30		4,400	1,32		
	PIANO SECONDO							
	Muri perimetrali		9,23		1,600	14,77		
			16,89		1,600	27,02		
			29,52		1,600	47,23		
			0,99		1,600	1,58		
			16,85		1,600	26,96		
			10,70		1,600	17,12		
		2,00	27,88		1,600	89,22		
			1,47		1,600	2,35		
	SOMMANO m²					1'331,27	8,25	10'982,98
109/16 07.02.004	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle per ogni cm in più. (par.ug.=2,00*1331,27)	2662,54				2'662,54		
	SOMMANO m²					2'662,54	2,47	6'576,47
	A RIPORTARE							241'067,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							241'067,33
109/17 NP_ED_08	Fornitura e posa in opera di protezione di pilastri in acciaio con resistenza al fuoco R 90 realizzata con lastre "FIREGUARD 13" spessore 12,7 costituite da silicati di solfato di ... plicate con viti autoperforanti fosfatate posate ad interasse 250 mm. a profili metallici posti agli angoli dei pilastri pilastri controventi	13,00 12,00			4,500 2,200	58,50 26,40		
	SOMMANO ml					84,90	124,99	10'611,65
109/18 NP2_06.01.0 04.001	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'esterno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo lungo, appli ... rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con malta di cemento. SU MURATURA CON CAPPOTTO lato sud pilastroni piano terra ingresso lato est lato nord lato est lato est risega lato sud sotto lato sud sotto lato nord sotto lato nord sotto	4,00	14,00			215,00 56,00 35,00 95,00 166,30 97,60 8,70 47,88 45,36 62,79 23,52		
	SOMMANO m²					853,15	20,91	17'839,37
109/19 NP_ED_07	Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre di travertino levigato cm 45x90 circa dello spessore di cm.3 c.a.. L'ancoraggio verrà eseguito mediante posizionamento per ogni ... e comunque secondo il piano di manutenzione che l'Impresa dovrà rilasciare alla DL prima della conclusione dei lavori. lato sud pilastroni piano terra - ordine BIZZARRI ingresso lato est	4,00	14,00			215,00 56,00 35,00 95,00		
	SOMMANO m²					401,00	456,29	182'972,29
109/20 NP_12.01.02 3	Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno, a qualsiasi altezza, del tipo a cappotto, applicato su superfici nuove intonacate con finitura frattazzata o staggata, realizza ... fiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lato nord lato est lato est risega					166,30 97,60 8,70		
	A RIPIORTARE					272,60		452'490,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					272,60		452'490,64
	lato sud sotto		11,40		4,200	47,88		
	lato sud sotto		10,80		4,200	45,36		
	lato nord sotto		14,95		4,200	62,79		
	lato nord sotto		5,60		4,200	23,52		
	SOMMANO m²					452,15	35,03	15'838,81
109/21 NP_07.02.01 0	Polistirolo espanso in lastre, fornito e posto in opera, per isolamento termico di pareti verticali, densità Kg/m³ 24, classe I di reazione al fuoco per uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.							
	lato nord					166,30		
	lato est					97,60		
	lato est risega					8,70		
	lato sud sotto		11,40		4,200	47,88		
	lato sud sotto		10,80		4,200	45,36		
	lato nord sotto		14,95		4,200	62,79		
	lato nord sotto		5,60		4,200	23,52		
	SOMMANO m²					452,15	6,80	3'074,62
109/22 NP_07.02.01 1	Compenso al polistirolo espanso in lastre per pareti verticali per ogni cm in più. (par.ug.=9,00*452,15)	4069,35				4'069,35		
	SOMMANO m²					4'069,35	1,56	6'348,19
109/23 15.06.FP10.a - MIGL	Fornitura e posa in opera di gruppo per n. 5 box doccia, coposto da una parete frontale con n. 5 porte a compasso, apertura interna e serratura lubero/occupato a leva, n. 5 pareti ... TERNE DEI SERVIZI IGIENICI - punto 10 del Capitolo B.1.2 - elenco delle "Migliorie ed Integrazioni del Progetto offerta" docce 135-136-137-138					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
109/24 15.06.FP10.b - MIGL	Fornitura e posa in opera di gruppo per n. 4 box doccia, coposto da una parete frontale con n. 4 porte a compasso, apertura interna e serratura lubero/occupato a leva, n. 3 pareti ... NTERNE DEI SERVIZI IGIENICI - punto 10 del Capitolo B.1.2 - elenco delle "Migliorie ed Integrazioni del Progetto offerta" docce 135-136-137-138					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
109/25 NP2_07.03.0 12.001	Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 1 ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto con barriera al vapore.							
	A RIPORTARE							477'752,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							477'752,26
109/26 NP2_07.03.F P01	<<< VARIANTE 2 >>> chiusura e ombreggiatura finestre esistenti sul corridoio sporco		44,50		0,700	31,15		
	SOMMANO m²					31,15	41,09	1'279,95
	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti in laterizio forato spessore 100 mm., con intonaco su lato non esposto al fuoco spessore 10 mm., con resistenza al fuoco REI120 ... c ementizia "Firemix" spessore 1 mm, certificato n. l.g. 170994/2504 RF. Inclusi tutti gli oneri q uanto altro occorre.							
	<<< VARIANTE 2 >>> placcaggio parete filtro zona sala operatoria otorino		5,65		3,000	16,95		
	placcaggio parete filtro zona sala operatoria otorino		2,70		3,000	8,10		
	SOMMANO m²					25,05	45,00	1'127,25
	T O T A L E euro							480'159,46
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 111 TARIFFA 001.005_2_VAR - Data 02/09/2015 OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti Importo di Perizia euro 296'868,56 Percentuale					100,00%	296'868,56	296'868,56
111/1 06.04.FP01	Fornitura e posa in opera di pavimento o rivestimento in gomma esente da alogeni costituita da gomma sintetica al 100% e non rigenerata, calandratata, vulcanizzata, stabilizzata con ... sfridi e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Pavimento o rivestimento in gomma . PAVIMENTI 101 - Percorso sporco 103 - Filtro 104 - Lavaggio chirurgi 109 - Corridoio pulito 110 - Caposala 111 - Deposito 117 - Lavoro infermieri 119 - Corridoio 121 - Chirurgi 122 - Anestesisti 124 - Percorso sporco 125 - Filtro 126 - Sosta letti 129 - Corridoio pulito 130 - Cambio letti 131 - Laboratorio estemporanea 132 - Emoteca 133 - Corridoio filtro 142 - Lavaggio zoccoli 143 - Svestizione 144 - Vestizione verde 145 - Corridoio 146 - Percorso sporco 147 - Percorso pulito 149 - Immissione dati 150 - Lavoro infermieri 151 - Medico di guardia 162 - Relax 164 - Responsabile blocco RIVESTIMENTI h=100 cm. 126 - Sosta letti 133 - Corridoio filtro 145 - Corridoio 146 - Percorso sporco 147 - Percorso pulito RIVESTIMENTI h=300 cm. 101 - Percorso sporco 103 - Filtro 104 - Lavaggio chirurgi 109 - Corridoio pulito 110 - Caposala 111 - Deposito							
	A RIPORTARE					1'646,55		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'646,55		
	113 - Preparazione		25,55		3,000	76,65		
	117 - Lavoro infermieri		22,00		3,000	66,00		
	118 - Risveglio		32,20		3,000	96,60		
	119 - Corridoio		23,30		3,000	69,90		
	121 - Chirurghi		22,30		3,000	66,90		
	122 - Anestesisti		21,35		3,000	64,05		
	124 - Percorso sporco		34,75		3,000	104,25		
	125 - Filtro		10,20		3,000	30,60		
	129 - Corridoio pulito		52,40		3,000	157,20		
	130 - Cambio letti		21,90		3,000	65,70		
	131 - Laboratorio estemporanea		16,05		3,000	48,15		
	132 - Emoteca		11,10		3,000	33,30		
	142 - Lavaggio zoccoli		10,10		3,000	30,30		
	143 - Svestizione		14,50		3,000	43,50		
	144 - Vestizione verde		20,20		3,000	60,60		
	149 - Immissione dati		14,40		3,000	43,20		
	150 - Lavoro infermieri		23,65		3,000	70,95		
	151 - Medico di guardia		20,25		3,000	60,75		
	162 - Relax		25,60		3,000	76,80		
	164 - Responsabile blocco		21,90		3,000	65,70		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	PIANO PRIMO							
	PAVIMENTI							
	178 - Percorso sporco		27,60			27,60		
	179 - Corridoio		57,50			57,50		
	RIVESTIMENTI h= 100 cm.							
	179 - Corridoio		53,20		1,000	53,20		
	RIVESTIMENTI h= 300 cm.							
	178 - Percorso sporco		40,85		3,000	122,55		
	SOMMANO mq					3'238,50	51,65	167'268,52
111/2 06.04.FP02	Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma sintetica al 100% e non rigenerata, elettroconduttivo, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosammine ... o, l'avvicinamento al luogo di posa, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.							
	108 - Sala operatoria		43,50			43,50		
	SOMMANO mq					43,50	62,78	2'730,93
111/3 06.04.FP03	Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma esente da alogeni costituita da calandratata, vulcanizzata, stabilizzata composta da una ba ... eff. d'attrito >0,40							
	Compreso tagli, sfridi e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	113 - Preparazione		36,10			36,10		
	118 - Risveglio		47,35			47,35		
	SOMMANO mq					83,45	54,43	4'542,18
	A RIPORTARE							174'541,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							174'541,63
111/4 06.04.008.00 5- MIGL	Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ... 0 e 20x20 con mastici adesivi. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.06.04.008.005 PIANO PRIMO 112 - Deposito 113 - Preparazione 114 - Vuota 115 - Deposito 116 - Deposito 120 - Emoteca 127 - Deposito attrezzature 128 - Deposito 134 - Doccia 135 - Doccia 136 - Doccia 137 - Doccia 138 - Doccia 139 - Bagno 140 - Bagno 141 - Spogliatoio 148 - Magazzino sbalaggio materiali 152 - Bagno 153 - Bagno 154 - Bagno 155 - Bagno 156 - Doccia 157 - Doccia 158 - Doccia 159 - Doccia 160 - Doccia 161 - Spogliatoio 163 - Bagno 165 - Bagno 167 - Locale tecnico per server 170 - Terrazzo 172 - Antibagno 173 - Antidoccia 174 - Filtro 175 - Filtro 176 - Antibagno 177 - Antidoccia							
			11,95			11,95		
			41,95			41,95		
			5,70			5,70		
			5,85			5,85		
			8,35			8,35		
			9,75			9,75		
			17,10			17,10		
			7,45			7,45		
			0,95			0,95		
			0,95			0,95		
			0,95			0,95		
			0,95			0,95		
			0,95			0,95		
			4,05			4,05		
			2,00			2,00		
			30,55			30,55		
			31,10			31,10		
			3,20			3,20		
			3,05			3,05		
			3,30			3,30		
			3,30			3,30		
			1,05			1,05		
			1,05			1,05		
			1,05			1,05		
			1,05			1,05		
			1,05			1,05		
			1,05			1,05		
			33,35			33,35		
			2,70			2,70		
			2,90			2,90		
			8,10			8,10		
			4,15			4,15		
			1,70			1,70		
			5,65			5,65		
			3,20			3,20		
			3,05			3,05		
			1,20			1,20		
			9,50			9,50		
	SOMMANO m²					274,15	0,00	0,00
111/5 NP_ED_13	Sovrapprezzo al pavimento o rivestimento in gomma per adeguamento alle nuove normative europee EN 15102 per adeguamento					3'238,50 43,50 83,45		
	SOMMANO mq					3'365,45	10,63	35'774,73
111/6	Pavimento in gres porcellanato, per interni o							
	A R I P O R T A R E							210'316,36

pag. 34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							210'316,36
06.04.008.00 5	per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con mastici adesivi. PIANO PRIMO 112 - Deposito 114 - Vuota 115 - Filtro 116 - Deposito 120 - Deposito ortopedia 123 - Terrazzo 127 - Deposito attrezzature 128 - Quadri elettrici 134 - Doccia 135 - Doccia 136 - Doccia 137 - Doccia 138 - Doccia 139 - Bagno 140 - Bagno 141 - Spogliatoio 148 - Magazzino sbalaggio materiali 152 - Bagno 153 - Bagno 154 - Bagno 155 - Bagno 156 - Doccia 157 - Doccia 158 - Doccia 159 - Doccia 160 - Doccia 161 - Spogliatoio 163 - Bagno 165 - Bagno <<< VARIANTE 2 >>> locale 167 - locale tecnico per server locale 170 - terrazzo locale 172 - Antibagno locale 173 - Antidoccia locale 174 - Filtro locale 175 - Filtro locale 176 - Antibagno locale 177 - Antidoccia SOMMANO m²							
			11,95			11,95		
			2,50			2,50		
			2,05			2,05		
			9,90			9,90		
			9,75			9,75		
			4,15			4,15		
			17,10			17,10		
			7,45			7,45		
			1,00			1,00		
			1,00			1,00		
			1,00			1,00		
			1,00			1,00		
			2,40			2,40		
			3,00			3,00		
			43,10			43,10		
			31,10			31,10		
			3,20			3,20		
			1,90			1,90		
			1,90			1,90		
			2,85			2,85		
			1,00			1,00		
			1,00			1,00		
			1,00			1,00		
			1,00			1,00		
			1,00			1,00		
			51,25			51,25		
			2,70			2,70		
			2,90			2,90		
			8,10			8,10		
			4,15			4,15		
			1,70			1,70		
			5,64			5,64		
			3,20			3,20		
			3,05			3,05		
			1,20			1,20		
			9,50			9,50		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,15		217'797,10
	116 - Deposito		12,65			12,65		
	120 - Deposito ortopedia		12,65			12,65		
	122 - Anestesisti		21,35			21,35		
	123 - Terrazzo		9,20			9,20		
	127 - Deposito attrezzature		20,25			20,25		
	128 - Quadri elettrici		10,90			10,90		
	134 - Doccia		3,90			3,90		
	135 - Doccia		3,90			3,90		
	136 - Doccia		3,90			3,90		
	137 - Doccia		3,90			3,90		
	138 - Doccia		3,90			3,90		
	139 - Bagno		6,75			6,75		
	140 - Bagno		7,45			7,45		
	141 - Spogliatoio		38,10			38,10		
	148 - Magazzino sbalaggio materiali		23,60			23,60		
	152 - Bagno		7,40			7,40		
	153 - Bagno		5,50			5,50		
	154 - Bagno		5,50			5,50		
	155 - Bagno		7,10			7,10		
	156 - Doccia		3,90			3,90		
	157 - Doccia		3,90			3,90		
	158 - Doccia		3,90			3,90		
	159 - Doccia		3,90			3,90		
	160 - Doccia		3,90			3,90		
	161 - Spogliatoio		51,50			51,50		
	163 - Bagno		6,60			6,60		
	165 - Bagno		7,10			7,10		
	SOMMANO ml					320,75	26,49	8'496,67
111/8 06.04.FP08	Fornitura e posa in opera di profilato in PVC tale da assicurare in raggio di curvatura non inferiore a 10 cm., da porsi come elemento di raccordo tra pavimento e parete verticale ... a pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sguscia in profilato di PVC. PIANO PRIMO							
	101 - Percorso sporco		55,45			55,45		
	102 - Sala operatoria		26,35			26,35		
	103 - Filtro		11,05			11,05		
	104 - Lavaggio chirurghi		22,40			22,40		
	105 - Sala operatoria		24,25			24,25		
	106 - Sala operatoria		24,30			24,30		
	107 - Sala operatoria		24,80			24,80		
	108 - Sala operatoria		24,80			24,80		
	109 - Corridoio pulito		96,05			96,05		
	110 - Caposala		18,65			18,65		
	111 - Deposito		18,00			18,00		
	113 - Preparazione		25,55			25,55		
	117 - Lavoro infermieri		22,00			22,00		
	118 - Risveglio		32,20			32,20		
	119 - Corridoio		23,30			23,30		
	121 - Chirurghi		22,60			22,60		
	124 - Percorso sporco		34,75			34,75		
	125 - Filtro		10,20			10,20		
	126 - Sosta letti		47,50			47,50		
	129 - Corridoio pulito		52,40			52,40		
	130 - Cambio letti		21,90			21,90		
	131 - Laboratorio estemporanea		16,05			16,05		
	132 - Emoteca		11,10			11,10		
	133 - Corridoio filtro		35,60			35,60		
	A R I P O R T A R E					701,25		226'293,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORTO					701,25		226'293,77
	142 - Lavaggio zoccoli		10,10			10,10		
	143 - Svestizione		14,50			14,50		
	144 - Vestizione verde		20,20			20,20		
	145 - Corridoio		18,35			18,35		
	146 - Percorso sporco		37,50			37,50		
	147 - Percorso pulito		23,70			23,70		
	149 - Immissione dati		14,40			14,40		
	150 - Lavoro infermieri		23,65			23,65		
	151 - Medico di guardia		20,25			20,25		
	162 - Relax		25,60			25,60		
	164 - Responsabile blocco		21,90			21,90		
	<<< VARIANTE 2 >>> PIANO PRIMO							
	178 - Percorso sporco		40,85			40,85		
	179 - Corridoio		53,20			53,20		
	SOMMANO ml					1'025,45	14,70	15'074,12
111/9 06.02.005.00 3	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura ... ita. Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con collante e mano di primer).							
	112 - Deposito		16,05		2,500	40,13		
	114 - Vuota		6,40		2,500	16,00		
	115 - Filtro		5,70		2,500	14,25		
	116 - Deposito		12,65		2,500	31,63		
	120 - Deposito ortopedia		12,65		2,500	31,63		
	123 - Terrazzo		9,20		2,500	23,00		
	127 - Deposito attrezzature		20,25		2,500	50,63		
	128 - Quadri elettrici		10,90		2,500	27,25		
	134 - Doccia		3,90		2,500	9,75		
	135 - Doccia		3,90		2,500	9,75		
	136 - Doccia		3,90		2,500	9,75		
	137 - Doccia		3,90		2,500	9,75		
	138 - Doccia		3,90		2,500	9,75		
	139 - Bagno		6,75		2,500	16,88		
	140 - Bagno		7,45		2,500	18,63		
	141 - Spogliatoio		38,10		2,500	95,25		
	148 - Magazzino sbalaggio materiali		23,60		2,500	59,00		
	152 - Bagno		7,40		2,500	18,50		
	153 - Bagno		5,50		2,500	13,75		
	154 - Bagno		5,50		2,500	13,75		
	155 - Bagno		7,10		2,500	17,75		
	156 - Doccia		3,90		2,500	9,75		
	157 - Doccia		3,90		2,500	9,75		
	158 - Doccia		3,90		2,500	9,75		
	159 - Doccia		3,90		2,500	9,75		
	160 - Doccia		3,90		2,500	9,75		
	161 - Spogliatoio		51,50		2,500	128,75		
	163 - Bagno		6,60		2,500	16,50		
	165 - Bagno		7,10		2,500	17,75		
	<<< VARIANTE 2 >>> locale 172 - Antibagno		5,30		2,500	13,25		
	locale 173 - Antidoccia		11,80		2,500	29,50		
	locale 176 - Antibagno		4,40		2,500	11,00		
	locale 177 - Antidoccia		18,20		2,500	45,50		
	A RI PORTARE					847,78		241'367,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					847,78		241'367,89
	SOMMANO m²					847,78	36,41	30'867,67
111/10 06.04.010.00 3	Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento 325, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'idoneo letto di malta con ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 32x32 circa, con malta di allettamento. PIANO SECONDO		500,00			500,00		
	SOMMANO m²					500,00	45,77	22'885,00
111/11 06.06.004.00 5	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso taglio, formaz ... re il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In klinker nazionale colore neutro, formato 7,3x24x1 cm circa, smaltato. PIANO SECONDO		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	17,48	1'748,00
	TOTALE euro							296'868,56
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 113 TARIFFA 001.006_2_VAR - Data 02/09/2015 OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti Importo di Perizia euro 68'371,71 Percentuale					100,00%	68'371,71	68'371,71
113/1 NP2_12.01.0 02.001	Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurat ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. <<< VARIANTE 2 >>> PIANO PRIMO SOFFITTI 179 - Corridoio		57,50			57,50		
	SOMMANO m²					57,50	3,42	196,65
113/2 12.01.011.00 2	Verniciatura con pitture murali, in solvente, in tinta unica chiara del tipo opaca cementite o semilucida a base di resine acriliche, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soff ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di pittura semilucida a base di resine acriliche. 126 - Sosta letti 133 - Corridoio filtro 145 - Corridoio 146 - Percorso sporco 147 - Percorso pulito		47,50 35,60 18,35 37,50 23,70		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	95,00 71,20 36,70 75,00 47,40		
	SOMMANO m²					325,30	11,18	3'636,85
113/3 12.01.011.00 2- MIGL	Verniciatura con pitture murali, in solvente, in tinta unica chiara del tipo opaca cementite o semilucida a base di resine acriliche, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soff ... da a base di resine acriliche. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.12.01.011.002 PIANO TERRA PIANO PRIMO RIVESTIMENTO h= 200 cm. 126 - Sosta letti 133 - Corridoio filtro 145 - Filtro 146 - Percorso sporco 147 - Percorso pulito PIANO PRIMO RIVESTIMENTO h= 100 cm. 114 - Vuota 115 - Deposito		100,00		5,000	500,00		
			47,50 31,15 22,65 37,50 23,65		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	95,00 62,30 45,30 75,00 47,30		
			11,00 10,35		1,000 1,000	11,00 10,35		
	A R I P O R T A R E					846,25		3'833,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					846,25		3'833,50
	128 - Deposito		10,90		1,000	10,90		
	167 - Locale tecnico per server		11,90		1,000	11,90		
	SOMMANO m²					869,05	0,00	0,00
113/4 NP2_12.01.0 11.002.MI	Verniciatura con pitture murali, in solvente, in tinta unica chiara del tipo opaca cementite o semilucida a base di resine acriliche, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soff ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di pittura semilucida a base di resine acriliche. <<< VARIANTE 2 >>> PIANO PRIMO RIVESTIMENTO h= 200 cm. 179 - Corridoio		53,20		2,000	106,40		
	SOMMANO m²					106,40	13,06	1'389,58
113/5 07.03.004.00 1	Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di acciaio laminato a freddo, alleggerita e nervata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'ancoraggio su struttura portante i ... a con malta bastarda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lamiera di spessore di mm 2. 101 - Percorso sporco 103 - Filtro 104 - Lavaggio chirurgi 109 - Corridoio pulito 110 - Caposala 113 - Preparazione 117 - Lavoro infermieri 118 - Risveglio 119 - Corridoio 121 - Chirurgi 122 - Anestesisti 124 - Percorso sporco 125 - Filtro 126 - Sosta letti 129 - Corridoio pulito 130 - Cambio letti 131 - Laboratorio estemporanea 132 - Emoteca 133 - Corridoio filtro 142 - Lavaggio zoccoli 143 - Svestizione 144 - Vestizione verde 145 - Corridoio 146 - Percorso sporco 147 - Percorso pulito 149 - Immissione dati 150 - Lavoro infermieri 151 - Medico di guardia 162 - Relax 164 - Responsabile blocco <<< VARIANTE 2 >>> PIANO PRIMO 178 - Percorso sporco							
	A R I P O R T A R E					913,65		5'223,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					913,65		5'223,08
	SOMMANO m²					913,65	37,39	34'161,37
113/6 07.03.005	Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca, con superficie microperforata o fessurata, fornito e posto in opera per incastrare e alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	111 - Deposito		16,45			16,45		
	112 - Deposito		11,95			11,95		
	114 - Vuota		2,50			2,50		
	115 - Filtro		2,05			2,05		
	116 - Deposito		9,90			9,90		
	120 - Deposito ortopedia		9,75			9,75		
	127 - Deposito attrezzature		9,75			9,75		
	128 - Quadri elettrici		7,45			7,45		
	134 - Doccia		3,90			3,90		
	135 - Doccia		3,90			3,90		
	136 - Doccia		3,90			3,90		
	137 - Doccia		3,90			3,90		
	138 - Doccia		3,90			3,90		
	139 - Bagno		2,40			2,40		
	140 - Bagno		3,00			3,00		
	141 - Spogliatoio		43,10			43,10		
	148 - Magazzino sballaggio materiali		31,10			31,10		
	152 - Bagno		3,20			3,20		
	153 - Bagno		1,90			1,90		
	154 - Bagno		1,90			1,90		
	155 - Bagno		2,85			2,85		
	156 - Doccia		1,00			1,00		
	157 - Doccia		1,00			1,00		
	158 - Doccia		1,00			1,00		
	159 - Doccia		1,00			1,00		
	160 - Doccia		1,00			1,00		
	161 - Spogliatoio		51,25			51,25		
	163 - Bagno		2,70			2,70		
	165 - Bagno		2,90			2,90		
	SOMMANO m²					240,60	32,13	7'730,48
113/7 07.03.FP14	Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile a plafone in acciaio prevemiciato a fuoco spessore 5/10 quadro scatolato diemnsioni mm.600x600, finitura, opaca, laccata ... arte. e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Controsoffitto in acciaio a tenuta.							
	102 - Sala operatoria		47,00			47,00		
	105 - Sala operatoria		40,80			40,80		
	106 - Sala operatoria		40,30			40,30		
	107 - Sala operatoria		43,50			43,50		
	108 - Sala operatoria		43,50			43,50		
	SOMMANO mq					215,10	48,00	10'324,80
113/8 12.11.FP02	Fornitura e posa in opera di paracolpo murale ad alta resistenza all'urto, con altezza							
	A RIPORTARE							57'439,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'439,73
	non inferiore a 200 mm e larghezza non inferiore a 20 mm, costituito da un profilo continuo i ... amento al luogo di posa, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Paracolpi. 101 - Percorso sporco 109 - Corridoio pulito 118 - Risveglio 119 - Corridoio 124 - Percorso sporco 126 - Sosta letti 129 - Corridoio pulito 130 - Cambio letti		1,75 55,70 5,90 13,65 10,80 34,50 21,95 9,10			1,75 55,70 5,90 13,65 10,80 34,50 21,95 9,10		
	SOMMANO m					153,35	42,75	6'555,71
113/9 12.11.FP02- MIGL	Paracolpo raggiato Aqua Lign 127 CS-group. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.12.11.FP02					153,35		
	SOMMANO m					153,35	0,00	0,00
113/10 12.11.FP03	Fornitura e posa in opera di paraspigolo murale ad alta resistenza all'urto, costituito da un profilo continuo in alluminio estruso sul quale viene applicato un profilo acrilovinil ... ento al luogo di posa, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Paraspigolo. 101 - Percorso sporco 109 - Corridoio pulito 113 - Preparazione 118 - Risveglio 124 - Percorso sporco 126 - Sosta letti 129 - Corridoio pulito 130 - Cambio letti 131 - Laboratorio estemporanea 141 - Spogliatoio 149 - Immissione dati 150 - Lavoro infermieri 151 - Medico di guardia 161 - Spogliatoio 162 - Relax 164 - Responsabile blocco		2,00 4,00 4,00 4,00 5,00 11,00 9,00 5,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 5,00 3,00 1,00	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000		6,00 12,00 12,00 12,00 15,00 33,00 27,00 15,00 6,00 3,00 6,00 9,00 6,00 15,00 9,00 3,00		
	SOMMANO m					189,00	13,66	2'581,74
113/11 12.05.FP103	Fornitura e posa in opera di fascia battibarella, altezza 200 mm, spessore 25 mm, composta da un profilo continuo in alluminio e un giunto ammortizzante continuo, sui quali si appl ... to al fuoco C1, M1 e B1. Sono compresi i terminali standard di chiusura e gli angoli esterni. Colore a							
	A RIPORTARE							66'577,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							66'577,18
	scelta della D.L. 110 - Caposala 121 - Chirurghi 122 - Anestesisti 141 - Spogliatoio 149 - Immissione dati 150 - Lavoro infermieri 161 - Spogliatoio 164 - Responsabile blocco		5,05 9,30 15,00 7,10 3,00 3,10 3,50 7,20			5,05 9,30 15,00 7,10 3,00 3,10 3,50 7,20		
	SOMMANO ml					53,25	33,70	1'794,53
113/12 12.11.FP04- MIGL	Fornitura e posa in opera di controsoffitto luminoso circolare sky cieling Il tutto in opera a pefetta regola d'arte. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA Locale 110 - capo sala					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
113/13 07.03.011.00 1- MIGL	Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pann ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto con barriera al vapore. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA					220,00		
	SOMMANO m²					220,00	0,00	0,00
113/14 07.03.FP09- MIGL	Fornitura e posa in opera di segnaletica di orientamento del tipo a parete e sospesi, fuoriporta del tipo a bandiera ed a parete così suddivisi: n. 2 targa sospesa modulare intec ... applicata direttamente sulla pannellatura. Il tutto in opera a pefetta regola d'arte. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
	TOTALE euro							68'371,71
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 115 TARIFFA 001.007_2_VAR - Data 02/09/2015 OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli Importo di Perizia euro 129'549,65 Percentuale					58,64%	129'549,65	75'967,91
115/1 09.03.002	Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinare e con superficie totale della l ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. Infisso tipo A1 Infisso tipo A2 Infisso tipo A3 Infisso tipo A4 Infisso tipo A5 Infisso tipo A6 Infisso tipo A6a Infisso tipo A7 Infisso tipo A9	10,00 18,00 6,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 4,00	0,90 1,00 1,10 1,10 1,10 1,40 1,40 1,60 2,00	2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200		19,80 39,60 14,52 4,84 4,84 9,24 6,16 7,04 17,60		
	<<< VARIANTE 2 >>> Infisso tipo A4 Infisso tipo A7	5,00 2,00	1,10 1,60	2,200 2,200		12,10 7,04		
	SOMMANO m²					142,78	260,80	37'237,02
115/2 09.03.008.00 2	Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante. Infisso tipo A1 Infisso tipo A2 Infisso tipo A3 Infisso tipo A4 Infisso tipo A5 Infisso tipo A6	10,00 18,00 6,00 2,00 2,00 3,00	0,90 1,00 1,10 1,10 1,10 1,40	2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200		19,80 39,60 14,52 4,84 4,84 9,24		
	<<< VARIANTE 2 >>> Infisso tipo A2 Infisso tipo A4	1,00 5,00	1,00 1,10	2,200 2,200		2,20 12,10		
	SOMMANO m²					107,14	73,12	7'834,08
115/3 09.03.FP07	Sistema di apertura a scorrere per porte da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera. Inc ... magisteri per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Sistema di apertura a scorrere per porte. Infisso tipo A4					2,00		
	<<< VARIANTE 2 >>> Infisso tipo A4					5,00		
	A RIPORTARE					7,00		45'071,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,00		45'071,10
	SOMMANO cadauno					7,00	450,40	3'152,80
115/4 09.03.FP08	Sistema di apertura a compasso per porte da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera. Inc ... magisteri per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Sistema di apertura a compasso per porte. Infisso tipo A1					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	273,30	2'733,00
115/5 16.02.001.00 2	Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... aco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 900 x 2150. Infisso tipo B1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	395,08	790,16
115/6 16.02.001.00 2- MIGL	Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... DIMENTO NDD-NINZ DIGITAL DECOR LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.16.02.001.002 Infisso tipo B1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,00	0,00
115/7 16.02.001.00 6	Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 900 x 2150. Infisso tipo B2 <<< VARIANTE 2 >>> infisso tipo B2					4,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						6,00	470,94	2'825,64
115/8 16.02.001.00 6- MIGL	Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... DIMENTO NDD-NINZ DIGITAL DECOR LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE							
	A RIPORTARE							54'572,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORTO							54'572,70
	SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.16.02.001.006 Infixo tipo B2					4,00		
	<<< VARIANTE 2 >>> infixo tipo B2a					1,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,00	0,00
115/9 16.02.004.00 7	Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... o; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150. Infixo tipo B3					1,00		
	<<< VARIANTE 2 >>> Infixo tipo B3					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	895,98	1'791,96
115/10 16.02.004.00 7- MIGL	Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... DIMENTO NDD-NINZ DIGITAL DECOR LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.16.02.004.007 Infixo tipo B3					1,00		
	<<< VARIANTE 2 >>> Infixo tipo B3					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,00	0,00
115/11 16.02.004.00 2	Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1300 x 2150. Infixo tipo B3a					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	768,18	2'304,54
115/12 16.02.004.00 2- MIGL	Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... DIMENTO NDD-NINZ DIGITAL DECOR LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.16.02.004.002 Infixo tipo B3a					3,00		
	A RI PORTARE					3,00		58'669,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		58'669,20
	SOMMANO cad					3,00	0,00	0,00
115/13 16.02.004.01 0	Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... o; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1900 x 2150. Infixo tipo B4					1,00		
	<<< VARIANTE 2 >>> Infixo tipo B4					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'059,98	2'119,96
115/14 16.02.004.01 0- MIGL	Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... DIMENTO NDD-NINZ DIGITAL DECOR LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.16.02.004.010 Infixo tipo B4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	0,00	0,00
115/15 16.02.004.00 9	Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... o; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1600 x 2150. Infixo tipo B5					1,00		
	<<< VARIANTE 2 >>> Infixo tipo B5					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	977,34	1'954,68
115/16 16.02.004.00 9- MIGL	Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... DIMENTO NDD-NINZ DIGITAL DECOR LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.16.02.004.009 Infixo tipo B5					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	0,00	0,00
115/17 NP2_16.02.0 06.003	Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9273 per altezze da mm 2151 a mm 2880. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed							
	A RIPORE							62'743,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'743,84
	omologata second ... x del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 2151 / 2660 x 2880 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 120. <<< VARIANTE 2 >>> Infisso tipo B7					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	541,66	541,66
115/18 NP2_16.02.0 06.004	Porta antincendio a due battenti costruita su misura, homologata UNI 9273 per altezze da mm 2151 a mm 2880. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata second ... n/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 2151 / 2660 x 2880 (mm). Quota aggiuntiva per porte REI 120. <<< VARIANTE 2 >>> Infisso tipo B7	1,00	2,10		2,150	4,52		
	SOMMANO m²					4,52	197,33	891,93
115/19 09.05.006.02 3- MIGL	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono ... ARGON 90%-STADIP SILENCE 44.1 LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.09.05.006.023					77,89		
	SOMMANO m²					77,89	0,00	0,00
115/20 16.02.007.00 4	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipánico tipo Push. Infisso tipo A6a Infisso tipo A9 Infisso tipo A7 Infisso tipo B4 Infisso tipo B5 Infisso tipo D1	2,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00			4,00 8,00 4,00 2,00 2,00 2,00		
	<<< VARIANTE 2 >>> a sommare le nuove quantità in variante Infisso tipo C9 Infisso tipo D1 Infisso tipo C11	1,00 5,00	2,00 2,00			2,00 10,00 1,00		
	SOMMANO cad					35,00	271,35	9'497,25
115/21 16.02.007.00	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per							
	A R I P O R T A R E							73'674,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							73'674,68
5	ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. Infisso tipo A6a Infisso tipo A9 Infisso tipo A7 <<< VARIANTE 2 >>> a sommare le nuove quantità Infisso tipo C9 Infisso tipo C11 SOMMANO cad	2,00 4,00 2,00 1,00 1,00	2,00 2,00 2,00 2,00 1,00			4,00 8,00 4,00 2,00 1,00		
						19,00	112,09	2'129,71
115/22 16.02.007.00 6	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Elettromagnete con fissaggio a muro. SOMMANO cad		2,00			2,00 2,00	82,00	164,00
115/23 09.03.004.00 1	Persiane in alluminio anodizzato a due o più ante, con ante apribili a ventola, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata ... di alluminio fuso; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con alette fisse. Infisso tipo C6 <<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità in progetto Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m² TOTALE euro	2,00	1,60	2,200		7,04 -7,04 7,04 -7,04 0,00	260,13	0,00
								75'968,39
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 116 TARIFFA 001.011_2_VAR - Data 02/09/2015 OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2 Importo di Perizia euro 97'437,18 Percentuale					4,78%	97'437,18	4'657,50
116/1 NP_06.04.01 3.004	Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo ... ucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Marmo Chiampo. <<< VARIANTE 2 >>> adeguamento ballatoio di accesso alla scala per U.S. copertine ballatoio SOMMANO m²		1,35	5,500		7,43		
						7,43	109,46	813,29
116/2 07.01.007.00 2	Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliesteri da filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a ba ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4. <<< VARIANTE 2 >>> impermeabilizzazione terrazzo piano primo terrazzo - doppia guaina risvolti SOMMANO m²	2,00 2,00 2,00	11,40 6,49 53,00	8,340 6,800	0,300	190,15 88,26 31,80		
						310,21	12,39	3'843,50
	TOTALE euro							4'656,79
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 117 TARIFFA 002.018 - Data 02/09/2015 OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario Importo di Perizia euro 82'897,70 Percentuale							
117/1 14.02.008.00 3	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... e per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A sbalzo o sospeso a parete. PIANO PRIMO 139 - Bagno 140 - Bagno 152 - Bagno 153 - Bagno 154 - Bagno 155 - Bagno 163 - Bagno 165 - Bagno							
	SOMMANO cad					8,00	286,79	2'294,32
117/2 14.02.009	Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della ... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PIANO PRIMO 139 - Bagno 140 - Bagno 152 - Bagno 153 - Bagno 154 - Bagno 155 - Bagno 163 - Bagno 165 - Bagno							
	SOMMANO cad					8,00	159,15	1'273,20
117/3 14.02.002.00 1	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2. PIANO PRIMO 115 - Filtro 116 - Deposito 121 - Chirurghi 122 - Anestesisti 139 - Bagno							
	A RIPORTARE					5,00		3'567,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		3'567,52
	140 - Bagno					1,00		
	143 - Svestizione					1,00		
	152 - Bagno					1,00		
	153 - Bagno					1,00		
	154 - Bagno					1,00		
	155 - Bagno					1,00		
	161 - Spogliatoio					1,00		
	163 - Bagno					2,00		
	165 - Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					15,00	243,95	3'659,25
117/4 14.02.003	Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta in opera. PIANO PRIMO							
	115 - Filtro					1,00		
	116 - Deposito					1,00		
	121 - Chirurgi					1,00		
	122 - Anestesisti					1,00		
	139 - Bagno					1,00		
	140 - Bagno					1,00		
	143 - Svestizione					1,00		
	152 - Bagno					1,00		
	153 - Bagno					1,00		
	154 - Bagno					1,00		
	155 - Bagno					1,00		
	161 - Spogliatoio					1,00		
	163 - Bagno					2,00		
	165 - Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					15,00	65,33	979,95
117/5 14.02.016	Bidet sospeso a parete. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua medi ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. PIANO PRIMO							
	140 - Bagno					1,00		
	155 - Bagno					1,00		
	163 - Bagno					1,00		
	165 - Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	216,96	867,84
117/6 14.02.021.00 2	Piatto per doccia in gres porcellanato (fire- clay) bianco, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allac ... esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80. PIANO PRIMO							
	134 - Doccia					1,00		
	135 - Doccia					1,00		
	136 - Doccia					1,00		
	137 - Doccia					1,00		
	A RIPORTARE					4,00		9'074,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		9'074,56
	138 - Doccia					1,00		
	152 - Bagno					1,00		
	156 - Doccia					1,00		
	157 - Doccia					1,00		
	158 - Doccia					1,00		
	159 - Doccia					1,00		
	160 - Doccia					1,00		
	SOMMANO cad					11,00	253,28	2'786,08
117/7 14.04.016.00 1	Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa. PIANO PRIMO 115 - Filtro 116 - Deposito 139 - Bagno 140 - Bagno 152 - Bagno 153 - Bagno 154 - Bagno 155 - Bagno 161 - Spogliatoio 163 - Bagno 165 - Bagno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	147,94	1'775,28
117/8 14.04.008.00 1	Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, con bocchetta di erogazione orientabile e relativo scarico con comando automa ... pistone, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. PIANO PRIMO 140 - Bagno 155 - Bagno 163 - Bagno 165 - Bagno					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,27	381,08
117/9 14.04.015	Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. PIANO PRIMO 134 - Doccia 135 - Doccia 136 - Doccia 137 - Doccia					1,00 1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		14'017,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		14'017,00
	138 - Doccia					1,00		
	152 - Bagno					1,00		
	156 - Doccia					1,00		
	157 - Doccia					1,00		
	158 - Doccia					1,00		
	159 - Doccia					1,00		
	160 - Doccia					1,00		
	SOMMANO cad					11,00	134,02	1'474,22
117/10 14.02.FP01	Fornitura e posa in opera di vuotatoio in porcellana, bianco o colorato, con scarico a pavimento, dato in opera, compreso trasporto sul luogo di impiego a qualsiasi altezza, eventuale ... ature, assistenze murarie e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. In porcellana. PIANO PRIMO 114 - Vuota					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	379,31	379,31
117/11 14.04.016.00 1- MIGL	Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico elettronico a pile con le seguenti caratteristiche: • Sensori a tripla fotocellula, realizzati in materiale antigraffio e anti ... o. Con bocca erogazione fissa. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.14.04.016.001					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	0,00	0,00
117/12 14.06.008.FP 04	Fornitura e posa in opera di portarotolo in acciaio inox, posto a parete con apposito sistema di ancoraggio secondo le indicazioni della ditta costruttrice, compreso l'assistenza muraria e dell'assistenza in aiuto ai montatori. PIANO PRIMO 139 - Bagno 140 - Bagno 152 - Bagno 153 - Bagno 154 - Bagno 155 - Bagno 163 - Bagno 165 - Bagno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	33,92	271,36
117/13 14.06.008.FP 05	Fornitura e posa in opera di dispenser per sapone liquido da 1 Kg. con struttura in ABS e funzionamento a pulsante, compresa l'assistenza in aiuto ai montatori. PIANO PRIMO 115 - Filtro					1,00		
	A RIPIETTERE					1,00		16'141,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		16'141,89
	116 - Deposito					1,00		
	121 - Chirurgi					1,00		
	139 - Bagno					1,00		
	140 - Bagno					1,00		
	143 - Svestizione					1,00		
	152 - Bagno					1,00		
	153 - Bagno					1,00		
	154 - Bagno					1,00		
	155 - Bagno					1,00		
	161 - Spogliatoio					2,00		
	163 - Bagno					1,00		
	165 - Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					14,00	28,86	404,04
117/14 14.06.008.FP 06	Fornitura e posa in opera di portasciugamani in acciaio inox, lunghezza l=60 cm. posto a parete con apposito sistema di ancoraggio secondo le indicazioni della ditta costruttrice, compreso l'assistenza muraria e dell'assistenza in aiuto ai montatori. LAVABO PIANO PRIMO 115 - Filtro 116 - Deposito 121 - Chirurgi 139 - Bagno 140 - Bagno 143 - Svestizione 152 - Bagno 153 - Bagno 154 - Bagno 155 - Bagno 161 - Spogliatoio 163 - Bagno 165 - Bagno PIANO PRIMO 104 - Lavaggio chirurgi BIDET PIANO PRIMO 140 - Bagno 155 - Bagno 163 - Bagno 165 - Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 24,00		1'056,96
117/15 14.06.FP01	Fornitura e posa in opera di specchio incassato per servizi igienici delle dimensioni mm. 800x1000 dello spessore di mm. 5, fissato a parete mediante idonei collanti e sigillato sui bordi a contatto con il rivestimento delle pareti. Compresa l'assistenza ai montatori PIANO PRIMO 115 - Filtro 116 - Deposito 121 - Chirurgi 139 - Bagno					1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE					4,00		17'602,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		17'602,89
	140 - Bagno					1,00		
	143 - Svestizione					1,00		
	152 - Bagno					1,00		
	153 - Bagno					1,00		
	154 - Bagno					1,00		
	155 - Bagno					1,00		
	161 - Spogliatoio					1,00		
	163 - Bagno					2,00		
	165 - Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					14,00	86,26	1'207,64
117/16 14.06.FP02	Fornitura e posa in opera di portascopino in acciaio inox, posto a parete con apposito sistema di ancoraggio secondo le indicazioni della ditta costruttrice, compreso l'assistenza muraria e dell'assistenza in aiuto ai montatori. PIANO PRIMO 139 - Bagno 140 - Bagno 152 - Bagno 153 - Bagno 154 - Bagno 155 - Bagno 163 - Bagno 165 - Bagno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	44,04	352,32
117/17 14.04.FP01	Miscelatore elettrocnico termostatico per lavabo in ottone cromato con alimentazione a pile dotato di sensori infrarossi munito di protezione antigraffio e anticalcare, del tipo co ... -pressione acqua: 0.4 -10bar Incluso il montaggio e tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte PIANO PRIMO 121 - Chirurghi 122 - Anestesisti 143 - Svestizione					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	308,03	924,09
117/18 14.02.002.a- MIGL	Lavamano con vasca rettangolare e pannellatura sotto vasca, con due rubinetti e un dosatore di sapone elettronici e con miscelatore termostatico. Lavamano in acciaio inox AISI316 ... effici interne perfettamente lisce (per ridurre i rischi di proliferazione batterica). LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA 104 - lavaggio chirurghi 169 - lavaggio chirurghi					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	0,00	0,00
	A RIPORTARE							20'086,94

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 118 TARIFFA 002.019_2_VAR - Data 02/09/2015 OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio Importo di Perizia euro 18'128,69 Percentuale					1,67%	18'128,69	302,75
118/1 16.01.002.00 2	Cassetta completa per esterno in acciaio, UNI 45 o UNI 70, composta da idrante 1" 1/2 o 2" 1/2, rotolo in nylon gommato, lancia in rame UNI 45 o UNI 70, raccordi e fascette stringi ... tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la finteggiatura. UNI 45 lunghezza tubo m 20.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	151,73	303,46
	TOTALE euro							303,46
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 119 TARIFFA 003.021 - Data 02/09/2015 OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico Importo di Perizia euro 60'277,01 Percentuale					13,04%	60'277,01	7'860,12
119/1 13.03.007.00 5	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di m ... a determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 600. Radiatori h=600 RP1 161/1 RP1 164/1		1,30 1,35			1,30 1,35		
	SOMMANO kW					2,65	220,00	583,00
119/2 13.03.007.00 7	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di m ... a determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 900. RP1 134 RP1 139 RP1 140 RP1 141/1 RP1 141/2 RP1 141/3 RP1 142 RP1 143 RP1 144/1 RP1 144/2 RP1 145/1 RP1 145/2 RP1 146/1 RP1 146/2 RP1 146/3 RP1 147/1 RP1 147/2 RP1 149 RP1 150/1 RP1 150/2 RP1 151/1 RP1 151/2 RP1 152 RP1 153 RP1 154 RP1 155 RP1 156 RP1 161/2 RP1 161/3 RP1 161/4		0,65 0,40 0,55 1,50 1,00 0,55 0,75 1,15 1,35 1,35 1,00 1,00 1,45 1,45 1,45 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,65 1,30 1,70 1,35			0,65 0,40 0,55 1,50 1,00 0,55 0,75 1,15 1,35 1,35 1,00 1,00 1,45 1,45 1,45 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,65 1,30 1,70 1,35		
	A RIPORTARE					29,70		583,00

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 121 TARIFFA 003.022_2_VAR - Data 02/09/2015 OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento Importo di Perizia euro 394'151,03 Percentuale					15,53%	394'151,03	61'211,65
121/1 13.24.FP01.0 01	Fornitura e posa in opera di diffusore elicoidale per mandata e ripresa aria con regolazione manuale dei deflettori, con parte frontale circolare o quadrata, con attacco laterale d ... tro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Diffusore elicoidale. 300x8. MANDATA DM111 DM112 DM115 DM116 DM120 DM127 DM132 DM143 DM145 DM151 RIPRESA DR111 DR112 DR120 DR125 DR127 DR132 DR142 DR144 DR145 DR147 DR162 DR164							
	SOMMANO cadauno					22,00	235,74	5'186,28
121/2 13.24.FP01.0 02	Fornitura e posa in opera di diffusore elicoidale per mandata e ripresa aria con regolazione manuale dei deflettori, con parte frontale circolare o quadrata, con attacco laterale d ... ro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Diffusore elicoidale. 400x16. MANDATA DM126/1 DM126/2 DM126/3 DM126/4 DM133/1							
	A RIPORTARE					5,00		5'186,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		5'186,28
	DM133/2		1,00			1,00		
	DM144		1,00			1,00		
	DM146/1		1,00			1,00		
	DM146/2		1,00			1,00		
	DM147		1,00			1,00		
	DM148		1,00			1,00		
	DM150		1,00			1,00		
	DM161/1		1,00			1,00		
	DM161/2		1,00			1,00		
	DM162		1,00			1,00		
	DM164		1,00			1,00		
	RIPRESA							
	DR126/1		1,00			1,00		
	DR126/2		1,00			1,00		
	DR126/3		1,00			1,00		
	DR126/4		1,00			1,00		
	DR131		1,00			1,00		
	DR148		1,00			1,00		
	DR149		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	305,32	7'022,36
121/3 13.24.FP01.0 03	Fornitura e posa in opera di diffusore elicoidale per mandata e ripresa aria con regolazione manuale dei deflettori, con parte frontale circolare o quadrata, con attacco laterale d ... tro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Diffusore elicoidale. 500x24. MANDATA DM119		1,00			1,00		
	RIPRESA							
	DR103		1,00			1,00		
	DR104		1,00			1,00		
	DR109/1		1,00			1,00		
	DR109/2		1,00			1,00		
	DR109/3		1,00			1,00		
	DR109/4		1,00			1,00		
	DR110		1,00			1,00		
	DR113/1		1,00			1,00		
	DR113/2		1,00			1,00		
	DR116		1,00			1,00		
	DR117		1,00			1,00		
	DR118/1		1,00			1,00		
	DR118/2		1,00			1,00		
	DR129/1		1,00			1,00		
	DR129/2		1,00			1,00		
	DR129/3		1,00			1,00		
	DR129/4		1,00			1,00		
	DR130		1,00			1,00		
	DR133		1,00			1,00		
	DR146		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	349,59	7'341,39
121/4 13.24.FP01.0 04	Fornitura e posa in opera di diffusore elicoidale per mandata e ripresa aria con regolazione manuale dei deflettori, con							
	A RIPORTARE							19'550,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'550,03
	parte frontale circolare o quadrata, con attacco laterale d ... ro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Diffusore elicoidale. 600x24. MANDATA DM141		1,00			1,00		
	RIPRESA DR101/1		1,00			1,00		
	DR101/2		1,00			1,00		
	DR121		1,00			1,00		
	DR122		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	381,22	1'906,10
121/5 13.24.FP01.0 05	Fornitura e posa in opera di diffusore elicoidale per mandata e ripresa aria con regolazione manuale dei deflettori, con parte frontale circolare o quadrata, con attacco laterale d ... ro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Diffusore elicoidale. 600x48. MANDATA DM121 DM122		1,00 1,00			1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	511,51	1'023,02
121/6 13.24.FP04.0 03	Fornitura e posa in opera di diffusore elicoidale per mandata aria con regolazione manuale dei deflettori, con parte frontale circolare o quadrata, con attacco laterale della camer ... ro per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Diffusore elicoidale. 600x24 con filtro assoluto. MANDATA DM104 DM109/1 DM109/2 DM109/3 DM109/4 DM109/5 DM110 DM113/1 DM113/2 DM117 DM118/1 DM118/2 DM129/1 DM129/2 DM129/3 DM130		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	779,69	12'475,04
	A RIPORTARE							34'954,19

pag. 63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							34'954,19	
121/7 13.24.FP04.0 04	Fornitura e posa in opera di diffusore elicoidale per mandata aria con regolazione manuale dei deflettori, con parte frontale circolare o quadrata, con attacco laterale della camer ... ro per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Diffusore elicoidale. 600x48 con filtro assoluto. MANDATA DM102/1 DM102/2 DM102/3 DM102/4 DM107/1 DM107/2 DM107/3 DM107/4 DM108/1 DM108/2 DM108/3 DM108/4		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			
	SOMMANO cadauno					12,00	899,40	10'792,80	
121/8 NP2_13.24.F P01	Lavori di adeguamento alla rete di condizionamento ed alla rete elettrica nella zona da ristrutturare nella zona delle vecchie Sale Operatorie. I lavori si rendono necessari per el ... o in opera a perfetta regola , inclusa le forniture, le assistenze, ed il trasposrto a rifiuto del materiale di risulta. <<< VARIANTE 2 >>> zona da ristrutturare vecchie sale operatorie					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	15'467,03	15'467,03	
	TOTALE euro							61'214,02	
	----- -----<								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 123 TARIFFA 003.023_2_VAR - Data 02/09/2015 OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto Importo di Perizia euro 673'227,78 Percentuale					69,09%	673'227,78	465'133,07
123/1 13.15.002.00 2	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia ... (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 15 (1/2") D x s = 21,3 x 2,30 P = 1,08. Linea Acqua Calda. Stacco a B6 Linea Acqua Calda. Stacco a B7 Linea Acqua Calda. Stacco a B8 Linea Acqua Calda. Stacco a B9 Linea Acqua Calda. Stacco a B4 Linea Acqua Calda. Stacco a B10 Linea Acqua Calda. Stacco a B11	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00			20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00		
	SOMMANO m					140,00	26,06	3'648,40
123/2 13.15.002.00 3	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia ... (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39. Linea Acqua Calda. Adduzione a B6 e B7 Linea Acqua Calda. Adduzione a B8 e B9 Linea Acqua Calda. Stacco a B3 Linea Acqua Calda. Stacco a B5 Linea Acqua Calda. Adduzione a B10 e B11	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	10,00 20,00 10,00 10,00 40,00			20,00 40,00 20,00 20,00 80,00		
	SOMMANO m					180,00	28,69	5'164,20
123/3 13.15.002.00 4	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia ... N (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 25 (1") D x s = 33,7 x 2,90 P = 2,20. Linea Acqua Calda. Adduzione a B3 e B5 Linea Acqua Calda. Stacco a B1 Linea Acqua Calda. Stacco a B2	2,00 2,00 2,00	10,00 10,00 10,00			20,00 20,00 20,00		
	SOMMANO m					60,00	36,47	2'188,20
123/4 13.15.002.00	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali							
	A RIPORTARE							11'000,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'000,80
5	tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia ... mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82. Linea Acqua Calda. Distribuzione batterie	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	42,86	1'714,40
123/5 13.15.002.00 6	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia ... mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 40 (1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,24. Linea Acqua Calda. Distribuzione batterie	2,00	50,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	46,88	4'688,00
123/6 13.15.002.00 7	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia ... N (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49. Linea Vapore. Stacco a UTA 2 Linea Acqua Calda. Stacco a UTA 4 Linea Acqua Calda. Stacco a UTA 1 Linea Acqua Calda. Stacco a UTA 2	2,00 2,00 2,00	20,00 60,00 60,00 50,00			20,00 120,00 120,00 100,00		
	SOMMANO m					360,00	57,74	20'786,40
123/7 13.15.002.00 8	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia ... mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73. Linea Vapore. Stacco a UTA 4 Linea Vapore. Stacco a UTA 1 Linea Acqua Calda. Stacco a UTA 3 Linea Acqua Refrigerata. Stacco a UTA 2 Linea Acqua Refrigerata. Stacco a UTA 4	2,00 2,00 2,00	40,00 20,00 80,00 50,00 50,00			40,00 20,00 160,00 100,00 100,00		
	SOMMANO m					420,00	66,95	28'119,00
123/8 13.15.002.00 9	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia ... N (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55. Linea Vapore distribuzione in sottocentrale di							
	A RIPORTARE							66'308,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							66'308,60
	condizionamento Linea Vapore. Stacco a UTA 3 Linea Acqua Refrigerata. Stacco a UTA 2 Linea Acqua Refrigerata. Stacco a UTA 3		10,00 10,00 2,00 2,00			10,00 10,00 120,00 120,00		
	SOMMANO m					260,00	79,97	20'792,20
123/9 13.15.040.00 2	Giunto antivibrante e di compensazione in gomma, idoneo per l'assorbimento di tensioni, oscillazioni, inclinazioni, vibrazioni, piccole deformazioni longitudinali e per l'interruzi ... amento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi). DN = 25 (1") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15. Linea Ricircolo dalla Centrale di acqua calda sanitaria al ingresso delle sale operatorie					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	213,77	641,31
123/10 13.15.040.00 3	Giunto antivibrante e di compensazione in gomma, idoneo per l'assorbimento di tensioni, oscillazioni, inclinazioni, vibrazioni, piccole deformazioni longitudinali e per l'interruzi ... nto massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi). DN = 32 (1"1/4) S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15. Linea ACS dalla Centrale di acqua calda sanitaria al ingresso delle sale operatorie Linea AFS dalla Riserva Idrica al ingresso delle sale operatorie					3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	230,25	1'381,50
123/11 13.15.040.00 8	Giunto antivibrante e di compensazione in gomma, idoneo per l'assorbimento di tensioni, oscillazioni, inclinazioni, vibrazioni, piccole deformazioni longitudinali e per l'interruzi ... mento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi). DN = 100 (4") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15. Dalla Sottocentrale di acqua calda alla sottocentrale di condizionamento					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	367,07	2'202,42
123/12 13.15.040.00 9	Giunto antivibrante e di compensazione in gomma, idoneo per l'assorbimento di tensioni, oscillazioni, inclinazioni, vibrazioni, piccole deformazioni longitudinali e per l'interruzi ... mento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi). DN = 125 (5") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15. Dalla Sottocentrale di acqua refrigerata alla sottocentrale di condizionamento Dalla Centrale di Vapore alla Sottocentrale di Condizionamento					6,00 2,00		
	A RIPORTARE					8,00		91'326,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,00		91'326,03
	SOMMANO cad					8,00	419,79	3'358,32
123/13 13.24.005.00 2	Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di t ... mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per Kg di peso. Per quantitativi oltre i primi Kg 1000. Mandata 450x450 650x600 800x750 850x500 850x800 Ripresa 650x600 700x700 800x450 900x600 Presa Aria Esterna 600x650 650x600 750x750 750x800 Estrazione 550x600 700x700 850x800		20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 20,00 10,00 10,00 10,00 15,00 10,00	1,800 2,500 3,100 2,700 3,300 2,500 2,800 2,500 3,000 2,500 2,500 3,000 3,100 2,300 2,800 3,300	9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000	324,00 450,00 558,00 243,00 297,00 450,00 504,00 225,00 270,00 225,00 450,00 270,00 279,00 207,00 378,00 297,00		
	SOMMANO kg					5'427,00	8,16	44'284,32
123/14 13.24.005.00 2- MIGL	Fornitura e posa in opera di canali di termoventilazione e condizionamento in alluminio preisolati realizzati con pannelli sandwich eco-compatibili tipo con trattamento antibatteri ... era perfettamente funzionante. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.13.24.005.002 <<< MIGLIORIA >>> UTA Spogliatoi Aspirazione canale dim. 600x700 Espulsione canale dim. 550x600 Mandata canale dim. 600x700 Aspirazione canale dim. 550x600 UTA S.O.108 Aspirazione canale dim. 650x600 Espulsione canale dim. 550x500 Mandata canale dim. 650x600 Aspirazione		9,00 9,00 18,00 17,00 11,00 9,00 6,00	2,600 2,300 2,600 2,300 2,500 2,100 2,500		23,40 20,70 46,80 39,10 27,50 18,90 15,00		
	A RIPORTARE					191,40		138'968,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					191,40		138'968,67
	canale dim. 550x500		10,00	2,100		21,00		
	UTA Servizi S.O. Aspirazione canale dim. 600x800		10,00	2,800		28,00		
	Espulsione canale dim. 650x600		10,00	2,500		25,00		
	Mandata canale dim. 600x800		13,00	2,800		36,40		
	Aspirazione canale dim. 650x600		17,00	2,500		42,50		
	UTA S.O. 107 Aspirazione canale dim. 650x600		9,00	2,500		22,50		
	Espulsione canale dim. 650x500		10,00	2,300		23,00		
	Mandata canale dim. 650x600		6,00	2,500		15,00		
	Aspirazione canale dim. 550x600		10,00	2,300		23,00		
	UTA S.O. 102 Aspirazione canale dim. 650x600		9,00	2,500		22,50		
	Espulsione canale dim. 650x500		10,00	2,300		23,00		
	Mandata canale dim. 650x600		6,00	2,500		15,00		
	Aspirazione canale dim. 550x600		10,00	2,300		23,00		
	UTA S.O. 106 Aspirazione canale dim. 600x600		3,00	2,400		7,20		
	Espulsione canale dim. 500x550		9,00	2,100		18,90		
	Mandata canale dim. 600x600		7,00	2,400		16,80		
	canale dim. 450x800		9,50	2,500		23,75		
	Aspirazione canale dim. 500x550		11,00	2,100		23,10		
	canale dim. 400x700		9,50	2,200		20,90		
	UTA S.O. 105 Aspirazione canale dim. 600x600		3,00	2,400		7,20		
	Espulsione canale dim. 500x550		9,00	2,100		18,90		
	Mandata canale dim. 600x600		6,00	2,400		14,40		
	canale dim. 450x800		6,00	2,500		15,00		
	Aspirazione canale dim. 500x550		11,00	2,100		23,10		
	canale dim. 400x700		7,00	2,200		15,40		
	SOMMANO mq					715,95	0,00	0,00
123/15 13.16.046.00 1	Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,036 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in materassino il cui lato							
	A RIPORTARE							138'968,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							138'968,67
	esterno è fissat ... apore, particolarmente indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda. Spessore mm 25. Mandata 450x450 650x600 800x750 850x500 850x800 Ripresa 650x600 700x700 800x450 900x600 Presa Aria Esterna 600x650 650x600 750x750 750x800 Estrazione 550x600 700x700 850x800		20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 20,00 10,00 10,00 10,00 15,00 10,00	1,800 2,500 3,100 2,700 3,300 2,500 2,800 2,500 3,000 2,500 2,500 3,000 3,100 2,300 2,800 3,300		36,00 50,00 62,00 27,00 33,00 50,00 56,00 25,00 30,00 25,00 50,00 30,00 31,00 23,00 42,00 33,00		
	SOMMANO m²					603,00	26,62	16'051,86
123/16 13.16.047.00 2	Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici ... ono essere sigillate con opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in alluminio. Mandata 450x450 650x600 800x750 850x500 850x800 Ripresa 650x600 700x700 800x450 900x600 Presa Aria Esterna 600x650 650x600 750x750 750x800 Estrazione 550x600 700x700 850x800		20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 10,00	1,800 2,500 3,100 2,700 3,300 2,500 2,800 2,500 3,000 2,500 2,500 3,000 3,100 2,300 2,800 3,300		36,00 50,00 62,00 27,00 33,00 50,00 56,00 25,00 30,00 25,00 50,00 30,00 31,00 23,00 42,00 33,00		
	SOMMANO m²					603,00	47,58	28'690,74
123/17 13.26.FP01	Fornitura e posa in opera di UTA I aria idonea per istallazione esterna a struttura autoportante con pannelli modulari, con							
	A RIPORTARE							183'711,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							183'711,27
	guarnizioni su tutto il perimetro a garanzia della tenuta ... , compreso gli oneri in aiuto ai montatori e degli oneri di assistenza muraria. UTA n. 1 per sale operatorie 105 - 106		1,00			1,00		
	<<< MIGLIORIA >>> a dedurre le quantità in progetto					-1,00		
	Sommano positivi cadauno					1,00		
	Sommano negativi cadauno					-1,00		
	SOMMANO cadauno					0,00	35'218,38	0,00
123/18 13.26.FP02	Fornitura e posa in opera di sistema di controllo e regolazione di UTA 1 da: N. 4 servocomando per serranda ON/OFF con ritorno a molla, alimentazione 24V. N. 2 pressostati differ ... iuta, inclusi gli oneri in aiuto ai montatori e gli oneri di assistenza muraria. UTA n. 1 per sale operatorie 105 - 106					1,00		
	<<< MIGLIORIA >>> a dedurre le quantità in progetto					-1,00		
	Sommano positivi cadauno					1,00		
	Sommano negativi cadauno					-1,00		
	SOMMANO cadauno					0,00	12'821,51	0,00
123/19 13.26.FP03	Fornitura e posa in opera di UTA 2 aria idonea per installazione esterna a struttura autoportante con pannelli modulari, con guarnizioni su tutto il perimetro a garanzia della tenuta ... , compreso gli oneri in aiuto ai montatori e degli oneri di assistenza muraria. UTA n. 2 per sale operatorie 102 - 107		1,00			1,00		
	<<< MIGLIORIA >>> a dedurre le quantità in progetto					-1,00		
	Sommano positivi cadauno					1,00		
	Sommano negativi cadauno					-1,00		
	SOMMANO cadauno					0,00	32'688,38	0,00
123/20 13.26.FP04	Fornitura e posa in opera di sistema di controllo e regolazione di UTA 2 da: N. 4 servocomando per serranda ON/OFF con ritorno a molla, alimentazione 24V. N. 2 pressostati differ ... ssa in servizio in cantiere e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta. UTA n. 2 per sale operatorie 102 - 107		1,00			1,00		
	<<< MIGLIORIA >>>							
	A RIPORTARE					1,00		183'711,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		183'711,27
	a dedurre le quantità in progetto					-1,00		
	Sommano positivi cadauno					1,00		
	Sommano negativi cadauno					-1,00		
	SOMMANO cadauno					0,00	12'821,51	0,00
123/21 13.26.FP05	Fornitura e posa in opera di UTA 3 aria idonea per istallazione esterna a struttura autoportante con pannelli modulari, con guarnizioni su tutto il perimetro a garanzia della tenuta ... o gli oneri in aiuto ai montatori e degli oneri di assistenza muraria. UTA n. 3 per sale operatorie 108 - area servizi		1,00			1,00		
	<<< MIGLIORIA >>> a dedurre le quantità in progetto					-1,00		
	Sommano positivi cadauno					1,00		
	Sommano negativi cadauno					-1,00		
	SOMMANO cadauno					0,00	36'483,38	0,00
123/22 13.26.FP06	Fornitura e posa in opera di sistema di controllo e regolazione di UTA 3 da: N. 4 servocomando per serranda ON/OFF con ritorno a molla, alimentazione 24V. N. 2 pressostati differ ... rizio in cantiere e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta. UTA n. 3 per sale operatorie 108 - area servizi		1,00			1,00		
	<<< MIGLIORIA >>> a dedurre le quantità in progetto					-1,00		
	Sommano positivi cadauno					1,00		
	Sommano negativi cadauno					-1,00		
	SOMMANO cadauno					0,00	12'821,51	0,00
123/23 13.26.FP07	Fornitura e posa in opera di UTA 4 aria idonea per istallazione esterna a struttura autoportante con pannelli modulari, con guarnizioni su tutto il perimetro a garanzia della tenuta ... , compreso gli oneri in aiuto ai montatori e degli oneri di assistenza muraria. UTA n. 4 per spogliatoi - area servizi		1,00			1,00		
	<<< MIGLIORIA >>> a dedurre le quantità in progetto					-1,00		
	Sommano positivi cadauno					1,00		
	Sommano negativi cadauno					-1,00		
	SOMMANO cadauno					0,00	26'363,38	0,00
	A RIPORTARE							183'711,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							183'711,27
123/24 13.26.FP08	Fornitura e posa in opera di sistema di controllo e regolazione di UTA 4 da: N. 4 servocomando per serranda ON/OFF con ritorno a molla, alimentazione 24V. N. 2 pressostati differ ... ssa in servizio in cantiere e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta. UTA n. 4 per spogliatoi - area servizi <<< MIGLIORIA >>> a dedurre le quantità in progetto Sommano positivi cadauno Sommano negativi cadauno SOMMANO cadauno		1,00			1,00 -1,00 1,00 -1,00 0,00	14'086,51	0,00
123/25 13.26.FP01- MIGL	UTA n. 1 per sale operatorie 105 Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria costituita da una sezione di manda ... UTA n. 1 per sale operatorie 105. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.13.26.FP01 <<< MIGLIORIA >>> UTA offerta in miglìoria SOMMANO cadauno					1,00 1,00	35'218,38	35'218,38
123/26 13.26.FP02- MIGL	REGOLAZIONE UTA n. 1 per sale operatorie 105 Fornitura e posa in opera di sistema di controllo e regolazione UTA costituita da: N. 4 servocomando per serranda ON/OFF con ritorno ... UTA n. 1 per sale operatorie 105. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.13.26.FP02 <<< MIGLIORIA >>> UTA offerta in miglìoria SOMMANO cadauno					1,00 1,00	12'821,51	12'821,51
123/27 13.26.FP03- MIGL	UTA n. 2 per sale operatorie 106 Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria costituita da una sezione di manda ... UTA n. 2 per sale operatorie 106. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.13.26.FP03 <<< MIGLIORIA >>> UTA offerta in miglìoria SOMMANO cadauno					1,00 1,00	32'688,38	32'688,38
	A R I P O R T A R E							264'439,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							264'439,54
123/28 13.26.FP04- MIGL	REGOLAZIONE UTA n. 2 per sale operatorie 106 Fornitura e posa in opera di sistema di controllo e regolazione UTA costituita da: N. 4 servocomando per serranda ON/OFF con ritorno ... UTA n. 2 per sale operatorie 106. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.13.26.FP04 <<< MIGLIORIA >>> UTA offerta in miglìoria					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12'821,51	12'821,51
123/29 13.26.FP05- MIGL	UTA n. 3 per sale operatorie 102 Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria costituita da una sezione di manda ... UTA n. 3 per sale operatorie 102. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.13.26.FP05 <<< MIGLIORIA >>> UTA offerta in miglìoria					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	36'483,38	36'483,38
123/30 13.26.FP06- MIGL	REGOLAZIONE UTA n. 3 per sale operatorie 102 Fornitura e posa in opera di sistema di controllo e regolazione UTA costituita da: N. 4 servocomando per serranda ON/OFF con ritorno ... UTA n. 3 per sale operatorie 102. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.13.26.FP06 <<< MIGLIORIA >>> UTA offerta in miglìoria					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12'821,51	12'821,51
123/31 13.26.FP07- MIGL	UTA n. 4 per sale operatorie 107 Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria costituita da una sezione di manda ... UTA n. 4 per sale operatorie 107. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.13.26.FP07 <<< MIGLIORIA >>> UTA offerta in miglìoria					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
	A RIPORTARE							326'565,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							326'565,94
123/32 13.26.FP08- MIGL	REGOLAZIONE UTA n. 4 per sale operatorie 107 Fornitura e posa in opera di sistema di controllo e regolazione UTA costituita da: N. 4 servocomando per serranda ON/OFF con ritorno ... UTA n. 4 per sale operatorie 107. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.13.26.FP08 <<< MIGLIORIA >>> UTA offerta in miglìoria					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
123/33 13.26.FP09- MIGL	UTA n. 5 per Servizi Sale Operatorie Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria costituita da una sezione di m ... montatori e degli oneri di assistenza muraria. UTA n. 5 per Servizi Sale Operatorie. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA <<< VARIANTE 2 >>> UTA offerta in miglìoria					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
123/34 13.26.FP10- MIGL	REGOLAZIONE UTA n. 5 per Servizi Sale Operatorie Fornitura e posa in opera di sistema di controllo e regolazione UTA costituita da: N. 4 servocomando per serranda ON/OFF con rito ... za muraria. Sistema di regolazione e controllo UTA n. 5 per Servizi Sale Operatorie. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA <<< MIGLIORIA >>> UTA offerta in miglìoria					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
123/35 13.26.FP11- MIGL	UTA n. 6 per sale operatorie 108 Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria costituita da una sezione di manda ... o ai montatori e degli oneri di assistenza muraria. UTA n. 6 per sale operatorie 108. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA <<< MIGLIORIA >>> UTA offerta in miglìoria					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
123/36	REGOLAZIONE UTA n. 6 per sale operatorie							
	A RIPORTARE							326'565,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							326'565,94
13.26.FP12- MIGL	108 Fornitura e posa in opera di sistema di controllo e regolazione UTA costituita da: N. 4 servocomando per serranda ON/OFF con ritorno ... stanza muraria. Sistema di regolazione e controllo UTA n. 6 per sale operatorie 108. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA <<< MIGLIORIA >>> UTA offerta in miglìoria					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
123/37 13.26.FP13- MIGL	UTA n. 7 per Spogliatoi Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria costituita da una sezione di mandata ed una ... i in aiuto ai montatori e degli oneri di assistenza muraria. UTA n. 7 per Spogliatoi. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA <<< MIGLIORIA >>> UTA offerta in miglìoria					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	26'363,38	26'363,38
123/38 13.26.FP14- MIGL	REGOLAZIONE UTA n. 7 per Spogliatoi Fornitura e posa in opera di sistema di controllo e regolazione UTA costituita da: N. 4 servocomando per serranda ON/OFF con ritorno a molla, ... i di assistenza muraria. Sistema di regolazione e controllo UTA n. 7 per Spogliatoi. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA <<< MIGLIORIA >>> UTA offerta in miglìoria					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	14'086,51	14'086,51
123/39 13.12.020.00 1	Circolatore gemellare elettronico attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da +20°C a +110°C pressione massima d'esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellul ... idrauliche riferite alla massima velocità, con 1 solo motore in funzione. Q = 1,0/ 7,0/14,0 H = 6,8/5,6/2,1 DN = mm 40. P6 <<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità in progetto					1,00		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					-1,00		
	SOMMANO cad					1,00 -1,00		
						0,00	2'283,49	0,00
123/40	Circolatore gemellare elettronico attacchi							
	A RIPORTARE							367'015,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							367'015,83
13.12.020.00 2	flangiati in linea per impianti di riscaldamento da +20°C a +110°C pressione massima d'esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellul ... idrauliche riferite alla massima velocità, con 1 solo motore in funzione. Q = 1,0/ 7,0/14,0 H = 10,0/7,7/4,0 DN = mm 40. P7 <<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità in progetto Sommano positivi cad Sommano negativi cad SOMMANO cad					1,00 -1,00 1,00 -1,00 0,00	2'504,04	0,00
123/41 13.12.020.00 4	Circolatore gemellare elettronico attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da +20°C a +110°C pressione massima d'esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellul ... i idrauliche riferite alla massima velocità, con 1 solo motore in funzione. Q = 4,0/9,0/18,0 H = 6,0/5,2/3,0 DN = mm 50. P5 <<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità in progetto Sommano positivi cad Sommano negativi cad SOMMANO cad					1,00 -1,00 1,00 -1,00 0,00	2'976,26	0,00
123/42 13.12.020.00 5	Circolatore gemellare elettronico attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da +20°C a +110°C pressione massima d'esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellul ... i idrauliche riferite alla massima velocità, con 1 solo motore in funzione. Q = 4,0/9,0/20,0 H = 9,2/8,2/5,0 DN = mm 50. P8 P11 <<< VARIANTE 2 >>> a dedurre P8 Sommano positivi cad Sommano negativi cad SOMMANO cad					1,00 1,00 -1,00 2,00 -1,00 1,00	3'479,83	3'479,83
123/43 13.12.020.00 6	Circolatore gemellare elettronico attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da +20°C a +110°C pressione massima d'esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellul ... idrauliche riferite							
	A RIPORTARE							370'495,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							370'495,66
	alla massima velocità, con 1 solo motore in funzione. Q = 5,0/12,0/30,0 H = 7,8/6,4/3,0 DN = mm 65. P4 P9 P10 <<< VARIANTE 2 >>> a dedurre P4 P9 Sommano positivi cad Sommano negativi cad SOMMANO cad					1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 3,00 -2,00 1,00		
123/44 13.12.020.00 3	Circolatore gemellare elettronico attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da +20°C a +110°C pressione massima d'esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellul ... idrauliche riferite alla massima velocità, con 1 solo motore in funzione. Q = 1,0/ 7,0/14,0 H = 6,80/5,6/2,5 DN = mm 50. P3 <<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità in progetto Sommano positivi cad Sommano negativi cad SOMMANO cad					1,00 -1,00 1,00 -1,00 0,00		
123/45 NP2_13.12.F P01.a	Circolatore gemellare del tipo a rotore bagnato, vale a dire la pompa ed il motore formano una unità integrale senza tenuta meccanica e con soltanto due guarnizioni per garantire l ... ni parte e istallata a perfetta regola d'arte: Portata calcolata: 0.00/10.00 m³/h - Prevalenza della pompa: 0.50/6.00 m <<< VARIANTE 2 >>> a sommare le nuove lavorazioni in variante pompa P05 pompa P06 pompa P07 pompa P08 pompa P09 SOMMANO cad					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00		
123/46 NP2_13.12.F P01.b	Circolatore gemellare del tipo a rotore bagnato, vale a dire la pompa ed il motore formano una unità integrale senza tenuta meccanica e con soltanto due guarnizioni per garantire l ... ni parte e istallata a perfetta regola d'arte: Portata calcolata: 0.00/10.00 m³/h -							
	A RIPORTARE							389'702,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							389'702,75
	Prevalenza della pompa: 0.50/7.00 m <<< VARIANTE 2 >>> a sommare le nuove lavorazioni in variante pompa P03 pompa P04 SOMMANO cad					1,00 1,00 2,00	2'448,71	4'897,42
123/47 13.12.020.00 7	Circolatore gemellare elettronico attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da +20°C a +110°C pressione massima d'esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellul ... idrauliche riferite alla massima velocità, con 1 solo motore in funzione. Q = 5,0/14,0/50,0 H = 9,6/8,8/4,2 DN = mm 65. P1 SOMMANO cad					1,00 1,00	5'101,93	5'101,93
123/48 13.12.020.FP 01	Circolatore gemellare elettronico attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da +20°C a +110°C pressione massima d'esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellul ... N (mm). Prestazioni idrauliche riferite alla massima velocità, con 1 solo motore in funzione. Q = 95 H = 15 DN = mm 125. P2 SOMMANO cad					1,00 1,00	6'627,06	6'627,06
123/49 NP2_13.18.0 34.004	Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, attacchi flangiati, PN 16. Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in ac ... o a 300°C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 32 (1"1/4). <<< VARIANTE 2 >>> Circuito radiatori Spogliatoio SOMMANO cad					2,00 2,00	139,63	279,26
123/50 NP2_13.15.0 39.003	Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati. Giunto antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire picco ... PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 32 (1"1/4). <<< VARIANTE 2 >>> Circuito radiatori Spogliatoio SOMMANO cad					2,00 2,00	215,29	430,58
123/51	Giunto antivibrante di gomma idoneo ad							
	A RIPORTARE							407'039,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							407'039,00
13.15.039.00 4	interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100 ... PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 40 (1"1/2).					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	227,87	455,74
123/52 13.15.039.00 5	Giunto antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100 ... C, PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 50 (2").					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	253,28	1'519,68
123/53 13.15.039.00 6	Giunto antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100 ... PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 65 (2"1/2).					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	288,96	1'733,76
123/54 13.15.039.00 7	Giunto antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100 ... C, PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 80 (3").					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	345,44	1'381,76
123/55 13.15.039.00 8	Giunto antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100 ... , PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 100 (4").					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	390,05	780,10
	A RIPORTARE							412'910,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							412'910,04
123/56 13.15.039.00 9	Giunto antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100 ... , PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 125 (5").					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	471,44	942,88
123/57 13.18.001.00 2	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64. Circuito n. 4 Circuito n. 1 Circuito n. 2 In prossimità degli imuti di scarico					8,00 8,00 8,00 4,00		
	SOMMANO cad					28,00	16,39	458,92
123/58 13.18.001.00 3	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42. Circuito n. 3					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	20,34	244,08
123/59 13.18.001.00 4	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42. Circuito n. 3					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	26,48	211,84
123/60 13.17.007.00 1	Imbuto di scarico per valvola di sicurezza o di scarico termico con curva orientabile, costruzione in ottone. Diametro nominale 15 (1/2").					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	27,16	135,80
123/61 13.17.008	Gruppo riempimento impianto completo di rubinetto di intercettazione, filtro, valvola di ritegno e manometro. DN 15 (1/2").					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,18	162,36
	A R I P O R T A R E							415'065,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							415'065,92
123/62 13.17.016.00 7	Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ... oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = 150, D = 25 (1").					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,73	82,73
123/63 13.17.016.00 9	Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ... oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = 105, D = 25 (1").					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,07	145,07
123/64 13.17.003.00 2	Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPEL, sovrappressione di apertura minore del 10%, scarto di chiusura minore del 20%. Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar. Diametro nominale = 20 (3/4" x 1").					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,72	79,72
123/65 13.18.011.00 5	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione ... DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 40 (1 1/2").					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,01	108,01
123/66 13.18.011.00 7	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione ... DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 65 (2 1/2").					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	390,41	1'171,23
123/67	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici							
	A R I P O R T A R E							416'652,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							416'652,68
13.18.011.006	costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione ... al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 50 (2").					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	152,64	457,92
123/68 13.18.011.008	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione ... al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 80 (3").					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	725,84	2'177,52
123/69 13.18.011.009	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione ... I DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 100 (4").					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'080,42	2'160,84
123/70 13.18.011.010	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione ... I DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 125 (5").					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'488,81	1'488,81
123/71 NP2_13.18.013.005	Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi filettati, PN 16. Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo ... onzo idoneo per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20. <<< VARIANTE 2 >>> Circuito radiatori Spogliatoio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	37,35	37,35
123/72 13.18.013.006	Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +							
	A R I P O R T A R E							422'975,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							422'975,12
	100°C con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 20.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,96	45,96
123/73 13.18.013.00 7	Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a + 100°C con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar. Diametro nominale 50 (2"), PN = 20.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	59,87	179,61
123/74 13.18.013.00 8	Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a + 100°C con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar. Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 20.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	80,59	241,77
123/75 13.18.013.00 9	Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a + 100°C con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar. Diametro nominale 80 (3"), PN = 20.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	105,09	210,18
123/76 13.18.013.01 0	Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a + 100°C con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar. Diametro nominale 100 (4"), PN = 20.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	169,00	338,00
123/77 NP2_13.18.0 16.005	Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20. <<< VARIANTE 2 >>> Circuito radiatori Spogliatoio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	39,83	39,83
123/78 13.18.016.00 6	Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +							
	A R I P O R T A R E							424'030,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							424'030,47
	100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 20.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	51,65	51,65
123/79 13.18.016.00 7	Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a + 100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 50 (2"), PN = 20.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	62,12	186,36
123/80 13.18.016.00 8	Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a + 100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 20.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	84,16	252,48
123/81 13.18.016.00 9	Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a + 100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 80 (3"), PN = 20.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	107,76	323,28
123/82 13.18.016.01 0	Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a + 100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 100 (4"), PN = 20.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	163,34	490,02
123/83 13.18.034.00 5	Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a premistoppa, idonea per vapo ... o a 300°C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2).					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	152,90	305,80
123/84 13.18.034.00 6	Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a premistoppa, idonea per							
	A RIPORTARE							425'640,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							425'640,06
	vapo ... fino a 300°C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 50 (2").					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	179,09	3'402,71
123/85 13.18.034.00 7	Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a premistoppa, idonea per vapo ... o a 300°C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2).					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	228,44	4'568,80
123/86 13.18.034.00 8	Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a premistoppa, idonea per vapo ... fino a 300°C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 80 (3").					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	288,17	3'746,21
123/87 13.18.034.00 9	Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a premistoppa, idonea per vapo ... ino a 300°C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 100 (4").					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	373,60	1'494,40
123/88 13.18.034.01 0	Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a premistoppa, idonea per vapo ... ino a 300°C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 125 (5").					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	544,40	2'177,60
123/89 13.19.051.00 3	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di r ... ita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 3,0.							
	A RIPIORTARE							441'029,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							441'029,78
	SOMMANO cad					6,00		
						6,00	381,81	2'290,86
123/90 13.19.051.00 4	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di r ... ita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	407,11	814,22
123/91 13.19.051.00 5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di r ... rdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	485,07	970,14
123/92 13.19.051.00 8	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di r ... dita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	824,19	2'472,57
123/93 13.19.051.00 9	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di r ... a di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1'839,93	5'519,79
123/94 13.19.051.01 0	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di r ... dita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'056,46	4'112,92
	A RIPORTARE							457'210,28

pag. 87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							457'210,28
123/95 13.20.002.00 4	Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro con rubinetto a 3 vie, flangia e ricciolo. <<< VARIANTE 2 >>> Circuito radiatori Spogliatoio SOMMANO cad					11,00 1,00 12,00	47,04	564,48
123/96 13.31.002.00 2	Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'inter ... prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Su murature in foglio. (Percentuale 15 %) canalizzazioni e tubi SOMMANO % TOTALE euro		49204,80			49'204,80 49'204,80	15,00	7'380,72 465'155,48
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 125 TARIFFA 004.010_2_VAR - Data 03/09/2015 OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce Importo di Perizia euro 127'900,80 Percentuale					57,42%	127'900,80	73'440,64
125/1 15.08.FP01	Plafoniera installazione su specchiera per servizi igienici con lampada 1x8 W fluorescenti, riflettore asimmetrico, grado di protezione IP 40, classe I, con armatura in acciaio lam ... xglass, completa di cablaggio, tubo fluorescente 2700 K, di staffe per il fissaggio e di ogni altro accessorio, in opera APPARECCHIO ILLUMINANTE A PARETE 1X18 PIANO PRIMO 139 - Bagno 140 - Bagno 152 - Bagno 153 - Bagno 154 - Bagno 155 - Bagno 163 - Bagno 165 - Bagno		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	28,62	228,96
125/2 15.08.004.00 2	Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50° minore 200 cd/m²) con titolo di alluminio superiore ... vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W. APPARECCHIO ILLUMINANTE A CONTROSOFFITTO 4X18 PIANO PRIMO 101 - Percorso sporco 103 - Filtro 111 - Deposito 112 - Deposito 116 - Deposito 120 - Deposito ortopedia 124 - Percorso sporco 125 - Filtro 126 - Sosta letti 127 - Deposito attrezzature 128 - Quadri elettrici 131 - Laboratorio estemporanea 132 - Emoteca 141 - Spogliatoio 142 - Lavaggio zoccoli 143 - Svestizione 144 - Vestizione verde 146 - Percorso sporco 148 - Magazzino sbalaggio materiali 149 - Immissione dati		9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 14,00 3,00 1,00 2,00 1,00 7,00 1,00 1,00 2,00 5,00 2,00 1,00			9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 14,00 3,00 1,00 2,00 1,00 7,00 1,00 1,00 2,00 5,00 2,00 1,00		
	A RIPORTARE					59,00		228,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					59,00		228,96
	150 - Lavoro infermieri		2,00			2,00		
	151 - Medico di guardia		2,00			2,00		
	161 - Spogliatoio		7,00			7,00		
	162 - Relax		3,00			3,00		
	164 - Responsabile blocco		3,00			3,00		
	166 - Vano scala		2,00			2,00		
	SOMMANO cad					78,00	176,51	13'767,78
125/3 15.08.004.00 2- MIGL	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per controsoffitto a LED. Corpo in lamiera di di acciaio con bordo stretto, ottica ad aleoli a doppia parabolicità, longitudina ... a 30W, flusso luminoso 3600lm. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.15.08.004.002 APPARECCHIO ILLUMINANTE A CONTROSOFFITTO 4X18 PIANO PRIMO							
	101 - Percorso sporco					6,00		
	103 - Filtro					1,00		
	111 - Deposito					1,00		
	112 - Deposito					1,00		
	114 - Vuota					1,00		
	115 - Deposito					1,00		
	116 - Deposito					1,00		
	120 - Deposito ortopedia					1,00		
	123 - Corridoio					2,00		
	124 - Percorso sporco					3,00		
	125 - Filtro					1,00		
	126 - Sosta letti					14,00		
	127 - Deposito attrezzature					3,00		
	128 - Quadri elettrici					1,00		
	131 - Laboratorio estemporanea					2,00		
	132 - Emoteca					1,00		
	141 - Spogliatoio					6,00		
	142 - Lavaggio zoccoli					1,00		
	143 - Svestizione					1,00		
	144 - Vestizione verde					2,00		
	146 - Percorso sporco					5,00		
	148 - Magazzino sbalaggio materiali					2,00		
	149 - Immissione dati					1,00		
	150 - Lavoro infermieri					2,00		
	151 - Medico di guardia					2,00		
	161 - Spogliatoio					5,00		
	162 - Relax					3,00		
	164 - Responsabile blocco					3,00		
	166 - Vano scala					2,00		
	167 - Locale tecnico per server					1,00		
	171 - Filtro					1,00		
	174 - Filtro					1,00		
	175 - Filtro					1,00		
	SOMMANO cad					79,00	0,00	0,00
125/4 NP2_15.08.0 04.002- MI	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per controsoffitto a LED. Corpo in lamiera di di acciaio con bordo stretto, ottica ad aleoli a doppia parabolicità,							
	A RIPIETTERE							13'996,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'996,74
	longitudina ... re compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Apparecchio con 28 LED, potenza 30W, flusso luminoso 3600lm. <<< VARIANTE 2 >>> PIANO PRIMO PLAFONIERA A LED 30W 178 - Percorso sporco					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	203,75	1'426,25
125/5 15.08.FP10.a - MIGL	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per controsoffitto ZUMTOBEL CLEAN ADVANCED. Corpo in lamiera di di acciaio con cornice in alluminio estruso anodizzato, ottica ... 54W IP65 per ambienti asettici. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.15.08.FP10.a PIANO PRIMO 102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria					6,00 6,00 6,00 6,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	0,00	0,00
125/6 15.08.FP10.a a- MIGL	Svrapprezzo alla plafoniera per controsoffitto ZUMTOBEL CLEAN ADVANCED, per inserimento di lampada di emergenza in funzione S.E.; completa di inverter, batterie e autonomia 3h, incluso cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA PIANO PRIMO 102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	0,00	0,00
125/7 15.08.FP10.b - MIGL	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per controsoffitto a LED. Corpo in lamiera di di acciaio con bordo stretto e con la predisposizione di fori per il fissaggio de ... nza 30W, per ambienti asettici. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.15.08.FP10.b PIANO PRIMO 104 - Lavaggio chirurgi 109 - Corridoio pulito 110 - Caposala 113 - Preparazione 117 - Lavoro infermieri					2,00 13,00 6,00 11,00 4,00		
	A RIPORTARE					36,00		15'422,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					36,00		15'422,99
	118 - Risveglio					14,00		
	119 - Corridoio					4,00		
	121 - Chirurghi					2,00		
	122 - Anestesisti					4,00		
	129 - Corridoio pulito					2,00		
	130 - Cambio letti					6,00		
	133 - Corridoio filtro					5,00		
	145 - Corridoio					4,00		
	147 - Percorso pulito					4,00		
	168 - Lavaggio chirurgi					1,00		
	169 - Lavaggio chirurgi					1,00		
	SOMMANO cadauno					83,00	0,00	0,00
125/8 15.08.FP10.b	Apparecchio illuminante per controsoffitto. Corpo: In acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica: Dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudina ... accato, antiriflesso ed antiridescende a bassissima luminanza 60°. potenza lampade 4x18 w, IP65 per ambienti asettici. APPARECCHIO ILLUMINANTE A CONTROSOFFITTO 4X18 IP65 PIANO PRIMO							
	104 - Lavaggio chirurgi		3,00			3,00		
	109 - Corridoio pulito		16,00			16,00		
	110 - Caposala		2,00			2,00		
	113 - Preparazione		11,00			11,00		
	117 - Lavoro infermieri		4,00			4,00		
	118 - Risveglio		14,00			14,00		
	119 - Corridoio		3,00			3,00		
	121 - Chirurghi		3,00			3,00		
	122 - Anestesisti		4,00			4,00		
	129 - Corridoio pulito		8,00			8,00		
	130 - Cambio letti		2,00			2,00		
	133 - Corridoio filtro		6,00			6,00		
	145 - Corridoio		3,00			3,00		
	147 - Percorso pulito		4,00			4,00		
	SOMMANO cadauno					83,00	530,52	44'033,16
125/9 15.08.017.00 8	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batt ... o a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza 3h autonomia). APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP65 PIANO PRIMO							
	101 - Percorso sporco		4,00			4,00		
	102 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	103 - Filtro		1,00			1,00		
	104 - Lavaggio chirurgi		1,00			1,00		
	105 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	106 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	107 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	108 - Sala operatoria		2,00			2,00		
	A RIPIANTARE					12,00		59'456,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		59'456,15
	109 - Corridoio pulito		8,00			8,00		
	110 - Caposala		1,00			1,00		
	111 - Deposito		1,00			1,00		
	112 - Deposito		1,00			1,00		
	113 - Preparazione		2,00			2,00		
	116 - Deposito		1,00			1,00		
	117 - Lavoro infermieri		1,00			1,00		
	118 - Risveglio		3,00			3,00		
	119 - Corridoio		2,00			2,00		
	120 - Deposito ortopedia		1,00			1,00		
	121 - Chirurgi		1,00			1,00		
	122 - Anestesisti		1,00			1,00		
	124 - Percorso sporco		2,00			2,00		
	126 - Sosta letti		5,00			5,00		
	127 - Deposito attrezzature		1,00			1,00		
	128 - Quadri elettrici		1,00			1,00		
	129 - Corridoio pulito		3,00			3,00		
	130 - Cambio letti		1,00			1,00		
	131 - Laboratorio estemporanea		1,00			1,00		
	132 - Emoteca		1,00			1,00		
	133 - Corridoio filtro		3,00			3,00		
	141 - Spogliatoio		2,00			2,00		
	142 - Lavaggio zoccoli		1,00			1,00		
	143 - Svestizione		1,00			1,00		
	144 - Vestizione verde		1,00			1,00		
	145 - Corridoio		1,00			1,00		
	146 - Percorso sporco		3,00			3,00		
	147 - Percorso pulito		2,00			2,00		
	148 - Magazzino sbalaggio materiali		1,00			1,00		
	150 - Lavoro infermieri		1,00			1,00		
	151 - Medico di guardia		1,00			1,00		
	161 - Spogliatoio		2,00			2,00		
	162 - Relax		1,00			1,00		
	164 - Responsabile blocco		1,00			1,00		
	PIANO SECONDO / COPERTURA							
	201		4,00			4,00		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	PIANO PRIMO							
	178 - Percorso sporco					4,00		
	SOMMANO cad					79,00	149,05	11'774,95
125/10 15.08.017.00 7	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batt ... a spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (S. A.). APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE VIA DI FUGA PIANO PRIMO 101 - Percorso sporco 103 - Filtro 109 - Corridoio pulito 124 - Percorso sporco 129 - Corridoio pulito 133 - Corridoio filtro 145 - Corridoio		2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00			2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE					10,00		71'231,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		71'231,10
	146 - Percorso sporco 147 - Percorso pulito		1,00 1,00			1,00 1,00		
	PIANO SECONDO / COPERTURA 201		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					13,00	155,95	2'027,35
125/11 15.08.017.00 7- MIGL	Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione a led luce bianca ad alta efficienza per segnalazione uscita di sicurezza, installazione a bandiera, a parete o plafone con ... arte. S.A. a led autonomia 2h. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.15.08.017.007 PIANO PRIMO 101 - Percorso sporco 103 - Filtro 109 - Corridoio pulito 110 - Caposala 117 - Lavoro infermieri 119 - Corridoio 124 - Percorso sporco 129 - Corridoio pulito 133 - Corridoio filtro 145 - Corridoio 146 - Percorso sporco 147 - Percorso pulito 171 - Filtro					1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	PIANO SECONDO / COPERTURA locale UTA					4,00		
	SOMMANO cad					19,00	0,00	0,00
125/12 NP2_15.08.0 17.007- MI	Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione a led luce bianca ad alta efficienza per segnalazione uscita di sicurezza, installazione a bandiera, a parete o plafone con ... 0598-2-2, staffa di fissaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. S.A. a led autonomia 2h. <<< VARIANTE 2 >>> PIANO PRIMO 178 - Percorso sporco					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	179,97	179,97
125/13 15.08.003.00 1- MIGL	Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione a led stagna IP 66, con corpo stampato ad iniezione in polycarbonato grigio, infrangibile, ed autoestinguente, stabilizzato ... egola d'arte. Lampada da 44 W. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON							
	A R I P O R T A R E							73'438,42

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 127 TARIFFA 004.011 - Data 03/09/2015							
	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice Importo di Perizia euro 77'484,26							
	Percentuale					100,00%	77'484,26	77'484,26
127/1 15.02.001.00 1	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con c ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. PRESA ELETTRICA 10/16A 101 - Percorso sporco 103 - Filtro 109 - Corridoio pulito 111 - Deposito 112 - Deposito 114 - Vuota 115 - Filtro 116 - Deposito 117 - Lavoro infermieri 119 - Corridoio 120 - Deposito ortopedia 121 - Chirurgi 125 - Filtro 126 - Sosta letti 131 - Laboratorio estemporanea 132 - Emoteca 133 - Corridoio filtro 139 - Bagno 140 - Bagno 141 - Spogliatoio 142 - Lavaggio zoccoli 143 - Svestizione 144 - Vestizione verde 145 - Corridoio 146 - Percorso sporco 147 - Percorso pulito 148 - Magazzino sbalaggio materiali 149 - Immissione dati 151 - Medico di guardia 152 - Bagno 153 - Bagno 154 - Bagno 155 - Bagno 161 - Spogliatoio 162 - Relax 163 - Bagno 164 - Responsabile blocco 165 - Bagno GRUPPO PRESE PE01 102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria							
	A R I P O R T A R E					128,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					128,00		
	108 - Sala operatoria	6,00	2,00			12,00		
	GRUPPO PRESE PE02							
	102 - Sala operatoria	15,00	2,00			30,00		
	105 - Sala operatoria	15,00	2,00			30,00		
	106 - Sala operatoria	15,00	2,00			30,00		
	107 - Sala operatoria	15,00	2,00			30,00		
	108 - Sala operatoria	15,00	2,00			30,00		
	GRUPPO PRESE PE03							
	113 - Preparazione	8,00	5,00			40,00		
	118 - Risveglio	8,00	5,00			40,00		
	GRUPPO PRESE PE04							
	PIANO PRIMO							
	101 - Percorso sporco	3,00	2,00			6,00		
	110 - Caposala	3,00	5,00			15,00		
	113 - Preparazione	3,00	2,00			6,00		
	117 - Lavoro infermieri	3,00	6,00			18,00		
	118 - Risveglio	3,00	1,00			3,00		
	121 - Chirurgi	3,00	5,00			15,00		
	122 - Anestesisti	3,00	4,00			12,00		
	126 - Sosta letti	3,00	8,00			24,00		
	127 - Deposito attrezzature	3,00	4,00			12,00		
	129 - Corridoio pulito	3,00	1,00			3,00		
	130 - Cambio letti	3,00	2,00			6,00		
	131 - Laboratorio estemporanea	3,00	3,00			9,00		
	132 - Emoteca	3,00	1,00			3,00		
	142 - Lavaggio zoccoli	3,00	1,00			3,00		
	149 - Immissione dati	3,00	3,00			9,00		
	150 - Lavoro infermieri	3,00	2,00			6,00		
	151 - Medico di guardia	3,00	1,00			3,00		
	162 - Relax	3,00	3,00			9,00		
	164 - Responsabile blocco		3,00			3,00		
	SOMMANO cad					535,00	55,01	29'430,35
127/2 15.02.004.00 3	Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Unipolare magnetotermico + neutro da 5 a 16A.							
	GRUPPO PRESE PE01							
	102 - Sala operatoria	6,00	2,00			12,00		
	105 - Sala operatoria	6,00	2,00			12,00		
	106 - Sala operatoria	6,00	2,00			12,00		
	107 - Sala operatoria	6,00	2,00			12,00		
	108 - Sala operatoria	6,00	2,00			12,00		
	GRUPPO PRESE PE02							
	102 - Sala operatoria	15,00	2,00			30,00		
	105 - Sala operatoria	15,00	2,00			30,00		
	106 - Sala operatoria	15,00	2,00			30,00		
	107 - Sala operatoria	15,00	2,00			30,00		
	108 - Sala operatoria	15,00	2,00			30,00		
	GRUPPO PRESE PE03							
	PIANO PRIMO							
	113 - Preparazione	8,00	5,00			40,00		
	A R I P O R T A R E					250,00		29'430,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					250,00		29'430,35
	118 - Risveglio	8,00	5,00			40,00		
	GRUPPO PRESE PE04							
	PIANO PRIMO							
	101 - Percorso sporco	3,00	2,00			6,00		
	110 - Caposala	3,00	5,00			15,00		
	113 - Preparazione	3,00	2,00			6,00		
	117 - Lavoro infermieri	3,00	6,00			18,00		
	118 - Risveglio	3,00	1,00			3,00		
	121 - Chirurghi	3,00	5,00			15,00		
	122 - Anestesisti	3,00	4,00			12,00		
	126 - Sosta letti	3,00	8,00			24,00		
	127 - Deposito attrezzature	3,00	4,00			12,00		
	129 - Corridoio pulito	3,00	1,00			3,00		
	130 - Cambio letti	3,00	2,00			6,00		
	131 - Laboratorio estemporanea	3,00	3,00			9,00		
	132 - Emoteca	3,00	1,00			3,00		
	142 - Lavaggio zoccoli	3,00	1,00			3,00		
	149 - Immissione dati	3,00	3,00			9,00		
	150 - Lavoro infermieri	3,00	2,00			6,00		
	151 - Medico di guardia	3,00	1,00			3,00		
	162 - Relax	3,00	3,00			9,00		
	164 - Responsabile blocco		3,00			3,00		
	SOMMANO cad					455,00	63,33	28'815,15
127/3 15.02.001.00 3	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con c ... onaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio. PRESA ELETTRICA 16A TIPO CEE							
	102 - Sala operatoria		2,00			2,00		
	105 - Sala operatoria		2,00			2,00		
	106 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	107 - Sala operatoria		2,00			2,00		
	108 - Sala operatoria		2,00			2,00		
	113 - Preparazione		3,00			3,00		
	114 - Vuota		1,00			1,00		
	117 - Lavoro infermieri		1,00			1,00		
	118 - Risveglio		4,00			4,00		
	131 - Laboratorio estemporanea		2,00			2,00		
	132 - Emoteca		1,00			1,00		
	142 - Lavaggio zoccoli		1,00			1,00		
	USCITA PER ALIMENTAZIONE							
	101 - Percorso sporco		2,00			2,00		
	102 - Sala operatoria		8,00			8,00		
	104 - Lavaggio chirurghi		15,00			15,00		
	105 - Sala operatoria		7,00			7,00		
	106 - Sala operatoria		7,00			7,00		
	107 - Sala operatoria		8,00			8,00		
	108 - Sala operatoria		8,00			8,00		
	109 - Corridoio pulito		4,00			4,00		
	113 - Preparazione		1,00			1,00		
	118 - Risveglio		2,00			2,00		
	122 - Anestesisti		2,00			2,00		
	130 - Cambio letti		1,00			1,00		
	A RIPORTARE					87,00		58'245,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					87,00		58'245,50
	PIANO SECONDO / COPERTURA 201		8,00			8,00		
	SOMMANO cad					95,00	36,50	3'467,50
127/4 15.02.008.00 1	Presa CEE con custodia in materiale metallico e grado di protezione minimo IP55, provvista di interruttore di blocco, fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A. PRESA ELETTRICA 16A TIPO CEE 102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria 113 - Preparazione 114 - Vuota 117 - Lavoro infermieri 118 - Risveglio 131 - Laboratorio estemporanea 132 - Emoteca 142 - Lavaggio zoccoli		2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 1,00			2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 1,00		
	PIANO SECONDO / COPERTURA 201		8,00			8,00		
	SOMMANO cad					30,00	133,69	4'010,70
127/5 15.02.002.FP 01	Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura ... solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della finteggiatura. Per ogni coll. trifase max 16 A. Piano Copertura Allaccio elettropompa *(par.ug.=2*9) Centrale Termica Seminterrato Allaccio elettropompa *(par.ug.=2*2)	18,00 4,00				18,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	72,38	1'592,36
127/6 13.31.002.00 2	Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'inter ... prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Su murature in foglio. (Percentuale 15 %) Importo forza motrice		67788,00			67'788,00		
	SOMMANO %					67'788,00	15,00	10'168,20
	TOTALE euro							77'484,26
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 129 TARIFFA 004.012_1_VAR - Data 03/09/2015 OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi Importo di Perizia euro 143'569,05 Percentuale					48,36%	143'569,05	69'429,99
129/1 15.04.005.00 6	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x16 mm² Alimentazione quadro QE1.2 sezione UPS Alimentazione quadro QE1.3 sezione UPS Alimentazione quadro QE1.4 sezione UPS Alimentazione quadro QE1.5 sezione UPS Alimentazione quadro QE1.6 sezione UPS	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	30,00 40,00 70,00 80,00 90,00			30,00 40,00 70,00 80,00 90,00		
	SOMMANO m					310,00	19,03	5'899,30
129/2 15.04.005.01 3	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x6 mm² Alimentazione quadro QE1.2 sezione GE Alimentazione quadro QE1.3 sezione GE Alimentazione quadro QE1.4 sezione GE Alimentazione quadro QE1.5 sezione GE Alimentazione quadro QE1.6 sezione GE Alimentazione quadro QE1.2 sezione FM	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	30,00 40,00 70,00 80,00 90,00 30,00			30,00 40,00 70,00 80,00 90,00 30,00		
	SOMMANO m					340,00	8,35	2'839,00
129/3 15.04.005.01 9	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm² Linea R-1 Alim. rack Alim. CAI Linea P1-1 Linea P1-2 Linea P1-3 Linea P1-4 Linea P1-5 Linea P1-6 Linea P1-7	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	30,00 30,00 30,00 30,00 5,00 50,00 70,00 50,00 80,00 80,00			30,00 30,00 30,00 30,00 5,00 50,00 70,00 50,00 80,00 80,00		
	A R I P O R T A R E					455,00		8'738,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					455,00		8'738,30
129/4 15.04.005.02 0	Linea P2-4	1,00	80,00			80,00		
	Linea P2-5	1,00	40,00			40,00		
	Linea P2-6	1,00	50,00			50,00		
	Linea P2-7	1,00	50,00			50,00		
	Linea P2-8	1,00	80,00			80,00		
	SOMMANO m					755,00	4,81	3'631,55
	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²							
	Alim. SF	1,00	90,00			90,00		
	Linee Lx-1	5,00	30,00			150,00		
	Linee Lx-2	5,00	30,00			150,00		
	Linea L2-3	1,00	50,00			50,00		
	Linea L2-4	1,00	50,00			50,00		
	Linea L2-5	1,00	50,00			50,00		
	Linea L2-6	1,00	80,00			80,00		
	Linea L2-7	1,00	80,00			80,00		
	Linea L2-7N	1,00	80,00			80,00		
	Linea L2-8	1,00	80,00			80,00		
	Linea L2-8N	1,00	80,00			80,00		
	Linea L1-1	1,00	80,00			80,00		
	Linea L1-1N	1,00	80,00			80,00		
	Linea L1-2	1,00	80,00			80,00		
	Linea L1-2N	1,00	80,00			80,00		
	Linea L1-3	1,00	40,00			40,00		
	Linea L1-4	1,00	60,00			60,00		
	Linea L1-5	1,00	80,00			80,00		
	Linea L1-6	1,00	80,00			80,00		
	Linea L1-7	1,00	80,00			80,00		
	SOMMANO m					1'600,00	3,95	6'320,00
129/5 15.04.005.02 2	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x10 mm²							
	Linee lx -12	5,00	30,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	7,51	1'126,50
129/6 15.04.005.02 4	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x4 mm²							
	Linee lx-1	5,00	30,00			150,00		
	A R I P O R T A R E					150,00		19'816,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					150,00		19'816,35
	Linee lx-2	5,00	30,00			150,00		
	Linee lx-3	5,00	30,00			150,00		
	Linee lx-4	5,00	30,00			150,00		
	Linee lx-5	5,00	30,00			150,00		
	Linee lx-6	5,00	30,00			150,00		
	Linee lx-7	5,00	30,00			150,00		
	Linee lx-8	5,00	30,00			150,00		
	Linee lx-9	5,00	30,00			150,00		
	Linee lx-10	5,00	30,00			150,00		
	Linee l2-11	5,00	30,00			150,00		
	Linea l2-13	1,00	40,00			40,00		
	Linea l2-14	1,00	40,00			40,00		
	Linea l2-15	1,00	40,00			40,00		
	Linea l2-16	1,00	40,00			40,00		
	Linea l2-17	1,00	40,00			40,00		
	Linea l2-18	1,00	40,00			40,00		
	Linea l2-19	1,00	40,00			40,00		
	Linea l2-20	1,00	40,00			40,00		
	Linea l2-21	1,00	40,00			40,00		
	Linea l2-22	1,00	40,00			40,00		
	Linea l2-23	1,00	50,00			50,00		
	Linea l2-24	1,00	50,00			50,00		
	Linea l2-25	1,00	50,00			50,00		
	Linea l2-26	1,00	50,00			50,00		
	Linea l2-27	1,00	50,00			50,00		
	Linea l2-28	1,00	50,00			50,00		
	Linea l2-29	1,00	50,00			50,00		
	Linea l2-30	1,00	50,00			50,00		
	Linea l2-31	1,00	50,00			50,00		
	Linea l2-32	1,00	50,00			50,00		
	Linee Rx-1	5,00	30,00			150,00		
	Linee Rx-2	5,00	30,00			150,00		
	Linee Px-1	5,00	30,00			150,00		
	Linea P2-3	1,00	30,00			30,00		
	SOMMANO m					3'030,00	4,49	13'604,70
129/7 15.04.005.02 5	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x2,5 mm² Linee Px-2	5,00	30,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	3,73	559,50
129/8 15.04.005.02 6	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mm² Linee Rx-3 Linee Ex-1 Linee Ex-2 Linea E2-3	5,00 5,00 5,00 1,00	30,00 30,00 30,00 50,00			150,00 150,00 150,00 50,00		
	A R I P O R T A R E					500,00		33'980,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					500,00		33'980,55
	Linea E2-4	1,00	50,00			50,00		
	Linea E2-5	1,00	50,00			50,00		
	Linea E2-6	1,00	80,00			80,00		
	Linea E2-7	1,00	80,00			80,00		
	Linea E2-8	1,00	80,00			80,00		
	Linea E1-1	1,00	80,00			80,00		
	Linea E1-2	1,00	80,00			80,00		
	Linea E1-3	1,00	50,00			50,00		
	Linea E1-4	1,00	70,00			70,00		
	Linea E1-5	1,00	80,00			80,00		
	Linea E1-6	1,00	80,00			80,00		
	Linea E1-7	1,00	80,00			80,00		
	SOMMANO m					1'360,00	2,86	3'889,60
129/9 15.04.002.01 9	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 mm² Alimentazione ventilatori UTA1 Alimentazione ventilatori UTA2 Alimentazione ventilatori UTA3 Alimentazione ventilatori UTA4 Alimentazione portico esterno	2,00 2,00 2,00 2,00	40,00 40,00 40,00 40,00 150,00			80,00 80,00 80,00 80,00 150,00		
	SOMMANO m					470,00	7,52	3'534,40
129/10 15.04.006.01 1	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazio ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm² derivazioni derivazioni	3,00 3,00	250,00 250,00			750,00 750,00		
	SOMMANO m					1'500,00	0,98	1'470,00
129/11 15.04.007.01 4	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm² derivazioni	3,00	250,00			750,00		
	SOMMANO m					750,00	1,46	1'095,00
129/12 15.04.007.01 5	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su ... o quanto altro occorre per dare il							
	A RIPORTARE							43'969,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43'969,55
	lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm² derivazioni	3,00	250,00			750,00		
	SOMMANO m					750,00	0,75	562,50
129/13 15.05.012.00 4	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300. Distribuzione Principale		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	68,97	17'242,50
129/14 15.05.012.00 8	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; ... 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300. Distribuzione Principale		15,00			15,00		
	SOMMANO cad					15,00	46,44	696,60
129/15 15.05.012.01 2	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; ... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 300. Distribuzione Principale		8,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	46,62	372,96
129/16 15.05.012.01 6	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; ... 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 300. Distribuzione Principale		10,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	61,33	613,30
129/17 NP_18.03.01 1.001	Tubi guaina per canalizzazione di cavi elettrici o telefonici in PVC secondo le prescrizioni della normativa C.E.I., di spessore non inferiore ai mm 2,6, forniti e posti in opera. ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	A R I P O R T A R E							63'457,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							63' 457,41
	Sono esclusi: lo scavo; il rinterro. Diametro mm 100. Collegamento a rete illuminazione esterna					80,00		
	SOMMANO m					80,00	5,63	450,40
129/18 02.01.003.00 1	Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con ba ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. Collegamento a rete illuminazione esterna					20,00		
	SOMMANO m³					20,00	14,08	281,60
129/19 NP_02.02.00 3.002	Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizza ... on sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale. Collegamento a rete illuminazione esterna					20,00		
	SOMMANO m³					20,00	46,62	932,40
129/20 NP_15.07.00 8.002	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 400 x mm 400.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	63,73	127,46
129/21 NP_15.05.00 2.004	Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di ... tti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32					70,00		
	SOMMANO m					70,00	8,25	577,50
129/22 NP_15.05.00 5.004	Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a ga ... protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32							
	A R I P O R T A R E							65' 826,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							65'826,77
	SOMMANO m					70,00		
						70,00	19,47	1'362,90
129/23 NP_15.05.01 0.004	Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stra ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 160					70,00		
	SOMMANO m					70,00	15,02	1'051,40
129/24 NP_EL_01	Giunto per cavi estrusi F(R)G7OR 0.6/1 kV. Adatto per installazione in pozzetti, canaline o direttamente interrato o immerso. Per collegamento su linea di illuminazione Pubblica.					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	149,44	1'195,52
	TOTALE euro							69'436,59
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 131 TARIFFA 004.013 - Data 03/09/2015 OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici Importo di Perizia euro 129'344,65 Percentuale					100.00%	129'344,65	129'344,65
131/1 15.06.FP07	Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuità assoluta tipo «COB», 400 V/50 Hz trifase, potenza apparente da 40 a 100 kVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione ... ari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza apparente nominale 60 kVA, autonomia potenza nominale 60 minuti.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38'390,78	38'390,78
131/2 15.06.FP07- MIGL	Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuità assoluta tipo «COB», 400 V/50 Hz trifase, potenza apparente da 40 a 100 kVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione ... nomia potenza nominale 60 minuti. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.15.06.FP07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	0,00	0,00
131/3 15.06.FP01	Lavori di adeguamento QGBT quadro elettrico generale bassa tensione, mediante l'installazione di n° 2 interruttori a protezione delle linee di alimentazione quadro elettrico genera ... ione, accessori al montaggio e quanto altro occorre per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte. Adeguamento QGBT Adeguamento power Center cabina					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'342,33	2'342,33
131/4 15.06.FP02	Fornitura e posa in opera di QE1.1 quadro elettrico generale di piano, completo di carpenteria metallica, apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura, come da sche ... laggi, accessori al montaggio e quanto altro occorre per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte. Fornitura QE1.1 quadro di piano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	16'697,52	16'697,52
	A RIPIORTARE							57'430,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57'430,63
131/5 15.06.FP03	Fornitura e posa in opera di QE1.2 quadro elettrico sala operatoria, completo di carpenteria metallica, apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura, come da schemi ... laggi, accessori al montaggio e quanto altro occorre per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte. Fornitura QE1.2 quadro sala operatoria					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	16'264,96	16'264,96
131/6 15.06.FP04	Fornitura e posa in opera di QE1.3 quadro elettrico sala operatoria tipo, completo di carpenteria metallica, apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura, come da s ... l montaggio e quanto altro occorre per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte. Fornitura QE1.3, QE1.4, QE1.5, QE1.6 quadro tipo sala operatoria					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	9'557,19	38'228,76
131/7 15.06.FP05	Fornitura e posa in opera di QUTA quadro elettrico condizionamento, completo di carpenteria metallica, apparecchiature di comando e protezione, strumenti di misura, come da schemi ... blaggi, accessori al montaggio e quanto altro occorre per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte. Fornitura QUTA quadro condizionamento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	16'116,25	16'116,25
131/8 15.06.FP06	Lavori di adeguamento QCT quadro elettrico centrale termica, mediante l'installazione di n° 2 interruttori a protezione delle linee di alimentazione nuove pompe gemellari, completi ... zione, accessori al montaggio e quanto altro occorre per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte. Adeguamento QCT Adeguamento quadro central termica					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'304,05	1'304,05
131/9 15.06.FP01- MIGL	Lavori di adeguamento QGBT quadro elettrico generale bassa tensione, mediante l'installazione di n° 2 interruttori a protezione delle linee di alimentazione quadro elettrico genera ... regola d'arte. Adeguamento QGBT. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.15.06.FP01					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		129'344,65

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 133 TARIFFA 004.014 - Data 03/09/2015 OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali Importo di Perizia euro 63'749,31 Percentuale					44,91%	63'749,31	28'629,82
133/1 15.03.026.00 4	Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP in armadio rack					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	441,46	3'973,14
133/2 15.03.027	Pannello di permutazione con 24 sedi da completare con connettori e/o falsi poli, fornito e posto in opera - Categoria 6 UTP in armadio rack					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	33,07	66,14
133/3 15.03.025.00 5	Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6 Lunghezza m. 2,00 - Categoria 6 FTP (par.ug.=9*24)	216,00				216,00		
	SOMMANO cad					216,00	13,73	2'965,68
133/4 15.03.029.00 5	Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800 locale 128					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'889,38	1'889,38
133/5 15.03.030.00 2	Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per quadri rack 19 - portata max. 30kg, fornita e posta in opera. 1 unità rack - profondità 300 mm in armadio rack					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	68,63	549,04
133/6 15.03.031.00 2	Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico in armadio rack					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	209,04	209,04
	A R I P O R T A R E							9'652,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'652,42
133/7 15.03.031.00 3	Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V in armadio rack					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	270,03	270,03
133/8 15.03.032.00 2	Cassetto telefonico fornito e posto in opera. Installazione in quadro e connessione del cavo multicoppie Fino a 48 prese RJ45 1U in armadio rack					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	360,24	360,24
133/9 15.03.001	Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su ...acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.							
	PRESA TV							
	PIANO PRIMO							
	121 - Chirurghi		1,00			1,00		
	122 - Anestesisti		1,00			1,00		
	150 - Lavoro infermieri		1,00			1,00		
	151 - Medico di guardia		1,00			1,00		
	162 - Relax		1,00			1,00		
	164 - Responsabile blocco		1,00			1,00		
	PRESA TELEFONICA							
	PIANO PRIMO							
	102 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	104 - Lavaggio chirurghi		1,00			1,00		
	105 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	106 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	107 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	108 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	110 - Caposala		1,00			1,00		
	117 - Lavoro infermieri		1,00			1,00		
	121 - Chirurghi		4,00			4,00		
	122 - Anestesisti		2,00			2,00		
	127 - Deposito attrezzature		1,00			1,00		
	129 - Corridoio pulito		1,00			1,00		
	144 - Vestizione verde		1,00			1,00		
	150 - Lavoro infermieri		2,00			2,00		
	151 - Medico di guardia		1,00			1,00		
	PRESA TELEFONICA							
	PIANO SECONDO / COPERTURA							
	201		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					27,00	39,33	1'061,91
133/10 15.03.009	Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto;							
	A RIPORTARE							11'344,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'344,60
	il ... i, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PRESA TV PIANO PRIMO 121 - Chirurghi 122 - Anestesisti 150 - Lavoro infermieri 151 - Medico di guardia 162 - Relax 164 - Responsabile blocco		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	114,79	688,74
133/11 15.07.FP01	Pannello remoto per la segnalazione sul controllo di isolamento di locali specialistici, fornito e posto in opera. Compreso il collegamento ai quadri e il fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Isoltester. PIANO PRIMO 102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria 113 - Preparazione 118 - Risveglio		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	226,52	1'585,64
133/12 15.03.019	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PRESA TELEFONICA PIANO PRIMO 102 - Sala operatoria 104 - Lavaggio chirurghi 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria 110 - Caposala 117 - Lavoro infermieri 121 - Chirurghi 122 - Anestesisti 127 - Deposito attrezzature 129 - Corridoio pulito 144 - Vestizione verde 150 - Lavoro infermieri 151 - Medico di guardia PRESA TELEFONICA PIANO SECONDO / COPERTURA 201		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					21,00	37,73	792,33
	A R I P O R T A R E							14'411,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'411,31
133/13 15.03.FP05	Fornitura e posa in opera di centrale di chiamata da reparto su tavolo, completa di accessori, cablaggio e qyabto altro occorre per dare l'impianto funzionante PIANO PRIMO 117 - Lavoro infermieri SOMMANO cadauno		1,00			1,00 1,00	2'484,13	2'484,13
133/14 15.03.FP03- MIGL	Fornitura e posa in opera di terminale di stanza con fonia e display, provvisto per la trasmissione multipla a codifica di indirizzi, dotato di selettori per la codifica del locale ... o finto a perfetta regola d'arte. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA CHE SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA CON L'ART.15.03.FP03 PIANO PRIMO 102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria 110 - Caposala 150 - Lavoro infermieri 151 - Medico di guardia SOMMANO cadauno		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00			2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 13,00	0,00	0,00
133/15 15.03.FP03	Fornitura e posa in opera di terminale di stanza con fonia e display, provvisto per la trasmissione multipla a codifica di indirizzi, dotato di selettori per la codifica del locale ... i opere murarie, di assistenza ai montatori e quant'altro necessario per dare il alavoro finto a perfetta regola d'arte. PIANO PRIMO 102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria 110 - Caposala 150 - Lavoro infermieri 151 - Medico di guardia SOMMANO cadauno		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00			2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 13,00	460,35	5'984,55
133/16 15.03.FP53	Fornitura e posa in opera di presa testaleto con fonia e tasti controllo e pulsante di chiamata 1° livello per la connessione al terminale di stanza delle unità di chiamata da ins ... ornitura e posa in opera di terminale di chiamata e presa testaleto con fonia e tasti controllo e pulsante di chiamata. PIANO PRIMO 113 - Preparazione		5,00			5,00		
	A RIPIORTARE					5,00		22'879,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		22'879,99
133/17 15.03.FP02	118 - Risveglio		5,00			5,00		
	SOMMANO cad.					10,00	408,76	4'087,60
	Fornitura e posa in opera di unità di chiamata, costituito da: n° 1 tasto di chiamata semplice o a tirante con led di tranquillizzazione; n° 1 piastra di copertura; n° 1 cornice. S ... rcuiti di alimentazione elettrica, le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	PIANO PRIMO							
	134 - Doccia		1,00			1,00		
	135 - Doccia		1,00			1,00		
	136 - Doccia		1,00			1,00		
	137 - Doccia		1,00			1,00		
	138 - Doccia		1,00			1,00		
	139 - Bagno		1,00			1,00		
	140 - Bagno		1,00			1,00		
	152 - Bagno		1,00			1,00		
	153 - Bagno		1,00			1,00		
	154 - Bagno		1,00			1,00		
	155 - Bagno		1,00			1,00		
	156 - Doccia		1,00			1,00		
	157 - Doccia		1,00			1,00		
	158 - Doccia		1,00			1,00		
	159 - Doccia		1,00			1,00		
	160 - Doccia		1,00			1,00		
	165 - Bagno		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	51,50	875,50
133/18 15.03.FP04	Fornitura e posa in opera di tasto di annullo, costituito da una scheda elettronica con : n° 1 tasto di chiamata con led; n° 1 cornice; n° 1 piastra di copertura. Sono compresi: la ... rcuiti di alimentazione elettrica, le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	PIANO PRIMO							
	139 - Bagno		1,00			1,00		
	140 - Bagno		1,00			1,00		
	141 - Spogliatoio		1,00			1,00		
	152 - Bagno		1,00			1,00		
	153 - Bagno		1,00			1,00		
	154 - Bagno		1,00			1,00		
	155 - Bagno		1,00			1,00		
	163 - Bagno		1,00			1,00		
	165 - Bagno		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	36,86	331,74
133/19 15.03.FP55	Fornitura e posa in opera di lampada di segnalazione, da installare su parete o da avvitare							
	su apposite scatole, per la segnalazione di: _ chiamate/chiamate d'emergenza _ chi ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							28'174,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							28'174,83
	Lampada di segnalazione fuoriporta a 3 luci. PIANO PRIMO 146 - Percorso sporco 147 - Percorso pulito		3,00 2,00			3,00 2,00		
	SOMMANO cad.					5,00	90,60	453,00
133/20 15.03.FP10- MIGL	Fornitura e posa in opera di sistema di supervisione e controllo del tipo DESIGO della ditta SIEMENS sistema DAN (Desigo Alarm Notification) che permetta la gestione ed il contro ... ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.ù LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
133/21 15.03.FP11.a - MIGL	Fornitura e posa in opera di Telecamera fissa IP (POE) Day/Night per riprese notturne e diurne, obbiettivo autoiris varifocal, image senso CCD 1/3", risoluzione massima fino a 30 fp ... lecamera e quanto altro occorre per fornire l'opera completa a perfetta regola d'arte. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA preparazione risveglio					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	0,00	0,00
133/22 15.03.FP11.b - MIGL	Fornitura e posa in opera di Monitor 17" LCD ; Formato 16:9 Risoluzione: 1920x1080 - Contrasto 5.000:1 Luminosità 500 cd/mq Conessioni Scart - S-Video - HDMI - PC Uscita audi ... lient, e di ogni onere ed accessorio per fornire l'opera perfettamente funzionante. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
133/23 15.03.005* .003-MIGL	Incremento al punto presa di servizio per impianto videocitofonico. Incremento al punto di presa di servizio per impianto videocitofonico costituito da: - Punto di chiamata esterno ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni posto interno intercomunicante. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA sistema controllo accessi con viedocitofono *(par.ug.=3+1)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,00	0,00
	A RIPORTARE							28'627,83

pag. 115

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'627,83
133/24 15.03.FP11.c - MIGL	Videoregistratore digitale a singolo canale, compatibile con telecamere monocromatiche e colore, in grado di ricevere anche il segnale video da apparati di gestione (Multiplexer, q ... di ogni altro onere per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	0,00	0,00
133/25 15.03.FP12- MIGL	Fornitura e posa in opera di sistema informatico multimediale di gestione integrata computer ASSISTED SURGERE per una sala operatoria, e la predisposizione per le altre sale operat ... nformatico ospedaliero con la possibilità di visualizzazione e aggiornamento dinamico. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
133/26 15.03.FP13- MIGL	Fornitura e posa in opera di MONITOR 46" + WALL FRAME + GLASS PROTECTION Monitor full HD 46" per installazione in sala operatoria. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	0,00	0,00
	TOTALE euro							28'627,83
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,00		28'128,56
	143 - Svestizione		1,00			1,00		
	144 - Vestizione verde		1,00			1,00		
	145 - Corridoio		1,00			1,00		
	146 - Percorso sporco		2,00			2,00		
	147 - Percorso pulito		1,00			1,00		
	148 - Magazzino sbalaggio materiali		1,00			1,00		
	149 - Immissione dati		1,00			1,00		
	150 - Lavoro infermieri		1,00			1,00		
	151 - Medico di guardia		1,00			1,00		
	161 - Spogliatoio		1,00			1,00		
	162 - Relax		1,00			1,00		
	164 - Responsabile blocco		1,00			1,00		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	PIANO PRIMO							
	178 - Percorso sporco					2,00		
	SOMMANO cad					55,00	34,20	1'881,00
135/4 16.01.FP63	Fornitura e posa in opera di diffusore per installazione in contro-soffitto ad elevata intelligibilità ed efficienza per l'impiego in sistemi Public Address con funzioni anche di e ... ti gli oneri ed accessori, anche se non esplicitamente richiamati, per dare l'opera completa funzionante e collaudabile. PIANO PRIMO							
	101 - Percorso sporco		2,00			2,00		
	109 - Corridoio pulito		4,00			4,00		
	113 - Preparazione		1,00			1,00		
	118 - Risveglio		1,00			1,00		
	119 - Corridoio		1,00			1,00		
	124 - Percorso sporco		2,00			2,00		
	126 - Sosta letti		2,00			2,00		
	129 - Corridoio pulito		1,00			1,00		
	133 - Corridoio filtro		2,00			2,00		
	141 - Spogliatoio		1,00			1,00		
	145 - Corridoio		1,00			1,00		
	146 - Percorso sporco		2,00			2,00		
	147 - Percorso pulito		1,00			1,00		
	161 - Spogliatoio		1,00			1,00		
	101 - Percorso sporco		2,00			2,00		
	102 - Sala operatoria		4,00			4,00		
	105 - Sala operatoria		4,00			4,00		
	106 - Sala operatoria		3,00			3,00		
	107 - Sala operatoria		4,00			4,00		
	108 - Sala operatoria		4,00			4,00		
	110 - Caposala		3,00			3,00		
	113 - Preparazione		7,00			7,00		
	117 - Lavoro infermieri		3,00			3,00		
	118 - Risveglio		8,00			8,00		
	121 - Chirurghi		4,00			4,00		
	122 - Anestesisti		3,00			3,00		
	127 - Deposito attrezzature		2,00			2,00		
	128 - Quadri elettrici		3,00			3,00		
	131 - Laboratorio estemporanea		4,00			4,00		
	132 - Emoteca		1,00			1,00		
	149 - Immissione dati		4,00			4,00		
	150 - Lavoro infermieri		2,00			2,00		
	151 - Medico di guardia		1,00			1,00		
	162 - Relax		1,00			1,00		
	164 - Responsabile blocco		3,00			3,00		
	A RIPIANTARE					92,00		30'009,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					92,00		30'009,56
	<<< VARIANTE 2 >>> PIANO PRIMO 178 - Percorso sporco					2,00		
	SOMMANO cad.					94,00	233,32	21'932,08
135/5 16.01.025.00 2	Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da este ... predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da incasso. PIANO PRIMO 109 - Corridoio pulito 124 - Percorso sporco 126 - Sosta letti 129 - Corridoio pulito 145 - Corridoio 146 - Percorso sporco 147 - Percorso pulito		2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,02	328,16
135/6 16.01.023.00 2	Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica verniciata, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora ... zzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampeggiatore. PIANO PRIMO 109 - Corridoio pulito 124 - Percorso sporco 126 - Sosta letti 129 - Corridoio pulito 145 - Corridoio 146 - Percorso sporco 147 - Percorso pulito		2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	273,36	2'186,88
135/7 16.01.FP60	F. e p.o. di allacciamento a serranda tagliafuoco realizzato con cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio (norme CEI 20-13 e 20-22 I ... clusa la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. PIANO PRIMO PIANO SECONDO / COPERTURA		11,00 8,00			11,00 8,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	135,39	2'572,41
135/8 16.01.FP56	Unità di campionamento aria per la rilevazione di fumo in condotte di trasporto aria predisposta per l'impiego con rivelatori di fumo collettivi o analogici, completa di							
	A RIPORTARE							57'029,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'029,09
	tubo ingresso ed uscita aria, guarnizioni, accessori di montaggio. PIANO SECONDO / COPERTURA 201		8,00			8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	264,47	2'115,76
135/9 16.01.020.00 1	Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a relè, fornito e posto in opera, con collegamento elettrico a 12/24 Volts c.c., fino alla centrale e su canalizzazione predispo ... do normativa EN54 o UL/LC. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Di fumo ottico o a riflessione di luce. PIANO SECONDO / COPERTURA 202		4,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	150,35	601,40
135/10 16.01.025.00 1	Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da este ... predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da esterno. PIANO SECONDO / COPERTURA 201		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34,20	34,20
135/11 16.01.023.00 2	Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica verniciata, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora ... zzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampeggiatore. PIANO SECONDO / COPERTURA 201		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	273,36	273,36
135/12 13.31.002.00 2	Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'inter ... prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Su murature in foglio. (Percentuale 15 %) Importo antincendio					71'852,95		
	SOMMANO %					71'852,95	15,00	10'777,94
135/13 16.01.FP10- MIGL	F. e p. o. di quadro sinottico ripetizione allarmi serrande tagliafuoco per l'impianto elettrico e pannello di segnalazione stato impianti (rif. art. 5.1 comma 3 DM 18							
	A RIPORTARE							70'831,75

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 136 TARIFFA 004.016 - Data 03/09/2015 OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale Importo di Perizia euro 9'114,90 Percentuale					86,96%	9'114,90	7'926,32
136/1 15.07.009	Collegamenti equipotenziati delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, ecc.) al nodo equipotenziale con conduttore in rame isolato N ... u qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm²							
	PIANO PRIMO							
	102 - Sala operatoria	12,00	5,00			60,00		
	104 - Lavaggio chirurghi	6,00	5,00			30,00		
	105 - Sala operatoria	12,00	5,00			60,00		
	106 - Sala operatoria	11,00	5,00			55,00		
	107 - Sala operatoria	12,00	5,00			60,00		
	108 - Sala operatoria	12,00	5,00			60,00		
	109 - Corridoio pulito	10,00	5,00			50,00		
	113 - Preparazione	18,00	5,00			90,00		
	117 - Lavoro infermieri	6,00	5,00			30,00		
	118 - Risveglio	20,00	5,00			100,00		
	139 - Bagno	1,00	5,00			5,00		
	140 - Bagno	1,00	5,00			5,00		
	141 - Spogliatoio	1,00	5,00			5,00		
	142 - Lavaggio zoccoli	1,00	5,00			5,00		
	152 - Bagno	1,00	5,00			5,00		
	153 - Bagno	1,00	5,00			5,00		
	154 - Bagno	1,00	5,00			5,00		
	155 - Bagno	1,00	5,00			5,00		
	161 - Spogliatoio	1,00	5,00			5,00		
	163 - Bagno	1,00	5,00			5,00		
	165 - Bagno	1,00	5,00			5,00		
	SOMMANO m					650,00	10,95	7'117,50
136/2 15.07.012.00 2	Esecuzione nodo equipotenziale principale con barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in materiale termoplastico autoestinguente e non pro ... lloneria, isolanti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza barra 220 mm.							
	102 - Sala operatoria					1,00		
	104 - Lavaggio chirurghi					1,00		
	105 - Sala operatoria					1,00		
	106 - Sala operatoria					1,00		
	107 - Sala operatoria					1,00		
	108 - Sala operatoria					1,00		
	113 - Preparazione					1,00		
	118 - Risveglio					1,00		
	141 - Spogliatoio					1,00		
	161 - Spogliatoio					1,00		
	SOMMANO cad					10,00	80,85	808,50
	A RIPORTARE							7'926,00

[illegible]

