

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 7 A TUTTO IL 26/01/2015

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)


Contratto in data 03/10/2012 rep. n. 7997 registrato a Ascoli Piceno in data 05/10/2012 al n. 2388 di euro 0.00

Data Offerta:	31/07/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	5 160 628.34
Data Consegna:	11/02/2013	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	11/02/2013	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	484	IMPORTO DI VARIANTE	5 160 628.34
Data Utile per Ultimazione:	09/06/2014	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)					
1 001.001_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni	SOMMANO % aliquote	50,00	197'707,23 (3,831%)	98'853,62 (1,916%)
2 001.002_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali	SOMMANO % aliquote	98,08	817'633,74 (15,844%)	801'935,17 (15,539%)
3 001.003_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti	SOMMANO % aliquote	89,50	480'438,49 (9,310%)	429'992,45 (8,332%)
4 001.004_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie	SOMMANO % aliquote	75,11	239'050,64 (4,632%)	179'550,94 (3,479%)
5 001.005_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti	SOMMANO % aliquote	55,00	296'868,56 (5,753%)	163'277,70 (3,164%)
6 001.006_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteaggiature e Controsoffitti	SOMMANO % aliquote	20,00	68'371,71 (1,325%)	13'674,34 (0,265%)
7 001.007_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli	SOMMANO % aliquote	41,36	129'549,65 (2,510%)	53'581,74 (1,038%)
8 001.008_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie	SOMMANO % aliquote	69,02	47'650,63 (0,923%)	32'888,46 (0,637%)
9 001.009_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti	SOMMANO % aliquote	100,00	53'805,14 (1,043%)	53'805,14 (1,043%)
10 001.010_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 1	SOMMANO % aliquote	100,00	47'819,69 (0,927%)	47'819,69 (0,927%)
11 001.011_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2	SOMMANO % aliquote	95,22	97'437,18 (1,888%)	92'779,68 (1,798%)
12 002.018	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario	SOMMANO % aliquote	75,77	82'897,70 (1,606%)	62'811,59 (1,217%)
13 002.019	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio	SOMMANO % aliquote	91,59	3'606,65 (0,070%)	3'303,33 (0,064%)
14 002.020_2_V AR	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali	SOMMANO % aliquote	81,35	121'233,54 (2,349%)	98'623,48 (1,911%)
15 003.021	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico	SOMMANO %	33,15	60'277,01	19'981,83
A RIPORTARE					
					2'152'879,16

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2'152'879,16	
	<i>aliquote</i>		(1,168%)	(0,387%)	
16 003.022_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento	SOMMANO % <i>aliquote</i>	84,47	394'151,03 (7,638%)	332'939,38 (6,452%)
17 003.023_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto	SOMMANO % <i>aliquote</i>	70,31	673'227,78 (13,045%)	473'346,45 (9,172%)
18 003.024_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuovo impianto produzione vapore	SOMMANO % <i>aliquote</i>	75,00	25'084,56 (0,486%)	18'813,42 (0,365%)
19 003.025_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova rete circuito freddo	SOMMANO % <i>aliquote</i>	47,04	58'331,49 (1,130%)	27'439,13 (0,532%)
20 004.010_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce	SOMMANO % <i>aliquote</i>	16,08	127'900,80 (2,478%)	20'566,45 (0,399%)
21 004.012_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi	SOMMANO % <i>aliquote</i>	41,16	143'569,05 (2,782%)	59'093,02 (1,145%)
22 004.013	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici	SOMMANO % <i>aliquote</i>	70,00	129'344,65 (2,506%)	90'541,25 (1,754%)
23 004.014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali	SOMMANO % <i>aliquote</i>	14,16	63'749,31 (1,235%)	9'026,90 (0,175%)
24 004.015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio	SOMMANO % <i>aliquote</i>	14,44	74'623,16 (1,446%)	10'775,58 (0,209%)
25 004.016	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale	SOMMANO % <i>aliquote</i>	13,04	9'114,90 (0,177%)	1'188,58 (0,023%)
26 004.017_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	426'708,78 (8,269%)	426'708,78 (8,269%)
27 005.024_2_V AR	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza	SOMMANO % <i>aliquote</i>	80,00	57'387,21 (1,112%)	45'909,77 (0,890%)
28 006.01_1_VA R	Opere Provvisionali	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	46'328,79 (0,898%)	46'328,79 (0,898%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>				3'715'556,66 (71,998%)
	TOTALE euro				3'715'556,66
	A R I P O R T A R E				3'715'556,66

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
RIEPILOGO FINALE				
Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00				
LAVORI A CORPO euro				3'715'556,66
			<i>aliquota</i>	(71,998%)
TOTALE euro				3'715'556,66
A dedurre gli oneri della sicurezza aggiuntivi				-45'909,77
Ribasso d'asta del 22.84% su 3.669.646,47 (3.715.556,66-45.909,77)				-838'147,35
A sommare gli oneri della sicurezza				45'909,77
TOTALE GENERALE euro				2'877'409,31
Ascoli Piceno, 26/01/2015 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>La Direzione Lavori A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a. (Ing. Raffaele Di Gialluca)</p> <p>L'Impresa COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l.</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Geom. Remo Bizzarri</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>Costruzioni e Restauri MENALE ANTIMO s.r.l. L'AMMINISTRATORE</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>				
A RIPIETTERE				

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 22

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale


COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Libretto delle Misure n. 7 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Remo Bizzarri



COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)								
60 001.004_2_V AR 26/01/2015	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie <i>(voce pari a euro 239'050,64 - 4,632% dei lavori a corpo)</i> PARTITA IN CONTO PROVVISORIO avanzamento lavori					15,00		
	SOMMANO % aliquota					15,00 <i>(0,695%)</i>		
61 001.005_2_V AR 26/01/2015	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti <i>(voce pari a euro 296'868,56 - 5,753% dei lavori a corpo)</i> PARTITA IN CONTO PROVVISORIO avanzamento lavori					15,00		
	SOMMANO % aliquota					15,00 <i>(0,863%)</i>		
62 003.023_2_V AR 26/01/2015	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto <i>(voce pari a euro 673'227,78 - 13,045% dei lavori a corpo)</i> PARTITA IN CONTO PROVVISORIO avanzamento lavori					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 <i>(1,305%)</i>		
63 003.024_2_V AR 26/01/2015	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuovo impianto produzion a vapore <i>(voce pari a euro 25'084,56 - 0,486% dei lavori a corpo)</i> PARTITA IN CONTO PROVVISORIO avanzamento lavori					75,00		
	SOMMANO % aliquota					75,00 <i>(0,365%)</i>		
64 004.013 26/01/2015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici <i>(voce pari a euro 129'344,65 - 2,506% dei lavori a corpo)</i> PARTITA IN CONTO PROVVISORIO avanzamento lavori					70,00		
	SOMMANO % aliquota					70,00 <i>(1,754%)</i>		
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 7

L'IMPRESA
Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
 L'AMMINISTRATORE



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
65 004.017_1_V AR 26/01/2015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse (voce pari a euro 374 '369,38 - 7,254% dei lavori a corpo) DETRAE LE PARTITE allibrate al SAL 3 al n. 12 del Registro di contabilità						51,19	
	SI DETRAGGONO % aliquota						51,19 (-3,713%)	
66 004.017_2_V AR 26/01/2015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse (voce pari a euro 426 '708,78 - 8,269% dei lavori a corpo)						100,00	
	SOMMANO % aliquota						100,00 (8,269%)	
<p>Ascoli Piceno, 26/01/2015</p> <p>La Direzione Lavori A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a. (Ing. Raffaele Di Gialluca)</p> <p>L'Impresa COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l.</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Geom. Remo Bizzarri</p> <p style="text-align: right;">Costruzioni e Restauri MENALE ANTIMO s.r.l. L'AMMINISTRATORE</p>								
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 7

L'IMPRESA
**Costruzioni e Restauri
 MENALE ANTIMO s.r.l.
 L'AMMINISTRATORE**

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Passivo
	R I P O R T O						3'223'422,24	2'485'190,00
	LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)							
60 001.004_2_V AR 26/01/2015	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie SOMMANO % aliquote	7	23	15,00		239'050,64 (4,632%)	35'857,60 (0,695%)	
61 001.005_2_V AR 26/01/2015	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	7	23	15,00		296'868,56 (5,753%)	44'530,28 (0,863%)	
62 003.023_2_V AR 26/01/2015	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto SOMMANO % aliquote	7	23	10,00		673'227,78 (13,045%)	67'322,78 (1,305%)	
63 003.024_2_V AR 26/01/2015	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuovo impianto produzion vapore SOMMANO % aliquote	7	23	75,00		25'084,56 (0,486%)	18'813,42 (0,365%)	
64 004.013 26/01/2015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici SOMMANO % aliquote	7	23	70,00		129'344,65 (2,506%)	90'541,25 (1,754%)	
65 004.017_1_V AR 26/01/2015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse SI DETRAGGONO % aliquote	7	24		51,19	374'369,38 (7,254%)	-191'639,69 (-3,713%)	
66 004.017_2_V AR 26/01/2015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse SOMMANO % aliquote	7	24	100,00		426'708,78 (8,269%)	426'708,78 (8,269%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						492'134,42 (9,536%)	
	TOTALE euro						3'715'556,66	
	Ascoli Piceno, 26/01/2015 La Direzione Lavori A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a. (Ing. Raffaele Di Gialluca) L'Impresa COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l.							
	Costruzioni e Restauri MENALE ANTIMO s.r.l. L'AMMINISTRATORE							
	A R I P O R T A R E						3'715'556,66	2'485'190,00

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 7

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Remo Bizzarri

Registro di contabilità N. 01
Committente: ASUR Marche Area vasta 5

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO srl
L'Impresa
P.iva e C.F. 02220160614

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagato in...
	R I P O R T O						3'715'556,66	2'485'190,00
	<p>Il Responsabile del Procedimento Geom. Remo Bizzarri</p>  <p>In data 26/01/2015 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 7 per un importo di euro</p> <p>Il Direttore dei Lavori</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> REGIONE MARCHE - INGEGNERI - TERAMO RAFFAELE 289 INGEGNERE </div>							377'830,00
	A R I P O R T A R E						3'715'556,66	2'863'020,00

**Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE**

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 7

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Remo Bizzarri



Registro di contabilità N. 01
Committente: ASUR Marche Area vasta 5

**Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO srl
L'impresa L'AMMINISTRATORE**

P.iva e C.F. 02220160614

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'


OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 7

IL DIRETTORE DEI LAVORI



COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A CORPO						
(Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)						
1 001.001	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni					
	al S.A.L. n. 1	1	1	17,12		20'066,91
	aliquota			17,12		20'066,91
						(0,389%)
	al S.A.L. n. 2	2	4	-17,12		-20'066,91
	aliquota			0,00		0,00
						(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			0,00	117'213,28	0,00
	aliquote				(2,271%)	(0,000%)
2 001.001_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		2	7	39,49		76'498,35
	al S.A.L. n. 2			39,49		76'498,35
	aliquota					(1,482%)
	al S.A.L. n. 3			39,49		76'498,35
	aliquota					(1,482%)
	al S.A.L. n. 4			39,49		76'498,35
	aliquota					(1,482%)
	al S.A.L. n. 5			39,49		76'498,35
	aliquota					(1,482%)
	al S.A.L. n. 6	6	48	-39,49		-76'498,35
	aliquota			0,00		0,00
						(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			0,00	193'715,74	0,00
	aliquote				(3,754%)	(0,000%)
3 001.001_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6	6	49	50,00		98'853,62
	aliquota			50,00		98'853,62
						(1,916%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			50,00	197'707,23	98'853,62
	aliquote				(3,831%)	(1,916%)
4 001.002	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali					
	al S.A.L. n. 1	1	2	84,32		515'627,03
	aliquota			84,32		515'627,03
						(9,992%)
	al S.A.L. n. 2	2	5	-84,32		-515'627,03
				0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
						(0,000%)
	<i>aliquota</i>					0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		(0,000%)
	<i>aliquota</i>					0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		(0,000%)
	<i>aliquota</i>					0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		(0,000%)
	<i>aliquota</i>					0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		(0,000%)
	<i>aliquota</i>					0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			0,00	611 '512,13	0,00
	<i>aliquote</i>				(11,850%)	(0,000%)
5	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali					
001.002_1_V						
AR						
	<i>aliquota</i>					0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		(0,000%)
	<i>aliquota</i>	2	8	98,08		801 '935,17
	al S.A.L. n. 2			98,08		(15,539%)
	<i>aliquota</i>					801 '935,17
	al S.A.L. n. 3			98,08		(15,539%)
	<i>aliquota</i>					801 '935,17
	al S.A.L. n. 4			98,08		(15,539%)
	<i>aliquota</i>					801 '935,17
	al S.A.L. n. 5			98,08		(15,539%)
	<i>aliquota</i>					801 '935,17
	al S.A.L. n. 6			98,08		(15,539%)
	<i>aliquota</i>					801 '935,17
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			98,08	817 '633,74	801 '935,17
	<i>aliquote</i>				(15,844%)	(15,539%)
6	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti					
001.003_1_V						
AR						
	<i>aliquota</i>					0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		(0,000%)
	<i>aliquota</i>	2	9	47,17		226 '622,84
	al S.A.L. n. 2			47,17		(4,391%)
	<i>aliquota</i>					169 '931,09
	al S.A.L. n. 3			35,37		(8,332%)
	<i>aliquota</i>	3	13	6,96		33 '438,52
	al S.A.L. n. 4			89,50		(8,332%)
	<i>aliquota</i>	3	19	89,50		429 '992,45
	al S.A.L. n. 5			89,50		(8,332%)
	<i>aliquota</i>					429 '992,45
	al S.A.L. n. 6			89,50		(8,332%)
	<i>aliquota</i>					429 '992,45
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			89,50	480 '438,49	429 '992,45
	<i>aliquote</i>				(9,310%)	(8,332%)
7	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie					
001.004						
	<i>aliquota</i>					0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		(0,000%)
	<i>aliquota</i>					0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		(0,000%)
	<i>aliquota</i>	3	21	20,00		48 '041,79
	al S.A.L. n. 3			20,00		(0,931%)
	<i>aliquota</i>					48 '041,79
	al S.A.L. n. 4			20,00		(0,931%)
	<i>aliquota</i>	5	32	-20,00		-48 '041,79
	al S.A.L. n. 5			0,00		(0,000%)
	<i>aliquota</i>					0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		(0,000%)
	<i>aliquota</i>					0,00
						(0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
8 001.004_2_V AR	SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota			0,00	240'208,94 (4,655%)	0,00 (0,000%)
	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota	5	33	46,35 46,35		110'799,97 110'799,97 (2,147%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota	6	50	13,76 60,11		32'893,37 143'693,34 (2,784%)
		7	60	15,00		35'857,60
9 001.005_2_V AR	SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota			75,11	239'050,64 (4,632%)	179'550,94 (3,479%)
	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota	5	34	25,00 25,00		74'217,14 74'217,14 (1,438%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota	6	51	15,00 40,00		44'530,28 118'747,42 (2,301%)
		7	61	15,00		44'530,28
10 001.006_2_V AR	SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota			55,00	296'868,56 (5,753%)	163'277,70 (3,164%)
	OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota	5	35	20,00 20,00		13'674,34 13'674,34 (0,265%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota			20,00		13'674,34 (0,265%)
				20,00		68'371,71 (1,325%)
11 001.007_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
						(0,000%)
	aliquota					0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		(0,000%)
	aliquota					0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		(0,000%)
	aliquota					0,00
	al S.A.L. n. 5	5	36	41,36		53'581,74
	aliquota					53'581,74
	al S.A.L. n. 6			41,36		(1,038%)
	aliquota					53'581,74
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			41,36	129'549,65	53'581,74
	aliquote				(2,510%)	(1,038%)
12	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie					
001.008						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3	3	20	100,00		23'206,90
	aliquota					23'206,90
	al S.A.L. n. 4			100,00		(0,450%)
	aliquota					23'206,90
	al S.A.L. n. 5	5	37	-100,00		-23'206,90
	aliquota					0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		(0,000%)
	aliquota					0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			0,00	23'206,90	0,00
	aliquote				(0,450%)	(0,000%)
13	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie					
001.008_2_V						
AR						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5	5	38	69,02		32'888,46
	aliquota					32'888,46
	al S.A.L. n. 6			69,02		(0,637%)
	aliquota					32'888,46
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			69,02	47'650,63	32'888,46
	aliquote				(0,923%)	(0,637%)
14	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti					
001.009_1_V						
AR						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3	3	14	100,00		41'213,72
	aliquota					41'213,72
	al S.A.L. n. 4			100,00		(0,799%)
	aliquota					41'213,72
	al S.A.L. n. 5	5	39	-100,00		-41'213,72
	aliquota					0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		(0,000%)
	aliquota					0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			0,00		(0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota			0,00	41 ' 213,72 (0,799%)	0,00 (0,000%)
15 001.009_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota	5	40	100,00		53 ' 805,14 (1,043%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota			100,00		53 ' 805,14 (1,043%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota			100,00	53 ' 805,14 (1,043%)	53 ' 805,14 (1,043%)
16 001.010_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	15	91,69		64 ' 754,09 (1,255%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			91,69		64 ' 754,09 (1,255%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota	5	41	-91,69		-64 ' 754,09 (0,000%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota			0,00	70 ' 622,85 (1,368%)	0,00 (0,000%)
17 001.010_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 1					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota	5	42	100,00		47 ' 819,69 (0,927%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota			100,00		47 ' 819,69 (0,927%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota			100,00	47 ' 819,69 (0,927%)	47 ' 819,69 (0,927%)
18 001.011_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
19 002.018	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario					
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		5	43	95,22		92'779,68
	al S.A.L. n. 5 aliquota			95,22		92'779,68 (1,798%)
	al S.A.L. n. 6 aliquota			95,22		92'779,68 (1,798%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota			95,22	97'437,18 (1,888%)	92'779,68 (1,798%)
20 002.019	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		3	22	75,77		62'811,59
	al S.A.L. n. 3 aliquota			75,77		62'811,59 (1,217%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			75,77		62'811,59 (1,217%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			75,77		62'811,59 (1,217%)
al S.A.L. n. 6 aliquota			75,77		62'811,59 (1,217%)	
SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota			75,77	82'897,70 (1,606%)	62'811,59 (1,217%)	
21 002.020	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		3	23	91,59		3'303,33
	al S.A.L. n. 3 aliquota			91,59		3'303,33 (0,064%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			91,59		3'303,33 (0,064%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			91,59		3'303,33 (0,064%)
al S.A.L. n. 6 aliquota			91,59		3'303,33 (0,064%)	
SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota			91,59	3'606,65 (0,070%)	3'303,33 (0,064%)	
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		3	24	66,11		59'273,82
	al S.A.L. n. 3 aliquota			66,11		59'273,82 (1,149%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			66,11		59'273,82 (1,149%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			66,11		59'273,82 (1,149%)
al S.A.L. n. 6 aliquota			-66,11		-59'273,82 (0,000%)	
SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota			0,00	89'659,38 (1,737%)	0,00 (0,000%)	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
22 002.020_2_V AR	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali	al S.A.L. n. 1			0,00	0,00	
		<i>aliquota</i>				(0,000%)	
		al S.A.L. n. 2			0,00	0,00	
		<i>aliquota</i>				(0,000%)	
		al S.A.L. n. 3			0,00	0,00	
		<i>aliquota</i>				(0,000%)	
		al S.A.L. n. 4			0,00	0,00	
		<i>aliquota</i>				(0,000%)	
			6	53	81,35	98'623,48	
					81,35	98'623,48	
						(1,911%)	
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %				81,35	121'233,54	
	<i>aliquote</i>					(2,349%)	
						98'623,48	
						(1,911%)	
23 003.021	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico	al S.A.L. n. 1			0,00	0,00	
		<i>aliquota</i>				(0,000%)	
		al S.A.L. n. 2			0,00	0,00	
		<i>aliquota</i>				(0,000%)	
		al S.A.L. n. 3		3	25	33,15	19'981,83
		<i>aliquota</i>				33,15	19'981,83
							(0,387%)
		al S.A.L. n. 4				33,15	19'981,83
<i>aliquota</i>					(0,387%)		
					33,15	19'981,83	
	<i>aliquota</i>					(0,387%)	
	al S.A.L. n. 6				33,15	19'981,83	
	<i>aliquota</i>					(0,387%)	
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %				33,15	60'277,01	
	<i>aliquote</i>					(1,168%)	
						19'981,83	
						(0,387%)	
24 003.022	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento	al S.A.L. n. 1			0,00	0,00	
		<i>aliquota</i>				(0,000%)	
		al S.A.L. n. 2				0,00	0,00
		<i>aliquota</i>					(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		3	26	71,05	269'054,98
		<i>aliquota</i>				71,05	269'054,98
							(5,214%)
		al S.A.L. n. 4				71,05	269'054,98
<i>aliquota</i>					(5,214%)		
					71,05	269'054,98	
	<i>aliquota</i>					(5,214%)	
	al S.A.L. n. 6		6	54	-71,05	-269'054,98	
	<i>aliquota</i>				0,00	0,00	
						(0,000%)	
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %				0,00	378'684,00	
	<i>aliquote</i>					(7,338%)	
						0,00	
						(0,000%)	
25 003.022_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento	al S.A.L. n. 1			0,00	0,00	
		<i>aliquota</i>				(0,000%)	
		al S.A.L. n. 2				0,00	0,00
		<i>aliquota</i>					(0,000%)
		al S.A.L. n. 3				0,00	0,00
		<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4				0,00	0,00	
	<i>aliquota</i>					(0,000%)	
	al S.A.L. n. 5				0,00	0,00	
	<i>aliquota</i>					(0,000%)	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I			
		SAL	RC		unitario	TOTALE		
26 003.023_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto	6	55	84,47		332'939,38		
				84,47		332'939,38 (6,452%)		
					84,47	394'151,03 (7,638%)	332'939,38 (6,452%)	
					0,00		0,00 (0,000%)	
					0,00		0,00 (0,000%)	
					0,00		0,00 (0,000%)	
					0,00		0,00 (0,000%)	
				5	44	29,31		197'323,06
						29,31		197'323,06 (3,824%)
				6	56	31,00		208'700,61
				60,31		406'023,67 (7,868%)		
		7	62	10,00		67'322,78		
				70,31	673'227,78 (13,045%)	473'346,45 (9,172%)		
27 003.024_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuovo impianto produzion a vapore					0,00 (0,000%)		
						0,00 (0,000%)		
						0,00 (0,000%)		
						0,00 (0,000%)		
						0,00 (0,000%)		
						0,00 (0,000%)		
						0,00 (0,000%)		
						0,00 (0,000%)		
				7	63	75,00		18'813,42
						75,00	25'084,56 (0,486%)	18'813,42 (0,365%)
28 003.025_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova rete circuito freddo					0,00 (0,000%)		
						0,00 (0,000%)		
						0,00 (0,000%)		
						0,00 (0,000%)		
						0,00 (0,000%)		
						0,00 (0,000%)		
						0,00 (0,000%)		
				5	45	47,04		27'439,13
						47,04		27'439,13 (0,532%)
						47,04		27'439,13 (0,532%)
				47,04	58'331,49 (1,130%)	27'439,13 (0,532%)		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
29 004.010_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce	al S.A.L. n. 1			0,00	0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2			0,00	0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
			3	16	4,78	5'981,21
			3	27	2,04	2'552,65
		al S.A.L. n. 3			6,82	8'533,86
		<i>aliquota</i>				(0,165%)
		al S.A.L. n. 4			6,82	8'533,86
		<i>aliquota</i>				(0,165%)
al S.A.L. n. 5			6,82	8'533,86		
<i>aliquota</i>				(0,165%)		
	6	57	-6,82	-8'533,86		
			0,00	0,00		
	<i>aliquota</i>			(0,000%)		
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			0,00	125'129,94	0,00
	<i>aliquota</i>				(2,425%)	(0,000%)
30 004.010_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce	al S.A.L. n. 1			0,00	0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2			0,00	0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3			0,00	0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 4			0,00	0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 5			0,00	0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
	6	58	16,08	20'566,45		
			16,08	20'566,45		
	<i>aliquota</i>			(0,399%)		
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			16,08	127'900,80	20'566,45
	<i>aliquota</i>				(2,478%)	(0,399%)
31 004.012_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi	al S.A.L. n. 1			0,00	0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2			0,00	0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
			3	17	1,97	2'828,31
			3	28	6,92	9'934,98
		al S.A.L. n. 3			8,89	12'763,29
		<i>aliquota</i>				(0,247%)
		al S.A.L. n. 4			8,89	12'763,29
		<i>aliquota</i>				(0,247%)
al S.A.L. n. 5			8,89	12'763,29		
<i>aliquota</i>				(0,247%)		
	6	59	32,27	46'329,73		
			41,16	59'093,02		
	<i>aliquota</i>			(1,145%)		
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			41,16	143'569,05	59'093,02
	<i>aliquota</i>				(2,782%)	(1,145%)
32 004.013	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici	al S.A.L. n. 1			0,00	0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2			0,00	0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3			0,00	0,00
<i>aliquota</i>				(0,000%)		
al S.A.L. n. 4			0,00	0,00		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		7	64	70,00		90'541,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			70,00	129'344,65	90'541,25
	aliquote				(2,506%)	(1,754%)
33	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali					
004.014				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		3	29	14,16		9'026,90
				14,16		9'026,90
						(0,175%)
				14,16		9'026,90
						(0,175%)
				14,16		9'026,90
						(0,175%)
				14,16		9'026,90
						(0,175%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			14,16	63'749,31	9'026,90
	aliquote				(1,235%)	(0,175%)
34	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio					
004.015				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		3	30	14,44		10'775,58
				14,44		10'775,58
						(0,209%)
				14,44		10'775,58
						(0,209%)
				14,44		10'775,58
						(0,209%)
				14,44		10'775,58
						(0,209%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			14,44	74'623,16	10'775,58
	aliquote				(1,446%)	(0,209%)
35	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale					
004.016				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		3	31	13,04		1'188,58
				13,04		1'188,58
						(0,023%)
				13,04		1'188,58
						(0,023%)
				13,04		1'188,58
						(0,023%)
				13,04		1'188,58
						(0,023%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			13,04	9'114,90	1'188,58
	aliquote				(0,177%)	(0,023%)
36	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse					
004.017_1_V				0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
AR						
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
		3	12	51,19		191 '639,69
	al S.A.L. n. 3			51,19		191 '639,69
	<i>aliquota</i>					(3,713%)
	al S.A.L. n. 4			51,19		191 '639,69
	<i>aliquota</i>					(3,713%)
	al S.A.L. n. 5			51,19		191 '639,69
	<i>aliquota</i>					(3,713%)
	al S.A.L. n. 6			51,19		191 '639,69
	<i>aliquota</i>					(3,713%)
		7	65	-51,19		-191 '639,69
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			0,00	374 '369,38	0,00
	<i>aliquote</i>				(7,254%)	(0,000%)
37 004.017_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
		7	66	100,00		426 '708,78
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			100,00	426 '708,78	426 '708,78
	<i>aliquote</i>				(8,269%)	(8,269%)
38 005.024	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza					
	al S.A.L. n. 1	1	3	60,00		24 '832,33
	<i>aliquota</i>			60,00		24 '832,33
						(0,481%)
		2	6	-60,00		-24 '832,33
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			0,00	41 '387,21	0,00
	<i>aliquote</i>				(0,802%)	(0,000%)
39 005.024_1_V AR	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
		2	11	70,00		33 '871,05
	al S.A.L. n. 2			70,00		33 '871,05
	<i>aliquota</i>					(0,656%)
		3	18	10,00		4 '838,72
	al S.A.L. n. 3			80,00		38 '709,77
	<i>aliquota</i>					(0,750%)
	al S.A.L. n. 4			80,00		38 '709,77
	<i>aliquota</i>					(0,750%)
		5	46	-80,00		-38 '709,77

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 % <i>aliquote</i>			0,00	48'387,21 (0,938%)	0,00 (0,000%)
40 005.024_2_V AR	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
		5	47	80,00		45'909,77
	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			80,00		45'909,77 (0,890%)
	al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>			80,00		45'909,77 (0,890%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 % <i>aliquote</i>			80,00	57'387,21 (1,112%)	45'909,77 (0,890%)
41 006.01_1_VA R	Opere Provvisionali					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
		2	10	100,00		46'328,79
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			100,00		46'328,79 (0,898%)
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00		46'328,79 (0,898%)
	al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00		46'328,79 (0,898%)
	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			100,00		46'328,79 (0,898%)
	al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>			100,00		46'328,79 (0,898%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 % <i>aliquote</i>			100,00	46'328,79 (0,898%)	46'328,79 (0,898%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>					3'715'556,66 (71,998%)
	TOTALE euro					3'715'556,66
	Ascoli Piceno, 26/01/2015					
	 Il Direttore dei Lavori RAFFAELE INGEGNERE					

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

**LIBRETTO DEI
SOTTO COMPUTI N.7**

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

IL DIRETTORE DEI LAVORI



COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENT
contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<p>SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 66 TARIFFA 004.017_2_VAR - Data 26/01/ 2015</p> <p>OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse Importo di Perizia euro 426'708,78</p> <p style="text-align: right;">Percentuale</p>					100,00%	0,00	0,00
66/1 15.08.017.01 0- MIGL	<p>Fornitura e posa in opera di una lampada scialitica a led per sale operatorie della ditta DRAGER modello Polaris con tecnologia a diodi innovativa con bassa emissione di calore, possibilità di regolazione della temperatura colore, un ciclo vitale praticamente infinito, con matrice a lenti multiple per garantire una luminosità nitida che raggiunge i 160.000 Lux. Inclusi tutti gli oneri e quanto altro necessario al montaggio per un perfetto funzionamento. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA PIANO PRIMO</p> <p>102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria</p>					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,00	0,00
66/2 NP2_15.08.0 17.FP01	<p>Sovrapprezzo alla fornitura e posa in opera di una lampada scialitica a led per sale operatorie della ditta DRAGER modello Polaris con tecnologia a diodi innovativa con bassa emissione di calore, possibilità di regolazione della temperatura colore, un ciclo vitale praticamente infinito, con matrice a lenti multiple per garantire una luminosità nitida che raggiunge i 160.000 Lux, per sostituzione della lampda offerta in miglora con una lampada dotata di satellite.</p> <p><<< VARIANTE 2 >>></p> <p>PIANO PRIMO</p> <p>102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria</p>					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	10'467,88	52'339,40
66/3 15.06.FP08	<p>Stativo pensile a doppio braccio con ancoraggio a soffitto tramite un sistema di piastra e contro piastre, e supporto apparecchio per anestesia. CARATTERISTICHE GENERALI:Sistema a 2 bracci aventi movimento rotatorio in tre punti. Angolo di rotazione su tutti gli snodi almeno 300°. Capacità di carico per ogni posizione dei bracci di sostegno: almeno 270Kg.Dispositivo di fine corsa ammortizzato e regolabile .Freni</p>							
	A RIPORTARE							52'339,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							52 ' 339,40
	<p>elettropneumatici :DOTAZIONE PRESE GAS MEDICALI N. 2 presa Ossigeno, N. 1 presa Protossido, N. 1 presa Aria Compressa medicale, N. 1 presa Vuoto, N. 1 presa evacuazione gas medicale. DOTAZIONE PRESE ELETTRICHE N. 6 prese elettriche singolarmente protette come da normativa UNI EN 793 N. 6 prese per nodo equipotenziale protette di tipo standard. Con possibilità di inserimento di nuove utenze elettriche e gas</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,00		
						5,00	18 ' 904,04	94 ' 520,20
66/4 15.06.FP09	<p>Stativo pensile a doppio braccio con ancoraggio a soffitto tramite un sistema di piastra e contro piastre, e supporto per elettrobisturi . CARATTERISTICHE GENERALI: Sistema a 2 bracci aventi movimento rotatorio in tre punti. Angolo di rotazione su tutti gli snodi almeno 300°. Capacità di carico per ogni posizione dei bracci di sostegno: almeno 120Kg. Dispositivo di fine corsa ammortizzato e regolabile . Freni elettropneumatici :DOTAZIONE PRESE GAS MEDICALI N. 1 presa Ossigeno, N. 1 presa Aria Compressa medicale, N. 1 presa Vuoto, N. 1 aria compressa strumentale. DOTAZIONE PRESE ELETTRICHE N. 6 prese elettriche singolarmente protette come da normativa UNI EN 793 N. 6, una presa trasmissione dati. Prese per nodo equipotenziale protette di tipo standard. Con possibilità di inserimento di nuove utenze elettriche e gas</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,00		
						5,00	17 ' 639,04	88 ' 195,20
66/5 NP_ATTR_01	<p>Fornitura e posa in opera di sistema operatorio a funzionamento elettromeccanico così composto: Colonna - Completamente realizzate in acciaio inox - Dotata di una base di minimo spessore orlata di guaina anti penetrazione liquidi - Con funzionamento elettromeccanico - Con variazione di altezza non inferiore a 500 mm ed un'altezza minima non superiore a 600 mm - Con trendelenburg/antitrendelenburg di almeno +/-° - Con inclinazione bilaterale di almeno 30° - Provvista di unico comando di autolivellamento (tasto "O") per riportare tutti i movimenti in posizione di prelievo, permettendo di conseguenza l'effettuazione delle manovre di carico in modalità automatica e/o manuale - Dotata di tasto di sicurezza, tasto STOP, la cui pressione blocca tutte le movimentazioni automatiche - Permette il carico del piano operatorio, oppure dell'intero sistema preferibilmente da tutti e</p>							
	A RIPORTARE							235 ' 054,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							235'054,80
	<p>quattro i lati. Le operazioni devono avvenire in modalità manuale o completamente automatica previa pressione del tasto 0 e successivo inserimento del carrello</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contendente il sistema di alimentazione e di ricarica degli accumulatori, comprensivo dell'alimentatore e del trasformatore in grado di garantire l'utilizzo del tavolo e anche ad accumulatori scarichi con contemporanea ricarica degli accumulatori stessi; - Utilizzabile con sistema di alimentazione di emergenza (opzionale) - Dotata di comando dedicato per la pulizia - Deve offrire la possibilità di memorizzare e richiamare da pulsantiera a cavo e da telecomando Wireless molteplici posizioni chirurgiche - Dotata di display diagnostico indicante lo stato di carica degli accumulatori, le movimentazioni atto, la posizione del tavolo in qualsiasi momento nonché eventuali anomalie e malfunzionamenti del sistema. - La pulsantiera integrata deve essere preferibilmente posizionata lato testa paziente per una migliore accessibilità da parte degli operatori e per scongiurare un'eventuale pressione dei tasti con conseguente movimentazione involontaria del piano - Dotata di un sistema software che permetta l'automatico riconoscimento dell'orientamento del piano sulla colonna - Dotata di un sistema software che permetta l'automatico riconoscimento degli accessori e delle periferiche installate in modo che non si creino errori di configurazione. - Permette l'effettuazione delle singole movimentazioni (alla massima gradazione) in tutta la loro escursione indipendentemente l'una dall'altra, rispettando i vincoli di anticollisione - Può sopportare un peso del paziente fino a 360 kg <p>PIANO OPERATORIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interamente costruito in acciaio inox - Piano universale adatto a tutte le discipline chirurgiche compresa la traumatologia - Modulare a partire da 1 fino ad un massimo di 8 sezioni modulari e articolabili per il raggiungimento di un ottimale posizionamento del paziente in tutti gli interventi chirurgici - Tutte le sezioni devono essere asportabili e intercambiabili in maniera da soddisfare la totalità delle diverse discipline chirurgiche partendo da una configurazione base - Dotato su entrambe i lati e su tutta la sua lunghezza di sbarre porta accessori di sezione 25x10, utili per l'ancoraggio degli accessori specialistici - Dotato di traslazione longitudinale elettrica eseguibile con piano operatario in qualsiasi posizione (trend/antitrend, tilt laterale e combinata), rispettando i vincoli di collisione - Dotato di sezione testa a doppia regolazione per ottimizzare il posizionamento del paziente in 							
	A R I P O R T A R E							235'054,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'054,80
	<p>decubito laterale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotato di sezione schiena inferiore a movimentazione elettromeccanica con le seguenti gradazioni almeno (+90°/-50°), sezione schiena superiore a movimentazione manuale con le seguenti gradazioni almeno (+70°/-90°) e/o movimentazione elettromeccanica (optional) con la seguente gradazione (almeno +60°/-60°) - Dotato di sezione gambe in due parti separate in due o quattro parti (opzionale), asportabili, inclinabili elettricamente sia singolarmente che simultaneamente con la seguente inclinazione minima almeno (+90°/-90°), divaricabili con doppia apertura "a compasso" - Dotato di cuscini di estremo confort per il paziente in materiale radiotrasparente, antistatico. I cuscini devono essere facilmente asportabili per agevolare le operazioni di pulizia. - Completamente radiotrasparente in tutta la sua lunghezza centrale senza alcuna barra trasversale - Il piano è compatibile per la decontaminazione in tunnel di lavaggio <p>CARRELLO TRASPORTO PIANO OPERATORIO / INTERO SISTEMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - interamente costruito in acciaio inox con regolazione di variazione d'altezza e movimentazione di tredelenburg e antitredelenburg ermette il caricamento e lo spostamento del solo piano e/o dell'intero sistema piano + colonna - compatibile per la decontaminazione in tunnel di lavaggio - preferibilmente possibilità di lato carico destro/ sinistro oppure testa piedi <p>ACCESSORI PER ANESTESIA E CHIRURGIA</p> <p>1 reggitelo angolare completo di morsetto; 1 cinghie fermacorpo; 1 reggipolso a cinghia; 1 reggibraccio; 1 reggibraccio altezza variabile; 2 supporto universali laterali; 1 appoggio gluteo; 1 appoggio pubico; singolo reggicoscce a valva</p> <p>ACCESSORI PER ORTO/TRAUMATOLOGIA</p> <p>1 schienatello chirurgia spalla componibile completo di calotta; 1 dispositivo per artroscopia di spalla in laterale; 1 tavoletta chirurgica omero; 1 dispositivo per artroscopia di ginocchio; 1 supporto ginocchio a rullo; 1 gruppo trazioni arti inferiori; 1 dispositivo per chirurgia della tibia; dispositivo per la chirurgia della colonna.</p> <p>ACCESSORIO RADIOTRASPARENTE PER LA CHIRURGIA DEL BACINO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gruppo trazioni in carbonio - appoggio glutei e palo di controtrazione radiotrasparente - movimentazione dei pali di trazione verso il basso almeno 500 mm - movimentazione dei pali di trazione verso l'alto almeno 700 mm - movimentazione dei gradi in laterale almeno 90 gradi - tutte le movimentazioni devono essere 							
	A RIPORTARE							235'054,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							235'054,80
	<p>eseguite contemporaneamente</p> <ul style="list-style-type: none"> - il sistema delle trazioni deve garantire la massima stabilità e sicurezza - si terrà particolare attenzione al sistema di trazione che garantisca la maggior radiotrasparenza nell'uso dell'amplificatore di brillantezza - carrello porta accessorio <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	191'653,98	191'653,98
66/6 16.01.031- MIGL	<p>Sistema composto da una trave a muro in grado di servire la postazione di Preparazione/risveglio paziente; la trave sostiene mediante opportune mensole un monitor paziente. Caratteristiche: TRAVE TESTALETTO PREPARAZIONE / RISVEGLIO (lungh. 2000 mm) n° 1 posto letto Ciascuna composta come segue: Profilo in estruso di alluminio da 2000 mm, altezza 213 mm e profondità 135 mm, predisposto per il passaggio interno separato (destra/sinistra) delle linee di alimentazione elettriche e gas medicali Barra normalizzata posizionata sulla parte superiore della trave (1 mt.) - Illuminazione indiretta composta da tubo fluorescente da 54W L- A00013 Tubo al neon da 54W per illuminazione indiretta Interruttore per accensione luce indiretta - Illuminazione lettura composta da tubo fluorescente da 24W - Tubo al neon da 24W per illuminazione lettura - Interruttore/deviatore per accensioni luci indiretta, notturna o lettura - Predisposizione per presa monitoraggio n. 2- Dispositivo di chiamata infermiera Relè 24V Dotazione prese gas: Presa gas standard AFNOR (per n° 1 posto letto), Presa gas medicale OSSIGENO n. 2, Presa gas medicale VUOTO, Presa gas medicale AC 5 bar, Presa gas N2O, Evacuazione gas Dotazione prese elettriche Presa elettrica di tipo UNEL (Schuko + italiana bipasso) singolarmente protetta con interruttore bipolare - N° 1 Nodo equipotenziale, Spia presenza rete, da abbinare alla presa elettrica. Accessori a completamento Ripiano con morsetti per barra normalizzata orizzontale - Sostegno tubolari aste porta pompe Asta porta flebo / pompe a 4 ganci regolabile in altezza. Aggancio sacche flebo inclinato Aspiratore compatto - Tubo vuoto Gruppo Flussometro Ossigeno dotato di Umidificatore con morsetti Completa di installazione. LAVORAZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,00		
						10,00	0,00	0,00
66/7 16.01.032-	Fornitura e installazione di un impianto passamalati di TRUMPF garantisce un							
	A R I P O R T A R E							426'708,78

Att. n. 2

Comune di Ascoli Piceno

Provincia di Ascoli Piceno

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 7 DI euro 377'830,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	26/06/2013	435'980,00
2	29/11/2013	481'680,00
3	30/12/2013	370'530,00
4	05/06/2014	424'250,00
5	17/11/2014	411'850,00
6	16/12/2014	360'900,00
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		2'485'190,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 03/10/2012 repertorio n. 7997 registrato a Ascoli Piceno in data 05/10/2012 al n. 2388 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	2'877'409,31
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	2'877'409,31
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	14'387,05
Ammontare dei certificati precedenti euro	2'485'190,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	2'499'577,05
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	377'830,00
per I.V.A. al 10%	37'783,00
TOTALE GENERALE euro	415'613,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 377'830,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trecentosettantasettemilaottocentotrenta/00).

Ascoli Piceno, 26/01/2015


ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza presso l'INAIL di Aversa (CE) n. 04475460/24 con decorrenza 18/02/2013

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Remo Bizzarri



All. n. 3



Costruzioni & Restauri
Menale Antimo s.r.l.

Spett.le

Azienda Sanitaria Unica Regionale
ASUR Marche Zona Vasta n. 05
Via degli Iris, 6
63100 Ascoli Piceno

Fattura (IVA ad esigibilità differita)

Date	Nr.
27/01/2015	2

Codice Fiscale e P.Iva 02175860424

OGGETTO **COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)**
CUP: E39H10001060003 CIG: 3387479C17

DESCRIZIONE	Importo Imponibile	% Iva	Importo IVA
-------------	--------------------	-------	-------------

SAL 07 per lavori al 26 Gennaio 2015

Certificato di pagamento N. 07 Del 26/01/2015

Importo Lavori + oneri sicurezza 377.830,00

Riepiloghi	Imponibili	IVA	Cod. iva
	377.830,00	10%	37.783,00

Totale Imponibili	Totale Iva	Totale Fattura
€ 377.830,00	€ 37.783,00	€ 415.613,00

IVA a Vs carico art. 17 c.6 lett.A-Ter del DPR 633/1972 37.783,00

IMPORTO NETTO DA PAGARE 377.830,00

Pagamento: Bonifico bancario su: c/c n° 56503100 intestato alla Società **Costruzioni e Restauri Menale Antimo S.r.l** presso Banca CARIPARMA con codice IBAN : **IT81 A 06230 14910 000056503100**

COSTRUZIONI & RESTAURI Menale Antimo s.r.l.
C.F. e P.Iva 022201606614
Via Dei Gelsi n° 28 - 61030 Saltara (PU)
Tel 0721-895800/Fax 0721-1708535

Spett.le

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta n. 5
Via degli Iris
63100 – Ascoli Piceno

**Oggetto: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).
COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO BLOCCO
OPERATORIO OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)**

Direzione Lavori, Contabilità e Misure, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione.

Importo a base d'asta lavori ed arredi		€ 3.912.853,65	
A) Importi progettati per categorie di lavori:			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 1.222.167,43	8,4572%
I G	Opere Strutturali	€ 611.512,13	7,7464%
III A	Impianto idrico	€ 176.163,73	8,7612%
III B	Impianti termomeccanici	€ 1.107.210,47	5,9298%
III C	Impianto elettrico	€ 795.799,89	8,5965%

B) Importi della seconda Perizia di Variante			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 1.762.135,89	7,7658%
I G	Opere Strutturali	€ 814.717,58	7,2241%
III A	Impianto idrico	€ 222.259,93	8,1752%
III B	Impianti termomeccanici	€ 1.211.071,87	5,8118%
III C	Impianto elettrico	€ 1.150.443,07	7,9007%
TOT.		€ 5.160.628,34	

C) Importi contabilizzati per categoria in fase di Direzione Lavori			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 1.258.462,32	7,7658%
I G	Opere Strutturali	€ 801.935,17	7,2241%
III A	Impianto idrico	€ 164.738,40	8,1752%
III B	Impianti termomeccanici	€ 872.520,21	5,8118%
III C	Impianto elettrico	€ 617.900,56	7,9007%
TOT.		€ 3.715.556,66	



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO
oice



A) Onorario per Direzione Lavori:

Opere Edili
 Categoria I D
 Importo € 1.258.462,32
 Percentuale Tab A 7,7658%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320
 I1) Liquidazione 0,030

 0,350

€ 1.258.462,32 X 7,7658% X 0,350 = € 34.205,38

Opere Strutturali
 Categoria I G
 Importo € 801.935,17
 Percentuale Tab A 7,2241%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,420
 I1) Liquidazione 0,030

 0,450

€ 801.935,17 X 7,2241% X 0,45 = € 26.069,67

Impianto idrico
 Categoria III A
 Importo € 164.738,40
 Percentuale Tab A 8,1752%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320
 I1) Liquidazione 0,030

 0,350

€ 164.738,40 X 8,1752% X 0,35 = € 4.713,69



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO
 oice



CONFERMAZIONE

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Impianti termomeccanici

Categoria III B
 Importo € 872.520,21
 Percentuale Tab A 5,8118%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320
 I1) Liquidazione 0,030
0,350

€ 872.520,21 X 5,8118% X 0,350 = € 17.748,20

Impianto elettrico

Categoria III C
 Importo € 617.900,56
 Percentuale Tab A 7,9007%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320
 I1) Liquidazione 0,030
0,350

€ 617.900,56 X 7,9007% X 0,350 = € 17.086,46

RIEPILOGO DIREZIONE LAVORI

Opere Edili	€ 34.205,38
Opere Strutturali	€ 26.069,67
Impianto idrico	€ 4.713,69
Impianti termomeccanici	€ 17.748,20
Impianto elettrico	€ 17.086,46
TOTALE	€ 99.823,41



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale:
 Sede Operativa:
 Filiale:

Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
 Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA



Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

B) Onorario per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva

Opere Edili

Categoria I D
 Importo € 1.258.462,32
 Percentuale Tab A 7,7658%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere 5%
 0,301875

€ 1.258.462,32 X 7,7658% X 0,3019 = € 29.502,14

Opere Strutturali

Categoria I G
 Importo € 801.935,17
 Percentuale Tab A 7,2241%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere 5%
 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti 5%

0,31625

€ 801.935,17 X 7,2241% X 0,3163 = € 18.321,18



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO
 olce



CONFER-OLCESTRIA

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Impianto idrico

Categoria

III A

Importo

€ 164.738,40

Percentuale Tab A

8,1752%

Aliquota base

0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c

15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

	€ 164.738,40	X	8,1752%	X	0,3019	=	0,301875		
								=	€ 4.065,56

Impianti termomeccanici

Categoria

III B

Importo

€ 872.520,21

Percentuale Tab A

5,8118%

Aliquota base

0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c

15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

5%

	€ 872.520,21	X	5,8118%	X	0,3163	=	0,31625		
								=	€ 16.036,76

**Promedia S.r.l.**

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale:

Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO

Sede Operativa:

Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Filiale:

Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

oice



CONFERENZA

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Impianto elettrico

Categoria

III C

Importo

€ 617.900,56

Percentuale Tab A

7,9007%

Aliquota base

0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c

15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

0,31625

€ 617.900,56 X 7,9007% X 0,3163 = € 15.438,84

RIEPILOGO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

Opere Edili	€ 29.502,14
Opere Strutturali	€ 18.321,18
Impianto idrico	€ 4.065,56
Impianti termomeccanici	€ 16.036,76
Impianto elettrico	€ 15.438,84
TOTALE	€ 83.364,49



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

OICE



ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERIA INDUSTRIALE

C) Onorario per Contabilità Lavori

Opere Edili			
Categoria	ID+IG		
Importo	€ 2.060.397,49		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 2.060.397,49	1,073%	€ 21.553,91
Sommano			€ 22.286,11

Impianto idrico			
Categoria	III A		
Importo	€ 164.738,40		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 164.738,40	1,073%	€ 1.213,48
Sommano			€ 1.945,69
Riduzione del 30% su	€ 1.945,69		-€ 583,71
Sommano			€ 1.361,98

Impianti termomeccanici			
Categoria	IIIB		
Importo	€ 872.520,21		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 872.520,21	1,073%	€ 8.807,98
Sommano			€ 9.540,19
Riduzione del 30% su	€ 9.540,19		-€ 2.862,06
Sommano			€ 6.678,13

Impianto elettrico			
Categoria	III C		
Importo	€ 617.900,56		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 617.900,56	1,073%	€ 6.075,91
Sommano			€ 6.808,12
Riduzione del 30% su	€ 6.808,12		-€ 2.042,44
Sommano			€ 4.765,69



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: D1366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA



Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

RIEPILOGO CONTABILITA' LAVORI

Opere Edili	€ 22.286,11
Impianto idrico	€ 1.361,98
Impianti termomeccanici	€ 6.678,13
Impianto elettrico	€ 4.765,69
TOTALE	€ 35.091,92



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO





Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

RIEPILOGO GENERALE

A) DIREZIONE LAVORI		€ 99.823,41
B) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA		€ 83.364,49
C) CONTABILITA' LAVORI		€ 35.091,92
	Totale onorari	€ 218.279,81
RIMBORSO SPESE	28,5079%	€ 62.226,99
	Totale onorari e spese	€ 280.506,80
Ribasso offerto in sede di gara da applicare su onorari e spese	40,000%	€ 112.202,72
	Onorari e spese da liquidare a tutto il 7° S.A.L.	€ 168.304,08
	A detrarre onorari e spese liquidati fino al 6° S.A.L.	€ 146.329,54
	Onorario da liquidare	€ 21.974,54

Teramo, 27 Gennaio 2015

PROMEDIA S.R.L.
Ing. Raffaele Di Gialluca


PROMEDIA S.R.L. - Ing. Raffaele Di Gialluca



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale:
Sede Operativa:
Filiale:

Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA

ASSOCIATO
OICE
ALLO CERT

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

Teramo, li 27/01/2015

Spett.Le

**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
della REGIONE MARCHE**

Via Caduti del Lavoro, 40

60131 ANCONA (AN)

Part. IVA - Cod.Fisc. 02175860424

Fatt. 02/15
IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA

Oggetto:

Lavori di reingegnerizzazione, ristrutturazione ed ampliamento del blocco operatorio dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

Onorario per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione. A tutto il 7° S.A.L.

Contratto Rep. 7999 del 10/12/2012 - CUP: E39H10001060003 - CIG: 4011471297

Onorario		€	21.974,54
C.N.P.A.I.A 4% su	€	21.974,54	€ 878,98
Totale Imponibile I.V.A.		€	22.853,52
I.V.A. 22% su Imponibile	€	22.853,52	€ 5.027,77
Totale Generale		€	27.881,29

Si dà mandato irrevocabile a codesto Spett.le ASL ad effettuare il pagamento tramite:

BANCA DELL'ADRIATICO, Agenzia di Teramo, Codice IBAN IT 13 S 05748 15300 100000005229



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351

ISO 9001:2008

Nr. Certificat: 01366

ISO 14001:2004

Nr. Certificat: 01210

OHSAS 18001:2007

Sede Legale:

Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO

Sede Operativa:

Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Filiale:

Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA

ASSOCIATO

oice

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388

Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it