

ALLEGATO 1
DETERMINAN. 845/09
DEL 02 DIC 2015

REGIONE MARCHE
A.S.U.R. MARCHE - AREA VASTA 2

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 7 A TUTTO IL 16/06/2015

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA OSPEDALE" E. PROFILI" DI FABRIANO

COMMITTENTE: AREA VASTA N. 2 FABRIANO

IMPRESA: ATI: PALADINI MARCELLO capogruppo - RIGEL IMPIANTI SRL - CIPRIANI COSTRUZIONI SRL

Contratto in data 30/01/2012 rep. n. registrato a Fabriano in data 23/02/2012 al n. 286 di euro 1 117 105.05

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 411 208.74
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	25 300.00
Giorni Utili per Ultimazione:	730	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
LAVORI A MISURA					
1 02.05.001.00 2	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... I rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna	SOMMANO mq	132,30	15,92	2'106,22
2 02.05.012	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.	SOMMANO mq	132,30	4,46	590,05
3 09.03.013	Fornitura e posa in opera di infisso tipo secur alu REI 60 color argento anodizzato comprensivo di vetro REI 60. Misure 2350x1220 mm	SOMMANO cadauno	6,00	5'450,00	32'700,00
4 09.05.001.00 2	Fornitura e posa in opera di infisso tipo secur alu REI 60 color argento anodizzato comprensivo di vetro REI 60. Misure 1000x1220 mm	SOMMANO cadauno	2,00	2'525,00	5'050,00
5 09.05.010.00 2	Fornitura e posa in opera di porta tipo secur alu REI 60 color argento anodizzato comprensivo di vetro REI 60. Misure 1020x2580 mm; comprese nel prezzo il chiudiporta la maniglia ed il maniglione antipanico	SOMMANO cadauno	2,00	7'850,00	15'700,00
6 11.01.006	Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a rampa. Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e ... occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.	SOMMANO kg	6'000,00	5,60	33'600,00
7 11.01.008.00 2	Fornitura e posa in opera di protezione scala di sicurezza realizzata con pannelli in grigliato tipo orsoiril verniciati color giallo delle dimensioni m19,50xh.1,40	SOMMANO mq	13,30	265,00	3'524,50
8 11.02.002.00 1	Sabbatura. Sabbatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. Grado di pulitura SA 2.	SOMMANO kg	6'000,00	0,09	540,00
9 11.02.011.00 1	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.	SOMMANO kg	6'000,00	0,63	3'780,00
10 15.03-003	Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per allar ... ndio (norme CEI 20-22 II) sigla di designazione FROR 2x1,5 mq; -Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista.	SOMMANO cadauno	110,00	49,03	5'393,30
11 15.01.002.00 1	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).	SOMMANO cad	15,00	38,09	571,35
12 15.05.002.00 4	Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo. Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera all'interno di contros ... ti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32	SOMMANO m	380,00	7,22	2'743,60
13 15.05.009.00 1	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50	SOMMANO cad	15,00	7,35	110,25
14 15.05.010.00 1	Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50	SOMMANO m	850,00	4,73	4'020,50
15 1503-003	Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per allar ... dio (norme CEI 20-22 II) sigla di designazione				
A R I P O R T A R E					
					110'429,77

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
				RIPORTO	110'429,77
16	FROR 2x1,5 mq: -Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. SOMMANO cadauno	223,00	49,03		10'933,69
1503.003	Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per allar ... ndio (norme CEI 20-22 II) sigla di designazione FROR 2x1,5 mq: -Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. SOMMANO cadauno	115,00	49,03		5'638,45
17	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio (norme CEI 20-13 e 20-22 II) sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea ... r dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. -3x2,5 mmq. SOMMANO m	115,00	3,36		386,40
1504.004025					
18	Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddocostruito secondo le norme CEI 23.8.V2, fornito e posto in opera all'internodi controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di gi ... ti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. SOMMANO m	45,00	4,34		195,30
1505.003003					
19	Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di spessore minimo p ... lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili: Passerella di larghezza minima assimilabile a mm 100 altezza mm 65. SOMMANO m	420,00	15,75		6'615,00
1505.013002					
20	Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per allar ... ndio (norme CEI 20-22 II) sigla di designazione FROR 2x1,5 mq: -Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. SOMMANO cadauno	150,00	49,03		7'354,50
15_03_003					
21	Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	252,00	32,88		8'285,76
16.01.024					
22	Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da este ... isposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con martelletto. SOMMANO cad	5,00	65,69		328,45
16.01.025.003					
23	Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante. Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante, in grado di fornire corrente da 2 a 5A, provvisto di c ... i accessorio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	11,00	229,94		2'529,34
16.01.027					
24	Modulo di interfaccia. Modulo di interfaccia da nserire sullo zoccolo del rilevatore di stato per renderlo riconoscibile ed indirizzabile dalla centrale di rilevazione incendi di t ... logico, completo della quota di zoccolo, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	6,00	65,69		394,14
16.01.028					
25	Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di scambia ... al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ottico o a riflessione di luce. SOMMANO cad	315,00	190,54		60'020,10
16.01.029.001					
26	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Elettromagnete con fissaggio a pavimento. SOMMANO cad	5,00	163,62		818,10
16.02.007.007					
27	Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da estern ... e predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da esterno. SOMMANO cad	10,00	27,01		270,10
1601.025001					
28	Taglio a forza di murature a sviluppo lineare. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo armato, da eseguirsi c ... o sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Per sezione di taglio fino a 15x10 SOMMANO m	25,00	7,15		178,75
24.01.023.001					
29	Operaio Specializzato Provincia di Ancona comprese le assicurazioni sociali ed obbligatorie, le spese generali e				
				A RIPORTARE	214'377,85

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI					
			unitario	TOTALE				
					RIPORTO	214'377,85		
28.04.001	futile di impresa.				SOMMANO h	180,00	24,45	4'401,00
30 NP 02	Smontaggio di porta o finestra o portafinestra con controtelaio, di qualunque tipo e natura, compreso il trasporto e l'accantonamento nel piazzale, compreso lo smaltimento della ... è le opere da pittore. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.				SOMMANO m2	36,28	120,00	4'353,60
31 NP 09	Accessori per porte antincendio scorrevoli da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Regolatore di velocità di chiusura (consigliato su ante fino a 5 mq obbligatorio oltre 5,0 mq per anta). Su ante aventi superficie oltre 18,0 mq per prevederne 2.				SOMMANO cadauno	5,00	481,34	2'406,70
32 NP 11	Smontaggio di controsoffitto esistente...Controsoffitto in doghe metalliche.				SOMMANO mq	50,00	10,70	535,00
33 NP 13	Sgombero di materiale di risulta proveniente dalle demolizioni, e dagli smontaggi.				SOMMANO a corpo	1,00	9'500,00	9'500,00
34 np 150 15.02.002.00 1	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.				SOMMANO cad	38,00	45,64	1'734,32
35 np 151 15.04.005.01 9	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mmq.				SOMMANO m	2'800,00	4,37	12'236,00
36 np 152 15.04.005.02 0	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mmq.				SOMMANO m	3'150,00	3,57	11'245,50
37 np 153 15.04.005.02 6	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mmq.				SOMMANO m	3'350,00	2,35	7'872,50
38 np 154 15.04.008.00 2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi Cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non propaganti l'incen ... giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH				SOMMANO m	2'050,00	2,62	5'371,00
39 np 155 15.05.011.00 7	Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno ... ensioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curva piana larghezza assimilabile a 100 mm				SOMMANO cad	32,00	26,52	848,64
40 np 156 15.05.011.01 2	Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno ... oltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curva in salita o discesa larghezza assimilabile a 100 mm				SOMMANO cad	26,00	29,51	767,26
41 np 157 IC RI	Cassonetto luminoso a luce lampeggiante corredato da un buzzer piezoelettrico a suono pulsante fornito e posto in opera. Set 1 diciture incendio - involucro in tecnopolimero autoe ... -Grado di protezione IP 65-Materiale policarbonato - Dimensioni 365 x 180 x 50 mm:Riferimento tipo S.T.S. CL65XB				SOMMANO cadauno	60,00	257,18	15'430,80
42 np 158 16.01.031.00 2	Centrale modulare analogica. Centrale modulare analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi e fumi provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con logica a micr ... nito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Fino a 8 linee.				SOMMANO cad	2,00	4'598,24	9'196,48
43 np 160 IC RI	Compenso per compartimentazione orizzontale e verticale REI 120 specchiatura porte antincendio compreso lo spazio tra controsoffitto e solaio eseguito con cartongesso e struttura metallica. Nel prezzo è compreso e compensato l'onere dello smontaggio, adattamento e rimontaggio del controsoffitto.				SOMMANO a corpo	3,00	194,00	582,00
					A RIPORTARE			300'858,65

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			300'858,65
44 NP 22/om	Lavori di adeguamento a norma locali adibiti a Cucina e Servizi al Piano Secondo interrato dell'Ospedale "E. Profili" di Fabriano, i lavori comprendono interventi di OPERE MURARIE ... to: Demolizioni e Rimozioni; Tav. 2OM Pianta Stato di Progetto Ricostruzioni; Tav. 3OM Pianta e Sezione Controsoffitti. SOMMANO a corpo	1,00	297'599,57	297'599,57
45 NP 29a	Lavori di adeguamento a norma ad U.O.C. Chirurgia Orale ed Odontostomatologia al Piano Primo dell'Ospedale "E. Profili" di Fabriano, i lavori comprendono interventi di opere edili, ... allazione Imp. Aeraulici e Gas Medicinali; 4- Tavola Piano Primo 2 di 2 Schema Installazione Impianti Idrici e Scarichi. SOMMANO a corpo	1,00	410'954,57	410'954,57
46 NP 37	Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore a due ore con ... te interruttore Riferimento tipo OVA BARGELLINI - N.EVERLUX PLUS10L DAR: -Tubo fluorescente max. alimentabile 1x58W. SOMMANO cadauno	6,00	253,53	1'521,18
47 NP 38	Fornitura e posa in opera di armatura stagna in acciaio inox AISI 304 18/8 + cristallo temperato s= 5 mm resistente agli urti, con riflettore in alluminio speculare 99,90 ad elevat ... nere ed accessorio per il controllo centralizzato degli apparecchi di illuminazione, in opera perfettamente funzionante. SOMMANO cadauno	6,00	306,14	1'836,84
48 NP07/ie	Lavori di adeguamento a norma locali adibiti a Cucina e Servizi al Piano Secondo interrato dell'Ospedale "E. Profili" di Fabriano, i lavori comprendono interventi di IMPIANTI ELETT ... econdo: Tav. 11E Realizzazione Cucina Impianti Energia e Speciali, Tav. 21E Realizzazione Cucina Planimetria Generale. SOMMANO cadauno	1,00	277'343,12	277'343,12
49 NP23/om	Realizzazione opere edili per la realizzazione dei nuovi infissi rei comprensiva di: allestimento recinzione di cantiere e protezione con pannelli per la delimitazione dei lavori a ... tinteggiatura cartongesso e pannelli tagliati; comprensivo di carico e trasporto dei materiali di risulta a discarica. SOMMANO a corpo	1,00	21'500,00	21'500,00
50 NP24/om	Ripristino di passaggi interni alla cucina con posa in opera di spigoli di raccordo in acciaio inox alla colonne ed agli angoli, tinteggiatura a tempera in tinta chiara delle spallette e delle imbotti dei passaggi, riprese di tinteggiatura varia attorno alle porte SOMMANO C	1,00	1'200,00	1'200,00
51 NP25/om	Assistenza muraria alla realizzazione degli impianti elettrici, di illuminazione, idrico-sanitari e meccanici reparto Odontostomatologia, compresa l'apertura a chiusura di tracce n ... gi e vani per gli impianti tecnici, il ripristino di intonaci, pavimenti, murature, solai e soffitti a lavori ultimati. SOMMANO a corpo	1,00	18'500,00	18'500,00
52 NP26/om	Fornitura e posa in opera di griglie in acciaio inox AISI 304 spessore lemelle 2 mm. larghezza griglia 500 mm. realizzata in più pezzi amovibili. SOMMANO m	17,00	390,00	6'630,00
53 NP27/om	Assistenza muraria alla posa in opera delle griglie compreso l'onere della rimozione e ricollocazione in opera dei telai di appoggio, dei sifoni di scarico e delle vasche di raccolta. SOMMANO a corpo	1,00	2'900,00	2'900,00
54 NP28/om	Fornitura e posa in opera di scossaline in acciaio per realizzazione riquadrature infissi su scala di emergenza, per formazione di soglie interne ed esterne e per il rivestimento ... e lamiere la verniciatura ed il fissaggio meccanico, compresi altresì la siliconatura e la pulizia a lavori ultimati. SOMMANO a corpo	1,00	3'950,00	3'950,00
55 NP47/im	Lavori di adeguamento a norma locali adibiti a Cucina e Servizi al Piano Secondo interrato dell'Ospedale "E. Profili" di Fabriano, i lavori comprendono interventi di IMPIANTI MECCA ... e Gas; Tav. IM5 Realizzazione Cucina Schema Funzionale; Tav. IM6 Realizzazione Cucina Trattamento Acque Scarichi cucina. SOMMANO cadauno	1,00	162'668,37	162'668,37
	Parziale LAVORI A MISURA euro			1'507'462,30
	RIBASSO del 21,221% da considerare su euro			1'507'462,30
	A R I P O R T A R E			1'507'462,30

REGIONE MARCHE
A.S.U.R. MARCHE - AREA VASTA 2

ALLEGATO 2 ALLA
 DETERMINA N. 845/15
 DEL 18 DIC. 2015

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA OSPEDALE" E. PROFILI" DI FABRIANO

COMMITTENTE: AREA VASTA N. 2 FABRIANO

IMPRESA: ATI: PALADINI MARCELLO capogruppo - RIGEL IMPIANTI SRL - CIPRIANI COSTRUZIONI SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 7 DI euro 70'580,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	15/05/2012	225'800,00
2	05/07/2012	135'862,00
3	26/07/2012	47'917,00
4	29/10/2012	591'066,00
5	10/03/2013	101'449,00
6	26/03/2015	82'320,00
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		1'184'414,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 30/01/2012 repertorio n. registrato a Fabriano in data 23/02/2012 al n. 286 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	1'261'648,25
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1'261'648,25
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	6'308,24
Recupero anticipazione	
ARR.	346,00
Ammontare dei certificati precedenti euro	1'184'414,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1'191'068,24
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	70'580,00
per I.V.A. al 10%	7'058,00
TOTALE GENERALE euro	77'638,00


CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 44 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 70'580,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro settantamilaquattrocentoottanta/00).

FABRIANO, 16/09/15

Ing. Marcucci Vincenzo

Il Responsabile del
 Procedimento
 Ing. Gianluca Pellegrini

ASSICURAZIONE OPERAI
 Paladini n. 61033844/14 sede di Jesi
 Rigel srl n. 13150289 sede di Perugia
 Cipriani srl n. 7685921/03 sede di Jesi