

ALLEGATO 1 ALLA  
DETERMINA N. 871156  
DEL 14 DIC. 2015

**A.S.U.R. MARCHE**  
Area vasta n.2 - Senigallia

pag. 1

## STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 7 A TUTTO IL 25/11/2015

**OGGETTO:** Accordo di Programma 2010 – Lavori di adeguamento antincendio  
Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto – CUP: 16E11000400001 –  
CIG: 35797306A4

**COMMITTENTE:** A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

**IMPRESA:** S.I.E.T. Impianti Elettrici S.r.l.

Contratto in data 28/11/2012 rep. n. registrato a Urbino in data 28/11/2012 al  
n. 3239 di euro 697.261,73

Perizia di Variante e Suppletiva n.2 Deter. D.R. n. 701 del 09/10/2015 di € 815.538,19

Data Offerta:	10/05/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 068 495.68
Data Consegna:	17/12/2012	Somme a Disposizione:	802 738.27
Data Inizio Lavori:	17/12/2012	Importo per la Sicurezza:	40 716.20
Giorni Utili per Ultimazione:	360	IMPORTO DI VARIANTE	1 089 366.68
Data Utile per Ultimazione:	12/12/2013	Somme a Disposizione (variante):	789 347.92
Giorni di Sospensione:	562	Importo per la Sicurezza (variante):	40 876.65
Numero di Sospensioni	3		
Nuova Data Ultimazione:	27/06/2015	Anticipazione:	0.00



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			796.870,80
	<b>LAVORI IN ECONOMIA</b>			
3 LISTA 11	installazione ups centrale telefonica, armadio dati poliambulatorio e mdifiche impianti reparto chirurgia con materiale di Vs. fornitura e modifiche agli impianti esistenti RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		1.313,68	
	SOMMANO n.	1,00	6.270,94	6.270,94
4 LISTA 12	realizzazione impianto TVCC con la posa di materiale e telecamere di Vs. fornitura a servizio dei poliambulatori RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		1.330,42	
	SOMMANO n.	1,00	6.350,86	6.350,86
5 LISTA 13	Osp. Senigallia modifiche e revisioni agli impianti a servizio dei nuovi locali CED ed assistenze ai traslochi con materiale di Vs. fornitura RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		995,89	
	SOMMANO n.	1,00	4.753,95	4.753,95
6 LISTA 14	smantellamento e rimozione impianti non utilizzati piano terra locali ex cup RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		649,13	
	SOMMANO n.	1,00	3.098,67	3.098,67
7 LISTA 15	installazione e programmazione sistema di registrazione e impianto videocitofonico triage, modifiche ai locali riunito dentista, con materiale di Vs. fornitura RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		824,15	
	SOMMANO n.	1,00	3.934,16	3.934,16
8 LISTA n. 1	Opere in economia per la realizzazione dei provvisori necessari alla continuità di servizio dei reparti per adeguare i transiti delle canalizzazioni esistenti. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	4.410,96	4.410,96
9 LISTA n. 2	Verifica e revisione UPS 120KVA Monoblocco per alimentazione apparecchiature vitali e di sicurezza. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	6.549,29	6.549,29
10 LISTA n. 3	Messa a norma impianti a servizio dei locali EMG rete dati e FM. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	4.107,30	4.107,30
11 LISTA n. 4	Modifiche ed adeguamenti degli impianti per segreteria ecografia e locali annessi. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	4.673,66	4.673,66
12 LISTA n. 5	Adeguamento e messa a norma impianti Ospedale di Senigallia revisione impianti sala corsi CED. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	5.564,12	5.564,12
13 LISTA n. 6	Realizzazione illuminazione esterna sostituzione parte cavi esistenti, installazione pali e predisposizione per TVCC palazzina poliambulatori Senigallia. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	7.814,98	7.814,98
14 LISTA n. 7	Realizzazione punti lan e adeguamento FM di servizio per le sale operatorie e locali annessi. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.			
	A R I P O R T A R E			854.399,69





**A.S.U.R. MARCHE**  
Area vasta n.2 - Senigallia

ALLEGATO 2 ALLA  
DETERMINA N. 871/09  
DEL 14 DIC. 2013

**OGGETTO:** Accordo di Programma 2010 – Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto – CUP: 16E11000400001 – CIG: 35797306A4

**COMMITTENTE:** A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

**IMPRESA:** S.I.E.T. Impianti Elettrici S.r.l.

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7**  
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 7 DI euro 266.740,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	06/02/2013	69.550,00
2	08/04/2013	121.100,00
3	09/07/2013	66.090,00
4	07/01/2015	159.200,00
5	06/03/2015	111.450,00
6	08/07/2015	97.720,00
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 28/11/2012, registrato a Urbino in data 28/11/2012 al n. 3239 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	896.332,64
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	896.332,64
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	4.481,66
Ammontare dei certificati precedenti euro	625.110,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	629.591,66
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro</b>	266.740,00
per I.V.A. al 10%	26.674,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	293.414,00

<b>TOTALE</b>	625.110,00
anticipazione	0.00

**CERTIFICA**

CHE ai termini dell'articolo 47 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 266.740,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (duecentosessantaseimilasettecentoquaranta/00).

Data, 10.12.2015

Il Responsabile del  
Procedimento  
Dott. Ing. Francesco  
ROSSETTI

*[Handwritten signature]*

**ASSICURAZIONE OPERAI**

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Pesaro al n. 03371902

Chieti, Il 26 novembre 2015

Il Direttore dei Lavori  
Arch. Carmine BRANDI

