

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'OSPEDALE A.MURRI DI JESI". APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1 Di approvare lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 22/12/2014 dall'ATI Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni srl-CSEIT S.p.A. per un importo pari ad a Euro 832.072,89, redatto dal Direttore dei lavori;
- 2 Di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'ospedale A.Murri di Jesi, emesso dal direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente;
- 3 Di prendere atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione dello stesso.
- 4 Di liquidare all'ATI Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni Srl – CSEIT S.p.A. esecutrice dei lavori in oggetto la rata di saldo pari ad Euro 43.104,91 iva compresa al 22%;
- 5 Di chiedere alla P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche la liquidazione dell'importo di euro 43.104,90 di cui al precedente punto 4) facendo fronte alla spesa con i fondi di cui alla L.61/98 di cui alla DGRM n. 1401 del 14/11/2005;

- 6 Di prendere atto che l'ATI Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni Srl – CSEIT S.p.A. dovrà prestare garanzia nei modi stabiliti dall'art. 124 del DPR 207/2010;
- 7 Di autorizzare lo svincolo della polizza n. 1983223 del 31/08/2012 rilasciata in conformità all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 dalla Coface Assicurazioni S.p.A.;
- 8 Di notificare il presente atto all'ATI Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni Srl – CSEIT S.p.A. ai sensi dell'art. 234 comma 2 del DPR 207/2010;
- 9 Di liquidare all'Ing. Andrea Lombardi il saldo delle competenze professionali relative alla progettazione, Direzione dei lavori e contabilità lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo pari ad Euro 19.349,00 comprensivo di CNPAIA al 4% ed IVA al 22%;
- 10 Di chiedere alla P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche la liquidazione delle competenze professionali di cui al precedente punto 9), facendo fronte alla spesa con i fondi di cui alla L.61/98 di cui alla DGRM n. 1401 del 14/11/2005, per un importo pari ad Euro 17.136,35 in quanto, per puro errore materiale, la somma pari ad Euro 2.212,65 è già stata liquidata dalla P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche con decreto n. 102/ESO del 09/12/2014 e pertanto è da ritenersi quale anticipo sull'importo degli onorari di cui al precedente punto 9);
- 11 Che la spesa di cui sopra venga registrata al conto 0102020204 dello stato patrimoniale bilancio 2015 dell'ASUR;
- 12 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;
- 13 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 14 Di dare atto, ai fini della repertoriatura del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Giulietta Capocasa




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Genga



**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA 2
U.O. C. Tecnico/Manutenzione di Jesi**

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.M. 19.04.2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni”.
- D.P.R. 25/01/2000 n° 34 “ regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”;
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- D.G. R.M. n° 1401 DEL 14/11/2005;
- Decreto del Dirigente della P.F. Opere Pubbliche di Emergenza e Prevenzione del Rischio Sismico n° 254/RSP_DPS del 07/12/2011 della Regione Marche

PREMESSO

- che , con determina del Direttore Generale dell’ASUR n° 981/ASURDG del 25/10/2011 per le motivazioni ivi indicate si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo dell’intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’ospedale A.Murri di Jesi redatto dallo Studio Lombardi Ingegneri Associati;
- che con Decreto del Dirigente della P.F. Opere Pubbliche di Emergenza e Prevenzione del Rischio Sismico n° 254/RPS_DPS del 7/12/2011 della Regione Marche, pervenuto a questa U.O.C. Tecnico/Manutenzione in data 27/12/2011, è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’ospedale A.Murri di Jesi redatto dallo Studio Lombardi Ingegneri Associati;
- che i lavori dell’intervento denominato “ Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’Ospedale A.Murri di Jesi” sono stati aggiudicati con determina del Direttore Generale n°626/ ASURDG del 31/07/2012 al RTI Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni Srl;
- che i lavori dell’intervento denominato “Adeguamento Alle norme di prevenzione incendi dell’Ospedale A.Murri di Jesi” sono iniziati in data 12 Settembre 2012;
- che con determina del Direttore Generale dell’ASUR n°45/ASURDG del 16/01/2013 e’ stato approvato e liquidato lo stato di avanzamento lavori n.1;
- che con determina del Direttore Generale dell’ASUR n°481/ASURDG del 17/06/2013 e’ stato approvato e liquidato lo stato di avanzamento lavori n.2;
- che con determina del Direttore Generale dell’ASUR n°573/ASURDG del 17/07/2013 per le motivazioni ivi indicate si è approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto;
- che con determina del Direttore Generale dell’ASUR n°785/ASURDG del 21/10/2013 e’ stato approvato e liquidato lo stato di avanzamento lavori n.3;

- che con determina del Direttore Generale dell'ASUR n°114/ASURDG del 28/02/2014 e' stato approvato e liquidato lo stato di avanzamento lavori n.4;
- che con determina del Direttore Generale dell'ASUR n°345/ASURDG del 30/05/2014 per le motivazioni ivi indicate si è approvata la perizia di variante e suppletiva n.2 dei lavori in oggetto;
- che con determina del Direttore Generale dell'ASUR n°506/ASURDG del 01/08/2014 e' stato approvato e liquidato lo stato di avanzamento lavori n.5;
- che con nota de 15/09/2014 la ditta MA.PA Cannelloni Costruzioni s.r.l. ha chiesto una proroga contrattuale di 30 gg per l'ultimazione dei lavori in quanto impossibilitata a completare la programmazione dell'intero sistema di rilevazione incendi nonché per la redazione delle mappe grafiche, attività interferenti con lavori non ancora completati e afferenti ad altro appalto in corso all'interno dell'ospedale Carlo Urbani;
- che acquisito il parere dell'Ing. Andrea Lombardi, Direttore dei lavori dell'appalto in oggetto, con determina del Direttore Generale dell'ASUR n°639/ASURDG del 25/09/2014 e' stata concessa una proroga contrattuale per l'ultimazione dei lavori di 30 gg. fissando il nuovo termine per il giorno 23/10/2014;
- A seguito delle visite di sopralluogo effettuate dal Direttore dei lavori, è stato emesso in data 03/11/2014 il certificato di ultimazione dei lavori concedendo ai sensi dell'art. 199 del DPR 207/2010 un termine di 20 gg per completare alcune lavorazioni di piccola entità non incidenti sull' uso e funzionalità dei lavori;
- che con determina del Direttore Generale dell'ASUR n°743/ASURDG del 05/11/2014 e' stato approvato e liquidato lo stato di avanzamento lavori n.6;

PRESA VISIONE dello stato finale dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori per un ammontare pari ad Euro 832.072,89;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori ha emesso in data 22/12/2014 il certificato di regolare esecuzione sottoscritto per accettazione e senza riserve dalla sig.ra Paoloni Patrizia in qualità di legale rappresentante della ditta Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni Srl mandataria dell'ATI esecutrice dei lavori costituita con la mandante CSEIT S.p.A.;

ACCERTATO

- che i lavori in oggetto sono stati certificati regolari per un importo pari ad Euro 832.072,89;
- che a seguito degli acconti certificati e corrisposti all'ATI Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni Srl-CSEIT Spa nel corso dell'appalto per un importo pari a Euro 796.741,00 + iva resta alla stessa un credito pari ad Euro 35.331,89 + iva;

VISTA la parcella pro-forma emessa dall'Ing. Andrea Lombardi relativa al saldo delle prestazioni professionali per la progettazione, Direzione dei lavori e contabilità lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione perizia di variante e suppletiva dalla quale si rileva che l'ammontare dell'onorario è pari ad Euro 19.349,00 comprensivo di CNPAIA al 4% ed iva al 22%;

Per quanto sopra esposto sottoscritto Dirigente Responsabile del procedimento sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

PROPONE

- 1 Di approvare lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 22/12/2014 dall'ATI Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni srl-CSEIT S.p.A. per un importo pari ad a Euro 832.072,89, redatto dal Direttore dei lavori;
- 2 Di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'ospedale A.Murri di Jesi, emesso dal direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente;
- 3 Di prendere atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione dello stesso.
- 4 Di liquidare all'ATI Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni Srl – CSEIT S.p.A. esecutrice dei lavori in oggetto la rata di saldo pari ad Euro 43.104,91 iva compresa al 22%;
- 5 Di chiedere alla P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche la liquidazione dell'importo di euro 43.104,90 di cui al precedente punto 4) facendo fronte alla spesa con i fondi di cui alla L.61/98 di cui alla DGRM n. 1401 del 14/11/2005;
- 6 Di prendere atto che l'ATI Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni Srl – CSEIT S.p.A. dovrà prestare garanzia nei modi stabiliti dall'art. 124 del DPR 207/2010;
- 7 Di autorizzare lo svincolo della polizza n. 1983223 del 31/08/2012 rilasciata in conformità all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 dalla Coface Assicurazioni S.p.A.;
- 8 Di notificare il presente atto all'ATI Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni Srl – CSEIT S.p.A. ai sensi dell'art. 234 comma 2 del DPR 207/2010;
- 9 Di liquidare all'Ing. Andrea Lombardi il saldo delle competenze professionali relative alla progettazione, Direzione dei lavori e contabilità lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo pari ad Euro 19.349,00 comprensivo di CNPAIA al 4% ed IVA al 22%;
- 10 Di chiedere alla P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche la liquidazione delle competenze professionali di cui al precedente punto 9), facendo fronte alla spesa con i fondi di cui alla L.61/98 di cui alla DGRM n. 1401 del 14/11/2005, per un importo pari ad Euro 17.136,35 in quanto, per puro errore materiale, la somma pari ad Euro 2.212,65 è già stata liquidata dalla P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche con decreto n.


102/ESO del 09/12/2014 e pertanto è da ritenersi quale anticipo sull'importo degli onorari di cui al precedente punto 9);

- 11 Che la spesa di cui sopra venga registrata al conto 0102020204 dello stato patrimoniale bilancio 2015 dell'ASUR;
- 12 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;
- 13 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 14 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";


Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Claudio Tittarelli)

U.O. Bilancio dell'Area Vasta n°2- Jesi

Si attesta la copertura della spesa del presente provvedimento con il finanziamento ex L.61/98 di cui alla DGRM n° 1401 del 14/11/2005.


Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione
(M. Letizia Paris)

U.O. Gestione Economico Finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Loredana Barbetta)

- ALLEGATI -

nessuno