Comune di Civitanova Marche Provincia di Macerata

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 16 A TUTTO IL 30/07/2015

OGGETTO:

Lavori di riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche - 1° stralcio - Riorganizzazione del D.E.A:

COMMITTENTE:

REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta n. 3 sede di MAcerata - P.O. di Civitanova Marche

IMPRESA:

A.T.I. Rialto Costruzioni S.p.a. - Artigiana Elettrika s.r.l. - S.I.T. s.r.l.

Contratto in data 29/07/2011 rep. n. 94 registrato a Santa Maria Capua a Vetere in data 03/08/2011 al n. 3377 di euro 4 699 640.64

į				
ĺ	Data Offerta:		IMPORTO DEL PROGETTO:	8 065 046.46
	Data Consegna:	_/_/	Somme a Disposizione:	0.00
-	Data Inizio Lavori:	_/_/	Importo per la Sicurezza:	0.00
and Address over 1	Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
-	Data Utile per Ultimazione:	/	Somme a Disposizione (variante):	0.00
i	Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
ļ	Numero di Sospensioni	0		
-	Nuova Data Ultimazione:	1 1	Anticipazione:	0.00

RIQUALIFICAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO CIVITANOVA MARCHE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE

TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZI O NI R I P O R T O	Quantità	unitario	
	PIPOPTO		unitario .	TOTALE
	KIFOKIO			
	<u>LAVORI A CORPO</u> (Progetto euro 8'065'046,46 - 100%)			
1 C001.001.00 1	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	102´228,70 (1,268%)	
2 C001.001.00 2	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Opere strutturali SOMMANO %	100,00		1 '825 '618,8
TO STATE OF THE ST	aliquote		(22,636%)	(22,636%
1	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Murature, intonaci e Massetti SOMMANO %	100,00	445′599,17	
4	aliquote AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Pavimenti, zoccolini e		(5,525%)	(5,525%
1	rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	232′647,16 (2,885%)	
1	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Tinteggiature,			
C001.0 02.0 0	controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,00	18′636,68 <i>(0,231%)</i>	
5 C001.002.00 6	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	164´680,32 <i>(2,042%)</i>	
7 ©001.002.00 7	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Opere da lattoniere SOMMANO % aliquote	100,00	42´388,47 <i>(0,526%)</i>	1
3 C001.002.01 5	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Marcapiedi e viali SOMMANO % aliquote	100,00	8 '963,33 (0,111%)	
9 C001.002.01 7	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Attrezzature SOMMANO % aliquote	100,00	58′919,00 <i>(0,731%)</i>	
1	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Scavi, demolizioni e			
C001.003.00 1	rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	520,98 <i>(0,006%)</i>	
	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e			
2001.003.00	Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	185′868,74 <i>(2,305%)</i>	185 '868,74 (2,305%)
	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti			
4	SOMMANO % aliquote	100,00	163′342,55 (2,025%)	163 ′342,55 (2,025%)
~~-	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti	100,00	68′349,85	68′349,8
	SOMMANO % A RIPORTARE	100,00	00 349,85	3′317′763,7

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO			3′317′763,
	allquote		(0,847%)	(0,847
14 C001. 00 3.00 6	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	115 '989,00 (1,438%)	
15 C001.003.00 8	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Sanitari e Rubinetterie SOMMANO % aliquote	100,00	61 '761,80 (0,766%)	
16 2001.004.00 9	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Implanti elettrici - Implanto luce e forza motrice SOMMANO % aliquote	100,00	688 728,45 (8,540%)	
17 2001.005.00	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Impianti Idrotermomeccanici - Impianto luce e forza motrice			
)	SOMMANO % aliquote	100,00	12 ′003,47 <i>(0,149%)</i>	
.8 :001.005.01	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-			
•	SOMMANO % aliquote	100,00	138′665,55 (1,719%)	138 ′ 665,5 <i>(1,719%</i>
9 001.005.01	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico- Antincendio			
	SOMMANO % aliquote	100,00	11 ′ 143,15 (0,138%)	11 ′ 143,1 (0,138%
0 001.005.01	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto termico SOMMANO % allquote	100,00	33 ′ 157,25 (0,411%)	33´157,2 (0,411%
1 001.005.01	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Sottocentrale condizionamento			
	SOMMANO % allquote	100,00	433´666 , 12 <i>(5,377%)</i>	433 ′ 666,1 (5,377%
2001.007.01	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Lavori stradali - Finiture - Marcapiedi e viali SOMMANO % aliquote	100,00	34′142,08 (0,423%)	34′142,0 (0,423%
3 003.001.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Scavi, demolizioni e rimozioni			
	SOMMANO % aliquote	100,00	1 232,16 (0,015%)	1 ´232,16 (0,015%
03.001.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Opere			
	SOMMANO % allquote	100,00	75´213,68 (0,933%)	75´213,68 <i>(0,933</i> %)
03.002.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno Murature, intonaci e Massetti			,,,,,
	SOMMANO %	100,00	22′372,17 (0,277%)	22′372,17 <i>(0,277%)</i>
03.002.00 -	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno Pavimenti, zoccolini e rivestimenti			. ,
	SOMMANO % aliquote	100,00	38 621,08 (0,479%)	38′621,07 <i>(0,479%)</i>
	A RIPORTARE			1´984´459,74

		7		pag.
Num.Ord	E DELLE	Quantità	IMI	PORTI
	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE
AND COMPANY OF THE PROPERTY OF	RIPORTO			4 ′984 ′459,7
27 C003.002.0	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno 10 - Infissi, vetri e cristalli			
6	SOMMANO % aliquote		0 8′887,18 (0,110%)	8′887,18 (0,110%
28 C003.002.0	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno 0 - Opere da lattoniere			
7	SOMMANO % aliquote	100,0	23′284,78 (0,289%)	23´284,78 <i>(0,289%</i>
29 2003.003.0	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni			(- / / 0 /
į	SOMMANO % aliquote	100,00	6′758,85 (0,084%)	6 ′ 758,85 (0,084%)
003.003.00 003.003.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti			(-,,-)
	SOMMANO % aliquote	100,00	27 '690,78 (0,343%)	27′690,78 <i>(0,343%)</i>
1 003.003.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti			
_	SOMMANO % aliquote	100,00	28′564,97 (0,354%)	28 ´564,97 <i>(0,354%)</i>
2 003.003.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti			
	SOMMANO % aliquote	100,00	13´721,43 (0,170%)	13′721,43 <i>(0,170%)</i>
3 003.003.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	SOMMANO % aliquote	100,00	22′378,00 <i>(0,277%)</i>	22′378,00 <i>(0,277%)</i>
03.003.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Sanitari e Rubinetterie	The state of the s		
	SOMMANO % aliquote	100,00	8 '413,42 (0,104%)	8′413,42 (0,104%)
03.004.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice		19 44 April 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	
and the second s	SOMMANO % aliquote	100,00	35′027,83 <i>(0,434%)</i>	35 ′027,83 <i>(0,434%)</i>
03.005.01	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario	-		
	SOMMANO % aliquote	100,00	9 '043,33 (0,112%)	9 ′043,33 (0,112%)
3.005.01	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianti drotermomeccanici - Impianto condizionamento			
PLA CONTRACTOR MANAGEMENT	SOMMANO % aliquote	100,00	35´365,76 <i>(0,439%)</i>	35´365,76 (0,439%)
4.005.00 i	CLIMATIZZAZIONE POLIAMBULATORIO TRODICA DI MORROVALLE - Impianti drotermomeccanici - Impianto luce e forza motrice			
Workship	SOMMANO % aliquote	100,00	9′516,04 (0,118%)	9 516,04 (0,118%)
4.005.01 id	LIMATIZZAZIONE POLIAMBULATORIO TRODICA DI MORROVALLE - Impianti drotermomeccanici - Impianto condizionamento			-
	A RIPORTARE		F / -	13′112,11

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMF	PORTI
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO			5′213′112,1
3	SOMMANO % aliquote	100,00	142′917,67 (1,772%)	142 '917,6
40 C005.005.00	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Scavi, demolizioni e rimozioni			
1	SOMMANO % aliquote	100,00	31 ′159,65 (0,386%)	
41 C005.005.00	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Impianti Idrotermomeccanici - Opere strutturali			
2	SOMMANO % allquote	100,00	29 ′041,48 (0,360%)	29´041,48 <i>(0,360%</i> ,
12 0005.005.01	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario			
)	SOMMANO % allquote	100,00	24 '081,83 (0,299%)	24′081,83 <i>(0,299%)</i>
3 005.005.01	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P O. CIVITANOVA - Implanti idrotermomeccanici - Sottocentrale frigorifera			
	SOMMANO % allquote	50,21	222 '800,10 (2,763%)	111 '867,93 (1,387%)
4 005.006.01	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Lavori stradali - Opere al grezzo - Scavi e rilevati			
	SOMMANO % aliquote	100,00	31 ′710,86 (0,393%)	31 ′710,86 <i>(0,393%)</i>
5 005.006.01	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Lavori stradali - Opere al grezzo - Sottofondi			
	SOMMANO % aliquote	100,00	18´289,16 (0,227%)	18′289,16 <i>(0,227%)</i>
006,010.03	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - Sicurezza Allestimento Cantiere - Oneri contrattuali della sicurezza			
	SOMMANO % aliquote	100,00	54′814,14 (0,680%)	54´814,14 <i>(0,680%)</i>
06.011.03	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - Sicurezza DEA e Dialisi - Oneri contrattuali della sicurezza			
	SOMMANO % aliquote	100,00	183 '956,74 (2,281%)	183 '956,74 <i>(2,281%)</i>
06.013.03	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - Sicurezza Morrovalle - Oneri contrattuali della sicurezza			
	SOMMANO % aliquote	100,00	3′621,18 (0,045%)	3´621,18 (0,045%)
07.001.00	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - STRUTTURE - art. 162 D.P.R. 207/2010 - PRIMA VARIANTE - Opere strutturali - Opere strutturali			
	SOMMANO % aliquote		17´125,08 (-0,212%)	-17 ′ 125,08 (-0,212%)
08.002.00 i	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - FINITURE ED IMPIANTI - PRIMA VARIANTE - Finiture nvolucro esterno - Infissi, vetri e cristalli			
	SOMMANO % aliquote	100,00	6´296,43 (0,078%)	6′296,43 (0,078%)
8.002.00 ii	MPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - FINITURE ED IMPIANTI - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Impianto luce e forza motrice			
	SOMMANO % aliquote		19′322,20 <i>(0,240%)</i>	19′322,20 <i>(0,240%)</i>
	A RIPORTARE		5	853 '066,30

SECONO	Period			pag.
Num.Ord		Ourantità	IM	PORTI
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO			5 '853 '066,3
52 C008.002.0	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - FINITURE ED IMPIANTI - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Implanto Idrico-Sanitario			
0	SOMMANO % allquote	100,00	3 246,72 (0,040%)	
53 C008.002.01	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - FINITURE ED IMPIANTI - PRIMA VARIANTE - Finiture Involucro esterno - Attrezzature			
7	SOMMANO % aliquote	100,00	27 ′000,00 (0,335%)	
54 0009.001.00	and the second s			
5	SOMMANO % aliquote	100,00	2′576,70 (0,032%)	2 ´576,70 (0,032%)
009.001.00	SOMMANO % aliquote	100,00	102 ′ 990, 87 (1,277%)	102 ′990,87 (1,277%)
6 009.002.00	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Murature, intonaci e Massetti SOMMANO %	100.00	20/205.00	
7	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Opere	100,00	20 286,00 (0,252%)	20 ′ 286,00 <i>(0,252%)</i>
009.002.00	da lattoniere SOMMANO %	100,00	7 ′437,00	7 '437,00
3 009.003.00	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture Involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni		(0,092%)	(0,092%)
	SOMMANO % aliquote	100,00	20′407,83 (0,253%)	20′407,83 <i>(0,253%)</i>
09.003.00	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti			(0)200 70)
	SOMMANO % allquote	100,00	112´182,90 (1,391%)	112´182,90 <i>(1,391%)</i>
09.003.00	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti			
	SOMMANO % aliquote	100,00	25´232,07 (0,313%)	25´232,07 <i>(0,313%)</i>
09.003.00	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti SOMMANO %	100.00	12 (0.7)	
	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi,	100,00	12´367 ,2 0 (0,153%)	12′367,20 (0,153%)
9.003.00	vetri e cristalli SOMMANO %	100,00	70′691,49	70′691,49
	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Sanitari		(0,877%)	(0,877%)
9.003.00	SOMMANO %	100,00	4′346,00	4 ′346,00
9.004.00 fi	aliquote MPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e orza motrice		(0,054%)	(0,054%)
	REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta n. 3 sede di Macerata . D.O. di Giithanni M.		6	261 '831,08

SECONDA	INDICAZIONE DELLAMONI		T	pag.
Num.Ord.	E DELLE	Quantità	IM	PORTI
)	SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE
	RIPORTO			6´261´831,0
9	SOMMANO % allquote	100,0	45 ′530,2 (0,565%	,
65 C009.005.01	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Impianti Idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario			
0	SOMMANO % aliquote	100,00	8′309,9 (0,103%	
66 C009.005.01	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Implanti Idrotermomeccanici - Implanto condizionamento			
3	SOMMANO % aliquote	100,00	25´290,87 (0,314%)	
67 C009.007.02	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Lavori stradali - Finiture - Pavimentazioni e cordoli			
2	SOMMANO % aliquote	100,00	11 ′729,32 (0,145%)	
68 C010.003.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture Involucro interno - Murature, intonaci e Massetti			
3	SOMMANO % aliquote	100,00	22 007,16 (0,273%)	
59 0010,003.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti			
1	SOMMANO % aliquote	100,00	4′158,77 (0,052%)	
70 2010,003.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli			
5	SOMMANO % aliquote	100,00	6´043,14 (0,075%)	6′043,14 (0,075%)
010.003.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Impianto luce e forza motrice			
	SOMMANO % aliquote	100,00	1 ´176,02 <i>(0,015%)</i>	1 ′ 176,02 (0,015%)
2 010.003.01	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Impianto condizionamento		į	
	SOMMANO % aliquote	100,00	3´274,96 (0,041%)	3´274,96 <i>(0,041%)</i>
3 011.003.00	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni			
	SOMMANO % aliquote	60,00	11 ′ 981,64 <i>(0,149%)</i>	7´188,98 <i>(0,089%)</i>
4 011.003.00	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Opere strutturali			
	SOMMANO % aliquote	60,00	25 ^{425,00} (0,315%)	15´255,00 <i>(0,189%)</i>
5 011.003 .0 0	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Murature, Intonaci e Massetti			ĺ
	SOMMANO % allquote	80,00	263 ′537,60 <i>(3,268%)</i>	210 '830,08 <i>(2,614%)</i>
11.003.00	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti			
	SOMMANO % allquote	60,00	54 '871,64 (0,680%)	32′922,98 <i>(0,408%)</i>
300	A RIPORTARE			6 ′ 655 ′ 548,52

Num Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Anaurita	unitario	TOTALE
	RIPORTO			6 '655 '548,
77 C011.003.00	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli		TOTAL CONTRACTOR AND	
5	SOMMANO % aliquote	60,00	73′034,25 (0,906% ₎	
78 0011.003.01	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Attrezzature			The control of the co
	SOMMANO % aliquote	60,00	27 126,69 (0,336%)	,
9 011.004.00	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice SOMMANO %	60.00	110/522 11	71/110
_	aliquote	60,00	118′522,11 (1,470%)	
0 011.005.01	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario SOMMANO %	60,00	77′149,15	46′289,5
4	aliquote	00,00	(0,957%)	
1 012.006.01	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Lavori stradali - Opere al grezzo - Scavi e rilevati SOMMANO %	100,00	-9´612,7 7	-9´612,7
2	aliquote	200,00	(-0,119%)	(-0,119%
012.006.01	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Lavori stradali - Opere al grezzo - Sottofondi SOMMANO %	100,00	-4 ′812,94	-4´812,9
3	<i>aliquote</i> OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Piazzola per deposito -	,	(-0,060%)	(-0,060%
012.009.01	Scavi e rilevati SOMMANO %	100,00	46′888,45	46 '888,4
,	aliquote ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - PRIMA VARIANTE - Sicurezza Allestimento Cantiere		(0,581%)	(0,581%
013.010.03	- Oneri contrattuali della sicurezza SOMMANO %	100,00	40′000,00	40′000,00
	aliquote DETRAZIONE MIGLIORIE DA NON ESEGUIRE - SECONDA VARIANTE - Impianti elettrici -		(0,496%)	(0,496%
014.004.00	Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquote	100,00	-98´553,39	-98´553,39
114 005 01	DETRAZIONE MIGLIORIE DA NON ESEGUIRE - SECONDA VARIANTE - Impianti		(-1,222%)	(-1,222% ₎
14.005.01 i	drotermomeccanici - Impianto Idrico-Sanitario SOMMANO % aliquote	100,00	-25'204,50 (-0,313%)	-25´204,50 <i>(-0,313%</i>)
15.002.00	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno -		(-,=== 10)	(0,020 /0,
	SOMMANO % aliquote	100,00	-6´253,59 (-0,078%)	-6´253,59 (-0,078%)
	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno -		*	•
	SOMMANO % aliquote	100,00	-2′804,74 (-0,035%)	-2 '804,74 (-0,035%)
	MPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno -		on the state of th	
	A RIPORTARE			6′772′694,38

SECONDA				pag.
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IM	PORTI
(ARG 1A	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE
Anna Commission of the Commiss	RIPORTO			6′772′694,3
C015.002.00 7	Opere da lattoniere SOMMANO %	100.00	3 (570 0	
Š	aliquote	100,00	3′578,9 (0,044%	
90 C015.002.01	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Marcapiedi e viali			
6	SOMMANO % aliquote	100,00	-2′842,60 (-0,035%	1-/-
91 C015.003.00	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Einituro involvero interna		(0,03370	(-0,035%
5	SOMMANO %	100,00		
92 0015.004.00	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto		(0,033%,	(0,033%
,015.004.00	luce e forza motrice SOMMANO %	100,00	51 '825,56	51 ′825,56
3	AMPLIAMENTO LITIC P.O. CIVITANOVA. CECONDA VARANTE	·	(0,643%)	
015.006.00	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali - Opere al grezzo - Scavi, demolizioni e rimozioni			
announce de la constant de la consta	SOMMANO % aliquote	100,00	21 ′066,66 <i>(0,261%)</i>	21 ′066,66 <i>(0,261%)</i>
4 015.007.01	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali - Finiture - Marcapiedi e viali			
	SOMMANO % aliquote	100,00	1 '959,84 (0,024%)	1 ′959,84 (0,024%)
5 015.007.02	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali - Finiture -			(0,02 170)
573.1	SOMMANO % aliquote	100,00	41'217,37 (0,511%)	41´217,37 <i>(0,511%)</i>
) 16.002.00	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Murature, intonaci e Massetti		(0,011,0)	(0,51176)
	SOMMANO %	100,00	-42′305,31	-42 ′305,31
A	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -		(-0,525%)	(-0,525%)
16,003.00	Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO %	100,00	2 '259,02	2 (250 02
	aliquote	100,00	(0,028%)	2 ^259,02 (0,028%)
16.003.00 A	MPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - furature, intonaci e Massetti			
	SOMMANO % aliquote	100,00	1 '059,45 (0,013%)	1 ′059,45 (0,013%)
16.003.00 Pa	MPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - avimenti, zoccolini e rivestimenti			
	SOMMANO %	100,00	2′869,61	2 '869,61
AI	Aliquote MPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -		(0,036%)	(0,036%)
6.003.00 Ti	nteggiature, controsoffitti SOMMANO %	100,00	1 '069,89	1 /000 00
	aliquote	100,00	(0,013%)	1′069,89 (0,013%)
6.003.00 In	MPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - fissi, vetri e cristalli			
	SOMMANO %	100,00	2 ′946,96	2′946,96
	A RIPORTARE REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta n. 3 sede di Macerata - P.O. di Chitaga n. M. di		6	´860 ´068,17

Num.Ord	INDICAZIONE DEI LAVORI		TAAI	OOTI
TARIFFA	E DELLE	Quantità	IMI	PORTI
	SOMMINISTRAZIONI	***************************************	unitario	TOTALE
	RIPORTO			6′860′068,1
	aliquote		(0,037%)	(0,037%
102 C016.003.00	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Sanitari e Rubinetterie			
3	SOMMANO %	100,00	1 '982,00	1′982,0
.03	AMPI TAMENTO 440 P.		(0,025%)	
016.004.00	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice			
	SOMMANO % aliquote	100,00		1 '248,8
)4	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici -		(0,015%)	(0,015%
016005.01	Impianto idrico-Sanitario			
	SOMMANO % aliquote	100,00	4′932,10 (0,061%)	4′932,1 <i>(0,061%</i>
5	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici -		(0,00170)	(0,001%
16.005.01	implanto idrico-Antincendio			
	SOMMANO % aliquote	100,00	100,00 (0,001%)	100,00 (0,001%)
6	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici -			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
16.005.01	Impianto termico SOMMANO %	100.00	1 (101 00	440.0
	aliquote	100,00	1 181,88 (0,015%)	1 ´181,8 (0,015%
6.005.01	AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici -			
0.005.01	Impianto condizionamento SOMMANO %	100,00	4 128,24	4′128,24
i	aliquote	200,00	(0,051%)	(0,051%)
7.002.00	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Scavi, demolizioni e rimozioni			
	SOMMANO %	100,00	773,18	773,18
	aliquote		(0,010%)	(0,010%)
7.002.00	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Infissi, vetri e cristalli			
	SOMMANO %	100,00	13′954,83	13 ′ 954,83
	CAMBIO FINIZIONI II T.I.C. (DIANIMAZIONE, CESCONE LA VIENE DE LA V		(0,173%)	(0,173%)
7.002.01	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Attrezzature		100	
	SOMMANO % aliquote	100,00	-43′701,53 (-0,542%)	-43 '701,53
	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -		(-0,342%)	(-0,542%)
7.003.00	Scavi, demolizioni e rimozioni			
	SOMMANO % aliquote	100,00	19´611,31 (0,243%)	19 [*] 611,31 (0,243%)
	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -			(-,,
7.003.00 N	Murature, intonaci e Massetti SOMMANO %	100.00	20,020 24	20/202
	aliquote	100,00	38′826,71 (0,481%)	38′826,71 (0,481%)
.003.00 P	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -			
.003.00 P	Pavimenti, zoccolinì e rivestimenti SOMMANO %	100,00	10 ′ 289,80	10′289,80
	aliquote	100,00	(0,128%)	(0,128%)
	A RIPORTARE : REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta n. 3 sede di MAcerata - P.O. di Civitanova March		6	913 395,50

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Ouantità	IMI	ORTI
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO			6′913′395,5
114 C017.003.00	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti			
5	SOMMANO % aliquote	100,00	5 '950,48 <i>(0,074%)</i>	
115 C017.003.00	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli			THE STANDARD STANDARD
5	SOMMANO % allquote	100,00	17′580,98 <i>(0,218%)</i>	
116 017.003.00	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Sanitari e Rubinetterie			
3	SOMMANO % aliquote	100,00	-11 ′798,18 <i>(-0,146%)</i>	
17 017.004.00	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice			
)	SOMMANO % aliquote	100,00	35′881 , 97 <i>(0,445%)</i>	,
.18 :017.005.01	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Implanti idrotermomeccanici - Impianto Idrico-Sanitario			
	SOMMANO % aliquote	100,00	-5′533,65 <i>(-0,069%)</i>	-5´533,65 <i>(-0,069%</i>)
017.005.01	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Antincendio			
	SOMMANO % aliquote	100,00	746,37 (0,009%)	746,37 (0,009%)
20 017.005.01	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Implanti Idrotermomeccanici - Impianto condizionamento			
	SOMMANO % aliquote	100,00	5´959,75 (0,074%)	5′959,75 <i>(0,074%₎</i>
21 017.005.01	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Sottocentrale condizionamento			
	SOMMANO % aliquote	100,00	1 '316,10 (0,016%)	1 316,10 (0,016%)
	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti			
	SOMMANO % aliquote	100,00	11 ′746,89 <i>(0,146%)</i>	11 ′746,89 <i>(0,146%)</i>
23 018.003.00	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti	ы		
	SOMMANO % aliquote	100,00	11 ′171,18 (0,139%)	11′171,18 <i>(0,139%)</i>
24 018.003.00	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -			
	SOMMANO % aliquote	100,00	9′653,09 (0,120%)	9 ´653,09 <i>(0,120%)</i>
	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -		A STATE OF THE STA	
	SOMMANO % aliquote	100,00	6´538,59 (0,081%)	6′538,59 (0,081%)
	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Sanitari e Rubinetterie			- 1
	A RIPORTARE			7′002′609,07

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO			7′002′609
8	SOMMANO % aliquote	100,00	1 ′646,61 (0,020%)	
127 C018.004.00	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice			
9	SOMMANO % aliquote	100,00	37´909,99 <i>(0,470%)</i>	
128	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario			
)	SOMMANO % aliquote	100,00	723,40 <i>(0,009%)</i>	
29 018.005.01	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto condizionamento			_
•	SOMMANO %- allquote	100,00	12′565,01 <i>(0,156%)</i>	12′565, <i>(0,156</i>
30	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali - Finiture - Pavlmentazioni e cordoli			
	SOMMANO % aliquote	100,00	2 ′852,18 <i>(0,035%)</i>	2 ′ 852, <i>(0,035</i> °
31 019.002.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Scavl, demolizioni e rimozioni			
	SOMMANO % aliquote	100,00	12 ′ 194,99 <i>(0,151%)</i>	12 ′ 194, (0,151°
32 019.002.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Murature, intonaci e Massetti	ì		
	SOMMANO % aliquote	100,00	-2´326,01 (-0,029%)	-2 ´326,0 (-0,0299
33 019.002.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti			
	SOMMANO % aliquote	100,00	3´244,50 <i>(0,040%)</i>	3´244,! (0,0409
34 019.002 00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VAKIANTE - Finiture involucro estemo - Infissi, vetri e cristalli			
	SOMMANO % aliquote	100,00	5′323,50 <i>(0,066%)</i>	5´323,5 <i>(0,066%</i>
35 019.002.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Opere da lattoniere			
	SOMMANO % aliquote	100,00	969,14 (0,012%)	969,1 (0,012%
36 019.003.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti			
	SOMMANO % aliquote	100,00	1 ′855,91 (0,023%)	1 '855,9 (0,023%
7 19,003.00	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti		College and the second	
	SOMMANO % aliquote	100,00	91,07 (0,001%)	91,0 0,001%)
8 19.005.01	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - mpianti idrotermomeccanici - Impianto condizionamento			
	SOMMANO % aliquote	100,00	4′194,50 (0,052%)	4´194,5 <i>(0,052%</i>
	A RIPORTARE			7 ′083 ′853,8

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	0	IMI	PORTI
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO			7 '083 '853,8
139 C020.003.00				
1	SOMMANO % aliquote	60,00	2′017,56 (0,025%)	
140 C020.003.00	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Opere strutturali		,	!
2	SOMMANO % aliquote	60,00	-25′425,00 (-0,315%)	
141 2020.003.00 3	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti	CO 00	24/204 72	20/620 0
	SOMMANO % allquote	60,00	34′381,72 <i>(0,426%)</i>	,
42 020.003.00	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti SOMMANO %	60,00	9 ′ 175,94	5 ′ 505,56
42	aliquote	60,00	(0,114%)	
43 020.003.00	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO %	60,00	39´851,6 4	23 ′910,98
44	aliquote ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA	•	(0,494%)	(0,296%)
020.003.01	VARIANTE - Finiture involucro interno - Attrezzature SOMMANO %	60,00	71′503,64	42 ′902,18
45	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA		(0,887%)	(0,532%)
020.004.00	VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquote	60,00	41 '286,91 (0,512%)	24 ′ 772,14 <i>(0,307%)</i>
46 020.005.02	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto gas medicinali sale operatorie			
	SOMMANO % aliquote	60,00	10′537,70 (0,131%)	6´322,62 <i>(0,078%)</i>
17 020.005.03	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto gas medicinali ambulatori			
	SOMMANO % aliquote	100,00	10´492,26 (0,130%)	10´492,26 <i>(0,130%)</i>
18 021.005.00	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Implanti Idrotermomeccanici - Scavi, demolizioni e rimozioni	100.00	F (CO F CO	ricar co
_	SOMMANO % aliquote	100,00	5 ′605,63 (0,070%)	5´605,63 <i>(0,070%)</i>
9 21.005.00	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Opere strutturali SOMMANO %	100,00	20 (204 42	201204.42
	aliquote	100,00	28´284,42 (0,351%)	28´284,42 <i>(0,351%)</i>
0 21.005.01	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Sottocentrale frigorifera SOMMANO %	100,00	-71 ′507,92	-71 ´507,92
•	aliquote	100,00	(-0,887%)	(-0,887%)
1	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti			

	INDICAZIONE DEI LAVORI		Ī	pag. 1
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità		PORTI
			unitario	TOTALE
C021.005.02	RIPORTO			7′166′726,29
C021.005.02 6	idrotermomeccanici - Centrale termica - Opere in detrazione SOMMANO % aliquote	100,00	-10′132,20 (-0,126%)	
152 2021.005.02	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Sottocentrale rianimazione - Opere in detrazione			
ro	SOMMANO % aliquote	100,00	-7´513,24 (-0,093%)	
53 021.005.02	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Implanti idrotermomeccanici - Solare termico - Opere in detrazione SOMMANO %	100,00	-25 ′946,49	35'046 40
54	aliquote OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali -	100,00	(-0,322%)	-25´946,49 <i>(-0,322%)</i>
	Opere al grezzo - Scavi e rilevati SOMMANO %	100.00	-22 '098,09	-22 ′098,09
55	aliquote OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali -	100,00	(-0,274%)	(-0,274%)
021.006.01	Opere al grezzo - Sottofondi SOMMANO %	100,00	-13′476,23	-13´476,23
6	Aliquote MAGAZZINO DIALISI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro Interno - Pavimenti, zoccolini e		(-0,167%)	(-0,167%)
22.003.00	rivestimenti SOMMANO %	100,00	293,53	293,53
7 22.003.01	Aliquote MAGAZZINO DIALISI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Impianto condizionamento		(0,004%)	(0,004%)
22.003.01	SOMMANO % aliquote	100,00	5 '454,62 (0,068%)	5 ′ 454,62 (0,068%)
8 23.009.01	STRADA DI ACCESSO DEPOSITO OSSIGENO - SECONDA VARIANTE - Piazzola per deposito -		(*,,-)	(0,000,70)
14,	SOMMANO % aliquote	100,00	-18′404,93 (-0,228%)	-18′404,93 <i>(-0,228%)</i>
9 24.005.01	CLIMATIZZAZIONE POLIAMBULATORIO TRODICA DI MORROVALLE - SECONDA VARIANTE - Implanti idrotermomeccanici - Implanto condizionamento			
	SOMMANO % aliquote	100,00	-7′963,31 (-0,099%)	-7 ′963,31 <i>(-0,099%)</i>
) 25.010	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - SECONDA VARIANTE - Sicurezza Allestimento Cantiere			
	SOMMANO % aliquote	90,00	57′158,82 (0,709%)	51′442,93 <i>(0,638%)</i>
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota		7	1181382,88 (88,262%)
	TOTALE euro		7	´118 ´382,88
		***************************************		7
			The state of the s	
	A RIPORTARE	į		

				pag
Num.Ord. TA R IFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	0	IM	PORTI
TAKIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	•		
	RIEPILOGO FINALE			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 8'065'046,46 - 100%) euro aliquota	7		7′118′38
	anguota			(88,26
	TOTALE euro	000000000000000000000000000000000000000		7′118′382
	A DEDURRE GLI ONERID ELLA SICUREZZA RICOMPRESA NEI PREZZI PARI AL 6.5% DI 6 784 547,90			
	A DEDURE GLI ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI			-413 '857 -333 '834
	RIBASSO D'APPALTO DEL 27.37% SU 6 370 690.48 A SOMMARE GLI ONERI DELLA SICUREZZA RICOMPRESI NEI PREZZI			-1 '743 '657
	A SOMMARE GLI ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI	and the second		413 '857 333 '834
i	TOTALE GENERALE euro	100 m		5′374′724
				3 3/4 /24
	Civitanova Marche, 30/07/2015 RIALTO COSTRUMONI S.p.A. Il Procuratory Speciale Chom. Sayy 910 BOVA			
	L'Impresa GROM SAVENO BOVA			
	N The second of	da e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
	Il Direttore dei Lavoribung DEGLY INGECHINA - TO	RAMO		
	Ing. Raffaele Di Gialluca	linela		
	1289 INGE 6 NER			
	Supprised and projection construction and analysis of the supprised and a supp	was the same of th		
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		VIII POOLA		
į.			1	
		To the state of th		
		,		
		,		
		-		

Comune di Civitanova Marche

Provincia di Macerata

OGGETTO:

Lavori di riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni

sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche - 1° stralcio - Riorganizzazione del D.E.A:

COMMITTENTE:

REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta n. 3 sede di MAcerata - P.O. di Civitanova Marche

IMPRESA: A.T.I. Rialto Costruzioni S.p.a. - Artigiana Elettrika s.r.I. - S.I.T. s.r.I.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 16 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 16 DI euro 114'850,00

Γ		
C	ERTIFICA	TI PRECEDENTI
n.	data	importo
1	16/11/2011	301 430,00
2	17 / 07/2014	380 280,00
3	14/03/2012	330 850,00
4	09/05/2012	274 180,00
5	19/06/2012	331 890,00
6	10/09/2012	297 080,00
7	05/11/2012	351 660,00
8	05/03/2013	270 350,00
9	10/06/2013	337 610,00
10	05/09/2013	506 210,00
11	05/09/2013	542 380,00
12	03/02/2014	424 140,00
13	23/07/2014	323 500,00
14	15/12/2014	3311100,00
15	30/04/2015	230 340,00
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	5 233 000,00
а	ınticipazione	0.00

TOTALE	5 233 000,00
anticipazione	0.00
	Navarrania

ASSICURAZIONE OPERAL

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Caserta, pos. 004474602cc55

II_	SO	TT	റട	C	RI	TT	O

VISTO: il Contratto in data 29/07/2011 repertorio n 94 registrato a Santa Maria Capua a Vetere in data 03/08/2011 al n. 3377 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	5′374′724,90
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	5'374'724,90
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	26′873,62
Recupero anticipazione	
	5'233'000 00
Ammontare dei certificati precedenti euro SOMMANO LE DETRAZIONI euro	5′233′000,00 5′259′873,62
Ammontare dei certificati precedenti euro	5°233°000,00 5°259°873,62 114°850,00
Ammontare dei certificati precedenti euro SOMMANO LE DETRAZIONI euro	5′259′873,62

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 12 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 114'850,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge Diconsi: (euro centoquattordicimilaottocentocinquanta/00)

Minettore del kayori NCCOM 19. Raffaele Di Gialluca Civitanova Marche, 30/07/2015 Di Gialluca

ERE

INGE

Il Responsabile del Procedimento



ASUR MARCHE - AREA VASTA N.3 Sede di Macerata P.O. di Civitanova Marche

Oggetto: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001). Riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'ospedale di Civitanova Marche - 1° Stralcio - Riorganizzazione del D.E.A.

Direzione Lavori, Contabilità e Misure, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione.

PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).

Importo a b	ase d'asta lavori ed arredi	€ 6 324 945,46	
Importi pi	rogettati per categorie di lavori:		
7 177	Categoria	Importo in Euro	% Tab. A
<u>II C</u>	Opere Edili	€ 2.200.119.49	5.8878%
II G	Opere Strutturali	€ 2.078.334.83	5.8850%
III.A	Impianto idrico	€ 269.150.91	7,7330%
III B	Impianti termomeccanici	€ 971,209,50	6.1101%
III C	Impianto elettrico	€ 806.130.73	8.5704%

	Categoria	The second secon	
10	The state of the s	Importo in Euro	% Tab. A
, <u> </u>	Opere Edili	€ 3.368.409,90	5.4771%
<u> L</u>	Arredi e Attrezzature	€ 140.847.80	18.8299%
I.G	Opere Strutturali	€ 2.089.024 18	5,8789%
II A	Impianto idrico	€ 350.844.84	7,1753%
II B	Impianti termomeccanici	€ 906.057,75	6,2096%
II C	Impianto elettrico	€ 1.030.570.78	8.0978%
ALT THE REAL PROPERTY OF THE P	TOT	[€ 1.030.570,78] € 7.885.755,25	8,0

	Categoria	Importo in Euro	% Tab.
I C	Opere Edili	€ 3.123.075.32	5 47719
<u>E</u>	Arredi e Attrezzature	€ 101.395.67	18 82999
U	Opere Strutturali	€ 2.044.024,18	5.87899
II A	Impianto idrico	€ 300.918,75	7.1753%
II B	Impianti termomeccanici	€ 713.279,31	6.2096%
	Impianto elettrico	€ 835.689,65	8.0978%
	TOT	€ 7.118.382,88	



Promedia S.r.L.


Nr. Certificat: 02351 ISO 9001:2008 Nr. Certificat: 01366 ISO 14001:2004 Nr. Certificat: 01210 OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Sede Operativa:

Filiale:

Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT ANGELO (TE) Tei (085) 9040400 Fax (085) 9040345 Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tei (085) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita LV A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388 Sito: www.promediasrf.it e-mail: promediasrf.it e-mailto: pro



A) Onorario per Direzione Lavori: Opere Edili IC Categoria Importo € 3.123.075,32 Percentuale Tab A 5,4771% Aliquota TAB B 0,320 I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 11) Liquidazione 0,030 12) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut. 0,020 13) Coordinamento Ufficio DL 0.020 14) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat 0.100 0,490 € 83 816,44 € 3.123.075,32 X 5,4771% 0,490 Arredi e Attrezzature Categoria IE € 101.395,67 Importo Percentuale Tab A 18,8299% Aliquota TAB B 0.420 I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,030 11) Liquidazione 0,020 12) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut. 0,020 13) Coordinamento Ufficio DL 14) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat. 0,100 0,590 € 11.264,69 € 101.395,67 X 18,8299% 0,59 Opere Strutturali Categoria 1G Importo € 2.044.024,18 Percentuale Tab A 5,8789% Aliquota TAB B l) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0.420 0,030 11) Liquidazione 12) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut 0,020 I3) Coordinamento Ufficio DL 0,020 14) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat. 0,100 0,590 € 70.898,02 € 2.044.024,18 X 0,59 5,8789% Χ



Promedia S.r.l.

Nr. Cartificat: 0.2351 ISO 9001:2008 Nr. Cartificat: 01365 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Sede Operativa:

Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT ANGELO (TE) Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA

Tel (085) 9040400 Fax (085) 9040345 Tel (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita LV A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

MPROMEDIA

Impianto idrico Categoria III A Importo € 300.918,75 Percentuale Tab A 7,1753%			
Aliquota TAB B I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo I1) Liquidazione I2) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut I3) Coordinamento Ufficio DL I4) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat	0,320 0,030 0,020 0,020 0,100		
€ 300 918,75 X 7,1753% X 0,49	0,490	€ 10.579,99	
Impianti termomeccanici Categoria III B Importo € 713.279,31 Percentuale Tab A 6,2096%			
Aliquota TAB B I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo I1) Liquidazione I2) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut. I3) Coordinamento Ufficio DL I4) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat.	0,320 0,030 0,020 0,020 0,100		
€ 713 279,31 X 6,2096% X 0,490	0,490	€ 21.702,98	
Impianto elettrico Categoria III C Importo € 835 689,65 Percentuale Tab A 8,0978%	ver til för a kvikt de mellem hörne finde til kvikte se til a kvikte med en mellem kvikte se til a kvikte med m		
Aliquota TAB B I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo I1) Liquidazione I2) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut. I3) Coordinamento Ufficio DL. I4) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat.	0,320 0,030 0,020 0,020 0,100 0,490		
€ 835 689,65 X 8,0978% X 0,490	Major	€ 33.159,51	



Promedia S.r.I.

Nr. Certificat: 02351 ISO 9001;2008 Nr. Certificat: 01365 ISO 14001;2004 Nr. Certificat: 01210 OHSAS 18001;2007

Sede Legale: Sede Operativa: Filiale:

 Via Stazio 8 - 64100 TERAMO

 Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
 Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345

 Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA
 Tei. (06) 30353422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I V A : IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388 Sito: www.promediasrLit e-mail: promedia@promediasrLit



RIEPILOGO DIREZIONE LAVORI

Opere Edili		€ 83.816,44
Arredi e Attrezzature		€ 11.264.69
Opere Strutturali		€ 70.898,02
Impianto idrico		€ 70.898,02 € 10.579.99
Impianti termomeccanici		€ 10.575,95 € 21.702.98
Impianto elettrico		
•	TOTALE	€33.159,51
	IVIALL	€ 231.421,64



Promedia S.r.I.

Nr Certificat: 02351 ISO 9001:2008 Nr. Certificat: 01366 ISO 14001:2004 Nr. Certificat: 01210 OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Sede Operativa: Filiale:

Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345 Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (085) 30363422 Fax (08) 30312375 Codice fiscale e partita I V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it e-mail: promediasrl.it e-mailto: promediasrl.it</a



B) Onorario per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva		
Opere Edili Categoria I C Importo € 3.123.075,32		
Percentuale Tab A 5,4771%		
Aliquota base	0,25	
INCREMENTI Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b	25%	
Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c	15%	
MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO	,0,0	
Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei		
procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere	5%	
	0,3675	
€ 3.123.075,32 X 5,4771% X 0,3675	1985 1985	€ 62.862,33
Arredi e Attrezzature		
Categoria E		
Importo € 101.395,67		
Percentuale Tab A 18,8299%		
Aliquota base	0,25	
INCREMENTI	0.504	
Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed	25%	
informazione, art. 5/1/c	15%	
MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO		
Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di		
caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'altività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere	5%	
	0,3675	
	0,3075	
€ 101.395,67 X 18,8299% X 0,3675	and	€ 7 016,57





Nr. Certificat: 02351 ISO 9001:2008 Nr. Certificat: 01366 ISO 14001:2004 Nr. Certificat: 01210 OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Sede Operativa: Filiale:

Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT ANGELO (TE)
Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I V A : IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388 Sito: www.promediasri.it e-mail: promedia@promediasri.it e-mail: promedia@promediasri.it e-mail: promediasri.it e-mailto: <a href=

EPROMEDIA

Opere Strutturali Categoria Importo Percentuale Tab A		1 0 € 2.044.024,1 5,87899	8				
Aliquota base						0,25	
INCREMENTI Adeguamento del piano e del fa	seciento	art 5/1/b				0.507	
Incremento per coordiname	nto ed	organizzazione a	tività	ed		25%	
informazione, art 5/1/c MAGGIORAZIONI PER FAT	TODL	DI FILONINO				15%	
Lavori che comportano risch caduta dall'alto se aggravati procedimenti o dalle condizio	io di se dalla n	ppellimento o sp atura dell'attività	rofone e dei	damento, di	we will state to produce a state of the stat	5%	
					I	0,3675	
€ 2.044.024,18	Χ	5,8789%	Х	0,3675	Shirth.		€ 44.161,06
Impianto idrico Categoria Importo Percentuale Tab A Aliquota base INCREMENTI Adeguamento del piano e del fas Incremento per coordinament informazione, art. 5/1/c MAGGIORAZIONI PER FATT	o ed or	ganizzazione atti	vitá e	d		0,25 25% 15%	
€ 300 918,75		7,1753%	Х	0,3500	ocimina (timinaparatilasistasa takkakkanini ci-kastuda vana armana in-kastuda vana armana in-kastuda in-kastuda	0,35	€ 7.557,14
Impianti termomeccanici Categoria Importo Percentuale Tab A Aliquota base		III B € 713.279,31 6,2096%				0,25	
INCREMENTI Adeguamento del piano e del l'asc						25%	
Incremento per coordinamento informazione, art. 5/1/c	ed org	janizzazione attiv	ità ec			15%	
MAGGIORAZIONI PER FATTI							
Lavori che comportano rischio caduta dall'alto se aggravati da procedimenti o dalle condizioni	illa nati	ura dell'attività e d	onda dei	mento, di 	0,	<u>5%</u> 3675	
€ 713.279,31	X	6,2096%	Х	0,3675	=		€ 16.277,23



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351 ISO 9001:2008 Nr. Certificat: 01366 ISO 14001:2004 Nr. Certificat: 01210 OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Sede Operativa:

Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

Tel (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partite I V A : IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promediasrl.it e-mailto: promediasrl.it e-mailt e-mailto: promediasrl.it</



Impianto elettrico Categoria Importo Percentuale Tab A		III C € 835.689,65 8,0978%						
Aliquota base							0,25	
Adeguamento del piano e del fas Incremento per coordinament			vità e	ď			25%	
informazione, art. 5/1/c							15%	
MAGGIORAZIONI PER FATT	rori di R	ISCHIO						
				•	and the state of t	***************************************	0,35	
€ 835,689,65	X	8,0978%	Χ	0,3500		=		€ 23.685,37
RIEPILOGO COORDINAM	ENTO SI	CUREZZA IN	FAS	E ESECL	ITIVA			**************************************
Opere Edili								€ 62.862,33
Arredi e Attrezzature								€ 7.016,57
Opere Strutturali								€ 44 161.06
Impianto idrico								€ 7.557,14
Impianti termomeccanici								€ 16.277,23
Impianto elettrico							m, hospitalose	€ 23.685,37



Nr Certificat: 02351 ISO 9001:2008 Nr. Certificat: 01366 ISO 14001:2004 Nr Certificat: 01210 OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.I.

Sede Legale: Sede Operativa: Filiale:

Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

Tel (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel (06) 30363422 Fax (06) 30312375

€ 161.559,69

Codice fiscale e partita I V A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388 Sito: www.promediasrl.ii e-mail: promediasrl.ii e-mailto: <a hr

TOTALE



C) Onorario per Contabilità Lavori

Opere Edili Categoria Importo	IC+IE+IG € 5.268.495,17		
Fino a Sul più fino a Sul più fino a Sul più fino a Sul più fino a Sommano Maggiorazione del 20% per trasformazione su	€ 2 582,28 € 10.329,14 € 25.822,84 € 51.645,69 € 5.268.495,17 € 56.709,00	1,839% 1,686% 1,533% 1,226% 1,073%	€ 47,49 € 130,61 € 237,52 € 316,59 € 55.976,79 € 56 709,00 € 11.341,80
		TOTALE	€ 68.050,80
Impianto idrico Categoria Importo	III A € 300.918,75	and control of the co	maka mengelapan seminahan seminahan seminahan seminahan seminahan seminahan seminahan seminahan seminahan semi
Fino a Sul più fino a Sommano Riduzione del 30% su Sommano	€ 2.582,28 € 10.329,14 € 25.822,84 € 51.645,69 € 300.918,75	1,839% 1,686% 1,533% 1,226% 1,073%	€ 47,49 € 130,61 € 237,52 € 316,59 € 2.674,70 € 3.406,91 -€ 1.022,07 € 2.384,83
		TOTALE	€ 2.384,83
Impianti termomeccanici Categoria Importo	IIIB € 713.279,31		
Fino a Sul più fino a Sommano Riduzione del 30% su Sommano	€ 2 582,28 € 10.329,14 € 25.822,84 € 51.645,69 € 713 279,31 € 7.831,54	1,839% 1,686% 1,533% 1,226% 1,073%	€ 47,49 € 130,61 € 237,52 € 316,59 € 7.099,33 € 7 831,54 -€ 2 349,46 € 5.482,07
		TOTALE	€ 5.482,07



Promedia S r.l.

Nr. Certificat: 02351 ISO 9001:2008 Nr. Certificat: 01366 ISO 14001:2004 Nr. Certificat: 01210 OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Sede Operativa. Filiale:

 Via Stazio 8 - 64100 TERAMO

 Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT ANGELO (TE)
 Tei (085) 9040400 Fax (085) 9040345

 Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA
 Tei (06) 30363422 Fax (05) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it e-mail: promediasrl.it e-mailto: promediasrl.i



Impianto elettrico

Impianto elettrico Categoria Importo	III C € 835 689,65		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329.14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51,645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 835.689,65	1,073%	€ 8.412,79
Sommano			€ 9.145,00
Riduzione del 30% su	€ 9.145,00		<i>-</i> € 2.743,50
Sommano			€ 6.401,50
	ne en hauss na seu seu a seu de s	TOTALE	€ 6.401,50
RIEPILOGO CONTABILITA' LAVORI			
Opere Edili			€ 68.050,80
Impianto idrico			€ 2.384,83
Impianti termomeccanici			€ 5 482,07

TOTALE



Nr Certificat: 02351 ISO 9001:2008 Nr Certificat 01366 ISO 14001:2004 Nr Certificat 01210 OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.L

Sede Legale: Sede Operativa: Filiale:

 Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO

 Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
 Tel (085) 9040400 Fax (085) 9040345

 Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
 Tel (06) 30363422 Fax (06) 30312375

€ 6.401,50

€ 82.319,21

Codice fiscale e partita I V A : IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it e-mail: promediasrl.it e-mailto: promediasrl.it e



RIEPILOGO GENERALE

A) DIREZIONE LAVORI		€ 231.421,64
B) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA		€ 161 559,69
C) CONTABILITA' LAVORI Totale onorari		€ 82.319,21 € 475 300,54
RIMBORSO SPESE	27,7160%	€ 131.734,30
Totale onorari e spese		€ 607.034,84
Ribasso art 4 Legge 155/89 da apllicare su onorari e spese	35,167%	€ 213.475,94
Onorari e spese da liquidare a tutto il 16° S.A.L.		€ 393 558,90
A detrarre onorari e spese liquidati fino al 15° S.A.L.		€ 386.216,98
Onorario da liquidare		€ 7.341,92

Teramo, 30 Luglio 2015





PROMEDIA SRL

VIA STAZIO,8 64100 - TERAMO (TE)

00738610674

tipo documento	numero	data
FATTURA	PA024/2015	19/10/2015

REGIONE MARCHE AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE VIA CADUTI DEL LAVORO 40 60131 - ANCONA (AN)

P.I./C.F. 02175860424 Ufficio Fatturazione: 0SH9XI

Ordini

Numero: 3732 del 25/05/2010, CIG = 0326131BCD

Pagamento

Modalità pagamento	Importo	Data Scad.	G.Pagam.	Riferimenti Bancari
Bonifico	11 540,41			JT13S0574815300100000005229

Dettaglio articoli

N.R.	Tipologia Codice	Codice	Descrizione	U.M.	Q tà	IVA	Pr.Uni.	Sc.%	Totale
1		SERVIZIO - 001	PROGETTAZIONE 3 PERIZIA VARIANTE CIVITANOVA MARCHE		1,00	22,00	9 095,53		9.095,53
2		INARCASSA - 002	INARCASSA SU ONORARIO		1,00	22,00	363,82		363,82

IMPONIBILE€	IVA %	NATURA	DESCRIZIONE	IMPOSTA€
9.459,35	22,00		IVA 22%	2.081,06

spese acc.	totale imponibile	9.459,35	totale imposte	2.081,06	
arrotondamenIo	sconto accordato				
			totale documento		11.540,41
-Produces and the professional state of the agginntive	hecherika wikitishin kencentan nekata dalam seriman kenesa Janja (1920-1920), debe-	ాకాడ్ ఈమెక్కుతార ప్రస్తుత్త	ow · ; }	i tire Manubae,	73.26.34 (Fig.) to the control of t



AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ZONA TERRITORIALE N. 8 DI CIVITANOVA MARCHE

PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001). Ribasso di gara 35,167%. OGGETTO: Riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A..

INCARICO: Redazione 3º Perizia di variante

CORPI D'OPERA e IMPORTI:

Importo TOTALE delle Opere	179′291 21
Opere Edili	99′367.51
Impianti Idrici	24'950 30
Impianti Termomeccanici	16'600 04
Impianti Elettrici	7/412.52
Arredi e Attrezzature	20'040 94
N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO	

ONORARI e SPESE:

1) PF	OGET	TO	ESECU	TIVO.	(Tabelle	A. B. B1)
-------	------	----	-------	-------	----------	-----------

Piccoli ospedali di importanza maggiore Importo Lavori: Opere Edili = 99'367.51

Classe e Categoria = Ic

Percentuale Tabella A = 12.5403%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f+g+h+i+s = 0.26

ONORARIO = 99'367.51*12.5403%*0.26 =	3′239.86
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9554%	970.51

2) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc

Importo Lavori: Arredi e Attrezzature = 30'949.84

Classe e Categoria = le

Percentuale Tabella A = 30.6737%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f+g+h+i+s = 0.29

ONORARIO = 30′949.84*30 6737%*0.29 =2′753.10

Promedia S.r.I.

Nr. Certificat: 02351 Nr Certificat: 02351 ISO 9001:2008 Nr Certificat: 01366 ISO 14001:2004 Nr Certificat: 01210 OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Sede Operativa:

Via Stazio 8 – 64100 TERAMO
Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANTANGELO (TE)
Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
Tel: (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel: (06) 30363422 Fax (06) 30312375 Tel (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388

Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

EPROMEDIA

Impianti Idrici Classe e Categoria :			
		0.200 17 13 # 370 # 1 YO.S. OO	
procedimenti o dall Totale maggiorazio	le condizioni ambie ni per fattori di risc	vellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attivi ntali in essere = 5% chio = 5% 03%*0 15+5% = 1 '962.60	na e dei
Aliquota base = 0.1 MAGGIORAZION	II PER FATTORLI		
Percentuale Tabella	a A = 12.5403%		
Opere Edili = Classe e Categoria			
6) PRESTAZ SICUREZZA:	IONI DEL RE : - Coordinator	SPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI se per la progettazione	
SPESE e ONE	ERI ACCESSO	ORI (forfettarie) = 29.9554%	156.93
ONORARIO	= 7'413.53*23	.5555%*0.3 =	
f+g+h+i+s = (D C D1);	
	abella A = 23. irziali (Tabelle		
Classe e Cate	goria = IIIc		
		ettrici = 7'413.53	
5) PROGET Impianti di ill	TO ESECUTIV	VO, (Tabelle A, B, B1)	
SPESE e ON	ERI ACCESS	ORI (forfettarie) = 29.9554%	265.03
ONORARIO	= 16'609.94*	17.7554%*0.3 =	884.75
f+g+h+i+s=		: D t D1):	
	Tabella A = 17 arziali (Tabelle		
Classe e Cate	egoria = IIIb		
Importo Lavo	ori: Impianti T	ermomeccanici = 16'609.94	
4) PROGET Impianti di ri	TO ESECUTI scaldamento	VO, (Tabelle A, B, B1)	
		16.4889%*0.3 =	
f+g+h+i+s =		16.48800/*0.2	a inna a na
Prestazioni p	arziali (Tabell		
Percentuale '	Tabella A = 16		
Classe e Cate		drici = 24'950.39	
Impianti san		1 04/050.00	
3) PROGET	TO ESECUTI	IVO, (Tabelle A, B, B1)	
SPESE e ON	VERI ACCESS	SORI (forfettarie) = 29.9554%	824.70

Nr Certificat 02351 ISO 9001:2008 Nr Certificat 01366 ISO 14001:2004 Nr Certificat 01210 OHSAS 18001:2007

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388 Sito: www.promediasri.it e-mail: promediasri.it



procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5% Totale maggiorazioni per fattori di rischio - 5% Onorario parziale - 24'950 39*16 4889%*0.15+5% = 647 96

Impianti Termomeccanici = 16'609.94

Classe e Categoria = IIIb

Percentuale Tabella A = 17.7554%

Aliquota base = 0.15

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5%

Onorario parziale = 16'609 94*17 7554%*0 15+5% = 464.49

Impianti Elettrici = 7'413.53

Classe e Categoria = IIIc

Percentuale Tabella A = 23.5555%

Aliquota base = 0.15

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 10%

Onorario parziale = 7'413 53*23.5555%*0 15+10% - 288 14

Arredi e Attrezzature = 30'949.84

Classe e Categoria = Ie

Percentuale Tabella A = 30.6737%

Aliquota base - 0.15

MAGGIORAZIONI PER FAITORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5%

Onorario parziale = 30'949.84*30 6737%*0.15+5% = 1'495 22

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9554%......1'455.36

Promedia S.r.I.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Progettazione Perizia	менения «Кейничи» «му голька раза	11′222.69
Sicurezza	******************	6′313.77
	Sommano	Euro 17′536.46

RIEPILOGO FINALE

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE Sommano onorari	
Sommano spese e oneri accessori	4′042.24
	Sommano
	TOTALE17'536.46
Coefficiente riduttivo per perizia (-20%) da applicare su on	orari e spese3′507.29
	Restano 14'029.17
A detrarre sconto del 35,167 da applicare su onorari e spese	4′933.64

TOTALE PARCELLA Euro 9'095.53

Teramo, lì 16 Ottobre 2015

PROMEDIA'S.R.L. Ing. Raffigele Di Gialluca

Filiale:

Azienda Sanitaria Unica Regionale AREA VASTA n°3 - MACERATA

Lavori di: "Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e

dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova

Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.:

Esecutore: Raggruppamento Temporaneo d'Imprese-Capogruppo Cofely Italia

S p.a.- Manutencoop FM S.p a. - CPM Gestioni Termiche s r.l.

(APPALTO CALORE)

1°Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31/07/2015

Contratto in data 27/07/2012 n. 191 di Repertorio registrato a CIVITANOVA MARCHE in data 27/07/2012 al n. 4913

Importo di progetto	295.806,35	Data consegna lavori: Data inizio lavori:	09/02/2015 09/02/2015
Importo per la sicurezza	10.390,63	Data prevista ultimazione lavori:	15/04/2015
Importo soggetto a ribasso	285.415,72	Giorni di sospensione:	0
Ribasso del 23,3200 %	66.558,95	Giorni di proroga:	0
Importo totale di contratto	229.247,40	Nuova data di ultimazione:	15/04/2015
Somme a disposizione:			
IVA 22% (22 %)	50.434,43		
Direzione Lavori ASUR con personale	4.584,95		
interno (art.92 d lgs 163/06) (2 %)			
Imprevisti (5 %)	11.462,37		
Totale somme a disposizione	66 481,75		
Totale somma impegnata:	295 729,15		

Comune di Provincia di MACERATA, 31/07/2015

N	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
			LAVORI A MISURA	The state of the s			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	04 01.002		Ripresa di muratura Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, con mattoni pieni, all'interno di edifici esistenti anche parzialmente pericolanti, a qualsiasi altezza o profondità Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le necessarie puntellature e la successiva rimozione; la fornitura di tutti i materiali occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva, per una quantità minima di mc. 0,10	me	4,80	465,17	2 232,3
C	06.01.007 06.01.007		Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.				
		001	Eseguito all'interno	mq	4,80	20,68	99,2
i	06.01.007 06.02.007	002	Eseguito all'esterno Rivestimento per esterni. Fornitura e posa in opera di	mg	8,00	21,95	175,6
4	06.02.007	001	rivestimento per esterni su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta o con idonei prodotti specifici; la pulizia con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita In mattoni pieni in laterizio comune per facciavista posti ad una testa a faccia vista da cm 6x12x24 circa	mq	6,00	47,31	283,£
5	07.01.001	The state of the s	Spianatura di malta in preparazione del piano di posa Spianatura di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficle E' compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mq	6,00	8,74	52,4
6	07 01 017		Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile Ipotesi tipo 4 Doppio strato Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n 4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membran a impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I C I T E a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4 + 4 con le seguenti caratteristiche:allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long 90 Trasv 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long 50% Trasv 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C 10 000 cicli - a - 10°C - 10 000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C 3) Carlonfeltro bitumato del peso di Kgxmq 0,500 applicato a				
			A riportare				

Regolo - Namirial S p A

Impresa (RTI COFELYITALIA S p.A.-MANUTENCOOP - CPM.)

Manusercop Facility Management S.D.A.
Value Polin n. 4
40068 2014 PREDDSA (Bologna)
Cod. Fisc. o Part. IVA 02402671206

(Per Included in Gattari - Lu Fabrizio Ciribeni)

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo -
			Riport	0			2 843,9
			secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione Caratteristiche da certificare E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita	mq	9,00	32,81	295,2
	11.01.001		Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011 Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.				
7	11.01.001	001	In acciaio Fe 360 B	kg	816,00	2,45	1 999,20
8	11.01.008	002	Grigliati tipo elettroforgiato Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori varl. Forniti e posti in opera E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo	kg	224,00	3,14	703,36
	11.02.011		Zincatura a caldo per immersione Zincatura di opere	~		1	,
9	11.02.011	002	in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500℃ previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere	kg	760,00	0,69	524,40
	13.16 044	THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	Isolante termico in polietilene espanso per rivestimento interno o esterno di canalizzazioni di distribuzione aria. Isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,033 W/mc, densità non inferiore a 30 kg/mc, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in lastre autoadesive, particolarmente indicato per il rivestimento interno ed esterno di canali per l'aria calda e fredda.				
10	13.16.044	005	Spessore mm 10 applicato all'esterno	mq	20,00	33,80	676,00
11	13.19.036 13.19.036	001	Servocomando per serrande aria, con comando ON-OFF, ritorno a molla Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda)	cad	12,00	380,93	4 571,16
Annah erfolgstedelski krost at kanninger jepter, den fammet er etter til de grøgette til	13 22 001	A THE STATE OF THE	Celle filtranti a tasche per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria. Celle filtranti a tasche e telai di contenimento per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria, con efficienza di filtrazione misurata con il metodo NBS colorimetrico. Portata nominale non inferiore a: P (mc/h) Efficienza di filtrazione non inferiore a: E (%). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa).			enementaria de deservaciones de la constanta d	
12	13.22 001	001	P = 4250 E = 95% H = 135/260	cad	2,00	100,11	200,22
3	13 22 001	002	P = 3400 E = 95% H = 135/260	cad	2,00	88,81	177,62
4	13.22 001	005	P = 4250 E = 85% H = 110/240	cad	3,00	91,73	275,19
5	13.22.001	010	Telaio contenimento per cella oltre mc/h 2125	cad	7,20	42,98	309,46
	13.22.005		Umidificatore a vapore con elettrodi, regolazione			Substitute and the substitute an	To a december of
- 16					Ì		40
			A riportare		Ì		12 575,88

Regolo - Namirial S.p.A

Impresa (RTI COFELYITALIA S.p.A.-MANUTENCOOP-CPM.)

Manufaccop Facility Hangsmart S.p.A.
Via U. Petin. 4
4069 201.4 PREDOSA (Bologna)
Cod Fisc. e.Pun. IVA 02402671266

Il Direttore dei lavori (Per No le Mario Gattari - Ing Fabrizio Ciriseni)

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
			Ríporte)			12 575,
			elettronica a microprocessore, pannello visualizzatore Umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi, regolatore elettronico a microprocessore, pannello visualizzatore, possibilità di controllo a distanza, predisposizione per regolazione modulante o regolazione a gradini, producibilità di vapore massima selezionabile, completo di distributore vapore per canale e tubo adduzione vapore e scarico condensa. Produzione vapore max: PV(kg/h). Potenza elettrica max: PE(kW)				
16	13 22 005	005	PV=15,0 PE=11,4 Trifase 380 V	cad	0,85	2 063,80	1.754,2
17	13.22 005	008	PV=45,0 PE=34,2 Trifase 380 V	cad	0,95	3 035,14	2.883,3
	13.24.005		Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio zincato Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 3/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per Kg di peso.				00.000
18	13.24,005	002	Per quantitativi oltre i primi Kg 1000	kg	3 206,00	7,20	23 083,2
	13.27 005		Centrale di trattamento aria, portata da 6000 a 8500 mc/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s Centrale di trattamento arla a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di mc/h 6000/8500 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.				
19	13.27.005	001	Serranda frontale e comando manuale	cad	0,85	349,05	296,6
	13.27.005	002	Sezione filtrante piana	cad	0,85	421,76	358,5
-	13.27.005	005	Filtro píano acrilico (Eff. > 90%)	cad	0,85	193,53	164,5
	13.27.005	006	Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale	cad	0,85	867,32	737,2
	13.27.005	800	Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento	cad	1,70	612,11	1.040,5
İ	13.27.005	009	Sezione per batterie fino a 12 R, riscald /raffred.	cad	1,00	930,22	930,2
İ	13.27.005	010	Sezione con umidificazione a perdere	cad	0,85	978,49	831,7
Ì	13 27 005	012	Separatore di gocce	cad	0,85	358,65	304,8
	13.27.005	013	Batteria per acqua calda a 2 R	cad	0,85	813,37	691,3
	13.27.005 13.27.005	015	Batteria per acqua calda a 4 R	cad	0,85	1.060,58	901,4
į	13.27.005	023	Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R Sezione ventil ad alta pressione con motore	cad	0,85	1.577,55 2.218,53	1 340,9 3 771,5
- 1	13.27.005	025	Sezione ventuli ad alia pressione con motore Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%)	cad	0.85	820,02	697,0
en en men mediada ad hang propher philasphilish kan primadum en a a anno en men mediagara pheses	13 27.007		Centrale di trattamento aria, portata da 10000 a 14000 mc/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di mc/h 10000/14000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati				
ŧ	13.27.007		Serranda frontale e comando manuale	cad	3,80	510,18	1 938,6
33	13 27.007	002	Sezione filtrante piana	cad	1,90	479,53	911,1
Aurente			A riportare	900		***	55 213,06

Regolo - Namirial S p.A

Impresa (R.T.I. COFELY ITALIA S.p.A. - MANUTENCOOP - CPM.)

Manufaccop Facility Marcgatich S.D.A.
Via U. Poll n. 4
40083 ZOLA PREDOSA (Bologna)
Cou. Rac. e Pain. IVA 02102671208

II Direttore dei lavori (Per Ind le MARIO GATTARI - Ing FABRIZIO CIRIBERI)

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
			Riporto				55 213,0
34	13 27 007	005	Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).	cad	1,90	248,02	471,2
35	13.27.007	800	Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento	cad	0,95	694,11	659,4
36	13.27 007	009	Sezione per batterie fino a 12 R, riscald /raffred	cad	0,95	1 038,21	986,3
37	13.27.007	010	Sezione con umidificazione a perdere	cad	0,95	1.169,19	1 110,7
38	13.27.007	012	Separatore di gocce	cad	0,95	470,83	447,29
39	13.27.007	015	Batteria per acqua calda a 4 R	cad	0,95	1.422,94	1 351,79
40	13.27.007	017	Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R	cad	0,95	2 165,73	2.057,44
41	13.27.007	023	Sezione ventil ad alta pressione con motore	cad	1,90	2 707,17	5 143,62
42	13.27.007	025	Sezione filtrì a tasche (Eff > 85%)	cad	1,90	836,19	1 588,70
A CALLEST COME COME COMMUNICATION COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES CO			consistenza Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o profondità, compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 mc per ogni singola intervento	mc	2,50	325,61	814,03
44	27.08.03.006 27.08.03.006	004	Sezione recuperatore di calore, da abbinare a centrali trattamento aria, costituita da: - SEZIONE RECUPERATORE di calore del tipo a flussi incrociati a piastre in alluminio e telaio in acciaio zincato; Pannelli sandwich in lamiera zincata spessore 6/10 mm, con interposto isolamento termico in poliuretano (40 kg/m3 min.). Spessore pannello 25 mm. Pannello esterno in lamiera preverniciata grigia C26 6/10 mm, profili: ALLUM. estruso, lega ANTICORODAL 63, UNI 9006/1 SEZIONE RECUPERATORE a Flussi Incrociati a piastre in alluminio e telaio in acciaio zincato PREFILTRI sintetici pieghettati spess. 48 mm; Efficienza media gravimetrica Am=90%, Classe G4 (Norma EN 779) su flusso aria esterna Vasca raccolta condensa in lamiera zincataSERRANDE su ARIA ESTERNA e ARIA ESPULSA ad alette contrapposte in alluminio estruso con profilo alare, passo 100mm, con guarnizione in gomma termoplastica ed ingranaggi in polipropilene - Telaio in alluminio estruso, perno in acciaio predisposto per servocomando o comando manuale. Caratteristiche: Potenza 31,38 kW; Efficienza 53 %; Aria immessa: Temperatura -5 °C; Umidità 90 %; Portata 6300 mc/h; Perdita 131 Pa; Aria espulsa: Temperatura 22 °C; Um idità 50 %; Portata 6300 mc/h; Perdita 150 Pa	cad	0,85	4 252,34	3 614,49
15 1	NP. M011	(Rimozione di canalizzazioni e staffaggi in acciaio compreso ogni onere e lavorazione per dare l'opera eseguita a regola d'arte	kg	1 420,00	1.60	2 272,00
46	NP M033 001		Sezione recuperatore di calore, da abbinare a centrali tr C; Umidità 50 %; Portata fino a 8000 mc/h; Perdita 150 Pa Sezione recuperatore di calore, da abbinare a centrali rattamento aria, costituita da: - SEZIONE RECUPERATORE di calore del tipo a flussi incrociati a piastre in alluminio e telaio in acciaio zincato; - Pannelli randwich in lamiera zincata spessore 6/10 mm, con interposto isolamento termico in poliuretano (40 kg/m3				
			A riportare	7770		a. commanda	75 730,15

Regolo - Namirial S p A

Impresa (R.T.I. COFELY ITALIA S.p.A. - MANUTENCOOP - CPM.)

Il Direttore dei lavori (Per Ind le MARIO GATTARI - Ing FABRIZIO CIRIBENI)

Manufandon Praint Manufanted S.D.A. Gra U. Poli n. 4 40069 ZOLA PREDOSA (Bologna) Cod Fisc. 8 Part. IVA 02402671206

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	um	Quantità	Prezzo	Importo
		Riporto				75 730,1
		min) Spessore pannello 25 mm Pannello esterno in lamiera preverniciata grigia C26 6/10 mm, profili: ALLUM estruso, lega ANTICORODAL 63, UNI 9006/1 - SEZIONE RECUPERATORE a Flussi Incrociati a piastre in alluminio e telaio in acciaio zincato - PREFILTRI sintetici pieghettati spess 48 mm; Efficienza media gravimetrica Am=90%, Classe G4 (Norma EN 779) su flusso aria esterna - Vasca raccolta condensa in lamiera zincata - SERRANDE su ARIA ESTERNA e ARIA ESPULSA ad alette contrapposte in alluminio estruso con profilo alare, passo 100mm, con guarnizione in gomma termoplastica ed ingranaggi in polipropilene - Telaio in alluminio estruso, perno in acciaio predisposto per servocomando o comando manuale Caratteristiche: Potenza 39,85 kW; Efficienza 53 %; Aria immessa: Temperatura -5 °C; Umidità 90 %; Portata fino a 8000 mc/h; Perdita 131 Pa; Aria espulsa: Temperatura 22 °C; Umidità 50 %; Portata fino a 8000 mc/h; Perdita 150				4.700.4
		Pa	cad	0,95	5.040,14	4 788,1
47	NP M034	Maggiorazione alle centrali di trattamento aria per uso o tilante, le superfici interne interamente in Acciaio inox Maggiorazione alle centrali di trattamento aria per uso ospedaliero comprendente: la sigillatura dei fondi, la realizzazione delle superfici di fondo piane per il lavaggio, la verniciatura antibatterica dei ventilatori, la realizzazione delle bacinelle inclinate per il drenaggio, la doppia sezione ventilante, le superfici interne interamente in Acciaio inox	a corpo	12 079,38	1,00	12 079,3
48	NP M035.001	Fomitura e posa in opera di cassetta monocondotto a port modulante Collegamento DN250 Portata aria 2000/2500mc/h Fornitura e posa in opera di cassetta monocondotto a portata variabile per mandata/estrazione aria, completa di motore silenziatore unità di controllo atta a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Completo di servomotore modulante Collegamento DN250 Portata aria 2000/2500mc/h	cad	5,95	915,25	5 445,7
49	NP.M035.002	Fornitura e posa in opera di cassetta monocondotto a port modulante Collegamento DN315 Portata aria 2500/3000mc/h Fornitura e posa in opera di cassetta monocondotto a portata variabile per mandata/estrazione aria, completa di motore silenziatore unità di controllo atta a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Completo di servomotore modulante Collegamento DN315 Portata aria 2500/3000mc/h	cad	2,55	1 112,63	2 837,2
50	NP.M036.001	Sovrapprezzo alla cassetta monocondotto DN250 a portata variabile per batteria di post-riscaldamento a 2		1.70	240.60	543,4
	- In tange and	ranghi Sovrapprezzo alla cassetta monocondotto DN315 a	cad	1,70	319,69	545,4
51	NP M036 002	portata variabile per batteria di post-riscaldamento a 2 ranghi	cad	2,55	372,96	951,0
52	NP M039 002	Centrale di trattamento aria, portata da 6000 a 8500 mc/h a, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150. Centrale di trattamento aria, portata da 6000 a 8500 mc/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di mc/h 6000/8500 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 900, idoneo per ridurre				
	i i	A riportare				102.375,1

Regolo - Namirial S p A

Impresa (RTL COFELY ITALIA S.p.A. - MANUTENCOOP - CPM.)

Mandescoop from Management Sp.A. voa 1. prin 1. A. 40059 2014 PRICOSA (Belogra) Odd. Froc. 1. prin. IVA 024026/1203 II Direttore dei lavori (Per Ind is MARIO PATTARI - Ing FABRIZIO CIRIBENI)

${\tt A_CALORE_RT08_OSPEDALE_CIVITANOVA_CONTABILITA'}$

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
		Riporto il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, con setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150	cad	0,85	2 243,65	102 375,1 1 907,1
53	NP.M039.003	Centrale di trattamento aria, portata da 10000 a 14000 mc a, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150 Centrale di trattamento aria, portata da 10000 a 14000 mc/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di mc/h 10000/14000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 900, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, con setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza			0.000.00	2 183,1
54	NP.M041	passaggi aria mm 150 Lastra di gomma quadrettata da interporre tra il manufatto o apparecchiatura e la pavimentazione. Spessore della lastra 8mm	dmq	0,95 370,00	2 298,08 2,83	1 047,1
55	NP.M047	Smontaggio e rimontaggio di controsoffitti di qualsiasi f ro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte Smontaggio e rimontaggio di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo Sono compresi la movimentazione, la cernita e l'accantonamento dei materiali; la posa in opera dei materiali recuperati; la fornitura di nuovi pannelli e struttura nella misura massima del 20% della superficie utile in sostituzione di quelle danneggiate E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola	Strid			
56	NP M051	d'arte Smantellamento apparecchiature del sistema di climatizzaz riale, ogni onere e lavorazione per dare il lavoro finito Smantellamento apparecchiature del sistema di climatizzazione delle Sale operatorie costituito da: - n°1 gruppo frigorifero; - n°1 serbatoio inerziale; - n° unità di trattamento aria; - n°3 unità di estrazione aria; - n°6 cassette VAV con relative batterie di post-riscaldamento; - tubazioni e valvolame; - isolamenti Sono compresi i sezionamenti e la chiusura dei circuiti idraulici e aeraulici dismessi, il tiro a terra, il trasporto a discarica di tutto il	mq	15,00	17,16	257,4(
57 1	NP.M052	materiale, ogni onere e lavorazione per dare il lavoro finito Opere provvisionali per la realizzazione dell'intervento zione per mantenere in funzione le apparecchiature attive Opere provvisionali per la realizzazione dell'intervento in due fasi costituite da: chiusura di canalizzazioni; collegamenti idraulici volanti; ogni onere e lavorazione per	a corpo	0,50	8 500,00	4 250,00
THE RESERVE OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF T		mantenere in funzione le apparecchiature attive. Importo totale lavori a misura	a corpo	0,80	4 500,00	3 600,00 115 619,91
Party Printed Systems		Importo totale lavori	entrelle in president de service de la constante de la constan	era a minimum era era era era era era era era era era	10 months and a second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second	115 619,91
A constitution of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the		Sommano a detrarre importo relativo alla sicurezza	TO 1 THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE	And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	115 619,91 4 061,32
	Man of the second	Importo soggetto a ribasso A detrarre ribasso del 23,3200 %	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			111.558,59 26.015,46

Regolo - Namirial S p A

Impresa (RTT COFELY ITALIA S.p.A - MAMUTENCOOP - CPM.) Il Direttore dei lavori (Per Ind le MARIO GATTARI - Ing FABRIZIO CIRIBENI)

Manufercoop Facility Management S.p.á. Via U. Poli n. 4 40069 ZOLA PREDOSA (Bologna) Cod Fisc. e Part NA 02402671206

A_CALORE_RT08_OSPEDALE_CIVITANOVA_CONTABILITA

STATO AVANZAMENTO LAVORI

	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
		Al posto del chere		Barrer 10	***************************************	05.50
		Al netto del ribasso Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso				85 543 4 061
- Constitution		Totale		-		89 604
, i						
		TOTALE				89 604
-						
4.5		Image				
		Impresa (RT: COFELY ITALIA S p A - MANUTENCOOP - CPM)	·			
			AN TO THE PROPERTY OF STREET	á		
		49069	ncoop facility Management S.p. Via V. Pollin. 4 9 ZOLA PREDOSA (Bolloch isc. e. Parl. WA 9240267121	R 8)		
		Grants.	ikt east savas-nepries	20		
		II Direttore dei lavori	i			
-		MM GOTTE				
	İ	- Chresian (C)	, and a second	The contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract o		
		18/18/19/1			707	
	***************************************	adamananaha?				
	d support			1		
	***************************************	200 BBM AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REP AND REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRESENTED REPRES			17.77	
		NAME AND ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRE				
		THE COST AGE AND AGE AND AGE AND AGE AND AGE AND AGE AND AGE AND AGE AND AGE AND AGE.		!		
	**					var.
and the second						
		Visit William and mark than also also also also also also also also				
	L.					
	THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P					
		CONTROL CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD. CORD				
			Ì	49		
f				***		
and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t		200 CER COD COD COD COD COD COD COD COD COD COD				
		And bell all all all all all all all all all	-			
		and one one one one one one one one one one	-			
		name made name of the part of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of t				
	4 4					
ĺ			i		and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th	
		halo dan and and alle alle alle alle and and and alle alle alle alle				
	77		-			
	100		İ			
		while had been also were provided over over the action only of the contract of the contract of the contract of the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contract over the contr		1		
ĺ						
			į			
		week book and while figure ones were any arm of the class was a man	-			
-	and spring to one		and the second			
-	d'annant	tions and continues and makes after the part of an action of a space one part and continues and an action of a space of a space of a space on a space of a space on a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of a space of	T-Parada see			
- 1	had by a con-		and the second			
		eithe meth class, tour Allen, many given tour Africa meth bean man sont eithe wife) meth hand then delen unter golds again strop grows the sont mean many		1	1	

Regolo - Namirial S p A

Impresa (R.T.I. COFELY ITALIA S.p.A. - MANUTENCOOP - CPM.) Il Direttore dei lavori (Per Ind le MARIO GATTARI - Ing. FABRIZIO CIRIBENI)

Manufexcop facility Management S.p.A. Via U. Fost in .4 40089 ZOLA PREDOSA (Bollogna) Cod. Fisc. e Pan. INA 02492871205

Azienda Sanitaria Unica Regionale AREA VASTA n°3 - MACERATA

Lavori di: "Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A.-C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003"

Esecutore:Raggruppamento Temporaneo d'Imprese-Capogruppo Cofely Italia S.p.a. - Manutencoop FM S.p.a. - CPM Gestioni Termiche s.r.l. (APPALTO CALORE)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 per il pagamento della rata n.1 di € 89.156,43

N. Data Importo euro

Il Responsabile del Procedimento

VISTO il contratto repertorio n 191 del 27/07/2012 registrato a CIVITANOVA MARCHE in data 27/07/2012 al n 4913 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma al netto di \in 229 247,40

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta al netto a € 89 604,45 e cioè:

IMPORTI SOGGETTI A RITENUTE per lavori e sommínistrazioni	89 604,45	Work bandle .
TOTALE importi soggetti a ritenute euro DETRAZIONI rilenuta per infortuni del 0,500 %	448,02	89.604.45
TOTALE detrazioni euro		448,02
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN EURO		89.156,43

CERTIFICA

che, ai sensi del Capítolato Speciale d'appalto, si può pagare all'Impresa la rata di € 89.156,43 alla quale aggiungendo la quota del 10% per IVA pari a € 8.915,64 per un totale complessivo di € 98.072,07

(diconsi novantottomilasettantadue/07 euro)

Manutencop Facility Management S.p. A via U. Polin n. 4 40669 ZOLA PREDOSA (Bologna) Cod Fisc e Part. IVA 02402671206

Comune di Provincia di MACERATA, 31/07/2015

II Direttore dei Lavori

all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza

7729727/17 dal 16/02/2012 della INATL a carattere continuativo

n Cofely Italia Spa

0,00 provveduto

Responsabile del Procedimento (Ing FABRIZIO CIRIBENI)

Totale