

ASUR MARCHE AREA VASTA 5

P.O. San Benedetto del Tronto

pag. 1

1° STATO AVANZAMENTO LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEL CORPO "E" ED "F" PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER REVISIONE LOGISTICA SPAZI E NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE

REGISTRO CONTABILITA'

San Benedetto del Tronto, 11/11/2015

L'Impresa

IMPRESA COSTRUZIONI
F.LLI RINALDI S.r.l.
Via Puglia 21 ☎ 4323
63100 ASCOLI PICENO

Il Direttore dei Lavori

ASUR AREA VASTA N. 5
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
GEOM. MAURIZIO VITTORELLI



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									
LAVORI A MISURA									
OPERE EDILI (SpCat 1)									
Lavori di progetto (Cat 1)									
Prima Fase (SbCat 1)									
1 / 1 02.03.008.00 2	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo compresi, se presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati. Sono altresì comprese le opere di trasporto a discarica. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. Corpo F - piano terra divisori locale 2 - 3; 3 - 4; 4 - 5		3,00	6,40		3,000	57,60		
	SOMMANO...	m ²					57,60	13,94	802,94
2 / 2 02.03.010.00 3	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento. Per pavimentazione in vinile o similare Corpo F - piano terra locale 5 *(lung.=0,60+0,40) (lung.=5,25-1,40) (lung.=8,95+6*0,20) a detrarre finestre (lung.=5,15+,10+0,14+0,22) pilastro			1,00 3,85 10,15 2,35 1,35 5,61 0,42		2,200 2,200 2,200 1,400 1,400 2,200 2,200	2,20 8,47 22,33 -6,58 -1,89 12,34 3,70		
	Sommano positivi...	m ²					49,04		
	Sommano negativi...	m ²					-8,47		
	SOMMANO...	m ²					40,57	14,95	606,52
3 / 3 N.P.1	Preparazione del massetto esistente su pavimentazione demolita, previa applicazione di autolivellante con apposita malta per la posa in opera di nuova pavimentazione in PVC su tracce divisori demoliti divisori locale 2 - 3; 3 - 4; 4 - 5 apertura vano passaggio locale 5 - 6 apertura vano porta locale 6 apertura vano porta locale 2 apertura vano porta locale 14 - 17		3,00	6,40	0,170 0,170 0,170 0,170 0,170		3,26 0,24 0,21 0,26 0,17		
	SOMMANO...	mq					4,14	70,00	289,80
4 / 4 07.03.012.00 3	Fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso per la realizzazione di divisori o contropartiti spessore di mm 13 comprensive di montanti per ancoraggio e posa di barriera al vapore posta all'interno della struttura per l'abbattimento acustico nuovo divisorio locale 6		2,00	5,20		3,000	31,20		
	SOMMANO...	m ²					31,20	28,14	877,97
5 / 5 12.01.013	Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara data a pennello o a rullo eseguita a qualsiasi altezza su pareti nuovo deposito 2, 3, 4 e 5 *(lung.=13,60+1,85+1,80+4,60+10,20+2*2*0,30+5,60+5,20+2,76+3,80+0,17+3,80+9,00) deposito 6 *(lung.=2,80+5,20+2,80+2,20)		4,00	63,58 0,43 13,00		2,700 2,700 2,700	171,67 4,64 35,10		
	A RIPORTARE						211,41		2'577,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						211,41		2'577,23
	ripostiglio 15 *(lung.=2,15+2,00+215+2,00) corridoio 16 *(lung=1,40+4,65+1,40+4,65) corridoio 17 *(lung=1,40+1,00+2,40+0,95+3,80+1,95)			8,30 12,10 11,50 3,80			2,450 2,700 0,750	20,34 32,67 8,63	
	locale 14 *(lung.=1,90+3,85+1,90+3,85)			1,40 11,50 3,85	0,950 1,000		2,900	3,61 1,40 33,35 7,32	
	SOMMANO...	m ²					318,73	11,88	3'786,51
	Seconda Fase (SbCat 2)								
6 / 21 02.03.010.00 3	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento. Per pavimentazione in vinile o similare rivestimenti locale 13 *(lung.=8,85+9,67+6*0,20+8,85+9,67+4*0,27-1,23) a detrarre finestre *(lung.=1,40+2,40+2,40) pavimenti locale tra C2 e C3		4,00	38,09 0,44 6,20			2,200 2,200 -1,370	83,80 3,87 -8,49	
	locale C3			3,85 1,95 0,65 1,30 1,15	3,000 0,300 0,200 0,150 0,170			11,55 0,59 0,13 0,20 0,20	
	locale C4			5,20 1,90 1,60 -1,45	3,850 0,300 0,170 1,600			20,02 0,57 0,27 -2,32	
	riprese varie locale 12			2,45 1,60	4,300 0,170			10,54 0,27	
	soglia locale 13			1,85	0,800			1,48	
	soglia wc 8/1			1,50	0,360			0,54	
	soglia wc 9/1			1,05	0,270			0,28	
	wc 9/1			0,75	0,200			0,15	
	locale 9/10			1,05	0,200			0,21	
	(larg.=2,02-0,28)			3,60	1,900			6,84	
	corridoio C6			5,97	3,600			21,49	
	locale 8			2,18	1,740			3,79	
				0,90	0,600			0,54	
				0,60	0,600			0,36	
	Sommano positivi...	m ²					167,69		
	Sommano negativi...	m ²					-10,81		
	SOMMANO...	m ²					156,88	14,95	2'345,36
7 / 22 02.03.008.00 2	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo compresi, se presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati. Sono altresì comprese le opere di trasporto a discarica. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. divisorio tra locale 11 e C7 divisorio tra locale 9 e 10 divisorio wc 9/1			3,40 3,00 1,65			2,920 2,900 2,900	9,93 8,70 4,79	
	SOMMANO...	m ²					23,42	13,94	326,47
8 / 23 07.03.012.00 3	Fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso per la realizzazione di divisori o contropareti spessore di mm 13 comprensive di montanti per ancoraggio e posa di barriera al vapore posta all'interno della struttura per								
	A RIPORTARE								9'035,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9'035,57
9 / 24 N.P.1	l'abbattimento acustico divisorio locale 13		2,00	8,85		2,900	51,33		
	SOMMANO...	m ²					51,33	28,14	1'444,43
	Preparazione del massetto esistente su pavimentazione demolita, previa applicazione di autolivellante con apposita malta per la posa in opera di nuova pavimentazione in PVC locale tra C2 e C3			3,85	3,000		11,55		
				1,95	0,300		0,59		
				0,65	0,200		0,13		
				1,30	0,150		0,20		
	locale C3			1,15	0,170		0,20		
				5,20	3,850		20,02		
				1,90	0,300		0,57		
				1,60	0,170		0,27		
	locale C4			-1,45	1,600		-2,32		
				2,45	4,300		10,54		
	riprese varie locale 12			1,60	0,170		0,27		
				1,85	0,800		1,48		
	soglia locale 13			1,50	0,360		0,54		
	soglia wc 8/1			1,05	0,270		0,28		
	soglia wc 9/1			0,75	0,200		0,15		
	wc 9/1			1,05	0,200		0,21		
	locale 9/10			3,60	1,900		6,84		
	(larg.=2,02-0,28)			5,97	3,600		21,49		
	corridoio C6			2,18	1,740		3,79		
	locale 8			0,90	0,600		0,54		
				0,60	0,600		0,36		
	Sommano positivi...	mq				80,02			
	Sommano negativi...	mq				-2,32			
	SOMMANO...	mq				77,70	70,00	5'439,00	
10 / 25 06.04.022	Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento in gomma Classe 1 di reazione al fuoco, a base di pvc locale tra C2 e C3			3,85	3,000		11,55		
				1,95	0,300		0,59		
				0,65	0,200		0,13		
				1,30	0,150		0,20		
	locale C3			1,15	0,170		0,20		
				5,20	3,850		20,02		
				1,90	0,300		0,57		
				1,60	0,170		0,27		
	locale C4			-1,45	1,600		-2,32		
				2,45	4,300		10,54		
	riprese varie locale 12			1,60	0,170		0,27		
				1,85	0,800		1,48		
	soglia locale 13			1,50	0,360		0,54		
	soglia wc 8/1			1,05	0,270		0,28		
	soglia wc 9/1			0,75	0,200		0,15		
	wc 9/1			1,05	0,200		0,21		
	locale 9/10			3,60	1,900		6,84		
	(larg.=2,02-0,28)			5,97	3,600		21,49		
	corridoio C6			2,18	1,740		3,79		
	locale 8			0,90	0,600		0,54		
				0,60	0,600		0,36		
		Sommano positivi...	m ²				80,02		
		Sommano negativi...	m ²				-2,32		
	SOMMANO...	m ²				77,70	71,49	5'554,77	
A RIPORTARE									
COMMITTENTE:									21'473,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
RIPORTO									21'473,77		
11 / 26 12.01.013	Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara data a pennello o a rullo eseguita a qualsiasi altezza su pareti locale C2 *(lung.=3,00+2,40+300+2,40) disimpegno C3 *(lung.=3,00+3,85+300+3,85+2*0,30) locale C3 *(lung.=3,85+5,20+385+5,20+2*0,30) locale C4 *(lung.=2,45+4,30+245+4,30) locale tra C4 e C5 *(lung.=2,55+2,70+0,61+145+1,94+4,15) locale C5 *(lung.=2,30+2,55+050+3,40+1,80+5,95) locale 7 *(lung.=4,90+5,20+4,90+5,20+2*0,30) locale 8 *(lung.=3,90+3,45+1,90+1,80+2,00+525+2*0,30) locale 9 *(lung.=3,80+3,45+6,00+5,20+2,20+205+0,30) corridoio C7 *(lung.=8,80+1,75+8,80+1,75) corridoio C6 *(lung.=8,50+1,75+8,50+1,75) locale 11 e 12 *(lung.=3,65+8,85+2*030+3,65+2,80+1,80+0,17+1,80+5,88) locale 13 *(lung.=8,85+3,80+8,85+3,80+2*0,44) (lung.=5,80+8,85+5,80+8,85+4*0,44+2*0,27) ripostiglio *(lung.=2,00+2,15+2,00+2,15) wc 8/1 *(lung.=1,60+1,75+1,60+1,75) a detrarre rivestimento *(lung.=1,60+1,75+060) wc 9/1 *(lung.=3,60+1,35+0,75+025+2,00+0,30+0,90+1,90) a detrarre rivestimento *(lung.=1,70+1,35+075+0,25+0,85) Sommano positivi... m² Sommano negativi... m² SOMMANO... m²	4,00	10,80 14,30 18,70 13,50 13,40 16,50 20,80 0,40 18,90 23,00 21,10 20,50 29,20 26,18 31,60 8,30 6,70 3,95 11,05 4,90			2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,450 2,450 -2,200 2,450 -2,200	29,16 38,61 50,49 36,45 36,18 44,55 56,16 4,32 51,03 62,10 56,97 55,35 78,84 70,69 85,32 20,34 16,42 -8,69 27,07 -10,78		820,05 -19,47 800,58	11,88	9'510,89
12 / 27 12.01.005.00 2	Pittura con idropittura acrilica data a pennello o a rullo eseguita su pareti e soffitti locale 11 e 12 locale 13 SOMMANO... m²		8,85 3,80 5,80	3,650 8,850 8,850			32,30 33,63 51,33		117,26	7,07	829,03
Lavori non previsti in progetto (Cat 2) Prima Fase (SbCat 1)											
13 / 6 NP 24.01.022* .001	Taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio. Taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio, posto a qualsiasi altezza o profondità, da eseguirsi con l'ausilio del martello demolitore, il calo a basso del materiale di risulta, gli scariolamenti a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato armato Corpo F - piano terra apertura porta pozzo luce locale 3 SOMMANO... m³		1,50	0,450	1,600		1,08 1,08		438,46		473,54
14 / 7 NP 24.01.021*	Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o										
A RIPORTARE											
											32'287,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								32'287,23
	profondità, compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m³ per ogni singola intervento. Corpo F - piano terra apertura vano passaggio locale 5 - 6 apertura vano porta locale 6 apertura vano porta locale 2 apertura vano porta locale 14 - 17								
	SOMMANO...	m³					1,87	366,33	685,04
15 / 8 NP 02.04.003* .004	Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In gres, ceramica, laterizio o marmo. depositi 2, 3, 4 e 5 *(lung.=13,60-5,20-0,40-0,30-0,30) (lung.=1,85+1,80) (lung.=4,60-1,35) (lung.=10,20+0,30+0,30+0,30+0,30-1,05-0,50-0,60-1,95) deposito 6 *(lung.=3,80+2,76+2,76-1,05)								
	SOMMANO...	m					29,87	2,42	72,29
16 / 9 NP 03.02.023* .001	Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello. Corpo F - piano terra chiusura vani porte tagliafuoco porta deposito farmacia sopralluce locale 14 - 17 passaggio locale 14 - 13								
	SOMMANO...	m²					15,22	36,16	550,36
17 / 10 NP 06.01.007* .001	Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno. Corpo F - piano terra locale 6 nuovo vano porta perimetro vano porta *(lung.=2,15+1,05+2,15) a detrarre vano porta su vano porta chiuso locale 5 su vano portachiuso parete ovest *(lung.=3,85+0,40)								
	A RIPORTARE						29,07		33'594,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						29,07		33'594,92
	parete sud *(lung.=8,95+6*0,20) a detrarre finestre		-2,00	10,15 2,35		2,300	23,35		
			-1,00	1,35		1,400	-6,58		
	parete est *(lung.=5,50+0,10+0,14+0,22) locale 3			5,96		2,300	13,71		
	su nuovo vano porta verso pozzo luce *(lung.=0,30+ 0,40) (H/peso=0,30+0,30)			0,70		2,700	1,89		
	su traccia divisorio demolito locale 2			1,60 0,30		0,600 3,000	0,96 0,90		
	nuovo vano porta		2,00	1,80		2,400	8,64		
	perimetro vano porta *(lung.=2,15+1,35+2,15) a detrarre vano porta			5,65	0,120		0,68		
	su vano porta chiuso		-2,00	1,35		2,150	-5,81		
	su traccia divisorio demolito locale 4		2,00	1,60		2,400	7,68		
	su traccia divisorio demolito su vano porta chiuso corridoio C5			0,50 0,60 1,95		2,700 2,500	1,62 4,88		
	locale 14 - 17 (lung.=0,10+0,17+0,10)		2,00	1,60 2,00		2,400 1,000	3,84 0,80		
	locale 13 - 14		2,00	0,40		2,900	2,15		
	pozzo luce		2,00	0,37		2,750	6,60		
	parete infisso *(lung.=0,40+0,12)			1,20					
	parete est		2,00	0,52		1,700	0,88		
	parete sud			4,10		1,400	11,48		
	parete nord *(lung.=3,40+0,15)			5,60		3,400	19,04		
	su vano portachiuso deposito farmacia			3,90		3,400	13,26		
	locale 15 *(lung.=2,00+2,15)			3,55		3,400	12,07		
	a detrarre vano porta		2,00	0,90		2,100	1,89		
	riprese su battiscopa rimossi		-2,00	4,15		2,450	20,34		
	depositi 2, 3, 4 e 5 *(lung.=13,60-5,20-0,40-0,30-0,30) (lung.=1,85+1,80)			0,70		2,100	-2,94		
	(lung.=4,60-1,35)			7,40		0,100	0,74		
	(lung.=10,20+0,30+0,30+0,30+0,30-1,05-0,50-0,60- 1,95)			3,65		0,100	0,37		
	deposito 6 *(lung.=3,80+2,76+2,76-1,05)			8,27		0,100	0,33		
				7,30		0,100	0,73		
				8,27		0,100	0,83		
	Sommano positivi...	m²					199,40		
	Sommano negativi...	m²					-21,74		
	SOMMANO...	m²					177,66	23,58	4'189,22
18 / 11 NP 04.01.017	Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. pozzo luce *(lung.=3,40+5,60+3,90)			12,90	0,250		3,23		
	SOMMANO...	m²					3,23	10,68	34,50
19 / 12 NP 04.01.018	Trattamento a mano dei ferri del cemento armato per inibizione della corrosione. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la idroscarifica e/o								
	A RIPIORTARE								37'818,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								37'818,64
	sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate. pozzo luce *(lung.=3,40+5,60+3,90)			12,90	0,250	3,23			
	SOMMANO...	m²				3,23	24,73	79,88	
20 / 13 NP 04.01.019	Riprofilatura applicata a mano. Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo. Caratteristiche tecniche minime di riferimento della malta: (da certificare) - resistenza a compressione a 24 ore maggiore o uguale a 200 Kg/cm²; a 7 gg maggiore o uguale a 500 Kg/cm²; a 28 gg maggiore o uguale a 600 Kg/cm²; - resistenza a flessione a 28 gg maggiore di 100 Kg/cm²; - adesione per trazione diretta al cls a 28 gg maggiore di 30 Kg/cm²; - modulo elastico (a compressione) a 28gg 200.000-220.000 Kg/ cm² Per uno spessore medio di mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. pozzo luce *(lung.=3,40+5,60+3,90)			12,90	0,250	3,23			
	SOMMANO...	m²				3,23	139,70	451,23	
21 / 14 NP 06.03.004* .008	Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi estemi, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm. nuovo infisso accesso pozzo luce			1,15 1,40	0,510 0,470	0,59 0,66			
	SOMMANO...	m²				1,25	179,94	224,93	
22 / 15 PA 01	Fornitura e posa in opera di lastre in plexiglass da mm 4 finestra deposito biancheria			2,40 2,41		1,400 0,400	3,36 0,96		
	SOMMANO...	mq				4,32	160,00	691,20	
23 / 16 NP 09.03.013	Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso per finestre e porte- finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinata e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. nuovo infisso ingresso pozzo luce			1,31		2,560	3,35		
	A RIPORTARE						3,35		39'265,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
						3,35			39'265,88
	nuova finestra pozzo luce (1.00x1.00 - minimo misurazione mq 1.50)					1,50			
	SOMMANO...	m²				4,85	381,16		1'848,63
24 / 17 NP 09.05.006.02 3	Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 6/7-12-6/7. nuovo infisso ingresso pozzo luce nuova finestra pozzo luce (1.00x1.00 - minimo misurazione mq 1.50)			1,31		2,560			
	SOMMANO...	m²				1,50			
						4,85	97,88		474,72
25 / 18 NP 09.01.016.00 2	Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche di sopra-luce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Portoni o porte con sopraluce. deposito 6 deposito 2					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00			
						2,00	50,60		101,20
26 / 19 PA 02	Oneri per il conferimento a discarica autorizzata demolizione tramezzi (voce 1 mq 57.60) taglio cls (voce 6 mc 1.08) taglio muratura (voce 7 mc 1.87) demolizione pavimenti e rivestimenti (voce 2 mq 40.57)		1,30	57,60	0,170		12,73		
	SOMMANO...	m3	1,30	1,08			1,40		
			1,30	1,87			2,43		
			1,30	40,57	0,050		2,64		
						19,20	15,00		288,00
27 / 20 NP 02.04.008*	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Corpo F - piano terra porte tagliafuoco		3,00	1,05		2,150	6,77		
	finestra pozzo luce locale 3			1,35		2,150	2,90		
	porta deposito farmacia			2,60		1,300	3,38		
	sopraluce locale 14 - 17			0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO...	m²		1,50		0,900	1,35		
						16,29	22,80		371,41
	Seconda Fase (SbCat 2)								
28 / 28 NP 02.04.003* 004	Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il								
	A RIPORTARE								
									42'349,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								42'349,84
	trasporto a scarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In gres, ceramica, laterizio o marmo.								
	-locale C2 *(lung.=4,15+3)		2,00	7,15			14,30		
	adetrarre porte *(lung.=1,3+1,15)		-1,00	2,45			-2,45		
	risvolti porte		4,00	0,15			0,60		
	-locale C3 *(lung.=4,15+5,2)		2,00	9,35			18,70		
	adetrarre porte *(lung.=1,15+1,6)		-1,00	2,75			-2,75		
	risvolti porte		2,00	0,17			0,34		
	-locale C4 *(lung.=2,45+4,3)		2,00	6,75			13,50		
	a detrarre porte *(lung.=1,6+1,6)		-1,00	3,20			-3,20		
	risvolti porte		2,00	0,17			0,34		
	(lung.=4,15+2,25)		2,00	6,40			12,80		
	a detrarre porte *(lung.=1,6+1,6)		-1,00	3,20			-3,20		
	risvolti porte		2,00	0,17			0,34		
	-locale C5 *(lung.=5,95+2,3)		2,00	8,25			16,50		
	a detrarre porte *(lung.=1,6+1,25)		-1,00	2,85			-2,85		
	risvolti porte		2,00	0,17			0,34		
	-locale C6 *(lung.=8,5+1,75)		2,00	10,25			20,50		
	a detrarre porte *(lung.=1,25+1,1+7+9+1,2+9+1)		-1,00	7,05			-7,05		
	risvolti porte		7,00	0,15			1,05		
	-locale C7 *(lung.=8,8+1,75)		2,00	10,55			21,10		
	a detrarre porte *(lung.=1+8+95+1,15+95+1,15)		-1,00	6,00			-6,00		
	rivolti porte		6,00	0,15			0,90		
	-locale 6 *(lung.=2,8+5,2+2)		2,00	8,20			16,40		
	a detrarre porte		-1,00	1,10			-1,10		
	-locale 7 *(lung.=4,9+5,2+2+2+3)		2,00	10,80			21,60		
	pilastro		4,00	0,40			1,60		
	a detrarre porte		-1,00	0,90			-0,90		
	-locale 8 *(lung.=3,9+6,25+2+2+3)		2,00	10,85			21,70		
	a detrarre porte		-1,00	0,90			-0,90		
	-locale 9 e 10 *(lung.=6,00+5,20+0,20+0,20+0,30)		2,00	11,90			23,80		
	a detrarre porte		-1,00	1,15			-1,15		
	-locale 11 e 12 *(lung.=8,85+3,65+0,20+0,30+1,80)		2,00	14,80			29,60		
	a detrarre porte		-1,00	0,95			-0,95		
	-locale 15 *(lung.=2,15+2,00)		2,00	4,15			8,30		
	a detrarre porte		-1,00	0,70			-0,70		
	Sommano positivi...	m					244,31		
	Sommano negativi...	m					-33,20		
	SOMMANO...	m					211,11	2,42	510,89
29 / 29 NP 02.04.008*	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a scarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
	porta bagno 8/1			0,85		2,150	1,83		
	porta bagno 9/1			0,85		2,150	1,83		
	grata locale 11			2,40		1,370	3,29		
	SOMMANO...	m ²					6,95	22,80	158,46
30 / 30 NP 24.01.021*	Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o profondità, compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica								
	A RIPORTARE								43'019,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								43'019,19
	discarica. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m ³ per ogni singola intervento. apertura passaggio tra locali 11 e 12 apertura vano porta bagno 8/1 apertura vano porta locale 13 ampliamento vano porta locale 10 *(lung.=2,15+1,35+2,15) ampliamento vano porta bagno 9/1 *(lung.=2,15+1,35+2,15)			1,85 1,00 1,25 5,65 5,65	0,170 0,170 0,170 0,170 0,170	2,900 2,250 2,250 0,100 0,100	0,91 0,38 0,48 0,10 0,10		
	SOMMANO...	m ³				1,97		366,33	721,67
31 / 31 NP 03.02.023* .001	Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cerento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello. chiusura vano porta bagno 8/1 chiusura passaggio tra locale 11 e 13 nuova parete tra locale 11 e c7 a detrarre vano porta chiusura vano tra locale 9 e 9/1 *(lung.=0,40+0,90) chiusura scatole impianto elettrico		25,00	0,85 1,12 3,40 -1,05 1,30 0,20		2,150 2,130 2,920 2,150 2,900 0,400	1,83 2,39 9,93 -2,26 3,77 2,00		
	Sommano positivi...	m ²					19,92		
	Sommano negativi...	m ²					-2,26		
	SOMMANO...	m ²				17,66		36,16	638,59
32 / 32 NP 09.01.013.00 3	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da mm 101 fino a mm 150. bagno 8/1 bagno 9/1 ingresso locale 10						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	cad				3,00		50,51	151,53
33 / 33 NP 06.01.007* .001	Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno. locale 13 - pareti *(lung.=8,85+9,67+6*0,20+8,85+9,67+4*0,27-1,23) a detrarre finestre *(lung.=1,40+2,40+2,40) locale 13 - soffitto locali vari- su vecchie scatole impianto elettrico chiusura vano porta bagno 8/1 riquadatura nuovo vano porta bagno 8/1 a detrarre vano porta chiusura passaggio tra locale 11 e 13 - lato locale 11 nuova parete tra locale 11 e c7 a detrarre vano porta chiusura vano tra locale 9 e 9/1 *(lung.=0,40+0,90+0,20)		4,00 9,00 25,00 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 2,00	0,44 6,20 0,20 0,20 0,85 1,30 -0,85 2,20 3,40 1,05 1,50	1,200	2,500 2,500 -1,370 0,400 2,150 2,500 2,150 2,300 2,920 2,150 2,900	95,23 4,40 -8,49 2,16 2,00 3,66 6,50 -1,83 5,06 19,86 -4,52 8,70		
	A RIPORTARE						132,73		44'530,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						132,73		44'530,98
	parete locale 10 *(lung.=0,20+0,17+0,20)			0,57		2,900	1,65		
	bagno 9/1		2,00	0,30		2,900	1,74		
	nuovi ingressi bagno 9/1 e locale 10 *(par.ug.=2*2)		4,00	1,40		2,400	13,44		
	a detrarre vani porta *(par.ug.=2*2)		4,00	1,15		2,150	9,89		
	locale 12 - tratto parete demolita			1,85	0,300		0,56		
	(lung.=0,20+0,17+0,20)			0,57	0,300	2,900	0,87		
	corridoio C6 - ingresso locale 13			1,40		2,900	1,65		
	a detrarre porta			1,05		2,500	3,50		
	riprese su battiscopa rimossi - quantità come rimozione			211,11		2,150	2,26		
						0,100	21,11		
	Sommano positivi...	m²					204,24		
	Sommano negativi...	m²					-14,84		
	SOMMANO...	m²					189,40	23,58	4'466,05
34 / 34 NP 09.01.016.00 2	Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Portoni o porte con sopraluce.								
	bagno 8/1						1,00		
	bagno 9/1						1,00		
	ingresso locale 10						1,00		
	locale 13						1,00		
	locale 11						1,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	50,60	253,00
35 / 35 PA 02	Oneri per il conferimento a discarica autorizzata demolizione tramezzi (voce 22 mq 23.42)		1,30	23,42	0,170		5,18		
	demolizione pavimenti e rivestimenti (voce 21 mq 156.88)		1,30	156,88	0,050		10,20		
	SOMMANO...	m3					15,38	15,00	230,70
36 / 36 PA 03	Applicazione di consolidante esente da solventi a base di silicati ad alto potere penetrante per sottofondi cementizi tipo Prosfas della ditta Mapei								
	locale tra C2 e C3			3,85	3,000		11,55		
				1,95	0,300		0,59		
				0,65	0,200		0,13		
				1,30	0,150		0,20		
	locale C3			1,15	0,170		0,20		
				5,20	3,850		20,02		
				1,90	0,300		0,57		
				1,60	0,170		0,27		
	locale C4			-1,45	1,600		-2,32		
				2,45	4,300		10,54		
	riprese varie			1,60	0,170		0,27		
	locale 12			1,85	0,800		1,48		
				1,50	0,360		0,54		
	soglia locale 13			1,05	0,270		0,28		
	soglia wc 8/1			0,75	0,200		0,15		
	soglia wc 9/1			1,05	0,200		0,21		
	wc 9/1			3,60	1,900		6,84		
	locale 9/10			5,97	3,600		21,49		
	(larg.=2,02-0,28)			2,18	1,740		3,79		
	corridoio C6			0,90	0,600		0,54		
	locale 8			0,60	0,600		0,36		
	Sommano positivi...	m2					80,02		
	Sommano negativi...	m2					-2,32		
	SOMMANO...	m2					77,70	17,00	1'320,90
	A RIPORTARE								50'801,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								50'801,63
37 / 37 PA 04	Posa in opera di battiscopa in legno Hcm 12								
	-locale C2 *(lung.=4,15+3)		2,00	7,15			14,30		
	adetrarre porte *(lung.=1,3+1,15)		-1,00	2,45			-2,45		
	risvolti porte		4,00	0,15			0,60		
	-locale C3 *(lung.=4,15+5,2)		2,00	9,35			18,70		
	adetrarre porte *(lung.=1,15+1,6)		-1,00	2,75			-2,75		
	risvolti porte		2,00	0,17			0,34		
	-locale C4 *(lung.=2,45+4,3)		2,00	6,75			13,50		
	a detrarre porte *(lung.=1,6+1,6)		-1,00	3,20			-3,20		
	risvolti porte		2,00	0,17			0,34		
	(lung.=4,15+2,25)		2,00	6,40			12,80		
	a detrarre porte *(lung.=1,6+1,6)		-1,00	3,20			-3,20		
	risvolti porte		2,00	0,17			0,34		
	-locale C5 *(lung.=5,95+2,3)		2,00	8,25			16,50		
	a detrarre porte *(lung.=1,6+1,25)		-1,00	2,85			-2,85		
	risvolti porte		2,00	0,17			0,34		
	-locale C6 *(lung.=8,5+1,75)		2,00	10,25			20,50		
	a detrarre porte *(lung.=1,25+1,1+7+9+1,2+9+1)		-1,00	7,05			-7,05		
	risvolti porte		7,00	0,15			1,05		
	-locale C7 *(lung.=8,8+1,75)		2,00	10,55			21,10		
	a detrarre porte *(lung.=1+8+95+1,15+95+1,15)		-1,00	6,00			-6,00		
	risvolti porte		6,00	0,15			0,90		
	-locale 6 *(lung.=2,8+5,2+2)		2,00	8,20			16,40		
	a detrarre porte		-1,00	1,10			-1,10		
	-locale 7 *(lung.=4,9+5,2+2+2+3)		2,00	10,80			21,60		
	pilastro		4,00	0,40			1,60		
	a detrarre porte		-1,00	0,90			-0,90		
	-locale 8 *(lung.=3,9+6,25+2+2+3)		2,00	10,85			21,70		
	a detrarre porte		-1,00	0,90			-0,90		
	-locale 9 e 10 *(lung.=6,00+5,20+0,20+0,20+0,30)		2,00	11,90			23,80		
	a detrarre porte		-1,00	1,15			-1,15		
	-locale 11 e 12 *(lung.=8,85+3,65+0,20+0,30+1,80)		2,00	14,80			29,60		
	a detrarre porte		-1,00	0,95			-0,95		
	-locale 13 bis *(lung.=8,85+3,80+0,20+0,44)		2,00	13,29			26,58		
	a detrarre porte		-1,00	0,95			-0,95		
	-locale 13 *(lung.=8,85+5,80+0,20+0,20+0,27)		2,00	15,32			30,64		
	a detrarre porte		-1,00	1,20			-1,20		
	-locale 15 *(lung.=2,15+2,00)		2,00	4,15			8,30		
	a detrarre porte		-1,00	0,70			-0,70		
	Sommano positivi...	ml					301,53		
	Sommano negativi...	ml					-35,35		
	SOMMANO...	ml					266,18	7,69	2'046,92
38 / 38 NP 12.03.005.00 1	Verniciatura di elementi di radiatore. Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di cementite ed una di smalto. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Ad elemento di radiatore. A mano con pennello, su radiatori montati, da pulire e sverniciare.								
	guardaroba *(par.ug.=18+14+13+10)		55,00				55,00		
	locale C3						5,00		
	locale tra C4 e C5						4,00		
	locale 6						9,00		
	locale 7 *(par.ug.=8+8)		16,00				16,00		
	locale 8						13,00		
	locale 9 e 10 *(par.ug.=12+14)		26,00				26,00		
	corridoio C7						5,00		
	locale 11 *(par.ug.=11+16)		27,00				27,00		
	locale 12						12,00		
	locale 13						16,00		
	SOMMANO...	cad					188,00	5,31	998,28
	A RIPORTARE								53'846,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								53'846,83
	IMPIANTO ELETTRICO (SpCat 2) Prima Fase (SbCat 1)								
39 / 39 15.05.017* .009	Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 300x100			34,00			34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	50,58	1'719,72
40 / 40 15.05.017* .019	Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Setto separatore rettilineo h = 100 mm			34,00			34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	10,88	369,92
41 / 41 15.05.019* .002	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni i fissaggi in conformità alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 80x40.			35,00			35,00		
	SOMMANO...	m					35,00	17,66	618,10
42 / 42 15.05.010* .004	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70 scatole esterne						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	15,79	94,74
43 / 43 15.04.008* .026	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (MI) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 MI 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm ²								
	A RIPORTARE								56'649,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								56'649,31
	dorsale FM			65,00			65,00		
	SOMMANO...	m				65,00	4,81		312,65
44 / 44 15.04.008* .030	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm ² dorsale luce			65,00			65,00		
	SOMMANO...	m				65,00	3,81		247,65
45 / 45 15.01.002* .001	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm ² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).						14,00		
	SOMMANO...	cad				14,00	47,34		662,76
46 / 46 15.01.002* .003	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm ² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).						9,00		
	SOMMANO...	cad				9,00	55,12		496,08
47 / 47 15.02.002* .001	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm ² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.						13,00		
	SOMMANO...	cad				13,00	52,01		676,13
	A RIPORTARE								59'044,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								59'044,58
48 / 48 15.02.002* .002	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestingente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm ² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.								
	SOMMANO...	cad					14,00		
							14,00	10,37	145,18
49 / 49 15.03.020* .001	Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista. Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 5e utilizzabile per realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica, la tubazione in PVC autoestingente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch panel e gli apparati di rete. Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30 punto dati rete LAN								
	SOMMANO...	cad					6,00		
							6,00	87,96	527,76
50 / 50 15.08.001* .001	Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione. Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad una altezza fino a m 3,50.								
	SOMMANO...	cad					13,00		
							13,00	17,22	223,86
	Seconda Fase (SbCat 2)								
51 / 51 15.05.017* .009	Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 300x100								
	SOMMANO...	m		13,00			13,00		
							13,00	50,58	657,54
52 / 52 15.05.019* .008	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i								
	A RIPORTARE								60'598,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								60'598,92
	fissaggi in conformità alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 100x80.			5,00			5,00		
	SOMMANO...	m				5,00	25,14		125,70
53 / 53 15.05.019* .003	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 100x40.			42,00			42,00		
	SOMMANO...	m				42,00	19,05		800,10
54 / 54 15.05.019* .058	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Separatore mm 40			35,00			35,00		
	SOMMANO...	cad				35,00	6,66		233,10
55 / 55 15.05.019* .056	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Scatola di derivazione h : 100 mm			12,00			12,00		
	SOMMANO...	cad				12,00	45,17		542,04
56 / 56 15.05.019* .057	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Scatola di derivazione h : 120 mm						5,00		
	SOMMANO...	cad				5,00	58,37		291,85
57 / 57	Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in								
	A RIPORTARE								
									62'591,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								62'591,71
15.05.020* .007	materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo con separatore larghezza assimilabile a 40x17 mm per plafoniere			18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	7,40	133,20
58 / 58 15.05.020* .006	Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 25x17 mm per rilevatori			18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	8,02	144,36
59 / 59 NP.02	Canale a cornice. Canale a cornice porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza e profondità assimilabile: Elemento rettilineo assimilabile a mm 68,5x22,5. impianto a vista			82,00			82,00		
	SOMMANO...	m					82,00	26,30	2'156,60
60 / 60 15.04.008* .034	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm ² linee luce			100,00			100,00		
	SOMMANO...	m					100,00	3,07	307,00
61 / 61 15.04.008* .030	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le								
	A R I P O R T A R E								65'332,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								65'332,87
	scatole di derivazione. 3x2,5 mm ² linee fan coil			370,00			370,00		
	SOMMANO...	m				370,00		3,81	1'409,70
62 / 62 15.04.008* .026	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm ² dorsale FM			140,00			140,00		
	SOMMANO...	m				140,00		4,81	673,40
63 / 63 15.04.014* .002	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi Cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non propaganti l'incendio, sigle di designazione TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX MIL C17-UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE. Linea telefonica in cavo con conduttori flessibili fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH cavo rete LAN			100,00			100,00		
	SOMMANO...	m				100,00		2,98	298,00
64 / 64 NP.03	Cavo Antincendio. Cavo antincendio schermato 2x1 mm ² LSZH ROSSO. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1 mm ²			120,00			120,00		
	SOMMANO...	m				120,00		5,10	612,00
65 / 65 15.01.002* .001	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm ² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).						28,00		
	SOMMANO...	cad				28,00		47,34	1'325,52
66 / 66 15.01.002* .003	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di								
	A RIPORTARE								69'651,49





COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								69'651,49
	derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm ² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).						13,00		
	SOMMANO...	cad					13,00	55,12	716,56
67 / 67 15.02.002* .001	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm ² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.						36,00		
	SOMMANO...	cad					36,00	52,01	1'872,36
68 / 68 15.02.002* .002	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm ² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.						21,00		
	SOMMANO...	cad					21,00	10,37	217,77
69 / 69 15.03.020* .001	Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista. Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 5e utilizzabile per realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch panel e gli apparati di rete. Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30 rete LAN						42,00		
	SOMMANO...	cad					42,00	87,96	3'694,32
70 / 70 15.08.001* .001	Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione. Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il collegamento elettrico al punto luce. E'								
	A RIPORTARE								76'152,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								76'152,50
	inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad una altezza fino a m 3,50.						28,00		
	SOMMANO...	cad					28,00	17,22	482,16
71 / 71 15.05.017* .019	Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Setto separatore rettilineo h = 100 mm			13,00			13,00		
	SOMMANO...	m					13,00	10,88	141,44
	Parziale LAVORI A MISURA euro								76'776,10
	TOTALE euro								76'776,10
	A RIPORTARE								

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		
Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	LAVORI A MISURA euro	76'776,10
M:001	OPERE EDILI euro	53'846,83
M:001.001	Lavori di progetto euro	31'813,69
M:001.001.001	Prima Fase euro	6'363,74
M:001.001.002	Seconda Fase euro	25'449,95
M:001.002	Lavori non previsti in progetto euro	22'033,14
M:001.002.001	Prima Fase euro	10'536,15
M:001.002.002	Seconda Fase euro	11'496,99
M:002	IMPIANTO ELETTRICO euro	22'929,27
M:002.002	Lavori non previsti in progetto euro	22'929,27
M:002.002.001	Prima Fase euro	6'094,55
M:002.002.002	Seconda Fase euro	16'834,72
TOTALE euro		76'776,10
San Benedetto del Tronto, 11/11/2015		
<p>Il Direttore dei Lavori</p> <p>ASUR AREA VASTA N. 5 U.O.C. SERVIZIO TECNICO GEOM. MAURIZIO VIRGILI</p> 		
<p>L'Impresa</p> <p>IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI RINALDI S.R.L. Via Puglia, 21 - 04323 63100 ROSCILI PIEMONTE</p> 		
<p>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Paolo Enrico Soampà</p> 		
		
A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

ASUR MARCHE AREA VASTA 5 - P.O. SAN BENEDETTO DEL TRONTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEL CORPO "E" ED "F" PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER REVISIONE LOGISTICA SPAZI E NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE

PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI

OPERE EDILI		
Prima Fase	€	16 899,89
Seconda Fase	€	36 946,94
	€	53 846,83
		53 846,83
IMPIANTO ELETTRICO		
Prima Fase	€	6 094,55
Seconda Fase	€	16 834,72
	€	22 929,27
		22 929,27
TOTALE LAVORI ESEGUITI	€	76 776,10
a detrarre ribasso 21,989%	-€	16 882,30
RESTANO NETTI	€	59 893,80
Oneri per la sicurezza (3 500,00/175 000,00x76 776,10)	€	1 535,52
TOTALE PRIMO SAL	€	61 429,32

L'Impresa
 IMPRESA COSTRUZIONI
F.LLI RINALDI S.p.A.
 Via Puglia, 21
 63100 Ascoli Piceno (MC)

Il Direttore dei Lavori

ASUR AREA VASTA 5
 U.O.C. SERVIZIO TECNICO
GEOM. MAURIZIO VIRGILI



U.O. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche

Lavori: Ristrutturazione del piano "0" (zero) del corpo E/F presso P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione degli spazi e nuova sede Consultorio Familiare..

Impresa: F.lli Rinaldi S.R.L. Via Puglia 21 63100 Ascoli Piceno

Certificato n° 1 per il pagamento all'Impresa della prima rata di € 67.572,25

Certificati spediti precedentemente	
Data	Importo (€)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il contratto in data **27/07/2015** prot. n° **61157** col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di **€ 140.019,25** (compresi **€ 3.500,00** per oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 21,989%.

RISULTANDO dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a **€ 61.429,32** e cioè

a) Per lavori e somministrazioni netti, a misura	€. 59.893,80	
b) Per oneri per la sicurezza	€. 1.535,52	
c) Per materiali a piè d'opera		
d) Per somme anticipate dall'appaltatore		
Sommano	€. 61.429,32	€. 61.429,32
DA CUI DETRAENDO		
La ritenuta dello 0,5 % per infortuni ai sensi		
L'ammontare dei certificati precedenti		
IVA 10%	€. 6.142,93	
Totale deduzioni	€. 67.572,25	€. 67.572,25
Risulta il credito dell'Impresa in		€. 67.572,25

CERTIFICA che, a termine dell'art. 21 del cap. spec. d'appalto, **si può pagare** all'Impresa la rata di **€. 67.572,25**
(dicomi euro sessantasettecinquecentosettantadue/25).


Sede dell'ufficio, li 01/12/2015



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Ascoli Piceno (AP) con polizza n° 62038868/98 in data continuativa.

IL DIRETTORE DEI LAVORI





IMPRESA COSTRUZIONI
F.lli RINALDI s.r.l.

Via Puglia, 21 - Tel. 0736.44323 - Fax 0736.341084
63100 ASCOLI PICENO



19 NOV. 2015

Ascoli Piceno, li

Spett.le

ASUR – AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

Via Caduti del lavoro, 40

60131 – ANCONA

C.F. – P.IVA 02175860424

COD. UNIVOCO: B7TZLF

FATTURA N. 43 DEL 19/11/2015

**OGGETTO: “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEL CORPO “E” ED “F”
PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER REVISIONE
LOGISTICA SPAZI E NUOVA SEDE DEL CONSULTORIO FAMILIARE.
CIG: 5673517E53 CUP: E88G10001460003**

**CONTRATTO IN DATA 27/07/2015
RIF. ORDINE N. Z124-2015-849 DEL 17/11/2015**

- A saldo 1^ STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

IMPONIBILE € 61.429,32.=

I.V.A. 10% (Ristrutturaz.edilizia
Art.31 lett.d) L.457/78) € 6.142,93.=

TOTALE € 67.572,25.=

=====

S.E.&O.

“SPLYT PAYMENT: ART.17 TER D.P.R. 633/1972”

“FATTURA INVIATA IN FORMATO ELETTRONICO”

**PAGAMENTO: bonifico bancario
IBAN BANCA DELLE MARCHE:
IT 57 B 06055 13501 000000000022**

E-mail: fratellirinaldisrl@virgilio.it - fratellirinaldisrl@pec.it

Cap Soc. € 31.200,00 i.v. - C.C.I.A.A. Ascoli P. n° 86795 - Reg. Soc. Trib. Ascoli P n° 2930 - Cod. Fisc. e Part. IVA 00392410445

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
Progressivo di invio: **-1071HUtbv**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **B7TZLF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00392410445**
Codice fiscale: **00392410445**
Denominazione: **IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI RINALDI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PUGLIA**
Numero civico: **21**
CAP: **63100**
Comune: **ASCOLI PICENO**
Provincia: **AP**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AP**
Numero di iscrizione: **86795**
Capitale sociale: **31200.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0736 44323**
Fax: **0736 341084**
E-mail: **FRATELLIRINALDISRL@PEC.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02175860424**
Codice Fiscale: **02175860424**
Denominazione: **ASUR-AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CADUTI DEL LAVORO**
Numero civico: **40**
CAP: **60131**
Comune: **ANCONA**
Provincia: **AN**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-11-19** (19 Novembre 2015)
Numero documento: **43**
Importo totale documento: **67572.25**
Causale: **Lavori ristrutturaz. Piano 0 corpo "E" e "F" presso P.O. di San Benedetto del Tronto per revis. logistica spazi. CIG: 5673517E53 CUP: E88G10001460003. ORDINE N. Z124-2015-849 DEL 17/11/2015.**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: **1**

Descrizione bene/servizio: **A saldo 1^ Stato di Avanzamento dei lavori**
Valore unitario: **61429.32**
Valore totale: **61429.32**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **61429.32**
Totale imposta: **6142.93**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-11-19** (19 Novembre 2015)
Importo: **61429.32**
Istituto finanziario: **BANCA DELLE MARCHE Agenzia di Ascoli Piceno Via Erasmo Mari**
Codice IBAN: **IT57B060551350100000000022**



ORDINE

RIF-ORDINE E CODICE UNIVOCO UFFICIO

NUMERO : Z124 - 2015 - 849
DEL : 17/11/2015
DATA CONSEGNA :
COD. UNIVOCO UFFICIO : B7TZLF
UTENTE : CRISTINA.COCCIGRIFONI
TELEFONO :

FORNITORE

Spett.le
(447783) IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI RINALDI SRL
VIA PUGLIA ,21
63100 ASCOLI PICENO, AP
Telefono :

Budget di Spesa : AV5INVEST-2015-11/0) Conto : 0102020801 - Immobilizzazioni materiali in corso e

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Unit. %Sc	Imponibile %IVA	Importo
161837	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	NR	1,00	61 429,32	0,00	61 429,32 10,00	67 572,25

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIANO 0 CORPO "E" ED "F" PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE - 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI

CIG: 5673517E53-2015-AV5SBT-COSTRUZIONI F.LLI RINALDI s.r.l.-LAVORI CORPO"E" ED"F" PO DI SBT PER NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE

Cdc: 1231999 CC OSPEDALE SAN BENEDETTO DEL TRONTO Q.tà 1.00

COD IVA	IVA%	IMPOSTA	IMPONIBILE	TOTALE
10	10.00	6 142,93	61 429,32	67 572,25
TOTALE IVA		6 142,93	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE
			61 429,32	67 572,25

Magazzino Ricevente

Z12M11 - MAGAZZ. SERVIZIO TECNICO ZONA T. 12
Via Manara, 3/7 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO,63039
TEL: (+39)0735-793473, FAX: 0735-793329

A.S.U.R. - AREA VASTA N. 5
U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche
Il Direttore: Ing. Paolo Enrico Svampa