

DETERMINAZIONE  
DETERMINAZIONE 30/SG  
DEL 23 GEN 2017



## ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 3

### CONTRATTO PRINCIPALE:

Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'ospedale "S.Lucia" di Recanati - 1° Stralcio - Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi  
Codice C.U.P. n. F23B12000250003 - Codice CIG n. 4858568924

### IMPRESA AFFIDATARIA:

IMP. MANDATARIA: CONS.COOP - Via L.Galvani n.17/B - 47122 Forlì  
IMP. MANDANTE: SIEM srl - Via A. Grandi, 14 60131 Ancona (AN)  
IMP. MANDANTE: SIT srl - Via Rocco Scotellaro n.6 60035 Jesi (AN)

2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30 AGO 2016

Contratto principale: n°rep. 6521 del 18/04/2014 registrato in data 02/05/2014 n°rep. 2029  
Mod.3 all'Agenzia dell'Entrate - UT Forlì-Cesena

Importo totale contratti al netto della sicurezza	€ 832 692,00	Data consegna lavori	28/10/2015
Ribasso d'asta	9,49%	Durata lavori	390gnc
Importo per la sicurezza	€ 20 000,00	Giorni di sospensione	Lavori attualmente sospesi in data 26/04/2016
Totale importo contratti	€ 852 692,00	Giorni di proroga	0
		Nuova data ultimazione lavori	

L'impresa

Consorzio fra Cooperative di  
Prod. e Lavoro CONS.COOP.  
Società Cooperativa  
Via Galvani, 17/B - 47122 FORLÌ

Il direttore dei lavori

Ordine degli Ingegneri della provincia di  
ANCONA  
Dott. Ing. Luca GUSELLA  
A 3044  
Ingegneria civile ambientale,  
industriale e dell'informazione

Il responsabile del procedimento

Ing. Fabrizio Ciribeni

SALN.2					
Art.Ord.	Tariffa	Intestazione dei lavori e della somministrazione	Quantità	Importo base Categorie	Importo
Tipologia offerta: Unico Ribasso  LAVORI A CORPO (Progetto esecutivo 832.692,00 € - 100%)					
1	OG1	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	%	36,14%	€ 347 896,99 € 125 747,25
			Aliquota	41,78%	36,14%
2	OS30	IMPIANTI ELETTRICI	%	0,00%	€ 147 982,89 € -
			Aliquota	17,77%	0,00%
3	OS28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	%	0,00%	€ 303 960,12 € -
			Aliquota	36,50%	0,00%
4	OS3	IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE LAVANDERIE	%	0,00%	€ 32 852,00 € -
			Aliquota	3,95%	0,00%
Parziali Lavori a Corpo				€	832 692,00 € 125 747,25
Aliquota				100,00%	15,10%
Costi sicurezza				€	2 834,21
Totale Euro					€ 128 581,46

Recanati 30 AGO, 2016

Il direttore dei lavori e CSE  
Dott. Ing. Luca Gusella

Ordine degli Ingegneri della provincia di  
ANCONA  
Dott. Ing. Luca GUSELLA  
A 3044  
Ingegneria civile e ambientale,  
industriale e dell'informazione

L'Impresa

Costruzioni fra Cooperative di  
Produzione - CONS.COOP  
Società Cooperativa  
Via Galvani, 17/B - 47122-FOGGIA

L'Impresa

L'Impresa



## ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 3

## CONTRATTO PRINCIPALE:

Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'ospedale "S.Lucia" di Recanati - 1° Stralcio - Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi

Codice C.U.P. n. F23B12000250003 - Codice CIG n. 4858568924

## IMPRESA AFFIDATARIA:

IMP. MANDATARIA: CONS.COOP - Via L.Galvani n.17/B - 47122 Forlì - Data DURC 17.02.2017

IMP. MANDANTE: SIEM - Via A.Grandi, 14 60131 - Ancona (AN) - Data DURC 24.02.2017

IMP. MANDANTE: SIT srl - Via Rocco Scolellaro n.6 60035 Jesi (AN) - Data DURC 30.12.2016

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

per il pagamento della rata n. 2 di € 30 304,89

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento

## CERTIFICATI PRECEDENTI

Visto il contratto principale del 18/04/2014 rep. n°6 521; con il quale fu affidata l'esecuzione dei lavori principali su indicati per la somma di euro 852.692,00 di cui euro 20.000,00 per oneri relativi alla sicurezza.  
Visto il verbale di sospensione dei lavori datato 26/04/2016.

Risultando dalla contabilità fino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta a netto euro 128.581,46

N.	Data	Importi	
1	15.02.2017	€ 97 633,66	Lavori e somministrazioni
			a) per lavori a misura
			€ -
			b) per lavori a corpo
			€ 125 747,25
			c) per oneri della sicurezza
			€ 2 834,21
			Sommano
			€ 128 581,46
			Ritenute per infortuni 0,5%
			€ 642,91
			Per certificati emessi precedentemente
			€ 97 633,66
			Totale delle deduzioni
			€ 98 276,57
<b>Totale</b>		<b>€ 97 633,66</b>	Risulta il credito dell'impresa
			€ 30 304,89

L'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 14 della I.N.A.I.L. di Forlì a carattere continuativo

## CERTIFICA

che, a termine dell'articolo 32 comma 5 del Capitolato speciale d'appalto, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo maggiore di 45 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore si può provvedere alla redazione dello stato di avanzamento, visto che i lavori sono sospesi a tutt'oggi con verbale del 26/04/2016, visto quanto sopra si può pagare all'impresa la rata di euro 30.304,89 (diconsi euro trentamila trecentoquattro/89)

oltre IVA se dovuta per legge

Il direttore dei lavori  
Ing. Luca Gusella

Ordine degli Ingegneri della provincia di ANCONA  
Dott. Ing. Luca GUSELLA  
A 3044  
Ingegneria civile e ambientale,  
Industriale e dell'informazione

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Fabrizio Ciribeni

Recanati ... 30 AGO 2016