

700.1

DETERMINAZIONE N. 130/05
02 MAR. 2018



OSPEDALE DI MACERATA

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI LAVORI COMPLEMENTARI

COMMITTENTE: ASUR AREA VASTA 3 MACERATA


IMPRESA: A.T.I.: SAITEC COMPANY S.r.l. (CAPOGRUPPO) - INVENI S.r.l. (MANDANTE)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO				
1 005.001.001	PRONTO SOCCORSO - Opere edili - Demolizioni, rimozioni e scavi SOMMANO...	%	100,00	2'975,74	2'975,74
2 005.001.002	PRONTO SOCCORSO - Opere edili - Massetti e sottofondi SOMMANO...	%	100,00	1'872,42	1'872,42
3 005.001.004	PRONTO SOCCORSO - Opere edili - Murature SOMMANO...	%	100,00	22'813,64	22'813,64
4 005.001.008	PRONTO SOCCORSO - Opere edili - Pavimenti e rivestimenti SOMMANO...	%	100,00	8'947,36	8'947,36
5 005.001.009	PRONTO SOCCORSO - Opere edili - Infissi SOMMANO...	%	100,00	19'999,24	19'999,24
6 005.001.010	PRONTO SOCCORSO - Opere edili - Tinteggiature e controsoffitti SOMMANO...	%	100,00	9'524,46	9'524,46
7 005.002.014	PRONTO SOCCORSO - Opere elettriche - Impianto elettrico generale SOMMANO...	%	100,00	19'911,81	19'911,81
8 005.002.022	PRONTO SOCCORSO - Opere elettriche - Sistema di chiamata del personale medico SOMMANO...	%	100,00	6'796,23	6'796,23
9 005.002.025	PRONTO SOCCORSO - Opere elettriche - Modifiche impianto esistente SOMMANO...	%	100,00	1'723,63	1'723,63
10 005.003.025	PRONTO SOCCORSO - Opere meccaniche - Modifiche impianto esistente SOMMANO...	%	100,00	10'957,94	10'957,94
11 005.003.026	PRONTO SOCCORSO - Opere meccaniche - Impianto di climatizzazione SOMMANO...	%	100,00	5'550,08	5'550,08
12 005.003.028	PRONTO SOCCORSO - Opere meccaniche - Impianto idrico sanitario ed antincendio SOMMANO...	%	100,00	12'683,18	12'683,18
13 006.001.001	ENDOSCOPIA DIGESTIVA - Opere edili - Demolizioni, rimozioni e scavi SOMMANO...	%	100,00	1'912,58	1'912,58
14 006.001.002	ENDOSCOPIA DIGESTIVA - Opere edili - Massetti e sottofondi SOMMANO...	%	100,00	24'927,44	24'927,44
15 006.001.004	ENDOSCOPIA DIGESTIVA - Opere edili - Murature SOMMANO...	%	100,00	4'938,11	4'938,11
16 006.001.008	ENDOSCOPIA DIGESTIVA - Opere edili - Pavimenti e rivestimenti SOMMANO...	%	100,00	10'423,47	10'423,47
17 006.001.009	ENDOSCOPIA DIGESTIVA - Opere edili - Infissi SOMMANO...	%	100,00	8'725,31	8'725,31
18 006.001.010	ENDOSCOPIA DIGESTIVA - Opere edili - Tinteggiature e controsoffitti SOMMANO...	%	100,00	2'079,75	2'079,75
19 006.002.014	ENDOSCOPIA DIGESTIVA - Opere elettriche - Impianto elettrico generale SOMMANO...	%	100,00	7'043,99	7'043,99
20 006.002.022	ENDOSCOPIA DIGESTIVA - Opere elettriche - Sistema di chiamata del personale medico SOMMANO...	%	100,00	4'097,94	4'097,94
21 006.003.026	ENDOSCOPIA DIGESTIVA - Opere meccaniche - Impianto di climatizzazione SOMMANO...	%	100,00	5'377,08	5'377,08
	A R I P O R T A R E				193'281,40

Num. Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				193'281,40
22 006.003.027	ENDOSCOPIA DIGESTIVA - Opere meccaniche - Impianto gas medicinali SOMMANO...	%	100,00	1'008,82	1'008,82
23 006.003.028	ENDOSCOPIA DIGESTIVA - Opere meccaniche - Impianto idrico sanitario ed antincendio SOMMANO...	%	100,00	900,88	900,88
24 007.001.001	RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO - Opere edili - Demolizioni, rimozioni e scavi SOMMANO...	%	100,00	807,28	807,28
25 007.001.004	RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO - Opere edili - Murature SOMMANO...	%	100,00	3'247,40	3'247,40
26 007.001.008	RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO - Opere edili - Pavimenti e rivestimenti SOMMANO...	%	100,00	15'156,48	15'156,48
27 007.001.009	RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO - Opere edili - Infissi SOMMANO...	%	100,00	2'453,18	2'453,18
28 007.001.010	RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO - Opere edili - Tinteggiature e controsoffitti SOMMANO...	%	100,00	2'151,03	2'151,03
29 007.001.012	RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO - Opere edili - Economie SOMMANO...	%	100,00	3'471,23	3'471,23
30 007.002.012	RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO - Opere elettriche - Economie SOMMANO...	%	100,00	2'118,90	2'118,90
31 007.002.014	RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO - Opere elettriche - Impianto elettrico generale SOMMANO...	%	100,00	5'992,76	5'992,76
	Parziale LAVORI A CORPO euro				230'589,36
	T O T A L E euro				230'589,36
	A R I P O R T A R E				

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro		230'589,36
C:005	PRONTO SOCCORSO euro		123'755,73
C:005.001	Opere edili euro		66'132,86
C:005.001.001	Demolizioni, rimozioni e scavi euro		2'975,74
C:005.001.002	Massetti e sottofondi euro		1'872,42
C:005.001.004	Murature euro		22'813,64
C:005.001.008	Pavimenti e rivestimenti euro		8'947,36
C:005.001.009	Infissi euro		19'999,24
C:005.001.010	Tinteggiature e controsoffitti euro		9'524,46
C:005.002	Opere elettriche euro		28'431,67
C:005.002.014	Impianto elettrico generale euro		19'911,81
C:005.002.022	Sistema di chiamata del personale medico euro		6'796,23
C:005.002.025	Modifiche impianto esistente euro		1'723,63
C:005.003	Opere meccaniche euro		29'191,20
C:005.003.025	Modifiche impianto esistente euro		10'957,94
C:005.003.026	Impianto di climatizzazione euro		5'550,08
C:005.003.028	Impianto idrico sanitario ed antincendio euro		12'683,18
C:006	ENDOSCOPIA DIGESTIVA euro		71'435,37
C:006.001	Opere edili euro		53'006,66
C:006.001.001	Demolizioni, rimozioni e scavi euro		1'912,58
C:006.001.002	Massetti e sottofondi euro		24'927,44
C:006.001.004	Murature euro		4'938,11
C:006.001.008	Pavimenti e rivestimenti euro		10'423,47
C:006.001.009	Infissi euro		8'725,31
C:006.001.010	Tinteggiature e controsoffitti euro		2'079,75
C:006.002	Opere elettriche euro		11'141,93
C:006.002.014	Impianto elettrico generale euro		7'043,99
C:006.002.022	Sistema di chiamata del personale medico euro		4'097,94
C:006.003	Opere meccaniche euro		7'286,78
C:006.003.026	Impianto di climatizzazione euro		5'377,08
C:006.003.027	Impianto gas medicinali euro		1'008,82
C:006.003.028	Impianto idrico sanitario ed antincendio euro		900,88
C:007	RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO euro		35'398,26
C:007.001	Opere edili euro		27'286,60
C:007.001.001	Demolizioni, rimozioni e scavi euro		807,28
C:007.001.004	Murature euro		3'247,40
C:007.001.008	Pavimenti e rivestimenti euro		15'156,48
C:007.001.009	Infissi euro		2'453,18
C:007.001.010	Tinteggiature e controsoffitti euro		2'151,03
C:007.001.012	Economie euro		3'471,23
C:007.002	Opere elettriche euro		8'111,66
C:007.002.012	Economie euro		2'118,90
C:007.002.014	Impianto elettrico generale euro		5'992,76
	TOTALE euro		230'589,36
	A RIPIANTARE		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>		
	<i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 6'500,55</i>		
	LAVORI A CORPO euro		230'589,36
	PER LAVORI A CORPO euro		230'589,36
	TOTALE euro		230'589,36
	A RIPORTARE		

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>		
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro		230'589,36
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:		
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>		
	Certificato N.1 del 05/05/2017 euro		229'436,41
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro		229'436,41
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro		229'436,41
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro		1'152,95
	 Macerata, 16/11/2017		
	L'Impresa		
	 Il Direttore dei Lavori		
			
	A RIPORTARE		

OSPEDALE DI MACERATA

Committente: ASUR Marche

Lavori: LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI (CIG: 7016568F12)

Imprese A.T.I.: SAITEC COMPANY S.r.l. (Capogruppo)
Via dei Gorgi, 40
63100 ASCOLI PICENO (AP)

INVENI S.r.l. (Mandante)
Via Montale, 1
62010 MONTECASSIANO (MC)

Determina in data: 07.04.2017 (DIRETTORE ASUR AV3 n. 236)

Importo a ragione di contratto, dei lavori e delle spese:	€	224.088,84
Di cui oneri per la sicurezza:	€	6.500,55

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto esecutivo:

Il progetto esecutivo dei "lavori complementari" ai lavori di "Ampliamento e adeguamento a norma Pronto Soccorso e Nefrologia Ospedale di Macerata con sistemazione impianti" venne redatto dal Dott. Ing. Michele Sparvoli, per l'importo complessivo di € 297.034,43 € così ripartito:

LAVORI A BASE D'ASTA:

a) opere edili	€ 186.236,98
di cui per Reparto Pronto Soccorso	€ 84.113,30
di cui per Reparto Endoscopia Digestiva	€ 67.418,30
di cui per Reparto Radiologia Pronto Soccorso	€ 34.705,38
b) impianti meccanici	€ 46.395,75
di cui per Reparto Pronto Soccorso	€ 37.127,82
di cui per Reparto Endoscopia Digestiva	€ 9.267,93
di cui per Reparto Radiologia Pronto Soccorso	€ 0,00
c) impianti elettrici	€ 60.650,14
di cui per Reparto Pronto Soccorso	€ 36.161,79
di cui per Reparto Endoscopia Digestiva	€ 14.171,25
di cui per Reparto Radiologia Pronto Soccorso	€ 10.317,10
Totale lavori a base d'asta	€ 293.282,87
di cui oneri della sicurezza inclusa	€ 6.500,55

<i>Totale Lavori al netto degli oneri della sicurezza</i>	<i>€ 286.782,32</i>
<i>Totale Lavori al netto degli oneri della sicurezza con applicazione sconto di gara pari a</i>	<i>21,861%</i>
Totale Lavori con sconto di gara	€ 224.088,84
	€ 230.589,39

SOMME A DISPOSIZIONE:

I.V.A. sui lavori	10,0%	€ 23.058,94
Imprevisti e lavori su fattura		€ 14.664,14
Accantonamento art. 92 del DLGS n° 163/06		€ 5.865,66
Oneri tecnici		€ 18.014,11
IVA 22% e C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche		€ 4.842,19
Totale somme a disposizione		€ 66.445,04

TOTALE (lavori con sconto di gara + somme a disposizione) € 297.034,43

Approvazione del progetto esecutivo:

Con Determina DG/ASUR n. 236 del 07.04.17 venne approvato il progetto esecutivo.

Affidamento dei lavori:

Con medesima Determina DG/ASUR n. 236 del 07.04.17 i lavori vennero affidati all'A.T.I. Saitec-Inveni, già affidataria dell'appalto principale di "Ampliamento e adeguamento a norma Pronto Soccorso e Nefrologia Ospedale di Macerata con sistemazione impianti", per un importo contrattuale di € 230.589,39, di cui € 224.088,84 per lavori ed € 6.500,55 per oneri della sicurezza, calcolati al netto del ribasso offerto del 21,86%, nel rispetto del seguente quadro economico contrattuale:

a) LAVORI:

Importo lavori con sconto di gara pari al 21,861% esclusi oneri sicurezza	€ 230.589,39
di cui oneri della sicurezza inclusa	€ 6.500,55
Totale Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 224.088,84

b) SOMME A DISPOSIZIONE:

I.V.A. sui lavori	10,0%	€ 23.058,94
Imprevisti e lavori su fattura		€ 14.664,14
Accantonamento art. 92 del DLGS n° 163/06		€ 5.865,66
Spese tecniche		€ 18.014,11
IVA 22% e C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche		€ 4.842,19
Totale somme a disposizione		€ 66.445,04

TOTALE € 297.034,43

Economie ricavate dal ribasso d'asta del 21,861% da non utilizzare € 68.962,24

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 14.04.2017 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Scadenza definitiva del tempo utile:

La scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 24.05.2017.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non occorse.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 24.05.2017, dichiarava ultimati i lavori medesimi in medesima data e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Nessuno.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Concordati in sede di verbale di sottomissione.

I nuovi prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero di 19.

Lavori in economia:

Non occorsi.

Anticipazione in denaro:

Non occorsa.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle previsioni di progetto ed agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Le variazioni apportate, di entità minimale rispetto alle previsioni progettuali, sono state giustificate con appositi verbali della Direzione Lavori, sottoscritti dall'Impresa e trasmessi al R.U.P. ed al Responsabile dei Lavori.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale:

Il SAL n. 1 ULTIMO SAL redatto dal Direttore dei lavori in data 05.05.2017 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti	€ 230.589,36
- Importo anticipazioni	€ 0,00
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 0,00
- Per penali applicate	€ 0,00
- Per detrazioni nelle more del Certificato di Regolare esecuzione	€ 1.152,95
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 229.436,41

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 230.589,36
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 230.589,36

Assicurazione degli operai:

L'Impresa appaltatrice Saitec Company Srl ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ascoli Piceno con n. 003844038/61 (Posizione P.A.T. INAIL n. 62054763/38), l'Impresa appaltatrice Inveni Srl ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Macerata con n. 19363536 (Posizione P.A.T. INAIL n. 21949984).

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:

In sede di liquidazione della contabilità:

- l'Impresa SAITEC Company Srl ha prodotto modello DURC On Line (Protocollo n. INAIL_8070265);
- l'Impresa INVENI Srl ha prodotto modello DURC On Line (Protocollo n. INAIL_8127735).

Ai sensi di legge il Responsabile del procedimento dovrà provvedere all'acquisizione telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice e delle Imprese Subappaltatrici dei lavori di cui trattasi.

Avvisi ai creditori:

Ai sensi di legge il Responsabile del procedimento dovrà provvedere alla pubblicazione dell'avviso ai creditori, ove necessario.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Ai sensi di legge il Responsabile del procedimento verificherà, ove necessario, che l'Impresa non abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione o che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

Il presente certificato di regolare esecuzione sostituisce il collaudo ai sensi di legge.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata effettuata in data 09.06.2017 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

- 1) Geom. Massimo Nerpiti: R.U.P.;
- 2) Sig. Umberto De Carolis: legale rappresentante dell'Impresa Saitec Company;
- 3) Sig. Mattia Pennesi: legale rappresentante dell'Impresa Inveni.

Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti i dovuti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Opposizioni e reclami:

Previa pubblicazione degli avvisi ai creditori da parte del R.U.P. dovrà essere verificata, ove necessario, la presenza di reclami e, conseguentemente, il loro eventuale componimento.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione:

- che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto;
- che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale;
- che l'appaltatore ha prodotto la documentazione finale richiesta.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 230.589,36 corrisponde alle somme autorizzate;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- j) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- k) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- l) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori

C E R T I F I C A

che i "LAVORI COMPLEMENTARI" ai lavori di "AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI", eseguiti dalla Impresa appaltatrice Saitec Company Srl di Umberto De Carolis con sede in Via dei Gorgi, 40 – 63100 Ascoli Piceno e dalla Impresa appaltatrice Inveni srl di Mattia Pennesi con sede in Via Montale, 1 – 62010 Montecassiano per conto dell'ASUR, in base alla determina n. 236 ASUR/DG del 07.04.17, sono stati regolarmente eseguiti ed autorizza la liquidazione del credito dell'Impresa come segue:


- Ammontare del conto finale	€	230.589,36
- A dedurre:		
a) per penale di ritardo	€	0,00
b) per detrazioni	€	1.152,95
c) per già corrisposti	€	0,00
Sommano	€	229.436,41

Resta il credito dell'Impresa in nette € 1.152,95 (diconsi euro millecentocinquantadue/95) che possono essere corrisposte all'Impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e:

- Salvo la superiore approvazione del presente atto;
- Previa avvenuta pubblicazione da parte del R.U.P. degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- Previa avvenuta verifica del R.U.P. che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- Previa avvenuta acquisizione telematica da parte del R.U.P. del Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice e delle Imprese Subappaltatrici.

Macerata, li 09.06.2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI



A circular stamp with a handwritten signature over it. The stamp text includes: "CONTRATTO IN ECONOMIA", "E PROGETTO DI MACERATA", "Ing. [illegible]", "AGENZIA", "Assistente", "Ingegnere", "dell'Amministrazione".

L'APPALTATORE

JAITEC COMPANY SRL
Via dei Gorgi 4° 40
63100 ASCOLI PICENO
C.F. e P. IVA 01140600444

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



A handwritten signature on a dotted line.

Comune di Macerata
Provincia di Macerata

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori Pronto Soccorso

COMMITTENTE: Asur Macerata

Data, _____

IL TECNICO

ASUR - AREA VASTA 3
UFFICIO TECNICO - MACERATA
Geom. Massimo NERPITI

Il Responsabile Ufficio del Procedimento
Geom. Massimo Nerpiti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 / 1 15.03.001 07/06/2016	<p>Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.</p> <p>Impianti Rilevazione fumo (rilevatore) Impianti Rilevazione fumo (ripetitore di allarme ottico) Dati e telefono TV Dati Chiamata Testaletto Predisposizione Citofono</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					9,00 9,00 2,00 3,00 11,00 1,00	34,38	1'203,30
2 / 2 15.03.024.00 4 07/06/2016	<p>Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collegamento di segnali informatici in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch panel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo aggiuntivo Cat. 6 FTP - lunghezza oltre 30 e fino a m. 90</p> <p>Dati</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00	272,37	544,74
3 / 3 15.06.006.00 1 07/06/2016	<p>Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.</p> <p>Cassetta VRV Sala Caposala Recuperatore Sala OBI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00 1,00	115,92	231,84
4 / 4 NP autom porta 07/06/2016	<p>Fornitura e posa sistema di automazione per porta, mediante fornitura e posa di tastierino numerico. Sono compresi le linee elettriche, i collegamenti, la configurazione del sistema e quanto altro occorre a dare il lavoro finito. Sono escluse la fornitura e posa di porta e serratura.</p> <p>Automazione porta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00	300,00	300,00
5 / 5 NP-foro 08/07/2016	<p>Realizzazione foro su solaio con l'ausilio della carotatrice per passaggio scarico Tritapadelle Foro per scarico Tritapadelle</p>					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		2'279,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		2'279,88
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
6/6 14.02.001.00 6 08/07/2016	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Lavastoviglie - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Tritapadelle					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	87,85	87,85
7/7 15.02.001.00 3 08/07/2016	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... voro finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio. Presca CEE Tritapadelle					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	30,43	30,43
8/8 13.21.005.00 1 08/07/2016	Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tec ... ecchiatura. Per ogni coll. monofase con presa CEE max 16A. Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia con presa CEE IP 55. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermio, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare e della presa CEE IP 55, con fusibili ed interruttore di blocco, spina CEE e cavo di collegamento. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase con presa CEE max 16A. Collegamento presa CEE Tritapadelle					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	199,38	199,38
	A RIPORTARE							2'797,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'797,54
9 / 9 15.02.007.00 1 08/07/2016	<p>Pres a CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpresso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.</p> <p>Pres a CEE Tritapadelle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	60,16	60,16
10 / 10 14.02.001.00 1 08/07/2016	<p>Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").</p> <p>Lavabo antibagno Sala d'Attesa Fase I Lavabo Ambulatorio Fase I Lavabo Sala OBI Fase 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00		
						1,00		
						3,00	170,77	512,31
11 / 11 13.30.023 11/07/2016	<p>Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da unità motocondensante o da rete di distribuzione gas frigorifero. Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da una rete di distribuzione gas frigorifero per una lunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di diametro adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaina isolante in elastomero sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilità a 40°C non superiore a 0,042 W/mc e fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, guaina in plastica per passaggio alimentazione elettrica con relativi cavi provenienti dall'unità motocondensante o dal quadro elettrico di zona, comprensivo dei raccordi, saldature, materiale per giunzioni. Sono esclusi: la eventuale rete principale di distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore di distribuzione; la rete principale di scarico.</p> <p>Caposala</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	497,51	497,51
12 / 12 VNPC.016 11/07/2016	<p>Fornitura e posa in opera di unità interna a cassette 4 vie 60x60cm per sistema VRV/VRF, installazione in controsoffitto, predisposta per pannello di comando a parete.</p> <p>Potenza frigorifera tot.: fino a 2 kW (aria esterna 35°C 50%UR - aria interna 25°C 50%UR);</p> <p>Potenza termica: fino a 2 kW (aria esterna -2°C 80%UR - aria interna 20°C 50%UR);</p> <p>Il tutto a perfetta regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici di progetto e degli schemi esecutivi frigoriferi ed elettrici del produttore, compreso le opere murarie, gli oneri di staffaggio e supportazione, l'allaccio frigorifero e l'allaccio di scarico condensa sifonato, senza</p>							
	A RIPO RTARE							3'867,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	ll/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'867,52
	alcun onere aggiuntivo a carico della committenza. Caposala					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'627,89	1'627,89
13 / 13 VNPC.018 11/07/2016	Fornitura e posa in opera di pannello di comando remoto per la completa gestione di unità interne VRV/VRF predisposto per interfacciamento con controllo centralizzato. Il tutto a perfetta regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici di progetto, compreso le opere murarie, senza alcun onere aggiuntivo a carico della committenza. Caposala					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	186,10	186,10
14 / 14 NP 11/11/2017	Fornitura e posa Vuotapadelle e Lavandino Stanza Vuotatoio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'190,00	1'190,00
15 / 15 PRESA GAS 001 17/02/2017	PRESA GAS MEDICINALE conforme alla norma UNI EN ISO 9170-1/2008 completa di: cassetta per presa a muro con coperchio del tipo ad incasso o esterna, presa a due blocchi, unità terminale con attacco specifico per gas medicale, la quota parte delle tubazioni di collegamento, il montaggio, il trasporto ed il deposito presso il cantiere ed il collaudo finale e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Presse OSSIGENO Attacco UNI/AFNOR Presse OSSIGENO					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	100,97	302,91
16 / 16 PRESA GAS 002 17/02/2017	PRESA GAS MEDICINALE conforme alla norma UNI EN ISO 9170-1/2008 completa di: cassetta per presa a muro con coperchio del tipo ad incasso o esterna, presa a due blocchi, unità terminale con attacco specifico per gas medicale, la quota parte delle tubazioni di collegamento, il montaggio, il trasporto ed il deposito presso il cantiere ed il collaudo finale e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Presse ARIA MEDICALE 4 Bar Attacco UNI/AFNOR Presse ARIA					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	100,97	302,91
17 / 17 PRESA GAS 004 17/02/2017	PRESA GAS MEDICINALE conforme alla norma UNI EN ISO 9170-1/2008 completa di: cassetta per presa a muro con coperchio del tipo ad incasso o esterna, presa a due blocchi, unità terminale con attacco specifico per gas medicale, la quota parte delle tubazioni di collegamento, il montaggio, il trasporto ed il deposito presso il cantiere ed il collaudo finale e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Presse ASPIRAZIONE Attacco UNI/AFNOR Presse ASPIRAZIONE					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	100,97	302,91
18 / 18 GAS MED TUBO_12 17/02/2017	TUBAZIONE DI RAME nudo (sottotraccia con guaina) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea al trasporto di gas medicale con pareti lisce e disossidate preventivamente collaudata, conteggiata a metro lineare, fornita in rotoli, con raccorderia in rame stampato. La tubazione dovrà essere saldata a							
	A RIPORTARE							7'780,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'780,24
	<p>brasatura in atmosfera di gas inerte (azoto) per mantenere inalterate le caratteristiche interne della tubazione, il metallo di apporto dovrà essere il lega di argento esente da cadmio. L'installazione delle tubazioni dovranno rispondere alle norme EN 7396.</p> <p>Ogni percorso sottotraccia o attraversamento murario la tubazione dovrà essere inguainata con guaina in PVC autoestinguente.</p> <p>Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con etichette autoadesive riportanti il nome ed il colore distintivo del gas medicinale trasportato, dovranno avere anche la freccia indicante la direzione.</p> <p>Le tubazioni dovranno essere fornite e poste in opera e saranno conteggiate al metro lineare</p> <p>Nella fornitura saranno compresi: i pezzi speciali, le etichette, gli staffaggi, guaina ignifuga, il trasporto ed il deposito presso il cantiere ed il collaudo finale eseguito con gas inerte (azoto) e la documentazione richiesta dalla nonnativa vigente.</p> <p>Diametro interno/esterno: 10/12 (tubo in rotoli).</p> <p>OSSIGENO allaccio prese</p> <p>ARIA 4 Dar allaccio prese</p>					18,00		
	SOMMANO m					18,00		
						36,00	21,21	763,56
19 / 19 GAS MED TUBO_13 17/02/2017	<p>TUBAZIONE DI RAME nudo (sottotraccia con guaina) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea al trasporto di gas medicinale con pareti lisce e disossidate preventivamente collaudata, conteggiata a metro lineare, fornita in rotoli, con raccorderia in rame stampato. La tubazione dovrà essere saldata a brasatura in atmosfera di gas inerte (azoto) per mantenere inalterate le caratteristiche interne della tubazione, il metallo di apporto dovrà essere il lega di argento esente da cadmio. L'installazione delle tubazioni dovranno rispondere alle norme EN 7396.</p> <p>Ogni percorso sottotraccia o attraversamento murario la tubazione dovrà essere inguainata con guaina in PVC autoestinguente.</p> <p>Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con etichette autoadesive riportanti il nome ed il colore distintivo del gas medicinale trasportato, dovranno avere anche la freccia indicante la direzione.</p> <p>Le tubazioni dovranno essere fornite e poste in opera e saranno conteggiate al metro lineare</p> <p>Nella fornitura saranno compresi: i pezzi speciali, le etichette, gli staffaggi, guaina ignifuga, il trasporto ed il deposito presso il cantiere ed il collaudo finale eseguito con gas inerte (azoto) e la documentazione richiesta dalla nonnativa vigente.</p> <p>Diametro interno/esterno: 12/14 (tubo in rotoli).</p> <p>VUOTO allaccio prese</p>					18,00		
	SOMMANO m					18,00		
						36,00	23,43	421,74
20 / 20 15.06.006* .005 17/02/2017	<p>Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.</p>					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
						10,00	225,85	1'129,25
21 / 21 15.06.008* .001 17/02/2017	<p>Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. QEG, Camera Calda, Centralini barelati e Sospaz/Mort</p>					17,00		
	SOMMANO cad					17,00		
						34,00	176,87	3'006,79
22 / 22	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale							
	A RIPORTARE							13'101,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'101,58
15.04.008* .020 17/02/2017	sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 MI 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x6 mm²					33,00		
	SOMMANO m					33,00	9,22	304,26
23 / 23 15.04.008* .024 17/02/2017	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 MI 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x4 mm²					28,00		
	SOMMANO m					28,00	7,07	197,96
24 / 24 15.04.008* .030 17/02/2017	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 MI 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²					80,00		
	SOMMANO m					80,00	3,85	308,00
25 / 25 15.04.008* .035 17/02/2017	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 MI 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mm²					60,00		
	SOMMANO m					60,00	2,66	159,60
	Parziale LAVORI A CORPO euro							14'071,40
	TOTALE euro							14'071,40
	----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							14'071,40

QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI

Lavori a Base d'Asta	€	14.071,40
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	703,57
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€	13.367,83

Sconto Applicato 22,00% su importo soggetto a ribasso	€	10.426,91
IMPORTO DA CONTRATTO (importo lavori ribassato + oneri sicurezza)	€	11.130,48

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 22% sui lavori a base d'asta	€	2.448,71
totale somme a disposizione	€	2.448,71

IMPORTO DA LIQUIDARE IVA INCLUSA	€	13.579,17
---	----------	------------------

SAITEC COMPANY SRL
Via dei Gorani n° 40
63100 ASCOLI PICENO
P.IVA 07140600444

ASUR - AREA VASTA 3
UFFICIO TECNICO - MACERATA
Geom. Massimo NERPITI

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Massimo Nerpiti

OGGETTO: AMPLIAMENTO LINEA GAS MEDICALI ED IMPIANTO ELETTRICO PER AUTOMAZIONE PORTE PRONTO SOCCORSO - OSPEDALE DI MACERATA (ORDINE n° 400 del 06/12/2017 – CIG ZF12127BFE)

IMPRESA: SAITEC COMPANY SRL

IMPORTO LAVORI: Euro 11.130,48 + IVA 22%

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell'ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta SAITEC COMPANY SRL, con sede in via dei Gorgi n° 40, 63100 Ascoli Piceno, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di Euro 11.130,48 + IVA 22% comprensivo dello sconto applicato del 22,00%;

CERTIFICA


che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa SAITEC COMPANY SRL il credito di € 11.130,48 (diconsi euro undicimilacentotrentavirgolaquarantotto).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata li 16/12/2017

L'Impresa
SAITEC COMPANY SRL
SAITEC COMPANY SRL
Via dei Gorgi n° 40
63100 ASCOLI PICENO
Tel. 01140600444

Il Direttore dei Lavori
Geom. Massimo Nerpiti



acc.5



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_10052832	Data richiesta	02/01/2018	Scadenza validità	02/05/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SPARVOLI MICHELE
Codice fiscale	SPRMHL71A10B474S
Sede legale	VIA TRENTO, 43 62100 MACERATA (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9280032	Data richiesta	26/10/2017	Scadenza validità	23/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAITEC COMPANY SRL
Codice fiscale	01140600444
Sede legale	VIA DEI GORGHI, 40 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8408536	Data richiesta	02/11/2017	Scadenza validità	02/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INVENI S.R.L.
Codice fiscale	01839750435
Sede legale	VIA MONTALE 1 MONTECASSIANO MC 62010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.