

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: LAVORI COMPLEM. ai LAVORI DI "AMPLIAM. E ADEGU. A NORMA P.S. E NEFRO.OSP. MC CON SISTEMAZ. IMPIANTI" – Approvazione/liquidazione Stato Finale e CRE – Approvazione Q.E. finale a consuntivo.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. **DI APPROVARE** gli atti tecnico-contabili finali relativi ai "Lavori complementari" dei "Lavori di ampliamento e adeguamento a norma Pronto Soccorso e Nefrologia dell'Ospedale di Macerata con sistemazione impianti" dei quali si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, lo Stato Finale (all. n. 1) redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Michele Sparvoli di Macerata,
2. **DI DICHIARARE** l'ammissibilità dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione (all. n. 2), comprensivo della Relazione sul conto finale, delle opere stesse redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Michele Sparvoli di Macerata;
3. **DI DARE ATTO** che sia lo Stato Finale che il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati sottoscritti senza riserve dall'ATI appaltatrice, formata dalla ditta capogruppo Saitec Company Srl di Ascoli Piceno e dalla ditta Inveni Srl di Montecassiano, a favore della quale risulta un credito netto pari ad €. 1.152,95 oltre Iva 10%, calcolato così come specificato nel documento istruttorio;
4. **DI APPROVARE** la contabilità relativa ai lavori affidati in economia dal Rup ed eseguiti dalla stessa ditta capogruppo dell'ATI appaltatrice; Saitec Company Srl, per euro 11.130,48 oltre IVA come da Computo Metrico allegato in copia (all. n. 3);

5. DI DICHIARARE l'ammissibilità dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione (all. n.4) dei lavori di cui al punto 4);
6. DI LIQUIDARE l'importo totale di euro 37.703,72 compresi oneri, a favore dei soggetti sotto riportati, suddiviso così come segue, evidenziando che le ditte componenti l'ATI appaltatrice, fatturano separatamente come stabilito nel mandato con rappresentanza sottoscritto fra le stesse:

Oggetto	Imponibile a consuntivo	IVA e Cap	TOTALE da pagare	Operatore economico
Incarico professionale per Prog. DL e CS, a saldo	18.014,11	720,56 (Cap) 4.121,63 (Iva)	22.856,30	Ing. Michele Sparvoli di Macerata
Stato finale lavori di contratto (quota parte di €. 1.152,95 oltre IVA)	420,82	42,08	462,90	ATI - ditta capogruppo, Saitec Company Srl
Stato finale lavori di contratto (quota parte di €. 1.152,95 oltre IVA)	732,13	73,21	805,34	ATI - ditta mandante Inveni Srl
Lavori in economia	11.130,48	2.448,70	13.579,18	ATI - ditta capogruppo Saitec Company Srl
TOTALI	30.297,54	7.406,18	37.703,72	

7. DI PROVVEDERE alle liquidazioni sopra elencate previa trasmissione di regolari fatture, nel rispetto della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e ferma restando la regolarità contributiva dei soggetti interessati come si evince dai Durc allegati rispettivamente in copia (all. n.5, n. 6 e n. 7);
8. DI DARE ATTO che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento:
- CUP n. F88117000100005 per tutti i pagamenti,
 - CIG n. 7016568F12 per il pagamento dello stato finale dei lavori da contratto,
 - CIG n. ZBD1DD6D45 per il pagamento del saldo spese tecniche per Progettazione, DL e CSE,
 - S.CIG n. ZF12127BFE per il pagamento dei lavori su fattura,
9. DI ACCANTONARE l'importo di euro 5.865,66, compresi oneri, ai sensi dell'art. 113 D.L.vo 50/2016 e ss. mm. e ii.;
10. DI APPROVARE il seguente quadro economico assestato a consuntivo dei lavori in oggetto, che evidenzia un'economia di appalto pari ad euro 1.084,96;

	Importi spesi	Economie
a) Totale importo lavori eseguiti	€. 230.589,39	
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori ribassati	€. 23.058,94	
IVA Imprevisti e lavori su fattura	€. 13.579,18	€. 1.084,96
Accantonamento oneri art. 113 D.L.vo 50/2016	€. 5.865,66	
Spese tecniche	€. 18.014,11	
IVA e Cap su spese tecniche	€. 4.842,19	
b) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 65.360,08	€. 1.084,96
TOTALI	€. 295.949,47	€. 1.084,96
TOTALE FINANZIATO	€. 297.034,43	

11. DI DARE ATTO che la spesa derivante dall'adozione della presente determina sarà coerente ed economicamente compatibile con i fondi del budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/2018/1/1 conto 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti";
12. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;
13. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; all'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche – sede di Macerata e all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;
14. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pierluigi Cobacci



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. ssa Nadia Storti



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 35 pagine di cui n. 25 pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Sede di Macerata

Richiamata la seguente normativa nazionale e regionale:

- L. 241/90 e succ. mod. e integr.;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D.L.vo 163/2006 e ss. mm. e ii. applicabile per il presente appalto
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010;
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010;
- L. 190 del 6.11.2012 cd. legge “anticorruzione”;

PREMESSO che:

► l’Ospedale di Macerata è stato oggetto di lavori di “AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI” finanziati dai fondi di cui all’art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell’art. 5 bis del D.L.vo 229/99 (che ha previsto un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni), e attuati con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 (che ha approvato l’Accordo di Programma Integrativo 2008 tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze) e con DGR n. 1154 del 13.07.2009 (con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione degli interventi previsti dall’ Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88);

► il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale del 03.12.2010, ha ammesso a finanziamento il progetto dei lavori di “Ampliamento e adeguamento a norma Ospedale di Macerata con sistemazione impianti – Pronto Soccorso e Nefrologia” per un importo complessivo di euro 2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a carico della Regione Marche;

► con atto DG/ASUR n. 551 del 10.07.2012 l’appalto dei lavori sopradetti è stato aggiudicato alla costituenda ATI formata dalla ditta NEWTEC SYSTEM Srl con sede in Recanati Via S. Francesco n. 4 (capogruppo) e dalla ditta Tecnica e Colore Srl con sede in Montecassiano Via Montale n. 1 per un importo contrattuale complessivo, calcolato al netto delle percentuali di ribasso offerte (*costituenti la percentuale di aggiudicazione complessiva del 21,73%*), pari ad euro €. 1.642.552,39 di cui euro 1.572.458,46 per lavori (ribasso 21,861%) oltre euro 49.460,63 per oneri per la sicurezza ed euro 20.633,30 per progettazione esecutiva (ribasso 10,290%), il tutto oltre Cap e IVA;

► in data 11.03.2013 è stato registrato a Macerata al n. 1994 Mod. III il contratto di appalto integrato dei lavori in oggetto;

► con atto DG/ASUR 44 del 31.01.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi redatto dallo Studio Tecnico di Recanati sopradetto nella veste di progettista dell’ATI aggiudicataria del relativo appalto integrato (Newtec System Srl di Recanati- capogruppo e Tecnica e Colore Srl di Montecassiano), previa regolare validazione da parte del Responsabile del Procedimento con *Verbale del 25.11.2013*;

► con atto DG/ASUR n. 263 del 29.04.2014, a seguito della cessazione del rapporto di servizio del precedente incaricato della Direzione Lavori e del Coordinamento Sicurezza in Esecuzione, Ing. T. Luchetti, previa determina a contrarre DG/ASUR 45 del 31.01.2014 per individuazione di un nuovo Direttore dei Lavori e un nuovo Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione, è stato affidato all'Ing. MICHELE SPARVOLI con studio a Macerata, l'incarico professionale di "Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione" dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad euro 43.446,67 oltre Cap e IVA calcolato al netto del ribasso offerto dal professionista, pari al 60%, sull'importo a base di gara;

► con determina DG/SUR 344 del 30.05.2014, a seguito di formale comunicazione, è stato preso atto, ai sensi dell'art. 116 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i., dell'affitto di ramo d'azienda intervenuto all'interno di entrambe le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria e del conseguente subentro, nella titolarità del citato contratto di appalto integrato, rispettivamente della ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno (in qualità di capogruppo) a posto della precedente capogruppo Newtec System Srl di Recanati e, della ditta Inveni Srl di Montecassiano (in qualità di mandante) a posto della precedente ditta mandante Tecnica e Colore Srl di Montecassiano;

► con le ditte subentrate è stata stipulata scrittura privata non autenticata, registrata a Macerata il 08.08.2014 al n. 4698, con la quale sono stati modificati esclusivamente i soggetti titolari del contratto di appalto integrato già a firma delle precedenti ditte aggiudicatarie, rimanendo invariate tutte le altre condizioni già stabilite con queste ultime;

► dopo la conclusione delle lavorazioni relative al Sal n. 3, a causa di alcune necessità operative intervenute e rappresentate al Rup da parte della Direzione sanitaria ospedaliera e del Reparto stesso, è stato necessario individuare alcune lavorazioni complementari ai lavori di contratto e, pertanto, con atto DG/ASUR n. 236 del 07.04.2017,

- è stato affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori e Coordinamento Sicurezza per i "Lavori complementari" ai lavori di "Ampliamento e adeguamento a norma Pronto Soccorso e Nefrologia Ospedale di Macerata con sistemazioni impianti", a favore dell'Ing. Michele Sparvoli di Macerata per un importo di €. 18.014,11 oltre Cap e Iva;
- è stato approvato l'affidamento di tali lavori complementari alla medesima ATI appaltatrice del contratto principale, composta come sopra detto, per un importo contrattuale di €.230.589,39 di cui €. 224.088,84 per lavori ed €.6.500,55 per oneri della sicurezza, calcolato al netto del ribasso offerto del 21,86%, nel rispetto del seguente quadro economico contrattuale:

Quadro economico contrattuale

a) Lavori	Importi parziali	Importi totali
Importo lavori con sconto di gara pari al 21,861% esclusi oneri sicurezza	€. 224.088,84	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 6.500,55	
Totale importo lavori dopo lo sconto del 21,861%		€. 230.589,39
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori ribassati	€. 23.058,93	
IVA Imprevisti e lavori su fattura	€. 14.664,14	
Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016	€. 5.865,66	
Spese tecniche	€. 18.014,11	
IVA e Cap su spese tecniche	€. 4.842,19	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 66.445,04
TOTALE GENERALE		€. 297.034,43
Economie ricavate dal ribasso d'asta del 21,861% da non utilizzare	€. 68.962,84	

Le economie di appalto sono state stralciate.

La ditta appaltatrice ha sottoscritto contratto di appalto per lavori complementari in data 24.04.2017 nel rispetto della L. 136/2010 e s. m. e i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

► con atto DG/ASUR n. 339 del 08.06.2017, è stato approvato e liquidato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori stessi calcolato alla data del 05.06.2017 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 relativo alla prima rata di acconto a favore delle ditte componenti l'ATI appaltatrice pari ad €. 229.436,41 oltre IVA 10%;

► avendo necessità di completare alcune lavorazioni, il Rup ha proceduto ad affidarle alla ditta capogruppo dell'ATI appaltatrice, Saitec Company Srl, per un importo di euro 11.130,48 oltre IVA, come da Computo Metrico all'uopo redatto.

I lavori complementari sono terminati, pertanto il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli atti della contabilità finale composta dallo Stato finale (all. n.1) e dal Certificato di Regolare Esecuzione comprensivo della Relazione sul conto finale (all. n. 2), che evidenziano un credito a favore dell'ATI appaltatrice di euro 1.152,95 così calcolato:

Importo dei lavori eseguiti	€. 230.589,36
Importo del 1° ed Unico SAL	<u>€. 229.436,41</u>
Saldo a credito dell'ATI	€. 1.152,95

Gli atti sopradetti sono stati sottoscritti dalle ditte che formano l'ATI appaltatrice senza riserve.

Anche il C.M. (all. n. 3) della contabilità finale dei lavori eseguiti dalla ditta Saitec Srl per un importo di euro 11.130,48 oltre IVA è stata consegnata completa del Certificato di regolare Esecuzione che si allega in copia (all. n.4) ed è stata regolarmente sottoscritta senza riserve dalla ditta esecutrice.

PREMESSO QUANTO SOPRA si può provvedere alle liquidazioni finali, per l'importo totale di euro 37.703,72 compresi oneri, a favore dei soggetti sotto riportati ricordando che le ditte che formano la citata ATI appaltatrice fatturano separatamente, ciascuna per la propria quota di lavorazioni, così come stabilito nel mandato con rappresentanza sottoscritto fra le stesse:

Oggetto	Imponibile a consuntivo	IVA e Cap	TOTALE da pagare	Operatore economico
Incarico professionale per Prog. DL e CS, a saldo	18.014,11	720,56 (Cap) 4.121,63 (Iva)	22.856,30	Ing. Michele Sparvoli di Macerata
Stato finale lavori di contratto (quota parte di €. 1.152,95 oltre IVA)	420,82	42,08	462,90	ATI -ditta capogruppo, Saitec Company Srl
Stato finale lavori di contratto (quota parte di €. 1.152,95 oltre IVA)	732,13	73,21	805,34	ATI - ditta mandante Inveni Srl
Lavori in economia	11.130,48	2.448,70	13.579,18	ATI - ditta capogruppo Saitec Company Srl
TOTALI	30.297,54	7.406,18	37.703,72	

Si provvederà alle liquidazioni sopra elencate previa trasmissione di regolari fatture, nel rispetto della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e ferma restando la regolarità contributiva dei soggetti interessati come si evince dai Durc allegati rispettivamente in copia (all. n.5, n. 6 e n. 7);

I codici di riferimento per i pagamenti di cui sopra sono i seguenti:

- CUP n. F88I17000100005 per tutti i pagamenti,
- CIG n. 7016568F12 per il pagamento dello stato finale dei lavori da contratto,
- CIG n. ZBD1DD6D45 per il pagamento del saldo spese tecniche per Progettazione, DL e CSE,
- S.CIG n. ZF12127BFE per il pagamento dei lavori su fattura.

Il quadro economico dei Lavori Complementari ai lavori di “Ampliamento e adeguamento a norma Pronto Soccorso e Nefrologia Ospedale di Macerata con sistemazione impianti”, assestato a consuntivo, risulta essere il seguente ed evidenzia un’economia di appalto pari ad euro 1.084,96, fermo restando l’accantonamento di euro 5.865,66, oneri compresi, ai sensi dell’art. 92 ex D.L.vo 163/2006 e ss. mm. e ii.:

	Importi spesi	Economia d'appalto
a) Totale importo lavori eseguiti	€. 230.589,39	
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori ribassati	€. 23.058,94	
IVA Imprevisti e lavori su fattura	€. 13.579,18	€. 1.084,96
Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016	€. 5.865,66	
Spese tecniche	€. 18.014,11	
IVA e Cap su spese tecniche	€. 4.842,19	
b)Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 65.360,08	€. 1.084,96
TOTALI	€. 295.949,47	€. 1.084,96
TOTALE FINANZIATO	€. 297.034,43	

ATTESO che il Responsabile del Procedimento dichiara che la proposta del presente provvedimento è conforme alle normative e alle regole procedurali vigenti e che la spesa derivante dall’adozione dello stesso sarà coerente ed economicamente compatibile con i fondi del budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/2018/1/1 conto 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”;

Premesso quanto sopra,

SI PROPONE

Che il Direttore Generale determini:

1. **DI APPROVARE** gli atti tecnico-contabili finali relativi ai “Lavori complementari” dei “Lavori di ampliamento e adeguamento a norma Pronto Soccorso e Nefrologia dell’Ospedale di Macerata con sistemazione impianti” dei quali si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, lo Stato Finale (all. n. 1) redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Michele Sparvoli di Macerata,
2. **DI DICHIARARE** l’ammissibilità dell’allegato Certificato di Regolare Esecuzione (all. n. 2), comprensivo della Relazione sul conto finale, delle opere stesse redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Michele Sparvoli di Macerata;

3. DI DARE ATTO che sia lo Stato Finale che il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati sottoscritti senza riserve dall'ATI appaltatrice, formata dalla ditta capogruppo Saitec Company Srl di Ascoli Piceno e dalla ditta Inveni Srl di Montecassiano, a favore della quale risulta un credito netto pari ad €. 1.152,95 oltre Iva 10%, calcolato così come specificato nel documento istruttorio;
4. DI APPROVARE la contabilità relativa ai lavori affidati in economia dal Rup ed eseguiti dalla stessa ditta capogruppo dell'ATI appaltatrice; Saitec Company Srl, per euro 11.130,48 oltre IVA come da Computo Metrico allegato in copia (all. n. 3);
5. DI DICHIARARE l'ammissibilità dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione (all. n.4) dei lavori di cui al punto 4);
6. DI LIQUIDARE l'importo totale di euro 37.703,72 compresi oneri, a favore dei soggetti sotto riportati, suddiviso così come segue, evidenziando che le ditte componenti l'ATI appaltatrice, fatturano separatamente come stabilito nel mandato con rappresentanza sottoscritto fra le stesse:

Oggetto	Imponibile a consuntivo	IVA e Cap	TOTALE da pagare	Operatore economico
Incarico professionale per Prog. DL e CS, a saldo	18.014,11	720,56 (Cap) 4.121,63 (Iva)	22.856,30	Ing. Michele Sparvoli di Macerata
Stato finale lavori di contratto (quota parte di €. 1.152,95 oltre IVA)	420,82	42,08	462,90	ATI -ditta capogruppo, Saitec Company Srl
Stato finale lavori di contratto (quota parte di €. 1.152,95 oltre IVA)	732,13	73,21	805,34	ATI - ditta mandante Inveni Srl
Lavori in economia	11.130,48	2.448,70	13.579,18	ATI - ditta capogruppo Saitec Company Srl
TOTALI	30.297,54	7.406,18	37.703,72	

7. DI PROVVEDERE alle liquidazioni sopra elencate previa trasmissione di regolari fatture, nel rispetto della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e ferma restando la regolarità contributiva dei soggetti interessati come si evince dai Durc allegati rispettivamente in copia (all. n.5, n. 6 e n. 7);
8. DI DARE ATTO che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento:
 - CUP n. F88I17000100005 per tutti i pagamenti,
 - CIG n. 7016568F12 per il pagamento dello stato finale dei lavori da contratto,
 - CIG n. ZBD1DD6D45 per il pagamento del saldo spese tecniche per Progettazione, DL e CSE,
 - S.CIG n. ZF12127BFE per il pagamento dei lavori su fattura,

9. DI ACCANTONARE l'importo di euro 5.865,66, compresi oneri, ai sensi dell'art. 113 D.L.vo 50/2016 e ss. mm. e ii.;
10. DI APPROVARE il seguente quadro economico assestato a consuntivo dei lavori in oggetto, che evidenzia un'economia di appalto pari ad euro 1.084,96;

	Importi spesi	Economie
a) Totale importo lavori eseguiti	€. 230.589,39	
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori ribassati	€. 23.058,94	
IVA Imprevisti e lavori su fattura	€. 13.579,18	€. 1.084,96
Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016	€. 5.865,66	
Spese tecniche	€. 18.014,11	
IVA e Cap su spese tecniche	€. 4.842,19	
b) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 65.360,08	€. 1.084,96
TOTALI	€. 295.949,47	€. 1.084,96
TOTALE FINANZIATO	€. 297.034,43	

11. DI DARE ATTO che la spesa derivante dall'adozione della presente determina sarà coerente ed economicamente compatibile con i fondi del budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/2018/1/1 conto 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti";
12. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;
13. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; all'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche – sede di Macerata e all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;
14. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr.ssa *Giuliana Grassetti*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Massimo Nerpiti



U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA TECNICHE- AV3
IL DIRETTORE
Ing. Fabrizio Ciribeni**



U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E U.O.C. SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO -Macerata

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con i fondi del budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2018.

Il Dirigente del Controllo di Gestione-Macerata
(Ing. Paolo Guibinelli)

Il Dirigente del Servizio Contabilità e Bilancio Macerata
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

- ALLEGATI -

Sono allegati al presente atto:

- All. n. 1 – Stato finale dei lavori (pagg. n.6),
- All. n. 2 – CRE comprensivo della Relazione sul conto finale (pagg. n. 7),
- All. n. 3 – C.M. lavori in economia (pagg. n.8),
- All. n. 4 – CRE lavori in economia (pag. n.1),
- All. n. 5 – Dure Ing. Sparvoli (pag. n. 1),
- All. n. 6 – Dure ditta Saitec (pag. n. 1),
- All. n. 7 – Dure ditta Inveni (pag. n.1).