

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: [L. n. 67/88 – Lavori adeguamento prevenzione incendi Ospedali di Pergola e Fossombrone, lavori di ristrutturazione reparto Dialisi di Fossombrone (PU) - Approvazione stato finale, contabilità finale e relative liquidazioni]

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione e l'attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1)** di prendere atto di tutti gli elaborati relativi allo stato finale, alla contabilità finale delle opere necessarie per adeguare l'ospedale di Fossombrone e di Pergola alle norme di prevenzione incendi e i lavori di ristrutturazione del reparto Dialisi di Fossombrone (PU), presentati dall' Ing. Santi Lorenzo in qualità di Direttore dei lavori, acquisiti agli atti di questa stazione appaltante;
- 2)** di prendere atto della relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori e del certificato di regolare esecuzione;
- 3)** di prendere atto della liquidazione alla *Ditta RIALTO COSTRUZIONI SpA*, con sede a Strada statale 7bis- Z.I. P.I.P. loc. "Ponticello" - San Tammaro (CE) - *P.IVA 02175860424*, *esecutrice dei lavori, la somma complessiva di €. 67.465,39 al lordo di IVA, giusta fattura n. 5 del 11/02/2016, a saldo dei lavori ;*
- 4)** di prendere atto della liquidazione delle competenze professionali relative alla Direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai seguenti professionisti :

❖ all'Ing. Giovanni Emilio Uguccioni, con sede a Fano in Via Madonna Ponte n. 83/a - P.IVA 02046570426, per le competenze professionali alla D.L. al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo netto complessivo €. 40.789,14 al lordo degli oneri di legge, *giuste le sotto elencate fatture:*

- n. 1/2016/PA del 20/05/2016 dell'importo di €. 7.591,21 al lordo degli oneri di legge;
- n.2/2016/PA del 04/11/2016, dell'importo di €. 8.318,59, al lordo degli oneri di legge;
- n. 3/2017/PA del 17/05/2017 dell'importo di €. 5.795,24, al lordo degli oneri di legge;
- n. 4/2017/PA del 30/06/2017 dell'importo di €. 5.900,55 al lordo degli oneri di legge;
- n. 5/PA del 08/08/2017 dell'importo di €. 3.710,64 al lordo degli oneri di legge;
- n. 6/2017/PA del 10/08/2017 dell'importo di €. 2.982,87 al lordo degli oneri di legge;
- n.7/2017/PA del 10/08/2017 dell'importo di €. 4.989,81 al lordo degli oneri di legge;
- n. 8/2017/PA del 10/08/2017 dell'importo di €. 1.500,23 al lordo degli oneri di legge;

❖ all'Ing. Santi Lorenzo, per le prestazioni professionali della D.L. e della contabilità come meglio vengono dettagliate nella convenzione citata nel documento istruttorio, per un importo di €. 12.689,77 al lordo degli oneri di legge;

giuste le sotto elencate fatture:

- n. FA001 del 26/02/2016, dell'importo di €. 5.098,56 al lordo degli oneri di legge;
- n. F003 del 07/05/2016, dell'importo di €. 7.591,21 al lordo degli oneri di legge;

5) Di prendere atto della liquidazione dei lavori complementari, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, per un importo complessivo di €. 51.650,83 al lordo di IVA, alle seguenti Ditte:

- Ditta Girometti Impianti srl, con sede a Pesaro, in Via Serra n. 178/180 - P. IVA 02080760412 - l'importo di €. 44.774,00, al lordo di IVA, giusta fattura n. 138 del 27/05/2016 per i lavori di completamento degli impianti di illuminazione di emergenza, Evac e rilevazione incendio dell'Ospedale di Pergola - 1[^] e 2[^] Piano;
- Ditta Glam Service di Guiducci Angelo, con sede a Pergola in Via Tevere n. 10 - P. IVA 00355430414 - l'importo di €. 6.876,83, al lordo di IVA, giusta fattura n. 62 del 31/12/2015, per lavori di opere murarie interne per manutenzione cabina elettrica generale dell'Ospedale di Pergola (PU);

6) di provvedere a liquidare l'incentivo, di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i. per un importo complessivo di €. 5.594,58, comprensivo di oneri riflessi, relativo ai suddetti lavori, come nel prospetto che viene allegato, *(All.A)*, secondo le disposizioni normative;

7) di attestare che la spesa complessiva del presente provvedimento, al lordo di IVA e del C.N.P.A.I.A, ammontante ad €. 178.189,71, è stata finanziata ai sensi della legge n. 67/88 art. 20

e verrà registrata sul conto n. 0102020801 (immobilizzazioni in corso ed acconti) *dei bilanci 2015/2016/ 2017*;


8) di trasmettere copia del presente provvedimento, corredata della relativa documentazione, alla Regione Marche, affinché inoltri richiesta di somministrazione della somma necessaria alla liquidazione della spesa;

9) di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/2010;


10) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;

11) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003 e s.m.e i..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Sigliucci)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Nadia Storti)



La presente determina consta di n. _____ pagine di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA N. 1
U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE**

Normativa di riferimento:

- Legge n.67 del 11/03/1988 – art. 20;
- DLGS. N.502 DEL 30/12/1992 – ART. 5/BIS;
- L.R. n. 34/98 (II° Piano Sanitario Regionale) che abroga la L.R. n. 37/82 (R° Piano sanitario Regionale);
- L.R. 20.06.2003 n°13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- DRGM n. 238 del 16/03/2004 avente ad oggetto: "Modalità per l'esercizio da parte dell'ASUR delle funzioni di cui all'art. 28 della L.R. n. 13/2003;
- D.G.R. MARCHE N.1389 DEL 20/10/2008;
- Legge Regionale n. 21/2009 "Istituzione dell'Azienda Ospedaliera Ospedale riuniti marche Nord";
- Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s. m. e i. ;
- D.Lgs n. 81 del 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s. m. e i.;

Si richiamano i seguenti provvedimenti:

- Delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 1389 del 20/10/2008:"D.Lgs. n. 229/1999, art. 5/bis – Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze";
- Deliberazione della Giunta Regionale n° 1154 del 13/07/2009 avente per oggetto "Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari – Programma investimenti art. 20 legge n° 67/1998 – Direttive per l'attuazione degli interventi";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 622/ZT3DZONA del 27/08/2007 è stato conferito l'incarico per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerente i lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi negli ospedali Santa Croce di Fano, SS Carlo e Donnino di Pergola e Fossombrone;
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 703/DGASUR del 30/07/2009 con la quale sono stati approvati i progetti preliminari riguardanti la ex Z.T. n. 3 di Fano relativi all'accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari di cui all'art. 20 L. n. 67/88;
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 777/DGASUR del 15/10/2012 avente ad oggetto "Adozione della proposta di programma triennale dei lavori pubblici 2013/2014/2015 e dell'elenco annuale 2013";
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 91/DGASUR del 29/01/2013 " L. 67/88 art. 20– Lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi negli Ospedali di Pergola e Fossombrone e lavori di ristrutturazione del reparto Dialisi di Fossombrone - *Approvazione progetto esecutivo;*

- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 798/DGASUR del 25/10/2013 " L. 67/88 art. 20- Lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi negli Ospedali di Pergola e Fossombrone e lavori di ristrutturazione del reparto Dialisi di Fossombrone - *Indizione della gara d'appalto;*
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 187/DGASUR del 01/04/2014 " L. 67/88 art. 20- Lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi negli Ospedali di Pergola e Fossombrone e lavori di ristrutturazione del reparto Dialisi di Fossombrone - *Approvazione atti di gara;*
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 601/DGASUR del 12/09/2015 " L. 67/88 art. 20- Lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi negli Ospedali di Pergola e Fossombrone e lavori di ristrutturazione del reparto Dialisi di Fossombrone - *Anticipazione sul prezzo contrattuale;*
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 79/DGASUR del 05/02/2016 " L. 67/88 art. 20- Lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi negli Ospedali di Pergola e Fossombrone e lavori di ristrutturazione del reparto Dialisi di Fossombrone - *Approvazione e liquidazione 1^, 2^ e 3^ SAL - Approvazione perizia di assestamento.*
- Determina del Direttore Generale della ex Zona Territoriale n. 2 - di Urbino n. 78/DZ del 29/02/2008 "Ripartizione del fondo relativo agli incentivi per la progettazione di opere e lavori di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 109/94 e s. m. così come modificato dall'art. 92 del D.Lgs n.163/2006" ;

PREMESSO CHE:

Con Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 1389 nella seduta del 20 ottobre 2008 è stata approvata la proposta di accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e Finanze per la prosecuzione del Programma di investimenti ex art. 20 della Legge n° 67/88, relativo al settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie esistenti nella Regione Marche;

Tale accordo, stipulato il 18/03/2009 dalla Regione Marche e dal Ministero del lavoro della salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è finalizzato alla riorganizzazione delle reti cliniche, territoriali e socio-sanitarie del servizio sanitario regionale in termini di potenziamento dei servizi, miglioramento delle condizioni di accessibilità, riqualificazione delle strutture, prevedeva, nell'ambito degli interventi dell'ASUR ex Zona Territoriale n. 3 di Fano, gli interventi denominati:

- ZT 03 - "Adeguamento a Norma Ospedali di Fano e Fossombrone", codice 110.110201.U.017, ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale del 3 dicembre 2010, importo complessivo € 1.000.000,00 di cui € 821.280,62 a carico dello Stato;
- ZT 03 - "Adeguamento a Norma Strutture Sanitarie di Zona", codice 110.110201.U.019, ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale del 3 dicembre 2010, importo complessivo € 1.110.000,00 di cui € 911.621,49 a carico dello Stato,

Con i decreti del dirigente della P.F Rischio sismico ed opere pubbliche d'emergenza n. 74/RSP_DPS e n. 75/RSP_DPS del 15 settembre 2010 sono stati approvati i rispettivi progetti esecutivi;

Con legge regionale n. 21 del 22.09.2009 la Regione Marche ha istituito la nuova Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" che è stata attivata in data 01.01.2011. La nuova Azienda ha incluso l'Azienda ospedaliera "Ospedale San Salvatore di Pesaro" e la struttura ospedaliera Santa Croce di Fano, già presidio dell'ASUR Zona Territoriale n. 3, ed è subentrata in tutti i rapporti giuridici dell'Azienda ospedaliera "Ospedale San Salvatore di Pesaro" ed in parte dei rapporti giuridici afferenti all'Ospedale Santa Croce di Fano.

In seguito all'attivazione della nuova Azienda Ospedaliera, relativamente agli interventi sopra citati, comprendendo gli stessi lavori da eseguire in parte su immobili di proprietà dell'ASUR ex Zona Territoriale n. 3 di Fano ed in parte su immobili di proprietà dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, **è sorta la necessità di sostituire gli interventi indicati con i seguenti di pari importo complessivo:**

- Z.T. n. 3 - "Attuazione progetto per ottenimento C.P.I. Ospedali di Fossombrone e Pergola - Adeguamento a norma Dialisi di Fossombrone", importo € 1.010.000,00;
- A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - "Adeguamento a norma e messa in sicurezza dell'attuale blocco operatorio per ottenimento C.P.I. nel Complesso ospedaliero Santa Croce di Fano", importo € 1.100.000,00.

La Regione Marche, preso atto delle motivazioni della richiesta avanzata con nota prot. n. STPIC/2011/398 dell' 11 agosto 2011 dal Direttore dell'Area tecnica - Patrimonio - Ingegneria Clinica generale dell'ASUR ex ZT n. 3 di Fano, in accordo con l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, e a seguito del nulla osta rilasciato dal Ministero della Salute con nota prot. n. 33185 del 13/10/2011, ha modificato l'Accordo di programma del 18 marzo 2009 (1° stralcio) *rimodulando gli interventi, revocando quelli precedenti e provvedendo alla riassegnazione del finanziamento per i sotto elencati interventi:*

- **Z.T. n. 3 "Attuazione progetto per ottenimento C.P.I. Ospedali di Fossombrone e Pergola - Adeguamento a norma Dialisi di Fossombrone", codice 110.110201.U.146, importo € 1.010.000,00;**
- A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord "Adeguamento a norma e messa in sicurezza dell'attuale blocco operatorio per ottenimento C.P.I. nel Complesso ospedaliero Santa Croce di Fano", codice 110.110901.H.166 importo € 1.100.000,00.

Con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 91 del 29/01/2013 si è provveduto ad approvare **il progetto esecutivo dell'intervento individuato con codice 110.110201.U.146**, validato dal RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, **con il seguente quadro economico finanziario:**

A) - IMPORTO LAVORI	
Opere di Adeguamento ai fini della Prevenzione incendi	
Ospedali Santi Carlo e Domino di Pergola	304.920,82
Ospedale di Fossombrone	193.600,59
Lavori di Ristrutturazione del Reparto Dialisi - H Fossombrone	
Opere Edili	117.212,88
Opere Impiantistiche	96.838,71
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	23.556,14
SOMMANO LAVORI	736.129,14
B) - SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% su totale lavori	73.612,91

Spese Tecniche, Progettazione, DL, Sicurezza e Collaudi	88.000,00
Contributi integrativi alle casse previdenza 4%	3.520,00
IVA 21% su spese tecniche e contributi alle casse previdenza	19.219,20
Spese per pubblicità	6.000,00
Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006	10.000,00
Somme a disposizione per Imprevisti e Accordo bonario	73.518,75
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	273.870,86
TOTALE GENERALE	1.010.000,00

Il progetto esecutivo è stato altresì approvato con decreto del Dirigente del Servizio P.F. Rischio sismico ed opere pubbliche d'emergenza della Regione Marche **n. 25/ESO del 14/02/2013**;

L'intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015, come previsto con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 777/DGASUR del 15/10/2012 avente ad oggetto "Adozione della proposta di programma triennale dei lavori pubblici 2013/2014/2015 e dell'elenco annuale 2013";

L'importo, così come rimodulato con decreto del dirigente della P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 33/ESO del 1 dicembre 2011 e rifinanziato dal Ministero della Salute con Decreto Dirigenziale del 28 febbraio 2012, è di €. 1.010.000,00, di cui € 829.493,43 a carico dello Stato e €. 180.506,57 a carico della Regione, secondo le modalità di erogazione previste dall'art. 20 L.67/88 e che verrà registrata sul conto n. 0102020801 "immobilizzazioni in corso ed acconti";

Il Ministero della Salute ha comunicato alla Regione Marche l'ammissione a finanziamento, con Decreto Dirigenziale del 4/03/2013;

Con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 798/ASURDG del 25/10/2013 si è provveduto ad indire la gara d'appalto per i suddetti lavori, *da espletare con procedura aperta*, ai sensi dell' art. 55, comma 5 del D.Lgs n. 163/06, *con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari*, ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice dei contratti e art. 119 del D.P.R. n. 207/2010; procedendo, all'esclusione automatica dalla gara, *come previsto dall'art. 253 c. 20-bis e art. 122 c. 9 del Codice*, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia dell' anomalia *individuata ai sensi dell'art. 86 c. 1 del Codice*; l'importo complessivo dei lavori è di €. 736.129,14, di cui €. 23.556,14 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 187/ASURDG del 01/04/2014 si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare, in via definitiva, i lavori alla *Ditta RIALTO COSTRUZIONI SpA* con sede a Strada statale 7bis- Z.I. P.I.P. loc. "Ponticello" - San Tammaro (CE) - che ha offerto un ribasso del 26,281%, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo complessivo di Euro 548.857,83, al netto di IVA ed il *quadro economico risulta così modificato*:

A) - LAVORI DI CONTRATTO	
Opere di Adeguamento ai fini della Prevenzione incendi H Fossombrone e H Pergola e Lavori di ristrutturazione Dialisi H Fossombrone (PU)	
Importo lavori	525.301,69
Oneri della Sicurezza	23.556,14
Importo contrattuale	548.857,83
B) - SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% su totale lavori	54.885,78
Spese Tecniche, Progettazione, DL, Sicurezza e Collaudi	88.000,00
Contributi integrativi alle casse previdenza 4%	3.520,00
IVA 22% su spese tecniche e contributi alle casse previdenza	20.134,40
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/2006	10.000,00
Ribasso d'asta	187.271,31
Imprevisti e Accordo bonario	97.330,68
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	461.142,17
TOTALE GENERALE	1.010.000,00

CONSIDERATO

- che in data 18 giugno 2014 è stato stipulato il relativo contratto con la Ditta appaltatrice dei lavori;
- che i lavori sono stati consegnati e iniziati il 15/09/2014 e sono ultimati il 28/11/2015 ;
- con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 79/ASURDG del 05/02/2016 sono stati approvati il 1^, 2^ e SAL e le relative competenze professionali nonché la perizia di assestamento, con il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

Lavori soggetti a ribasso	€	712 574,29
Lavori ribassati	€	525 302,64
Oneri sicurezza considerati direttamente nella stima dei lavori non soggetta a ribasso	€	23 556,14
IMPORTO DEI LAVORI NON RIBASSATI	€	736 130,43
TOTALE LAVORI RIBASSATI	€	548 858,78
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. al 10% su 1	€	54 885,88
Spese Tecniche, Progettazione, DL, Sicurezza e Collaudi	€	88 000,00
Spese Tecniche DELLA PERIZIA DI ASS.1	€	23 931,94
Contributi integrativi alle casse previdenza 4%	€	4 477,28
I.V.A. 22% su B2, B3 e B4	€	25 610,03
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	10 000,00
Economie da Ribasso d'asta	€	187 271,31
imprevisti e Accordo bonario	€	66 964,78
TOTALE	€	461 141,22
TOTALE PROGETTO (1+2)	€	1.010.000,00

I lavori derivanti dalla perizia di assestamento risultano equivalenti al valore previsto a contratto: $548\,858,78 / 548\,857,83 * 100 = 100,00017\%$, ovvero in aumento di un valore trascurabile relativamente all'importo contrattuale iniziale.

Si precisa che, essendo i lavori di che trattasi indetti e aggiudicati in data anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, disciplinato dal D.Lgs n. 50/2016, ai sensi dell'art. 216

del D.Lgs n. 50/2016, per l'approvazione dello stato finale, della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, si fa riferimento alla normativa contenuta nel codice degli appalti del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i.;

PRESA VISIONE

- degli atti contabili, redatti dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Giovanni Emilio Uguccioni, relativi allo stato finale e della contabilità finale a tutto il 25/01/2016, per un importo di Euro 548.517,95 al netto di IVA;
- che in data 11/02/2016 la Ditta esecutrice dei lavori ha emesso fattura n. 5 dell'importo corrispondente di €. 67.465,39, al lordo di IVA;
- che in data 03/06/2016, la suddetta ditta ha presentato polizza fidejussoria, a saldo dei lavori, ai sensi dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010;

VISTO

- che in data 18 giugno 2014 veniva sottoscritto, tra l'Ing. Rodolfo Cascioli, in rappresentanza e per conto dell'ASUR- AV 1 e l'Ing. Giovanni Emilio Uguccioni di Fano la convenzione di incarico professionale per la Direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione della perizia di variante per un importo complessivo di €. 39.499,94 al netto dei contributi e di IVA e l'ing. Santi Lorenzo di Urbino, per la redazione della perizia di variante al 75% e la contabilità, per un importo complessivo di €. 21.967,36, al netto dei contributi e di IVA;
 - che con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 79/ASURDG del 05/02/2016, si è proceduto all'approvazione e alla liquidazione del 1^, 2^ e 3^ S.A.L. della ditta appaltatrice nonché la liquidazione ai suddetti professionisti delle sottoelencate fatture:
 - n. 1/2015/PA per un importo di €. 7.352,12, al netto degli oneri di legge, corrisposta all'Ing. Uguccioni;
 - n. FA002/2015 per un importo di €. 11.965,97, al netto degli oneri di legge, corrisposta all'Ing. Santi Lorenzo;
- pertanto, resta da liquidare rispettivamente ai citati professionisti:*
- ❖ all'ing. Uguccioni Emilio di Fano, la somma di €. 32.147,82 al netto degli oneri di legge;
A tal fine, l'Ing. Uguccioni Emilio, ha presentato le seguenti fatture:
 - n. 1/2016/PA del 20/05/2016 dell'importo di €. 5.982,98, al netto degli oneri di legge;
 - n.2/2016/PA del 04/11/2016, dell'importo di €. 6.556,27, al netto degli oneri di legge;
 - n. 3/2017/PA del 17/05/2017 dell'importo di €. 4.567,50, al netto degli oneri di legge;
 - n. 4/2017/PA del 30/06/2017 dell'importo di €. 4.650,50, al netto degli oneri di legge;
 - n. 5/PA del 08/08/2017 dell'importo di €. 2.924,53, al netto degli oneri di legge;
 - n. 6/2017/PA del 10/08/2017 dell'importo di €. 2.350,94, al netto degli oneri di legge;
 - n.7/2017/PA del 10/08/2017 dell'importo di €. 3.932,70, al netto degli oneri di legge;
 - n. 8/2017/PA del 10/08/2017 dell'importo di €. 1.182,40, al netto degli oneri di legge;
 - ❖ all'Ing. Santi Lorenzo la somma di €. 10.001,38, al netto degli oneri di legge;
per tanto, il professionista ha presentato le sotto elencate fatture:
 - n. FA001 del 26/02/2016, dell'importo di €. 4.018,41, al netto degli oneri di legge;

- n. F003 del 07/05/2016, dell'importo di €. 5.982,98, al netto degli oneri di legge;

VISTO

che, in corso d'opera, si sono resi necessari lavori accessori di completamento che sono stati eseguiti in economia, la cui disponibilità di risorse economiche è prevista nel quadro economico di spesa, realizzati dalle seguenti Ditte:

1. Ditta Girometti Impianti srl, con sede a Pesaro, in Via Serra n. 178/180 - P. IVA 02080760412 ha effettuato lavori di completamento degli impianti di illuminazione di emergenza, Evac e rilevazione incendio dell'Ospedale di Pergola - 1^ e 2^ Piano, per un importo di €. 44.774,00, al lordo di IVA, giusta fattura n. 113 del 27/05/2016, affidati dal RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, ai sensi dell'art. 125 c. 8 u. c. del D.Lgs n. 163/2016;
2. Ditta Glam Service di Guiducci Angelo, con sede a Pergola in Via Tevere n. 10 - P. IVA 00355430414, ha eseguito lavori di opere murarie interne per manutenzione cabina elettrica generale dell'Ospedale di Pergola (PU), per un 'importo di €. 6.876,83, al lordo di IVA, giusta fattura n. 62 del 31/12/2015, affidati dal RUP , ex art. 125 c. 8 del d.lgs n. 163/2016;

CONSIDERATO

che per i suddetti lavori, ai sensi dell' 92 c. 5 del D. Lgs. n. 163/2006, e s. m. e i. e in base al regolamento di ripartizione degli incentivi, adottato con determina del Direttore della ex ZT2 n. 78 del 29/02/2008, il RUP Dott. Ing. Rodolfo Cascioli ha determinato l'importo degli incentivi al personale addetto alle procedure tecniche e amministrative, nella misura di €. 5.594,58 dell'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta al netto di IVA e le relative quote individuali secondo il prospetto allegato (All. A);

Si precisa che tale importo è stato calcolato in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 114 del 19/08/2014, *che stabilisce una nuova modalità di liquidazione degli incentivi*, essendo i lavori indetti ed aggiudicati prima dell'entrata in vigore della citata legge;

ACCERTATO

che le somme a disposizione della stazione appaltante ammontano ad €. 1.010.000,00 al lordo di I.V.A., che verranno finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 67/88 art. 20 registrate sul conto n. 0102020801 (immobilizzazioni in corso ed acconti) *del bilancio 2017;*
- che il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente:

<i>Spese per lavori eseguiti compresi gli oneri per la sicurezza al netto di IVA</i>		€. 609.850,12
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA sui lavori e oneri sicurezza (10%)	€. 60.985,01	
- Spese tecniche	€. 61.467,29	
- Contributo integrativo 4% su spese tecniche (D.M. 5/03/2010)	€. 2.458,69	
- IVA su spese tecniche (22%)	€. 14.063,72	
- incentivo ex art. 92 c. 5 D.Lgs. n.163/90	€. 5.594,58	
- spese per pubblicazione gara	€. 8.389,59	
- lavori complementari al lordo di IVA	<u>€. 51.650,83</u>	
Totale intervento		€. 204.609,71
<i>Totale somme a disposizione</i>		<u>€. 400.149,88</u>
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€. 1.010.000,00
- Residuo per opere complementari da realizzare		€. 195.540,17

ACCERTATO

che la somma complessiva del presente provvedimento, ammontante ad Euro 178.189,71 al lordo degli oneri di legge, verrà finanziata con i fondi previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988, come segue:

- Euro 146.293,75 a carico dello Stato;
- Euro 31.895,96 a carico della Regione

RITENUTO

di prendere atto dell' approvazione dello stato finale e contabilità finale dei lavori indicati in oggetto, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, della liquidazione alla Ditta appaltatrice dei lavori per un importo di €. 67.465,39 al lordo di IVA, giusta fattura n. 5 del 11/02/2016, a saldo dei lavori eseguiti, della liquidazione all' Ing. Giovanni Uguccioni, delle competenze professionali per D.L., coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di quota parte per la redazione della perizia di assestamento nonché all' Ing. Santi Lorenzo, per le competenze professionali relative al saldo della redazione della perizia di assestamento, alla contabilità finale, nonché della liquidazione alle Ditte che hanno eseguito lavori complementari non previsti nell'appalto ed infine della liquidazione dell'incentivo al personale individuato nell'allegato A), così come dettagliato nel documento istruttorio;

Pertanto, si propone l'adozione della determina nei seguenti termini:

- 1) di prendere atto di tutti gli elaborati relativi allo stato finale, alla contabilità finale delle opere necessarie per adeguare l'ospedale di Fossombrone e di Pergola alle norme di prevenzione incendi e i lavori di ristrutturazione del reparto Dialisi di Fossombrone (PU), presentati dall' Ing. Santi Lorenzo in qualità di Direttore dei lavori, acquisiti agli atti di questa stazione appaltante;
 - 2) di prendere atto della relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori e del certificato di regolare esecuzione;
 - 3) di prendere atto della liquidazione alla Ditta RIALTO COSTRUZIONI SpA, con sede a Strada statale 7bis- Z.I. P.I.P. loc. "Ponticello" - San Tammaro (CE) - P.IVA 02175860424, esecutrice dei lavori, la somma complessiva di €. 67.465,39 al lordo di IVA, giusta fattura n. 5 del 11/02/2016, a saldo dei lavori ;
 - 4) di prendere atto della liquidazione delle competenze professionali relative alla Direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai seguenti professionisti :
- ❖ all'Ing. Giovanni Emilio Uguccioni, con sede a Fano in Via Madonna Ponte n. 83/a - P.IVA 02046570426, per le competenze professionali alla D.L. al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo netto complessivo €. 40.789,14 al lordo degli oneri di legge, giuste le sotto elencate fatture:
- n. 1/2016/PA del 20/05/2016 dell'importo di €. 7.591,21 al lordo degli oneri di legge;

- n.2/2016/PA del 04/11/2016, dell'importo di €. 8.318,59, al lordo degli oneri di legge;
- n. 3/2017/PA del 17/05/2017 dell'importo di €. 5.795,24, al lordo degli oneri di legge;
- n. 4/2017/PA del 30/06/2017 dell'importo di €. 5.900,55 al lordo degli oneri di legge;
- n. 5/PA del 08/08/2017 dell'importo di €. 3.710,64 al lordo degli oneri di legge;
- n. 6/2017/PA del 10/08/2017 dell'importo di €. 2.982,87 al lordo degli oneri di legge;
- n.7/2017/PA del 10/08/2017 dell'importo di €. 4.989,81 al lordo degli oneri di legge;
- n. 8/2017/PA del 10/08/2017 dell'importo di €. 1.500,23 al lordo degli oneri di legge;
- ❖ all'Ing. Santi Lorenzo, per le prestazioni professionali della D.L. e della contabilità come meglio vengono dettagliate nella convenzione citata nel documento istruttorio, per un importo di €. 12.689,77 al lordo degli oneri di legge;

giuste le sotto elencate fatture:

- n. FA001 del 26/02/2016, dell'importo di €. 5.098,56 al lordo degli oneri di legge;
- n. F003 del 07/05/2016, dell'importo di €. 7.591,21 al lordo degli oneri di legge;

5) Di prendere atto della liquidazione dei lavori complementari, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, per un importo complessivo di €. 51.650,83 al lordo di IVA, alle seguenti Ditte:

- Ditta Girometti Impianti srl, con sede a Pesaro, in Via Serra n. 178/180 - P. IVA 02080760412 - l'importo di €. 44.774,00, al lordo di IVA, giusta fattura n. 138 del 27/05/2016 per i lavori di completamento degli impianti di illuminazione di emergenza, Evac e rilevazione incendio dell'Ospedale di Pergola - 1[^] e 2[^] Piano;
- Ditta Glam Service di Guiducci Angelo, con sede a Pergola in Via Tevere n. 10 - P. IVA 00355430414 - l'importo di €. 6.876,83, al lordo di IVA, giusta fattura n. 62 del 31/12/2015, per lavori di opere murarie interne per manutenzione cabina elettrica generale dell'Ospedale di Pergola (PU);

6) di provvedere a liquidare l'incentivo, di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i. per un importo complessivo di €. 5.594,58 comprensivo di oneri riflessi, relativo ai suddetti lavori, come nel prospetto che viene allegato, (All.A), secondo le disposizioni normative;

7) di attestare che la spesa complessiva del presente provvedimento, al lordo di IVA e del C.N.P.A.I.A, ammontante ad €. 178.189,71, è stata finanziata ai sensi della legge n. 67/88 art. 20 e verrà registrata sul conto n. 0102020801 (immobilizzazioni in corso ed acconti) dei bilanci 2015/2016/ 2017;

8) di trasmettere copia del presente provvedimento, corredata della relativa documentazione, alla Regione Marche, affinché inoltri richiesta di somministrazione della somma necessaria alla liquidazione della spesa;

9) di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/2010;

10) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;

11) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003 e s.m.e i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Rodolfo Cascioli

Il Responsabile dell'istruttoria

Dott.ssa Magi Emanuela

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE

U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche
Dott. Ing. Rodolfo Cascioli

I RESPONSABILI DEL CONTROLLO DI GESTIONE, DELLA CONTABILITÀ E BILANCIO DELL'AV1

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono finanziati con i fondi previsti dalla legge n. 67/88 - art. 20, che sono stati e verranno registrata sul conto n. 0102020801 (immobilizzazioni in corso ed acconti) dei bilanci 2015/2016/2017.

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio

Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

La documentazione relativa allo stato finale e alla contabilità finale e le fatture che vengono liquidate con il presente provvedimento fanno parte integrante della presente determina e gli originali risultano agli atti di questa amministrazione.

Allegato A)

lavori antincendio H Pergola, H Fossombrone e dialisi H Fossombrone			
importo lavori al lordo del ribasso d'asta ed al netto di iva	percentuale applicata	importo max erogabile	importo complessivo
736.129,14	1,6%	11.778,07	5.594,58
attività	beneficiario	percentuale applicata	importo
RUP	Cascioli Rodolfo	½ di 35%	2.061,16*
addetti alle procedure tecnico amministrative	Magi Emanuela	8%	942,25
addetti alle procedure tecnico amministrative	Arseni Silvia	4%	471,12
addetti alle procedure tecnico amministrative	Colli Luca	5%	588,90
addetti alle procedure tecnico amministrative	Guidi Monica	4%	471,12
addetti alle procedure tecnico amministrative	Ferri Fabiola	4%	471,12
sommano procedure tecnico amministrative	Profili Fabio	5%	588,90

*L'importo è stabilito in riferimento alle prestazioni svolte dal RUP fino alla stipula del contratto d'appalto (1/2 di 35%).