

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. DEL

Oggetto: CUP E83B10000380003- CIG 3356101627-AMPLIAM. E ADEGUAM.A NORMA P.S E NEFRO OSP.MC CON SISTEMAZ.IMPIANTI- Determinazioni su Stato Finale e Certificato di Collaudo – Approvazione QE a consuntivo – Liquidazioni finali.

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- DETERMINA -

1. **DI APPROVARE** gli atti della contabilità finale relativi ai *“Lavori di ampliamento e adeguamento a norma Pronto Soccorso e Nefrologia dell’Ospedale di Macerata con sistemazione impianti”* dei quali si allega, al presente atto, lo Stato Finale (all. n. 1) redatto dal Direttore dei Lavori, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DICHIARARE** l’ammissibilità dell’allegato Certificato di Collaudo (all. n. 2), comprensivo di verbale di visita e relazione, delle opere stesse redatto dal Collaudatore, Arch. Andrea Alfieri, dirigente ASUR, nominato con atto DG/ASUR 45/2014;
3. **DI DARE ATTO** che sia lo Stato Finale che il Certificato di Collaudo sono stati sottoscritti senza riserve dall’ATI esecutrice, composta dalla ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno come capogruppo e dalla ditta Inveni Srl di Montecassiano come mandante, e che da questi risulta un credito netto a favore della stessa pari ad €. 9.731,33 oltre Iva 10%, calcolato così come specificato nel documento istruttorio;
4. **DI LIQUIDARE**, pertanto, l’importo totale di €. 9.731,33 per lavori da contratto, a favore delle ditte costituenti l’ATI, in maniera separata per quanto stabilito nel mandato di rappresentanza stipulato fra le stesse, oltre IVA 10% di euro 973,13 per un totale pari ad euro 10.704,46 suddiviso così come segue:

Ditta	Imponibile	IVA	Totale
Saitec Company Srl CIG 3356101627	5.567,12	556,71	6.123,83
Inveni Srl CIG 3356101627	4.164,22	416,42	4.580,64
	9.731,34	973,13	10.704,47

5. DI DARE ATTO che ai fini del pagamento di cui sopra:- 1) la ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno risulta regolare ai fini del Durc che si allega in copia al presente atto (all. n. 3) – 2) la stessa ditta è subentrata in toto al contratto di appalto registrato a Macerata l'11.03.2013 al n. 1994 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari – 3) la ditta Inveni Srl di Montecassiano risulta regolare ai fini del Durc che si allega in copia al presente atto (all. n. 4) – 4) la stessa ditta è subentrata in toto al contratto di appalto registrato a Macerata l'11.03.2013 al n. 1994 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. DI DARE ATTO che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento: CUP E83B10000380003 - CIG 3356101627
7. DI LIQUIDARE, inoltre, in base al Regolamento vigente nell'Area Vasta n. 3, approvato con atto DZ n. 777 del 29.12.2005, e nelle more dell'emanazione del Regolamento Asur, gli importi di cui all'allegata scheda (all. n. 5), relativa all' art. 92 del D.L.vo 163/2006 e succ. mod. e integr. per le motivazioni di cui al documento istruttorio;
8. DI APPROVARE il seguente quadro economico finale dell'opera in oggetto, assestato a consuntivo, dando atto che, sul finanziamento totale di €. 2.340.000,00, risulta speso l'importo di €. 2.339.674,63 e si rileva un'economia pari ad €. 325,37, il tutto come di seguito specificato:

Quadro economico assestato a consuntivo

LAVORI	IMPORTI SPESI	ECONOMIA
TOTALE Importo dei lavori eseguiti compresi oneri sicurezza	€. 1.946.266,91	
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per progettazione esecutiva (Ing. E. Giaconi)	€. 20.633,30	
IVA sui lavori 10%	€. 194.626,69	
Certificazioni e prove di laboratorio	€. 1.033,34	
Spese per pubblicazione gara su G.U.R.I.	€. 1.322,41	
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06	€. 38.000,00	
Spese tecniche per DL e CSE (incarico principale Ing. M. Sparvoli)	€. 43.446,67	
Spese tecniche per perizia di variante ed incremento incarico DL e CSE (Ing. M. Sparvoli)	€. 26.506,22	
IVA e Cnpaia su spese tecniche tutte compresa progettazione	€. 24.349,57	
Lavori in economia per impianti elettrici e	€. 34.461,74	

speciali III fase – proposta migliorativa” compresa Iva		
Lavori in economia aggiuntivi compresa Iva	€. 9.027,78	
Economia d'appalto		€. 325,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 393.407,72	
TOTALE IMPORTI SPESI	€. 2.339.674,63	
TOTALE ECONOMIE		€. 325,37
TOTALE COMPLESSIVO		€. 2.340.000,00

9. DI SOSTENERE gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88, Accordo di Programma Integrativo 2008 per investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010, Autorizzazione AV3INVEST n. 3/4/2018 - Conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”;
10. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
11. DI TRASMETTERE copia del presente atto:
 - al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
 - al Servizio Risorse Umane, al Servizio Bilancio e al Servizio Tecnico dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
12. DI DARE ATTO che, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi “altre tipologie”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pierluigi Gigliucci



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Nadia Storti



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 37 pagine di cui n. 25 di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AV3 - U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA TECNICHE

Sede di Macerata

VISTA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 Prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici, applicabile per il seguente appalto;
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti , applicabile per il presente appalto;
- L.R. 20/2000 Requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010 e succ. mod. e integr.

PREMESSO che:

- ▶ l'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, ha previsto un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;
- ▶ con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma Integrativo 2008 tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;
- ▶ l'intervento riguardante i lavori di "AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI" è stato compreso all'allegato 25 del citato Accordo di Programma per un importo complessivo di euro 2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a carico della Regione Marche,
- ▶ con DGR n. 1154 del 13.07.2009 sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall' Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;
- ▶ il Servizio Tecnico di Macerata dell'Area Vasta n. 3 ha redatto il progetto definitivo relativo ai lavori di cui trattasi il cui Progettista è stato l'Ing. Tristano Luchetti, ex Dirigente del Servizio stesso, che ne ha curato anche il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- ▶ con atto DG/ASUR n. 816 del 15.09.2010 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di cui sopra avente un quadro economico pari allo stesso importo di euro 2.340.000,00;
- ▶ lo stesso progetto è stato approvato successivamente con Decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico e Opere Pubbliche d'Emergenza n.88/RSP.DPS del 17.09.2010 della Regione Marche;

► il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale del 03.12.2010, ha ammesso a finanziamento il progetto dei lavori di “Ampliamento e adeguamento a norma Ospedale di Macerata con sistemazione impianti – Pronto Soccorso e Nefrologia” per un importo complessivo di euro 2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a carico della Regione Marche;

► con atto DG/ASUR 898 del 07.10.2011 è stata autorizzata l’indizione della gara a procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto integrato dei lavori in oggetto sulla base della progettazione definitiva ed è stato nominato contestualmente l’Ing. Tristano Luchetti, già Progettista e Coordinatore sicurezza in progettazione, quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in esecuzione;

► con atto DG/ASUR n. 551 del 10.07.2012 l’appalto integrato di cui trattasi è stato aggiudicato alla costituenda ATI formata dalla ditta NEWTEC SYSTEM Srl con sede in Recanati Via S. Francesco n. 4 (capogruppo) e dalla ditta Tecnica e Colore Srl con sede in Montecassiano Via Montale n. 1 per un importo contrattuale complessivo, calcolato al netto delle percentuali di ribasso offerte (*costituenti la percentuale di aggiudicazione complessiva del 21,73%*), pari ad euro €. 1.642.552,39 di cui euro 1.572.458,46 per lavori (ribasso 21,861%) oltre euro 49.460,63 per oneri per la sicurezza ed euro 20.633,30 per progettazione esecutiva (ribasso 10,290%), il tutto oltre Cap e IVA;

► la costituenda ATI si è avvalsa per la progettazione esecutiva dello Studio Tecnico Sistema Engineering di Giaconi Enrico con sede in Recanati Via del Mare n. 43;

► in data 11.03.2013 è stato registrato a Macerata al n. 1994 Mod. III il contratto di appalto integrato dei lavori in oggetto;

► con atto DG/ASUR 44 del 31.01.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi redatto dallo Studio Tecnico di Recanati sopradetto nella veste di progettista dell’ATI aggiudicataria del relativo appalto integrato (Newtec System Srl di Recanati- capogruppo e Tecnica e Colore Srl di Montecassiano), previa regolare validazione da parte del Responsabile del Procedimento con *Verbale del 25.11.2013*;

► con atto DG/ASUR n. 263 del 29.04.2014, a seguito della cessazione del rapporto di servizio del precedente incaricato della Direzione Lavori e del Coordinamento Sicurezza in Esecuzione, Ing. T. Luchetti, previa determina a contrarre DG/ASUR 45 del 31.01.2014 per individuazione di un nuovo Direttore dei Lavori e un nuovo Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione, è stato affidato all’Ing. MICHELE SPARVOLI con studio a Macerata, l’incarico professionale di “*Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione*” dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad euro 43.446,67 oltre Cap e IVA calcolato al netto del ribasso offerto dal professionista, pari al 60%, sull’importo a base di gara;

► con lo stesso citato atto, DG/ASUR 45/2014, è stato affidato l’incarico del collaudo tecnico-amministrativo e in corso d’opera dei lavori in oggetto alla Commissione di Collaudo composta dall’Ing. Gianluca Pellegrini, Direttore dell’Area Patrimonio e Nuove Opere di questa Asur, nominato Presidente della stessa e dall’Arch. Andrea Alfieri, Dirigente della medesima Area, al quale viene affidato anche l’incarico per il collaudo statico, il tutto compensato ai sensi dell’art. 92 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i.;

► inoltre, sempre con lo stesso atto DG/ASUR 45/2014, è stato approvato un nuovo quadro economico rideterminato in base a sopraggiunte necessità;

► con determina DG/SUR 344 del 30.05.2014, a seguito di formale comunicazione, è stato preso atto, ai sensi dell’art. 116 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i., dell’affitto di ramo d’azienda intervenuto all’interno di entrambe le ditte costituenti l’ATI aggiudicataria e del conseguente subentro, nella titolarità del citato contratto di appalto integrato, rispettivamente della ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno (in qualità di capogruppo) a posto della precedente capogruppo Newtec System Srl di Recanati e, della ditta Inveni Srl di Montecassiano (in qualità di mandante) a posto della precedente ditta mandante Tecnica e Colore Srl di Montecassiano;

► con le ditte subentrate è stata stipulata scrittura privata non autenticata, registrata a Macerata il 08.08.2014 al n. 4698, con la quale sono stati modificati esclusivamente i soggetti titolari del contratto di appalto integrato già a firma delle precedenti ditte aggiudicatrici, rimanendo invariate tutte le altre condizioni già stabilite con queste ultime;

► con atto DG/ASUR 328 dell'11.05.2015 è stato liquidato l'importo a saldo a favore dell'Ing. Enrico Giaconi con Studio Tecnico in Recanati, in qualità di progettista dell'ATI appaltatrice per una somma di euro 20.633,30 oltre Cap 4% (€ 825,33) e IVA 22% (€ 4.720,90) per complessivi euro 26.179,53 compresa la ritenuta di acconto;

► con atto DG/ASUR n. 450 del 16.06.2015 è stato approvato e liquidato il 1° SAL /parziale ai sensi dell'art. 141 c. 3 del D.P.R. 207/2010, alla data del 08.05.2015 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 08.05.2015 per un importo di €. 283.612,54 oltre IVA 10%, per complessivi euro €. 311.973,79;

► con atto DG/ASUR n. 864 del 04.12.2015 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva riguardante i lavori in oggetto nel cui Quadro Economico sono state previste sia la spesa relativa alla redazione della variante stessa sia quella relativa all'incremento della DL e CSE in merito a quest'ultima per un importo totale di euro 26.506,22 come da incarico affidato allo stesso professionista, Ing. Michele Sparvoli;

<i>Quadro economico di variante</i>			
IMPORTO LAVORI contratto			
Importo dei lavori	€ 1.886.914,15		
Oneri per la sicurezza	€ 59.352,76	€ 1.946.266,91	
TOTALE LAVORI			
IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA contratto		€ 20.633,30	
IMPORTO TOTALE contratto			€ 1.966.900,21
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori 10%	€ 194.626,69		
Certificazioni e prove di laboratorio	€ 3.000,00		
Spese per pubblicazione gara	€ 2.262,48		
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06	€ 38.000,00		
Spese tecniche per DL e CSE (incarico originario)	€ 43.446,67		
Spese tecniche perizia di variante ed incremento incarico DL e CSE	€ 26.506,22		
IVA e Cnpaia su spese tecniche tutte	€ 24.349,57		
Imprevisti e lavori su fattura	€ 40.908,16		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 373.099,79
TOTALE COMPLESSIVO			€ 2.340.000,00

► con decreto R.M. n. 4/ESO del 12.02.2016 a firma del Dirigente della PF Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera è stata approvata la perizia di variante di cui sopra;

► con atto DG/ASUR n. 152 dell'11.03.2016 è stato liquidato il primo acconto delle spese tecniche dovute per l'incarico professionale di Direzione lavori, Contabilità e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi per un importo di euro 7.539,45 oltre Cap (€ 301,58) e IVA (€ 1.725,03) per complessivi euro 9.566,06 compresa la ritenuta di acconto, come da fattura n. 2/PA del 15 maggio 2015;

► con atto DG/ASUR n. 405 del 05.07.2016 è stato approvato e liquidato il 2° SAL dei lavori in oggetto alla data del 01.06.2016 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 01.06.2016 per un importo di €. 541.950,99 oltre IVA 10% (€ 54.195,10) per complessivi €. 596.146,09;

► con lo stesso atto di cui sopra sono stati liquidati il secondo acconto delle spese tecniche dovute per l'incarico professionale di Direzione lavori, Contabilità e Coordinamento sicurezza in esecuzione per un importo di euro 15.170,97 oltre cap (€ 606,84) ed Iva (€ 3.471,12) per complessivi euro 19.248,93 oltre all'importo di euro 19.290,64 oltre Cap (€ 771,63) e IVA (€ 4.413,70) per complessivi euro €. 24.475,96 quale primo acconto per la redazione, direzione lavori e cse relativi alla variante;

► con atto Direttore AV3 n. 1409 del 01.12.2017 sono stati approvate alcune lavorazioni in economia, precisamente i *Lavori per impianti elettrici e speciali III fase- proposta migliorativa*, affidate direttamente alla stessa ditta appaltatrice e, contestualmente, è stato affidato l'incarico per la *Verifica idoneità statica locali nuovo Reparto di Endoscopia* all'Ing. Guglielmo Cervigni di Treia;

► con atto DG/ASUR n. 22 del 18.01.2017 è stato approvato e liquidato il 3° SAL dei lavori in oggetto alla data del 10.12.2016 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°3 del 10.12.2016 per un importo di €. 662.945,76 oltre IVA 10% (€ 66.294,57) per complessivi €. 729.240,33;

► con lo stesso atto di cui sopra è stato liquidato il terzo acconto delle spese tecniche dovute per l'incarico professionale di Direzione lavori, Contabilità e Coordinamento sicurezza in esecuzione per un importo di €. 17.161,57 oltre Cap e Iva;

► con atto DG/ASUR n. 446 del 10.07.2017 è stato approvato e liquidato il 4° SAL dei lavori in oggetto alla data del 05.05.2017 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°4 del 05.05.2017 per un importo di €. 448.026,29 oltre IVA 10% (€ 44.802,62) per complessivi €. 492.828,91;

► con lo stesso atto di cui sopra è stato liquidato il *saldo* delle spese tecniche dovute per i diversi incarichi professionali (Direzione lavori, Contabilità e Coordinamento sicurezza in esecuzione) eseguiti dal professionista incaricato, Ing. Michele Sparvoli di Macerata, per un importo complessivo di €. 16.942,39 suddiviso nello specifico così come segue: a) DL e CSE su contratto iniziale a saldo (€ 4.535,56) - b) DL e CSE su variante a saldo (€ 9.155,12) e 3) - c) DL e CSE su lavori in economia a saldo (€ 3.251,71);

I lavori sono stati ultimati, così come risulta dal Certificato di Ultimazione lavori depositato agli atti d'ufficio.

Il Direttore dei lavori, Ing. Michele Sparvoli, con nota del 16.11.2017 prot. 127237, ha trasmesso gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori in oggetto dei quali fanno parte, oltre a tutti i precedenti Sal, lo Stato Finale del 16.11.2017 che si allega (all. n.1) e la Relazione sul conto finale, conservata agli atti d'ufficio.

Dalla contabilità finale si evidenzia un importo lavori eseguiti, compresi oneri sicurezza, pari ad €. 1.946.266,91 oltre Iva 10%.

In data 04.04.2018, con nota ns. prot. 36276, il Collaudatore, Arch. Andrea Alfieri, dirigente dell'Asur Marche e nominato con atto DG/ASUR 45/2014, ha consegnato il Certificato di Collaudo delle opere in oggetto completo del Verbale di visita e Relazione (all. n. 2).

Lo Stato Finale e il Certificato di Collaudo sono stati sottoscritti senza riserve dall'ATI appaltatrice (ditta Saitec Company di Ascoli Piceno e ditta Inveni Srl di Montecassiano) e dagli stessi risulta un credito netto per lavori di contratto pari ad €. 9.731,33 oltre Iva 10%, calcolato come di seguito specificato:

► importo netto Stato Finale Lavori	€ 1.946.266,91
► dedotti gli acconti corrisposti (n. 4 SAL)	€ 1.936.535,58
<i>Credito netto della Ditta di</i>	<i>€ 9.731,33 oltre IVA 10%</i>

Il mandato speciale di rappresentanza con il quale si sono costituite le ditte originarie, le cui condizioni sono state accettate in toto dalle due ditte subentrate dopo l'affitto di ramo d'azienda sopra menzionato, prevede la fatturazione separata in base ai lavori svolti da ciascuna ditta e appartenenti alle due diverse categorie di appalto.

Pertanto gli importi da liquidare alle singole ditte, previa emissione di regolari fatture, sono i seguenti:

Ditta	Imponibile	IVA	Totale
Saitec Company Srl CIG 3356101627	5.567,12	556,71	6.123,83
Inveni Srl CIG 3356101627	4.164,22	416,42	4.580,64
	9.731,34	973,13	10.704,47

Esistono le condizioni necessarie per procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo relativo allo stato finale in quanto:

- le ditte sopra menzionate si sono assunte tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari con il subentro nel contratto di appalto stipulato nel rispetto della L. 136/2010 e s. m. e i;
- le stesse ditte risultano regolare ai fini contributivi, così come risulta dai Durc che si allegano rispettivamente in copia (all. n. 3 e n. 4);

VERIFICATO, pertanto che, alla data odierna, nulla osta al pagamento delle somme sopra evidenziate a favore delle ditte componenti l'ATI esecutrice dei lavori in oggetto;

VISTA la L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché il disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, si ricorda che, ai fini delle liquidazioni e dei pagamenti sopradetti, i codice di riferimento sono i seguenti: CUP n. E83B10000380003 - CIG n. 3356101627;

PRESO ATTO che, a seguito della presente approvazione degli atti finali inerenti all'appalto in oggetto, è possibile procedere alla liquidazione del fondo incentivante relativo a tale opera considerato che:

- l'importo complessivo di euro €. 38.000,00, compresi oneri, è stato già previsto nel quadro economico dell'opera approvato con atto DG/ASUR n. 44 del 31.01.2014 e confermato in sede di variante (DG/ASUR n. 864 del 04.12.2015);
- la normativa di riferimento dell'appalto in oggetto è il D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e, quindi, l'art. 92 che disciplina la ripartizione dei *corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti*;
- non essendo stato ancora emanato un Regolamento aziendale da parte dell'Asur, nelle more, trova applicazione il Regolamento interno vigente in questa Area Vasta n. 3, approvato con atto DZ n. 777 del 29.12.2005;

VISTA la scheda di ripartizione del fondo art. 92 D.L.vo 163/2006 e s.m.i., allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n.5);

ATTESO che, premesso quanto sopra, il Quadro Economico finale, assestato a consuntivo, evidenzia una spesa complessiva di euro €. 2.339.674,63 a fronte del finanziamento assegnato di euro 2.340.000,00 e, pertanto, risulta un'economia di appalto pari ad euro €. 325,37 il tutto ripartito come segue:

Quadro economico assestato a consuntivo

LAVORI	IMPORTI SPESI	ECONOMIA
TOTALE Importo dei lavori eseguiti compresi oneri sicurezza	€. 1.946.266,91	
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per progettazione esecutiva (Ing. E. Giaconi)	€. 20.633,30	
IVA sui lavori 10%	€. 194.626,69	
Certificazioni e prove di laboratorio	€. 1.033,34	
Spese per pubblicazione gara su G.U.R.I.	€. 1.322,41	
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06	€. 38.000,00	
Spese tecniche per DL e CSE (incarico principale Ing. M. Sparvoli)	€. 43.446,67	
Spese tecniche per perizia di variante ed incremento incarico DL e CSE (Ing. M. Sparvoli)	€. 26.506,22	
IVA e Cnpaia su spese tecniche tutte compresa progettazione	€. 24.349,57	
Lavori in economia per impianti elettrici e speciali III fase – proposta migliorativa” compresa Iva	€. 34.461,74	
Lavori in economia aggiuntivi compresa Iva	€. 9.027,78	
Economia d'appalto		€. 325,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 393.407,72	
TOTALE IMPORTI SPESI	€. 2.339.674,63	
TOTALE ECONOMIE		€. 325,37
TOTALE COMPLESSIVO		€. 2.340.000,00

ATTESO che il Responsabile del Procedimento, Geom. Massimo Nerpiti, dipendente dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dalla sua adozione sono sostenuti con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88, Accordo di Programma Integrativo 2008 per investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010;

Premesso quanto sopra:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1. DI APPROVARE gli atti della contabilità finale relativi ai “Lavori di ampliamento e adeguamento a norma Pronto Soccorso e Nefrologia dell'Ospedale di Macerata con sistemazione impianti” dei quali si allega, al presente atto, lo Stato Finale (all. n. 1) redatto dal Direttore dei Lavori, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI DICHIARARE l'ammissibilità dell'allegato Certificato di Collaudo (all. n. 2), comprensivo di verbale di visita e relazione, delle opere stesse redatto dal Collaudatore, Arch. Andrea Alfieri, Dirigente Asur, nominato con atto DG/ASUR 45/2014;

- 3 DI DARE ATTO che sia lo Stato Finale che il Certificato di Collaudo sono stati sottoscritti senza riserve dall'ATI esecutrice, composta dalla ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno come capogruppo e dalla ditta Inveni Srl di Montecassiano come mandante, e che da questi risulta un credito netto a favore della stessa pari ad €. 9.731,33 oltre Iva 10%, calcolato così come specificato nel documento istruttorio;
- 4 DI LIQUIDARE, pertanto, l'importo totale di €. 9.731,33 per lavori da contratto, a favore delle ditte costituenti l'ATI, in maniera separata per quanto stabilito nel mandato di rappresentanza stipulato fra le stesse, oltre IVA 10% di euro 973,13 per un totale pari ad euro 10.704,46 suddiviso così come segue:

Ditta	Imponibile	IVA	Totale
Saitec Company Srl CIG 3356101627	5.567,12	556,71	6.123,83
Inveni Srl CIG 3356101627	4.164,22	416,42	4.580,64
	9.731,34	973,13	10.704,47

5. DI DARE ATTO che ai fini del pagamento di cui sopra:- 1) la ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno risulta regolare ai fini del Durc che si allega in copia al presente atto (all. n. 3) – 2) la stessa ditta è subentrata in toto al contratto di appalto registrato a Macerata l'11.03.2013 al n. 1994 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari – 3) la ditta Inveni Srl di Montecassiano risulta regolare ai fini del Durc che si allega in copia al presente atto (all. n. 4) – 4) la stessa ditta è subentrata in toto al contratto di appalto registrato a Macerata l'11.03.2013 al n. 1994 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. DI DARE ATTO che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento: CUP E83B10000380003 - CIG 3356101627
7. DI LIQUIDARE, inoltre, in base al Regolamento vigente nell'Area Vasta n. 3, approvato con atto DZ n. 777 del 29.12.2005, e nelle more dell'emanazione del Regolamento Asur, gli importi di cui all'allegata scheda (all. n. 5), relativa all' art. 92 del D.L.vo 163/2006 e succ. mod. e integr. per le motivazioni di cui al documento istruttorio;
8. DI APPROVARE il seguente quadro economico finale dell'opera in oggetto, assestato a consuntivo, dando atto che, sul finanziamento totale di €. 2.340.000,00, risulta speso l'importo di €. 2.339.674,63 e si rileva un'economia pari ad €. 325,37, il tutto come di seguito specificato:

Quadro economico assestato a consuntivo

LAVORI	IMPORTI SPESI	ECONOMIA
TOTALE Importo dei lavori eseguiti compresi oneri sicurezza	€. 1.946.266,91	
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per progettazione esecutiva (Ing. E. Giaconi)	€. 20.633,30	
IVA sui lavori 10%	€. 194.626,69	
Certificazioni e prove di laboratorio	€. 1.033,34	
Spese per pubblicazione gara su G.U.R.I.	€. 1.322,41	

Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06	€. 38.000,00	
Spese tecniche per DL e CSE (incarico principale Ing. M. Sparvoli)	€. 43.446,67	
Spese tecniche per perizia di variante ed incremento incarico DL e CSE (Ing. M. Sparvoli)	€. 26.506,22	
IVA e Cnpaia su spese tecniche tutte compresa progettazione	€. 24.349,57	
Lavori in economia per impianti elettrici e speciali III fase – proposta migliorativa” compresa Iva	€. 34.461,74	
Lavori in economia aggiuntivi compresa Iva	€. 9.027,78	
Economia d'appalto		€. 325,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 393.407,72	
TOTALE IMPORTI SPESI	€. 2.339.674,63	
TOTALE ECONOMIE		€. 325,37
TOTALE COMPLESSIVO	€. 2.340.000,00	

9. DI SOSTENERE gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88, Accordo di Programma Integrativo 2008 per investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010, Autorizzazione AV3INVEST n. 3/4/2018 - Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili";
10. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
11. DI TRASMETTERE copia del presente atto:
 - al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
 - al Servizio Risorse Umane, al Servizio Bilancio e al Servizio Tecnico dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
12. DI DARE ATTO che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Funzionario Istruttore
Dr.ssa Liliana Grassetto




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Massimo Nerpiti



U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA' TECNICHE – Sede di Macerata****Il Direttore****Ing. Fabrizio Ciribeni****SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E SERVIZIO BILANCIO-Macerata**

Si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono sostenuti con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88, Accordo di Programma Integrativo 2008 per investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010.

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata
(Ing. Paolo Gubbini)

Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

- ALLEGATI -**Sono allegati in copia al presente atto:**

- all. n. 1 – Stato Finale (n. 12 pagg.),
- all. n. 2 – Certificato di Collaudo (n. 10 pagg.),
- all. n. 3 – Dure regolare ditta Saitcc Company Srl (n. 1 pag.),
- all. n. 4 – Dure regolare ditta Inveni Srl (n. 1 pag.),
- all. n. 5 – Scheda art. 92 D.L.vo 163/2006 (n. 1 pag.).