

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

COMUNE DI MACERATA

PROVINCIA DI MACERATA

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE DI UN ACCELERATORE VARIAN PRESSO IL REPARTO DI RADIOTERAPIA DELL'OSPEDALE CIVILE DI MACERATA

STAZIONE APPALTANTE ASUR MARCHE – AREA VASTA N.3

IMPRESA ESECUTRICE RTI:

-VARIAN MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.

-MORVIDUCCI SRL

CIG 7316064EFD

IMPORTO DEI LAVORI EDILI IMPIANTISTICI 173.254,60 € (133.150,60 opere edili e impiantistiche, fornitura arredi, 40.104,00 rimozione e smaltimento acceleratore lineare in dotazione)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): DOTT.SSA ZELINDA GIANNINI, direttore dell' U.O.C. Acquisti e Logistica.

ASSISTENTE AL RUP: ING. GIOVANNI FERRARI

DIREZIONE DEI LAVORI ING. MOSCIATTI LUCIA

ASSISTENTI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI: P.I. MARIO GATTARI

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: ARCH. TITO MORVIDUCCI

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue (22) del mese di GENNAIO - sopralluogo.

Il sottoscritto Ing. Lucia Mosciatti con incarico di direttore dei lavori e Ing. Vincenzo Saliani in qualità di Project Manager (munito di adeguate deleghe per la presa in carica) dell'impresa esecutrice dei lavori.

VISTO IL PROGETTO DEI LAVORI

sopra riportato redatto dall'ing. Alberto Morviducci del complessivo importo di 173.254,60 €

VISTA LA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE ASUR NUMERO 715 DEL 06 DICEMBRE 2017

con la quale si disponeva l'aggiudicazione della fornitura di un acceleratore lineare dei lavori alla ditta VARIAN MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA avente sede in Cernusco s/N (MI), quale mandataria in R.T.I con la ditta MORVIDUCCI srl avente sede in Roma; direttore dei Lavori l'Ing. Lucia Mosciatti Dirigente tecnico U.O.C. Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche AV3

DISPONE LA CONSEGNA DEI LAVORI MEDESIMI

Previo avviso all'Impresa sopra citata, sono convenuti sui luoghi interessati dai lavori Ing. Vincenzo Saliani in qualità di Project Manager dall'impresa esecutrice dei lavori e delegato dal direttore generale, Roberto Biscaldi, il Dott. Massimo Giannini in qualità di Direttore U.O di Radioterapia della Struttura Sanitaria di Macerata, l'ing. Giovanni Ferrari in qualità di supporto tecnico al RUP e l'ing. Lucia Mosciatti in qualità di direttore dei lavori.

Alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto direttore dei lavori ing. Lucia Mosciatti, coadiuvato dall'ing. Giovanni Ferrari, ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto; ha pertanto verificato, con la scorta del progetto sopra riportato, la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e misure, tracciamenti e ricognizioni, riscontrando, inoltre, in contraddittorio con l'impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

In particolare sono stati verificati:

- la corrispondenza del progetto e dei rilievi effettuati con lo stato dei luoghi;
- le eventuali preesistenze nulla rilevando;
- la completa accessibilità dell'area di lavoro;
- la possibilità di non interferire con le normali attività del reparto, adottando gli accorgimenti prescritti nel DUVRI e nel PSC.

Con la consegna dei lavori, della quale è oggetto il presente verbale, l'Impresa dovrà eseguire i seguenti lavori:

- rimozione del vecchio acceleratore presente;
- demolizione pavimentazione e rimozione basamento esistente;
- realizzazione nuovo basamento;
- adeguamento impianto di refrigerazione a servizio dell'acceleratore;
- adeguamento impianti elettrici e illuminazione;
- finiture ed altre assistenze;
- trasporto ed installazione nuovo acceleratore;
- messa in servizio e collaudo dell'acceleratore.

La suddetta Impresa **VARIAN MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.**

si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni:

- 1) i lavori avranno inizio in data 24/01/2018;
- 2) il termine contrattuale per il completamento dei lavori e la fornitura dell'acceleratore, con relativa messa in funzione e collaudo, come da contratto risulta fissato al giorno 23/05/2018;
- 3) l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica;
- 4) l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini fissati;
- 5) il datore di lavoro dovrà predisporre, **prima dell'inizio effettivo dei lavori**, il piano operativo di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. ve modifiche;

Resta peraltro fissato che in base alla legislazione vigente l'impresa esecutrice dei lavori si riserva eventualmente di richiedere il subappalto dei seguenti lavori:

- smontaggio e montaggio delle attrezzature;
- opere edili;
- impianto di refrigerazione a servizio dell'acceleratore condizionamento;
- impianto elettrico;

L' Ing Vincenzo Saliani , tecnico incaricato dall'Impresa **VARIAN MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.**, in qualità di delegato dal legale rappresentante dell'impresa, che sottoscrive in data successiva per accettazione in calce il presente verbale, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'Impresa dal Capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni settantacinque, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 24/05/2018.

Le parti in atto dichiarano espressamente che l'area e i locali su cui devono eseguirsi i lavori si trovano in uno stato tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma è sottoscritto come appresso.

Macerata li 23/01/20118

Per L'appaltatore

Ing. Vincenzo Sallani
c/o Varian Medical Systems Italia S.p.A.
Via Brescia, n° 28/D1
20063 CERNUSCO S/NAV. (MI)
Partita I.V.A. N° 12709780158

Il Direttore dei lavori

Ing. Lucia Mosciatti

Visto Il Responsabile del Procedimento

Macerata 23/01/2018

Dott.ssa Zelinda Giannini



Comune di Macerata
Provincia di Macerata

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori edili ed impiantistici necessari per l'installazione di un'apparecchiatura di radioterapia Varian presso il reparto di radioterapia dell'Ospedale di Macerata

COMMITTENTE: ASUR MARCHE_AREA VASTA 3

IMPRESA: A.T.I. Varian spa - MORVIDUCCI srl

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 6 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO






Num. Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
RIPORTO						
LAVORI A MISURA						
OPERE PROVVISORIALI (SpCat 1)						
1 15/05/2018	Opere provvisoriale di allestimento cantiere interno/esterno, comprensivo di impianto elettrico di cantiere come da norme CEI SOMMANO cadauno	1,00		3'360,00	3'360,00	
2 15/05/2018	Paratia di separazione corridoio realizzata in pannelli di cartongesso tinteggiati comprensivi di porte di accesso SOMMANO cadauno	1,00		1'900,00	1'900,00	
OPERE EDILI (SpCat 2)						
3 15/05/2018	Rimozione pavimento PVC compreso di scariolamento fino a zona carico SOMMANO mq	59,50		11,00	654,50	
4 15/05/2018	Adeguamento canalizzazione a pavimento complete di posa tubazioni e pozzetti sala Bunker necessari al collegamento apparati Varian SOMMANO cadauno	1,00		2'350,00	2'350,00	
5 15/05/2018	Controparete in pannelli in cartongesso fissati a parete su struttura in lamiera zincata SOMMANO mq	23,00		35,00	805,00	
6 15/05/2018	Rasatura delle pareti in cartongesso SOMMANO mq	23,00		9,00	207,00	
7 15/05/2018	Rasatura del massetto con prodotto autolivellante atto a ricevere il pavimento in PVC SOMMANO mq	59,50		12,00	714,00	
8 15/05/2018	Preparazione pareti per successiva tinteggiatura SOMMANO mq	62,00		12,00	744,00	
9 15/05/2018	Posa in opera di pavimentazione in PVC del tipo antistatico in teli spessore 2 mm saldato nelle connessioni sala Bunker SOMMANO mq	59,50		65,00	3'867,50	
10 15/05/2018	Posa in opera di sguscia in PVC sala Bunker SOMMANO ml	47,00		16,00	752,00	
11 15/05/2018	Tinteggiatura delle pareti con verniciatura a smalto previa preparazione del sottofondo SOMMANO mq	62,26		18,00	1'120,68	
12 15/05/2018	Carico del materiale di risulta della demolizione su automezzo di trasporto SOMMANO cadauno	1,00		250,00	250,00	
13 15/05/2018	Trasporto a pubblica discarica di materiale demolito SOMMANO cadauno	1,00		180,00	180,00	
14 15/05/2018	Compenso a pubblica discarica per rifiuti speciali SOMMANO cadauno	1,00		150,00	150,00	
IMPIANTO TERMOMECCANICO (SpCat 3)						
15 15/05/2018	Rimozione impianto di refrigerazione apparecchiatura esistente SOMMANO cadauno	1,00		850,00	850,00	
16 15/05/2018	Installazione di un ventilconvettore da parete con una batteria, con aspiratore dal basso per il condizionamento estivo ed invernale 5kW SOMMANO cadauno	1,00		1'780,00	1'780,00	
A RIPIANTARE					19'684,68	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO					19'684,68
17 15/05/2018	Refrigeratore d'acqua con raffrescamento ad aria funzionante con refrigerante R407C, realizzato con struttura portante in alluminio e pannellatura in lamiera zincata verniciata c ... minio Dato in opera completo di valvola di intercettazione flangiata, giunti antivibranti, termometri. Potenzialità 60kW SOMMANO cadauno	1,00		19'800,00		19'800,00
18 15/05/2018	Tiro in alto apparecchiatura SOMMANO cadauno	1,00		450,00		450,00
19 15/05/2018	Serbatoio volano termico della capacità di 50lt. A 6 attacchi da 1-1/2" coibentato SOMMANO cadauno	1,00		1'150,00		1'150,00
20 15/05/2018	Impiantistica a servizio dell'acceleratore; termometri, manometri, misuratore di portata, filtro SOMMANO cadauno	1,00		3'900,00		3'900,00
21 15/05/2018	Elettropompa centrifuga monostadio gemellare in linea con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda c ... a di 140°C, esente di manutenzione. P1-P2 - Circuito refrigerazione nuovo acceleratore. Portata 1.2 mc/h -prevalenza 25m SOMMANO cadauno	2,00		1'100,00		2'200,00
22 15/05/2018	Elettropompa centrifuga monostadio gemellare in linea con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda c ... 140°C, esente di manutenzione. P3-P4 - Circuito refrigerazione acceleratore esistente. Portata 4.5 mc/h -prevalenza 25m SOMMANO cadauno	2,00		950,00		1'900,00
23 15/05/2018	Scambiatore di calore a paistre in acciaio inox Temp. 9-17/7-12 °C. Potenza 50kW SOMMANO cadauno	1,00		3'480,00		3'480,00
24 15/05/2018	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera filettata PN40 per acqua M/F diam. 1/2" SOMMANO cadauno	2,00		26,50		53,00
25 15/05/2018	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera filettata PN40 per acqua M/F diam. 1" SOMMANO cadauno	2,00		39,00		78,00
26 15/05/2018	Fornitura e posa in opera di filtro a Y in ghisa flangiato PN16 DN65 SOMMANO cadauno	1,00		161,00		161,00
27 15/05/2018	Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante flangiato PN16 DN65 SOMMANO cadauno	2,00		212,00		424,00
28 15/05/2018	Tubazione in rame, posta in opera, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, completo e funzionante, in esecuzione da centrale SOMMANO cadauno	1,00		3'549,00		3'549,00
29 15/05/2018	Isolamento termico delle tubazioni e valvole per refrigeratori industriali, commerciali, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe I di resistenza al fuoco SOMMANO mq	36,00		24,00		864,00
30 15/05/2018	Finitura esterna delle tubazioni isolate ed in vista SOMMANO mq	16,00		34,00		544,00
	IMPIANTO ELETTRICO (SpCat 4)					
31 15/05/2018	Fornitura in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica verniciato alle polveri per alimentazione apparecchiatura, sezione fem per sala comandi, alimentazione impianti speciali SOMMANO a corpo	1,00		8'500,00		8'500,00
	A RIPORTARE					66'737,68

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO					66 737,68
32 15/05/2018	Canala metallica portacavi dimensioni 200x75 mm completa di accessori di fissaggio e pezzi speciali SOMMANO m	20,00		62,00		1 240,00
33 15/05/2018	Linee elettriche di collegamento apparati Acceleratore:linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma FG16 sotto guaina in materiale termoplastico speciale dal QE apparecchiatura.Cavo Multipolare 5G25mmq SOMMANO m	25,00		43,00		1 075,00
34 15/05/2018	Linee elettriche di collegamento apparati Acceleratore:linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma FG16 sotto guaina in materiale termoplastico speciale dal QE apparecchiatura.Cavo Multipolare 15x1.5mmq SOMMANO m	25,00		32,00		800,00
35 15/05/2018	Canalina in plastica a cornice comprensiva di coperchi e pezzi speciali per prese fem sala comandi SOMMANO m	8,00		26,00		208,00
36 15/05/2018	Distribuzione impianto f.e.m. sala comandi SOMMANO cadauno	1,00		950,00		950,00
37 15/05/2018	Punto presa CEE 2x32A compreso linea di alimentazione da QE Varian SOMMANO cadauno	1,00		180,00		180,00
38 15/05/2018	Quadro prese "medicale" equipaggiato di prese shuko UNI 2x10/16A e interruttori di protezione, comprensive di quota parte di dorsale alimentate dal nuovo Q.E. SOMMANO cadauno	2,00		260,00		520,00
39 15/05/2018	Linea alimentazione QE relé box SOMMANO cadauno	1,00		220,00		220,00
40 15/05/2018	Punto prese shuko o UNI 2x10/16A SOMMANO cadauno	13,00		58,00		754,00
41 15/05/2018	Fornitura e posa in opera di pulsante a fungo di emergenza SOMMANO cadauno	3,00		120,00		360,00
42 15/05/2018	Collegamento impinato di illuminazione Sala Bunker all'interfaccia di comando SOMMANO cadauno	1,00		560,00		560,00
43 15/05/2018	Segnalatore a luce rossa e bianca RX, comprensivo di linea elettrica di alimentazione SOMMANO cadauno	1,00		190,00		190,00
44 15/05/2018	Collegamenti dell'impinato di illuminazione ai comandi del Q.E. per automazione accensioni SOMMANO cadauno	1,00		900,00		900,00
45 15/05/2018	Assistenza al montaggio centratori laser SOMMANO cadauno	1,00		650,00		650,00
46 15/05/2018	Realizzazione nuove vie cavi e relativa posa a servizio delle apparecchiature Varian: TVCC-interfono-monitor. ect SOMMANO cadauno	1,00		1 550,00		1 550,00
47 15/05/2018	Integrazione impianto equipotenziale esistente in locale sala terapia SOMMANO cadauno	1,00		290,00		290,00
48 15/05/2018	Realizzazione nuove vie cavi per prese dati ad integrazione delle esistenti SOMMANO cadauno	4,00		50,00		200,00
49 15/05/2018	Assistenza funzionale impianto elettrico messa in funzione apparecchiatura SOMMANO cadauno	1,00		1 800,00		1 800,00
50	Punto di alimentazione unità fan-coil					
	A RIPIANTARE					79 184,68

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO					79'184,68
15/05/2018	SOMMANO cadauno	1,00		150,00		150,00
51 15/05/2018	Impianto elettrico a servizio del sistema di refrigerazione acceleratore, compreso il cavo di alimentazione al Q.E. del quadro di piano					
	SOMMANO cadauno	1,00		3'800,00		3'800,00
52 15/05/2018	Fornitura e posa in opera di plafoniere ad incasso tecnologia LED 32W					
	SOMMANO cadauno	5,00		150,00		750,00
53 15/05/2018	Fornitura e posa in opera di plafoniere da esterno tecnologia LED32W					
	SOMMANO cadauno	6,00		150,00		900,00
54 15/05/2018	Fornitura e posa in opera di faretti da esterno alogeni 50W dimmerabili					
	SOMMANO cadauno	4,00		80,00		320,00
55 15/05/2018	Fornitura e posa in opera di lampade emergenza a LED aut. 3h					
	SOMMANO cadauno	3,00		140,00		420,00
56 15/05/2018	Realizzazione punti rilevatori incendio compreso di cavo con collegamento all'impianto esistente					
	SOMMANO cadauno	5,00		230,00		1'150,00
57 15/05/2018	Realizzazione impianto elettrico di cantiere					
	SOMMANO cadauno	1,00		300,00		300,00
58 15/05/2018	Quadro elettrico a servizio del nuovo impinato di refrigerazione integrato all'esistente compresa fornitura di nuovi elementi					
	SOMMANO cadauno	1,00		4'500,00		4'500,00
59 15/05/2018	Realizzazione di interfaccia elettrica con sistema di regolazione esistente					
	SOMMANO cadauno	1,00		2'380,00		2'380,00
	ASSISTENZE MURARIE (SpCat 5)					
60 15/05/2018	Assistenza muraria impianto termomeccanico					
	SOMMANO cadauno	1,00		2'200,00		2'200,00
61 15/05/2018	Assistenza muraria impianto elettrico					
	SOMMANO cadauno	1,00		1'300,00		1'300,00
62 15/05/2018	Assistenza ingresso apparecchiatura					
	SOMMANO cadauno	1,00		1'000,00		1'000,00
	PROGETTAZIONE (SpCat 6)					
63 15/05/2018	Progettazione esecutiva opere edili, impiantistiche meccaniche e elettriche					
	SOMMANO cadauno	1,00		6'500,00		6'500,00
64 15/05/2018	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione					
	SOMMANO a corpo	1,00		2'500,00		2'500,00
	ONERI SICUREZZA (SpCat 7)					
65 15/05/2018	Oneri della sicurezza sulle lavorazioni					
	SOMMANO %	2,50		98'566,68		2'464,17
	COSTI DELLA SICUREZZA (SpCat 8)					
66 15/05/2018	Costi della sicurezza dai rischi da interferenza (DUVRI)					
	SOMMANO cadauno	1,00		2'000,00		2'000,00
	A RIPORTARE					
						111'818,85

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
RIPORTO						111'818,85
ARREDI (SpCat 9)						
67 15/05/2018	Consolle di comando apparecchiatura di radioterapia composta da un bancone in legno truciolare rivestito in laminato plastico dim. 900*4500 mm, completo di mensola di appoggio per monitor e server					
	SOMMANO cadauno	1,00		4'800,00		4'800,00
68 15/05/2018	Forinitura di seduta operativa in tessuto ignifugo completa di braccioli, ruote e meccanismo di regolazione altezza					
	SOMMANO cadauno	3,00		250,00		750,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro					117'368,85
	TOTALE euro					117'368,85
<p>Data, 15/05/2018</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa </p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori </p> <div style="text-align: center;">  </div>						
A RIPORTARE						117'368,85

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art.102 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

**COMUNE DI MACERATA
PROVINCIA DI MACERATA**

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE DI UN ACCELERATORE VARIAN PRESSO IL REPARTO DI RADIOTERAPIA DELL'OSPEDALE CIVILE DI MACERATA

STAZIONE APPALTANTE ASUR MARCHE – AREA VASTA N.3

IMPRESA ESECUTRICE RTI:

-VARIAN MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.

-MORVIDUCCI SRL

CIG **7316064EFD**

IMPORTO DEI LAVORI EDILI IMPIANTISTICI 173.254,60 € (133.150,60 opere edili e impiantistiche, fornitura arredi, 40.104,00 rimozione e smaltimento acceleratore lineare in dotazione)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): **DOTT.SSA ZELINDA GIANNINI**, direttore dell' U.O.C. Acquisti e Logistica.

ASSISTENTE AL RUP: **ING. GIOVANNI FERRARI**

DIREZIONE DEI LAVORI **ING. MOSCIATTI LUCIA**

ASSISTENTI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI: **P.I. MARIO GATTARI**

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: **ARCH. TITO MORVIDUCCI**

Il sottoscritto Ing. Lucia Mosciatti, in qualità di Direttore dei Lavori, recatosi sul cantiere dei lavori in oggetto, alla presenza dei rappresentanti legali delle ditte esecutrici, dopo aver esaminato gli atti contabili relativi agli stessi ed a seguito di preavviso verbale dato all'impresa, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni impartite.

Il sottoscritto, in seguito ai risultati della visita e visto:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia di lavori pubblici;
- che l'importo contrattuale, dedotto di ribasso è pari a euro 2.194.662,46 + IVA di cui euro 173.254,60 di lavori edili ed impiantistici;
- che i lavori edili ed impiantistici e sono stati eseguiti dalla ditta Morviducci srl con sede in Roma;
- che durante l'esecuzione dei lavori come preannunciato in sede di offerte ha subappaltato i lavori di smontaggio e smaltimento vecchia attrezzatura alla ditta MIT AMBIENTE SRL con sede in Cernusco sul Naviglio (MI);
- che durante l'esecuzione dei lavori come preannunciato in sede di offerte ha subappaltato i seguenti lavori edili alla Ditta INVENI Srl con sede in Montecassiano (MC), i lavori elettrici alla ditta

Installazione impianti elettrici di Capelli Massimiliano con sede in Paliano (FR) e alla ditta De Amicis Francesco con sede in Roma.

- che durante l'esecuzione dei lavori come preannunciato in sede di offerte ha subappaltato i lavori di montaggio della nuova attrezzatura Varian alla ditta MIT SAFETRANS SRL con sede in Carugate (MI);
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 22/01/2018;
- che i lavori hanno avuto inizio il giorno 24/01/2018;
- che l'ultimazione dei lavori edili ed impiantistici è stata accertata il 05/05/2018;
- che il collaudo tecnico dell'apparecchiatura è stato completato, come indicato nell'Acceptance Letter (collaudo tecnico), il 19 aprile u.s.;
- che un ulteriore collaudo è stato fatto in data 06/05/2018.
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che risultano esserci delle economie pari a € 15.781.75 in particolar modo durante il corso delle lavorazioni non è stato necessario eseguire lavori sul basamento;
- che l'impresa risulta in regola con i versamenti agli organi previdenziali ed assistenziali;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'Amministrazione appaltante per dedicarli all'uso sanitario.

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante del committente, con la sottoscrizione del presente certificato assume la consegna definitiva di tutte le opere eseguite, nessuna esclusa, agli effetti di legge e senza riserva alcuna.

Sono fatti salvi tutti i diritti creditorî e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata li 06/06/2018

Per l'impresa appaltatrice



MORINDUCCI SPA



Direttore dei lavori
Lucia Mosciatti



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9746354	Data richiesta	24/02/2018	Scadenza validità	24/06/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MORVIDUCCI SRL
Codice fiscale	05690581003
Sede legale	VIA STRESA 133/135 ROMA RM 00135

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10660620	Data richiesta	22/02/2018	Scadenza validità	22/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VARIAN MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA
Codice fiscale	12739780158
Sede legale	VIA BRESCIA, 28D 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

