

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: [ Realizzazione delle opere edili dei lavori di ampliamento del pronto soccorso dell' Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Urbino (PU) – Approvazione stato finale, contabilità finale e relative liquidazioni.]**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione e l'attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

- 1)** di prendere atto degli elaborati relativi allo stato finale, alla contabilità finale delle opere edili dei lavori di ampliamento del pronto soccorso dell'Ospedale di Urbino "Santa Maria della Misericordia" di Urbino, presentati dall' Arch. Claudio Gnassi, in qualità di Direttore dei lavori, acquisiti agli atti di questa stazione appaltante;
- 2)** di prendere atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei lavori, Arch. Claudio Gnassi, dello studio tecnico architetti ingegneri associati Arch. Claudio Gnassi e ing. Paolo Piergiovanni di Urbino(PU);
- 3)** di prendere atto della liquidazione alla Ditta Rossi srl Costruzioni e Restauri di Fano (PU) – Via Roma n. 11 - P. IVA 02057290419, *esecutrice dei lavori, della somma complessiva di €.* 185.399,76 al lordo di IVA, giusta fattura n. 3 PA del 01/03/2017;
- 4)** di prendere atto della liquidazione allo studio tecnico associato Architetti e ingegneri Arch. Gnassi Claudio e ing. Piergiovanni, con sede ad Urbino, delle competenze professionali per progettazione, D.L., coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, contabilità, relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, per un importo complessivo di €. 27.257,41, al lordo degli oneri di legge, relative alle seguenti fatture:

- n. 1/2016 dell'importo di €. 19.032,00, al lordo del contributo e di IVA;
- n. 1/2017 dell'importo di €. 8.225,41, al lordo del contributo e di IVA;
- 5) di prendere atto della liquidazione all'Ing. Tirota Giuseppe, con studio a Bologna in Via Frassinato, 21 – I.VA 02993821202, delle competenze professionali, *a saldo della progettazione e Direzione lavori delle opere strutturali*, per un compenso pari ad €. 8.175,16, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 1/PA del 13/02/2017; e della liquidazione all'Ing. Bertuccioli Roberto, con studio in via Giolitti n. 159 a Pesaro - P.IVA: 01123420414, delle competenze professionali per il collaudo statico in corso d'opera, per un importo di €. 2.298,38, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 11 del 28/04/2017,
- 6) Di prendere atto della liquidazione dei lavori complementari, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, per un importo complessivo di 45.000,96 al lordo di IVA, alle seguenti Ditte:
  - Ditta Costruzioni Nasoni srl , con sede a Fano (PU) in via Einaudi,24 – P.IVA: 00675940415 – *per lavori di asfaltatura esterna l'area adiacente il pronto soccorso Ospedale di Urbino (PU)*, dell'importo di €. 18.353,27, al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 15/2017 del 13/03/2017;
  - Ditta Lavorazioni in Ferro Iacomucci Felice di Iacomucci Gabriele e Sperandio Adamo s.n.c., con sede ad Urbino (PU) – Loc. Castelboccione – P.IVA: 01225600418, per la fornitura e posa in opera recinzioni e cancelli in ferro area esterna pronto soccorso, dell'importo di €. 11.321,20, al lordo di IVA, giusta fattura n. 1/A del 24/02/2017;
  - Ditta EUROTECNICAL SRL con sede ad Atri (TE)- Zona Industriale di Piani di Sant'Andrea - P.IVA: 00877500678 per la fornitura e posa porte ad impacchettamento verticale presso pronto soccorso Ospedale di Urbino (PU) dell'importo di €. 10.547,51, al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 8/PA del 10/11/2016 ;
  - Ditta COPAR srl con sede ad Ancona in Via dei Caduti n. 4 – P.IVA:00779960426 – per la fornitura segnaletica fuori porta interna del nuovo pronto soccorso Ospedale di Urbino (PU), dell'importo di €. 383,32, al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 86 del 31/12/2016;
  - Ditta Seriap di Pazzaglia Andrea, con sede ad Urbino (PU) in Via C. Meletti n. 1 , P.IVA: 02533570418,per la fornitura e posa di insegne luminose esterne l'area del pronto soccorso, dell'importo di €. 3.470,90 al lordo di IVA;

- Ditta Carpenteria Aluigi snc di Severini L.& C. di Piobbico (PU)- Via d' Urbania snc, per lavori di carpenteria eseguiti presso pronto soccorso di Urbino (PU), dell'importo di €. 924,76, al lordo di IVA, giusta fattura n.2/17 del 15/12/2017 ;

7) di procedere a liquidare l'incentivo, di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i. per un importo complessivo di €. 959,64 comprensivo di oneri riflessi, relativo ai suddetti lavori, come nel prospetto che viene allegato, (All.A);

8) di attestare che la spesa complessiva del presente provvedimento, al lordo di IVA e del C.N.P.A.I.A, ammontante ad €. 269.091,31 è stata e verrà finanziata con i fondi correnti dei bilanci 2016 e 2017 e verrà registrata sul conto 0102020204 "fabbricati indisponibili;

9) di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/2010;

10) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;

11) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003 e s.m.e i..


**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Alessandro Marini)



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Pierluigi Gigliucci)



**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dr.ssa Nadia Storti)



La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**AREA VASTA N. 1**  
**U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE**

**RICHIAMATE le seguenti normative in materia di lavori pubblici:**

- Legge Regionale n. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s. m. e i.;
- D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s. m. e i..
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006";

**Richiamate le seguenti determinazioni:**

- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 760/ASURDG del 04/11/2015 "Adozione della proposta di programma triennale dei lavori pubblici 2016/2017/2018 e dell'elenco annuale 2016";
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 77/ASUDG del 05/02/2016 "Lavori di ampliamento pronto soccorso dell' Ospedale di Urbino (PU) – Approvazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili – Autorizzazione a contrarre";
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 137/ASUDG del 07/03/2016 "Lavori di ampliamento pronto soccorso dell' Ospedale di Urbino (PU) – Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva";

Con determina del Direttore Generale dell'ASUR – Marche, n. 760/ASURDG del 04/11/2015 è stato adottato lo schema di programma triennale 2016/2017/2018 e l'elenco annuale 2016 dei lavori da realizzare da parte dell'ASUR;

Tra i vari interventi inseriti nel programma triennale dei lavori 2016-2018 e nell'elenco annuale del 2016, risulta previsto anche quello relativo all'ampliamento del reparto del pronto soccorso dell' ospedale "Santa Maria della Misericordia " di Urbino (PU), per un importo complessivo di €. 600.000,00;

Con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 77/ASURDG del 05/02/2016 si è provveduto ad approvare la progettazione esecutiva delle opere edili dei lavori di ampliamento del pronto soccorso dell'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Urbino, con il seguente quadro economico di spesa:

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Lavori edili</b>              |                      |
| Opere edili                      | €. 195.832,15        |
| Oneri della sicurezza            | €. 4.093,83          |
| <b>Sommano</b>                   | <b>€. 199.925,98</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>     |                      |
| - IVA sui lavori 10%             | €. 19.992,60         |
| - Spese tecniche +C.N.P.A.I.A 4% | €. 46.800,00         |
| - I.V.A. Spese tecniche 22%      | €. 10.296,00         |
| - Imprevisti + Iva               | €. 22.025,42         |
| - Incentivi ex art. 95           |                      |

|                                 |    |                      |
|---------------------------------|----|----------------------|
| - D.Lgs. n. 163/06 e s. m. e i. | €. | 960,00               |
| <b>Sommano</b>                  |    | <b>€. 100.074,02</b> |
| <b>TOTALE</b>                   |    | <b>€. 300.000,00</b> |

e si è autorizzato il RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, ad attivare le procedure finalizzate all'affidamento dei lavori, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, consultando almeno cinque operatori economici idonei presenti nell'elenco fornitori creato a seguito di avviso pubblico sul sito ASUR in data 19/02/2015 per la formazione di un elenco di operatori economici da interpellare, nel corso degli anni 2015/2020, per l'esecuzione di lavori pubblici, l'espletamento di servizi e forniture delle strutture sanitarie, ubicate nella provincia di Pesaro ed Urbino, di competenza dell'ASUR Area Vasta n. 1;

In data 23/12/2015 sono state invitate le seguenti ditte:

|   |                                                  |                                                    |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | S.C.R. ITALIA srl                                | VIA DEGLI ABETI N. 7/A - 61100 PESARO              |
| 2 | COSTRUZIONI EDILI MARINONI SRL                   | VIA V. ROSSI N. 19/1 - 61100 PESARO                |
| 3 | COSTRUZIONI ING. PERFETTI SRL                    | VIA DELL'ARTIGIANATO N. 25 - 61046 PIOBBICO (PU)   |
| 4 | ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI                 | VIA ROMA, 11 - 61032 FANO (PU)                     |
| 5 | ASTRA SOC. COOP. A.R.L.                          | VIA G. VERDI N. 8 - 61040 SERRA SANT'ABBONDIO (PU) |
| 6 | COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO s.n.c. | VIA MICHELANGELO N. 83 61049 - URBANIA (PU)        |

a presentare la loro offerta entro il 13/01/2016 alle ore 13,00, presso l'Ufficio protocollo dell'ASUR AV1 - sede Fano, in Via Ceccarini n. 38;

e la Ditta che ha presentato la migliore offerta, è risultata la Ditta Rossi srl Costruzioni e Restauri, con sede a Fano (PU), in Via Roma n. 11, che ha effettuato un ribasso del 39,381%, per un importo contrattuale complessivo di €. 122.805,32, al netto di IVA del 10%; pertanto, con successivo provvedimento del Direttore Generale ASUR n. 137/ASURDG del 07/03/2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva e il quadro economico risulta così modificato:

#### LAVORI

|                         |    |                      |
|-------------------------|----|----------------------|
| - Opere edili           | €. | 118.711,49           |
| - Oneri della sicurezza | €. | 4.093,83             |
| <b>Sommano</b>          |    | <b>€. 122.805,32</b> |

#### SOMME A DISPOSIZIONE:

|                                                          |    |                      |
|----------------------------------------------------------|----|----------------------|
| - IVA sui lavori 10%                                     | €. | 12.280,53            |
| - Spese tecniche + C.N.P.A.I.A 4%                        | €. | 46.800,00            |
| - I.V.A. Spese tecniche 22%                              | €. | 10.296,00            |
| - Imprevisti + Iva                                       | €. | 22.025,42            |
| - Incentivi 163/06 e s. m. e i.                          | €. | 960,00               |
| - Economie di gara a disposizione per lavori in economia | €. | 84.832,73            |
| <b>Sommano</b>                                           |    | <b>€. 177.194,68</b> |
| <b>TOTALE</b>                                            |    | <b>€. 300.000,00</b> |

#### CONSIDERATO

- che in data 8 marzo 2016 è stato stipulato il relativo contratto con la Ditta appaltatrice dei lavori;

- che i lavori sono stati consegnati e iniziati il 11/03/2016 come da relativo verbale;
- che nel corso dell'esecuzione dell'opera il Direttore dei Lavori ha ravvisato la necessità di ulteriori opere diverse e maggiori rispetto a quelli previsti dal progetto, pertanto il 05/05/2016 è stata redatta una perizia di variante e sottoscritto il relativo atto di sottomissione, ai sensi dell'art. 132 c. 1 lett. c) del D.Lgs n. 163/2016 e s. m. e i., dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori ammonta ad €. 168.545,24, al netto di IVA di cui €. 4.093,83 quali oneri per la sicurezza e si concedeva una proroga di 110 giorni per l'esecuzione dei lavori; inoltre durante l'esecuzione dei lavori sono stati concessi 96 giorni di sospensione, pertanto l'ultimazione dei lavori venne accertata il 31/12/2016 ;

#### **PRESA VISIONE**

- degli atti contabili, redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Gnassi Claudio, a tutto il 31/12/2016 per un importo di Euro 168.545,24 al netto di IVA;
- che in data 01/03/2017 la Ditta esecutrice dei lavori ha emesso fattura n. 3 PA/2017 dell'importo corrispondente di €. 185.399,76, al lordo di IVA del 10% ed ha presentato polizza fidejussoria, a saldo dei lavori, ai sensi dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010;

#### **VISTO**

- che con provvedimento del Direttore Generale dell'ASUR n. 826 del 15/09/2010 si è proceduto ad affidare il servizio di architettura consistente nella progettazione, D.L. contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione delle opere edili necessarie per la ristrutturazione e l'ampliamento del pronto soccorso dell'ospedale di rete "Santa Maria della Misericordia" di Urbino allo studio architetti ingegneri associati Arch. Claudio Gnassi e ing. Paolo Piergiovanni di Urbino(PU);
- che in data 24 giugno 2015 veniva sottoscritto il relativo disciplinare d'incarico professionale tra l'A.S.U.R. - AV1 - rappresentata dal RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli e l'Arch. Claudio Gnassi, rappresentante dello studio tecnico associato, sito ad Urbino (PU) in Via del Fiancale n. 13, pari ad un compenso complessivo di Euro 39.800,60 al netto di IVA e di CNPAIA;

Visto che sono state già liquidate le seguenti fatture:

- n. 1 del 3/12/2015 dell'importo di €. 23.241,59, al lordo del contributo e di IVA;
- n. 1/2016 dell'importo di €. 19.032,00, al lordo del contributo e di IVA;
- n. 1/2017 dell'importo di €. 8.225,41, al lordo del contributo e di IVA;

Visto che era altresì necessario affidare anche la progettazione, la D.L delle opere strutturali, nonché il collaudo statico in corso d'opera dei suddetti lavori, il RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, vi ha provveduto con affidamento diretto ex art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i., attingendo dall'elenco dei professionisti creato a seguito di avviso pubblico sul sito ASUR in data 19/02/2015 per la formazione di un elenco di professionisti esterni da interpellare, nel corso degli anni 2015/2020, per l'espletamento di progetti D.L., collaudi, ecc. propedeutici all'esecuzione di lavori pubblici, all'espletamento di servizi e forniture delle strutture sanitarie, ubicate nella provincia di Pesaro ed Urbino, di competenza dell'ASUR Area Vasta n. 1;

In data 07/10/2015 veniva sottoscritto il relativo incarico disciplinare di progettazione e D.L. delle opere strutturali all'Ing. Tirotta Giuseppe, con studio a Bologna in Via Frassinato, 21 - I.VA 02993821202, per un compenso pari ad €. 10.760,25, al netto degli oneri di legge;

Visto che sono state già liquidate le seguenti fatture:

- n. 1/PA del 23/02/2016 dell'importo di €. 5.477,43, al lordo degli oneri di legge;
- n. 1/PA del 13/02/2017 dell'importo di €. 8.175,16, al lordo degli oneri di legge;



Considerato che, in data 24/11/2015 Il RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, ha affidato, ex art. 125 c. 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i., l'incarico di collaudo delle opere strutturali dei lavori del pronto soccorso di Urbino (PU), all'Ing. Bertuccioli Roberto, con studio in via Giolitti n. 159 a Pesaro - P.IVA: 01123420414, per un importo di €. 2.298,38, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 11 del 28/04/2017, già liquidato;

#### VISTO

che, in corso d'opera, si sono resi necessari lavori accessori di completamento che sono stati eseguiti in economia, affidati dal RUP, ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i., la cui disponibilità di risorse economiche è prevista nel quadro economico di spesa, e che sono stati eseguiti dalle seguenti Ditte:

- Ditta Costruzioni Nasoni srl , con sede a Fano (PU) in via Einaudi,24 - P.IVA: 00675940415 - per lavori di asfaltatura esterna l'area adiacente il pronto soccorso Ospedale di Urbino (PU), dell'importo di €. 18.353,27, al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 15/2017 del 13/03/2017;
- Ditta Lavorazioni in Ferro Iacomucci Felice di Iacomucci Gabriele e Sperandio Adamo s.n.c., con sede ad Urbino (PU) - Loc. Castelboccione - P.IVA: 01225600418, per la fornitura e posa in opera recinzioni e cancelli in ferro area esterna pronto soccorso, dell'importo di €. 11.321,20, al lordo di IVA, giusta fattura n. 1/A del 24/02/2017;
- Ditta EUROTECNICAL SRL con sede ad Atri (TE)- Zona Industriale di Piani di Sant'Andrea - P.IVA: 00877500678 per la fornitura e posa porte ad impacchettamento verticale presso pronto soccorso Ospedale di Urbino (PU) dell'importo di €. 10.547,51, al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 8/PA del 10/11/2016 ;
- Ditta COPAR srl con sede ad Ancona in Via dei Caduti n. 4 - P.IVA:00779960426 - per la fornitura segnaletica fuori porta interna del nuovo pronto soccorso Ospedale di Urbino (PU), dell'importo di €. 383,32, al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 86 del 31/12/2016;
- Ditta Seriap di Pazzaglia Andrea, con sede ad Urbino (PU) in Via C. Meletti n. 1 , P.IVA: 02533570418, per la fornitura e posa di insegne luminose esterne l'area del pronto soccorso, dell'importo di €. 3.470,90 al lordo di IVA, giusta fattura n. 01/ del 21/01/2017;
- Ditta Carpenteria Aluigi snc di Severini L.& C. di Piobbico (PU)- Via d' Urbania snc, per lavori di carpenteria eseguiti presso pronto soccorso di Urbino (PU), dell'importo di €. 924,76, al lordo di IVA, giusta fattura n. 2/17 del 15/12/2017;

#### CONSIDERATO

che per i suddetti lavori, ai sensi dell' 92 c. 5 del D. Lgs. n. 163/2006, e s. m. e i. e in base al regolamento di ripartizione degli incentivi, adottato con determina del Direttore della ex ZT2 n. 78 del 29/02/2008, il RUP Dott. Ing. Rodolfo Cascioli ha determinato l'importo degli incentivi al personale addetto alle procedure tecniche e amministrative, nella misura di €.959,64 dell'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta al netto di IVA e le relative quote individuali secondo il prospetto allegato (All. A);

si precisa che tale importo è stato calcolato dopo l'entrata in vigore della legge n. 114 del 19/08/2014, che stabilisce una nuova modalità di liquidazione degli incentivi, essendo i lavori eseguiti dopo l'entrata in vigore della citata legge;

#### ACCERTATO

che le somme a disposizione della stazione appaltante ammontavano ad €. 300.000,00 al lordo di I.V.A., e che tuttavia, la spesa complessiva dell'intervento relativa alla

realizzazione dei lavori edili di *ampliamento del reparto pronto soccorso dell'Ospedale di Urbino (PU)*, ammonta a consuntivo ad €. 297.810,33, al lordo degli oneri di legge, viene finanziata con i fondi correnti del bilancio 2016/2017 e verrà registrata sul conto 0102020204 "fabbricati indisponibili";

**e che il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente:**

Spese per lavori eseguiti compresi gli oneri  
per la sicurezza al netto di IVA

**€. 168.545,24**

**SOMME A DISPOSIZIONE:**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| IVA sui lavori 10%                    | €. 16.854,52 |
| Spese tecniche +C.N.P.A.I.A 4%        | €. 54.467,19 |
| I.V.A. Spese tecniche 22%             | €. 11.982,78 |
| Incentivi 163/06 e s. m. e i.         | €. 959,64    |
| Lavori complementari al lordo di IVA- | €. 45.000,96 |

**Sommano**

**€. 129.265,09**

TOTALE

**€. 297.810,33**

**€. 300.000,00**

*Residuo*

**2.189,67**

**RITENUTO**

di dover procedere all'approvazione dello stato finale e della relativa contabilità dei lavori indicati in oggetto e di prendere atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, della liquidazione alla Ditta esecutrice dei lavori, la Ditta Rossi srl Costruzioni e Restauri di Fano (PU), della somma complessiva di €. 185.399,76 al lordo di IVA, giusta fattura n. 3 PA del 01/03/2017, nonché della liquidazione delle ditte che hanno svolto lavori complementari in economia, così come dettagliato nel documento istruttorio e dei professionisti incaricati della progettazione, D.L. , delle opere architettoniche e strutturali, del collaudo statico, e di procedere alla liquidazione dell'incentivo al personale individuato nell'allegato A), ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

**Tutto ciò premesso si propone l'adozione del presente provvedimento:**

- 1) di prendere atto degli elaborati relativi allo stato finale, alla contabilità finale delle opere edili dei lavori di ampliamento del pronto soccorso dell'Ospedale di Urbino "Santa Maria della Misericordia" di Urbino, presentati dall' Arch. Claudio Gnassi, in qualità di Direttore dei lavori, acquisiti agli atti di questa stazione appaltante;
- 2) di prendere atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei lavori, Arch. Claudio Gnassi, dello studio tecnico architetti ingegneri associati Arch. Claudio Gnassi e ing. Paolo Piergiovanni di Urbino(PU);
- 3) di prendere atto della liquidazione alla Ditta Rossi srl Costruzioni e Restauri di Fano (PU) – Via Roma n. 11 - P. IVA 02057290419, esecutrice dei lavori, della somma complessiva di €. 185.399,76 al lordo di IVA, giusta fattura n. 3 PA del 01/03/2017;



4) di prendere atto della liquidazione allo studio tecnico associato Architetti e ingegneri Arch. Gnassi Claudio e ing. Piergiovanni, con sede ad Urbino, delle competenze professionali per progettazione, D.L., coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, contabilità, relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, per un importo complessivo di €. 27.257,41, al lordo degli oneri di legge, relative alle seguenti fatture:

- n. 1/2016 dell'importo di €. 19.032,00, al lordo del contributo e di IVA;
- n. 1/2017 dell'importo di €. 8.225,41, al lordo del contributo e di IVA;

5) di prendere atto della liquidazione all'Ing. Tirota Giuseppe, con studio a Bologna in Via Frassinato, 21 - I.VA 02993821202, delle competenze professionali, *a saldo della progettazione e Direzione lavori delle opere strutturali*, per un compenso pari ad €. 8.175,16, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 1/PA del 13/02/2017; e della liquidazione all'Ing. Bertuccioli Roberto, con studio in via Giolitti n. 159 a Pesaro - P.IVA: 01123420414, delle competenze professionali per il collaudo statico in corso d'opera, per un importo di €. 2.298,38, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 11 del 28/04/2017,

6) Di prendere atto della liquidazione dei lavori complementari, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, per un importo complessivo di 45.000,96 al lordo di IVA, alle seguenti Ditte:

- Ditta Costruzioni Nasoni srl , con sede a Fano (PU) in via Einaudi,24 - P.IVA: 00675940415 - *per lavori di asfaltatura esterna l'area adiacente il pronto soccorso Ospedale di Urbino (PU)*, dell'importo di €. 18.353,27, al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 15/2017 del 13/03/2017;
- Ditta Lavorazioni in Ferro Iacomucci Felice di Iacomucci Gabriele e Sperandio Adamo s.n.c., con sede ad Urbino (PU) - Loc. Castelboccione - P.IVA: 01225600418, per la fornitura e posa in opera recinzioni e cancelli in ferro area esterna pronto soccorso, dell'importo di €. 11.321,20, al lordo di IVA, giusta fattura n. 1/A del 24/02/2017;
- Ditta EUROTECNICAL SRL con sede ad Atri (TE)- Zona Industriale di Piani di Sant'Andrea - P.IVA: 00877500678 per la fornitura e posa porte ad impacchettamento verticale presso pronto soccorso Ospedale di Urbino (PU) dell'importo di €. 10.547,51, al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 8/PA del 10/11/2016 ;
- Ditta COPAR srl con sede ad Ancona in Via dei Caduti n. 4 - P.IVA:00779960426 - per la fornitura segnaletica fuori porta interna del nuovo pronto soccorso Ospedale di Urbino (PU), dell'importo di €. 383,32, al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 86 del 31/12/2016;
- Ditta Seriap di Pazzaglia Andrea, con sede ad Urbino (PU) in Via C. Meletti n. 1 , P.IVA: 02533570418,per la fornitura e posa di insegne luminose esterne l'area del pronto soccorso, dell'importo di €. 3.470,90 al lordo di IVA;

- Ditta Carpenteria Aluigi snc di Severini L.& C. di Piobbico (PU)- Via d' Urbania snc, per lavori di carpenteria eseguiti presso pronto soccorso di Urbino (PU), dell'importo di €. 924,76, al lordo di IVA, giusta fattura n.2/17 del 15/12/2017 ;

- ;

7) di procedere a liquidare l'incentivo, di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i. per un importo complessivo di €. 959,64 comprensivo di oneri riflessi, relativo ai suddetti lavori, come nel prospetto che viene allegato, (All.A);

8) di attestare che la spesa complessiva del presente provvedimento, al lordo di IVA e del C.N.P.A.I.A, ammontante ad €. 269.091,31 è stata e verrà finanziata con i fondi correnti dei bilanci 2016 e 2017 e verrà registrata sul conto 0102020204 "fabbricati indisponibili;

9) di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/2010;

10) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;

11) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003 e s.m.e i..

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Ing. Rodolfo Cascioli

Il Responsabile dell'istruttoria  
Dott.ssa Magi Emanuela

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

**IL DIRIGENTE**

U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche  
Dott. Ing. Rodolfo Cascioli

**I RESPONSABILI DEL CONTROLLO DI GESTIONE, DELLA CONTABILITÀ E BILANCIO DELL'AV1**

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che, gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto, è stata finanziata e verrà finanziata con i fondi correnti dei bilanci 2016 e 2017 e verrà registrata sul conto 0102020204 "fabbricati indisponibili".

Il Responsabile del Controllo di Gestione  
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio  
Dott.ssa Laura Cardinali

**- ALLEGATI -**

La documentazione relativa allo stato finale e relativa contabilità nonché le fatture che vengono liquidate con il presente provvedimento fanno parte integrante della presente determina e gli originali risultano agli atti di questa amministrazione.

Allegato A)

| opere edili ampliamento pronto soccorso Urbino (PU)           |                       |                       |                     |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| importo lavori al lordo del ribasso d'asta ed al netto di iva | percentuale applicata | importo max erogabile | importo complessivo |  |
| 199.925,98                                                    | 1,60%                 | 3.198,82              | 959,64              |  |
|                                                               |                       |                       |                     |  |
| attività                                                      | beneficiario          | percentuale applicata | importo             |  |
| addetti alle procedure tecnico amministrative                 | Silvia Arseni         | 6%                    | 191,93              |  |
| addetti alle procedure tecnico amministrative                 | Gianluca Bianchi      | 6%                    | 191,93              |  |
| addetti alle procedure tecnico amministrative                 | Patricia Cesarini     | 6%                    | 191,93              |  |
| addetti alle procedure tecnico amministrative                 | Emanuela Magi         | 6%                    | 191,93              |  |
| addetti alle procedure tecnico amministrative                 | Fabiola Ferri         | 6%                    | 191,93              |  |
| sommano procedure tecnico amministrative                      |                       | 30%                   | 959,64              |  |

