

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

N. 888/AV1 DEL 16/07/2018

Oggetto: [Lavori di ristrutturazione reparto mortuario ospedale "Lanciarini" di Sassocorvaro (PU) - Approvazione 4^A S.A.L. , stato finale e contabilità finale.]

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1) di prendere atto del 4^A S.A.L dei lavori di ristrutturazione del reparto mortuario dell'Ospedale "Lanciarini" di Sassocorvaro (PU) e del relativo certificato di pagamento n. 4 dell'importo di Euro 29.975,70 al lordo di I.V.A. , emesso dal R.U.P., ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici;

2) di prendere atto dei documenti relativi allo stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, dei lavori di che trattasi, redatti dal Direttore dei lavori, Arch. Rondini Marco Maria, acquisiti agli atti di questa stazione appaltante,

3) di prendere atto della liquidazione alla Ditta I.L.T. Costruzioni s.r.l. di Fano (PU) – Via Tombaccia n. 47/B- P.IVA 02078660418, *esecutrice delle opere medesime*, l'importo complessivo di €. 30.419,76 , al lordo di IVA, le seguenti fatture:

- n. 10 del 08/09/209 dell'importo di €. 29.337,00 al lordo di IVA relativa al 4^A SAL;
- n. 3 del 07/10/2010 dell'importo di €. 1.082,76 al lordo di IVA relativa allo stato finale;

4) Di provvedere a liquidare al Comune di Sassocorvaro (PU), la somma di €. 33.708,94, al lordo degli oneri di legge, quale compenso per le prestazioni di progettazione, Direzione lavori,

contabilità, dei lavori, effettuate dall' Arch. Marco Maria Rondini, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

5) di prendere atto altresì della liquidazione alla "Tecnostudio di Piani e Rosati" con sede a Mercatale di Sassocorvaro (PU), l'importo di €. 13.903,42, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 9/2011, per la progettazione e D.L. delle opere strutturali;

6) Di prendere atto della liquidazione al professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il Dott. Maggioli Marco di Fano, l'importo complessivo di €. 9.281,38, al lordo degli oneri di legge, per le seguenti fatture:

- n. 30/2006 dell'importo di € 2.937,60 , al lordo degli oneri di legge, per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- n. 3/2008 dell'importo di €. 2.948,20 al lordo degli oneri di legge, quale acconto per l'incarico di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori;
- n.36/2010 dell'importo di €. 3.395,58, al lordo degli oneri di legge, a saldo per l'incarico di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori;

7) di prendere atto della liquidazione al collaudatore, Dott. Ing. Marconi Antonio dello Studio Marconi Associato con sede a Fermignano (PU), la parcella di Euro 1.733,76, quale esecuzione del collaudo strutturale, al lordo degli oneri di legge;

8) Di prendere atto della liquidazione dei lavori complementari, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, per un importo complessivo di €. 53.824,46 al lordo di IVA, alle seguenti Ditte:

- a) Ditta SIET Impianti Elettrici di Gallo di Petriano (PU) – P.IVA:00338830417- lavori per nuova linea di alimentazione e aggiunta di interruttore a servizio della camera mortuaria- fattura n. 15 del 23/02/2010, dell'importo di €. 10.440,00 al lordo di IVA;
- b) Ditta I.C.M. srl di Cartoceto (PU) – P.IVA : 00635780414 – lavori di pavimentazione, compresi pozzetti e caditoie di sgrondo delle acque meteoriche nel piazzale antistante al camera mortuaria – fattura n. 4 del 03/03/2009 dell'importo di €. 19.200,00 al lordo di IVA;
- c) B & M Recinzioni di Bardhi di Saltara (PU) – P.IVA 02032780419 – fornitura e posa in opera di una recinzione – fattura n. 6 del 02/04/2009 dell'importo di €. 1.320,00 al lordo di IVA;
- d) Ditta I.L.T. Costruzioni – di Fano (PU) – lavori eseguiti presso il deposito biancheria e locale officina – fattura n. 6 dell'11/06/2009 dell'importo di €. 14.371,46, al lordo di IVA;
- e) Ditta Olivetti snc di Olivetti G. e Figliola M di Barco di Bibbiena (RE) – per arredo camera mortuaria – fattura n.378 del 28/04/2009 dell'importo di €. 7.188,00, al lordo di IVA;
- f) Ditta A. F. Marini G. di Martellago (VE) – carrello pieghevole reggi bara, fattura n. 297 del 27/04/2009 dell'importo di €. 1.305,00, alo lordo di IVA;

- 9)** di autorizzazione la liquidazione dell'incentivo, di cui all'art. 18 comma 1 della Legge n. 109 del 1994 e s. m. e i. e in base al regolamento di ripartizione degli incentivi, adottato con determina del Direttore della ex ZT 2 n. 78 del 29/02/2008, per un importo complessivo di €. 2.286,16 comprensivo di oneri riflessi, come nel prospetto che viene allegato, (All.A);
- 10)** di imputare la spesa complessiva di €. 175.085,01, al lordo degli oneri di legge, sul conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni in corso ed acconti" del bilancio economico 2017;
- 11)** di prendere atto che la suddetta spesa viene finanziata con un mutuo chirografaro, assunto con la Cassa DD.PP. con atto del Commissario straordinario della ex Azienda "U.S.L. n. 2" di Urbino (PU) per un importo complessivo di €. 1.731.280,22, e che verrà registrata sul pertinente conto del bilancio 2017 - sezionale Area Vasta n. 1;
- 12)** di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/2010;
- 13)** di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
- 14)** di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 28 comma 6 della L.R. n. 13/2003 e s. m. e i..

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

La presente determina consta di n. _____ pagine di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**AREA VASTA N. 1
U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE**

RICHIAMATE le seguenti normative in materia di lavori pubblici:

- Legge 11/02/1994, n. 109, e s. m. e i.;
- D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 "Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici" e s. m.;
- D.M. lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 "Capitolato generale d'appalto",
- D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.s n. 163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- L. R. Marche 20/06/2003 n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale" e s. m. e .i..

RICHIAMATE le seguente determinazioni:

- Determina del Direttore Generale n. 562/DG del 03/09/1998 della ex Azienda "U.S.L. n. 2" di Urbino "Convenzione con il Comune di Sassocorvaro per affidamento all'Ufficio tecnico Comunale di incarichi di progettazione, direzione lavori ed altri adempimenti connessi per la realizzazione di interventi straordinari nella struttura ospedaliera";
- Provvedimento del Commissario Straordinario n. 438/COMST03 del 25/09/2003" Assunzione mutuo di €. 1.731.280,22 con la Cassa DD.PP. per manutenzione straordinaria opere ospedaliere varie presidio di Sassocorvaro (PU);
- Determina del Direttore Generale dell'A.S.U.R. n. 491/ASURDG del 30/06/2006 "Lavori di ristrutturazione del reparto mortuario dell'ospedale "Lanciarini" di Sassocorvaro (PU) - Approvazione progetto esecutivo e indizione gara d'appalto - Approvazione bando di gara e relativo disciplinare";
- Determina del Direttore Generale dell'A.S.U.R n. 981/ASURDG del 14/12/2006 "Lavori di ristrutturazione del reparto mortuario dell'ospedale "Lanciarini" di Sassocorvaro (PU) - Approvazione risultanze di gara e aggiudicazione definitiva";
- Determina del Direttore Generale dell'A.S.U.R n. 47/ASURDG del 18/01/2008 "Lavori di ristrutturazione del reparto mortuario dell'ospedale "Lanciarini" di Sassocorvaro (PU) - Approvazione e liquidazione del 1^ S.A..L.";
- Determina del Direttore Generale dell'A.S.U.R n. 344/ASURDG del 28/04/2008 "Lavori di ristrutturazione del reparto mortuario dell'ospedale "Lanciarini" di Sassocorvaro (PU) - Approvazione e liquidazione del 2^ S.A..L.";
- Determina del Direttore Generale dell'A.S.U.R n.599/ASURDG del 28/07/2008 "Lavori di ristrutturazione del reparto mortuario dell'ospedale "Lanciarini" di Sassocorvaro (PU) - Approvazione perizia di variante e suppletiva.";
- Determina del Direttore Generale dell'A.S.U.R n. 676/ASURDG del 10/09/2008 "Lavori di ristrutturazione del reparto mortuario dell'ospedale "Lanciarini" di Sassocorvaro (PU) - Approvazione e liquidazione del 3^ S.A..L.";
- Determina del Direttore Generale della ex Zona Territoriale n. 2 - di Urbino n. 78/DZ del 29/02/2008 "Ripartizione del fondo relativo agli incentivi per la progettazione di opere e lavori di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 109/94 e s. m. e i.;
- Ns. nota prot. n. 88801/26/10/2017|ASURAV|PROAV|P, riscontrata con posta certificata del 05/12/2017 n. prot. 0014098;

- *Determina del Direttore Generale della ex Zona Territoriale n. 2 – di Urbino n. 78/DZ del 29/02/2008 "Ripartizione del fondo relativo agli incentivi per la progettazione di opere e lavori di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 109/94 e s. m. così come modificato dall'art. 92 del D.Lgs n.163/2006" ;*

Si premette che:

- Con provvedimento n. 562/DG del 1998, il Direttore Generale della ex Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino stipulava una convenzione per l'affidamento, in regime di consulenza, con l'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Sassocorvaro (PU) relativa alla progettazione, direzione lavori ed altri adempimenti connessi, per la realizzazione di interventi straordinari che dovessero rendersi necessari nella struttura ospedaliera , tra i quali anche quelli relativi alla ristrutturazione del reparto mortuario;
- Con atto deliberativo della Giunta della Regione Marche n. 150 del 23/01/201, veniva autorizzato la ex U.S.L. n. 2 di Urbino l'accensione di un mutuo chirografario fino ad un importo di 2.345.000.000, da utilizzare per la esecuzione di lavori presso l'Ospedale "Lanciarini" di Sassocorvaro (PU);
- Con successivo provvedimento del Commissario Straordinario n. 438/COMST03 del 25/12/2003, veniva assunto presso la Cassa depositi e prestiti, un mutuo chirografario per un importo di €. 1.731.280,22 (con l'attribuzione del n. 43892100 di Posizione) per lavori di manutenzione straordinaria di opere ospedaliere e varie presso il presidio di Sassocorvaro (PU);
- Con determina n. 491/DG del Direttore Generale dell'A.S.U.R. del 30/06/2006 è **stato approvato il progetto esecutivo ed autorizzata l'indizione della gara per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori ristrutturazione del reparto mortuario dell'Ospedale "Lanciarini" di Sassocorvaro (PU)**, da espletare mediante pubblico incanto, ai sensi dell'art.21 comma 1 punto c) e 1-bis della Legge n. 109/94 e s. m. e i. e dell'art. 90 del D.P.R. n. 554/99 ;
ed è stato approvato il **segunte quadro economico di spesa:**

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) Lavori a base d'asta	€.	215.153,35
Oneri per la sicurezza	€.	8.606,13
Importo totale lavori in appalto	€	223.759,48
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
per spese tecniche compresa CNPIA		
1) Spese tecniche per progettazione D.L. misura, contabilità sicurezza, relazione geologica ,collaudo e C.N.P.I.A	€	68.488,04
2) incentivo art. 92 del D.Lgs n. 163/2006	€.	2.237,59
3) per IVA sui lavori e oneri sicurezza (10%)	€	22.375,95
4) per IVA su spese tecniche (20%)	€.	13.697,61
5) per lavori complementari, ripristini, imprevisti (+ IVA)	€.	9.441,33
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	€	116.240,52
TOTALE GENERALE	€.	340.000,00

- *Con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 981/DG del 14/12/2006 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto alla **Ditta I.L.T. Costruzioni s.r.l. con sede a Fano (PU) che ha offerto un ribasso del 13,15%, per l'importo***

complessivo di €. 195.466,81 di cui Euro 186.860,68 per lavori ed Euro 8.606,13 per oneri previsti per la sicurezza del cantiere, ai sensi di legge;
In data 29 marzo 2007 è stato stipulato il relativo contratto che è stato registrato presso l'Agencia delle Entrate di Fano (PU) il 13/04/2007 al n. 1312 – Serie 3^;
I lavori sono stati consegnati e iniziati il 03/05/2007 e che a seguito di tale aggiudicazione il quadro economico è stato così modificato:

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO

A) Lavori al netto del ribasso d'asta	€	186.860,68
B) Oneri sicurezza complessivi	€.	<u>8.606,13</u>
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€.	195.466,81
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
1) Per spese tecniche per progettazione D.L. misura, contabilità sicurezza, relazione geologica collaudo e C.N.P.I.A.	€	68.488,04
2) incentivo art. 92 del D.Lgs n. 163/2006	€.	2.237,59
3) per IVA sui lavori e oneri sicurezza (10%)	€	19.546,68
4) per IVA su spese tecniche (20%)	€.	13.697,61
5) per lavori complementari, ripristini, imprevisti (più IVA)	€.	<u>40.563,27</u>
Sommano	€.	<u>144.533,19</u>
TOTALE GENERALE	€.	340.000,00

- Con determina del Direttore Generale dell'A.S.U.R n.599/ASURDG del 28/07/2008 si è provveduto ad approvare la *perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, a seguito della quale il quadro economico risulta così modificato:*

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE

Lavori di perizia	€.	195.827,68
Oneri per la sicurezza	€.	<u>9.000,00</u>
Importo totale perizia	€.	204.827,68

Somme a disposizione della Stazione Appaltante:

1) Per spese tecniche per progettazione D.L. misura, contabilità sicurezza, relazione geologica collaudo e C.N.P.I.A.	€	68.488,04
2) incentivo art. 92 del D.lgs. n. 163/2006	€.	2.237,59
3) per IVA sui lavori e oneri sicurezza (10%)	€	20.482,77
4) per IVA su spese tecniche (20%)	€.	13.697,61
5) per imprevisti	€.	5.166,31
Per lavori complementari IVA compresa		
6) Sistemazione piazzale esterno	€.	8.700,00
7) Realizzazione nuova linea elettrica dalla cabina	€.	8.400,00
8) Arredamento struttura	€.	<u>8.000,00</u>
Totale	€.	<u>135.172,32</u>
Importo complessivo	€.	340.000,00

CONSIDERATO

- che con provvedimento del Direttore Generale n. 562/DG del 03/09/1998 della ex Azienda "U.S.L. n. 2" di Urbino si è proceduto a stipulare una convenzione per l'affidamento, in regime di consulenza, con l'Ufficio Tecnico comunale, per la progettazione, direzione lavori ed altri adempimenti connessi per la realizzazione di interventi straordinari nella struttura ospedaliera di Sassocorvaro, *tra i quali anche quelli relativi alla ristrutturazione del reparto mortuario;*
- *e che al punto 2) della suddetta convenzione recitava espressamente:* " l'azienda corrisponderà direttamente all'amministrazione comunale, la quale li accrediterà al personale interessato, i compensi relativi alle prestazioni professionali nella misura prevista dalla vigente normativa";
- che il 05/12/2017 prot. n. 0014098, con proposta certificata il Comune di Sassocorvaro (PU) esprimeva positivo assenso alla n. nota, con la quale dava altresì riscontro anche del saldo maturato e non ancora corrisposto al Responsabile, Ufficio Tecnico, Arch. Marco Maria Rondini, dell'importo di €. 33.708,94, al lordo degli oneri di legge;

VISTO

- gli atti contabili relativi all'approvazione del 4[^] SAL a tutto il 13/08/2009, redatti dal D.L., Dott. Arch. Marco Maria Rondini, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sassocorvaro e il relativo certificato di pagamento redatto dal RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, dell'importo lordo di €. 29.337,00;
- gli atti relativi allo stato finale e alla contabilità finale, redatti dal Direttore dei lavori, Dott. Arch. Marco Maria Rondini, dell'importo netto di Euro 204.827,68, depositati agli atti di *questa stazione appaltante;*
- che i lavori sono stati consegnati il 03/05/2007 e ultimati il 13/09/2008;

VISTO

- che la Direzione lavori si era avvalsa, per l'espletamento di prestazioni specialistiche della collaborazione dei seguenti professionisti:
 - a) Tecnostudio di Piani e Rosati di Mercatale di Sassocorvaro (PU) per la progettazione e la Direzione Lavori delle opere strutturali, per la quale ha emesso fattura n.9 dell'01/09/2011 dell'importo di €. 13.903,42, al lordo degli oneri di legge e di IVA;
 - b) Dott. Maggioli Marco di Fano (PU) per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
per l'incarico svolto della sicurezza in fase di progettazione, il professionista ha maturato un credito di €. 2.400,00, al netto dei contributi e di IVA, e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione un credito di €. 5.182,84, al netto dei contributi ed IVA, *per cui ha emesso le seguenti fatture:*
 - n. 30/2006 dell'importo di € 2.937,60 , al lordo degli oneri di legge, per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
 - n. 3/2008 dell'importo di €. 2.948,20 al lordo degli oneri di legge, quale acconto per l'incarico di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori;
 - n.36/2010 dell'importo di €. 3.395,58, al lordo degli oneri di legge, a saldo per l'incarico di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori;
- che in data 3/07/2010 l'Ing. Antonio Marconi di Fermignano (PU), ha presentato il certificato di collaudo strutturale nonché la relativa parcella di €. 1.733,76, al lordo degli oneri di legge;

CONSIDERATO

- che in data 29 marzo 2007 è stato stipulato il contratto con la *Ditta I.L.T. Costruzioni s.r.l.* - di Fano (PU) - P.IVA 02078660418 - appaltatrice dei lavori - per un importo complessivo

- di Euro 195.466,81 di cui Euro 186.860,68 per lavori ed Euro 8.606,13 per oneri previsti per la sicurezza del cantiere e che a seguito dell'approvazione della perizia di variante, l'importo dei lavori ammonta ad €. 204.827,68 compresi gli oneri per la sicurezza;
- che la Ditta esecutrice dei lavori ha emesso le seguenti fatture:
 - n. 10 dell'08/09/2009, relativa al 4^a S.A.L. dei lavori per un importo di €. 29.337,00, al lordo di IVA ;
 - n. 3 del 7/10/2010 relativa allo stato finale dei lavori per un importo di €. 1.082,76 al lordo di IVA;
 - che risultava in regola con i versamenti contributivi, come dal D.U.R.C. del 17/09/2009 - Prot. n. 7559473;
 - che in data 30/10/2009 - prot. n. 10322 la suddetta ditta ha presentato polizza fidejussoria a saldo dei lavori, ai sensi dell' art. 124 del DPR. n. 207/2010;

VISTO

che, in corso d'opera, si sono resi necessari lavori accessori di completamento che sono stati eseguiti in economia, la cui disponibilità di risorse economiche è prevista nel quadro economico di spesa e sono stati realizzati dalle seguenti Ditte:

- a) Ditta SIET Impianti Elettrici di Gallo di Petriano (PU) – P.IVA:00338830417- lavori per nuova linea di alimentazione e aggiunta di interruttore a servizio della camera mortuaria-fattura n. 15 del 23/02/2010, dell'importo di €. 10.440,00 al lordo di IVA;
- b) Ditta I.C.M. srl di Cartoceto (PU) – P.IVA : 00635780414 – lavori di pavimentazione, compresi pozzetti e caditoie di sgrondo delle acque meteoriche nel piazzale antistante al camera mortuaria – fattura n. 4 del 03/03/2009 dell'importo di €. 19.200,00 al lordo di IVA;
- c) B & M Recinzioni di Bardhi di Saltara (PU) – P.IVA 02032780419 – fornitura e posa in opera di una recinzione – fattura n. 6 del 02/04/2009 dell'importo di €. 1.320,00 al lordo di IVA;
- d) Ditta I.L.T. Costruzioni – di Fano (PU) – lavori eseguiti presso il deposito biancheria e locale officina – fattura n. 6 dell'11/06/2009 dell'importo di €. 14.371,46, al lordo di IVA;
- e) Ditta Olivetti snc di Olivetti G. e Figliola M di Barco di Bibbiena (RE) – per arredo camera mortuaria – fattura n.378 del 28/04/2009 dell'importo di €. 7.188,00, al lordo di IVA;
- f) Ditta A. F. Marini G. di Martellago (VE) – carrello pieghevole reggi bara, fattura n. 297 del 27/04/2009 dell'importo di €. 1.305,00, al lordo di IVA;

CONSIDERATO

che per i suddetti lavori, ai sensi dell' 18 c. 1 della Legge n. 104/94 e s. m. e i. e in base al regolamento di ripartizione degli incentivi, adottato con determina del Direttore della ex ZT2 n. 78 del 29/02/2008, il RUP Dott. Ing. Rodolfo Cascioli ha determinato l'importo degli incentivi al personale addetto alle procedure tecniche e amministrative, nella misura di €. 2.237,59 corrispondente allo 1,5% dell'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta al netto di IVA e le relative quote individuali secondo il prospetto allegato (All. A);

ACCERTATO

- che le somme a disposizione della stazione appaltante ammontano ad €. 340.000,00 al lordo di I.V.A., e sono state finanziate attingendo ad mutuo chirografaro autorizzato dalla Regione Marche con delibera di G.R. n. 150 del 23/01/2001 e assunto presso la Cassa depositi e prestiti, fino ad un importo di €. 1.731.280,22 (con l'attribuzione del n. 4389219 00 di Posizione) per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e opere varie da utilizzare per il presidio ospedaliero di Sassocorvaro (PU);
- che il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente:

Spese per lavori eseguiti compresi gli oneri per la sicurezza al netto di IVA

€. 204.827,68

IVA sui lavori e oneri sicurezza (10%)	€. 20.482,77
Spese tecniche per progettazione, D.L., misura, contabilità sicurezza, coo.to in fase prog.ne ed esecuzione e C.N.P.A.I., IVA su spese tecniche (20%), collaudo incentivo ex art. 92 del D.Lgs. n.163/90	€. 58.627,50
<i>Per lavori di completamento</i>	€. 2.286,16
IVA su lavori di completamento	€. 37.776,22
Arredamento struttura IVA compresa	€. 7.555,24
	€. <u>8.493,00</u>
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€. 135.220,89
Importo complessivo	€. 340.048,57

RITENUTO

di dover procedere all'approvazione del 4[^] S.A.L. del relativo certificato di pagamento, di approvare gli atti dello stato finale, la relazione sul conto finale e l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, di prendere atto della liquidazione alla Ditta esecutrice dei lavori e alle Ditte che hanno realizzato lavori complementari e accessori nonché alla liquidazione al Comune di Sassocorvaro per le prestazioni di progettazione, Direttore dei lavori e contabilità e al professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, al collaudatore, e infine alla liquidazione dell'incentivo al personale individuato nell'allegato A), ai sensi delle disposizioni normative e di trasmettere tutta la documentazione contabile all'U.O. Ragioneria per attivare le relative procedure di liquidazione;

Pertanto, si propone l'adozione della determina nei seguenti termini:

- 1)** di prendere atto del 4[^] S.A.L dei lavori di ristrutturazione del reparto mortuario dell'Ospedale "Lanciarini" di Sassocorvaro (PU) e del relativo certificato di pagamento n. 4 dell'importo di Euro 29.975,70 al lordo di I.V.A. , emesso dal R.U.P., ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici;
- 2)** di prendere atto dei documenti relativi allo stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, dei lavori di che trattasi, redatti dal Direttore dei lavori, Arch. Rondini Marco Maria, acquisiti agli atti di questa stazione appaltante,
- 3)** di prendere atto della liquidazione alla Ditta I.L.T. Costruzioni s.r.l. di Fano (PU) – Via Tombaccia n. 47/B- P.IVA 02078660418, esecutrice delle opere medesime, l'importo complessivo di €. 30.419,76 , al lordo di IVA, le seguenti fatture:
 - n. 10 del 08/09/209 dell'importo di €. 29.337,00 al lordo di IVA relativa al 4[^] SAL;
 - n. 3 del 07/10/2010 dell'importo di €. 1.082,76 al lordo di IVA relativa allo stato finale;
- 4)** Di provvedere a liquidare al Comune di Sassocorvaro (PU), la somma di €. 33.708,94, al lordo degli oneri di legge, quale compenso per le prestazioni di progettazione, Direzione lavori,

contabilità, dei lavori, effettuate dall' Arch. Marco Maria Rondini, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

5) di prendere atto altresì della liquidazione alla "Tecnostudio di Piani e Rosati" con sede a Mercatale di Sassocorvaro (PU), l'importo di €. 13.903,42, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 9/2011, per la progettazione e D.L. delle opere strutturali;

6) Di prendere atto della liquidazione al professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il Dott. Maggioli Marco di Fano, l'importo complessivo di €. 9.281,38, al lordo degli oneri di legge, per le seguenti fatture:

- n. 30/2006 dell'importo di € 2.937,60 , al lordo degli oneri di legge, per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- n. 3/2008 dell'importo di €. 2.948,20 al lordo degli oneri di legge, quale acconto per l'incarico di coordinatore della sicurezza per l' esecuzione dei lavori;
- n.36/2010 dell'importo di €. 3.395,58, al lordo degli oneri di legge, a saldo per l'incarico di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori;

7) di prendere atto della liquidazione al collaudatore, Dott. Ing. Marconi Antonio dello Studio Marconi Associato con sede a Fermignano (PU), la parcella di Euro 1.733,76, quale esecuzione del collaudo strutturale, al lordo degli oneri di legge;

8) Di prendere atto della liquidazione dei lavori complementari, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, per un importo complessivo di €. 53.824,46 al lordo di IVA, alle seguenti Ditte:

- a) Ditta SIET Impianti Elettrici di Gallo di Petriano (PU) – P.IVA:00338830417- lavori per nuova linea di alimentazione e aggiunta di interruttore a servizio della camera mortuaria- fattura n. 15 del 23/02/2010, dell'importo di €. 10.440,00 al lordo di IVA;
- b) Ditta I.C.M. srl di Cartoceto (PU) – P.IVA : 00635780414 – lavori di pavimentazione, compresi pozzetti e caditoie di sgrondo delle acque meteoriche nel piazzale antistante al camera mortuaria – fattura n. 4 del 03/03/2009 dell'importo di €. 19.200,00 al lordo di IVA;
- c) B & M Recinzioni di Bardhi di Saltara (PU) – P.IVA 02032780419 – fornitura e posa in opera di una recinzione – fattura n. 6 del 02/04/2009 dell'importo di €. 1.320,00 al lordo di IVA;
- d) Ditta I.L.T. Costruzioni – di Fano (PU) – lavori eseguiti presso il deposito biancheria e locale officina – fattura n. 6 dell'11/06/2009 dell'importo di €. 14.371,46, al lordo di IVA;
- e) Ditta Olivetti snc di Olivetti G. e Figliola M di Barco di Bibbiena (RE) – per arredo camera mortuaria – fattura n.378 del 28/04/2009 dell'importo di €. 7.188,00, al lordo di IVA;
- f) Ditta A. F. Marini G. di Martellago (VE) – carrello pieghevole reggi bara, fattura n. 297 del 27/04/2009 dell'importo di €. 1.305,00, alo lordo di IVA;

- 9)** di autorizzazione la liquidazione dell'incentivo, di cui all'art. 18 comma 1 della Legge n. 109 del 1994 e s. m. e i. e in base al regolamento di ripartizione degli incentivi, adottato con determina del Direttore della ex ZT 2 n. 78 del 29/02/2008, per un importo complessivo di €. 2.286,16 comprensivo di oneri riflessi, come nel prospetto che viene allegato, (All.A);
- 10)** di imputare la spesa complessiva di €. 175.085,01, al lordo degli oneri di legge, sul conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni in corso ed acconti" del bilancio economico 2017;
- 11)** di prendere atto che la suddetta spesa viene finanziata con un mutuo chirografaro, assunto con la Cassa DD.PP. con atto del Commissario straordinario della ex Azienda "U.S.L. n. 2" di Urbino (PU) per un importo complessivo di €. 1.731.280,22, e che verrà registrata sul pertinente conto del bilancio 2017 - sezionale Area Vasta n. 1;
- 12)** di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/2010;
- 13)** di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
- 14)** di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 28 comma 6 della L.R. n. 13/2003 e s. m. e i..

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Rodolfo Cascioli

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche
Dott. Ing. Rodolfo Cascioli

I RESPONSABILI DEL CONTROLLO DI GESTIONE, DELLA CONTABILITÀ E BILANCIO DELL'AV1

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che, gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto verranno imputati sul conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni in corso ed acconti" del bilancio 2017.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

Gli originali della documentazione relativa al 4[^] SAL, allo stato finale, e relativa contabilità con tutte le relative fatture citate con il presente provvedimento risultano agli atti di questa stazione appaltante, segnatamente presso l' U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche.

Allegato A)

lavori camera mortuaria H Sassocorvaro (PU)			
importo lavori al lordo del ribasso d'asta ed al netto di iva	percentuale applicata	importo max erogabile	importo complessivo
234.478,04	1,50%	3.517,17	2.286,16
attività	beneficiario	percentuale applicata	importo
RUP	Ing. CASCIOLI	35%	1.231,00
addetti alle procedure tecnico amministrative	romagnoli marco	15%	527,58
addetti alle procedure tecnico amministrative	Dott.ssa Magi Emanuela	15%	527,58