

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

N. 935/AV1 DEL 27/07/2018

Oggetto: [Lavori di ristrutturazione sotto centrale impianti meccanici Piani P1, P2, P3 – Corpo B – Zone Pulite - Ospedale di Urbino (PU – Approvazione 1[^], 2[^] SAL, stato finale, contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.]

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione e l'attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1)** di prendere atto della documentazione tecnico amministrativa relativa al 1[^], 2[^] SAL, allo stato finale e alla contabilità finale, inerente ai lavori di ristrutturazione sotto centrale impianti meccanici Piani P1, P2, P3 – Corpo B – Zone Pulite dell'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Urbino (PU), acquisiti agli atti di questa stazione appaltante, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Lorenzo Barban dello studio tecnico SIA Studio Ingegneri Associati Bordignon Barban, Sabbatini con sede a Bolzano Vicentino (VI) in Via Ca' del Luogo, 8/b;
- 2)** di prendere atto dei rispettivi certificati di pagamento, relativi al 1, 2[^]SAL e stato finale, emessi dal R.U.P., ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici;
- 3)** di prendere atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei lavori;
- 4)** di prendere atto della liquidazione alla Ditta Eart System srl, con sede a Fano (PU) - P.IVA 02521530416, esecutrice dei lavori, della somma complessiva di €. 159.830,00 al lordo di IVA, come segue:
 - €. 69.630,00,00 al lordo di IVA al 10% relativo al 1[^] certificato di pagamento;
 - €. 67.430,00 al lordo di IVA, relativo al 2[^] certificato di pagamento;
 - €. 22.770,00, al lordo di IVA, a saldo dello stato finale;
- 5)** di prendere atto della liquidazione delle competenze professionali del progettista e del Direttore dei lavori, l'Ing. Lorenzo Barban dello Studio tecnico SIA Studio Ingegneri associati Bordignon, Barban, Sabbatini, con

sede a Bolzano Vicentino (VI), P.IVA 03680120247- per un importo di €. 41.312,49 al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 2/2017 ;

6) Di prendere atto della liquidazione dei lavori complementari, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, eseguiti dalle seguenti Ditte:

- a. Ditta Tac Impianti srl con sede in Via Caduti del Lavoro n. 6 - 61032 Fano (PU), P.IVA: 04030410288- per un importo di €. 20.435,00, al lordo di IVA, giusta fattura n.6 del 30/04/2017 per impianto elettrico a servizio delle sotto centrali impianti meccanici Piani P1,P2,P3 - corpo B- zone pulite nell'Ospedale di Urbino,
- b. Ditta SIMENS S.p.A. con sede a Milano in Via Piero e Alberto Pirelli n. 10 - P.IVA 00751160151 per un importo di €. 18.510,12 al lordo di IVA, giusta fattura n. FEPA002945DEL 31/01/2017 relativi alla regolazione, controllo e supervisione di impianti c/o Ospedale di Urbino (PU) - Corpo B-zone pulite;

7) di stabilire che l'importo complessivo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 pari ad €. 719,04, nelle more dell'approvazione del regolamento da parte dell'ASUR, venga accantonato nell'apposito fondo di bilancio in attesa di essere riconosciuto al personale con qualifica non dirigenziale, così come indicato nel documento istruttorio, impegnato nella realizzazione dell'intervento in oggetto;

8) di trasmettere il presente atto al Direttore dell'U.O.C. Gestione del Personale dell' Area Vasta n. 1 affinché proceda, per quanto di competenza all'accantonamento degli incentivi di cui al precedente punto 7)

9) di prendere atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, al lordo di IVA e dei contributi, pari ad €. 240.806,65 è stata finanziata con i fondi correnti dei bilanci 2016 - 2017 e registrata al conto economico 0102020204 "fabbricati indisponibili";

10) di trasmettere il presente atto al Direttore della U.O. Gestione Bilancio Area Vasta n. 1 per i conseguenti adempimenti;

11) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie"

12) di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/2010;

13) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;

14) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003 e s.m.e i..

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

La presente determina consta di n. ____ pagine di cui n. ____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE

RICHIAMATE le seguenti normative in materia di lavori pubblici:

- Legge Regionale n. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s. m. e i.;
- D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006";
- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Regolamento ASUR – Affidamento contratti di lavori e di servizi di architettura ed ingegneria con le "procedure semplificate" di cui all'art.36 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ii.(art. 31, comma 8; 36 comma2, lett. a),b) c) e art. 157, comma 2 del D.Lgs 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017).

Si richiamano le seguenti determinazioni:

- Determina del Direttore Generale n. 491/ASURDG del 05/08/2016" Lavori di ristrutturazione sotto centrale impianti meccanici Piani P1, P2,P3 – Corpo B- Zone Pulite dell'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Urbino (PU) – Approvazione progettazione esecutiva e autorizzazione a contrarre";
- Determina del Direttore Generale n. 589/ASURDG del 29/09/2016" Lavori di ristrutturazione sotto centrale impianti meccanici Piani P1, P2,P3 – Corpo B- Zone Pulite dell'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Urbino (PU) – Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva";
- *Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 251/ASURDG del 26/04/2018 "Schema di regolamento ad oggetto: Affidamento contratti di lavori e di servizi d'architettura ed ingegneria con le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii." -APPROVAZIONE E CONFERIMENTO DELEGA ALLE AA.VV."*

Attualmente i Piani P1, P2, P3 – corpo B- dell'Ospedale di Urbino, sono climatizzati da vecchi impianti con più di 40 anni; in particolare il piano terzo, dove sono ubicate le sale parto e la sala operatoria di ostetricia, è servito da una UTA situata in un vano tecnico all'interno dell'edificio, fuori del reparto di maternità.

Complessivamente le apparecchiature risultano ammalorate e sono evidenti le vibrazioni trasmesse sulla struttura dagli organi in rotazione; i canali dell'aria sono costruiti in lamiera zincata e risulta non conveniente e non possibile eseguirne una sanificazione; inoltre l'intervento di adeguamento sismico comporta la modifica di una parte della distribuzione interna dei canali.

Viste le pessime condizioni delle apparecchiature esistenti, l'inadeguatezza dei locali tecnici, la necessità di modificare il percorso di una parte dell'impianto di distribuzione interno e la concomitante ristrutturazione dei tre piani dello stesso corpo, *si è reso necessario provvedere alla progettazione e all'affidamento dei lavori* di ristrutturazione sotto centrale impianti meccanici Piani P1, P2, P3 – Corpo B – Zone Pulite - dell'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Urbino;

Con determina del Direttore Generale n. 491/ASURDG/2016 si è provveduto ad approvare la progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione sotto centrale impianti meccanici Piani P1, P2, P3 – Corpo B – Zone Pulite di dell'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Urbino, *con il seguente quadro economico di spesa:*

Opere impiantistiche

Impianti meccanici ed elettrici	€. 146.893,10
Oneri della sicurezza	€. <u>2.907,77</u>

Sommano

€. 149.800,87

SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA sui lavori 10%	€.	14.980,09
Spese tecniche +C.N.P.A.I.A 4%	€.	46.000,00
I.V.A. Spese tecniche 22%	€.	10.120,00
Opere in economia	€.	28.200,23
Incentivi ex art. 113D.Lgs. n. 50/2016	€.	898,81

Sommano

€. 100.199,13

TOTALE

€. 250.000,00

e si è autorizzato il RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, ad attivare le procedure finalizzate all'affidamento dei lavori, procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, previa consultazione, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, presenti nell'elenco fornitori creato a seguito di avviso pubblico sul sito ASUR in data 19/02/2015, per la formazione di un elenco di operatori economici da interpellare, nel corso degli anni 2015/2020, per l'esecuzione di lavori pubblici, l'espletamento di servizi e forniture delle strutture sanitarie, ubicate nella provincia di Pesaro ed Urbino, di competenza dell'ASUR Area Vasta n. 1;

Sono state invitate le seguenti ditte:

1	FRANCA GIORGIO SRL	VIA DEGLI ABETI N. 236/238 61122 PESARO
2	IDRONOVA SNC	VIA DELLA FORNACE N. 42/A 61032 FANO (PU)
3	GIOLUX IMPIANTI TECNOLOGICI	VIA A. DE GASPERI N. 29 - 41033 PEGLIO (PU)
4	EARTH SYSTEM sr	VIA FRAGHETO N. 7 - 61032 FANO (PU)
5	TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI L.& C.	VIA SASSO N. 59/A - 61029 URBINO (PU)

a presentare la loro offerta entro il 29/07/2016 alle ore 13,00 , presso l'Ufficio protocollo dell'ASUR AV1 - sede Fano, in Via Ceccarini n. 38;

In data 02 agosto 2016 alle ore 9,30 , il RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, alla presenza di 2 testimoni, Ing. Simone Tonelli e il Geom. Luca Colli, collaboratori Tecnici dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, ha proceduto all'apertura delle offerte pervenute (n. 5), come risulta dal verbale, che viene allegato al presente atto e che forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

la Ditta che ha presentato la migliore offerta, è la *Ditta Eart System srl*, con sede a Fano (PU) - P.IVA 02521530416, che ha effettuato un ribasso del 33,90%, per un importo contrattuale complessivo, pari ad Euro 100.004,11, al netto di IVA al 10%; pertanto, il quadro economico, a seguito della gara, risulta così modificato, così come approvato con determina del Direttore Generale ASUR n.589/ASURDG del 29/09/2017 :

Opere impiantistiche

Impianti meccanici ed elettrici	€.	97.096,34
Oneri della sicurezza	€.	2.907,77

Sommano

€. 100.004,11

SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA sui lavori 10%	€.	10.000,41
Spese tecniche +C.N.P.A.I.A 4%	€.	46.000,00
I.V.A. Spese tecniche 22%	€.	10.120,00
Opere in economia	€.	48.200,23
Incentivi ex art. 113D.Lgs. n. 50/2016	€.	898,81
Economie di gara	€.	34.776,44

Sommano

€. 149.995,89

TOTALE

€. 250.000,00

In data 12/10/2016 si è provveduto a stipulare il relativo contratto d'appalto e il 19/10/2016 si procedeva alla consegna dei lavori;

Durante il corso dei lavori è stato necessario procedere alla definizione di lavori suppletivi e alla stipula di un verbale di concordamento nuovi prezzi, avvenuta in data 16/06/2017;

In data 30/03/2017 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori;

VISTO che

- con provvedimento del Direttore Generale dell'ASUR n. 491/ASURDG/2016 si è proceduto ad affidare la progettazione, D.L. contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione degli impianti meccanici dei lavori di che trattasi " l'Ing. Lorenzo Barban dello studio tecnico SIA Studio Ingegneri associati Bordignon Barban Sabbatini, con sede a Bolzano Vicentino (VI) in Via Ca' Luogo,8/b – P.IVA 0638012047;
- in data 12/01/2016 veniva sottoscritto il relativo disciplinare d'incarico professionale tra il rappresentante dell' l'A.S.U.R. Area Vasta n. 1 di Fano (PU), dott. Ing. Rodolfo Cascioli e il suddetto professionista per un importo complessivo di €. 39.733,06 al netto di CNPAIA e di IVA al 22% ;
- che è già stata liquidata la fattura n. 2 del 28/02/2017, per un importo di €. 41.312,49, al lordo degli oneri di legge;

VISTO

che, in corso d'opera, si sono resi necessari lavori accessori di completamento che sono stati eseguiti in economia, la cui disponibilità di risorse economiche è prevista nel quadro economico di spesa, realizzati dalle seguenti Ditte:

1. Ditta Tac Impianti srl con sede in Via Caduti del Lavoro n. 6 – 61032 Fano (PU), P.IVA: 04030410288- per un importo di €. 20.435,00, al lordo di IVA, giusta fattura n.6 del 30/04/2017 per impianto elettrico a servizio delle sottocentrali impianti meccanici Pini P1,P2,P3 – corpo B- zone pulite nell'Ospedale di Urbino, affidati Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, *ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016*;
2. dalla Ditta SIMENS S.p.A. con sede a Milano in Via Piero e Alberto Pirelli n. 10 – P.IVA 00751160151, per prestazioni relative alla regolazione, controllo e supervisione impianti c/o Ospedale di Urbino, Area B, *ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016*, per un importo complessivo di €. 18.510,12, al lordo di IVA, *giusta fattura n. FEPA002945 del 31/01/2017*;

Stabilito che l'importo complessivo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs n. 50), pari ad €. 719,04, nelle more di approvazione di apposito Regolamento da parte dell'ASUR, viene accantonato nell'apposito fondo di bilancio in attesa che venga riconosciuto al personale con qualifica non dirigenziale, impegnato nella realizzazione dell'intervento sopradescritto, così come di seguito indicato:

- Ing. Arseni Silvia (Collaboratore Tecnico Professionale)
- Dott.ssa Magi Emanuela (Collaboratore Amministrativo Prof.le)
- Geom. Bianchi Gianluca (Collaboratore Tecnico Prof.le)
- Rag. Cesarini Patricia (Coadiutore Amministrativo Esperto)

CONSIDERATO il punto 3 lett. c) del dispositivo della determina del Direttore Generale n. 251/ASURDG del 26/04/2018, secondo il quale ai Direttori di Area Vasta è stata conferita la delega all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 + IVA fino ad €. 1.000.000,00 + IVA;

ACCERTATO

che le somme a disposizione della stazione appaltante ammontavano ad €. 250.000,00 al lordo di I.V.A., e che tuttavia la spesa complessiva dell'intervento di che trattasi, *ammonta ad* €. 240.806,65 e che viene finanziata con i fondi correnti del bilancio 2016 e 2017 che è stata registrata sul conto 0102020204 "fabbricati indisponibili";

e che il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente:

Spese per lavori eseguiti compresi gli oneri
per la sicurezza al netto di IVA

€. 145.300,00

SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA sui lavori 10%

€. 14.530,00

Spese tecniche +C.N.P.A.I.A 4%

+ I.V.A. al 22%	€.	41.312,49	
Opere in economia per completamento impianti meccanici IVA compresa	€.	38.945,12	
Incentivi ex art.113 D.Lgs n. 50/2106	€.	<u>719,04</u>	
Sommano	€.	95.506,65	
TOTALE			€. 240.806,65
			€. 250.000,00
	<i>Residuo</i>		<i>9.193,35</i>

RITENUTO

di dover procedere all'approvazione del 1[^], 2[^] SAL, stato finale e contabilità finale dei lavori indicati in oggetto, di prendere atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, della liquidazione alla Ditta esecutrice *nonché della liquidazione delle ditte che hanno svolto lavori complementari in economia, così come dettagliato nel documento istruttorio e del professionista incaricato della progettazione, della D.L. coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, nonché* di procedere alla liquidazione dell'incentivo al personale individuato nell'allegato A), ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del presente provvedimento,

- 1)** di prendere atto della documentazione tecnico amministrativa relativa al 1[^], 2[^] SAL, *allo stato finale e alla contabilità finale inerente ai lavori di ristrutturazione sotto centrale impianti meccanici Piani P1, P2, P3 – Corpo B – Zone Pulite dell'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Urbino (PU), acquisiti agli atti di questa stazione appaltante, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Lorenzo Barban dello studio tecnico SIA Studio ingegneri Associati Bordignon Barban, Sabbatini con sede a Bolzano Vicentino (VI) in Via Ca' del Luogo, 8/b;*
- 2)** di prendere atto dei rispettivi certificati di pagamento, relativi al 1, 2[^] SAL e stato finale, *emessi dal R.U.P., ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici;*
- 3)** di prendere atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei lavori;
- 4)** di prendere atto della liquidazione alla *Ditta Eart System srl*, con sede a Fano (PU) - *P.IVA 02521530416, esecutrice dei lavori, della somma complessiva di €.* 159.830,00 *al lordo di IVA, come segue:*
 - €.
 - €.
 - €.
- 5)** di prendere atto della liquidazione delle competenze professionali del progettista e del Direttore dei lavori, l'Ing. Lorenzo Barban dello Studio tecnico SIA Studio Ingegneri associati Bordignon, Barban, Sabbatini, con sede a Bolzano Vicentino (VI), P.IVA 03680120247- per un importo di €.
- 6)** Di prendere atto della liquidazione dei lavori complementari, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, eseguiti dalle seguenti Ditte:
 - a. Ditta Tac Impianti srl con sede in Via Caduti del Lavoro n. 6 – 61032 Fano (PU), P.IVA: 04030410288- per un importo di €.

- b. Ditta SIMENS S.p.A. con sede a Milano in Via Piero e Alberto Pirelli n. 10 – P.IVA 00751160151 per un importo di €. 18.510,12 al lordo di IVA, giusta fattura n. FEPA002945DEL 31/01/2017 relativi alla regolazione, controllo e supervisione di impianti c/o Ospedale di Urbino (PU) – Corpo B-zone pulite;
- 7)** di stabilire che l'importo complessivo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 pari ad €. 719,04, nelle more dell'approvazione del regolamento da parte dell'ASUR, venga accantonato nell'apposito fondo di bilancio in attesa di essere riconosciuto al personale con qualifica non dirigenziale, così come indicato nel documento istruttorio, impegnato nella realizzazione dell'intervento in oggetto;
- 8)** di trasmettere il presente atto al Direttore dell'U.O.C. Gestione del Personale dell' Area Vasta n. 1 affinché proceda, per quanto di competenza all'accantonamento degli incentivi di cui al precedente punto 7)
- 9)** di prendere atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, al lordo di IVA e dei contributi, pari ad €. 240.806,65 è stata finanziata con i fondi correnti dei bilanci 2016 - 2017 e registrata al conto economico 0102020204 "fabbricati indisponibili";
- 10)** di trasmettere il presente atto al Direttore della U.O. Gestione Bilancio Area Vasta n. 1 per i conseguenti adempimenti;
- 11)** Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie"
- 12)** di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/2010;
- 13)** di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
- 14)** di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003 e s.m.e i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Rodolfo Cascioli

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE

**U.O.C. Patrimonio,
Nuove Opere, Attività Tecniche**
Dott. Ing. Rodolfo Cascioli

I RESPONSABILI DIRIGENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE, DELLA CONTABILITÀ E BILANCIO DELL'AV1

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono stati finanziati con i fondi correnti dei bilanci 2016 - 2017 e registrati al conto n. 0102020204 "fabbricati indisponibili".

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio

Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -