

Att. 7

allo determine n. 533/143
del 20-4-2017

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.)

Oggetto: **Ospedale di Macerata – Vecchio Complesso Ospedaliero**
Messa in sicurezza camere di degenza Reparto Geriatria.

Committente: **ASUR Marche Area Vasta 3 – Macerata**

Impresa: **PRO.GE.CO Srl**

Contratto: **Verbale di somma urgenza del 23/01/2017**

Importo: **a base di contratto € 16.000,00**

CONTRATTO

A seguito degli eventi sismici del 24/08/16, 26/10 – 30/10/16 e 18/01/17, con verbale di somma urgenza del 23/01/2017 sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza delle camere di degenza del Reparto Geriatria del Vecchio Complesso Ospedaliero di Macerata all'Impresa PRO.GE.CO Srl per l'importo di € 16.000,00 oltre IVA come per legge.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Dal verbale di somma urgenza è stabilito il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in gg. 40 (quaranta) naturali e consecutivi, per cui l'ultimazione dei lavori è fissata per la data del 04/03/2017.

TEMPO OCCORSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori di messa in sicurezza sono stati ultimati per la data del 17/02/2017 pertanto gli stessi sono stati ultimati nei termini stabiliti da contratto.

VISITA DI CONTROLLO

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e dopo aver preavvisato l'Impresa, il sottoscritto, il giorno 21/02/2017 si è recato nel sito dei lavori ove in presenza dell'Impresa ha proceduto con la scorta del progetto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori
Ing. Enrico Giaconi,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa PRO.GE.CO Srl corrispondono a quelli indicati nel progetto;
 - che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
 - X che al momento non si evidenziano difetti o vizi di costruzione;
 - che al momento si evidenziano i seguenti difetti o vizi di costruzione:
-

- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi;
 - X che l'importo dei lavori, risultante dalla contabilità a misura delle opere, è contenuto in quello da contratto;
 - che sono stati eseguiti i seguenti lavori per un maggior importo:
-

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa PRO.GE.CO Srl in base al progetto sono stati regolarmente eseguiti e ne da mandato di liquidazione dell'importo netto pari ad Euro 10.294,99 (diecimiladuecentonovantaquattro/99) oltre IVA per legge.

Recanati, li 21/02/2017

L'Impresa
PRO.GE.CO Srl. **PRO.GE.CO. S.r.l.**
Via Aldo Moro, 6
62034 Muccia (MC)
P/VAO 1257940433

Il Direttore dei Lavori

Ing. Enrico Giaconi
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI MACERATA
Dott. ING. ENRICO GIACONI
RECANATI
A - civile e ambientale
n. 472 - industriale