

Alc.2

alle determinazioni  
n. 674 del 19 MAG. 2017.

**AREA VASTA N. 3  
COMUNE DI SAN GINESIO (MC)**

pag. 1

**REGISTRO DI CONTABILITA'**


**OGGETTO:** MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA DI PORZIONE DI IMMOBILE  
R.S.A. San Ginesio


**COMMITTENTE:** ASUR Marche

**IMPRESA:** PRO.GE.CO. S.R.L.

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. \_\_\_\_\_ pagine

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

PRO.GE.CO. srl  
L'Amministratore Unico  





Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento	
R I P O R T O									
<b>LAVORI A MISURA</b>									
1 02.05.001*/ 001 20/04/2017	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna	SOMMANO m²	1	6	21,600	16,840	363,74		
2 02.05.013* 20/04/2017	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere ... l successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.	SOMMANO m²	1	6	27,000	15,100	407,70		
3 02.05.018*/ 001 20/04/2017	Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi, mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o us ... li, sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta. Con legname a perdere	SOMMANO m³	1	6	5,132	611,450	3'137,96		
4 03.04.002* 20/04/2017	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO kg	1	6	64,824	1,780	115,39		
5 04.05.008/ 002 20/04/2017	FUNI IN ACCIAIO ZINCATO PER CONTROVENTATURA. Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato per controventatura di piano comunque inclinato e per ancoraggio e irrigidimento d ... ata tra la distanza degli elementi collegati senza tenere conto dei risvolti occorrenti per il serraggio. Diametro mm 20	SOMMANO m	1	7	149,000	25,000	3'725,00		
6 04.05.009/ 001 20/04/2017	FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI, PROFILATI, PIASTRE ECC. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato in piatti, angolari, profilati, piastre ecc. per ancoraggi sulla muratura comprese sagomature, forature, saldature ed ogni altro onere e magistero. In acciaio S460	SOMMANO kg	1	7	200,000	8,420	1'684,00		
7 12.03.001/ 007 20/04/2017	Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a ... mata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con primer di fondo (Wash primer).	SOMMANO m²	1	7	100,000	6,030	603,00		
8 24.04.001*/ 003 20/04/2017	Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con trapano ad azionamento elettrico a mano, c ... diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni del diametro oltre 24 mm fino a 36 mm.								
A R I P O R T A R E								10'036,79	

COMMITTENTE: ASUR Marche  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

PRO.GE.CO. srl  
Amministratore Unico

*Amministratore Unico*





Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						10'036,79	
9 24.05.003* 20/04/2017	per lunghezze fino a 1,00 m SOMMANO m Fornitura di resina epossidica tixotropica per ancoraggi strutturali orizzontali o sopratesta. Fornitura e posa in opera di resina epossidica tixotropica bicomponente per ancoraggi ... ilito dalla casa produttrice con aggiunta o meno di inerti micronizzati, funzionale al tipo di intervento da realizzare.	1	7	34,350		22,360	768,07	
10 24.06.008*/ 002 20/04/2017	SOMMANO kg Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano. Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano, compresi i tagli per g ... ti, chioderia per il fissaggio e relative opere murarie in corrispondenza degli appoggi. In abete per sezioni fino a 8x8	1	7	6,400		90,370	578,37	
11 26.01.01.08 20/04/2017	SOMMANO m Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)	1	8	30,000		6,990	209,70	
12 03.04.003* 20/04/2017	SOMMANO m Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	1	8	42,000		10,200	428,40	
13 02.05.002*/ 001 20/04/2017	SOMMANO kg Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m <sup>2</sup> ), compreso il m ... rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna	1	8	219,328		1,900	416,72	
14 02.05.007*/ 003 20/04/2017	SOMMANO m <sup>2</sup> Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10.0 m	1	8	24,000		21,230	509,52	
15 28.02.002/ 001 20/04/2017	SOMMANO m <sup>2</sup> Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Autogru per movimentazione logistica, con braccio fisso con portata 10 t	1	8	1'008,000		1,330	1'340,64	
16 28.02.004/ 001 20/04/2017	SOMMANO h Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore ... no ad altezza 14 m; è escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato	1	9	112,000		57,680	6'460,16	
17 24.02.013*	SOMMANO h Fornitura e posa in opera di telo in polietilene. Fornitura e posa in opera di telo in polietilene da mm 2, compreso il	1	9	208,000		15,330	3'188,64	
	A RIPORTARE						23'937,01	

COMMITTENTE: ASUR Marche  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

PRO.GE.CO. srl  
L'Amministratore Unico


*ance Ingh...*

*Wile*

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>RIPORTO</b>						23'937,01	
20/04/2017	maggior onere per tagli, sfridi e sovrapposizioni. SOMMANO m²	1	9	105,000		4,970	521,85	
18 07.02.003 20/04/2017	Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Isolante termico per pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso estruso senza pelle, con trattamento antifila ... o in opera, densità Kg/m³ 28, per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m²	1	9	10,500		8,750	91,88	
19 AP 01 20/04/2017	MANO D'OPERA - confindustria macerata - tabella 167 del 11/02/2015 Operaio Specializzato provincia di Macerata Gennaio 2016 €/ora 26,47+15%spese generali + 10% Utile impresa SOMMANO h	1	9	396,000		33,480	13'258,08	
20 NP08 20/04/2017	tenditore 0-0 M36 1,3/8 SOMMANO Cad.	1	10	10,000		84,000	840,00	
21 NP09 20/04/2017	grillo omega per tenditore M36 SOMMANO Cad.	1	10	10,000		11,730	117,30	
22 NP10 20/04/2017	golfare femmina din 582 cl 5e zn m36 SOMMANO Cad.	1	10	10,000		26,050	260,50	
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>						39'026,62	
	<b>TOTALE euro</b>						39'026,62	
	Macerata, 20/04/2017 <b>PRO.GE.CO. srl</b> L'Amministratore Unico  <b>Il Direttore dei Lavori</b>   In data 20/4/17 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro #28726,75# <b>Il Direttore dei Lavori</b>  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____							0,00
	<b>A RIPORTARE</b>						39'026,62	

COMMITTENTE: ASUR Marche [CONTABILIT\_AV3\_RSA\_SANGINESIO.dcf (C:\Users\Maurizio\Desktop\003\_San\_Ginesio\_AV3\ v.1/22]  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

**PRO.GE.CO. srl**  
L'Amministratore Unico  


ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA  
Doc. n.  PAULINI  
A. 103  
INGEGNERE G. PAULINI  
Via S. Maria 103 - 62012 Macerata (MC) - Tel. 0733/241111