

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: [L. 67/88–Art.20 –“Lavori di rifacimento della copertura e adeguamento normativo del piano primo del Distretto Sanitario di Mondolfo (PU)”-Accettazione risultanze di collaudo e approvazione Stato Finale]**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . - . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**


1. di approvare tutti gli atti relativi allo Stato finale dei “Lavori di rifacimento della copertura e adeguamento normativo del piano primo del Distretto Sanitario di Mondolfo(PU)”, presentati dall’Ing. Sergio Sciamanna, in qualità di Direttore Lavori, con nota datata 13.02.2014 e acquisita agli atti con protocollo n.8082 del 13.02.2014;
2. di dichiarare l’ammissibilità della Relazione sul conto finale e Certificato di Collaudo redatti dall’Ing. Gianluca Pellegrini, in qualità di Collaudatore in corso d’opera nominato con determina n.256/ASURDG del 02.04.2013 del Direttore Generale ASUR, relativa ai “Lavori di rifacimento della copertura e adeguamento normativo del piano primo del Distretto Sanitario di Mondolfo(PU)” dell’Area Vasta n.1;
3. di liquidare alla ditta ATI COGEM-CLIMAMBIENTE, aggiudicataria dei “Lavori di rifacimento della copertura e adeguamento normativo del piano primo del Distretto Sanitario di Mondolfo(PU)” dell’Area Vasta n.1, l’importo netto di €.59.965,48 (IVA 10% esclusa) quale compenso risultante

- dal Certificato sulla contabilità finale, rispettivamente per lordi €.42.956,87 (IVA 10%) alla ditta COGEM (mandataria) di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), giusta fattura n.0/14 del 03.12.2014, e lordi €.23.005,16 (IVA 10%) alla ditta CLIMAMBIENTE (mandante) di Giulianova (TE), giusta fattura n.016/2014 del 03.12.2014, per un importo complessivo di €.65.962,02 al lordo di IVA al 10%;
4. di liquidare la somma totale di €.36.757,14, compresa di IVA e contributi previdenziali, per prestazioni professionali relative a direzione, coordinamento della sicurezza e contabilità riguardante i "Lavori di rifacimento della copertura e adeguamento normativo del piano primo del Distretto Sanitario di Mondolfo(PU)" dell'Area Vasta n.1, così come da allegata fattura n.09 del 10.07.2014 presentata dall'Ing. Sergio Sciamanna;
  5. di autorizzare il Dirigente Responsabile della U.O. Gestione Risorse Umane di questa Area Vasta a procedere alla liquidazione prevista per il Responsabile Unico del Procedimento ed ai collaboratori di supporto della U.O. Patrimonio – Nuove Opere e Attività Tecniche, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Aziendale per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'art.92, comma 5 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., la somma totale di €.19.991,15, ripartita come da specifica su prospetto allegato (*vedi All.A*);
  6. di dare atto che il costo complessivo dell'intervento ammontante ad €.1.550.000,00, è finanziato per €.200.000,00 con contributi da parte del Comune di Mondolfo (PU) ed €.1.350.000,00 con i fondi autorizzati dalla Regione Marche con atto n.1154 del 13/07/2009 e con le modalità di cui all'art.20 Legge n.67/88 (mutuo a carico della Regione Marche);
  7. di dare atto che la spesa totale da liquidare a seguito dello Stato Finale, pari ad €.122.710,31 e tutte le somme in precedenza liquidate relative all'appalto di che trattasi, finanziate così come sopra indicato, andranno imputate al Conto Patrimoniale definitivo 0102010601 del Bilancio dell'Area Vasta n.1 per l'esercizio di relativa competenza;
  8. di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art.234, comma 2.u.c. del D.P.R. n.207/2010;
  9. di trasmettere il presente atto a:
    - ◆ Collegio Sindacale ASUR a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
    - ◆ Servizio P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche per le approvazioni di relativa competenza ed il successivo inoltro alla Cassa DD.PP.;
    - ◆ Servizio Bilancio Comune di Mondolfo (PU) per le approvazioni di relativa competenza;


10. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della Legge n.412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
11. di dare atto che l'esecutività della presente determina avrà efficacia dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio ASUR, ai sensi dell'art.1 comma 6, della L.R. n.36/2013.

Ancona, sede legale ASUR, \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Gianni Genga)



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa Giulietta Capocasa)



**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
AREA VASTA N. 1  
U.O. GESTIONE TECNICA**

**Normativa di riferimento:**

- Decreto legislativo n.163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- D.P.R. 05/10/2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n.163/2006”;
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 “Capitolato Generale d’appalto” e s.m.i.;
- Legge n.62 del 18/04/2005 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee. Legge comunitaria 2004 – art.24;
- D.P.R. 28.12.2000 n.445;
- L.R. 34/98 (11° Piano Sanitario Regionale) che abroga la L.R. 37/82 (1° Piano Sanitario Regionale);
- L.R. 20.06.2003 n.13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i..

**Si richiamano i seguenti provvedimenti:**

- Deliberazione della Giunta Regionale n.1389 del 20/10/2008 avente ad oggetto: “Approvazione proposta di accordo di programma tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Economie e delle Finanze relative agli interventi di completamento manutenzione, messa a norma e ammodernamento tecnologico”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1154 del 13/07/2009 avente ad oggetto: “Accordo di programma per il settore investimenti sanitari. Programma investimenti art.20 legge n.67/1988 Direttive per l'attuazione degli interventi”;
- Determina del Direttore Generale ASUR n.703/ASURDG del 30/07/2009 con la quale sono stati approvati i progetti preliminari e i documenti preliminari alla progettazione della ex Z.T. n.3 di Fano relativi all'accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari art.20 Lex n.67/88;
- Determina del Direttore Generale ASUR n.775/ASURDG del 02/09/2010 con il quale è stato conferito incarico per la progettazione dei lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento normativo del primo piano per la realizzazione di una RSA presso il Distretto Sanitario di Mondolfo;
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 818/ASURDG del 15/09/2010 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento normativo del primo piano per la realizzazione di una RSA presso il Distretto Sanitario di Mondolfo;
- Determina del Direttore Generale n. 954/ASURDG del 17/10/2011 “Adozione della proposta di programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 e dell’elenco annuale 2012”;

- Determina del Direttore Generale ASUR n.1125/DGASUR del 22/12/2011 “Legge n.67/88 – art.20 – lavori di rifacimento della copertura e adeguamento normativo del piano primo del distretto sanitario di Mondolfo (PU - *Indizione della gara d'appalto*”;
- Determina del Commissario Straordinario n.200/CS del 20.12.2002 della ex ASL n.3 di Fano “*Approvazione del regolamento per la ripartizione del fondo relativo agli incentivi per la progettazione di cui all'art.18, commi 1 e 2, della Legge n.109/94 e s.m.i. così come modificato dall'art.92 del D.Lgs n.163/2006*”;

**Si premette che :**

Con determina della Giunta Regionale delle Marche n.1389 nella seduta del 20 ottobre 2008 è stato approvato l'Accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e Finanze per la prosecuzione del Programma di investimenti ex art.20 della Legge n.67/88, relativo al settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie esistenti nella Regione Marche;

L'Accordo di programma, sottoscritto dalle parti in data 18/03/2009, comprende complessivamente 47 interventi ed è finalizzato alla riorganizzazione delle reti cliniche, territoriali e socio sanitarie del servizio sanitario regionale in termini di potenziamento dei servizi, miglioramento delle condizioni di accessibilità, riqualificazione delle strutture attraverso:

- interventi di ristrutturazione degli immobili;
- interventi di completamento ed ampliamento delle strutture;
- interventi di manutenzione per la sicurezza dei luoghi di lavoro e la messa a norma delle parti strutturali ed impiantistiche;
- interventi di acquisizione di nuove attrezzature e sistemi tecnologici

Per quanto concerne la ex Zona Territoriale n.3 di Fano sono stati previsti n.4 interventi, tra i quali anche l'intervento identificato con il n.110.110201.U.066 avente ad oggetto lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento normativo del piano primo del Distretto Sanitario di Mondolfo;

Con Determina del Direttore Generale ASUR n.703\ASURDG del 30/07/2009 è stato approvato il documento preliminare alla progettazione di tale intervento;

Con provvedimento del Direttore Generale ASUR n.775 del 02/09/2010 è stata affidata la realizzazione della progettazione esecutiva allo studio tecnico, *selezionato a seguito di procedura effettuata ai sensi dell'art.90 e 91 del D.Lgs.163/2006*, dell'Ing. Sciamanna Sergio con sede in Pergola (PU) Via Lago Trasimeno 6 - P. IVA 00995720414;

Con determina del Direttore Generale dell'ASUR n.818/ASURDG del 15/09/2011 è stato approvato il progetto esecutivo, *ed anche il quadro economico dell'intervento che risulta essere il seguente:*

**A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI**

A1) Importo lavori a corpo	€	1.292.922,44
A2) Oneri della sicurezza inclusi nei lavori	€.	30.838,09
A3) Oneri sicurezza aggiuntivi	€.	7.077,56

Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	37.915,65	
Importo lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso	€.	1.262.084,35	
<b>Importo complessivo dei lavori</b>			<b>€. 1.300.000,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

b.1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€.	0,00	
b.2) rilievi accertamenti ed indagini	€.	0,00	
b.3) allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00	
b.4) Imprevisti e relativa IVA	€	1.173,78	
b.5) Acquisizioni aree o immobili	€	0,00	
b.6) Accantonamento di cui all'art.133 D.LGS 163/06	€	0,00	
b.7a) Spese tecniche progettazione	€	84.796,65	
b.7b) Spese tecniche per D.L. e contabilità	€	0,00	
b.7c) Spese tecniche per sicurezza	€	0,00	
b.8) Spese tecniche attività consulenza e supporto	€	0,00	
b.9) Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00	
b.10) Spese per pubblicità	€	0,00	
b.11) Spese per accertamenti di laboratorio collaudi e verifiche tecniche	€	0,00	
b.12) Incentivi alla progettazione (art.92 D.Lvo 163/06)	€	13.000,00	
b.13) CNPAIA 4% su b.7)	€	3.391,87	
b.14) IVA 20% su b.7)+b.13)	€	17.637,70	
b.15) IVA 10% sui lavori	€	130.000,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€ 250.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€. 1.550.000,00</b>

Il progetto esecutivo è stato validato, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 554/99, dall'allora RUP, Ing. Giancarlo Conti, in contraddittorio con il progettista Ing. Sciamanna Sergio;

In data 24/10/2011, a seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell' Ing. Giancarlo Conti, è stato nominato RUP dei suddetti lavori, l'Ing. Rodolfo Cascioli, Dirigente della U.O. Gestione tecnica della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino;

Il suddetto intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014, come previsto con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 954/DGASUR del 17/10/2011 avente ad oggetto "Adozione della proposta di programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 e dell'elenco annuale 2012";

Il costo complessivo dell'intervento ammonta ad €. 1.550.000,00 che viene finanziato per €. 200.000,00 con contributi da parte del Comune di Mondolfo (PU) ed €. 1.350.000,00 con i fondi disponibili previsti dalla legge n.67/88 art.20, così come segue:

- Euro 1.108.728,83 a carico dello Stato,
- Euro 241.271,17 a carico della Regione;

Con nota DGPRG n.40501-P- del 06/12/2010 il Ministero della Salute ha comunicato alla Regione Marche l'ammissione a finanziamento del suddetto intervento, con Decreto Dirigenziale del 3/12/2010;

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.1154 del 13/07/2009 avente per oggetto "Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari – Programma investimenti art.20 legge n.67/1998 – Direttive per l'attuazione degli interventi" veniva approvata la direttiva per i tempi di attuazione degli interventi nella quale si stabiliva indicativamente un cronoprogramma per l'approvazione delle fasi di gara;

Con determina del Direttore Generale dell'ASUR n.1125/DG del 22/12/2011 si è provveduto ad indire la gara d'appalto per i suddetti lavori, *da espletare con procedura aperta*, ai sensi dell'art.55 comma 5 del D.Lgs n.163/2006, *con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara*, ai sensi dell'art.82 comma 2 lett.b) del citato decreto e dell' art.118 c.1 lett.b) e c.2 del D.P.R. n.207/2010, procedendo, *ex art.253 c.20 bis del Codice dei Contratti*, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia della anomalia individuata ai sensi dell'art.86 c. 1 del Codice dei contratti; l'importo dei lavori è di €.1.300.000,00 di cui €.37.915,65 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5<sup>a</sup> Serie Speciale relativa ai contratti ed appalti – il 23/12/2011 al n.151, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sugli albi pretori dell'A.S.U.R. e dell'Area Vasta n.1 e del Comune di Mondolfo, nonché sui rispettivi siti informatici e sul Resto del Carlino, ediz. locale e sul Messaggero ediz. nazionale;

La Commissione preposta ad esperire la gara, ha svolto i propri lavori secondo quanto previsto nei verbali che vengono allegati; la 1<sup>o</sup> seduta si è svolta il 23/01/2012, con successivi aggiornamenti, la seconda seduta il 30/01/2012, dalla quale risulta *che i lavori sono stati aggiudicati, in via provvisoria* all'ATI, composta dalla Ditta COGEM Spa (Capogruppo), con sede a Sant'Egidio alla Vibrata (TE), e la Ditta Climambiente srl (mandante), con sede a Giulianova (TE), che *ha offerto un ribasso del 23,986%* sull'importo complessivo dei lavori a base di gara, per un importo contrattuale di €. 997.276,45 al netto di IVA;

A seguito della suddetta aggiudicazione *il quadro economico risulta così modificato:*

**A) IMPORTO CONTRATTUALE**

A1) Importo lavori a corpo	€	<b>990.198,89</b>
A2) Oneri della sicurezza inclusi nei lavori	€.	30.838,09
A3) Oneri sicurezza aggiuntivi	€.	<b>7.077,56</b>
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	37.915,65
<b>Importo contrattuale</b>		<b>€. 997.276,45</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

b.1)Imprevisti e accantonamento ex art. 133		
D.lgs n. 163/2006 compreso IVA	€	65.535,50
b.2)Spese tecniche per progettazione,		

D.L., contabilità, sicurezza e collaudo	€	150.000,00	
b.3) Spese per pubblicità	€	6.000,00	
b.4) Incentivi alla progettazione (art.92 D.lgs 163/06)	€	20.000,00	
b.5) CNPAIA 4% su b.2)	€	6.000,00	
b.6) IVA 21% su b.2)+b.5)	€	32.760,00	
b.7) IVA 21% sui lavori	€	209.428,05	
b.8) Economie di gara	€.	63.000,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€. 552.723,55</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€. 1.550.000,00</b>

- Vista la determina del Direttore Generale ASUR n.581/ASURDG del 19.07.2012 2012 “Legge n.67/88 art.20 – Lavori di rifacimento della copertura e adeguamento normativo del piano primo del Distretto Sanitario di Mondolfo (PU) – *Approvazione atti di gara*”;
- Visto il contratto n.248 di Rep. stipulato in data 04.09.2012 tra l’ASUR Marche e la ditta ATI COGEM-CLIMAMBIENTE di Teramo, per i lavori di cui all’oggetto;
- Vista la consegna dei lavori regolarmente sottoscritta dalle parti in data 04.09.2012, alla presenza del Direttore Lavori;
- Visto lo Stato Avanzamento Lavori n.1, redatto dal Direttore Lavori per le opere svolte a tutto il 16.01.2013;
- Visto lo Stato Avanzamento Lavori n.2, redatto dal Direttore Lavori per le opere svolte a tutto il 22.03.2013;
- Visto lo Stato Avanzamento Lavori n.3, redatto dal Direttore Lavori per le opere svolte a tutto il 04.06.2013;
- Visto il Verbale di sospensione lavori in data 28.08.2013 resosi necessario per le approvazioni della prima Variante in corso d’opera;
- Tenuto conto che con determina n.877/ASURDG del 10.12.2013 del Direttore Generale ASUR e con successivo Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche, n.80/ESO del 30.09.2014, veniva approvata la Perizia di Variante tecnica e suppletiva redatta dall’Ing. Sergio Sciamanna in qualità di Progettista e Direttore Lavori, dalla quale scaturiva il seguente Quadro Economico:

<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE</b>			
A1) Importo lavori a corpo oneri sicurezza compresi	€	<b>1.088.182,45</b>	
A2) <i>Oneri della sicurezza inclusi nei lavori</i>	€.	33.889,62	
A3) Oneri sicurezza aggiuntivi	€.	<b>7.077,56</b>	
<b>Sommano Lavori</b>			<b>€. 1.095.260,01</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:</b>			



b.1)Imprevisti e accantonamento ex art.133 D.Lgs 163/06 ed Economie di gara	€	159.511,23	
b.2)-Noleggio ponteggi IVA compresa	€.	27.302,76	
b.3)Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, sicurezza e collaudo	€	105.000,00	
b.4)Spese per pubblicità	€	6.000,00	
b.5)Incentivi alla progettazione (art.92 D.lgs 163/06)	€	20.000,00	
b.6)CNPAIA 4% su b.2)	€	4.200,00	
b.7)IVA 21% su b.2)+b.5)	€	23.200,00	
b.8)IVA 10% sui lavori	€	109.526,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€. 454.739,99</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€. 1.550.000,00</b>

- Visto il Verbale di ripresa lavori in data 07.01.2014 a seguito dell'avvenuta approvazione della Variante tecnica e suppletiva;
- Visto lo Stato Avanzamento Lavori n.4 ed Ultimo, redatto dal Direttore Lavori per le opere svolte a tutto il 31.01.2014;
- Visto il Certificato di ultimazione lavori firmato dalle parti, attestante che i "Lavori di rifacimento della copertura e adeguamento normativo del piano primo del Distretto Sanitario di Mondolfo (PU)" sono terminati in data 31.01.2014;
- Visto il Certificato a Strutture Ultimate rilasciato dal Rischio Sismico della Provincia di Pesaro e Urbino datato 21.01.2014;
- Visto lo Stato Finale Lavori e la Relazione sul Conto Finale redatti dall'Ing. Sergio Sciamanna, in qualità di Progettista e Direttore Lavori per le opere svolte a tutto il 31.01.2014 da cui risulta un credito da parte della Ditta ATI-COGEM spa, pari a netti €.59.965,48 (IVA 10% esclusa) e dal quale scaturisce il seguente **Quadro Economico a consuntivo**:

<b>A) Importo Contrattuale</b>		
A1) Importo lavori a corpo compresi oneri della sicurezza	<b>1.088.182,42</b>	
A2) Oneri della sicurezza	33.889,62	
A3) Oneri della sicurezza aggiuntivi	<b>7.077,56</b>	
<b>Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta</b>		<b>1.095.259,98</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
B1) Noleggio ponteggi (IVA 21% compresa)	27.302,76	
B2) Spese tecniche	103.991,68	
B3) Spese per pubblicità (IVA 21% compresa)	4.740,49	
B4) Incentivi art.92, c.5 Dlgs 163/2006	19.991,15	
B5) 4% su B3	4.159,67	
B6) IVA 21 e 22 % su B3	22.139,54	
B7) IVA 10% su lavori	103.529,46	
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>285.854,75</b>
Totale quadro finale (A+B)		1.381.114,73
<b>Economie di gara per opere di completamento ed arredi</b>		<b>168.885,27</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.550.000,00</b>

- Preso atto dell'operato dell'Ing. Gianluca Pellegrini, in qualità di Collaudatore in corso d'opera, in merito alla Relazione sul Conto finale ed al Certificato di Collaudo in data 25.07.2014;
- Viste le fatture presentate dalla ditta COGEM spa n.0/14 del 03.12.2014 dell'importo lordo di €.42.956,87 (IVA 10%) e la fattura n.016/2014 del 03.12.2014 dalla ditta CLIMAMBIENTE srl dell'importo lordo di €.23.005,16 (IVA 10%) per un importo complessivo lordo pari ad €.65.962,02, a saldo delle opere per i "Lavori di rifacimento della copertura e adeguamento normativo del piano primo del Distretto Sanitario di Mondolfo (PU)" di questa Area Vasta;
- Vista la fattura n.09 del 10.07.2014 presentata dall'Ing. Sergio Sciamanna di complessivi €.36.757,14 relativa allo Stato Finale, per prestazioni professionali riguardanti Direzione, Coordinamento sicurezza e contabilità per i "Lavori di rifacimento della copertura e adeguamento normativo del piano primo del Distretto Sanitario di Mondolfo (PU)" di questa Area Vasta;
- Visto lo stato finale dei lavori ed il certificato di collaudo redatto in data 25.07.2014, antecedente all'entrata in vigore della L.114/2014 ovvero il 19.08.2014, si deve procedere, ai sensi dell'art.92, comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento Aziendale per la costituzione dell'incentivo, approvato con delibera n.200/CS del 20.12.2002 del Commissario Straordinario della ex ASL n.3 di Fano (PU), alla liquidazione della somma totale di €.19.991,15, spettante al Collaudatore, al R.U.P. ed ai suoi collaboratori, come da nota esplicativa allegata (allegato A).

***Tutto ciò premesso si propone l'adozione del provvedimento nei seguenti termini:***

1. di approvare tutti gli atti relativi allo Stato finale dei "Lavori di rifacimento della copertura e adeguamento normativo del piano primo del Distretto Sanitario di Mondolfo(PU)", presentati dall'Ing. Sergio Sciamanna, in qualità di Direttore Lavori, con nota datata 13.02.2014 e acquisita agli atti con protocollo n.8082 del 13.02.2014;
2. di dichiarare l'ammissibilità della Relazione sul Conto finale e Certificato di Collaudo redatti dall'In. Gianluca Pellegrini, in qualità di Collaudatore in corso d'opera nominato con determina n.256/ASURDG del 02.04.2013 del Direttore Generale ASUR, relativa ai "Lavori di rifacimento della copertura e adeguamento normativo del piano primo del Distretto Sanitario di Mondolfo(PU)" dell'Area Vasta n.1;
3. di liquidare alla ditta ATI COGEM-CLIMAMBIENTE, aggiudicataria dei "Lavori di rifacimento della copertura e adeguamento normativo del piano primo del Distretto Sanitario di Mondolfo(PU)" dell'Area Vasta n.1, l'importo netto di €.59.965,48 (IVA 10% esclusa) quale compenso risultante dal Certificato sulla contabilità finale, rispettivamente per lordi €.42.956,87


- (IVA 10%) alla ditta COGEM (mandataria) di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), giusta fattura n.0/14 del 03.12.2014, e lordi €23.005,16 (IVA 10%) alla ditta CLIMAMBIENTE (mandante) di Giulianova (TE), giusta fattura n.016/2014 del 03.12.2014, per un importo complessivo di €65.962,02 al lordo di IVA al 10%;
4. di liquidare la somma totale di €36.757,14, compresa di IVA e contributi previdenziali, per prestazioni professionali relative a direzione, coordinamento della sicurezza e contabilità riguardante i "Lavori di rifacimento della copertura e adeguamento normativo del piano primo del Distretto Sanitario di Mondolfo(PU)" dell'Area Vasta n.1, così come dal allegata fattura n.09 del 10.07.2014 presentata dall'Ing. Sergio Sciamanna;
  5. di autorizzare il Dirigente Responsabile della U.O. Gestione Risorse Umane di questa Area Vasta a procedere alla liquidazione prevista per il Responsabile Unico del Procedimento ed ai collaboratori di supporto della U.O. Patrimonio – Nuove Opere e Attività Tecniche, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Aziendale per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'art.92, comma 5 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., la somma totale di €19.991,15, ripartita come da specifica su prospetto allegato (*vedi All.A*);
  6. di dare atto che il costo complessivo dell'intervento ammontante ad €1.550.000,00, è finanziato per €200.000,00 con contributi da parte del Comune di Mondolfo (PU) ed €1.350.000,00 con i fondi autorizzati dalla Regione Marche con atto n.1154 del 13/07/2009 e con le modalità di cui all'art.20 Legge n.67/88 (mutuo a carico della Regione Marche);
  7. di dare atto che la spesa totale da liquidare a seguito dello Stato Finale, pari ad €122.710,31 e tutte le somme in precedenza liquidate relative all'appalto di che trattasi, finanziate così come sopra indicato, andranno imputate al Conto Patrimoniale definitivo 0102010601 del Bilancio dell'Area Vasta n.1 per l'esercizio di relativa competenza;
  8. di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art.234, comma 2.u.c. del D.P.R. n.207/2010;
  9. di trasmettere il presente atto a:
    - ◆ Collegio Sindacale ASUR a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
    - ◆ Servizio P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche per le approvazioni di relativa competenza ed il successivo inoltro alla Cassa DD.PP.;
    - ◆ Servizio Bilancio Comune di Mondolfo (PU) per le approvazioni di relativa competenza;

10. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della Legge n.412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
11. di dare atto che l'esecutività della presente determina avrà efficacia dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio ASUR, ai sensi dell'art.1 comma 6, della L.R. n.36/2013.

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

**RESPONSIBILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Dott.Ing. Rodolfo Cascioli)




**RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:**

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica con i fondi ex art.20 L.67/88 ed in parte con fondi concessi dal Comune di Mondolfo (PU) e che la stessa verrà registrata al conto n. 0102020801.


**Il Responsabile del Controllo di Gestione**

(Dott.ssa Anna Olivetti)




**Il Responsabile del Bilancio**

(Dott.ssa Laura Cardinali)



**Responsabile fase istruttoria**

(p.i. Gianfranco Gabucci)



**- ALLEGATI -**

- Relazione sul conto finale e Certificato di collaudo
- Fattura n.0/14 del 03.12.2014 della ditta COGEM spa
- Fattura n.016/2014 del 03.12.2014 della ditta CLIMAMBIENTE srl
- Fattura n.09 del 10.07.2014 dello studio di ingegneria Sergio Sciamanna
- Allegato A (scheda ripartizione dell'incentivo di cui all'art.92, comma 5 del D.Lgs n.163/2006)

In considerazione della notevole dimensione informatica, gli allegati non vengono qui inseriti ma sono comunque disponibili e depositati presso l'Unità Operativa proponente.

**Allegato "A":**

Lavori di adeguamento normativo del piano primo del Distretto Sanitario di Mondolfo (PU) - SAL finale			
importo lavori al lordo del ribasso d'asta ed al netto di iva	percentuale applicata	importo max erogabile	importo complessivo
1.427.939,06	2,00%	28.558,78	19.991,15
attività	beneficiario	percentuale applicata	importo
RUP	Cascioli Rodolfo	35,0%	9.995,57
Collaudatore	Gianluca Pellegrini	5,0%	1.427,94
addetti alle procedure tecnico amministrative	Gregorini Cinzia	5%	1.427,94
addetti alle procedure tecnico amministrative	Osvaldo Rugoletti	5%	1.427,94
addetti alle procedure tecnico amministrative	Emanuela Magi	9%	2.570,29
addetti alle procedure tecnico amministrative	Gabucci Gianfranco	9%	2.570,29
addetti alle procedure tecnico amministrative	Maffei Massimo	2%	571,18
<b>sommano procedure tec. amministrative</b>		30%	8.567,63