

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO E NUOVO INGRESSO ED INTERVENTI STRUTTURE SANITARIE FABRIANO "LOTTO A" - Commissione art. 240 D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. - PRESA D'ATTO ED ATTI CONSEGUENTI

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina formandone parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento alla compatibilità con le risorse di budget definite ed assegnate;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante sostanziale del presente atto;
- 2) Di uniformarsi alle decisioni vincolanti assunte dalla commissione in data 30/06/2015 costituita ai sensi dell'art. 240 del D.lgs. 163/2006 per la definizione in corso d'opera delle riserve, riconoscendo il pagamento a favore dell'Impresa GPL Costruzioni Generali di Ancona la somma forfettaria ed onnicomprensiva di euro 480.000,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta;
- 3) di procedere al pagamento in favore dell'Impresa GPL Costruzioni Generali di Ancona della somma onnicomprensiva di Euro 480.000,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta, previa presentazione di relativa fattura;
- 4) di procedere al pagamento in favore del Presidente di Commissione, Avv.to Enrico Maria Stramigioli, del compenso concordato con l'Ing. Gianluca Pellegrini nell'importo di Euro 10.000,00 oltre IVA e Cassa Avv.ti;

- 5) di stabilire che la previsione di spesa complessiva pari ad Euro 490.000,00 oltre IVA, Cassa Nazionale se ed in quanto dovute viene imputata al conto 0102020204 fabbricati indisponibili, Sezionale dell'Area Vasta 2 – sede operativa di Fabriano, e troverà copertura nell'ambito dell'importo complessivo della determina n.511 ASURDG del 08/07/2015 attraverso una rimodulazione del piano investimenti;
- 6) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio dell'AV2 per quanto di competenza
- 7) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
- 8) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;
- 9) Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Pierluigi Giannucci)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Alessandro Marini)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Area Vasta 2 Fabriano - U.O. Servizio Tecnico

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii;
- D.P.R. n. 207/2010;
- Legge Regionale n. 13 e ss.mm.ii;
- Determina n.671/ASURDG del 29/09/2015

MOTIVAZIONE:

Il presente atto viene redatto dal sottoscritto, su disposizione della Direzione Aziendale, stante il fatto che l'Ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente Ingegnere, titolare dell'incarico di responsabile Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell'ASUR Marche, nonché RUP dell'intervento denominato "*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO E NUOVO INGRESSO ED INTERVENTI STRUTTURE SANITARIE FABRIANO "LOTTO A"*", è stato collocato in aspettativa ex art. 10, comma 8, lett. b) CCNL Area Dirigenza SPTA 10.02.2004, integrativo del CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza SPTA, così come sostituito dall'art. 24, comma 15 del CCNL 03.11.2005 Area Dirigenza SPTA, a decorrere dal 28.09.2015, con determina n. 649/ASURDG del 25/9/2015.

Ciò premesso, considerato che non è stato possibile completare l'iter di approvazione della determina in oggetto entro il 28/9/2015, così come proposta dal RUP, viene di seguito integralmente trascritto il documento istruttorio redatto dall'Ing. Gianluca Pellegrini, nell'epoca in cui era ancora in servizio, consacrato nella proposta di determina impronta documento *F9E5C5BB925FEE5B4C2EEFFC538ABF5E12883ACD, 7/01 del 25/08/2015 ASURPATR_D(L)*, avente ad oggetto la cronistoria dell'intervento in oggetto.

"Preso atto che :

- con Determina N°221/ASURDG del 26/02/2010 sono stati approvati gli atti di gara ed affidati, alla Impresa "GPL Costruzioni Generali" di Ancona i "Lavori completamento 4^a fase - Lavori di ristrutturazione ed ampliamento pronto soccorso e nuovo ingresso"
- con Determina n. 620/ASURDG del 31.07.2012 sono stati affidati alla ditta GPL Costruzioni Generali di Ancona i "Lavori di Adeguamento a norma dell'Ospedale di Fabriano – Lotto A";
- con lettera del 06/03/2014 (prot ASUR 31609 del 14/03/2014) l'impresa GPL Costruzioni Generali di Ancona ha chiesto l'attivazione della procedura di accordo bonario per i "Lavori di Adeguamento a norma dell'Ospedale di Fabriano – Lotto A";

- con lettera del 02/05/2014 l'impresa GPL Costruzioni Generali di Ancona ha chiesto l'attivazione della procedura di accordo bonario per "Lavori completamento 4^a fase - Lavori di ristrutturazione ed ampliamento pronto soccorso e nuovo ingresso";
- il RUP, nello spirito di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione, ha altresì proposto la costituzione di un'unica Commissione che trattasse entrambi gli appalti;
- l'Impresa, come rilevato anche dalla Commissione, nel corso dei lavori ha iscritto le seguenti riserve:
 - Per l'Appalto principale n. 48 riserve di importo complessivo pari ad € 2.990.348,57 (ultimo aggiornamento alla data del SAL n. 9 per lavori a tutto il 15/12/14);
 - Per l'Appalto di completamento n. 5 riserve dell'importo complessivo di € 1.020.872,46 (ultimo aggiornamento alla data del SAL n. 6 a tutto il 26/02/15);
 - L'importo complessivo delle riserve iscritte per i due appalti ammonta dunque ad € 4.011.221,03;
- il RUP, constatata la comunicazione della Direzione Lavori circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ed il superamento della soglia del 10% dell'importo contrattuale (riposta della DL del 16/05/2014 - prot. ASUR/AV2 58839 del 21/05/14 e del 16/04/2014 - prot. ASUR 9916 del 23/04/14), richiamati l'art. 240 c. 7 e 14 del D.Lgs 163/06 ha promosso la costituzione di un'unica commissione che trattasse le richieste di entrambi gli appalti;
- la GPL con lettera del 23/6/2014 (prot. 116/14 – Prot. ASUR del 23/6/14 n. 71631) ha nominato il proprio componente nella commissione;
- L'ASUR con lettera del 06/10/14 (prot. ASUR 21593) ha nominato il proprio componente di commissione precisando che ai sensi dell'art.240 c.11 D.Lgs 163/06 la commissione operasse assumendo decisioni vincolanti;
- L'Impresa GPL con lett. del 14/4/15 (prot. 58/15 – prot. ASUR 10732 del 14/04/15) ha confermato la volontà di accettare il "parere vincolante" sul giudizio espresso dalla commissione (in analogia a quanto già indicato da ASUR);
- la Commissione si è insediata in data 27/02/2015 ed ha emesso il proprio "giudizio" in data 30/06/2015 (vedi **allegato I** comprensivo di tutti i suoi allegati);
- la Commissione ha precisato che sono state prese in esame riserve per un importo lavori (pag. 7 relazione) pari ad Euro 2.990.348,57 (Lavori di ristrutturazione ed ampliamento pronto soccorso e nuovo ingresso) + 1.020.872,46 (Lavori di Adeguamento a norma dell'Ospedale di Fabriano – Lotto A) per un importo complessivo di Euro 4.011.221,03
- la Commissione ha quindi concluso le sue attività riconoscendo all'Impresa l'importo risultante dal seguente conteggio:
 - per le riserve dalla n. 1 alla n. 4 l'importo di € 224.000,00 corrispondente all'accordo già raggiunto fra impresa e committente nell'ambito del primo accordo bonario dell'aprile 2012;
 - per le restanti riserve, (sia dell'appalto principale che dell'appalto di completamento) non oggetto del primo accordo bonario, l'importo riconosciuto dalla D.L. di € 235.000,00;
 - per maggiori spese per il capo cantiere € 3.759,00, oltre ad € 18.714,16 per maggiori spese vive di cantiere;
 - per un totale di € 224.000,00 + € 235.000,00 + € 3.759,00 + 18.714,16 = 481.473,16, ed in cifra tonda € 480.000,00;

- *la Commissione inoltre ha riconosciuto infine che non siano da riconoscere le richieste dell'impresa attinenti agli interessi, alla rivalutazione monetaria ed al lucro cessante visto il carattere transattivo del presente procedimento e che, quindi, i riconoscimenti economici con il medesimo effettuati non equivalgono a riconoscimento di responsabilità alcune a carico delle parti interessate;*
- *la Commissione inoltre ha indicato che il presente Accordo Bonario, che come detto comprende e definisce anche tutte le riserve oggetto del primo Accordo Bonario del 19/04/12 che è stato in questa sede integralmente recepito, vale ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 240 del D.Lgs n. 163/2006, ribadendo quindi il carattere vincolante, per le parti, delle decisioni assunte;*
- *la Commissione ha inoltre indicato (Pag. 26 relazione) che la determinazione e liquidazione dei compensi dei membri della Commissione resta disciplinata dalle disposizioni del comma 10 dell'art. 240 del D.Lgs 163/06; la Commissione da atto che per intervenuto accordo tra le parti stesse, come da nota della GPL del 30/06/15, le competenze professionali e le relative spese del componente nominato dall'Impresa, Ing. Marco Pastorelli, saranno ad integrale carico della GPL stessa; pertanto risultano da liquidare da parte di ASUR i compensi al Presidente della Commissione (Avv.to Enrico Stramigioli) ed al componente di nomina ASUR (Ing. A. Franca);*
- *i compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo (come previsto dal D.Lgs. n. 53/2010) dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000 n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Su tale base si è valutato tale compenso tenuto conto che:*
 - *L'importo della controversia (4.011.221,03 Euro) è collocato nello scaglione n.5 (tra 2.582.151,15 e 5.164.302,28)*
 - *Il valore minimo spettante alla commissione è 46.478,62 Euro ed il valore massimo è 77.464,53 Euro (il valore massimo comunque non può superare i 65.000 Euro)**pertanto alla Commissione spetterebbe un compenso di 46.478,62 Euro;*
- *Tenuto conto che il RUP ha concordato con i componenti (a carico ASUR) che il compenso spettante a ciascuno di essi è di Euro 10.000,00 oltre IVA e Cassa Nazionale se ed in quanto dovute, con un risparmio per l'azienda di Euro 26.478,6;*
- *Che pertanto in base a quanto indicato l'Avv.to Stramigioli in data 13/07/2015 ha presentato il proprio "preavviso di parcella" nei termini sopra detti;*
- *Nel complesso quindi si è avuto che l'importo riconosciuto all'impresa (Euro 480.000) rappresenta circa il 12% dell'importo inizialmente richiesto (Euro 4.011.221,03), mentre la spesa per la commissione rappresenta il 43% di quanto previsto".*

TUTTO CIO' PREMESSO

DATO ATTO del procedimento sopra descritto, gestito dall'Ing. Gianluca Pellegrini, in qualità di RUP dell'intervento denominato "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO E NUOVO INGRESSO ED INTERVENTI STRUTTURE SANITARIE FABRIANO "LOTTO A";

PRESO ATTO della integrazione istruttoria fornita dall'Ing. Gianluca Pellegrini al Direttore Amministrativo con nota prot. n. 31958 del 21/9/2015;

TENUTO CONTO che le Parti, ai sensi dell'art. 240, comma 11, D.Lgs 163/06, hanno conferito alla Commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve;

DATO ATTO della relazione predisposta dalla Commissione in data 30/06/2015, contenente decisione vincolante per le Parti, agli atti della Direzione Generale ASUR;

SOTTOPOSTA detta relazione alla Direzione aziendale;

SI PROPONE al Direttore Generale di adottare il seguente schema di determina, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla Commissione in data 30/6/2015:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante sostanziale del presente atto;
- 2) Di uniformarsi alle decisioni vincolanti assunte dalla commissione in data 30/06/2015 costituita ai sensi dell'art. 240 del D.lgs. 163/2006 per la definizione in corso d'opera delle riserve, riconoscendo il pagamento a favore dell'Impresa GPL Costruzioni Generali di Ancona la somma forfettaria ed onnicomprensiva di euro 480.000,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta;
- 3) di procedere al pagamento in favore dell'Impresa GPL Costruzioni Generali di Ancona della somma onnicomprensiva di Euro 480.000,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta, previa presentazione di relativa fattura;
- 4) di procedere al pagamento in favore del Presidente di Commissione, Avv.to Enrico Maria Stramigioli, del compenso concordato con l'Ing. Gianluca Pellegrini nell'importo di Euro 10.000,00 oltre IVA e Cassa Avv.ti;
- 5) di stabilire che la previsione di spesa complessiva pari ad Euro 490.000,00 oltre IVA, Cassa Nazionale se ed in quanto dovute viene imputata al conto 0102020204 fabbricati indisponibili, Sezionale dell'Area Vasta 2 – sede operativa di Fabriano, e troverà copertura nell'ambito dell'importo complessivo della determina n.511 ASURDG del 08/07/2015 attraverso una rimodulazione del piano investimenti;
- 6) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio dell'AV2 per quanto di competenza
- 7) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
- 8) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;

- 9) Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi “altre tipologie”;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Claudio Tittarelli

U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione:

Le Sottoscritte, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto sarà inserito nel conto 0102020204 fabbricati indisponibili, Sezionale dell'Area Vasta 2 – sede operativa di Fabriano e sarà finanziato con le modalità di cui al punto 5 del dispositivo.

U.O. Controllo di Gestione - Fabriano
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

U.O. Bilancio - Fabriano
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia MARACCHINI

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Claudio Tittarelli

- ALLEGATI -

Nessun allegato.