

A.S.U.R. MARCHE
Area vasta n.2 - Senigallia

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 6 A TUTTO IL 07/07/2015

OGGETTO: Accordo di Programma 2010 – Lavori di adeguamento antincendio
Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto – CUP: 16E11000400001 –
CIG: 35797306A4

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia


IMPRESA: S.I.E.T. Impianti Elettrici S.r.l.

Contratto in data 28/11/2012 rep. n. registrato a Urbino in data 28/11/2012 al
n. 3239 di euro 697 261.73

Perizia di Variante e Suppletiva n.1 Deter. D.R. n. 788 del 21/10/2013 di € 710.652,08

Data Offerta:	10/05/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 068 495.68
Data Consegna:	17/12/2012	Somme a Disposizione:	802 738.27
Data Inizio Lavori:	17/12/2012	Importo per la Sicurezza:	40 716.20
Giorni Utili per Ultimazione:	360	IMPORTO DI VARIANTE	1 089 366.68
Data Utile per Ultimazione:	12/12/2013	Somme a Disposizione (variante):	789 347.92
Giorni di Sospensione:	562	Importo per la Sicurezza (variante):	40 876.65
Numero di Sospensioni	3		
Nuova Data Ultimazione:	27/06/2015	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			551.351,83
	<u>LAVORI IN ECONOMIA</u>			
3 LISTA n. 1	Opere in economia per la realizzazione dei provvisori necessari alla continuità di servizio dei reparti per adeguare i transiti delle canalizzazioni esistenti. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	4.410,96	4.410,96
4 LISTA n. 2	Verifica e revisione UPS 120KVA Monoblocco per alimentazione apparecchiature vitali e di sicurezza. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	6.549,29	6.549,29
5 LISTA n. 3	Messa a norma impianti a servizio dei locali EMG rete dati e FM. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	4.107,30	4.107,30
6 LISTA n. 4	Modifiche ed adeguamenti degli impianti per segreteria ecografia e locali annessi. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	4.673,66	4.673,66
7 LISTA n. 5	Adeguamento e messa a norma impianti Ospedale di Senigallia revisione impianti sala corsi CED. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	5.564,12	5.564,12
8 LISTA n. 6	Realizzazione illuminazione esterna sostituzione parte cavi esistenti, installazione pali e predisposizione per TVCC palazzina poliambulatori Senigallia. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	7.814,98	7.814,98
9 LISTA n. 7	Realizzazione punti lan e adeguamento FM di servizio per le sale operatorie e locali annessi. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	4.152,14	4.152,14
10 LISTA n. 8	Adeguamenti vari per postazioni a servizio di medicherie, completamento laboratorio analisi, installazione magneti porte REI. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	7.778,99	7.778,99
11 ORDINE DI SERVIZIO N. 1	Lavori aggiuntivi nei locali della zona Pronto Soccorso (vedi ORDINE DI SERVIZIO N. 1 del 10/06/2013) RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	31.848,73	31.848,73
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro			76.900,17
	RIBASSO del 36,12% da considerare su euro			0,00
	TOTALE euro			628.252,00
	----- ----- ----- ----- -----			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
<i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 31.713,71</i>				
LAVORI A CORPO euro				
<i>aliquota</i>				
PER LAVORI A CORPO euro				
				551.351,83 (77,584%)
LAVORI IN ECONOMIA euro				
RIBASSO del 36,12% da applicare su euro 0,00 = (SALe * R) = (0,00 * -0,3612) = euro				
PER LAVORI IN ECONOMIA euro				
				76.900,17
				0,00
TOTALE euro				
				628.252,00
Chieti, 08/07/2015				
L'Impresa SIET impianti elettrici s.r.l. SIET Impianti Elettrici Srl (L'Amministratore Unico)				
Il Direttore dei Lavori Arch. Carmine BRANDI				
VISTO: Dott.Ing. Gianluca PELLEGRINI				
				
A RIPORTARE				

A.S.U.R. MARCHE
Area vasta n.2 - Senigallia

ALLEGATO 2 ALLA
DETERMINA N. 868/DC
DEL 10 DIC. 2015

OGGETTO: Accordo di Programma 2010 – Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto – CUP: 16E11000400001 – CIG: 35797306A4

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

IMPRESA: S.I.E.T. Impianti Elettrici S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 6 DI euro 97.720,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	06/02/2013	69.550,00
2	08/04/2013	121.100,00
3	09/07/2013	66.090,00
4	07/01/2015	159.200,00
5	06/03/2015	111.450,00
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		527.390,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 28/11/2012, registrato a Urbino in data 28/11/2012 al n. 3239 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	628.252,00
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	628.252,00
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	3.141,26
Ammontare dei certificati precedenti euro	527.390,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	530.531,26
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	97.720,00
per I.V.A. al 10%	9.772,00
TOTALE GENERALE euro	107.492,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 47 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 111.450,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (centoundiciquattrocentocinquanta/00).

Data, 30/11/2015

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Ing. Gianluca
PELLEGRINI

DOT. ING. FRANCESCO ROSSATI
[Firma]

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Pesaro al n. 03371902

Chieti, li 08 luglio 2015

Il Direttore dei Lavori
Arch. Carminè BRANDI

