

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: [L. n. 67/88 – Lavori adeguamento prevenzione incendi negli Ospedali di Pergola e Fossombrone, lavori di ristrutturazione reparto Dialisi di Fossombrone - Approvazione e liquidazione 1[^], 2[^] e 3[^] SAL – Approvazione perizia di assestamento]

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) di approvare gli elaborati del 1[^], del 2[^] e del 3[^] stato avanzamento lavori relativi alla realizzazione delle opere necessarie per adeguare l'ospedale di Fossombrone e di Pergola alle norme di prevenzione incendi e i lavori di ristrutturazione del reparto Dialisi di Fossombrone (PU);
- 2) di prendere atto del certificato di pagamento n. 1 dell'importo di €. 120.780,00, al lordo di I.V.A., del certificato di pagamento n. 2 dell'importo di €. 232.650,00, al lordo di IVA, e del certificato di pagamento n. 3 dell'importo di €. 122.100,00, al lordo di IVA, emessi dal R.U.P., ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici;
- 3) di approvare tutta la documentazione tecnica e amministrativa della perizia di assestamento, conservata agli atti dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività tecniche dell'Area Vasta n. 1;
- 4) di liquidare alla Ditta RIALTO COSTRUZIONI SpA, con sede a Strada statale 7bis- Z.I. P.I.P. loc. "Ponticello" - San Tammaro (CE) - P.IVA 02175860424, esecutrice dei lavori, la somma complessiva di €. 475.530,00 al lordo di IVA al 10% , così suddivisa:

- €. 120.780,00 al lordo di IVA, giusta fattura n. 7/2015, per lavori corrispondenti al 1^ SAL;
- €. 232.650,00 al lordo di IVA, giusta fattura n. 19/2015, per lavori corrispondenti al 2^ SAL;
- €. 122.100,00, al lordo di IVA, giusta fattura n. 30/2015, per lavori corrispondenti al 3^ SAL;

5) di liquidare all'Ing. Giovanni Emilio Uguccioni con sede a Fano in Via Madonna Ponte n. 83/a - P.IVA 02046570426, le competenze professionali relative alla D.L. al 1^ SAL per un importo di €. 9.328,36 al lordo del contributo C.N.P.A.I.A. e di IVA, giusta fattura n. 1/2015/PA;

6) di liquidare all'Ing. Lorenzo Santi, con sede ad Urbino in Viale Gonzaga n. 11 - P.IVA 01356870418 le competenze professionali per la redazione della perizia di assestamento per un importo di €. 15.182,42 al lordo del contributo C.N.P.A.I.A. e di IVA, giusta fattura n. FA002/2015;


7) di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, che ammonta ad €. 500.040,78 al lordo di IVA e del C.N.P.A.I.A., viene finanziata ai sensi della legge n. 67/88 art. 20 e registrata sul conto n. 0102020801 (immobilizzazioni in corso ed acconti);

8) di trasmettere copia del presente provvedimento, corredata della relativa documentazione, alla Regione Marche, affinché inoltri richiesta di somministrazione della somma necessaria alla liquidazione della spesa;


9) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. e i.. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013.

10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003 e s. m. e i..


IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Pierluigi Gignucci)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Nadia Storti)



La presente determina consta di n. 12 pagine di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE

Normativa di riferimento:

- Legge n.67 del 11/03/1988 – art. 20;
- DLGS. N.502 DEL 30/12/1992 – ART. 5/BIS;
- L.R. n. 34/98 (II° Piano Sanitario Regionale) che abroga la L.R. n. 37/82 (R° Piano sanitario Regionale);
- L.R. 20.06.2003 n°13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- DRGM n. 238 del 16/03/2004 avente ad oggetto:"Modalità per l'esercizio da parte dell'ASUR delle funzioni di cui all'art. 28 della L.R. n. 13/2003;
- D.G.R. MARCHE N.1389 DEL 20/10/2008;
- Legge Regionale n. 21/2009 "Istituzione dell'Azienda Ospedaliera Ospedale riuniti marche Nord";
- Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s. m. e i. ;

Si richiamano i seguenti provvedimenti:

- Delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 1389 del 20/10/2008:"D.Lgs. n. 229/1999, art. 5/bis – Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze";
- Deliberazione della Giunta Regionale n° 1154 del 13/07/2009 avente per oggetto "Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari – Programma investimenti art. 20 legge n° 67/1998 – Direttive per l'attuazione degli interventi";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 622/ZT3DZONA del 27/08/2007 è stato conferito l'incarico per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerente i lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi negli ospedali Santa Croce di Fano, SS Carlo e Donnino di Pergola e Fossombrone;
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 703/DGASUR del 30/07/2009 con la quale sono stati approvati i progetti preliminari riguardanti la ex Z.T. n. 3 di Fano relativi all'accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari di cui all'art. 20 L. n. 67/88;
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 777/DGASUR del 15/10/2012 avente ad oggetto "Adozione della proposta di programma triennale dei lavori pubblici 2013/2014/2015 e dell'elenco annuale 2013";
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 91/DGASUR del 29/01/2013 " L. 67/88 art. 20- Lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi negli Ospedali di Pergola e Fossombrone e lavori di ristrutturazione del reparto Dialisi di Fossombrone - *Approvazione progetto esecutivo*;
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 798/DGASUR del 25/10/2013 " L. 67/88 art. 20- Lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi negli Ospedali di Pergola

- e Fossombrone e lavori di ristrutturazione del reparto Dialisi di Fossombrone – *Indizione della gara d'appalto*;
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 187/DGASUR del 01/04/2014 " L. 67/88 art. 20- Lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi negli Ospedali di Pergola e Fossombrone e lavori di ristrutturazione del reparto Dialisi di Fossombrone – *Approvazione atti di gara*;
 - Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 601/DGASUR del 12/09/2015 " L. 67/88 art. 20- Lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi negli Ospedali di Pergola e Fossombrone e lavori di ristrutturazione del reparto Dialisi di Fossombrone – *Anticipazione sul prezzo contrattuale*.

PREMESSO CHE:

Con Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 1389 nella seduta del 20 ottobre 2008 è stata approvata la proposta di accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e Finanze per la prosecuzione del Programma di investimenti ex art. 20 della Legge n° 67/88, relativo al settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie esistenti nella Regione Marche;

Tale accordo, stipulato il 18/03/2009 dalla Regione Marche e dal Ministero del lavoro della salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è finalizzato alla riorganizzazione delle reti cliniche, territoriali e socio-sanitarie del servizio sanitario regionale in termini di potenziamento dei servizi, miglioramento delle condizioni di accessibilità, riqualificazione delle strutture, prevedeva, nell'ambito degli interventi dell'ASUR ex Zona Territoriale n. 3 di Fano, gli interventi denominati:

- ZT 03 - "Adeguamento a Norma Ospedali di Fano e Fossombrone", codice 110.110201.U.017, ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale del 3 dicembre 2010, importo complessivo € 1.000.000,00 di cui € 821.280,62 a carico dello Stato;
- ZT 03 - "Adeguamento a Norma Strutture Sanitarie di Zona", codice 110.110201.U.019, ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale del 3 dicembre 2010, importo complessivo € 1.110.000,00 di cui € 911.621,49 a carico dello Stato,

Con i decreti del dirigente della P.F Rischio sismico ed opere pubbliche d'emergenza n. 74/RSP_DPS e n. 75/RSP_DPS del 15 settembre 2010 sono stati approvati i rispettivi progetti esecutivi;

Con legge regionale n. 21 del 22.09.2009 la Regione Marche ha istituito la nuova Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" che è stata attivata in data 01.01.2011. La nuova Azienda ha incluso l'Azienda ospedaliera "Ospedale San Salvatore di Pesaro" e la struttura ospedaliera Santa Croce di Fano, già presidio dell'ASUR Zona Territoriale n. 3, ed è subentrata in tutti i rapporti giuridici dell'Azienda ospedaliera "Ospedale San Salvatore di Pesaro" ed in parte dei rapporti giuridici afferenti all'Ospedale Santa Croce di Fano.

In seguito all'attivazione della nuova Azienda Ospedaliera, relativamente agli interventi sopra citati, comprendendo gli stessi lavori da eseguire in parte su immobili di proprietà dell'ASUR ex Zona Territoriale n. 3 di Fano ed in parte su immobili di proprietà

dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, è **sorta la necessità di sostituire gli interventi indicati con i seguenti di pari importo complessivo:**

- Z.T. n. 3 - "Attuazione progetto per ottenimento C.P.I. Ospedali di Fossombrone e Pergola - Adeguamento a norma Dialisi di Fossombrone", importo € 1.010.000,00;
- A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - "Adeguamento a norma e messa in sicurezza dell'attuale blocco operatorio per ottenimento C.P.I. nel Complesso ospedaliero Santa Croce di Fano", importo € 1.100.000,00.

La Regione Marche, preso atto delle motivazioni della richiesta avanzata con nota prot. n. STPIC/2011/398 dell' 11 agosto 2011 dal Direttore dell'Area tecnica - Patrimonio - Ingegneria Clinica generale dell'ASUR ex ZT n. 3 di Fano, in accordo con l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, e a seguito del nulla osta rilasciato dal Ministero della Salute con nota prot. n. 33185 del 13/10/2011, ha modificato l'Accordo di programma del 18 marzo 2009 (1° stralcio) *rimodulando gli interventi, revocando quelli precedenti e provvedendo alla riassegnazione del finanziamento per i sotto elencati interventi:*

- Z.T. n. 3 - "Attuazione progetto per ottenimento C.P.I. Ospedali di Fossombrone e Pergola - Adeguamento a norma Dialisi di Fossombrone", codice 110.110201.U.146, importo € 1.010.000,00;

- A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - "Adeguamento a norma e messa in sicurezza dell'attuale blocco operatorio per ottenimento C.P.I. nel Complesso ospedaliero Santa Croce di Fano", codice 110.110901.H.166 importo € 1.100.000,00.

Con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 91 del 29/01/2013 si è provveduto ad approvare **il progetto esecutivo**, validato dal RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, **con il seguente quadro economico finanziario:**

A) - IMPORTO LAVORI	
Opere di Adeguamento ai fini della Prevenzione incendi	
Ospedali Santi Carlo e Domino di Pergola	304.920,82
Ospedale di Fossombrone	193.600,59
<i>Lavori di Ristrutturazione del Reparto Dialisi - H Fossombrone</i>	
Opere Edili	117.212,88
Opere Impiantistiche	96.838,71
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	23.556,14
SOMMANO LAVORI	736.129,14
B) - SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% su totale lavori	73.612,91
Spese Tecniche, Progettazione, DL, Sicurezza e Collaudi	88.000,00
Contributi integrativi alle casse previdenza 4%	3.520,00
IVA 21% su spese tecniche e contributi alle casse previdenza	19.219,20
Spese per pubblicità	6.000,00
Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006	10.000,00
Somme a disposizione per Imprevisti e Accordo bonario	73.518,75

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	273.870,86
TOTALE GENERALE	1.010.000,00

Il progetto esecutivo è stato altresì approvato con decreto del Dirigente del Servizio P.F. Rischio sismico ed opere pubbliche d'emergenza della Regione Marche **n. 25/ESO del 14/02/2013**;

L'intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e nell'elenco annuale dei lavori 2016";

L'importo, così come rimodulato con decreto del dirigente della P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 33/ESO del 1 dicembre 2011 e rifinanziato dal Ministero della Salute con Decreto Dirigenziale del 28 febbraio 2012, è di €. 1.010.000,00, di cui € 829.493,43 a carico dello Stato e €. 180.506,57 a carico della Regione, secondo le modalità di erogazione previste dall'art. 20 L.67/88 e che verrà registrata sul conto n. 0102020801 "immobilizzazioni in corso ed acconti";

Il Ministero della Salute ha comunicato alla Regione Marche l'ammissione a finanziamento, con Decreto Dirigenziale del 4/03/2013;

Con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 798/ASURDG del 25/10/2013 si è provveduto ad indire la gara d'appalto per i suddetti lavori, *da espletare con procedura aperta*, ai sensi dell' art. 55, comma 5 del D.Lgs n. 163/06, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice dei contratti e art. 119 del D.P.R. n. 207/2010; procedendo, all'esclusione automatica dalla gara, come previsto dall'art. 253 c. 20-bis e art. 122 c. 9 del Codice, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia dell' anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 c. 1 del Codice; l'importo complessivo dei lavori è di €. 736.129,14, di cui €. 23.556,14 quali oneri per l'attuazione dei piani di scurezza;

Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^a Serie Speciale relativa ai contratti ed appalti - il 04/10/2013 al n. 117, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, sugli albi pretori dell'A.S.U.R. e dell'Area Vasta n. 1 e dei Comuni di Pergola e Fossombrone (PU), sui relativi siti istituzionali e sul Corriere Adriatico e sul Messaggero ed. nazionale;

Con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 187/ASURDG DEL 01/04/2014 si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare, in via definitiva, i lavori alla Ditta **RIALTO COSTRUZIONI SpA** con sede a Strada statale 7bis- Z.I. P.I.P. loc. "Ponticello" - San Tamaro (CE) - che ha offerto un ribasso del 26,281%, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo complessivo di Euro 548.857,83, al netto di IVA ed il quadro economico risulta così modificato:

A) – LAVORI DI CONTRATTO	
Opere di Adeguamento ai fini della Prevenzione incendi H Fossombrone e H Pergola e Lavori di ristrutturazione Dialisi H Fossombrone (PU)	
Importo lavori	525.301,69
Oneri della Sicurezza	23.556,14
Importo contrattuale	548.857,83
B) – SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% su totale lavori	54.885,78
Spese Tecniche, Progettazione, DL, Sicurezza e Collaudi	88.000,00
Contributi integrativi alle casse previdenza 4%	3.520,00
IVA 22% su spese tecniche e contributi alle casse previdenza	20.134,40
Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006	10.000,00
Ribasso d'asta	187.271,31
Imprevisti e Accordo bonario	97.330,68
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	461.142,17
TOTALE GENERALE	1.010.000,00

CONSIDERATO

- che in data 18 giugno 2014 è stato stipulato il relativo contratto con la Ditta appaltatrice dei lavori;
- che i lavori sono stati consegnati e iniziati il 15/09/2014 e sono in corso di esecuzione;

PRESA VISIONE

- degli atti redatti dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Uguccioni Giovanni, relativi alla redazione del 1^ S.A.L. a tutto il 30/04/2015, per un importo di Euro 120.780,00 al lordo di IVA del 10%;
- del certificato di pagamento n. 1 redatto dal R.U.P., Ing. Rodolfo Cascioli del 30/05/2015;
- che la Ditta esecutrice dei lavori ha emesso fattura n. 7/2015 dell'importo corrispondente al 1^ SAL, di €. 120.780,00, al lordo di IVA al 10%;

In data 11/06/2015 il Direttore dei Lavori ha presentato alla stazione appaltante tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa alla perizia di assestamento, ai sensi dell'art. 132 comma comma 3, primo periodo, del Codice dei Contratti, così come richiesto dal RUP, nell'interesse esclusivo dell'amministrazione;

Il progetto oggetto dell'appalto, prevedeva l'adeguamento ai fini della prevenzione incendi degli ospedali di Fossombrone e Pergola oltre alla ristrutturazione del reparto di Dialisi dell'ospedale di Fossombrone. Il progetto prevedeva l'esecuzione delle sole predisposizioni per l'impianto di illuminazione di sicurezza relativo all'ospedale di Pergola mentre erano esclusi i macchinari per il condizionamento e i quadri elettrici nell'ospedale di Fossombrone. Per razionalizzare l'intervento è emersa la necessità da parte del RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, di completare la ristrutturazione del reparto di Dialisi dell'ospedale di Fossombrone, rendendo il reparto completamente finito e funzionante, e di completare l'illuminazione di emergenza a Pergola, pertanto nell'ambito della perizia si sono individuate tutte quelle opere necessarie al completamento del reparto, individuando nel contempo quelle che potevano essere stralciate per recuperare risorse da reinvestire nelle nuove opere. Oltre a ciò, si è provveduto a seguito delle modifiche normative sulla rilevazione

incendi (UNI 9795) e sulla normativa sui sistemi sonori per l'evacuazione (EVAC) CEI EN 60849 (CEI 100-55) ad adeguare il materiale previsto a progetto ai cambiamenti introdotti dalla normativa suddetta, modificando la tipologia di sistema EVAC e adeguando i cavi sostituendoli con cavi resistenti al fuoco.

I lavori della perizia di assestamento prevedono il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

Lavori soggetti a ribasso	€	712 574,29
Lavori ribassati	€	525 302,64
Oneri sicurezza considerati direttamente nella stima dei lavori non soggetta a ribasso	€	23 556,14
IMPORTO DEI LAVORI NON RIBASSATI		€ 736 130,43
TOTALE LAVORI RIBASSATI		€ 548 858,78
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. al 10% su 1	€	54 885,88
Spese Tecniche, Progettazione, DL, Sicurezza e Collaudi	€	88 000,00
Spese Tecniche DELLA PERIZIA DI ASS.1	€	23 931,94
Contributi integrativi alle casse previdenza 4%	€	4 477,28
I.V.A. 22% su B2, B3 e B4	€	25 610,03
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	10 000,00
Economie da Ribasso d'asta	€	187 271,31
imprevisti e Accordo bonario	€	66 964,78
TOTALE		€ 461 141,22
TOTALE PROGETTO (1+2)		€ 1.010 00,00

I lavori derivanti dalla perizia di assestamento risultano equivalenti al valore previsto a contratto: $548\,858.78 / 548\,857.83 * 100 = 100.00017\%$, ovvero in aumento di un valore trascurabile relativamente all'importo contrattuale iniziale.

PRESA VISIONE

- degli atti redatti dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Uguccione Giovanni, relativi alla redazione del 2^ S.A.L. a tutto il 29/06/2015, per un importo di Euro 232.650,00 al lordo di IVA del 10% e del 3^ SAL a tutto il 09/11/2015, per un importo di €. 122.100,00, al lordo di IVA;
- del certificato di pagamento n. 2 redatto dal R.U.P., Ing. Rodolfo Cascioli del 30/06/2015 e del certificato di pagamento n. 3 redatto in data 10/11/2015;
- che la Ditta esecutrice dei lavori ha emesso le seguenti fatture:
- n. 19/2015 dell'importo di €. 232.650,00, al lordo di IVA, corrispondente al 2^ SAL;
- n. 30/2015 dell'importo di €. 122.100,00, al lordo di IVA, corrispondente al 3^ SAL;

VISTO

- che in data 18 giugno 2014 veniva sottoscritto l'incarico di Direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, tra l'Ing. Rodolfo Cascioli, in rappresentanza e per conto dell'ASUR- AV 1 e gli Ing. Giovanni Emilio Uguccione di Fano e l' Ing. Lorenzo Santi di Urbino per un importo complessivo di €. 42.081,16, al netto dei contributi e di IVA;
- che in data 08/06/2015 l'Ing. Giovanni Emilio Uguccione ha emesso fattura n. 1/2015/PA per un importo di €. 9.328,36 al lordo di IVA e del CPNAIA, relativa alle competenze professionali per la D.L. al 1[^] SAL;
- che in data 11/08/2015 l'Ing. Santi Lorenzo ha emesso fattura n. FA002/2015 per un importo di €. 15.182,42 al lordo di IVA e del CPNAIA, relativo alle competenze professionali per la redazione della perizia di assestamento;

ACCERTATO

che la somma complessiva del presente provvedimento, ammontante ad Euro 500.040,78 al lordo degli oneri di legge, verrà finanziata con i fondi previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988, come segue:

- Euro 410.533,48 a carico dello Stato
- Euro 89.507,30 a carico della Regione;

RITENUTO

di dover procedere all'approvazione del 1[^], 2[^] e 3[^] S.A.L. dei lavori indicati in oggetto, e dei relativi certificati di pagamento, emessi dal RUP, nonché all'approvazione della documentazione relativa alla perizia di assestamento, alla liquidazione alla Ditta esecutrice dei lavori per un ammontare complessivo di €. 475.530,00 al lordo di IVA, di procedere altresì alla liquidazione delle competenze professionali per la D.L. al 1[^] SAL, per un importo di €. 9.328,36, al lordo degli oneri di legge e delle competenze per la redazione della perizia di assestamento, per un importo di €. 15.182,42, al lordo degli oneri di legge e di trasmettere tutta la documentazione contabile all'U.O. Ragioneria per attivare le relative procedure di liquidazione;


Pertanto si propone l'adozione del provvedimento nei seguenti termini:

- 1) di approvare gli elaborati del 1[^], del 2[^] e del 3[^] stato avanzamento lavori relativi alla realizzazione delle opere necessarie per adeguare l'ospedale di Fossombrone e di Pergola alle norme di prevenzione incendi e i lavori di ristrutturazione del reparto Dialisi di Fossombrone (PU);
- 2) di prendere atto del certificato di pagamento n. 1 dell'importo di €. 120.780,00, al lordo di I.V.A., del certificato di pagamento n. 2 dell'importo di €. 232.650,00, al lordo di IVA, e del certificato di pagamento n. 3 dell'importo di €. 122.100,00, al lordo di IVA, emessi dal R.U.P., ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici;
- 3) di approvare tutta la documentazione tecnica e amministrativa della perizia di assestamento, conservata agli atti dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività tecniche dell'Area Vasta n. 1;

- 4) di liquidare alla *Ditta RIALTO COSTRUZIONI SpA*, con sede a Strada statale 7bis- Z.I. P.I.P. loc. "Ponticello" - San Tammaro (CE) - P.IVA 02175860424, *esecutrice dei lavori, la somma complessiva di €. 475.530,00 al lordo di IVA al 10% , così suddivisa:*
- €. 120.780,00 al lordo di IVA, giusta fattura n. 7/2015, per lavori corrispondenti al 1[^] SAL;
 - €. 232.650,00 al lordo di IVA, giusta fattura n. 19/2015, per lavori corrispondenti al 2[^] SAL;
 - €. 122.100,00, al lordo di IVA, giusta fattura n. 30/2015, per lavori corrispondenti al 3[^] SAL;
- 5) di liquidare all'Ing. Giovanni Emilio Uguccioni con sede a Fano in Via Madonna Ponte n. 83/a - P.IVA 02046570426, le competenze professionali relative alla D.L. al 1[^] SAL per un importo di €. 9.328,36 al lordo del contributo C.N.P.A.I.A. e di IVA, giusta fattura n. 1/2015/PA;
- 6) di liquidare all'Ing. Lorenzo Santi, con sede ad Urbino in Viale Gonzaga n. 11 - P.IVA 01356870418 le competenze professionali per la redazione della perizia di assestamento per un importo di €. 15.182,42 al lordo del contributo C.N.P.A.I.A. e di IVA, giusta fattura n. FA002/2015;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, che ammonta ad €. 500.040,78 al lordo di IVA e del C.N.P.A.I.A, viene finanziata ai sensi della legge n. 67/88 art. 20 e registrata sul conto n. 0102020801 (immobilizzazioni in corso ed acconti);
- 8) di trasmettere copia del presente provvedimento, corredata della relativa documentazione, alla Regione Marche, affinché inoltri richiesta di somministrazione della somma necessaria alla liquidazione della spesa;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. e i.. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013.
- 10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003 e s. m. e i..


Il Responsabile dell'istruttoria

Dott.ssa Magi Emanuela



Il Responsabile unico del procedimento

Ing. Rodolfo Cascioli



Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
U.O.C. Patrimonio,
Nuove Opere, Attività Tecniche
Dott. Ing. Rodolfo Cascioli

Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dal presente atto verrà finanziata con i fondi disponibili ex art. 20 della legge n. 67/88, così come previsto al punto 7) del dispositivo del presente provvedimento.


Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott.ssa Anna Olivetti



Il Responsabile del Bilancio

Dott.ssa Laura Cardinali



Numero	78	Pag. 12
Data	05 FEB. 2016	

- ALLEGATI -

La documentazione tecnica e amministrativa relativa al 1[^], 2[^], 3[^] SAL e alla perizia di assestamento è depositata presso U.O.C. Patrimonio, Nuove opere e Attività tecniche dell'ASUR Area Vasta n. 1.