

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: CUP E84C02000010002 – CIG 270307580C – Lavori di RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO PADIGLIONE CENTRALE EX CRAS DI MACERATA – Presa d’atto “Stato di Consistenza” a seguito di risoluzione in danno di cui all’atto DG/ASUR 487/2012.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ATTESO che il Dirigente del Servizio proponente ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1) di nominare quale Responsabile del procedimento dei “Lavori di Restauro e miglioramento sismico Padiglione Centrale Ex Crass di Macerata” l’Ing. Fabrizio Ciribeni in sostituzione dell’Ing. Fulvia Dini nominata con atto DG/ASUR 671 del 29.09.2015 e non più in servizio presso l’ Area Vasta n. 3 di Macerata;

2) di prendere atto dello “Stato di Consistenza” redatto, a seguito della risoluzione in danno a carico dell’ATI appaltatrice dei lavori stessi (composta dalla ditta Gentili Fabio di Macerata, quale capogruppo, e dalla ditta Steca Spa di Monte Urano, quale mandante), di cui all’atto DG/ASUR n. 487 del 19.06.2012, inviato dall’Ing. Fulvia Dini, in qualità di Direttore dei lavori stessi, e composto da n. 8 documenti, conservati agli atti di ufficio, e precisamente:

- 1) verbale “stato di consistenza” del 15.11.2012
- 2) verbale “stato di consistenza” del 27.11.2012
- 3) verbale “stato di consistenza” del 05.12.2012
- 4) verbale “stato di consistenza” del 19.12.2012
- 5) verbale “stato di consistenza” del 08.05.2014
- 6) verbale “stato di consistenza” del 10.06.2014
- 7) verbale “stato di consistenza” del 09.08.2016
- 8) Relazione Tecnica “stato di consistenza” del 05.09.2016

3) di rilevare che, dall’esame di tale “Stato di Consistenza”, risulta un onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente pari ad euro 68.354,07 oltre IVA (euro 75.189,48) calcolato come dettagliatamente riportato nel documento istruttorio;

4) di rinviare a successivo atto, dopo l'acquisizione del "Verbale di accertamento tecnico e contabile" di cui all'art. 138 dell'ex D.L.vo 163/2006 (oggi art. 108 del D.L.vo 50/2016), già trasmesso al Collaudatore, ogni successiva azione da intraprendere da parte di questa Amministrazione;

5) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria;

6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Controllo di Gestione, al Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiveb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Nadia Storti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pierluigi Gignucci

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA 3 MACERATA
U.O.C PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE
Sede di Macerata

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale:

- L. 61/1998;
- D.P.R. 554/99 Regolamento alla L. 109/94, D.L.vo 163/2006, ognuno per la parte applicabile per il seguente appalto;
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010;
- D.L.vo 50/2016 e ss. mm. e ii.

PREMESSO che:

▶ il Padiglione Centrale ex Crass di Macerata sito in Belvedere R. Sanzio e sede amministrativa dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, è stato oggetto di lavori di "Restauro e miglioramento sismico del Padiglione Centrale ex CRAS di Macerata" finanziati con la legge L. 61/98, emanata a seguito degli eventi sismici che hanno interessato anche il territorio marchigiano nel 1997;

▶ i lavori - affidati con atto C. S. AUSL n. 9 di Macerata n. 507 del 1/10/2003 alla A.T.I. composta dalla ditta GENTILI FABIO di Macerata (capogruppo) e STECA SpA di Monte Urano (mandante), il cui contratto d'appalto è stato stipulato in data 9/12/2003 rep. 2789 e registrato a Macerata il 17/12/2003 n. 5285 Mod. III, sono stati consegnati in data 28/1/2004;

▶ i lavori in oggetto sono stati contabilizzati fino al 5° SAL e sono stati sospesi in data 25.10.2006 per approvazione perizia di variante;

▶ con atto DG/ASUR 500 del 29.05.2009, in sostituzione del precedente Rup, Ing. Piero Moriconi, è stato nominato Responsabile del procedimento l'Ing. Alessandro Santini, Dirigente del Servizio Tecnico di Senigallia dell'Area Vasta n. 2 di Fabriano;

▶ con atto n. 487 del 19.06.2012 si è proceduto alla risoluzione del contratto di appalto dei lavori di "Restauro e miglioramento sismico Padiglione Centrale ex Cras di Macerata" in danno dell'appaltatore per le motivazioni espresse nel citato atto a cui si fa rimando;

▶ con nota del 05.07.2012, prot. ASUR n. 16433 è stato nominato l'Ing. Fulvia Dini in qualità di Direttore dei Lavori in sostituzione del precedente DL, Ing. Tristano Luchetti;

▶ con nota Prot. AV2 N. 0672/UT, pervenuta in questa Area Vasta n. 3 il 10.07.2012 ns. prot. 59966, il Rup, allora Ing. Alessandro Santini dell'AV2 di Senigallia, ha trasmesso alla ditta appaltatrice, Gentili Fabio di Macerata, la determina di risoluzione del contratto di appalto dei lavori in oggetto (DG/ASUR 487/2012) e ha disposto, contestualmente, che il DL avesse curato la redazione dello Stato di Consistenza dei lavori già eseguiti e quant'altro previsto dalla norma allora vigente;

▶ con atto DG/ASUR 343 del 03.05.2013, in sostituzione dell'Ing. Alessandro Santini, è stato nominato Responsabile del procedimento l'Ing. Gianluca Pellegrini, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'ASUR;

RILEVATO che:

► essendo trascorso diverso tempo dalla sospensione dei lavori, nell'edificio oggetto degli stessi, sono emerse alcune problematiche strutturali che hanno avuto necessità di specifico approfondimento le quali hanno portato il Rup., Ing. Gianluca Pellegrini, alla necessità di eseguire sullo stesso alcuni interventi in somma urgenza che sono stati:

- affidati con atto DG/ASUR 429 del 16.06.2015 alla ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata,
- eseguiti dal 17.11.2014 al 21.09.2015;
- conclusi con Certificato di Ultimazione lavori approvato con atto DSG/ASUR n. 310 del 10.05.2016 per un importo totale di euro 127.945,74 oltre IVA (€ 145.806,90);

► con atto DG/ASUR 671 del 29.09.2015, in sostituzione del precedente Rup, Ing. Gianluca Pellegrini, è stato nominato Responsabile del procedimento l'Ing. Fulvia Dini, Dirigente dell'Area Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'Asur Marche di Ancona;

► per rendere fruibili i locali oggetto dei lavori di somma urgenza, con successivo atto D.AV3 994 del 05.09.2016 sono stati affidati i "Lavori di completamento Padiglione Centrale ex Crass di Macerata" ;

VISTO che:

► durante l'esecuzione di lavori di completamento, l'evento sismico già iniziato nell'Italia centrale il 24.08.2016, ha avuto un altro forte episodio nel mese successivo che ha provocato danni seri ed ingenti in molti comuni della Provincia di Macerata e ha avuto ripercussioni anche nel Comune stesso e, nello specifico, ha compromesso anche la sicurezza del Padiglione Centrale.

► a seguito di ciò l'Ing. Fulvia Dini, in qualità di RUP e DL, ha effettuato dei sopralluoghi con tecnici dell'AV3 e con i Vigili del Fuoco del Comando di Macerata addivenendo congiuntamente alla conclusione di chiudere all'accesso alcune parti, seppur limitate, del Padiglione stesso. Le criticità e i danneggiamenti a carico dell'immobile sono stati aggravati dal susseguirsi di ulteriori scosse sismiche di rilevante entità.

► pertanto, in data 22.09.2016, è stato redatto dall'Ing. Fulvia Dini il verbale relativo ai "Lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza del Padiglione Centrale ex Crass sito in Macerata, Via Belvedere R. Sanzio n. 1" ai sensi dell'art. 163 del D.L.vo 50/2016 nel quale sono stati indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, con affidamento di tali lavori alla ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata per un importo di euro 27.500,00 compresi oneri sicurezza e oltre IVA;

► i lavori in somma urgenza sono stati consegnati il 21.10.2016 con regolare verbale.

ATTESO che:

► il giorno 26 ottobre si è verificato un nuovo forte evento sismico con epicentro nella nostra provincia, caratterizzato da forti scosse, si è reso necessario effettuare nel Padiglione Centrale un ulteriore nuovo sopralluogo da parte del Rup, di tre tecnici dell'Area Vasta n. 3 insieme all'Ing. Balducci, esperto in sismica e strutture.

In esito a tale sopralluogo si è ritenuto necessario integrare i lavori già affidati in somma urgenza con altri lavori, anch'essi da effettuarsi in somma urgenza, consistenti nell'inserimento di altre n. 2 catene per entrambe le ali del Corpo "E", sia al piano terra che al piano primo, per un totale di n. 8 catene.

Pertanto con un secondo verbale integrativo di somma urgenza, in data 27 ottobre 2016, sono stati affidati alla stessa ditta ulteriori lavori di miglioramento sismico per un importo di euro 20.000,00 oltre IVA, per una spesa complessiva dell'intervento pari ad un importo di euro 24.800,00, compresi oneri sicurezza;

► con atto Direttore Av3 Macerata n. 492 del 13.04.2017 sono stati approvati i lavori in somma urgenza, ultimati in data 03.11.2016, per un importo pari ad euro 47.500,00 oltre IVA;

RILEVATO che, con nota risultante al ns. prot. n. 100470 del 13.09.2016, lo stesso Rup, a seguito della risoluzione in danno del contratto di appalto originario di cui all'atto DG/ASUR 487/2012, ha trasmesso a questa Amministrazione e al Collaudatore (Ing. Ermanno Frontaloni di Cingoli nominato con atto DG/ASUR n. 425 del 23.05.2008), lo "Stato di consistenza" delle opere inerenti l'appalto principale relativo ai lavori di RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO PADIGLIONE CENTRALE EX CRAS DI MACERATA" composto dai seguenti documenti:

- 1) verbale "stato di consistenza" del 15.11.2012
- 2) verbale "stato di consistenza" del 27.11.2012
- 3) verbale "stato di consistenza" del 05.12.2012
- 4) verbale "stato di consistenza" del 19.12.2012
- 5) verbale "stato di consistenza" del 08.05.2014
- 6) verbale "stato di consistenza" del 10.06.2014
- 7) verbale "stato di consistenza" del 09.08.2016
- 8) Relazione Tecnica "stato di consistenza" del 05.09.2016

ESAMINATO lo "Stato di Consistenza" sopracitato inviato dal Rup, si evince che risulta un onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente pari ad euro 68.353,07 oltre IVA calcolato come segue:

IMPORTO LIQUIDATO

importo liquidato a ditta con n. 5 SAL	€. 1.632.900,00
iva 10% su importo liquidato	€. 163.290,00
TOTALE IMPORTO LIQUIDATO A DITTA	€. 1.796.190,00

IMPORTO DA LIQUIDARE

- importo da liquidare risultante dallo stato di consistenza	€. 1.567.938,93
- importo da detrarre per spese sostenute	
a causa dello smaltimento gru ditta S.A.M.E. Srl	€.- 3.660,00
- introito da ditta Biondi Recuperi Ecologica	€.+ 267,00
<i>importo totale a carico dell'impresa</i>	€. 3.393,00
- importo da liquidare al netto delle spese sostenute dalla S.A.	€. 1.564.545,93
iva 10% su importo da liquidare al netto delle spese	€. 156.454,59
TOTALE IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA	€. 1.721.000,52

CREDITO A NOSTRO FAVORE

IVA SU CREDITO	€. 68.354,07
IMPORTO TOTALE A NS. CREDITO (€.1.796.190,00- €.1.721.000,52)	€. 75.189,48

CONSIDERATO che il Collaudatore sopradetto, con nota del 23.03.2017 ns. prot 33849, è stato sollecitato a redigere entro e non oltre il 4 aprile u.s., il "verbale di accertamento tecnico e contabile" di cui all'art. 138 dell'ex D.L.vo 163/2006 (oggi art. 108 del D.L.vo 50/2016), con il quale viene "accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante";

VISTA inoltre la pec del 10.05.2017 ns. prot. 52192 con la quale lo stesso collaudatore è stato ulteriormente diffidato nell'adempiere a quanto a lui di competenza a pena di risoluzione del proprio incarico per inadempimento;

DATO ATTO che, alla data odierna, non è ancora pervenuto alcun documento richiesto da parte del Collaudatore;

RITENUTO, pertanto nelle more, di prendere atto dello Stato di Consistenza trasmesso dal Direttore Lavori rinviando a successivo provvedimento, dopo l'acquisizione di tale verbale di accertamento tecnico e contabile, ogni successiva e conseguente azione da parte di questa Amministrazione;

CONSIDERATO di nominare quale Rup l'ing. Fabrizio Ciribeni visto che l'Ing. Fulvia Dini non è più in servizio presso questa Area Vasta;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell'Area Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che, dalla sua adozione, non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria;

Premesso quanto sopra,

SI PROPONE

Che il Direttore Generale determini di:

1) di nominare quale Responsabile del procedimento dei "Lavori di Restauro e miglioramento sismico Padiglione Centrale Ex Crass di Macerata" l'Ing. Fabrizio Ciribeni in sostituzione dell'Ing. Fulvia Dini nominata con atto DG/ASUR 671 del 29.09.2015 e non più in servizio presso l' Area Vasta n. 3 di Macerata;

2) di prendere atto dello "Stato di Consistenza" redatto, a seguito della risoluzione in danno a carico dell'ATI appaltatrice dei lavori stessi (composta dalla ditta Gentili Fabio di Macerata, quale capogruppo, e dalla ditta Steca Spa di Monte Urano, quale mandante), di cui all'atto DG/ASUR n. 487 del 19.06.2012, inviato dall'Ing. Fulvia Dini, in qualità di Direttore dei lavori stessi, e composto da n. 8 documenti, conservati agli atti di ufficio, e precisamente:

- 9) verbale "stato di consistenza" del 15.11.2012
- 10) verbale "stato di consistenza" del 27.11.2012
- 11) verbale "stato di consistenza" del 05.12.2012
- 12) verbale "stato di consistenza" del 19.12.2012
- 13) verbale "stato di consistenza" del 08.05.2014
- 14) verbale "stato di consistenza" del 10.06.2014
- 15) verbale "stato di consistenza" del 09.08.2016
- 16) Relazione Tecnica "stato di consistenza" del 05.09.2016

3) di rilevare che, dall'esame di tale "Stato di Consistenza", risulta un onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente pari ad euro 68.354,07 oltre IVA (euro 75.189,48) calcolato come dettagliatamente riportato nel documento istruttorio;

4) di rinviare a successivo atto, dopo l'acquisizione del "Verbale di accertamento tecnico e contabile" di cui all'art. 138 dell'ex D.L.vo 163/2006 (oggi art. 108 del D.L.vo 50/2016), già trasmesso al Collaudatore, ogni successiva azione da intraprendere da parte di questa Amministrazione;

5) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria;


6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Controllo di Gestione, al Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

8) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".


Il Funzionario istruttore
Dr.ssa Liliana Grassetto



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Cristiana Valerii



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fabrizio Ciribeni




U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che, dall'adozione dello stesso, non derivano oneri di spesa a carico dell'Azienda;

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA TECNICHE- AV3


Il Direttore
Ing. Fabrizio Ciribeni




AREA CONTROLLO DI GESTIONE E AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA

Si attesta che dall'adozione del presente atto non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Area Vasta n. 3 Macerata
Sig. Paolo Gubbineffi



Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Area Vasta n. 3 Macerata
Dott.ssa Lucia Ebsebi



Non ci sono allegati

- ALLEGATI -