

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

**ASUR
N. DEL**

Oggetto: CUP E89H08000250003 -CIG 07875323F6 -LAV. DI COMPL. REP. CARDIOLOGICO- 5°P. OSP. MC - REALIZZAZIONE SALA PACE-MAKER - Assestamento Q.E. finale - Liquidazioni a consuntivo - Rendiconto progetto "Completam. Rete Cardiologica Regionale".

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) DI DARE ATTO che i "Lavori di completamento Reparto Cardiologico - 5° piano Ospedale di Macerata - Realizzazione Sala Pacemaker", finanziati per complessivi €. 355,00,00 (Rup, l'Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'AV3 di Macerata), fanno parte dell'intero progetto finalizzato al "COMPLETAMENTO DELLA RETE CARDIOLOGICA REGIONALE PER IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE CORONARICO (intervento tecnologico - codice identificativo 110.110201.U.009)", previsto dalla DGRM 1389/2008 per un importo complessivo di euro 1.900.000,00 di cui euro 1.560.433,17 a carico dello Stato ed euro 339.566,83 a carico della Regione Marche (Rup dell'intero progetto sopradetto Ing. Pianosi Antonella Referente dell'Ingegneria Clinica dell'Asur);

2) DI DARE ATTO inoltre che, con determina DG/ASUR n. 121 del 04.03.2016, sono stati approvati e liquidati senza riserve, lo stato finale e il CRE dei "Lavori di completamento Reparto Cardiologico - 5° piano Ospedale di macerata - Realizzazione Sala Pacemaker" per un importo di euro €. 242.919,15, oneri sicurezza compresi, oltre IVA;

3) DI APPROVARE il seguente Quadro Economico Finale assestato a consuntivo dei "Lavori di completamento Reparto Cardiologico - 5° piano Ospedale di Macerata - Realizzazione Sala Pacemaker":

Quadro economico finale assestato a consuntivo

	Importi spesi	Economie
Lavori da contratto		
Lavori a misura da contratto di appalto	€. 242.919,15	

compresi oneri sicurezza		
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Oneri amministrativi art.92 D.L.vo 163/06	€. 6.260,13	
IVA 10% sui lavori	€. 24.291,91	
Totale importi spesi	€. 273.471,19	
Economie di appalto		€. 81.528,81
TOTALE FINANZIAMENTO		€. 355.000,00

4) DI DARE ATTO che, a consuntivo, sul finanziamento assegnato di €. 355.000,00 relativo all'appalto dei lavori stessi, risulta un importo speso pari ad euro 273.471,19 e un'economia pari ad euro 81.528,81;

5) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Unico del procedimento dell'intero progetto sopradetto, Ing. Pianosi Antonella dell'Asur, al fine della rendicontazione finale dell'intero progetto e del calcolo dell'economia complessiva;

6) DI LIQUIDARE, inoltre, in base al Regolamento vigente nell'Area Vasta n. 3, approvato con atto DZ n. 777 del 29.12.2005, e nelle more dell'emanazione del Regolamento Asur, gli importi di cui all'allegata scheda (all. n. 1), relativa all' art. 92 del D.L.vo 163/2006 e succ. mod. e integr. per le motivazioni di cui al documento istruttorio;

7) DI SOSTENERE gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto, pari ad euro 6.260,13 compresi oneri, con i fondi di cui all'art. 20 L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 - Bilancio 2018, Autorizzazione AV3INVEST n. 3/10/2018 - Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili";

8) DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 della L.R. n.36/2013;

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., ai Servizi dell'AV3 di Macerata, Risorse Umane, Bilancio e Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché Servizio Controllo di Gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi del comma 3 bis dell'art. art. 26 della Legge n.488/99 come modificato dal D.L. 168/2004 convertito in legge;

10) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pierluigi Gigliucci

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Nadia Storti

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Martini

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 1 di allegato che forma parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AV3 - U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA TECNICHE

Sede di Macerata

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e ss. mm. e ii. applicabile per il presente appalto;
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integr. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e ss. mm. e ii. applicabile per il presente appalto;
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010

PREMESSO che:

▶ l'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, prevede un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;

▶ con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma per il 2009 tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;

▶ nella citata DGRM 1389/2008 risultano inseriti n. 4 progetti proposti dall'Asur tra i quali, alla scheda n. 31, risulta il progetto relativo al **COMPLETAMENTO DELLA RETE CARDIOLOGICA REGIONALE PER IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE CORONARICO** (intervento tecnologico - codice identificativo 110.110201.U.009) per un importo complessivo di euro 1.900.000,00 di cui euro 1.560.433,17 a carico dello Stato ed euro 339.566,83 a carico della Regione Marche;

▶ con DGR n. 1154 del 13.07.2009 sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall' Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;

▶ Responsabile Unico del Procedimento dell'intero progetto è stato nominato l'Ing. Pianosi Antonella Referente dell'Ingegneria Clinica dell'Asur;

▶ nell'ambito dell'intero progetto sono stati stanziati euro 355.000,00 per i lavori di "*Completamento Reparto cardiologico – 5° piano Ospedale di Macerata – Realizzazione sala pace-maker*";

▶ con atto DG/ASUR n. 19 del 13.01.2011, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal personale dipendente del Servizio Tecnico di Macerata e relativo ai lavori di "*Completamento Reparto cardiologico – 5° piano Ospedale di Macerata – Realizzazione sala pace-maker*" per un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 355.000,00 di cui €. 313,006,69 a base di appalto;

▶ con lo stesso atto DG/ASUR n. 19/2011 è stata autorizzata la gara a mezzo procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di appalto pari ad €. 313.006,69 di cui €. 300.506,69 per lavori oltre ad euro 12.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

► il Responsabile del Procedimento, Ing. Tristano Luchetti, nominato con nota ASUR 0030155/03/12/2009, è stato nominato anche Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione;

► con atto DG/ASUR 392 del 09.05.2011 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla costituenda Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) formata dalla ditta GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI Srl (ditta capogruppo) con sede in Perugia, Via Pietro Soriano n. 5 e dalla ditta COSTRUTTORI EDILI Srl (ditta mandante) con sede in Perugia, Strada dei Loggi n. 30, con la percentuale offerta del 22,179% per un importo lavori, al netto del ribasso, pari ad €. 233.857,31 oltre agli oneri per la sicurezza di €.12.500,00, corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 246.357,31;

► il contratto di appalto è stato registrato a Macerata in data 26.01.2012 al n. 619 per l'importo di €. 246.357,31 di cui euro 233.857,31 per lavori ed euro 33.936,41 per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 22,179%;

► in data 26.03.2012 i lavori sono stati consegnati con regolare verbale custodito agli atti di ufficio;

► con atto DG/ASUR 850 del 06.11.2012, a seguito del fallimento della ditta mandante dell'ATI aggiudicataria dei lavori di cui trattasi, Costruttori Edili Srl di Perugia, la ditta capogruppo della stessa ATI, GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI Srl di Perugia, è stata autorizzata a proseguire le lavorazioni fino al loro completamento;

► a seguito delle dimissioni del precedente Rup e Direttore dei Lavori, Ing. Tristano Luchetti, con decorrenza 16.06.2012, i lavori sono stati sospesi e, successivamente, con nota ASUR/DG n. 16344 del 05.07.2012, in sua sostituzione:

- è stato nominato Rup l'Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

- è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione l'Ing. Fulvia Dini, Dirigente del Servizio Tecnico dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata;

► con atto DG/ASUR 632 del 05.08.2013 è stato approvato e liquidato il 1° SAL ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.P.R. 207/2010;

► con atto DG/ASUR n. 927 del 30.12.2013 è stato approvato il Progetto di Variante e Suppletiva dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 132 comma 3° secondo e terzo periodo del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr.;

► con atto DG/ASUR 274 del 30.04.2014 è stato approvato il 2° SAL su un importo lavori pari ad €. 96.470,78 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 27.02.2014 relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia, pari ad €. 85.336,00 oltre IVA 10%;

► con atto DG/ASUR 333 dell'11.05.2015 è stato approvato il 3° SAL su un importo lavori pari ad €. 242.9191,15 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°3 del 12.03.2015 (all. n. 2) relativo alla terza rata di acconto a favore delle ditte costituenti l'ATI appaltatrice;

► i lavori in oggetto sono stati ultimati il 20.03.2015 come risulta dal Certificato di Ultimazione lavori depositato agli atti d'ufficio;

► il Tribunale di Perugia, con Decreto del 09.07.2015, ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo con riserva presentata dalla General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia;

► pertanto alla società, ormai in fase di scioglimento e liquidazione, è stata assegnata una nuova sede, Terni Via Fratini n. 6, ed è stato nominato un nuovo liquidatore, sig.ra Martoni Romina;

► con atto DG/ASUR n. 121 del 04.03.2016 sono stati approvati e liquidati lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto sottoscritti senza riserve dal liquidatore sopradetto;

► il Tribunale di Terni, con Sentenza di fallimento n. 51/2016, ha dichiarato il fallimento della ditta medesima, nominando il Prof. Paolo Fratini di Terni con studio in Via Piero della Francesca n. 14, quale curatore fallimentare;

► con atto DG/ASUR n. 379 del 28.06.2017, dopo intercorsa corrispondenza con il curatore fallimentare, è stata liquidata la somma di euro 89.294,77 oltre IVA 10% per complessivi euro 98.224,24, precedentemente

trattenuta da questa S.A. a causa di ripetuta irregolarità contributiva della ditta, a favore di "Fallimento Generale Impianti e Costruzioni S.R.L." a seguito della Sentenza di fallimento sopradetta (Tribunale di Terni n. 51/2016);

TANTO PREMESSO e considerato che, a seguito dell'approvazione degli atti finali inerenti all'appalto in oggetto con atto DG/ASUR n. 121 del 04.03.2016, è possibile procedere alla liquidazione del fondo incentivante relativo a tale opera considerato che:

- l'importo complessivo di euro 6.260,13, compresi oneri, è stato già previsto nel quadro economico dell'opera approvato con atto DG/ASUR n. 19 del 13.01.2011 e confermato in sede di variante (DG/ASUR n. n. 927 del 30.12.2013);
- la normativa di riferimento dell'appalto in oggetto è il D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e, quindi, l'art. 92 che disciplina la ripartizione dei *corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti*;
- non essendo stato ancora emanato un Regolamento aziendale da parte dell'Asur, nelle more, trova applicazione il Regolamento interno vigente in questa Area Vasta n. 3, approvato con atto DZ n. 777 del 29.12.2005;

VISTA la scheda di ripartizione del fondo art. 92 D.L.vo 163/2006 e s.m.i., allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n.1);

ATTESO che, premesso quanto sopra, il Quadro Economico Finale assestato a consuntivo dei lavori di cui trattasi risulta essere il seguente:

Quadro economico finale assestato a consuntivo

	Importi spesi	Economie
Lavori da contratto		
Lavori a misura da contratto di appalto compresi oneri sicurezza	€. 242.919,15	
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Oneri amministrativi art.92 D.L.vo 163/06	€. 6.260,13	
IVA 10% sui lavori	€. 24.291,91	
Totale importi spesi	€. 273.471,19	
Economie di appalto		€. 81.528,81
TOTALE FINANZIAMENTO		€. 355.000,00

DATO ATTO che, come si evince dal Quadro economico finale assestato a consuntivo, si evidenzia una spesa complessiva di euro 273.471,19 a fronte di un finanziamento assegnato di euro 355.000,00 e, pertanto, risulta un'economia definitiva pari ad euro 81.528,81.

ATTESO che l'Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, in qualità di Responsabile del Procedimento, dichiara la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dalla sua adozione sono sostenuti con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008;

Premesso quanto sopra:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) DI DARE ATTO che i “Lavori di completamento Reparto Cardiologico – 5° piano Ospedale di Macerata – Realizzazione Sala Pacemaker”, finanziati per complessivi €. 355,00,00 (Rup, l’Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell’AV3 di Macerata), fanno parte dell’intero progetto finalizzato al “COMPLETAMENTO DELLA RETE CARDIOLOGICA REGIONALE PER IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE CORONARICO (intervento tecnologico - codice identificativo 110.110201.U.009)”, previsto dalla DGRM 1389/2008 per un importo complessivo di euro 1.900.000,00 di cui euro 1.560.433,17 a carico dello Stato ed euro 339.566,83 a carico della Regione Marche (Rup dell’intero progetto sopradetto Ing. Pianosi Antonella Referente dell’Ingegneria Clinica dell’Asur);

2) DI DARE ATTO inoltre che, con determina DG/ASUR n. 121 del 04.03.2016, sono stati approvati e liquidati senza riserve, lo stato finale e il CRE dei “Lavori di completamento Reparto Cardiologico – 5° piano Ospedale di macerata – Realizzazione Sala Pacemaker” per un importo di euro €. 242.919,15, oneri sicurezza compresi, oltre IVA;

3) DI APPROVARE il seguente Quadro Economico Finale assestato a consuntivo dei “Lavori di completamento Reparto Cardiologico – 5° piano Ospedale di Macerata – Realizzazione Sala Pacemaker”:

Quadro economico finale assestato a consuntivo

	Importi spesi	Economie
Lavori da contratto		
Lavori a misura da contratto di appalto compresi oneri sicurezza	€. 242.919,15	
Somme a disposizione dell’Amministrazione:		
Oneri amministrativi art.92 D.L.vo 163/06	€. 6.260,13	
IVA 10% sui lavori	€. 24.291,91	
Totale importi spesi	€. 273.471,19	
Economie di appalto		€. 81.528,81
TOTALE FINANZIAMENTO		€. 355.000,00

4) DI DARE ATTO che, a consuntivo, sul finanziamento assegnato di €. 355.000,00 relativo all’appalto dei lavori stessi, risulta un importo speso pari ad euro 273.471,19 e un’economia pari ad euro 81.528,81;

5) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Unico del procedimento dell’intero progetto sopradetto, Ing. Pianosi Antonella dell’Asur, al fine della rendicontazione finale dell’intero progetto e del calcolo dell’economia complessiva;

6) DI LIQUIDARE, inoltre, in base al Regolamento vigente nell’Area Vasta n. 3, approvato con atto DZ n. 777 del 29.12.2005, e nelle more dell’emanazione del Regolamento Asur, gli importi di cui all’allegata scheda (all. n. 1), relativa all’ art. 92 del D.L.vo 163/2006 e succ. mod. e integr. per le motivazioni di cui al documento istruttorio;

7) DI SOSTENERE gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, pari ad euro 6.260,13 compresi oneri, con i fondi di cui all’art. 20 L.67/88 individuati con l’Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 –Bilancio 2018, Autorizzazione AV3INVEST n. 3/10/2018 - Conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”;

8) DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 della L.R. n.36/2013;

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., ai Servizi dell'AV3 di Macerata, Risorse Umane, Bilancio e Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché Servizio Controllo di Gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi del comma 3 bis dell'art. art. 26 della Legge n.488/99 come modificato dal D.L. 168/2004 convertito in legge;

10) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Funzionario Amm.vo
Dr.ssa Liliana Grassetti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fabrizio Ciribeni




U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA TECNICHE- AV3**

Il Direttore


Ing. Fabrizio Ciribeni



U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E U.O.C. SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO -Macerata

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con i fondi di cui all'art. 20 L. 67/88, DGRM n. 1389 del 20.10.2008.

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata
(Sig. Paolo Sabbatelli)



Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata
(Dra.ssa Lucia Paschi)



- ALLEGATI -

E' allegato al presente atto:

all. n. 1- Scheda art. 92 del D.L.vo 163/2006 e smi.