

Descrizione	Durata	Inizio	MAR 2018							APR 2018							MAG 2018							GIU 2018						
			G	V	S	D	L	M	G	G	V	S	D	L	M	G	G	V	S	D	L	M	G	G	V	S	D	L	M	G
Diagramma di Gantt	84/121	01/03/2018																												
Allestimento cantiere	2/2	01/03/2018																												
Delineazione dell'area di cantiere	2/2	01/03/2018																												
Demolizione di controsoffitti	2/2	05/03/2018																												
Rimozione di apparecchi idro-sanitari	4/6	07/03/2018																												
Rimozione di infissi interni	2/4	09/03/2018																												
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni	4/4	13/03/2018																												
Demolizione di massetto	4/4	19/03/2018																												
Demolizione di tramezzi	4/4	20/03/2018																												
Rimozione di vecchie vernici a mano	3/3	26/03/2018																												
Fondazione e chiusura di tracce e fori per impianti	5/8	28/03/2018																												
Impianto idrico sanitario	6/11	30/03/2018																												
Posa di canaline portacavi fabbricati industriali	5/7	04/04/2018																												
Disorsi in cartongesso	8/10	10/04/2018																												
Massetto in conglomerato cementizio (1)	7/10	18/04/2018																												
Posa cavi e conduttori	7/11	24/04/2018																												
Impianto di alimentazione completo	10/16	23/04/2018																												
Lavori su quadri elettrici	10/12	07/05/2018																												
Posa tubazioni in PVC e scatole di derivazione	10/14	16/05/2018																												
Pavimenti di varia natura	10/14	25/05/2018																												
Realizzazione di rivestimenti	5/7	01/06/2018																												
Posa di pavimenti vinilici o in gomma	6/9	03/06/2018																												
Trinceggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello	7/9	11/06/2018																												
Completamento impianto elettrico interno	5/7	14/06/2018																												
Montaggio controsoffitti in cartongesso	4/4	18/06/2018																												
Montaggio idro-sanitari e accessori vari	5/7	20/06/2018																												
Montaggio infissi interni in metallo	4/6	22/06/2018																												
Smobilizzo cantiere	2/2	28/06/2018																												
Delineazione dell'area di cantiere	2/2	28/06/2018																												