



ASUR AREA VASTA 3 - MACERATA

pag. 1


STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 18/12/2012

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDIO
OSPEDALIERO DI TREIA

COMMITTENTE: ASUR- Area vasta n.3

IMPRESA: Baghetti Francesco Srl Unipersonale - Montegiorgio (FM)

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Massimo Nerpi





Contratto in data 31/01/2012 rep. n. 5990 registrato a Macerata in data 20/02/2012 al n. 001170 di euro 103 029.42

Data Offerta:	02/03/2011	IMPORTO DEL PROGETTO:	130 854.62
Data Consegna:	04/09/2012	Somme a Disposizione:	19 145.38
Data Inizio Lavori:	04/09/2012	Importo per la Sicurezza:	5 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	120	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	02/01/2013	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

ASUR - Zona Territoriale 9
Manutenzione straordinaria Ospedale di Treia

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				
LAVORI A MISURA				
1 02.05.001.001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO mq	2'001,48	13,46	26'939,92
2 04.04.007	Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di essi con solo riordino di tegole curve o piane per la ricerca e la riparazione di perdite d'acqua. Sono compresi: la rimozione, ripulitura e collocamento in opera delle tegole smosse; la sostituzione di quelle rotte o mancanti; il fissaggio con idonea malta delle tegole nei colmi, nei displuvi e delle tegole della linea di gronda; la pulitura dei canali di gronda; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la fornitura e posa in opera delle tegole e/o dei pezzi speciali fino a un massimo del 30% del totale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Contabilizzato con riferimento alla sola porzione di tetto in cui si è operato effettivamente. SOMMANO mq	120,00	32,37	3'884,40
3 12.01.007	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO mq	1'450,00	14,15	20'517,50
4 12.04.004	Applicazione di una mano di fissativo. SOMMANO mq	1'450,00	1,89	2'740,50
5 90.03	Operaio Qualificato Provincia di Macerata SOMMANO h	90,00	24,00	2'160,00
Parziale LAVORI A MISURA euro				56'242,32
RIBASSO del 22,109% da considerare su euro				56'242,32
TOTALE euro				56'242,32
----- ----- ----- ----- -----				
A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<p style="text-align: center;">RIEPILOGO FINALE</p> <p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 5'000,00</i> <i>Incidenza Sicurezza - IS = 5'000,00 / 130'854,62 = 0,0382103436623025</i></p> <p>LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 22,109% da applicare su euro 56'242,32 = (SAL * (1 - IS) * R) = (56'242,32 * (1 - 0,0382103436623025) * -0,22109) = euro</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A MISURA euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> <p>Treia, 18/12/2012</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa </p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Ing. Dini Fulvia</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">  Ordine Ingegneri di Ancona n. 1606 </div>			56'242,32
				-11'959,48
				44'282,84
				44'282,84
	A RIPORTARE			



ASUR

AREA VASTA 3 - MACERATA

ALLEGATO 102.2 ALLA
DETERMINA N. 147/19
DEL 13 FEB 2013

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREIA

COMMITTENTE: ASUR- Area vasta n.3

IMPRESA: Baghetti Francesco Srl Unipersonale - Montegiorgio (FM)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 44'061,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di FERMO		
Il Direttore dei Lavori Ing. Dini Fulvia		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 31/01/2012 repertorio n. 5990 registrato a Macerata in data 20/02/2012 al n. 001170 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	44'282,84
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	44'282,84
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	221,41
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	221,41
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	44'061,00
per I.V.A. al 10%	4'406,10
TOTALE GENERALE euro	48'467,10

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 46 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 44'061,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quarantaquattromilasestantauno/00).

Treia, 18/12/2012

Il Direttore dei Lavori
Ing. Dini Fulvia

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Nerpiti Massimo

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Massimo Nerpiti

Il Direttore dei Lavori
Ing. Dini Fulvia
Ordine Ingegneri Prov. Ancona n. 1806





ELETTRICITA' E SICUREZZA

ALLEGATO da. 3 ALLA
DETERMINAN. 16719
DEL 13 FEB 2013

A.S.U.R. MARCHE
VIA CADUTI DEL LAVORO, N.40
60131 ANCONA (AN)

FATTURA

CONTRIBUTO AMB.LE CONAI ASSOLTO

Pregasi controllare Vs. numero di partita IVA e l'esatta intestazione della fattura segnalandoci immediatamente le eventuali inesattezze.
In caso contrario riteniamo validi i dati riportati in fattura esonerandoci dalle sanzioni previste dall'Art.41 del D.P.R. 26/10/1972 n.633.

Cod. Cliente 555	Cod. Fiscale Cliente	Partita IVA Cliente 02175860424				
Condizioni di pagamento BONIF.30g COD.IBAN IT45T0615069540CC0241005040			N. FATTURA 236	DATA FATTURA 28/12/2012		
Banca appoggio				Pag. 1		
Codice articolo	Descrizione	u.m.	Quantita'	Prezzo	Importo	c.i.
	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDI NARIA PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREIA - ASUR AREA VASTA N.3 - SAL N.L				44.061,00	4

Condizioni generali di Vendita-La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta franco destino.Trascorsi 8gg dal ricevimento della merce,non sara'ammesso nessun reclamo.Qualsiasi contestazione non esonora dall'obbligo di eseguire il pagamento secondo le modalita e i termini pattuiti. In caso di pagamenti a rate il mancato pagamento anche di una sola Rata comporta automaticamente la decadenza del beneficio del termine e la ditta fornitrice sara'autorizzata a richiedere il pagamento dell'intero importo.I pagamenti devono essere effettuati al ns domicilio di Montegiorgio.Scaduto il termine di pagamento decorreranno gli interessi commerciali con aumento del 4% sul tasso ufficiale.I preventivi non hanno valore trascorsi 6mesi.Per qualsiasi Controversia Foro competente e' quello di Fermo.Il Committente ai sensi dell'art.1523 c.c.acquistera' la proprieta' dell'impianto in oggetto solo col pagamento integrale del prezzo.Resta inteso che la ditta installatrice in caso di mancato pagamento sara'autorizzata allo smontaggio e all'asporto nell'impianto stesso.

Totale merce 44.061,00	± Sconto	Importo sconto	Spese incasso	Spese vario	Spese eff.os.art.15	Bolli
Isponibile 44.061,00	Aliquota 10,00	Imposta 4.406,10	OPERAZIONE CON IMPOSTA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA ART.6 COMMA 5 DPR. 633/92			
Isponibile 44.061,00						
Data 31.01.2013	Importo 48.467,10	Data	Importo	Data	Importo	

SOLUZIONI ED INSTALLAZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE - SISTEMI DI SICUREZZA - TVCC - APERTURE AUTOMATICHE - CLIMATIZZAZIONE

BAGHETTI FRANCESCO S.r.l. Unipersonale - Sede: Via Faleriense Ovest, 29/a (Strada Prov. 239) - 63025 MONTEGIORGIO (FM)
Tel. 0734 969524 - Fax 0734 969526 - info@baghettifrancesco.it - Pagine Gialle 514 - Ditta a C.F. 01570030424

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ALLEGATO 4 ALLA
DETERMINA N. 148/12
DEL 13 FEB. 2013

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 18/12/2012
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	22489202	del	09/01/2013
Riferimento	8809	del	11/03/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20110189250743		

Raccomandata A/R
Spett.le ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA
SERVIZIO TECNICO
VIA RAFFAELLO SANZIO 1
62100 MACERATA (MC)

Impresa	BAGHETTI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE				
Sede legale	VIA FALERIENSE OVEST 29 63833 MONTEGIORGIO (FM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA FALERIENSE OVEST 29 63833 MONTEGIORGIO (FM)				
Codice Fiscale	01670920444	e-mail	info@baghettifrancescosrl.it	e-mail PEC	baghettifrancescosrl@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				
Stazione Appaltante/AP	02175860424 - ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA SERVIZIO TECNICO VIA RAFFAELLO SANZIO 1 62100 MACERATA (MC) e-mail: liliana.grassetti@senita.marche.it e-mail PEC: arcavasta3.asur@cmarche.it				
Oggetto dell'appalto	COMPLETAMENTO STRUTTURA SANITARIA TREIA				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di PERMO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 30268
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 14/01/2013	
Il responsabile del procedimento ANDREANI ANTONELLA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ASCOLI PICENO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 0604090908
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/12/2011	
Note: POS.0604090908 CESS 31/12/11 APERTA POS FM 0606473776	
Il responsabile del procedimento BEVINI EMIDIO	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall'INPS in data 01/02/2013

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

BEVINI EMIDIO