

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**ASUR****N. 632/ASURDG DEL 05/08/2013**

Oggetto: CUP E89H08000250003 - CIG 07875323F6 - LAVORI DI COMPLETAMENTO REPARTO CARDIOLOGICO – 5° PIANO OSPEDALE DI MACERATA – REALIZZAZIONE SALA PACE-MAKER: – Approvazione/Liquidazione 1° SAL - art. 141 c. 3 D.P.R. 207/2010

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

PRESO ATTO che il Dirigente dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche - Servizio Tecnico Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto;

PRESO ATTO dell'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio- Macerata e del Servizio Controllo di Gestione-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata in base alla quale gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono sostenuti per l'intero importo di €. 355.000,00 con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008, risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3 INVEST/2/21/2013 n.d.c. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare, ai sensi dell'art. 141 c. 3 del D.P.R. 207/2010, il 1° Stato di Avanzamento, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), inerente i lavori di "COMPLETAMENTO REPARTO CARDIOLOGICO – 5° PIANO OSPEDALE DI MACERATA – REALIZZAZIONE SALA PACE-MAKER" redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori e calcolato alla

data del 16.05.2013 su un importo lavori pari ad €. 10.706,48 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 16.05.2013 (all. n. 2) relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia, pari ad €. 10.652,00 oltre IVA 10%, calcolata come segue:

➤ Importo netto dei lavori al 1° SAL	€.	10.706,48
➤ <u>Detrazioni:</u> - ritenuta per infortuni 0,5%	€.	53,53
- Sommano le detrazioni	€.	<u>53,53</u>
-	Credito netto (arrotondato a 1 euro)	€. 10.652,00 oltre IVA

2) di liquidare l'importo di €. 10.652,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 11.717,20 compresa IVA 10%, alla ditta General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia, come da fattura n. 55 del 10.07.2013 che si allega in copia (all. n. 3) relativa al 1° SAL;

3) di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati, per l'intero importo di €. 355.000,00, con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008, risultanti all' Autorizzazione di spesa AV3 INVEST/2/21/2013 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

4) di dare atto che:

- a)** la ditta General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia, risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione del 1° SAL e che si allega in copia al presente atto (all. n. 4)
- b)** la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto registrato a Macerata il 26.01.2012 al n. 619 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5) di dare mandato al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata di provvedere al pagamento conseguente all'adozione del presente atto sulla base di quanto sopra detto ricordando che i codici di riferimento sono: - CUP E89H08000250003 - CIG 07875323F6

6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell'AreaVasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “*altre tipologie*”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Alberto Carelli

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Giorgio Caraffa

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Piero Ciccarelli

La presente determina consta di n. 16 pagine di cui n. 7 di allegati che formano parte integrante della stessa.

GL/DetermDGASUR2013/Grassetti/Lavori Completamento Rep.Cardiologico 5°p.Osp.MC-Realizz.SALA PACE-MAKER - Approv.Liquidaz.1°SAL.rtf

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Servizio Tecnico -Macerata

VISTA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integraz.
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010 e succ. mod. e integraz.

EVIDENZIATO che:

- ▶ l'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, prevede un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;
- ▶ con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma per il 2009 tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;

RICORDATO che nella citata DGRM 1389/2008 risultano inseriti n. 4 progetti proposti dall'Asur tra i quali, alla scheda n. 31 risulta il progetto relativo al **COMPLETAMENTO DELLA RETE CARDIOLOGICA REGIONALE PER IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE CORONARICO** (intervento tecnologico - codice identificativo 110.110201.U.009) per un importo complessivo di euro 1.900.000,00 di cui euro 1.560.433,17 a carico dello Stato ed euro 339.566,83 a carico della Regione Marche;

VISTA la DGR n. 1154 del 13.07.2009 con la quale sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall' Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;

PREMESSO che:

◆ nell'ambito dell'intero progetto complessivo di euro 1.900.000,00 (del quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Pianosi Antonella Referente dell'Ingegneria Clinica dell'Asur), con atto DG/ASUR n. 19 del 13.01.2011, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal personale dipendente del Servizio Tecnico di Macerata per un importo complessivo pari ad euro 355.000,00 e relativo ai lavori di “*Completamento Reparto cardiologico – 5° piano Ospedale di Macerata – Realizzazione sala pace-maker*”, il cui quadro economico risulta il seguente:

Quadro economico progettuale

A)- Lavori a base di appalto:	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€ 300.506,69	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.500,00	
TOTALE lavori a base di appalto		€ 313.006,69
C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
C.1) – Lavori in economia	€ 4.432,51	
C.2) – Oneri amministrativi art.92 D.L.vo 163/06	€ 6.260,13	
C.3) – IVA 10% sui lavori	€ 31.300,67	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 41.993,31

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO
€ 355.000,00

◆ con lo stesso atto DG/ASUR n. 19/2011 è stata autorizzata la gara a mezzo procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di appalto pari ad €. 313.006,69 di cui €. 300.506,69 per lavori oltre ad euro 12.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed inoltre il Responsabile del Procedimento, Ing. Tristano Luchetti, nominato con nota ASUR 0030155/03/12/2009, è stato nominato anche Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione;

◆ con atto DG/ASUR 392 del 09.05.2011 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla costituenda Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) formata dalla ditta GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI Srl (ditta capogruppo) con sede in Perugia, Via Pietro Soriano n. 5 e dalla ditta COSTRUTTORI EDILI Srl (ditta mandante) con sede in Perugia, Strada dei Loggi n. 30, già provvisoriamente affidataria degli stessi con la percentuale offerta del 22,179% per un importo lavori, al netto del ribasso, pari ad €. 233.857,31 oltre agli oneri per la sicurezza di €.12.500,00, corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 246.357,31 il cui quadro economico dopo l'aggiudicazione risulta suddiviso come di seguito specificato:

Quadro economico contrattuale

A)- Lavori da contratto di appalto:	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€ 233.857,31	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.500,00	
TOTALE lavori da contratto di appalto		€ 246.357,31

C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
C.1) – Lavori in economia	€. 4.432,51	
C.2) – Oneri amministrativi art.92 D.L.vo 163/06	€. 6.260,13	
C.3) – IVA 10% sui lavori	€. 24.635,73	
C4) Economie d'asta	€. 73.314,32	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 108.642,69

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO

€ 355.000,00

◆ il contratto di appalto è stato registrato a Macerata in data 26.01.2012 al n. 619 per l'importo di €. 246.357,31 di cui euro 233.857,31 per lavoried euro 33.936,41 per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 22,179%;

◆ in data 26.03.2012 i lavori sono stati consegnati con regolare verbale custodito agli atti di ufficio;

RICORDATO che, con atto DG/ASUR 850 del 06.11.2012, a seguito del fallimento della ditta mandante dell'ATI aggiudicataria dei lavori di cui trattasi, Costruttori Edili Srl di Perugia, la ditta capogruppo della stessa ATI, GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI Srl di Perugia, è stata autorizzata a proseguire le lavorazioni fino al loro completamento;

CONSIDERATO che i lavori sono stati sospesi a decorrere dal 15.06.2012 a causa della revoca dell'incarico dell' Ing. Tristano Luchetti e delle sue conseguenti dimissioni sia da Responsabile del Procedimento che da Direttore dei Lavori nonché da Coordinatore per la sicurezza (cfr. ns. prot. 53612 del 16.06.2012);

VISTO che, a seguito delle dimissioni dell'Ing. Tristano Luchetti con decorrenza 16.06.2012, è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione l'Ing. Fulvia Dini, Dirigente del Servizio Tecnico dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata (cfr nota ASUR/DG n. 16344 del 05.07.2012);

ATTESO che la ditta appaltatrice ha chiesto il pagamento del primo stato di avanzamento delle opere eseguite che, calcolato al netto del ribasso e risultando pari ad euro 10.652,20, è inferiore all'importo stabilito dall'art. 12 "Pagamenti in acconto e pagamento a saldo" del contratto di appalto che fissa la quota minima di ogni stato di avanzamento ad euro 80.000,00;

VISTO l'art. 141 comma 3 del D.P.R. 207/2010 il quale stabilisce che "nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione"

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il periodo di sospensione dei lavori è superiore ai 45 giorni stabiliti dal citato articolo l'art. 141 c. 3 D.P.R. 207/2010;

ESAMINATO, pertanto, lo Stato di Avanzamento n° 1 (**all. n. 1**) calcolato alla data del 16.05.2013 su un importo lavori eseguiti pari ad €. 10.706,48 redatto dal Direttore dei Lavori e il conseguente Certificato di Pagamento n° 1 del 16.05.2013 (**all. n.2**) relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice pari ad €. 10.652,00 oltre IVA 10%, calcolata come segue:

➤ Importo netto dei lavori al 1° SAL	€.	10.706,48
➤ <u>Detrazioni:</u> - ritenuta per infortuni 0,5%	€.	53,53
- Sommano le detrazioni	€.	<u>53,53</u>
Credito netto (arrotondato a 1 euro)	€	10.652,00 oltre IVA

VISTA la fattura n. 55 del 10.07.2013, che si allega in copia (**all. n. 3**), dell'importo di euro 10.652,00 oltre IVA10% per complessivi €. 11.717,20 compresa IVA 10%, emessa dalla ditta appaltatrice e riguardante le opere del 1° SAL;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice sopradetta come risulta dal Durc relativo alla liquidazione del 1° SAL e che si allega in copia al presente atto (**all. n. 4**);

RICORDATO che la ditta appaltatrice, già come ATI regolarmente costituita con la ditta mandante successivamente fallita, aveva sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto della L. 136/2010 e s. m. e i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

EVIDENZIATO che, nel rispetto della citata legge n. 136/2010 e succ. mod. e integr. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, i codici di riferimenti per il pagamento sono:

- CUP E89H08000250003
- CIG 07875323F6

ATTESO che il Dirigente dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dalla sua adozione sono sostenuti, per l'intero importo di €. 355.000,00 con i fondi di cui all'art 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008, risultanti all' Autorizzazione di spesa AV3 INVEST/2/21/2013 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

Premesso quanto sopra:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) di approvare, ai sensi dell'art. 141 c. 3 del D.P.R. 207/2010, il 1° Stato di Avanzamento, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), inerente i lavori di "COMPLETAMENTO REPARTO CARDIOLOGICO – 5° PIANO OSPEDALE DI MACERATA – REALIZZAZIONE SALA PACE-MAKER" redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori e calcolato alla data del 16.05.2013 su un importo lavori pari ad €. 10.706,48 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 16.05.2013 (all. n. 2) relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia, pari ad €. 10.652,00 oltre IVA 10%, calcolata come segue:

➤ Importo netto dei lavori al 1° SAL		€.	10.706,48
➤ <u>Detrazioni:</u> - ritenuta per infortuni 0,5%		€.	53,53
- Sommano le detrazioni		€.	<u>53,53</u>
-	Credito netto (arrotondato a 1 euro)	€.	10.652,00 oltre IVA

2) di liquidare l'importo di €. 10.652,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 11.717,20 compresa IVA 10%, alla ditta General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia, come da fattura n. 55 del 10.07.2013 che si allega in copia (all. n. 3) relativa al 1° SAL;

3) di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati, per l'intero importo di €. 355.000,00, con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008, risultanti all' Autorizzazione di spesa AV3 INVEST/2/21/2013 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

4) di dare atto che: **a)** la ditta General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia, risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione del 1° SAL e che si allega in copia al presente atto (all. n. 4) - **b)** la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto registrato a Macerata il 26.01.2012 al n. 619 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5) di dare mandato al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata di provvedere al pagamento conseguente all'adozione del presente atto sulla base di quanto sopra detto ricordando che i codici di riferimento sono: - CUP E89H08000250003 - CIG 07875323F6

6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell'AreaVasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

8) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “*altre tipologie*”.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dr.ssa Liliana Grasseti

Si dichiara che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto trovano copertura finanziaria nei fondi di cui all'art. 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008, risultanti all'Autorizzazione di spesa n. AV3 INVEST/2/21/2013 Conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata.

IL DIRIGENTE
Ing. Fabrizio Ciribeni

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA TECNICHE- AV3
IL DIRETTORE
Ing. Fabrizio Ciribeni**

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E SERVIZIO BILANCIO-Macerata

Vista la dichiarazione espressa, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008, e la corretta imputazione della spesa al piano dei conti del sezionale del bilancio di esercizio di competenza, risultante all'autorizzazione di spesa all'Autorizzazione di spesa AV3 INVEST/2/21/2013 Conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata
(Sig. Paolo Gubbinelli)

- ALLEGATI -

Sono allegati al presente atto:

- all. n. 1 Stato di avanzamento n. 1 alla data del 16.05.2013;
- all. n. 2 Certificato di pagamento n. 1 del 16.05.2013;
- all. n. 3 Fattura n.55/2013 della ditta appaltatrice General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia;
- all. n. 4 DURC della ditta appaltatrice.