

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: "ATTIVAZIONE NUOVO OSPEDALE A.MURRI E RISTRUTTURAZIONE VECCHIO OSPEDALE A.MURRI". PROROGA TERMINI CONTRATTUALI PER LA FINE LAVORI

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1 Di concedere all'ATI CSEIT S.p.A.- Artigiana Elettrica s.r.l.- SIT S.r.l. una proroga per l'ultimazione dei lavori di 70 gg. dal 12/09/2014, come indicato dal Direttore dei lavori con propria nota del 03/09/2014, stabilendo il 20/11/2014 il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione delle opere;
- 2 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;
- 3 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 4 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Giulietta Capocasa




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Genga



**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA 2
U.O. C. Tecnico/Manutenzione di Jesi**

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 21.12.1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della L. 11.02.1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni”;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.M. 19.04.2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni”.
- D.P.R. 25/01/2000 n° 34 “ regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”;
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del dipartimento della Qualità. Direzione Generale della Programmazione Sanitaria-Ministero della salute del 03/12/2010 di ammissione al finanziamento.

PREMESSO

- che con determina del Direttore Generale ASUR n° 1130/ASURDG del 17/12/2010 i Servizi di Ingegneria e Architettura attinenti all’intervento denominato “Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri” sono stati affidati al RTP Promedia s.r.l. (mandataria) – HC Hospital Consulting S.p.A. (mandante) Ing. Paolo Morosetti (mandante) – Studio Tecnico Stronati (mandante) – Studio GR&S (mandante) – Estia S.r.l. (mandante);
- che i lavori dell’intervento denominato “Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri sono stati aggiudicati con determina del Direttore Generale n°901/ASURDG del 07/10/2011 al RTI C.S.E.I.T. S.p.A.-Artigiana Elettrica Srl-S.I.T. Srl;
- che i lavori dell’intervento denominato “Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri” sono iniziati in data 7 Dicembre 2011;
- che con determina del Direttore Generale dell’ASUR n°575/ASURDG del 17/07/2013 per le motivazioni ivi indicate è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto;
- che con decreto n°97/ESO del 24/07/2013 il Dirigente della PF “Edilizia sanitaria ed ospedaliera” della Regione Marche ha approvato la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto;
- che con determina del Direttore Generale dell’ASUR n°279/ASURDG del 06/05/2014 per le motivazioni ivi indicate è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.2 dei lavori in oggetto;
- che con decreto n°54/ESO del 22/05/2014 il Dirigente della PF “Edilizia sanitaria ed ospedaliera” della Regione Marche ha approvato la perizia di variante e suppletiva n.2 dei lavori in oggetto;

- che a seguito della sospensione dei lavori resasi necessaria per la redazione della perizia di variante e suppletiva n.2, i lavori sono ripresi in data 22/05/2014 come da verbale redatto dal direttore dei lavori prevedendo l'ultimazione dei lavori stessi per il giorno 12/09/2014;


PRESO ATTO

- che ditta CSEIT S.p.A. in data 02/09/2014 ai sensi dell'art. 159 comma 8 ha presentato istanza di proroga dei termini contrattuali di 90 giorni per la fine dei lavori. Conseguentemente il sottoscritto RUP in conformità all'art. 159 comma 10 ha sentito l'Ing. Raffaele Di Gialluca, Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto, per verificare la fondatezza delle circostanze rappresentate dall'appaltatore che hanno originato la richiesta di proroga.
- che il Direttore dei lavori con nota del 03/09/2014 ha comunicato che le motivazioni addotte dall'appaltatore per richiedere la proroga del termine contrattuale sono motivate esprimendo parere favorevole alla concessione della proroga di soli 70 giorni.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO che il sottoscritto Responsabile del Procedimento proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica;

PROPONE

- 1 Di concedere all'ATI CSEIT S.p.A.- Artigiana Elettrica s.r.l.- SIT S.r.l. una proroga per l'ultimazione dei lavori di 70 gg. dal 12/09/2014, come indicato dal Direttore dei lavori con propria nota del 03/09/2014, stabilendo il 20/11/2014 il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione delle opere;
- 2 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;
- 3 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 4 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";


Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Claudio Tittarelli)

U.O. Bilancio dell'Area Vasta n°2- Jesi

Si attesta che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa.

Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione

M. Letizia Paris



U.O. Gestione Economico Finanziaria

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Liriana Barbetta



- ALLEGATI -

Nessun allegato