

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto:** [Legge n. 67/88 - art. 20 - Completamento centrali tecnologiche ospedale di Urbino - 4<sup>^</sup> stralcio - Approvazione e liquidazione 7<sup>^</sup> S.A.L. e competenze professionali relative alla perizia di variante n. 2.]

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

**1) di approvare gli elaborati del 7<sup>^</sup> stato avanzamento lavori** relativi alla realizzazione *dei lavori di completamento delle centrali tecnologiche dell'ospedale di Urbino (PU) - 4<sup>^</sup> stralcio;*

2) di prendere atto del certificato di pagamento n. 7 di Euro 281.556,00 (I.V.A. compresa al 10%) emesso dal R.U.P., ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici;

3) di liquidare alla *Ditta SIET Impianti Elettrici srl con sede a Gallo di Petriano (PU), esecutrice dei lavori - P. IVA 00338830417, la somma di €.* 281.556,00 *al lordo di IVA al 10% a saldo del 7<sup>^</sup> certificato di pagamento;*

4) di liquidare le competenze professionali per assistenza alla D.L. inerente la redazione della perizia di variante n. 2, ai seguenti professionisti:

- al Sig. Gargamelli geom. Gilberto con studio a Fano (PU) in Via Cossetto, - P.IVA 00927680413, dell'importo di €. 5.075,20, al lordo degli oneri i legge, giusta fattura n. 10 del 01/10/2014, per computi metrici estimativi;
- all' Ing. Di Lorenzi Vittorio, con studio in via Bramante n. 20 a Piandimeleto (PU) - P.IVA 01474890413, dell' importo di €. 7.612,80, al lordo degli oneri di legge, *giusta fattura n. 27 del 23/10/2014, per redazione progetto esecutivo degli impianti elettrici e speciali;*
- al Sig. Deris Per. Ind. Ortali, con studio a Forlì in Via Pallotta n. 4, - P.IVA 01660730407, dell'importo di €. 3.806,40, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 7 del 24/10/2014, *per progettazione esecutiva nuova centrale idrica dell' ospedale di Urbino;*

5) di dare atto che la spesa complessiva di €. 298.050,40 è finanziata ai sensi della legge n. 67/88 art. 20

ed è ripartita come segue:

- Euro 53.261,60 a carico della Regione;
- Euro 244.788,80 a carico dello Stato.

e verrà registrata sul conto n. 0102020801 "immobilizzazioni in corso ed acconti";

6) di imputare la spesa complessiva di €. 298.050,40 al lordo degli oneri di legge, sul pertinente conto del bilancio annuale;

7) di trasmettere copia del presente provvedimento, corredata della relativa documentazione, alla Regione Marche, affinché inoltri richiesta di somministrazione della somma necessaria alla liquidazione della spesa;

8) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. e i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 6 della L.R. n. 36/2013.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Gianni Genga )



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa Giulietta Capocasa)



**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
AREA VASTA N. 1  
U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE**

**Normativa di riferimento:**

- Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- D.P.R. 21.12.1999 n. 554 "Regolamento di attuazione della L. 11.02.1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni";
- D.P.R. n. 34 del 2000 "Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici" e s.m.i.;
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 "Capitolato Generale d'appalto" e s.m.i.
- D.Lgs 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge n. 62 del 18/04/2005 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee. Legge comunitaria 2004 - art. 24;
- L.R. 20.06.2003 n°13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- D.G.R. 28.12.2005 n°1704 "Art.3, comma 2, L.R. 13/2003, Direttiva concernente le modalità di esercizio dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale";

**Si richiamano i seguenti provvedimenti:**

- Con provvedimento del Commissario Straordinario n. 386/COMST03 del 07/08/2003 si è provveduto all'affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva,esecutiva dei lavori di ristrutturazione di una parte dell'Ospedale "S. Maria della Misericordia" di Urbino e del completamento degli impianti per le centrali tecnologiche (elettrico-meccanico) - 4^ stralcio all'Associazione Tecnico Professionale Interstudio di Pesaro;
- Delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 1389 del 20/10/2008:"D.Lgs. n. 229/1999, art. 5/bis - Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze";
- Deliberazione della Giunta Regionale n° 1154 del 13/07/2009 avente per oggetto "Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari - Programma investimenti art. 20 legge n° 67/1998 - Direttive per l'attuazione degli interventi"
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 687/DG del 27/07/2009 " L. 67/88, art. 20 - Completamento delle centrali tecnologiche dell'Ospedale di Urbino - 4^ stralcio - *Approvazione progetto esecutivo.*
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 509/DGASUR del 31/05/2010 "Legge n. 67/88 - art. 20 - Completamento delle centrali tecnologiche dell'Ospedale di Urbino - 4^ stralcio - *Indizione della gara d'appalto*";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 720/DGASUR del 10/08/2010 "L. n. 67/88 - art. 20 - Completamento delle centrali tecnologiche dell'Ospedale di Urbino - 4^ stralcio -*Nomina Commissione di gara e giudicatrice*";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 1047/DGASUR del 23/11/2010 "Legge n. 67/88 - art. 20 - Completamento delle centrali tecnologiche dell'Ospedale di Urbino - 4^ stralcio - *Approvazione atti di gara*";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 454/DGASUR del 24/05/2011 "Legge n. 67/88 - art. 20 - Completamento delle centrali tecnologiche dell'Ospedale di Urbino - 4^ stralcio - *Approvazione e liquidazione 1^ Stato Avanzamento Lavori e liquidazione delle competenze professionali per progettazione*";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 635/DGASUR del 07/07/2011 "Legge n. 67/88 - art. 20 - Completamento delle centrali tecnologiche dell'Ospedale di Urbino - 4^ stralcio - *Approvazione e liquidazione 2^ Stato Avanzamento Lavori*";

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 800/DGASUR del 13/09/2011 "Legge n. 67/88 - art. 20 - Completamento delle centrali tecnologiche dell'Ospedale di Urbino - 4^ stralcio - Approvazione e liquidazione 3^ Stato Avanzamento Lavori";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 954/DGASUR del 17/10/2010 "Adozione della proposta di programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 e dell'elenco annuale 2012";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 1089/DGASUR del 05/12/2011 "Legge n. 67/88 - art. 20 - Completamento delle centrali tecnologiche dell'Ospedale di Urbino - 4^ stralcio - Approvazione e liquidazione 4^ Stato Avanzamento Lavori";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 389/DGASUR del 15/05/2012 "Legge n. 67/88 - art. 20 - Completamento delle centrali tecnologiche dell'Ospedale di Urbino - 4^ stralcio - Approvazione e liquidazione 5^ Stato Avanzamento Lavori";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 432/DGASUR del 29/05/2012 "Legge n. 67/88 - art. 20 - Completamento delle centrali tecnologiche dell'Ospedale di Urbino - 4^ stralcio - Approvazione perizia di variante";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 858/DGASUR del 13/11/2012 "Legge n. 67/88 - art. 20 - Completamento delle centrali tecnologiche dell'Ospedale di Urbino - 4^ stralcio - Approvazione e liquidazione 6^ Stato Avanzamento Lavori";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 900/DGASUR del 13/12/2013 "Legge n. 67/88 - art. 20 - Completamento delle centrali tecnologiche dell'Ospedale di Urbino - 4^ stralcio - Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 2;

**Si premette che :**

In data 27/02/2009 è stato sottoscritto il nuovo protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Marche, *che prevede, per la Zona Territoriale n. 2 di Urbino*, il finanziamento per i lavori di completamento delle centrali tecnologiche dell'Ospedale di Urbino per un importo di €. 2.747.800,00;

Con nota del Direttore Generale ASUR prot. n. 9942 del 25/05/2009, acquisita al ns. prot. n.5826 del 28/05/2009 veniva nominato il Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, quale Responsabile Unico del procedimento per l'intervento in oggetto;

Con Determina del Direttore Generale dell'ASUR n° 687/ASURDG del 31/07/2009 veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dallo Studio Tecnico Interstudio di Pesaro, comprensivo del seguente quadro economico finanziario:

**Lavori a base d'asta:**

1. Opere edili	€.	400.000,00	
2. Impianti meccanici	€.	1.057.000,00	
3. Impianti elettrici	€.	560.000,00	
<b>Sommano</b>			<b>€. 2.017.000,00</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE:**

1. Spese tecniche e collaudi	€.	420.000,00	
2. Contributo integrativo C.N.P.A.I.A. 2%(su B1)	€.	8.400,00	
3. I.V.A. Spese tecniche 20% (su B1+B2)	€.	85.680,00	
4. Incentivi ex art. 95 D.Lgs. n. 163/06 e s. m. e i.	€.	10.100,00	
5. I.V.A. lavori 10% (su A)	€.	201.700,00	
6.. Economie Progettuali, Imprevisti, +IVA ed arrotondamento	€.	4.920,00	
<b>Sommano</b>		<b>€. 730.800,00</b>	
<b>TOTALE</b>			<b>€. 2.747.800,00</b>

Il progetto esecutivo è stato approvato con decreto del Dirigente del Servizio P.F. Rischio sismico ed opere pubbliche d'emergenza della Regione Marche n. 46/RSP del 19/10/2009 e con nota prot. n. 599456 di pari data veniva inoltrata la relativa richiesta di finanziamento;

Con successiva nota n. 665461/23/11/2009 il servizio P.F. rischio sismico ed opere pubbliche d'emergenza della Regione Marche ha comunicato che con decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali del 9/11/2009 *ha ammesso a finanziamento il suddetto intervento;*

Con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 509/DG del 31/05/2010 **si è provveduto ad indire la gara d'appalto, da espletare con procedura aperta**, ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006, *con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del citato decreto;*

Con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 1047/DG del 23/11/2010 si sono approvati i verbali di gara e si è **proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla Ditta SIET Impianti Elettrici srl con sede a Gallo di Petriano (PU)**, per un importo complessivo di Euro 1.600.268,30 di cui € 1.549.911,53 per lavori ed Euro 50.356,77 per oneri previsti per la sicurezza del cantiere, ai sensi del D.Lgs n. 494/96;

*A seguito della suddetta aggiudicazione il quadro economico risulta così modificato:*

#### Lavori di contratto

Lavori	€ 1.549.911,53	
Oneri sicurezza	€ 50.356,77	
<b>Sommano</b>		<b>€ 1.600.268,30</b>

#### SOMME A DISPOSIZIONE:

1. Economie derivanti dal ribasso d'asta comprensive di IVA al 10%	€ 458.404,87	
2. Spese tecniche e collaudi	€ 420.000,00	
3. Contributo integrativo C.N.P.A.I.A. 2%(su B1)	€ 8.400,00	
4. I.V.A. Spese tecniche 20% (su B1+B2)	€ 85.680,00	
5. Incentivi ex art. 95 D.Lgs. n. 163/06 e s. m. e i.	€ 10.100,00	
6. I.V.A. lavori 10% (su A)	€ 160.026,83	
7. Economie Progettuali, Imprevisti +IVA ed arrotondamento	€ 4.920,00	
<b>Sommano</b>	<b>€ 1.147.531,70</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.747.800,00</b>

#### CONSIDERATO

- che in data 10 gennaio 2011 è stato stipulato il contratto con la *Ditta SIET Impianti Elettrici srl* - P.IVA 00338830417 - appaltatrice dei lavori - *per un importo complessivo di Euro 1.600.268,30 di cui Euro 1.549.911,53 per lavori ed Euro 50.356,77 per oneri previsti per la sicurezza del cantiere, registrato presso l'agenzia delle Entrate di Urbino il 13 gennaio 2011 al n. 65 - Serie 3^;*
- che i lavori sono stati consegnati e iniziati il 24/02/2011; il 28/02/2011 i lavori sono stati sospesi e ripresi il 09/03/2011, successivamente il Rup l' 08/09/2011 ha concesso una proroga di 40 giorni per cui l'ultimazione dei lavori era prevista il 23/10/2011; tuttavia il 17/10/2011 i lavori sono stati sospesi;
- che con determina n. 454/ASURDG del Direttore Generale dell'ASUR del 24/05/2011 si è provveduto ad approvare tutti gli elaborati relativi al 1^ stato di avanzamento lavori nonché a liquidare la Ditta esecutrice dei lavori ed i professionisti incaricati di redigere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed il Piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione, per un importo complessivo di €. 497.940,775 al lordo degli oneri di legge;
- che con determina n. 635/ASURDG del Direttore Generale dell'ASUR del 07/07/2011 si è provveduto ad approvare gli elaborati relativi al 2^ SAL nonché a liquidare la Ditta esecutrice dei lavori per un importo di €. 232.232,00 al lordo di Iva del 10%;

- che con determina n. 800/ASURDG del Direttore Generale dell'ASUR del 13/09/2011 si è provveduto ad approvare gli elaborati relativi al 3^ SAL nonché a liquidare la Ditta esecutrice dei lavori per un importo di €. 263.329,00 al lordo di Iva del 10%;
- che con determina n. 1089/ASURDG del Direttore Generale dell'ASUR del 05/12/2011 si è provveduto ad approvare gli elaborati relativi al 4^ SAL nonché a liquidare la Ditta esecutrice dei lavori per un importo di €. 347.160,00 al lordo di Iva del 10%;
- che con determina n. 389/ASURDG del Direttore Generale dell'ASUR del 15/05/2012 si è provveduto ad approvare gli elaborati relativi al 5^ SAL nonché a liquidare la Ditta esecutrice dei lavori per un importo di €. 334.609,00 al lordo di Iva del 10%;
- che con determina del Direttore Generale ASUR n. 432/DGASUR del 29/05/2012 si è provveduto ad approvare la perizia di variante relativa ai lavori di che trattasi con il seguente quadro economico:

#### QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE N. 1

##### A) Lavori Perizia

Lavori netti	€	1.629.352,01	
Oneri di sicurezza	€	50.356,77	
<b>Sommano</b>			<b>€. 1.679.708,78</b>

##### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante:

B1 Economie derivanti del ribasso d'asta + IVA e spese tecniche da utilizzare per opere di completamento ed imprevisti	€	566.118,27	
B2 Spese tecniche e collaudi	€	240.551,29	
B3 Contributo integrativo C.N.P.A.I.A. (su B1)	€	5.988,83	
B4 I.V.A. Spese Tecniche (su B1+B2)	€	49.461,95	
B5 Incentivi ex art. 95 D.lgs n. 163/06 e s. m. e i.	€	38.000,00	
B6 I.V.A. lavori 10% (su A)	€	167.970,88	
<b>Sommano</b>	<b>€</b>	<b>1.068.091,22</b>	<b>€ . 2.747.800,00</b>
<b>TOTALE</b>			

- che con determina del Direttore Generale ASUR n. 900/DGASUR del 13/12/2013 si è provveduto ad approvare la perizia di variante n. 2 relativa ai lavori di che trattasi con il seguente quadro economico:

#### QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE n. 2

##### A) Lavori Perizia

Lavori Netti	€	2.110.831,29	
Oneri di Sicurezza	€	63.900,63	
<b>Sommano</b>			<b>€. 2.174.731,92</b>

##### B) SOMME A DISPOSIZIONE

Spese Tecniche e collaudi	€	250.000,00	
Inclusi contributi integrativi			
I.V.A. su lavori	€	297.473,19	
(10% su A)	€	297.473,19	
I.V.A. Spese Tecniche	€	50.188,52	
(su B1)	€	50.188,52	
Incentivi ex art.95	€	38.000,00	
D.Lgs n. 163/06 e ss.mm. e ii.	€	38.000,00	
Imprevisti ed opere in economia			
non previste in contratto	€	17.406,37	
<b>Sommano</b>	<b>€</b>	<b>573.068,08</b>	<b>€. 2.747.800,00</b>
<b>TOTALE</b>			

- che hanno collaborato con la D.L. alla redazione della perizia di variante n. 2, i seguenti professionisti:

- Ing. Di Lorenzi Vittorio, con studio in via Bramante n. 20 a Piandimeleto (PU) – P.IVA 01474890413 –
- Sig. Gargamelli geom. Gilberto con studio a Fano (PU) in Via Cossetto, - P.IVA 00927680413,
- Sig. Deris Per. Ind. Ortali, con studio a Forlì in Via Pallotta n. 4, - P.IVA 01660730407, incaricati, con affidamento diretto, dal RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del codice dei contratti, desunti dall'elenco degli operatori economici approvato da questa stazione, con determina n. 140/AV1 del 17/02/2014;

a tal fine hanno presentato, rispettivamente:

- Ing. Di Lorenzi Vittorio, la fattura n. 27/2014, per un importo di €. 7.612,80, al lordo degli oneri di legge, relativa alle competenze per la redazione del progetto esecutivo degli impianti elettrici e speciali, inerente la variante n. 2;
- geom. Gargamelli Gilberto, la fattura n. 10/2014, per un importo di €. 5.075,20, al lordo degli oneri di legge, per la redazione dei computi metrici estimativi inerente la perizia di variante n. 2;
- Per. Ind. Deris Ortali, la fattura n. 07/2014 dell'importo di €. 3.806,40, al lordo degli oneri di legge, per progettazione esecutiva nuova centrale idrica dell'ospedale di Urbino, inerente la suddetta perizia di variante;

#### **PRESA VISIONE**

- degli atti contabili, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Alberto Franca, relativi all'approvazione del 7^ S.A.L. a tutto il 29/08/2014, dell'importo di Euro 281.556,00 al lordo di IVA del 10%;
- del certificato di pagamento n. 7 redatto dal R.U.P., Ing. Rodolfo Cascioli, in data 29/08/2014;
- che in data 23/10/2014 la Ditta esecutrice dei lavori ha presentato la fattura n. 63 dell'08/09/2014 dell'importo di €. 281.556,00 , al lordo di IVA, corrispondente al 7^ SAL;

#### **ACCERTATO**

che la somma complessiva del presente provvedimento, ammontante ad Euro 298.050,40 al lordo degli oneri di legge, verrà finanziata con i fondi previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988, come segue:

- Euro 53.261,60 a carico della Regione;
- Euro 244.788,80 a carico dello Stato.

#### **RITENUTO**

di dover procedere all'approvazione del 7^ S.A.L. a tutto il 29/08/2014 e al relativo certificato di pagamento, alla liquidazione alla Ditta esecutrice dei lavori per un ammontare di €. 281.556,00 al lordo di IVA, giusta fattura n. 63 del 08/09/2014 e alla liquidazione delle relative competenze professionali all'Ing. Di Lorenzi Vittorio e al geom. Gargamelli Gilberto e al Per. Ind. Deris Ortali, come dettagliato al punto 4) del dispositivo del presente atto e di trasmettere tutta la documentazione contabile all'U.O. Ragioneria per attivare le relative procedure di liquidazione;

**Pertanto si propone l'adozione del provvedimento nei seguenti termini:**

- 1) di approvare gli elaborati del 7^ stato avanzamento lavori relativi alla realizzazione dei lavori di completamento delle centrali tecnologiche dell'ospedale di Urbino (PU) – 4^ stralcio;
- 2) di prendere atto del certificato di pagamento n. 7 di Euro 281.556,00 (I.V.A. compresa al 10%) emesso dal R.U.P., ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici;
- 3) di liquidare alla Ditta SIET Impianti Elettrici srl con sede a Gallo di Petriano (PU), esecutrice dei lavori – P. IVA 00338830417, la somma di €. 281.556,00 al lordo di IVA al 10% a saldo del 7^ certificato di pagamento;

4) di liquidare le competenze professionali per assistenza alla D.L. inerente la redazione della perizia di variante n. 2, ai seguenti professionisti:

- al Sig. Gargamelli geom. Gilberto con studio a Fano (PU) in Via Cossetto, - P.IVA 00927680413, dell'importo di €. 5.075,20, al lordo degli oneri i legge, giusta fattura n. 10 del 01/10/2014, *per computi metrici estimativi*;
- all' Ing. Di Lorenzi Vittorio, con studio in via Bramante n. 20 a Piandimeleto (PU) - P.IVA 01474890413, dell' importo di €. 7.612,80, al lordo degli oneri di legge, *giusta fattura n. 27 del 23/10/2014, per redazione progetto esecutivo degli impianti elettrici e speciali*;
- al Sig. Deris Per. Ind. Ortali, con studio a Forlì in Via Pallotta n. 4, - P.IVA 01660730407, dell'importo di €. 3.806,40, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 7 del 24/10/2014, *per progettazione esecutiva nuova centrale idrica dell' ospedale di Urbino*;

5) di dare atto che la spesa complessiva di €. 298.050,40 è finanziata ai sensi della legge n. 67/88 art. 20 ed è ripartita come segue:

- Euro 53.261,60 a carico della Regione;
- Euro 244.788,80 a carico dello Stato.

e verrà registrata sul conto n. 0102020801 "immobilizzazioni in corso ed acconti";

6) di imputare la spesa complessiva di €. 298.050,40 al lordo degli oneri di legge, sul pertinente conto del bilancio annuale;

7) di trasmettere copia del presente provvedimento, corredata della relativa documentazione, alla Regione Marche, affinché inoltri richiesta di somministrazione della somma necessaria alla liquidazione della spesa;

8) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. e i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 6 della L.R. n. 36/2013.

Lì, 24/10/2014

Il responsabile dell'istruttoria

Dott.ssa Magi Emanuela



**Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Rodolfo Cascioli

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

**IL DIRIGENTE**  
U.O.C. Patrimonio,



Nuove Opere, Attività Tecniche  
Dott. Ing. Rodolfo Cascioli



**Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione**

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dal presente atto verrà finanziata con i fondi disponibili ex art. 20 della legge n. 67/88, così come previsto al punto 5) del dispositivo del presente provvedimento.


**Il Responsabile del Controllo di Gestione**

Dott.ssa Anna Olivetti



**Il Responsabile del Bilancio**

Dott.ssa Laura Cardinali



**- ALLEGATI -**

Le fatture che vengono liquidate con il presente provvedimento fanno parte integranti della presente determina e gli originali risultano agli atti di questa Area Vasta n. 1