

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL

Oggetto: CUP E24C09000020003 – “LAVORI COMPLEMENTARI alle opere di RESTAURO E RISANAM. CONSERV. COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA' PROTETTA S.M. – MONTECASSIANO-4°STR.—Approvaz./Liquid. 1° S. A. lavori complem. e relative spese tecniche.

IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare il 1° Stato di Avanzamento, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), inerente i “LAVORI COMPLEMENTARI alle opere di “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA' PROTETTA DI SALUTE MENTALE – MONTECASSIANO 4° stralcio”, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Dario di Macerata e calcolato alla data del 19.02.2015 su un importo lavori eseguiti di €. 55.142,65 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 di pari data (all. n. 2) relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata, pari ad €. 42.800,00 oltre IVA 10% per un importo complessivo di euro 47.080,00, calcolata come segue:

➤ Importo netto dei lavori		€. 55.142,65
➤ <u>Detrazioni:</u>		
- ribasso d'asta 22,333%	€. 12.082,03	
- ritenuta per infortuni 0,5%	€. 215,30	
- Sommano le detrazioni		€. 12.297,33
Credito netto (arrotondato a 100 euro)		€. 42.800,00 oltre IVA10%

2) di liquidare, pertanto, l'importo di €. 42.800,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 47.080,00 compresa IVA 10%, alla ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata come da fattura n. 06 del 25.02.2015 che si allega in copia (all. n. 3) relativa al 1° SAL Lavori complementari Montecassiano;

**3) di liquidare inoltre** la somma di €. 13.500,00 oltre Cap e IVA, pari a complessivi €. 17.128,80 compresa la ritenuta di acconto, a favore dei professionisti di seguito riportati, per le motivazioni specificate nel documento istruttorio, in merito alle spese tecniche relative all'incarico di Progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento sicurezza delle opere complementari in oggetto affidato all'Ing. Giuseppe Dario di Macerata con atto DG/ASUR n. 596/2014:

- a) fatt. n. 5 - 28.02.2015 (all.n.4) Ing. G. Dario - €. 11.000,00 oltre Cap (€.440,00) e IVA (€.2.516,80)= €. 13.956,80  
b) fatt. n. 5 - 09.03.2015 (all.n.5) Ing. C. Deleanu-€. 2.500,00 oltre Cap (€.100,00) e IVA (€ .572,00)= €. 3.172,00  
€. 13.500,00 € 17.128,80

**4) di dare atto che** ai fini del pagamento dei lavori: **a)** la ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione del 1° SAL –lavori complementari, e che si allega in copia al presente atto (all. n. 6) - **b)** la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto in data 10.10.2014 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**5) di dare atto, inoltre, che** ai fini del pagamento delle spese tecniche a:

► **Ing. G. Dario:** **a)** trattasi di professionista singolo senza dipendenti e, pertanto, non soggetto al regime DURC come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata in copia (all. n. 7) – **b)** lo stesso ha assunto tutti gli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari come da dichiarazione allegata in copia (all. n. 8);

► **Ing. C. Deleanu:** **a)** trattasi di professionista singolo senza dipendenti e, pertanto, non soggetto al regime DURC come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata in copia (all. n. 9) - **b)** lo stesso ha assunto tutti gli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il tutto così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata in copia (all. n. 10);

**6) di sostenere** gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto con lo stesso finanziamento delle opere principali di Montecassiano 4° stralcio, e precisamente ai sensi dell'art. 20 della L.67/88 con i fondi di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010, per i quali la relativa erogazione regionale avverrà con successivo atto della Regione Marche Servizio Rischio Sismico e risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3INVEST 3/9/2015 - Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2015 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

**7) di dare atto** che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento:

- CUP n. E24C09000020003 per entrambi i pagamenti,
- CIG n. 5838012FE4 per il pagamento dei lavori complementari di contratto,
- CIG n. Z2413A62A8 per il pagamento delle spese tecniche di entrambi i professionisti,

**8) di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


9) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell'AreaVasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".


**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dr.ssa Giulietta Capocasa**




**IL DIRETTORE SANITARIO**

**Dr. Alessandro Marini**



**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gianni Genga**



La presente determina consta di n. 25 pagine di cui n. 15 di allegati che formano parte integrante della stessa.

D:\tempSanitaFile\AMMASUR\Decreti\WsElaboratoreDocumenti\20150331012904.rtf

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**AV3 - U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA TECNICHE**

**Sede di Macerata**

VISTA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010;
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integr.;
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010;
- L. 244 del 24.12.2007 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica;
- D.M. Ec. Fin. del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l' IVA.

**EVIDENZIATO** che:

- ▶ l'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, prevede un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;
- ▶ con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma Integrativo tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;

**RILEVATO** che l'intervento riguardante i lavori di "Manutenzione ed adeguamento a norma Comunità Protetta di Salute Mentale di Montecassiano" è compreso all'allegato 51 del citato Accordo di Programma per un importo complessivo di euro 1.400.000,00 di cui euro 1.149.792,87 a carico dello Stato ed euro 250.207,13 a carico della Regione Marche;

VISTA la DGR n. 1154 del 13.07.2009 con la quale sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall' Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;

**PREMESSO** che:

- ◆ con atto DG/ASUR n. 498 del 27.05.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Restauro e risanamento conservativo di complesso edilizio da destinare a Comunità Protetta di Salute Mentale – Montecassiano", per un importo complessivo pari ad euro 1.400.000,00, redatto dal Progettista Ing. Giuseppe Dario, incaricato anche del Coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione nonché della Direzione Lavori in forza della Convenzione di incarico Rep. N. 760 del 26.01.1999;

◆ con atto DG/ASUR n. 928 del 10.10.2011 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta SARDELLINI COSTRUZIONI Srl con sede in Macerata Via Po n. 52, già provvisoriamente affidataria, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 22,333 %, pari ad un importo netto lavori di €. 691.728,63, oltre euro 21.366,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo contrattuale totale di euro 713.095,00;

◆ nell'ambito dell'appalto principale sono stati approvati e liquidati i seguenti SAL a favore della ditta appaltatrice:

- 1° SAL del 23.05.2012 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 23.05.2012 relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice di €. 179.700,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 197.670,00 – atto DG/ASUR 852/2012;

- 2° SAL del 20.07.2012 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 20.07.2012 relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice di €. 126.900,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 139.590,00 - atto DG/ASUR n. 19/2013;

- 3° SAL del 20.12.2012 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°3 del 20.12.2012 relativo alla terza rata di acconto a favore della ditta appaltatrice di €. 161.200,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 177.320,00 - atto DG/ASUR n. 306/2013;

- 4° SAL del 12.04.2013 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°4 del 12.04.2013 relativo alla quarta rata di acconto a favore della ditta appaltatrice di €. 164.200,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 180.620,00 - atto DG/ASUR n. 459/2013;

- 5° SAL del 08.08.2013 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°5 del 08.08.2013 relativo alla quinta rata di acconto a favore della ditta appaltatrice di €. 120.100,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 132.110,00 - atto DG/ASUR n. 801/2013;

◆ con atto DG/ASUR n. 198/2013, è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori descritti in oggetto trasmessa dal DL con nota prot. 92847 del 09.11.2012, la quale ha comportato, tra l'altro, un aumento contrattuale di euro 70.874,69, compresi oneri per la sicurezza oltre IVA 10%,

◆ sempre nell'ambito dell'appalto principale sono stati approvati e liquidati a favore del professionista incaricato (Progettazione, Coordinamento Sicurezza in progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori ) le seguenti rate di acconto :

- prima rata di acconto di euro 67.000,00 oltre Cap ed IVA per complessivi €. 84.312,80 compresa la ritenuta d'acconto, atto DG/ASUR 469/2012;

- seconda rata di acconto di euro 28.600,00 oltre Cap e IVA per complessivi euro 35.990,24, compresa la ritenuta d'acconto, atto DG/ASUR n. 19/2013;

- terza rata di acconto di euro 49.800,00 oltre Cap e IVA per complessivi euro 62.668,32, compresa la ritenuta d'acconto, atto DG/ASUR n. 219/2014;

**DATO ATTO** che successivamente al 5° stato di avanzamento dei lavori principali, raggiunto un importo delle lavorazioni pari ad euro 752.100,00 su un totale di variante pari ad euro 783.969,69, non è stato possibile procedere ad ultimare i lavori stessi in quanto è stato rilevato che l'immobile, per essere funzionale e utilizzabile per la finalità cui è preposto, avrebbe necessitato di ulteriori lavori, complementari a quelli principali, necessari per aggiornare e perfezionare le lavorazioni e l'impiantistica già eseguite nei n. 3 stralci precedenti nell'arco di un decennio;

**VISTO che**, per quanto sopra, con atto DG/ASUR 596 del 12.09.2014:

- è stato approvato il progetto esecutivo riguardante i “LAVORI COMPLEMENTARI COMPLESSO EDILIZIO DI SALUTE MENTALE – MONTECASSIANO”, complementari al progetto principale relativo ai lavori di “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA’ PROTETTA DI SALUTE MENTALE – MONTECASSIANO – 4° STRALCIO”, redatto dall’Ing. Giuseppe Dario di Macerata affidatario del relativo incarico professionale di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. a ) del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr.,

- è stato approvato l’incarico professionale sopra detto a favore dell’Ing. Giuseppe Dario di Macerata per l’importo complessivo di euro 20.000,00 oltre Cap e Iva;

- sono stati affidati tali lavori complementari alla stessa ditta appaltatrice del contratto principale, SARDELLINI COSTRUZIONI Srl di Macerata, ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. a ) del citato decreto, per un importo di euro €. 147.365,30 compresi oneri sicurezza, calcolato al netto dello stesso ribasso offerto in sede di gara dell’appalto principale, pari al 22,333%, nel rispetto del quadro economico contrattuale di cui alla citata determina 596/2014:

**DATO ATTO che**, con la stessa determina DG/ASUR 596/2014, è stato approvato il nuovo Quadro Economico dell’appalto principale dei lavori di “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA’ PROTETTA DI SALUTE MENTALE – MONTECASSIANO – 4° STRALCIO, contenente al suo interno, l’importo totale del quadro economico dei lavori complementari di cui trattasi e che è stato, pertanto, rideterminato così come segue:

*Quadro economico dell’appalto principale rideterminato con atto DG/ASUR 596/2014*

<b>A)- LAVORI DI CONTRATTO</b>	<b>Importi parziali</b>	<b>Importi totali</b>
A.1)- lavori	€. 759.381,89	
A.2)- oneri per la sicurezza	€. 24.587,80	
<b>TOTALE lavori di contratto</b>		<b>€. 783.969,69</b>
<b>B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMIN.NE:</b>		
B.1) - Sistemazione esterna	€.15.000,00	
B.2) - Impianti di raffreddamento	0,00	
B.3) - Predisposizione sistema sicurezza (telecamere)	0,00	
B.4) - Impianto gas medicali	0,00	
B.5) – Spese generali appalto principale	€.171.000,00	
<i>SPESE GENERALI PER LAVORI COMPLEMENTARI</i>	€. 20.000,00	
Spese generali assistente di cantiere	€.32.694,96	
B.6) – Collaudi, certificazioni, VVF e accatastamento	€.25.000,00	
B.7) - Incentivi	€.9.214,74	
B.8) - IVA 10% sui lavori contratto principale	€.78.396,97	
<i>IVA 10% SU LAVORI COMPLEMENTARI</i>	€.14.736,53	
IVA 10% su sistemazione esterna	€.1.500,00	
IVA 22% su apparato di sicurezza	€.2.420,00	
IVA 22% su revisione impianto ossigeno ecc	€.3.300,00	
B.9) – IVA e Cap su spese generali appalto principale + IVA e Cap su Collaudo	€. 45.964,80	
<i>IVA E CAP SU SPESE GENERALI LAVORI COMPLEM.</i>	€. 5.376,00	
IVA e Cap su spese generali per assistente di cantiere	€. 8.539,98	
IVA e Cap su Collaudo, certificazioni ecc...	€.6.720,00	
B.10) – Pagamenti su fattura IVA compresa	0,00	
Apparato di sicurezza installato su predisposizioni esistenti.	€.11.000,00	
Revisione Impianto ossigeno e certificazioni	€. 15.000,00	
Imprevisti ed economie d’asta	€.2.801,03	
<i>LAVORI COMPLEMENTARI</i>	€. 147.365,30	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMIN.NE</b>		<b>616.030,31</b>
<b>Importo complessivo</b>		<b>€. 1.400.000,00</b>

**RICORDATO** che la ditta appaltatrice ha sottoscritto contratto di appalto per lavori complementari in data 10.10.2014 nel rispetto della L. 136/2010 e s. m. e i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**ESAMINATO, pertanto**, il 1° SAL dei lavori complementari (**all. n. 1**), calcolato sui lavori eseguiti alla data del 19.02.2015, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Dario di Macerata, ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 di pari data (**all. n. 2**) relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata, di €. 42.800,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 47.080,00 IVA 10% compresa, calcolata come segue:

➤ Importo netto dei lavori		€. 54.099,47
➤ <u>Detrazioni:</u>		
- ribasso d'asta 22,333%	€. 12.082,03	
- ritenuta per infortuni 0,5%	€. 215,30	
- Sommano le detrazioni		€. 12.297,33
	Credito netto (arrotondato a 100 euro)	€. 42.800,00 oltre IVA 10%

**VISTA** la fattura n. 06 del 25.02.2015, che si allega in copia (**all. n. 3**), dell'importo di euro 42.800,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 47.080,00 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta appaltatrice e riguardante le opere del 1° SAL dei lavori complementari;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta stessa, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata in relazione alla liquidazione del 1° SAL lavori complementari come risulta dal Durc che si allega in copia al presente atto (**all. n. 6**);

**VISTO** che, in parallelo alla liquidazione del 1° stato di avanzamento dei lavori complementari, il professionista incaricato della progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, ha presentato il primo acconto sull'onorario professionale totale pari ad euro 20.000,00 approvato con atto DG/ASUR 596/2014, per un importo pari a complessivi euro 17.128,80 oltre Cap e IVA;

**RICORDATO** che il professionista, in applicazione di quanto previsto all'art. 5 della Convenzione d'incarico principale, nel quale è stabilito che "*Per la Direzione lavori, per misurazioni, contabilità e coordinamento esecuzione sicurezza cantiere l'ing. Dario potrà giovare sotto la propria responsabilità di professionisti da lui stesso retribuiti con possibilità di fatturazione diretta all'AUSL*", ha prodotto n. 2 fatture nelle quali risulta che l'importo relativo al 1° acconto spese tecniche per lavori complementari pari ad euro 17.128,80 oltre Cap e IVA, risulta così suddiviso:

a) fatt. n. 5 - 28.02.2015 ( <b>all.n.4</b> ) Ing. G. Dario -	€. 11.000,00 oltre Cap (€.440,00) e IVA (€.2.516,80)=	€. 13.956,80
b) fatt. n. 5 - 09.03.2015 ( <b>all.n.5</b> ) Ing. C. Deleanu-	€. 2.500,00 oltre Cap (€.100,00) e IVA (€. 572,00)=	€. 3.172,00
	€. 13.500,00	€. 17.128,80

**VISTE** nell'ordine, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega in copia (**all. n. 7**) con la quale l'Ing. Giuseppe Dario dichiara di non avere dipendenti e di non essere, pertanto, sottoposto al regime del Durc nonchè la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega in copia (**all. n. 8**) con la quale lo stesso professionista, Ing. G. Dario, assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

**VISTE** inoltre, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega in copia (**all. n. 9**) con la quale l'Ing. Cristina Deleanu, collaboratore dell'Ing. Giuseppe Dario come sopra detto, dichiara di non avere dipendenti e di non essere, pertanto, sottoposto al regime del Durc ed, infine, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega in copia (**all. n.10**) con la quale lo stesso professionista assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

**EVIDENZIATO** che, nel rispetto della legge n. 136/2010 e succ. mod. e integr. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, i codici di riferimento per i pagamenti di cui sopra sono i seguenti:

- CUP n. E24C09000020003 per entrambi i pagamenti,
- CIG n. 5838012FE4 per il pagamento dei lavori complementari di contratto,
- CIG n. Z2413A62A8 per il pagamento delle spese tecniche di entrambi i professionisti,

**ATTESO** che io sottoscritto, Geom. Massimo Nerpiti, dipendente dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'AV3 di Macerata, in qualità di Responsabile del Procedimento dichiaro la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dall'adozione dello stesso sono garantiti dall'art. 20 della L.67/88, fondi di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010, per i quali la relativa erogazione regionale avverrà con successivo atto della Regione Marche Servizio Rischio Sismico e risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3INVEST 3/9/2015 - Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2015 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

**Premesso quanto sopra:**

**SI PROPONE**

**che il Direttore Generale determini:**

**1) di approvare** il 1° Stato di Avanzamento, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), inerente i "LAVORI COMPLEMENTARI alle opere di "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA' PROTETTA DI SALUTE MENTALE – MONTECASSIANO 4° stralcio", redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Dario di Macerata e calcolato alla data del 19.02.2015 su un importo lavori eseguiti di €. 55.142,65 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 di pari data (all. n. 2) relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata, pari ad €. 42.800,00 oltre IVA 10% per un importo complessivo di euro 47.080,00, calcolata come segue:

➤ Importo netto dei lavori		€. 55.142,65
➤ <u>Detrazioni:</u>		
- ribasso d'asta 22,333%	€. 12.082,03	
- ritenuta per infortuni 0,5%	€. 215,30	
- Sommano le detrazioni		€. 12.297,33
Credito netto (arrotondato a 100 euro)		€. 42.800,00 oltre IVA10%

**2) di liquidare, pertanto,** l'importo di €. 42.800,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 47.080,00 compresa IVA 10%, alla ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata come da fattura n. 06 del 25.02.2015 che si allega in copia (all. n. 3) relativa al 1° SAL Lavori complementari Montecassiano;



**3) di liquidare inoltre** la somma di €. 13.500,00 oltre Cap e IVA, pari a complessivi €. 17.128,80 compresa la ritenuta di acconto, a favore dei professionisti di seguito riportati, per le motivazioni specificate nel documento istruttorio, in merito alle spese tecniche relative all'incarico di Progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento sicurezza delle opere complementari in oggetto affidato all'Ing. Giuseppe Dario di Macerata con atto DG/ASUR n. 596/2014:

- a) fatt. n. 5 - 28.02.2015 (all.n.4) Ing. G. Dario - €. 11.000,00 oltre Cap (€.440,00) e IVA (€.2.516,80)= €. 13.956,80  
b) fatt. n. 5 - 09.03.2015 (all.n.5) Ing. C. Deleanu-€. 2.500,00 oltre Cap (€.100,00) e IVA (€ .572,00)= €. 3.172,00  
€. 13.500,00 € 17.128,80

**4) di dare atto** che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presente i seguenti codici di riferimento:

- CUP n. E24C09000020003 per entrambi i pagamenti,
- CIG n. 5838012FE4 per il pagamento dei lavori complementari di contratto,
- CIG n. Z2413A62A8 per il pagamento delle spese tecniche di entrambi i professionisti,

**5) di dare atto, inoltre, che** ai fini del pagamento delle spese tecniche a:

► Ing. G. Dario: a) trattasi di professionista singolo senza dipendenti e, pertanto, non soggetto al regime DURC come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata in copia (all. n. 7) – b) lo stesso ha assunto tutti gli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari come da dichiarazione allegata in copia (all. n. 8);

► Ing. C. Deleanu: a) trattasi di professionista singolo senza dipendenti e, pertanto, non soggetto al regime DURC come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata in copia (all. n. 9) - b) lo stesso ha assunto tutti gli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il tutto così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata in copia (all. n. 10);

**6) di sostenere** gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto con lo stesso finanziamento delle opere principali di Montecassiano 4° stralcio, e precisamente ai sensi dell'art. 20 della L.67/88 con i fondi di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010, per i quali la relativa erogazione regionale avverrà con successivo atto della Regione Marche Servizio Rischio Sismico e risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3INVEST 3/9/2015 - Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2015 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

**7) di dare atto** che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento:

- CUP n. E24C09000020003 per entrambi i pagamenti,
- CIG n. 5838012FE4 per il pagamento dei lavori complementari di contratto,
- CIG n. Z2413A62A8 per il pagamento delle spese tecniche di entrambi i professionisti,

**8) di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**9) di trasmettere** copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell'AreaVasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**10) di dare atto**, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr.ssa Liana Grassetti

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Geom. Massimo Nerpiti

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE  
ATTIVITA' TECNICHE AV3**

**Il Dirigente/Responsabile**

Ing. Fulvia Dini

**U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E U.O.C. SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO -Macerata**

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con i fondi di cui all'art. 20 L. 67/88, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010.

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata

(Dr. Paolo Gubbione)

Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata

(Dr.ssa Lucia Eusebi)

**- ALLEGATI -**

Sono allegati al presente atto:

- all. n. 1 Stato di avanzamento lavori n. 1 alla data del 19.02.2015,
- all. n. 2 Certificato di pagamento n. 1 del 19.02.2015,
- all. n. 3 Fattura n. 06 del 25.02.2015 della ditta appaltatrice Sardellini Costruzioni Srl di Macerata,
- all. n. 4 Fattura n. 05 del 28.02.2015 dell'Ing. Giuseppe Dario,
- all. n. 5 Fattura n. 05 del 09.03.2015 dell'Ing. Cristina Deleanu,
- all. n. 6 DURC ditta Sardellini di Macerata,
- all. n. 7 Dichiarazione sostitutiva atto notorio Ing. Dario per regolarità contributiva,
- all. n. 8 Dichiarazione sostitutiva atto notorio Ing. Dario per tracciabilità dei flussi finanziari,
- all. n. 9 Dichiarazione sostitutiva atto notorio Ing. Deleanu per regolarità contributiva,
- all. n. 10 Dichiarazione sostitutiva atto notorio Ing. Deleanu per tracciabilità dei flussi finanziari.