

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: CUP F82G14000560005 – CIG 5775153F01 – Lavori SOMMA URGENZA PER
MESSA IN SICUREZZA PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA –
Approvazione / Liquidazione 1° SAL.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

-. - . - .

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di dare atto che l'immobile denominato "Padiglione Centrale ex Crass di Macerata", appartenente al patrimonio dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata ed ivi sito in Belvedere R. Sanzio n. 1, è oggetto di lavori di somma urgenza su progettazione del Prof. Ing. Luigino Dezi di Ancona, nominato con atto Direttore AV3 n. 332 del 06.03.2013, relativi alla messa in sicurezza dello stesso immobile per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che qui integralmente si richiamano e si approvano;

2) di dare atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento dei lavori sopradetti è stato già nominato con proprio atto DG/ASUR n. 343 del 03.05.2013 nella persona dell'Ing. Gianluca Pellegrini, Direttore dell'Area Patrimonio Nuove Opere dell'Asur;

3) di prendere atto di quanto di seguito specificato e di approvare:

a) l'affidamento dei lavori sopradetti da parte del Rup, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., alla ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata con verbale del 03.06.2014 conservato agli atti d'ufficio per un importo presunto e stimato in euro 100.000,00 compresi oneri sicurezza;

b) il "1° Verbale di Concordamento nuovi prezzi" del 03.12.2014, corredato dall'analisi dei nuovi prezzi, che, in corso d'opera, è stato necessario sottoscrivere, per le motivazioni di cui al documento istruttorio che qui si richiamano e si approvano integralmente, il tutto allegato in copia al presente atto (all. n. 1);

c) la “Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle indagini effettuate”, allegata anch’essa in copia al presente atto (all. n. 2), redatta dal progettista incaricato, Prof. Ing. Luigino Dezi di Ancona, dalla quale si evince la necessità di una maggiorazione dell’importo iniziale presunto e stimato come sopra detto, per le motivazioni espresse nel documento stesso che si richiamano e si approvano contestualmente;

4) di approvare, il 1° Stato di Avanzamento per i lavori, la sicurezza generale e la sicurezza speciale per l’appalto denominato “Lavori di “SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA” conservato agli atti di ufficio, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori, Prof. Ing. Luigino Dezi, individuato e nominato dal Responsabile del Procedimento, e calcolato alla data del 21.02.2015 per importi rispettivamente pari ad €.90.400,00 (lavori), ad €. 4.200,00 (sic. gen.) e ad €. 4.500,00 (sic. spec.) e i relativi Certificati di Pagamento n°1 del 02.04.2015 conservati anch’essi agli atti di ufficio, in riferimento alla prima rata di acconto, pari a complessivi euro 99.100,00 oltre IVA 22%, a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata;

5) di liquidare, pertanto, l’importo complessivo di €. 99.100,00, oltre IVA 22% per complessivi euro 120.902,00, alla ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata come da fattura n. 08 del 06.03.2015 che si allega in copia (all. n. 3) relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori sopradetti;

6) di dare atto che la spesa relativa ai lavori in oggetto è prevista all’interno del budget 2015 provvisoriamente assegnato con D.G.R.M. n. 1440 del 22.12.2014 - Autorizzazione AV3INVEST 1/1/2015 - Conto n. 0102020801 “Immobilizzazioni in corso” del Bilancio Economico 2015 dell’Area Vasta n. 3 di Macerata;

7) di dare atto che: **a)** la ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione del 1° SAL e che si allega in copia al presente atto (all. n. 4) - **b)** la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto in data 27.11.2014 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

8) di dare atto che i pagamenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l’IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento: CUP F82G14000560005 – CIG 5775153F01

9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

10) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell'AreaVasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

11) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "*altre tipologie*".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Giulietta Capocasa




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Genga



La presente determina consta di n. 34 pagine di cui n. 24 di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AV3 Macerata - U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Sede di Macerata

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integr.
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 17 del 23 novembre 2010,
- L. 244 del 24.12.2007 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica,
- DM Ec. e Fin. Del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA.

PREMESSO che:

▶ il Padiglione Centrale ex Crass di Macerata, sede amministrativa di questa Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, a seguito dello sciame sismico che ha colpito le Marche e l'Umbria nel 1997, è stato oggetto dei lavori di "RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE CENTRALE EX CRAS DI MACERATA" finanziati dalla L. 61/98;

▶ il contratto di appalto stipulato con l'ATI aggiudicataria dei lavori in oggetto, composta dalla ditta Gentili Fabio di Macerata (capogruppo) e dalla ditta STECA Spa di Monte Urano (mandante) nella forma privata non autenticata in data 09/12/2003 rep. 2789 e registrato a Macerata il 17/12/2003 n. 5285 Mod. III, è stato risolto con atto DG/ASUR 487 del 19.06.2012 in applicazione dell'art. 119 dell'ex DPR 554/99;

▶ con lo stesso atto è stato demandato al Responsabile del Procedimento ogni adempimento consequenziale al provvedimento stesso ai sensi dell'art. 121 dell'ex DPR 554/99;

▶ la sospensione dei lavori intervenuta nel lontano 25.10.2006 in attesa di approvazione di una variante che, invece, non ha avuto alcun seguito, ha comportato il sorgere di rilevanti problematiche strutturali inerenti l'edificio in oggetto, le quali hanno avuto necessità di specifico approfondimento nel tempo;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) sarebbe potuto insorgere un aggravamento della situazione di dissesto strutturale dell'edificio in ragione del decorso del tempo e dei possibili eventi tipici delle varie stagioni invernali, come infiltrazioni d'acqua e carichi di neve che avrebbero potuto condurre, per il perdurare della situazione, alla compromissione della struttura dell'edificio in maniera gravosa tale da necessitare poi successivamente di interventi di ripristino maggiormente onerosi rispetto a quelli necessari per ovviare alla situazione del momento;

b) è stato necessario tener conto del precipuo e preponderante interesse dell'Azienda a garantire la sicurezza e la fruibilità dell'edificio attualmente sede degli Uffici Amministrativi dell'Area vasta n. 3 di Macerata, accertando la reale entità e gravità dei vizi di carattere strutturale che interessavano il predetto edificio e la loro rilevanza ai fini di immediati interventi di messa in sicurezza;

ATTESO che, per quanto sopra esposto, con atto del Direttore AV3 n. 332 del 06.03.2013 è stato affidato al Prof. Ing. Luigino Dezi, Docente Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l'Università Politecnica delle Marche l'incarico di *"Supporto tecnico ai fini dell'accertamento dei vizi di carattere strutturale prodotti dai lavori eseguiti presso il Padiglione Centrale Ex Crass di Macerata"* dall'ATI appaltatrice sopradetta ed alla conseguente individuazione di interventi di messa in sicurezza e completamento;

DATO ATTO che il Prof. Ing. Luigino Dezi, in esecuzione del proprio incarico affidatogli, ha trasmesso alcune tavole e una Relazione Tecnica datata 12.02.2014, denominata *"Individuazione dei vizi di carattere strutturale e degli interventi di messa in sicurezza e completamento relativi ai Lavori di restauro e miglioramento sismico Padiglione Centrale ex Cras di Macerata"* pervenuta al Rup in data 28.03.2014 (prot. ASUR 7226) e conservata agli atti d'ufficio;

RILEVATO che, nella parte conclusiva di tale Relazione, si evince che *"tra gli interventi elencati, quelli mirati a risolvere il problema delle coperture spingenti nei corpi B ed E sono da considerarsi urgenti e prioritari rispetto agli altri, in quanto la posa in opera delle capriate previste nel progetto di variante ha già prodotto importanti lesioni tra le pareti longitudinali e quelle trasversali, sulle volte e sui pavimenti"*;

VISTO nel merito, quanto disposto dall'art. 176 e seguenti del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii. e precisamente che:

- i lavori possono essere eseguiti in somma urgenza quando occorre intervenire per porre rimedio a situazioni che non consentono indugi di sorta o che, per esigenze straordinarie, richiedono prontezza e tempestività di intervento al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
- l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Rup ed il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario;

VISTO il Verbale di sopralluogo del 07.04.2014, conservato agli atti di ufficio, con il quale il Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Pellegrini, con il Prof. Ing. Luigino Dezi e con il Responsabile del Servizio Tecnico dell'Asur – Area Vasta n. 3 di Macerata, Ing. Fulvia Dini, hanno stabilito che:

- *è urgente ed improcrastinabile eseguire i lavori per mettere in sicurezza gli ambienti interessati dalle lesioni;*
- *è urgente ed improcrastinabile eseguire i lavori per bloccare lo stato fessurativo/degenerativo strutturale in evoluzione;*
- *per tali interventi ricorrono i termini di cui all'art. 175 del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii.;*
- *vista, inoltre, la fase evolutiva, in alcune parti dell'edificio gli interventi possono essere in particolare ricondotti all'art. 176 ("Provvedimenti in casi di somma urgenza") per quanto riguarda "lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";*

ATTESO che con lo stesso Verbale di sopralluogo del 07.04.2014 il RUP ha stabilito, inoltre, che il Prof. Dezi, redattore della relazione sopracitata, avrebbe provveduto *"alla individuazione delle opere/istallazioni necessarie per garantire la pubblica incolumità del personale o degli utenti e ne avrebbe curato anche la Direzione Lavori con le relative contabilizzazioni e quant'altro necessario ai fini delle norme vigenti"*;

RILEVATO che, per quanto sopra detto, il RUP ha autorizzato il procedimento di cui al citato art. 176 del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii. con la finalità di porre in essere tutti gli intenti necessari a scongiurare ogni situazione di pericolo presente sul Padiglione Centrale di Macerata, così come individuati dal professionista incaricato;

VISTO che:

- con lettera in data 22.05.2014 prot. Asur 11384, sono stati invitati n. 5 operatori economici a formulare la loro migliore offerta per "Lavori di Somma Urgenza su Padiglione Centrale ex Crass di Macerata" su un importo presunto a base d'asta pari ad euro 100.000,00 compresi oneri per la sicurezza di euro 3.000,00, per:

- il ripristino delle capriate di copertura - l'inserimento delle catene mancanti ai vari livelli e il ripristino dei collegamenti inefficienti - il ripristino delle lesioni presenti - quant'altro dovesse essere necessario per garantire la pubblica incolumità e non riscontrabile/riscontrato in fase di progettazione,

- con Verbale del 3 giugno 2014, conservato agli atti di ufficio, il Responsabile del Procedimento alla presenza di due testimoni ha aggiudicato i lavori in oggetto alla ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata con sede in Via Po n. 52 che ha offerto il ribasso del 22,599 % sulle voci del Prezzario Regionale anno 2013;

- con verbale del 24.09.2014, conservato agli atti di ufficio, sono state valutate le criticità e definite le misure di sicurezza da porre in essere per eseguire i lavori nonché per concordare un idoneo crono programma;

- nella riunione del 07.11.2014, attraverso una relazione tecnica e alcune prescrizioni correlate alla difficoltà di eseguire l'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, il Rappresentante della ditta Sardellini, il Coordinatore per la sicurezza, il Dirigente del Servizio Tecnico di Macerata e il Responsabile del Servizio RSPP aziendale si sono riuniti per individuare le interferenze che si fossero potute creare durante le lavorazioni all'interno dell'immobile in questione;

- in data 17.11.2014 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge;

- in data 27.11.2014 è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria contratto di appalto nella forma della scrittura privata non autenticata da registrare in caso d'uso;

- in data 03.12.2014 il Rup, il Direttore dei Lavori e l'impresa si sono riuniti per concordare i nuovi prezzi unitari che dovranno essere contabilizzati in base alla necessità che si è creata di inserire nuove categorie di lavorazioni non previste dal contratto iniziale ma che, in corso d'opera, è stato necessario eseguire a seguito di situazioni impreviste affiorate in itinere, il tutto risultante dal "1° Verbale di concordamento nuovi prezzi" allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale insieme all'analisi degli stessi (all. n. 1);

- in data 16.02.2015 si sono riuniti di nuovo il Rup, il Dirigente del Servizio Tecnico di Macerata, il Progettista, il DL nonché il Coordinatore della sicurezza in esecuzione, al fine di valutare l'andamento dei lavori di somma urgenza in questione che si sono resi necessari a seguito dell'aggravamento del quadro fessurativo presente nei corpi di fabbrica interessati dai lavori stessi (denominati B ed E) in conseguenza dei lavori iniziali di sostituzione delle capriate, stabilendo, in tale sede, di eseguire alcuni sondaggi in modo da completare l'accertamento attualmente in corso, a seguito del quale verranno valutate tutte le azioni da intraprendere nel prosieguo;

- in data 16 aprile 2015 il Prof. Ing. Luigino Dezi ha consegnato la "Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle indagini effettuate, allegata in copia (all. n. 2)" dalla quale si evince che occorrerà proseguire gli interventi al fine di rimuovere le cause di somma urgenza sempre rimanendo contenuti all'interno del limite economico previsto dall'art. 176 comma 1 del Regolamento (200.000 Euro);

ESAMINATO pertanto, lo Stato di Avanzamento n° 1 per i lavori, la sicurezza generale e la sicurezza speciale per l'appalto di cui trattasi, conservato agli atti di ufficio, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigino Dezi, individuato e nominato dal Responsabile del Procedimento, e calcolato alla data del 21.02.2015 per importi rispettivamente pari ad €.90.400,00 (lavori), ad €. 4.200,00 (sic. gen.) e ad €. 4.500,00 (sic. spec.) e i relativi Certificati di Pagamento n°1 del 02.04.2015 conservati anch'essi agli atti di ufficio, riferiti alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata;

VISTA la fattura n. 08 del 06.03.2015, che si allega in copia (all. n. 3), dell'importo complessivo pari ad euro 99.100,00, oltre IVA 22% per complessivi euro 120.902,00 (IVA 22% compresa), emessa dalla ditta appaltatrice e riguardante le opere del 1° SAL;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice Sardellini Costruzioni Srl di Macerata come risulta dal Durc relativo alla liquidazione del 1° SAL e che si allega in copia (all. n. 4);

RICORDATO che la ditta appaltatrice ho sottoscritto contratto di appalto in data 27.11.2014 nel rispetto della L. 136/2010 e s. m. e i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

EVIDENZIATO che, nel rispetto della citata legge n. 136/2010 e succ. mod. e integr. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, i riferimenti per il pagamento sono:

- CUP F82G14000560005 – CIG 5775153F01

RICORDATO che, con atto DG/ASUR n. 343 del 03.05.2013, il precedente Rup, Ing. Alessando Santini, Dirigente del Servizio Tecnico dell'Area Vasta n. 2 di Fabriano (nominato con atto DG/ASUR n. 500/2009) è stato sostituito dall'Ing. Gianluca Pellegrini, Direttore dell'Area Patrimonio Nuove Opere dell'Asur;

ATTESO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, dichiara la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dalla sua adozione sono sostenuti, per l'intero importo con fondi propri aziendali risultanti all'interno del budget 2015 provvisoriamente assegnato con D.G.R.M. n. 1440 del 22.12.2014, Autorizzazione AV3INVEST 1/1/2015 - Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni in corso" del Bilancio Economico 2015 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

Premesso quanto sopra:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) di dare atto che l'immobile denominato "Padiglione Centrale ex Crass di Macerata", appartenente al patrimonio dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata ed ivi sito in Belvedere R. Sanzio n. 1, è oggetto di lavori di somma urgenza su progettazione del Prof. Ing. Luigino Dezi di Ancona, nominato con atto Direttore AV3 n. 332 del 06.03.2013, relativi alla messa in sicurezza dello stesso immobile per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che qui integralmente si richiamano e si approvano;

2) di dare atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento dei lavori sopradetti è stato già nominato con proprio atto DG/ASUR n. 343 del 03.05.2013 nella persona dell'Ing. Gianluca Pellegrini, Direttore dell'Area Patrimonio Nuove Opere dell'Asur;

3) di prendere atto di quanto di seguito specificato e di approvare:

a) l'affidamento dei lavori sopradetti da parte del Rup, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., alla ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata con verbale del 03.06.2014 conservato agli atti d'ufficio per un importo presunto e stimato in euro 100.000,00 compresi oneri sicurezza;

b) il "1° Verbale di Concordamento nuovi prezzi" del 03.12.2014, corredato dall'analisi dei nuovi prezzi, che, in corso d'opera, è stato necessario sottoscrivere, per le motivazioni di cui al documento istruttorio che qui si richiamano e si approvano integralmente, il tutto allegato in copia al presente atto (all. n. 1);

c) la "Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle indagini effettuate", allegata anch'essa in copia al presente atto (all. n. 2), redatta dal progettista incaricato, Prof. Ing. Luigino Dezi di Ancona, dalla quale si evince la necessità di una maggiorazione dell'importo iniziale presunto e stimato come sopra detto, per le motivazioni espresse nel documento stesso che si richiamano e si approvano contestualmente;

4) di approvare, il 1° Stato di Avanzamento per i lavori, la sicurezza generale e la sicurezza speciale per l'appalto denominato "Lavori di "SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA" conservato agli atti di ufficio, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori, Prof. Ing. Luigino Dezi, individuato e nominato dal Responsabile del Procedimento, e calcolato alla data del 21.02.2015 per importi rispettivamente pari ad €.90.400,00 (lavori), ad €. 4.200,00 (sic. gen.) e ad €. 4.500,00 (sic. spec.) e i relativi Certificati di Pagamento n°1 del 02.04.2015 conservati anch'essi agli atti di ufficio, in riferimento alla prima rata di acconto, pari a complessivi euro 99.100,00 oltre IVA 22%, a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata;

5) di liquidare, pertanto, l'importo complessivo di €. 99.100,00, oltre IVA 22% per complessivi euro 120.902,00, alla ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata come da fattura n. 08 del 06.03.2015 che si allega in copia (all. n. 3) relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori sopradetti;

6) di dare atto che la spesa relativa ai lavori in oggetto è prevista all'interno del budget 2015 provvisoriamente assegnato con D.G.R.M. n. 1440 del 22.12.2014 - Autorizzazione AV3INVEST 1/1/2015 - Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni in corso" del Bilancio Economico 2015 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

7) di dare atto che: **a)** la ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata risulta regolare ai fini del Dure relativo alla liquidazione del 1° SAL e che si allega in copia al presente atto (all. n. 4) - **b)** la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto in data 27.11.2014 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

8) di dare atto che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento: CUP F82G14000560005 – CIG 5775153F01

9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

10) di trasmettere copia del presente atto:


- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell'AreaVasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dr. ssa Liliana Grassetti




AREA PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA' TECNICHE - Sede di Macerata
IL DIRETTORE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gianluca Pellegrini




U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E U.O.C. SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO -Macerata

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2015 provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1440 del 22.12.2014;

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata
(Dr. Paolo Curbirelli)



Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata
(Dr. ssa Lucia Eusebi)



- ALLEGATI -

Sono allegati in copia al presente atto:

- all n 1 1° Verbale di concordamento nuovi prezzi e relativa analisi prezzi (n.5),
- all n 2 "Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle indagini effettuate",
- all n 3 Fattura n. 08 del 06.03.2015 della ditta appaltatrice Sardellini Costruzioni Srl di Macerata,
- all n 4 DURC ditta Sardellini di Macerata