

**COMUNE DI MACERATA**  
**PROVINCIA DI MACERATA**

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 08/05/2015**

**OGGETTO:** AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI

**COMMITTENTE:** ASUR MARCHE – AREA VASTA N.3

**IMPRESA:** A.T.I.: SAITEC COMPANY S.r.l. (CAPOGRUPPO) - INVENI S.r.l.(MANDANTE)

Contratto in data 25/06/2014 rep. n. 6563 registrato a Macerata in data 08/08/2014 al n. 4698 di euro 1 642 552.39

Data Consegna:	30/06/2014	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	30/06/2014	Importo per la Sicurezza:	49 460.63
Giorni Utili per Ultimazione:	420	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	24/08/2015	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensione:	177	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	2		
Nuova Data Ultimazione:	17/02/2016	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<b>LAVORI A CORPO</b>				
1 001.001.001	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Demolizioni, rimozioni e scavi SOMMANO...	%	99,51	40'948,83	40'748,18
2 001.001.003	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Guaine, isolanti e lattonerie SOMMANO...	%	13,44	37'942,96	5'099,53
3 001.001.004	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Murature SOMMANO...	%	81,69	26'428,67	21'589,58
4 001.001.005	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Strutture metalliche SOMMANO...	%	81,09	113'878,16	92'343,80
5 001.001.006	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Calcestruzzo ed armature SOMMANO...	%	99,99	5'551,83	5'551,27
6 001.001.007	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Intonaci SOMMANO...	%	99,95	4'319,91	4'317,75
7 001.001.009	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Infissi SOMMANO...	%	1,71	35'692,66	610,34
8 001.001.012	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Economie SOMMANO...	%	50,03	11'465,02	5'735,95
9 001.002.014	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere elettriche - Impianto elettrico generale SOMMANO...	%	1,97	40'932,41	806,37
10 001.002.016	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere elettriche - Canalizzazioni SOMMANO...	%	13,30	12'581,95	1'673,40
11 001.003.024	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere climatizzazione - Impianto termico a pavimento radiante SOMMANO...	%	18,54	27'299,22	5'061,28
12 001.003.026	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere climatizzazione - Impianto di climatizzazione SOMMANO...	%	55,32	173'042,89	95'727,33
13 001.005.028	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Impianto idrico sanitario - Impianto idrico sanitario ed antincendio SOMMANO...	%	67,33	8'574,12	5'772,95
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>				285'037,73
	<b>TOTALE euro</b>				285'037,73
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>	
C	<b>LAVORI A CORPO euro</b>	285'037,73
C:001	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso euro	285'037,73
C:001.001	Opere edili euro	175'996,40
C:001.001.001	Demolizioni, rimozioni e scavi euro	40'748,18
C:001.001.003	Guaine, isolanti e lattonomie euro	5'099,53
C:001.001.004	Murature euro	21'589,58
C:001.001.005	Strutture metalliche euro	92'343,80
C:001.001.006	Calcestruzzo ed armature euro	5'551,27
C:001.001.007	Intonaci euro	4'317,75
C:001.001.009	Infissi euro	610,34
C:001.001.012	Economie euro	5'735,95
C:001.002	Opere elettriche euro	2'479,77
C:001.002.014	Impianto elettrico generale euro	806,37
C:001.002.016	Canalizzazioni euro	1'673,40
C:001.003	Opere climatizzazione euro	100'788,61
C:001.003.024	Impianto termico a pavimento radiante euro	5'061,28
C:001.003.026	Impianto di climatizzazione euro	95'727,33
C:001.005	Impianto idrico sanitario euro	5'772,95
C:001.005.028	Impianto idrico sanitario ed antincendio euro	5'772,95
	<b>TOTALE euro</b>	<b>285'037,73</b>
		A RIPORTARE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>RIEPILOGO FINALE</b>	
	<p>Tipologia Appalto: a Corpo                      Tipologia Offerta: Prezzi Unitari                      Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 8'583,07</p> <p><b>LAVORI A CORPO euro</b></p>	285'037,73
	<b>PER LAVORI A CORPO euro</b>	285'037,73
	<b>TOTALE euro</b>	285'037,73
	<p>Macerata, 08/05/2015</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>INVENI s.r.l.</b>                          Via Montale, 1 - 62010 Montecassiano (MC)                          Tel. 0733 290686 Cell. 334 6254762                          C.f. e P.IVA 01838750435                          REA: MC 186111</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>L'Impresa</b>  <b>SANTEC COMPANY SRL</b>                          Via dei Colli n° 40                          62100 ASSOLI PIENO                          C.F. e P.IVA 01140300444</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>ORDINE DEGLI INGEGNERI                      DELLA PROV. DI MACERATA                      Dott. Ing. MICHELE SPARVOLI                      MACERATA</p> <p>INGEGNERE in                      civile e ambientale                      industriale                      e dell'informazione</p> <p>N. 730</p> </div>	
	A RIPORTARE	

# COMUNE DI MACERATA

## PROVINCIA DI MACERATA

ALLEGATO ALLA  
 DETERMINAZIONE N. 450/DE  
 DEL 23 GIU 2015

**OGGETTO:** AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI

**COMMITTENTE:** ASUR MARCHE – AREA VASTA N.3

**IMPRESA:** A.T.I.: SAITEC COMPANY S.r.l. (CAPOGRUPPO) - INVENI S.r.l.(MANDANTE)

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 283'612,54

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 25/06/2014 repertorio n. 6563 registrato a Macerata in data 08/08/2014 al n. 4698 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0,00

Lavori e somministrazioni 285'037,73

**SOMMANO importi soggetti a ritenute euro** 285'037,73  
**IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE**

**SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro** 0,00

Ritenuta DPR 207/2010 art.4 c.3 0,5% 1'425,19

Ammontare dei certificati precedenti euro 0,00

**SOMMANO LE DETRAZIONI euro** 1'425,19

**CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro** 283'612,54


**TOTALE GENERALE euro** 283'612,54

### CERTIFICA

CHE ai termini del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 283'612,54 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
 Diconsi: (euro duecentottantatremilaseicentododici/54).

Macerata, 08/05/2015

**SAITEC COMPANY SRL**  
 Via dei Gargini n° 40  
 63100 ASCOLI PICENO  
 C.F. e P.Iva 01140300444



**INVENI S.r.l.**  
 Via Montale, 1 - 62010 Montecassiano (MC)  
 Tel. 0733 290686 Cell. 334 6254762  
 C.f. e P.Iva 01839750435  
 REA: MC 186111

**ASSICURAZIONE OPERAI**  
 L'impresa risulta regolare ai fini del DURC alla data del 08/05/2015.

Il Direttore dei Lavori

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
 DELLA PROVINCIA DI MACERATA  
 Dott. Ing. MICHELE SPARVOLI  
 MACERATA  
 A - Ingegnere a - Edile e ambientale  
 N. 780 b - Industriale  
 c - dell'informazione

Aeq. 3

**FATTURA ELETTRONICA**

ALLEGATO          ALLA  
 DETERMINA N. 680/19  
 DEL 23 GIU. 2015

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02313821007  
 Progressivo di invio: -108-124dU  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: 0SH9XI  
 Telefono del trasmittente: 06442851  
 E-mail del trasmittente: protocollo@pec.infocamere.it

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01140600444  
 Codice fiscale: 01140600444  
 Denominazione: SAITEC COMPANY SRL  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA DEI GORGHI  
 Numero civico: 40  
 CAP: 63100  
 Comune: ASCOLI PICENO  
 Provincia: AP  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: AP  
 Numero di iscrizione: 115485  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 0736343593  
 Fax: 0736352014  
 E-mail: SAITECCOMPANYSRL@POSTCERT.IT

**Riferimento amministrativo**

Riferimento: BARNABEIMARIALUIGINA

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 02175860424  
 Denominazione: Regione Marche Azienda Sanitaria Unica Regionale

**Dati della sede**

Indirizzo: Largo Belvedere Sanzio  
 CAP: 62100  
 Comune: Macerata  
 Provincia: MC  
 Nazione: IT

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-05-19** (19 Maggio 2015)  
Numero documento: **1/a**  
Importo totale documento: **119345.73**  
Causale: **OSP.MC PRO.SOCC.**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E83B10000380003**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **3356101627**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **I S.A.L. PARZIALE COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO NUMERO UNO LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **108496.12**  
Valore totale: **108496.12**  
IVA (%): **10.00**  
Riferimento amministrativo/contabile: **NO ORDINE**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **108496.12**  
Totale imposta: **10849.61**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **108496.12**  
Istituto finanziario: **BANCA DELL'ADRIATICO**  
Codice IBAN: **IT83P0574813504000000003445**  
Codice ABI: **05748**  
Codice CAB: **13504**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **201505191155.pdf**  
Descrizione: **FATTURA N 01/A DEL 19052015**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

A0.4

**FATTURA ELETTRONICA**

ALLEGATO        ALLA  
 DETERMINAZ. 680/09  
 DEI 23 GIU. 2015

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT00410710586**  
 Progressivo di invio: **0008E**  
 Formato Trasmissione: **SDI11**  
 Codice Amministrazione destinataria: **0SH9XI**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01839750435**  
 Denominazione: **INVENI SRL**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **V MONTALE 1**  
 Numero civico: \*  
 CAP: **62010**  
 Comune: **MONTECASSIANO**  
 Provincia: **MC**  
 Nazione: **IT**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02175860424**  
 Codice Fiscale: **02175860424**  
 Denominazione: **ASUR MARCHE**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA CADUTI DEL LAVORO**  
 Numero civico: \*  
 CAP: **60100**  
 Comune: **ANCONA**  
 Provincia: **AN**  
 Nazione: **IT**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00410710586**  
 Denominazione: **ICBPI S.p.a Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1



## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-05-15Z (15 Maggio 2015)  
Numero documento: 4  
Importo totale documento: 192628.06  
Causale: OSPEDALE MACERATA PRONTO SOCCORSO

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**  
Codice Unitario Progetto (CUP): E83B10000380003  
Codice Identificativo Gara (CIG): 3356101627

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: PRIMO SAL PARZIALE COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1  
LAVORI OPERE EDILI PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E  
NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI  
Quantità: 1.00000000  
Valore unitario: 175116.42000000  
Valore totale: 175116.42000000  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Natura operazioni: **N6** (inversione contabile)  
Totale imponibile/importo: 175116.42  
Totale imposta: 17511.64  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 175116.42  
Codice IBAN: IT97V0615069130CC0450071451

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura 3 4 ASUR Pronto Soccorso.pdf