

A.S.U.R. MARCHE
Area vasta n.2 - Senigallia

ALLEGATO _____ ALLA
DETERMINAZ. 728/DG
DEL 21 OTT 2015

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 5 A TUTTO IL 04/03/2015

OGGETTO: Accordo di Programma 2010 – Lavori di adeguamento antincendio
Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto – CUP: 16E11000400001 –
CIG: 35797306A4

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

IMPRESA: S.I.E.T. Impianti Elettrici S.r.l.

Contratto in data 28/11/2012 rep. n. registrato a Urbino in data 28/11/2012 al n. 3239 di
euro 697 261.73

Perizia di Variante e Suppletiva n.1 Deter. D.R. n. 788 del 21/10/2013 di € 710.652,08

Data Offerta:	10/05/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 068 495.68
Data Consegna:	17/12/2012	Somme a Disposizione:	802 738.27
Data Inizio Lavori:	17/12/2012	Importo per la Sicurezza:	40 716.20
Giorni Utili per Ultimazione:	360	IMPORTO DI VARIANTE	1 089 366.68
Data Utile per Ultimazione:	12/12/2013	Somme a Disposizione (variante):	789 347.92
Giorni di Sospensione:	562	Importo per la Sicurezza (variante):	40 876.65
Numero di Sospensioni	3		
Nuova Data Ultimazione:	27/06/2015	Anticipazione:	0.00

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			453.148,06
	<u>LAVORI IN ECONOMIA</u>			
3 LISTA n. 1	Opere in economia per la realizzazione dei provvisori necessari alla continuità di servizio dei reparti per adeguare i transiti delle canalizzazioni esistenti. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	4.410,96	4.410,96
4 LISTA n. 2	Verifica e revisione UPS 120KVA Monoblocco per alimentazione apparecchiature vitali e di sicurezza. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	6.549,29	6.549,29
5 LISTA n. 3	Messa a norma impianti a servizio dei locali EMG rete dati e FM. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	4.107,30	4.107,30
6 LISTA n. 4	Modifiche ed adeguamenti degli impianti per segreteria ecografia e locali annessi. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	4.673,66	4.673,66
7 LISTA n. 5	Adeguamento e messa a norma impianti Ospedale di Senigallia revisione impianti sala corsi CED. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	5.564,12	5.564,12
8 LISTA n. 6	Realizzazione illuminazione esterna sostituzione parte cavi esistenti, installazione pali e predisposizione per TVCC palazzina poliambulatori Senigallia. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	7.814,98	7.814,98
9 LISTA n. 7	Realizzazione punti lan e adeguamento FM di servizio per le sale operatorie e locali annessi. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	4.152,14	4.152,14
10 LISTA n. 8	Adeguamenti vari per postazioni a servizio di mediche, completamento laboratorio analisi, installazione magneti porte REI. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	7.778,99	7.778,99
11 ORDINE DI SERVIZIO N. 1	Lavori aggiuntivi nei locali della zona Pronto Soccorso (vedi ORDINE DI SERVIZIO N. 1 del 10/06/2013) RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	31.848,73	31.848,73
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro			76.900,17
	RIBASSO del 36,12% da considerare su euro			0,00
	TOTALE euro			530.048,23
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 26.065,04			
	LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			453.148,06 (63,765%)
	PER LAVORI A CORPO euro			453.148,06
	LAVORI IN ECONOMIA euro RIBASSO del 36,12% da applicare su euro 0,00 = (SALe * R) = (0,00 * -0,3612) = euro			76.900,17 0,00
	PER LAVORI IN ECONOMIA euro			76.900,17
	TOTALE euro			530.048,23
	Chieti, 06/03/2015			
	L'Impresa SIET Impianti Elettrici Srl			
	Il Direttore dei Lavori Arch. Carmine BRANDI			
	VISTO: Dott.Ing. Gianluca CALLEGARI			
	A RIPORTARE			

ALLEGATO ALLA
 DETERMINAZIONE N. 728/15G
 DEL 21 OTT 2015

A.S.U.R. MARCHE
 Area vasta n.2 - Senigallia

OGGETTO: Accordo di Programma 2010 - Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto - CUP: 16E11000400001 - CIG: 35797306A4

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
IMPRESA: S.I.E.T. Impianti Elettrici S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5
 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 DI euro 111.450,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	06/02/2013	69.550,00
2	08/04/2013	121.100,00
3	09/07/2013	88.090,00
4	07/01/2015	159.200,00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		415.940,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 26/11/2012, registrato a Urbino in data 26/11/2012 al n. 3239 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suddetti lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	530.048,23
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	530.048,23
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	2.650,24
Ammontare dei certificati precedenti euro	415.940,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	418.590,24
CREDITO imprese arrotondato a 10 euro	111.450,00
per I.V.A. al 10%	11.145,00
TOTALE GENERALE euro	122.505,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 47 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 159.200,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (centocinquantanovemiladuecento/00).

Data: 05/08/15

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Pesaro al n. 03371902

Chiedi, il 06/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
 Dott. Ing. Giuseppe PELLEGRINI