



AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

Area Vasta 3 Macerata

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: ALLESTIMENTO NUOVO CUP OSPEDALE MACERATA.

COMMITTENTE: A.S.U.R. - AREA VASTA 3

IMPRESA: PALMUCCI ADDIS- Via S.Marco Vecchio snc - TREIA (MC)



F. Cappelletti

Contratto in data 08/07/2014 rep. n. 6574

Data Offerta:	30/04/2014	IMPORTO DEL PROGETTO:	57 637,75
Data Consegna:	17/07/2014	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	17/07/2014	Importo per la Sicurezza:	4 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	90	IMPORTO DI VARIANTE:	118 015.98
Data Utile per Ultimazione:	14/10/2016	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	1	Importo per la Sicurezza (variante):	4 000,00
Nuova Data Ultimazione:	11/12/2015	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	11/12/2015		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 02.03.008.001	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11. SOMMANO m ²	107,99	10,03	1'083,14
2 02.03.010.002	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento in linoleum. SOMMANO m ²	265,87	5,54	1'472,92
3 02.03.011	Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e l'accatastamento del materiale recuperabile. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m ²	272,00	13,00	3'536,00
4 15.01.003.002	Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostituzione di punto luce. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti, la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm ² 1,5), delle placche dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto luce di comando (interruttore, deviatore, etc.) SOMMANO cad	36,00	45,96	1'654,56
5 15.02.001.001	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A), mm ² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. SOMMANO cad	50,00	56,34	2'817,00
6 15.02.002.005	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm ² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SOMMANO cad	8,00	46,43	371,44
7 15.03.024.001	Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collegamento di segnali informatici in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch panel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30 SOMMANO cad	69,00	108,05	7'455,45
8 15.04.005.009	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K. Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x4 mm ² SOMMANO m	380,00	1,99	756,20
	A RIPO RTARE			19'146,71

COMMITTENTE: A.S.U.R. - AREA VASTA 3
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
				RIPORTO	19'146,71
9 15.04.005.010	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K. Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm ²	SOMMANO m	830,00	1,74	1'444,20
10 15.05.001.003	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IM ² Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IM ² , costruita secondo la normativa vigente, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.	SOMMANO m	450,00	2,85	1'282,50
11 15.05.002.003	Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo. Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25	SOMMANO m	34,00	8,17	277,78
12 15.05.009.005	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70	SOMMANO cad	16,00	7,02	112,32
13 15.05.010.002	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50	SOMMANO cad	26,00	9,43	245,18
14 15.05.010.003	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70	SOMMANO cad	8,00	12,33	98,64
15 15.05.010.005	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 240x190x90	SOMMANO cad	7,00	20,48	143,36
16 15.05.013.002	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.	SOMMANO m	99,00	55,89	5'533,11
17 15.05.013.007	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200.	SOMMANO cad	8,00	36,71	293,68
18 15.05.013.011	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 200.	SOMMANO cad	20,00	37,80	756,00
19 15.05.013.015	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200.	SOMMANO cad	7,00	49,47	346,29
				A RIPORTARE	29'679,77

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			29'679,77
20 15.06.007.001	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. SOMMANO cad	47,00	130,06	6'112,82
21 15.06.018.008	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A. SOMMANO cad	1,00	80,23	80,23
22 15.06.018.015	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A. SOMMANO cad	1,00	51,39	51,39
23 15.06.018.022	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina. SOMMANO cad	3,00	23,50	70,50
24 15.06.018.027	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Relè passo-passo 1 contatto 16A. SOMMANO cad	4,00	40,00	160,00
25 15.08.002.003	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50 fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada tipo SL o PL. SOMMANO cad	8,00	98,20	785,60
26 15.08.005.001	Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40. Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W. SOMMANO cad	51,00	174,93	8'921,43
27 15.08.017.004	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (S. A.). SOMMANO cad	9,00	151,81	1'366,29
28 15.08.017.005	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x11W (solo emergenza). SOMMANO cad	14,00	111,09	1'555,26
29 A.P. 01	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11. SOMMANO m²	227,17	10,00	2'271,70
30 NP A.P. 06	Manodopera operaio specializzato SOMMANO h	71,00	32,98	2'341,58
31 NP A.P. 07	Manodopera operaio qualificato SOMMANO h	134,00	30,66	4'108,44
32	Manodopera operaio comune			
	A RIPORTARE			57'505,01

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			57'505,01
NP A.P. 08	SOMMANO h	24,00	27,65	663,60
33 NP A.P. 09	Rimozione e smaltimento di isolante termoacustico costituito da lana di roccia o simili, compreso il maggior onere per lo stoccaggio nell'ambito del cantiere in contenitori idonei per evitare la dispersione anche minima del materiale di risulta, comprese tutte le prestazioni di assistenza all'eventuale certificato di analisi per identificare il rifiuto non pericoloso Cod. CER 170604 o pericoloso Cod. CER 170603 da pagarsi a parte, il carico ed il trasporto a discarica autorizzata per il relativo smaltimento.	SOMMANO m2		
		272,00	4,27	1'161,44
34 NP A.P. 10	Pareti divisorie per interno prefabbricate in cartongesso certificato REI 60, con profili di lamiera zincata dello spessore di cm 8/12 per guide orizzontali e montanti verticali posti ad interasse di mm. 600 tra loro, rivestimento da entrambi i lati con doppia lastra di cartongesso tagliafuoco certificata dello spessore di 13 mm., inserimento di materassino in lana di roccia dello spessore di 50 mm. Sono compresi: il taglio; la stuccatura, la rasatura e la sigillatura dei giunti, tasselli di fissaggio dell'intelaiatura, viti di fissaggio del pannello, certificato di resistenza al fuoco rilasciato dalla ditta produttrice dei pannelli, applicazione di profilato metallico a C (computato a parte) per il sostegno di porte tagliafuoco. DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO m2		
		23,45	57,00	1'336,65
35 NP A.P. 11	Applicazione di controparete in pannello di silicato di calcio spessore minimo di 10 mm tipo PROMAT su parete in laterizio esistente al fine di conferire alla parete stessa un grado di resistenza al fuoco REI 60 certificato da Ente o laboratorio riconosciuto. Sono compresi gli oneri per la stuccatura, la rasatura pronta per la successiva tinteggiatura, lo smontaggio e il rimontaggio delle apparecchiature elettriche presenti nelle pareti e tutto quant'altro necessario a dare l'opera completa. DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA	SOMMANO m2		
		102,64	50,00	5'132,00
36 NP A.P. 12	Pareti divisorie per interno prefabbricate in cartongesso, con profili di lamiera zincata dello spessore di cm 8/12 per guide orizzontali e montanti verticali posti ad interasse di mm. 600 tra loro, rivestimento da entrambi i lati con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 13 mm., inserimento di materassino in lana di roccia dello spessore di 50 mm. Sono compresi: il taglio; la stuccatura, la rasatura e la sigillatura dei giunti, tasselli di fissaggio dell'intelaiatura, viti di fissaggio del pannello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO m2		
		186,81	48,00	8'966,88
37 NP A.P. 13	Pareti divisorie per interno prefabbricate in cartongesso certificato CLASSE 0, con profili di lamiera zincata dello spessore di cm 8/12 per guide orizzontali e montanti verticali posti ad interasse di mm. 600 tra loro, rivestimento da entrambi i lati con lastra di cartongesso certificata dello spessore min. di 13 mm., tipo lastra PLA e A/0, inserimento di materassino in lana di roccia/ecovetro dello spessore min. di 50 mm. Sono compresi: il taglio; la stuccatura, la rasatura e la sigillatura dei giunti, tasselli di fissaggio dell'intelaiatura, viti di fissaggio del pannello, certificato di classe 0 rilasciato dalla ditta produttrice dei pannelli. DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO m2		
		53,68	120,00	6'441,60
38 NP A.P. 14	Applicazione di controparete, soffittature o velette in pannello di silicato di calcio spessore minimo di 10 mm tipo PROMAT per compartimentazioni impianti al fine di conferire alla parete stessa un grado di resistenza al fuoco REI 60 certificato da Ente o laboratorio riconosciuto. Sono compresi gli oneri per la struttura in lamiera zincata, in orizzontale e verticale, la stuccatura, la rasatura pronta per la successiva tinteggiatura e tutto quant'altro necessario a dare l'opera completa. DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA	SOMMANO m2		
		81,67	58,00	4'736,86
39 NP A.P. 15	Quadretto sotto banco con contenitore IP44 delle dimensioni mm 250x370x100 completo di n. 6 prese bivalenti e n. 4 prese EDP CAT6. Ogni onere compreso	SOMMANO cadauno		
		11,00	235,00	2'585,00
40 NP A.P. 16	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado di protezione pari a IP55. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 2000x600x250 (hxlxp)	SOMMANO cadauno		
		1,00	3'300,00	3'300,00
41 NP A.P. 17	Accessori per quadro elettrico consistenti in morsetteria, cartellini, serie di collegamenti e multimetro modulare. Ogni onere compreso	SOMMANO a corpo		
		1,00	570,00	570,00
42 NP A.P. 18	Lavori in cabina per sgancio a distanza interruttori CUP compreso di interruttore magnetotermico linea Enel (4x100 A 16 KA), interruttore magnetotermico linea UPS (4x25 A), n.2 bobine di sgancio 110/415VA, collegamenti interni al quadro, morsetteria, pulsante di sgancio a parete con vetro infrangibile, contenitore GW			
	A R I P O R T A R E			92'399,04

COMMITTENTE: A.S.U.R. - AREA VASTA 3
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE.	
					92'399,04
					RIPORTO
	a parete 8/M, fusibili 4/A, materiali di fissaggio e manodopera. Ogni altro onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte				
	SOMMANO a corpo	1,00	773,00		773,00
43 NP A.P. 19	Lavori necessari per la realizzazione dello sgancio a distanza degli interruttori d'ingresso, compreso un interruttore magnetotermico linea Enel/FM 4x63A, interruttore magnetotermico linea Enel illuminazione 4x25A, interruttore magnetotermico linea emergenza 2x16A, interruttore magnetotermico linea UPS 4x25A, n.4 bobine di sgancio 110/415VA, collegamenti interni al quadro, serie di mersetteria. Ogni altro onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte				
	SOMMANO a corpo	1,00	564,00		564,00
44 NP(02.01.007)	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.				
	SOMMANO m³	56,81	3,98		226,10
45 NP(02.01.008)	Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.				
	SOMMANO m³x10km	56,81	3,07		174,41
46 NP(02.03.010.003)	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: Ponere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.				
	SOMMANO m²	26,14	15,00		392,10
47 NP(15.04.002*024)	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x2,5 mm²				
	SOMMANO m	80,00	4,69		375,20
48 NP(15.04.002*027)	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x1,5 mm²				
	SOMMANO m	203,00	4,41		895,23
49 NP(15.04.002*028)	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x1,5 mm²				
	SOMMANO m	148,00	3,80		562,40
50 NP(15.04.002*029)	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x1,5 mm²				
	SOMMANO m	440,00	3,20		1'408,00
					A RIPORTARE
					97'769,48




COMMITTENTE: A.S.U.R. - AREA VASTA 3
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			97'769,48	
51 NP(15.04.007* .012)	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV, per segnalazione. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV, per segnalazione, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 7x1,5 mm ²	SOMMANO m	112,00	6,05	677,60
52 NP(15.04.008* .010)	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x2,5 mm ²	SOMMANO m	75,00	23,17	1'737,75
53 NP(15.04.008* .021)	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x6 mm ²	SOMMANO m	75,00	7,58	568,50
54 NP(15.04.008* .026)	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm ²	SOMMANO m	70,00	4,81	336,70
55 NP(15.04.008* .027)	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x4 mm ²	SOMMANO m	158,00	3,96	625,68
56 NP(15.04.008* .028)	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x2,5 mm ²	SOMMANO m	75,00	5,31	398,25
57 NP(15.04.008* .031)	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x2,5 mm ²	SOMMANO m	312,00	3,19	995,28
58 NP(15.04.008* .034)	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm ²	SOMMANO m	640,00	3,07	1'964,80
59 NP(15.04.008* .035)	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su	SOMMANO m			
	A RIPIANTARE				105'074,04

COMMITTENTE: A.S.U.R. - AREA VASTA 3
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			105'074,04	
	canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mm ²	SOMMANO m	99,00	2,62	259,38
60 NP(15.04.014* .002)	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi Cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non propaganti l'incendio, sigle di designazione TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX MIL C17-UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE. Linea telefonica in cavo con conduttori flessibili fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH	SOMMANO m	2'010,00	2,98	5'989,80
61 NP(15.05.001.0 02)	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.	SOMMANO m	200,00	3,26	652,00
62 NP(15.05.002.0 04)	Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e posto in opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32	SOMMANO m	48,00	10,54	505,92
63 NP(15.05.005.0 08)	Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve filettate, atte a fornire un grado di protezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 50	SOMMANO m	38,00	18,87	717,06
64 NP(15.05.006.0 04)	Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32	SOMMANO m	21,00	19,66	412,86
65 NP(15.05.008.0 02)	Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni interne assimilabili a mm 130x105x50	SOMMANO cad	9,00	20,55	184,95
66 NP(15.05.008.0 06)	Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni interne assimilabili a mm 300x245x110	SOMMANO cad	3,00	61,00	183,00
67 NP(15.05.013.0 01)	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.	SOMMANO m	36,00	49,95	1'798,20
68 NP(15.05.013.0 05)	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100.	SOMMANO cad	7,00	29,03	203,21
69 NP(15.05.013.0 09)	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 100.	SOMMANO cad	16,00	31,96	511,36
70	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto				
	A RIPIANTARE				116'491,78

COMMITTENTE: A.S.U.R. - AREA VASTA 3
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>				
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			69'032,71
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:				
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>				
	Certificato N.1 del 03/06/2015 euro			30'071,00
	Certificato N.2 del 23/09/2015 euro			38'616,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			68'687,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			68'687,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			345,71
	MACERATA, 21/12/2015			
	L'Impresa Ditta Palmucci Addis  Il Direttore dei Lavori Ing. Din Fulvia			
	 A.S.U.R. - AREA VASTA 3 Servizio Tecnico - MACERATA Il Dirigente Ing. DINI FULVIA 			
	A RIPORTARE			



Ac. 2

OGGETTO: ALLESTIMENTO NUOVO CUP - OSPEDALE MACERATA

(CUP F86D13000620005 - CIG 55435634E7)

CONTRATTO: Scrittura privata sottoscritta il 08/07/2014 Reg. contr. N. 6574

IMPRESA: PALMUCCI ADDIS - via S. Marco Vecchio - TREIA

IMPORTO CONTRATTUALE: Importo da contratto Euro 57.637,75 di cui Euro 53.637,75 per lavori ed Euro 4.000,00 per oneri per la sicurezza (ribasso d'asta applicato del 42,960%)

VARIANTE IN CORSO D'OPERA: Importo Euro 69.034,71 di cui Euro 65.034,71 per lavori ed Euro 4.000,00 per oneri per la sicurezza (ribasso d'asta applicato del 42,960%)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori Dott. Ing. Dini Fulvia, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto Dott. Ing. Dini Fulvia, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto responsabile del Servizio Tecnico ASUR-AV3 di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta PALMUCCI ADDIS, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di Euro 69 032,71;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che nella liquidazione del 2° e ultimo stato di avanzamento lavori, l'impresa non risulta in regola con gli adempimenti assicurativi;



CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa PALMUCCI ADDIS il credito di Euro 345,71 (diconsi euro trecentoquarantacinque/71) relativo all'importo complessivo di Euro 69 032,71 meno gli acconti corrisposti in corso d'opera di Euro 68 687,00.

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata li 18/12/2015

L'Impresa
Palmucci Addis



Il Direttore dei Lavori
Ing. Fulvia Dini

A.S.U.R. AREA VASTA n.3
Servizio Tecnico - MACERATA
Il Dirigente Ing. DINI FULVIA

acc. 3

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2762985	Data richiesta	25/03/2016	Scadenza validità	23/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PALMUCCI ADDIS
Codice fiscale	PLMDDS36E14L366B
Sede legale	VIA SAN MARCO VECCHIO 62010 MC

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.