

1/11



OSPEDALE DI MACERATA

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 01/06/2016

OGGETTO: AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI - CON VARIANTE N.1

COMMITTENTE: ASUR MARCHE – AREA VASTA N.3

IMPRESA: A.T.I.: SAITEC COMPANY S.r.l. (CAPOGRUPPO) - INVENI S.r.l.(MANDANTE)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Massimo Nerpiti

Contratto in data 25/06/2014 rep. n. 6563 registrato a Macerata in data 08/08/2014 al n. 4698 di euro 1 642 552.39

Data Consegna:	30/06/2014	IMPORTO DI VARIANTE:	1 946 266.91
Data Inizio Lavori:	30/06/2014	Importo per la Sicurezza:	59 352.76
Giorni Utili per Ultimazione:	496		
Data Utile per Ultimazione:	24/08/2015		
Giorni di Sospensione:	509		
Numero di Sospensioni:	3		
Nuova Data Ultimazione:	31/03/2017	Anticipazione:	0.00


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO					
	LAVORI A CORPO					
1 001.001.001	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Demolizioni, rimozioni e scavi	SOMMANO...	%	100,000000	40'649,73	40'649,73
2 001.001.002	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Massetti e sottofondi	SOMMANO...	%	100,000000	12'823,45	12'823,45
3 001.001.003	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Guaine, isolanti e lattonerie	SOMMANO...	%	100,000000	41'969,92	41'969,92
4 001.001.004	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Murature	SOMMANO...	%	100,000000	26'299,50	26'299,50
5 001.001.005	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Strutture metalliche	SOMMANO...	%	100,000000	112'353,51	112'353,51
6 001.001.006	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Calcestruzzo ed armature	SOMMANO...	%	100,000000	5'478,20	5'478,20
7 001.001.007	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Intonaci	SOMMANO...	%	100,000000	4'768,26	4'768,26
8 001.001.008	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Pavimenti e rivestimenti	SOMMANO...	%	100,000000	28'775,93	28'775,93
9 001.001.009	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Infissi	SOMMANO...	%	100,000000	34'730,78	34'730,78
10 001.001.010	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Tinteggiature e controsoffitti	SOMMANO...	%	100,000000	13'369,36	13'369,36
11 001.001.011	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Scarichi e fognature	SOMMANO...	%	100,000000	4'106,60	4'106,60
12 001.001.012	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Economie	SOMMANO...	%	100,000000	11'327,99	11'327,99
13 001.001.013	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Risanamento calcestruzzo a vista	SOMMANO...	%	100,000000	17'378,76	17'378,76
14 001.002.014	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere elettriche - Impianto elettrico generale	SOMMANO...	%	100,000000	42'442,61	42'442,61
15 001.002.015	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere elettriche - Linee elettriche	SOMMANO...	%	100,000000	14'274,00	14'274,00
16 001.002.016	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere elettriche - Canalizzazioni	SOMMANO...	%	100,000000	12'423,16	12'423,16
17 001.002.017	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere elettriche - Quadro BT cabina esistente	SOMMANO...	%	100,000000	1'865,94	1'865,94
18 001.002.020	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere elettriche - Quadro ambulatori					
	A RIPORTARE					425'037,70

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				425'037,70	
19 001.002.022	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere elettriche - Sistema di chiamata del personale medico	SOMMANO...	%	100,000000	9'932,09	9'932,09
20 001.003.024	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere climatizzazione - Impianto termico a pavimento radiante	SOMMANO...	%	100,000000	0,00	0,00
21 001.003.026	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere climatizzazione - Impianto di climatizzazione	SOMMANO...	%	100,000000	26'967,57	26'967,57
22 001.004.027	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Impianto gas medicinali - Impianto gas medicinali	SOMMANO...	%	100,000000	170'849,30	170'849,30
23 001.005.028	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Impianto idrico sanitario - Impianto idrico sanitario ed antincendio	SOMMANO...	%	100,000000	22'963,59	22'963,59
24 001.006.028	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Impianto antincendio - Impianto idrico sanitario ed antincendio	SOMMANO...	%	100,000000	8'361,59	8'361,59
25 002.001.001	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Demolizioni, rimozioni e scavi	SOMMANO...	%	100,000000	2'555,00	2'555,00
26 002.001.002	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Masetti e sottofondi	SOMMANO...	%	100,000000	10'104,08	10'104,08
27 002.001.003	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Guaine, isolanti e lattonerie	SOMMANO...	%	100,000000	7'346,57	7'346,57
28 002.001.004	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Murature	SOMMANO...	%	100,000000	1'573,46	1'573,46
29 002.001.008	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Pavimenti e rivestimenti	SOMMANO...	%	100,000000	5'158,62	5'158,62
30 002.001.009	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Infissi	SOMMANO...	%	100,000000	20'250,05	20'250,05
31 002.001.010	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Tinteggiature e controsoffitti	SOMMANO...	%	34,456333	28'537,86	9'833,10
32 002.001.011	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Scarichi e fognature	SOMMANO...	%	100,000000	11'091,13	11'091,13
33 002.001.012	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Economie	SOMMANO...	%	100,000000	420,20	420,20
34 002.002.014	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere elettriche - Impianto elettrico generale	SOMMANO...	%	100,000000	5'664,01	5'664,01
35 002.002.015	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere elettriche - Linee elettriche	SOMMANO...	%	100,000000	29'393,17	29'393,17
36 002.002.016	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere elettriche - Canalizzazioni	SOMMANO...	%	100,000000	6'950,99	6'950,99
37 002.002.021	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere elettriche - Quadro servizi	SOMMANO...	%	100,000000	5'682,32	5'682,32
38 002.002.021	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere elettriche - Quadro servizi	SOMMANO...	%	50,000289	5'182,07	2'591,05
	A R I P O R T A R E					782'725,59

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				782'725,59
38 002.002.022	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere elettriche - Sistema di chiamata del personale medico				
	SOMMANO...	%	100,000000	0,00	0,00
39 002.003.025	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere climatizzazione - Modifiche impianto esistente				
	SOMMANO...	%	100,000000	2'194,69	2'194,69
40 002.003.026	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere climatizzazione - Impianto di climatizzazione				
	SOMMANO...	%	100,000000	27'943,61	27'943,61
41 002.005.028	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Impianto idrico sanitario - Impianto idrico sanitario ed antincendio				
	SOMMANO...	%	100,000000	163,33	163,33
42 002.006.028	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Impianto antincendio - Impianto idrico sanitario ed antincendio				
	SOMMANO...	%	100,000000	155,25	155,25
43 006.001.001	Nuova Endoscopia Digestiva - Opere edili - Demolizioni, rimozioni e scavi				
	SOMMANO...	%	100,000000	13'623,40	13'623,40
44 006.002	Nuova Endoscopia Digestiva - Opere elettriche				
	SOMMANO...	%	1,577766	184'198,36	2'906,22
	Parziale LAVORI A CORPO euro				829'712,09
	T O T A L E euro				829'712,09
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	
RIPORTO			
Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
C	LAVORI A CORPO euro		829'712,09
C:001	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso euro		666'666,84
C:001.001	Opere edili euro		354'031,99
C:001.001.001	Demolizioni, rimozioni e scavi euro		40'649,73
C:001.001.002	Massetti e sottofondi euro		12'823,45
C:001.001.003	Guaine, isolanti e lattonerie euro		41'969,92
C:001.001.004	Murature euro		26'299,50
C:001.001.005	Strutture metalliche euro		112'353,51
C:001.001.006	Calcestruzzo ed armature euro		5'478,20
C:001.001.007	Intonaci euro		4'768,26
C:001.001.008	Pavimenti e rivestimenti euro		28'775,93
C:001.001.009	Infissi euro		34'730,78
C:001.001.010	Tinteggiature e controsoffitti euro		13'369,36
C:001.001.011	Scarichi e fognature euro		4'106,60
C:001.001.012	Economie euro		11'327,99
C:001.001.013	Risanamento calcestruzzo a vista euro		17'378,76
C:001.002	Opere elettriche euro		80'937,80
C:001.002.014	Impianto elettrico generale euro		42'442,61
C:001.002.015	Linee elettriche euro		14'274,00
C:001.002.016	Canalizzazioni euro		12'423,16
C:001.002.017	Quadro BT cabina esistente euro		1'865,94
C:001.002.020	Quadro ambulatori euro		9'932,09
C:001.002.022	Sistema di chiamata del personale medico euro		0,00
C:001.003	Opere climatizzazione euro		197'816,87
C:001.003.024	Impianto termico a pavimento radiante euro		26'967,57
C:001.003.026	Impianto di climatizzazione euro		170'849,30
C:001.004	Impianto gas medicinali euro		22'963,59
C:001.004.027	Impianto gas medicinali euro		22'963,59
C:001.005	Impianto idrico sanitario euro		8'361,59
C:001.005.028	Impianto idrico sanitario ed antincendio euro		8'361,59
C:001.006	Impianto antincendio euro		2'555,00
C:001.006.028	Impianto idrico sanitario ed antincendio euro		2'555,00
C:002	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP euro		146'515,63
C:002.001	Opere edili euro		71'441,22
C:002.001.001	Demolizioni, rimozioni e scavi euro		10'104,08
C:002.001.002	Massetti e sottofondi euro		7'346,57
C:002.001.003	Guaine, isolanti e lattonerie euro		1'573,46
C:002.001.004	Murature euro		5'158,62
C:002.001.008	Pavimenti e rivestimenti euro		20'250,05
C:002.001.009	Infissi euro		9'833,10
C:002.001.010	Tinteggiature e controsoffitti euro		11'091,13
C:002.001.011	Scarichi e fognature euro		420,20
C:002.001.012	Economie euro		5'664,01
C:002.002	Opere elettriche euro		44'617,53
C:002.002.014	Impianto elettrico generale euro		29'393,17
C:002.002.015	Linee elettriche euro		6'950,99
C:002.002.016	Canalizzazioni euro		5'682,32
C:002.002.021	Quadro servizi euro		2'591,05
A RIPIANTARE			

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:002.002.022	Sistema di chiamata del personale medico euro	0,00
C:002.003	Opere climatizzazione euro	30'138,30
C:002.003.025	Modifiche impianto esistente euro	2'194,69
C:002.003.026	Impianto di climatizzazione euro	27'943,61
C:002.005	Impianto idrico sanitario euro	163,33
C:002.005.028	Impianto idrico sanitario ed antincendio euro	163,33
C:002.006	Impianto antincendio euro	155,25
C:002.006.028	Impianto idrico sanitario ed antincendio euro	155,25
C:006	Nuova Endoscopia Digestiva euro	16'529,62
C:006.001	Opere edili euro	13'623,40
C:006.001.001	Demolizioni, rimozioni e scavi euro	13'623,40
C:006.002	Opere elettriche euro	2'906,22
	TOTALE euro	829'712,09
	A RIPORTARE	

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>		
	Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 25'302,65 LAVORI A CORPO euro		829'712,09
	PER LAVORI A CORPO euro		829'712,09
	TOTALE euro		829'712,09
	Macerata, 01/06/2016		
	L'Impresa		
	SAITEC COMPANY SRL Via dei Gorgi n° 40 63100, ASCOLI PICENO C.F. e P. IVA 01140600444		
	Il Direttore dei Lavori		
			
	Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Massimo Nerpiti		
		A RIPORTARE	



OSPEDALE DI MACERATA

1.00.21

OGGETTO: AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI - CON VARIANTE N.1

COMMITTENTE: ASUR MARCHE - AREA VASTA N.3

IMPRESA: A.T.I.: SAITEC COMPANY S.r.l. (CAPOGRUPPO) - INVENI S.r.l.(MANDANTE)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 541'950,99

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	08/05/2015	283'612,54
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		283'612,54
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 25/06/2014 repertorio n. 6563 registrato a Macerata in data 08/08/2014 al n. 4698 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	829'712,09
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	829'712,09
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta DPR 207/2010 art.4 c.3 0,5%	4'148,56
Ammontare dei certificati precedenti euro	283'612,54
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	287'761,10
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	541'950,99
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	541'950,99

CERTIFICA


CHE ai termini del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 541'950,99 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Diconsi: (euro cinquecentoquarantaunomilanovecentocinquanta/99).

Il Direttore dei Lavori

Macerata, 01/06/2016

L'impresa risulta regolare ai fini del DURC alla data del 01/06/2016.



Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Massimo Nerpiti

Acc. 3

Fatt. 13/B
del 01-06-2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
Progressivo di invio: **-113tlvjPE**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **0SH9XI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01140600444**
Codice fiscale: **01140600444**
Denominazione: **SAITEC COMPANY SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEI GORGHI**
Numero civico: **40**
CAP: **63100**
Comune: **ASCOLI PICENO**
Provincia: **AP**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AP**
Numero di iscrizione: **115485**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0736343593**
Fax: **0736352014**
E-mail: **SAITECCOMPANYSRL@POSTCERT.IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **Luigina**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02175860424**
Denominazione: **Regione Marche Azienda Sanitaria Unica Regionale**

Dati della sede

Indirizzo: **Largo Belvedere Sanzio**
CAP: **62100**
Comune: **Macerata**
Provincia: **MC**
Nazione: **IT**



Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-06-01** (01 Giugno 2016)
Numero documento: **13/B**
Importo totale documento: **317200.97**
Causale: **LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI CON VARIANTE N.1 - 2^A SAL COME DA CERTIFICATO DI PAGAM -**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **6563**
Codice Unitario Progetto (CUP): **E83B10000380003**
Codice Identificativo Gara (CIG): **3356101627**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **13/B**
Codice Unitario Progetto (CUP): **E83B10000380003**
Codice Identificativo Gara (CIG): **3356101627**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI OPERE IMPIANTISTICHE PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI - CON VARIANTE N.1 - 2° SAL COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 -**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **288364.52**
Valore totale: **288364.52**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **288364.52**
Totale imposta: **28836.45**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **288364.52**
Istituto finanziario: **BCC PICENA**
Codice IBAN: **IT91S0847413500000040100033**
Codice ABI: **08474**
Codice CAB: **13500**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00410710586**
Progressivo di invio: **09MYB**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **0SH9XI**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01839750435**
Denominazione: **INVENI SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **V MONTALE 1**
Numero civico: *
CAP: **62010**
Comune: **MONTECASSIANO**
Provincia: **MC**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02175860424**
Denominazione: **Regione Marche Azienda Sanitaria Unica Regionale - FATTURE ELETTRONICHE AREA VA**

Dati della sede

Indirizzo: **Largo Belvedere Sanzio**
Numero civico: *
CAP: **62100**
Comune: **Macerata**
Provincia: **MC**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00410710586**
Denominazione: **ICBPI S.p.a Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-06-03Z** (03 Giugno 2016)
Numero documento: **10**
Importo totale documento: **278945.12**
Causale: **OSPEDALE MACERATA PRONTO SOCCORSO**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Codice Unitario Progetto (CUP): **E83B10000380003**
Codice Identificativo Gara (CIG): **3356101627**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: **1**

Descrizione bene/servizio: **II SAL COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 LAVORI OPERE EDILI PER AMPLIAMENTO E ASEGUMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI CON VARIANTE.1**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **253586.47000000**
Valore totale: **253586.47000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **253586.47**
Totale imposta: **25358.65**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **253586.47**
Istituito finanziario: **CARIFERMO FONTENOCE DI RECANATI**
Codice IBAN: **IT97V0615069130CC0450071451**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **fattura 3-10 ASUR.pdf**

1/2015

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2679738	Data richiesta	29/02/2016	Scadenza validità	28/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAITEC COMPANY SRL
Codice fiscale	01140600444
Sede legale	VIA DEI GORGHI, 40 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

1 Acc. 6

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2555924	Data richiesta	09/03/2016	Scadenza validità	07/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INVENI S.R.L.
Codice fiscale	01839750435
Sede legale	VIA MONTALE 62010 MC

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

DL e CSE ORIGINALI
5/PT del DL 6/16

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001524120
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 0SH9XI

E. 15.170,87
+cap e IVA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01333880431
Codice fiscale: SPRMHL71A10B474S
Nome: MICHELE
Cognome: SPARVOLI
Albo professionale di appartenenza: ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MACERATA
Provincia di competenza dell'Albo: MC
Numero iscrizione all'Albo: A780
Data iscrizione all'Albo: 1997-04-07 (07 Aprile 1997)
Regime fiscale: RF16 (IVA per cassa P.A.)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRENTO 43
CAP: 62100
Comune: Macerata
Provincia: MC
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 672336
E-mail: MICHELE.SPARVOLI@ALICE.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 02175860424
Denominazione: Regione Marche Azienda Sanitaria Unica Regionale - FATTURE ELETTRONICHE
AREA VAS

Dati della sede

Indirizzo: Largo Belvedere Sanzio
CAP: 62100
Comune: Macerata
Provincia: MC
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-06-03** (03 Giugno 2016)
Numero documento: **FATTPA 5_16**
Importo totale documento: **19248.93**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **3034.19**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **606.84**
Imponibile previdenziale: **15170.97**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Data ordine di acquisto: **2016-06-03** (03 Giugno 2016)

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DETERMINA 263**
Data contratto: **2014-04-29** (29 Aprile 2014)
Codice Unitario Progetto (CUP): **E83B10000380003**
Codice Identificativo Gara (CIG): **558594861C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **ON**
Descrizione bene/servizio: **INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE, IN OCCASIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI. AVANZAMENTO S.A.L. n.2 (544674.36 su 1946266.91)**
Quantità : **1.00**
UnitÀ di misura: **NR**
Valore unitario: **15170.97**
Valore totale: **15170.97**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **15777.81**
Totale imposta: **3471.12**
Esigibilit  IVA: **D** (esigibilit  differita)
Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  : **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-06-03** (03 Giugno 2016)
Importo: **16214.74**
Istituto finanziario: **BANCA FIDEURAM SPA**
Codice IBAN: **IT73X0329601601000066124459**
Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Acq. 8

FATTURA ELETTRONICA

Reclamazione variabile
1/PT del 28.1.16

Versione 1.1

E. 19.280,64
+ cop e IVA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001077906
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 0SH9XI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01333880431
Codice fiscale: SPRMHL71A10B474S
Nome: MICHELE
Cognome: SPARVOLI
Albo professionale di appartenenza: ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MACERATA
Provincia di competenza dell'Albo: MC
Numero iscrizione all'Albo: A780
Data iscrizione all'Albo: 1997-04-07 (07 Aprile 1997)
Regime fiscale: RF16 (IVA per cassa P.A.)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRENTO 43
CAP: 62100
Comune: Macerata
Provincia: MC
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 672336
E-mail: MICHELE.SPARVOLI@ALICE.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02175860424
Denominazione: Regione Marche Azienda Sanitaria Unica Regionale - FATTURE ELETTRONICHE
AREA VAS

Dati della sede

Indirizzo: Largo Belvedere Sanzio
CAP: 62100
Comune: Macerata
Provincia: MC
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-01-29** (29 Gennaio 2016)
Numero documento: **FATTPA 1_16**
Importo totale documento: **24475.97**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **3858.13**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **771.63**
Imponibile previdenziale: **19290.64**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Data ordine di acquisto: **2015-01-30** (30 Gennaio 2015)

Dati del contratto

Identificativo contratto: **263**
Data contratto: **2014-04-29** (29 Aprile 2014)
Codice Unitario Progetto (CUP): **E83B10000380003**
Codice Identificativo Gara (CIG): **558594861C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **ON**
Descrizione bene/servizio: **REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IN OCCASIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI (C.U.P. E83B10000380003 - C.I.G. 558594861C - DETERMINA 263 DEL 29.04.14)**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **19290.64**
Valore totale: **19290.64**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **20062.27**
Totale imposta: **4413.70**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)
Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-01-29** (29 Gennaio 2016)
Importo: **20617.84**
Istituto finanziario: **BANCA FIDEURAM SPA**
Codice IBAN: **IT73X0329601601000066124459**
Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile Sdt www.fatturapa.gov.it



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Ing. Michele Sparvoli, nato/a a Camerino il 10.01.1971 residente a Macerata in Via Galasso da Carpi 35, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità al fine di PAGAMENTO FATTURA

DICHIARA

- 1) di esercitare la professione in forma libera e di avere n.1 dipendente con posizioni:
 - Codice ditta INAIL 019601623 - PAT 22313202
 - Codice Ditta INPS 4404759801
- 2) di essere in regola con i versamenti dei propri contributi

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lg.vo. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Macerata li 11.11.2015

IL dichiarante

ING. MICHELE SPARVOLI

Firma

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

Allegato: fotocopia, non autenticata, di documento di identità valido.

100.10

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2478679	Data richiesta	17/02/2016	Scadenza validità	16/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SPARVOLI MICHELE
Codice fiscale	SPRMHL71A10B474S
Sede legale	VIA TRENTO, 43 62100 MACERATA (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' n. 1 (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2001, n. 445)

Il sottoscritto MICHELE SPARVOLY, Professionista singolo/associato o facente parte di una società (di ingegneria o di professionisti) C.F./P.IVA 01333880431 quale affidatario dell'incarico di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione per i lavori di "AMPLIAM. E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSP. MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI (CUP E83B10000380003 - CIG 558594861C) -consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sotto la propria responsabilità

DICHIARA


(barrare le caselle che interessano)

- che si impegna a trasmettere entro sette giorni dalla sua accensione o dallo loro prima utilizzazione (nel caso di conti correnti esistenti) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (art. 7 c. 2 Det. Aut.n. 8/2010) ovvero
X che il numero del conto corrente dedicato è il seguente: IBAN IT380329601601000066278317 esistente presso BANCA FIDELIUM - AGENZIA DI MACERATA
aperto appositamente il giorno 05-06-2014
X già esistente e utilizzato per il presente incarico dal giorno 05-06-2014
X che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto, sono le seguenti: (art. 7 c. 1 Det. Aut. n. 8/2010) MICHELE SPARVOLY - SPRNHL71A108474S

- che si impegna inoltre a: (apportare una crocetta)
Xa) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
Xb) inviare copia di tutti i contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontrattanti della Miera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dal comma 9 dell'art. 3 della citata legge (art. 7 ultimo periodo Det. Aut. N. 8/2010);
Xc) registrare sul conto corrente interessato tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto ed effettuare gli stessi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (pena la risoluzione di diritto del contratto) (art. 3 c.1 L. 136/2010);
Xd) riportare su tutti gli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere da questa stazione appaltante il codice identificativo gara (CIG) corrispondente al numero sopra riportato, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, e il Codice Unico di Progetto (CUP) corrispondente al numero sopra riportato di cui all'art. 11 della legge n. 3 del 16.01.2003 (art. 3 c. 5 L. 136/2010);
Xe) dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente; nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria (art. 3 c. 8 L. 136/2010).

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lg.vo. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data 05-06-2014
Firma del Professionista



Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione viene resa insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del dichiarante.
Allegati: fotocopia, non autenticata, di documento di identità non scaduto.