

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Lavori di completamento Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia – piano 5° del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto - CIG 6726347523. - Determinazioni.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) Di liquidare all'Impresa ELETTRIO STELLA s.r.l. sedente a Monsampolo del Tronto (AP) la somma di € 117.354,64 relativa ai lavori di completamento Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia – piano 5° del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto di cui € 106.686,04 per lavori ed € 10.668,60 per IVA 10%.
- 2) Di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione relativo all'intervento denominato "Lavori di completamento Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia – piano 5° del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto" dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente.
- 3) Di prendere atto che l' Impresa ELETTRIO STELLA s.r.l. dovrà prestare garanzia nei modi stabiliti dall'art.103, comma 6 del D.L.vo n.50/2016.
- 4) Di approvare lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, per un importo netto dei lavori pari ad € 132.647,73.

- 5) Di riconoscere le lavorazioni eseguite in economia, così come descritte nel documento istruttorio ed ammontanti ad € 28.557,85 relative ai lavori suppletivi eseguiti, di cui € 25.961,69 per lavori ed € 2.596,16 per IVA 10%.
- 6) Di stabilire che l'importo relativo agli incentivi per funzioni tecniche spettanti al personale con qualifica non dirigenziale, impegnato nella realizzazione dell'intervento sopra descritto, pari ad € 980,00, nelle more di approvazione di apposito Regolamento da parte dell'ASUR, ex art. 113 D.Lgs. n.50/2016, viene accantonato nell'apposito fondo di bilancio in attesa che venga riconosciuto.
- 7) Di prendere atto, altresì, che gli incentivi di cui al punto che precede, sono stati accantonati nell'apposito fondo di bilancio in attesa che venga riconosciuto.
- 8) Di imputare la somma complessiva di € 146.892,49 (117.354,64 + 28.557,85 + 980,00) sull'aut. AV5INVEST/2017- Aut.1 sub 49.
- 9) Di trasmettere copia del presente atto alle UU.OO. Risorse Umane – Settore Trattamento Economico e Attività Economico-Finanziarie ASUR –Area Vasta 5 per quanto di competenza.
- 10) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i..
- 11) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva alla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art.28, comma 6, L.R. 26/96).
- 12) Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nella tipologia "Altre tipologie".

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pierluigi Gigliucci

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Nadia Storti

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini

La presente determina consta di n. 6 pagine e di n.2 allegati, che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOC Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche – Area Vasta n. 5)

Riferimenti normativi:
- D.Lvo n.50/2016.

Motivazione:

Con determina n. 514 dell'1/09/2016 il Direttore Generale dell'ASUR approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto "Lavori di completamento dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia – 5° piano del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto", redatto dal Geom. Virgili Maurizio dipendente dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere Attività Tecniche dell'Area Vasta n.5 – San Benedetto del Tronto;

Con determina n. 759 del 13/12/2016 il Direttore Generale dell'ASUR aggiudicava in via definitiva all'Impresa ELETTRIO STELLA S.r.l., sedente a Monsampolo del Tronto (AP), l'appalto dei lavori di completamento Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia – piano 5° del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, per un importo di € 106.686, 04 oltre IVA, oneri per la sicurezza compresi ed al netto del ribasso d'asta offerto del 20,00%;

Il quadro economico venutosi a determinare a seguito dell'esperimento della gara è il seguente:

A	IMPORTO DEI LAVORI		
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€.	130.329,87
	Ribasso offerto pari al 20,00%	€	26.065,97
	TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO		€ 104.263, 90
A2	ONERI PER LA SICUREZZA		€.
	TOTALE A		€ 106.686, 04
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIN.NE		
B1	imprevisti (compresi i.v.a.)	€.	5.000,00
B2	incentivazione 1,6% art. 113 c.3 D. Lgs. 50/2016	€.	1.972,79
B3	i.v.a. sui lavori (10% della voce A)	€.	10.668,60
	TOTALE B		€ 17.641, 39
C	Economie da ribasso d'asta compresa IVA		€
	TOTALE GENERALE A+B+C		€. 153.000,00

I lavori, il cui tempo di esecuzione era stato fissato in giorni 30 (trenta), consegnati in via d'urgenza in data 31/01/2017 con Processo di Verbale di Consegna dei Lavori Anticipata, sono stati regolarmente portati a termine in data 1/03/2017, in conformità alle previsioni progettuali e nel pieno rispetto delle

prescrizioni contrattuali come da Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto senza riserve dall'Impresa ELETTO STELLA s.r.l. in data 28/03/2017, in atti;

Considerato che, durante l'esecuzione dei predetti lavori di ristrutturazione sono intervenute ulteriori esigenze, come segnalate dal Direttore Medico di Presidio con nota mail in data 25/10/2016 e successivamente autorizzate a procedere in data 22/02/2017, inerenti alla necessità di ricavare un lactarium, un'area visita Pediatrica all'interno dell'U.O. di Ginecologia ed un'area di Assistenza Neonatale in Continuità tra la stessa U.O. ed il Blocco Sale Parto, come da requisito 1 PNPB del Manuale di Autorizzazione.

L'intervento ha comportato la demolizione di tramezzi in muratura, rimozione della vecchia pavimentazione e dei vecchi battiscopa, oltre alla rimozione della vecchia controsoffittatura in doghe di alluminio, la predisposizione e la successiva realizzazione dell'impianto idrico-sanitario per un nuovo bagno completo di tutti i sanitari a servizio del nuovo punto di Assistenza Neonatale.

Si è inoltre provveduto alla posa in opera della nuova pavimentazione all'interno del nuovo punto Neonatale, così come nello spazio ricavato per il lactarium e per il punto visita Pediatrico, altresì sono stati realizzati i nuovi controsoffitti ove precedentemente rimossi, oltre alla ritinteggiatura dei locali sopra menzionati.

Nel nuovo punto di Assistenza Neonatale, è stato necessario costruire una parete divisoria in cartongesso con l'applicazione di una vetrata termoacustica isolante per dividere la zona osservazione genitori dalla zona degenza Pediatrica.

L'impresa aggiudicataria ed esecutrice dei lavori ha effettuato lo stesso ribasso percentuale del 20% applicato in sede di gara e si è resa disponibile a realizzarli.

Si è convenuto, dunque, di eseguire dette lavorazioni in economia, utilizzando le economie di spesa venutesi a determinare con il ribasso offerto in sede di gara, pari ad € 28.557,86, iva compresa, di cui al quadro economico sopra riportato. Si allega al riguardo Registro di Contabilità dei lavori in economia (All.n.1);

Per cui, in definitiva, il quadro economico finale di assestamento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO

	IMPORTO DEI LAVORI		
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 130.329,87	
	Ribasso offerto pari al 20,00%	- € 26.065,97	
	TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO		€ 104.263,90
A2	ONERI PER LA SICUREZZA		€ 2.422,14
A3	TOTALE A		€ 106.686,04
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Lavori in economia richiesti dall'Amministrazione e Contabilizzati dalla D.L.	€ 25.961,69	
B2	Incentivi 1,6% art. 113 c.3D. Lgs. 50/2016	€ 980,00	
B3	IVA (10% della voce A3 e B1)	€ 13.264,77	
	TOTALE B		€ 40.206,46

TOTALE GENERALE A+B	€	146.892,50
SOMMA RESIDUA NON UTILIZZATA	€	6.107,50
TOTALE GENERALE	€	153.000,00

Si mette in evidenza che residuano dalla somma inizialmente impegnata € 6.107,50, che rappresentano una economia di spesa;

Visto il documento di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche spettanti al personale con qualifica non dirigenziale impegnato nella realizzazione del suddetto intervento, redatto dal Direttore dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, nelle more di approvazione di apposito Regolamento da parte dell'ASUR ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n.50/2016, pari ad € 980,00 ripartito come segue (All. n.2):

- Virgili Maurizio € 785,00
- Cocci Grifoni Cristina € 105,00

Tanto premesso, il sottoscritto, nel dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento,

PROPONE

Di liquidare all'Impresa ELETTRIO STELLA s.r.l. sedente a Monsampolo del Tronto (AP) la somma di € 117.354,64 relativa ai lavori di completamento Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia – piano 5° del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto di cui € 106.686,04 per lavori ed € 10.668,60 per IVA 10%.

Di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione relativo all'intervento denominato "Lavori di completamento Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia – piano 5° del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto" dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente.

Di prendere atto che l' Impresa ELETTRIO STELLA s.r.l. dovrà prestare garanzia nei modi stabiliti dall'art.103, comma 6 del D.L.vo n.50/2016.

Di approvare lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, per un importo netto dei lavori pari ad € 132.647,73.

Di riconoscere le lavorazioni eseguite in economia, così come descritte nel documento istruttorio ed ammontanti ad € 28.557,85 relative ai lavori suppletivi eseguiti, di cui € 25.961,69 per lavori ed € 2.596,16 per IVA 10%.

Di stabilire che l'importo relativo agli incentivi per funzioni tecniche spettanti al personale con qualifica non dirigenziale, impegnato nella realizzazione dell'intervento sopra descritto, pari ad €

980,00, nelle more di approvazione di apposito Regolamento da parte dell'ASUR, ex art. 113 D.Lgs. n.50/2016, viene accantonato nell'apposito fondo di bilancio in attesa che venga riconosciuto.

Di prendere atto, altresì, che gli incentivi di cui al punto che precede, sono stati accantonati nell'apposito fondo di bilancio in attesa che venga riconosciuto.

Di imputare la somma complessiva di € 146.892,49 (117.354,64 + 28.557,85 + 980,00) sull'aut. AV5INVEST/2017- Aut.1 sub 49.

Di trasmettere copia del presente atto alle UU.OO. Risorse Umane – Settore Trattamento Economico e Attività Economico-Finanziarie ASUR –Area Vasta 5 per quanto di competenza.

Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i..

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva alla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art.28, comma 6, L.R. 26/96).

Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nella tipologia "Altre tipologie".

Il Responsabile del Procedimento
(Direttore UOC Patrimonio, Nuove Opere
e Attività Tecniche AV5)
(Ing. Paolo Enrico Svampa)

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

I sottoscritti, vista la dichiarazione esposta dal Responsabile del procedimento, attestano la copertura economico finanziaria della spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 146.892,49 Iva compresa, stabilendo che la stessa sarà rilevata al conto 0102020204 (*fabbricati indisponibili*) AV5INVEST – 2017 Aut.1 sub 49 ad incremento dell'etichetta I-1, finanziata, in mancanza di finanziamenti specifici, con fondi correnti dell'Area Vasta 5.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente f.f. dell' UOC
Attività Economiche e Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

Allegati: 1) Registro di Contabilità dei lavori in economia
2) Documento di ripartizione degli incentivi