

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: AREA VASTA 2 – Lavori di realizzazione servizio mortuario presso la residenza sanitaria assistita (R.S.A.) di Corinaldo sita in via degli Eroi - 60013 Corinaldo (AN) – Determinazioni.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento alla compatibilità con le risorse di budget definite ed assegnate;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 a tutto il 12/03/2018 per lavori di "realizzazione servizio mortuario presso la residenza sanitaria assistita (R.S.A.) di Corinaldo sita in via degli Eroi - 60013 Corinaldo (AN)" – CPV: 45215120-4 – CUP: G79J17000050002 – CIG: 70823170E1 predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Ubertini, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte si attesta ad € 69.275,93 IVA esclusa;
2. Di prendere atto della documentazione tecnico-amministrativa inerente i lavori predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Ubertini e custodita presso gli uffici ubicati in Via Cellini, 1 – P.O. Senigallia (AN);
3. Di liquidare il Certificato di Pagamento n.1 emesso in data 12/03/2018 per il pagamento della rata n.1 di € 55.074,36 IVA esclusa (€ 67.190,72 IVA inclusa) in favore dell'Impresa C.S.E.I.T. s.p.a. di ROMA. Tale importo è da intendersi al netto delle detrazioni dovute per legge, nella fattispecie la

ritenuta per infortuni che si attesta ad € 346,38 (0,5% importo SAL) ed € 13.855,19 a progressivo recupero dell'anticipazione (20% importo SAL);

4. Di prendere atto che la spesa di cui al punto 3) pari ad Euro 67.190,72 comprensivi di iva al 22% iva sarà imputata al conto economico 0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso acconti" del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale AV2, reso coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio;
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
7. Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pierluigi Gighucci

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Nadia Storti

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandra Marini

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE ED ATTIVITÀ TECNICHE - AREA VASTA N. 2

Normativa di riferimento:

- Legge n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- *Determina n. 293/ASURDG del 17/05/2017: AREA VASTA 2 – Manifestazione di interesse per l'affidamento dei “Lavori di realizzazione servizio mortuario presso la residenza sanitaria assistita (R.S.A.) di Corinaldo sita in via degli Eroi - 60013 Corinaldo (AN)” – Determinazioni.*
- *Determina n. 393/ASURDG del 30/06/2017: AREA VASTA 2 – Lavori di realizzazione servizio mortuario presso la residenza sanitaria assistita (R.S.A.) di Corinaldo sita in via degli Eroi - 60013 Corinaldo (AN) – Determinazioni.*
- *Determina n. 704/ASURDG del 04/12/2017: AREA VASTA 2 – Lavori di realizzazione servizio mortuario presso la residenza sanitaria assistita (R.S.A.) di Corinaldo sita in via degli Eroi - 60013 Corinaldo (AN) – Determinazioni.*

Preso atto che:

- con nota del 31/03/2017 prot. n. 0010037 del Direttore Generale dell'ASUR Marche, il sottoscritto Ing. Luca Lucaioli, Collaboratore Tecnico Professionale assegnato all'U.O.C. Patrimonio, Nuove

Opere ed Attività Tecniche dell'Area Vasta 2 – sede operativa di Ancona, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto;

- con Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 293 del 17/05/2017, per le motivazioni ivi indicate è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico ed indetta la gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione servizio mortuario presso la residenza sanitaria assistita (R.S.A.) di Corinaldo sita in via degli Eroi - 60013 Corinaldo (AN);
- con Determina del Direttore Generale ASUR n. 393 del 30/06/2017, per le motivazioni ivi indicate è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa C.S.E.I.T. s.p.a. di ROMA;
- in data 27/09/2017 è stato sottoscritto il verbale di cantierabilità dei Lavori;
- in data 29/09/2017 è stato sottoscritto tra le parti il contratto di appalto, per un importo complessivo pari a € 106.349,59 (Euro centoseimilatrecentoquarantanove/59) IVA esclusa;
- in data 11/10/2017 si è proceduto alla formale consegna dei lavori nei confronti della suddetta Impresa aggiudicataria a mezzo di apposito verbale regolarmente sottoscritto dalla medesima senza riserve;
- in data 16/11/2017 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a mezzo di apposito verbale sottoscritto dall'impresa appaltatrice a causa della inderogabile necessità di predisporre una perizia di variante, previa progettazione delle modifiche e delle integrazioni delle opere per cui è contratto;
- con Determina del Direttore Generale ASUR n. 704 del 04/12/2017, per le motivazioni ivi indicate è stata accolta la richiesta di corresponsione dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, assunta agli atti al prot. n. 168820 del 25/10/2017, formulata dall'Impresa C.S.E.I.T. s.p.a. di ROMA e conseguentemente liquidata per un importo pari ad Euro 21.291,17 + Iva di legge;
- in data 07/02/2018 il Direttore dei Lavori ha predisposto una perizia di variante e suppletiva il cui importo dei lavori, in considerazione del ribasso d'asta offerto, ammonta ad Euro 127.165,64 di cui Euro 3.411,55 per l'importo relativo agli oneri della sicurezza;
- con Determina del Direttore Generale ASUR n. 145 del 05/03/2018, per le motivazioni ivi indicate è stata approvata la perizia di variante e suppletiva relativa ai "Lavori di realizzazione servizio mortuario presso la residenza sanitaria assistita (R.S.A.) di Corinaldo sita in via degli Eroi - 60013 Corinaldo (AN)";
- in data 07/03/2018 il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori a mezzo di apposito verbale sottoscritto dall'impresa appaltatrice.

Vista la documentazione di cantiere predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Ubertini, consistente in:

- Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 12/03/2018;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario registro contabilità n. 1;
- Certificato di pagamento n. 1 del 12/03/2018.


Preso altresì atto della regolarità e completezza della documentazione tecnico-amministrativa relativa alla liquidazione del 1° S.A.L. dei lavori di realizzazione servizio mortuario presso la residenza sanitaria assistita (R.S.A.) di Corinaldo sita in via degli Eroi - 60013 Corinaldo (AN);

PROPONE

1. Di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 a tutto il 12/03/2018 per lavori di "realizzazione servizio mortuario presso la residenza sanitaria assistita (R.S.A.) di Corinaldo sita in via degli Eroi - 60013 Corinaldo (AN)" – CPV: 45215120-4 – CUP: G79J17000050002 – CIG: 70823170E1 predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Ubertini, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte si attesta ad € 69.275,93 IVA esclusa;
2. Di prendere atto della documentazione tecnico-amministrativa inerente i lavori predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Ubertini e custodita presso gli uffici ubicati in Via Cellini, 1 – P.O. Senigallia (AN);
3. Di liquidare il Certificato di Pagamento n.1 emesso in data 12/03/2018 per il pagamento della rata n.1 di € 55.074,36 IVA esclusa (€ 67.190,72 IVA inclusa) in favore dell'Impresa C.S.E.I.T. s.p.a. di ROMA. Tale importo è da intendersi al netto delle detrazioni dovute per legge, nella fattispecie la ritenuta per infortuni che si attesta ad € 346,38 (0,5% importo SAL) ed € 13.855,19 a progressivo recupero dell'anticipazione (20% importo SAL);
4. Di prendere atto che la spesa di cui al punto 3) pari ad Euro 67.190,72 comprensivi di iva al 22% iva sarà imputata al conto economico 0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso acconti" del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale AV2, reso coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio;
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;

7. Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Lucaoli



Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C.
"Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche"
Dott. Ing. Claudio Tittarelli



Attestazione delle U.O. Controllo di Gestione e Gestione risorse Economico-finanziarie dell'AV2

Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto, pari ad Euro 65.165,36 (IVA e contributi compresi), sarà imputata al conto economico 0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso accanti" del piano dei conti del bilancio ASUR, (AV2TECPAT 2017 n. 3 sub 18).

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N.2
Il Dirigente
Dott.ssa Letizia Paris



U.O. GESTIONE BILANCIO
AREA VASTA N.2
Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia



- ALLEGATI -

Nessun allegato, la seguente documentazione contabile:

- Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 12/03/2018;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario registro contabilità n. 1;
- Certificato di pagamento n. 1 del 12/03/2018.

è depositata in originale presso l'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche Area Vasta 2 – sede operativa di Senigallia.