

acc. 1

ALLEGATO ALLA
DETERMINAZ. 284/186
DEL 09 MAG. 2018

Comune di Macerata

Presidio Ospedaliero di Macerata

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 02/03/2018

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA REPARTI DI RADIOLOGIA ED EMODINAMICA

COMMITTENTE: A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3 – Sede Macerata



IMPRESA: A.T.I.: Tecno Term Impianti Srl - Crucianelli RestEdile Srl

Contratto in data 23/02/2018 rep. n. 21742 di euro 387 882.28

| | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Data Offerta: | __/__/__ | IMPORTO DEL PROGETTO: | 589 606.71 |
| Data Consegna: | 15/11/2017 | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | 15/11/2017 | Importo per la Sicurezza inclusa: | 10 903.06 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 180 | Importo per la Manodopera: | 0.00 |
| Data Utile per Ultimazione: | 14/05/2018 | IMPORTO DI VARIANTE | 0.00 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00 |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/__ | Importo per la Manodopera (variante): | 0.00 |
| | | Anticipazione: | 0.00 |

| Num. Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------|---|-----------------------|-----------|------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | |
| | LAVORI A CORPO | | | |
| 1 001.001.001 | REPARTO RADIOLOGIA - OPERE EDILI - Demolizioni e rimozioni | SOMMANO % 100,0000 | 3'094,94 | 3'094,94 |
| 2 001.001.002 | REPARTO RADIOLOGIA - OPERE EDILI - Ricostruzioni | SOMMANO % 100,0000 | 16'500,36 | 16'500,36 |
| 3 001.001.003 | REPARTO RADIOLOGIA - OPERE EDILI - Finiture | SOMMANO % 33,5000 | 15'983,71 | 5'354,54 |
| 4 001.001.004 | REPARTO RADIOLOGIA - OPERE EDILI - Infissi interni | SOMMANO % 56,1300 | 12'467,83 | 6'998,19 |
| 5 001.002.006 | REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI MECCANICI - Impianto di climatizzazione | SOMMANO % 51,3700 | 2'735,00 | 1'404,97 |
| 6 001.002.007 | REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI MECCANICI - Impianto idrico sanitario & scarichi | SOMMANO % 13,1300 | 7'262,45 | 953,56 |
| 7 001.003.009 | REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Quadri elettrici e distribuzioni principali | SOMMANO % 39,0900 | 16'374,15 | 6'400,66 |
| 8 001.003.010 | REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianto forza motrice | SOMMANO % 69,6000 | 4'072,19 | 2'834,24 |
| 9 001.003.011 | REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianto di illuminazione | SOMMANO % 21,0700 | 6'072,82 | 1'279,54 |
| 10 001.003.012 | REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianti speciali | SOMMANO % 43,6700 | 8'108,53 | 3'541,00 |
| 11 001.003.013 | REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Predisposizioni elettromedicali | SOMMANO % 80,1500 | 636,37 | 510,05 |
| 12 002.001.001 | REPARTO EMODINAMICA - OPERE EDILI - Demolizioni e rimozioni | SOMMANO % 65,9900 | 8'348,74 | 5'509,33 |
| 13 002.001.002 | REPARTO EMODINAMICA - OPERE EDILI - Ricostruzioni | SOMMANO % 41,5100 | 85'569,43 | 27'217,87 |
| 14 002.002.006 | REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI MECCANICI - Impianto di climatizzazione | SOMMANO % 60,9700 | 82'673,37 | 50'405,95 |
| 15 002.002.007 | REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI MECCANICI - Impianto idrico sanitario & scarichi | SOMMANO % 36,8900 | 7'588,07 | 2'799,24 |
| 16 002.002.008 | REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI MECCANICI - Impianto gas medicali | SOMMANO % 20,1800 | 5'078,03 | 1'024,75 |
| 17 002.003.009 | REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Quadri elettrici e distribuzioni principali | SOMMANO % 3,2400 | 42'078,49 | 1'363,34 |
| 18 002.003.010 | REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianto forza motrice | SOMMANO % 5,3900 | 10'143,10 | 546,71 |
| 19 002.003.011 | REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianto di illuminazione | SOMMANO % 3,7100 | 12'570,39 | 466,36 |
| 20 002.003.012 | REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianti speciali | SOMMANO % 4,0900 | 19'352,79 | 791,53 |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro | | | 138'997,13 |
| | TOTALE euro | | | 138'997,13 |
| | A RIPORTARE | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | IMPORTI |
|----------------------|---|-------------------|
| | | TOTALE |
| | RIPORTO | |
| | <u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u> | |
| C | LAVORI A CORPO euro | 138'997,13 |
| C:001 | REPARTO RADIOLOGIA euro | 48'872,05 |
| C:001.001 | OPERE EDILI euro | 31'948,03 |
| C:001.001.001 | Demolizioni e rimozioni euro | 3'094,94 |
| C:001.001.002 | Ricostruzioni euro | 16'500,36 |
| C:001.001.003 | Finiture euro | 5'354,54 |
| C:001.001.004 | Infissi interni euro | 6'998,19 |
| C:001.002 | IMPIANTI MECCANICI euro | 2'358,53 |
| C:001.002.006 | Impianto di climatizzazione euro | 1'404,97 |
| C:001.002.007 | Impianto idrico sanitario & scarichi euro | 953,56 |
| C:001.003 | IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI euro | 14'565,49 |
| C:001.003.009 | Quadri elettrici e distribuzioni principali euro | 6'400,66 |
| C:001.003.010 | Impianto forza motrice euro | 2'834,24 |
| C:001.003.011 | Impianto di illuminazione euro | 1'279,54 |
| C:001.003.012 | Impianti speciali euro | 3'541,00 |
| C:001.003.013 | Predisposizioni elettromedicali euro | 510,05 |
| C:002 | REPARTO EMODINAMICA euro | 90'125,08 |
| C:002.001 | OPERE EDILI euro | 32'727,20 |
| C:002.001.001 | Demolizioni e rimozioni euro | 5'509,33 |
| C:002.001.002 | Ricostruzioni euro | 27'217,87 |
| C:002.002 | IMPIANTI MECCANICI euro | 54'229,94 |
| C:002.002.006 | Impianto di climatizzazione euro | 50'405,95 |
| C:002.002.007 | Impianto idrico sanitario & scarichi euro | 2'799,24 |
| C:002.002.008 | Impianto gas medicali euro | 1'024,75 |
| C:002.003 | IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI euro | 3'167,94 |
| C:002.003.009 | Quadri elettrici e distribuzioni principali euro | 1'363,34 |
| C:002.003.010 | Impianto forza motrice euro | 546,71 |
| C:002.003.011 | Impianto di illuminazione euro | 468,36 |
| C:002.003.012 | Impianti speciali euro | 791,53 |
| | TOTALE euro | 138'997,13 |
| | A RIPORTARE | |

| Num Ord TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | IMPORTI |
|--------------------|--|------------|
| | | TOTALE |
| | RIPORTO | |
| | RIEPILOGO FINALE | |
| | <p><i>Tipologia Appalto. a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta. Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 3'974,64</i></p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> | 138'997,13 |
| | PER LAVORI A CORPO euro | 138'997,13 |
| | TOTALE euro | 138'997,13 |
| | <p>Macerata, 02/03/2018</p> <div style="text-align: center;"> <p>Il Direttore dei Lavori</p>  <p>L'Impresa</p> <p>TECNO TERM/IMPIANTI S.r.l. L'Amministratore Unico Andrea Crocetti</p>  </div> | |
| | A RIPORTARE | |

100.2

Comune di Macerata Presidio Ospedaliero di Macerata

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTI DI RADIOLOGIA ED EMODINAMICA

COMMITTENTE: A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3 – Sede Macerata

IMPRESA: A.T.I.: Tecno Term Impianti Srl - Crucianelli RestEdile Srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1a IMPIANTI PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1a DI euro 73'950,29

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|------------------------|------|---------|
| n. | data | importo |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| TOTALE | | 0,00 |
| anticipazione | | 0,00 |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

| | |
|---|------------------|
| Lavori e somministrazioni IMPIANTI | 74'321,90 |
| SOMMANO importi soggetti a ritenute euro | 74'321,90 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | |
| SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro | 0,00 |
| DETRAZIONI | |
| Ritenuta art.18 Contratto 0,5% | 371,61 |
| Ammontare dei certificati precedenti euro | 0,00 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | 371,61 |
| CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro | 73'950,29 |
| per I.V.A. al 0% | |
| TOTALE GENERALE euro | 73'950,29 |


CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 73'950,29 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro settantatremilanovecentocinquanta/29).

Macerata, 02/03/2018

ASSICURAZIONE OPERAI
L'ATI risulta regolare ai fini DURC alla data del presente SAL.

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento

Comune di Macerata Presidio Ospedaliero di Macerata

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTI DI RADIOLOGIA ED EMODINAMICA

COMMITTENTE: A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3 – Sede Macerata

IMPRESA: A.T.I.: Tecno Term Impianti Srl - Crucianelli RestEdile Srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1b EDILE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1b DI euro 64'351,85

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|------------------------|------|---------|
| n. | data | importo |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| TOTALE | | 0,00 |
| anticipazione | | 0.00 |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei su indicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

| | |
|---|------------------|
| Lavori e somministrazioni EDILI | 64'675,23 |
| SOMMANO importi soggetti a ritenute euro | 64'675,23 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | |
| SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro | 0,00 |
| DETRAZIONI | |
| Ritenuta art.18 Contratto 0,5% | 323,38 |
| Ammontare dei certificati precedenti euro | 0,00 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | 323,38 |
| CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro | 64'351,85 |
| per I.V.A. al 0% | |
| TOTALE GENERALE euro | 64'351,85 |


CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 64'351,85 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro sessantaquattromilatrecentocinquantauno/85).

Macerata, 02/03/2018

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento



100.4

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288

Progressivo di invio: ALB1388583

Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: OSH9XI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01385010432

Codice fiscale: 01385010432

Denominazione: TECNO TERM IMPIANTI SRL

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA A. SACHAROV

Numero civico: 6/8

CAP: 62029

Comune: Tolentino

Provincia: MC

Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0733561250

Fax: 0733561507

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02175860424

Codice Fiscale: 02175860424

Denominazione: REGIONE MARCHE AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

Dati della sede

Indirizzo: Via Oberdan n. 2

CAP: 60122

Comune: ANCONA
Provincia: AN
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-03-24 (24 Marzo 2018)
Numero documento: 3/PA
Importo totale documento: 81345.32

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Dati del contratto

Identificativo contratto: 375 Reg. Int. ASUR
Data contratto: 2018-03-23 (23 Marzo 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): F84E16002110002
Codice Identificativo Gara (CIG): 7013483D40

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: .
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00
Altri dati gestionali
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTI DI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00
Altri dati gestionali
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RADIOLOGIA E EMODINAMICA - OSPEDALE DI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00
Altri dati gestionali
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: MACERATA"
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00
Altri dati gestionali
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: CUP F84E16002110002 - CIG 7013483D40
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00
Altri dati gestionali
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: .
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00
Altri dati gestionali
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Certificato di Pagamento n. 1a IMPIANTI
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: n
Valore unitario: 73950.29000000
Valore totale: 73950.29000000
IVA (%): 10.00
Altri dati gestionali
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Normale #NO#
Tipo dato: AswConCont
Valore testo: 06010101002

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: .
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00
Altri dati gestionali
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: ASUR MARCHE - AREA VASTA 3 - Codice Univoco Ufficio:
OSH9XI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00
Altri dati gestionali
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: .
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00
Altri dati gestionali
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: Rif. Contratto stipulato in data 15.02.2018 risultante al Registro

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 10.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga

Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: interno dell' ASUR al n. 375 del 23.03.2018

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 10.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga

Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: .

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 10.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga

Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: BONIFICO BANCARIO PRESSO:

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 10.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga

Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 10.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga

Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: Agenzia di TOLENTINO (MC)

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00
Altri dati gestionali
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: IBAN: IT 82 K 05704 69200 0000 000 10180
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00
Altri dati gestionali
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e
aggiuntive del documento
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00
Altri dati gestionali
Tipo dato: AswRelStd
Valore testo: Versione #Asw0102#
Tipo dato: AswSwHouse
Valore testo: WOLTERS KLUWER ITALIA SRL / Arca Evolution / 1/2018 A
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Informazioni documento #ID#
Tipo dato: AswDestB2B
Valore testo: Recipient #0SH9XI#
Tipo dato: AswTipoDoc
Valore testo: Fattura #TPD01#
Tipo dato: AswCarDoc
Valore testo: Vendita diretta #CD01#
Tipo dato: AswCarDoc
Valore testo: Vendita Merce/Beni #CD07#
Tipo dato: AswTipoPag
Valore testo: Bonifico bancario #TP06#
Valore numerico: 1.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 73950.29
Totale imposta: 7395.03
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2018-03-31 (31 Marzo 2018)

Importo: 73950.29

Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA

Codice IBAN: IT82K0570469200000000010180

Codice ABI: 05704

Codice CAB: 69200

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: kvgqw00274
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: OSH9XI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00634600431
Codice fiscale: 00634600431
Denominazione: CRUCIANELLI REST EDILE S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ANDREJ SACHAROV
Numero civico: 2-4
CAP: 62029
Comune: TOLENTINO
Provincia: MC
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MC
Numero di iscrizione: 91039
Capitale sociale: 102000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0733971740
Fax: 0733966062

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02175860424
Codice Fiscale: 02175860424
Denominazione: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

Dati della sede

Indirizzo: Via Oberdan, 2
CAP: 60122
Comune: Ancona
Provincia: MC
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-03-23 (23 Marzo 2018)
Numero documento: 017/A/2018
Importo totale documento: 70787.04
Causale: Lavori di manutenzione straordinaria reparti di radiologia ed emodinamica

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 481
Data ordine di acquisto: 2017-07-28 (28 Luglio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): 7107829E08

Dati del contratto

Identificativo contratto: REG.INT.ASUR n. 375
Data contratto: 2018-03-23 (23 Marzo 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): F84E1600211002
Codice Identificativo Gara (CIG): 7013483D40

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Lavori di manutenzione straordinaria reparti di radiologia ed emodinamica.
Certificato di pagamento n. 1b Edile
Quantità: 1.00
Valore unitario: 64351.85
Valore totale: 64351.85
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 64351.85
Totale imposta: 6435.19
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Crucianelli RestEdile S.r.l.
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 64351.85
Cognome del quietanzante: Crucianelli
Nome del quietanzante: Enrico
CF del quietanzante: CRCNRC76H30E783A
Titolo del quietanzante: Amm.Unico
Istituto finanziario: Credito Valtellinese S.p.A.
Codice IBAN: IT97X052161340000000000958



Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_10832251 | Data richiesta | 07/03/2018 | Scadenza validità | 05/07/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | TECNO TERM IMPIANTI SRL |
| Codice fiscale | 01385010432 |
| Sede legale | VIA SACHAROV, 6/8 62029 TOLENTINO (MC) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------------------|
| I.N.P.S. I.N.A.I.L. |
|------------------------|

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

10.4



Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_10588821 | Data richiesta | 19/02/2018 | Scadenza validità | 19/06/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | CRUCIANELLI REST/EDILE SRL |
| Codice fiscale | 00634600431 |
| Sede legale | VIA ANDREJ SACHAROV, 2 62029 TOLENTINO (MC) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.