

Acc. 1

ALLEGATO ALLA
DETERMINAZIONE N. 388/18
DEL 03 LUG. 2018

Comune di Macerata
Presidio Ospedaliero di Macerata

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 31/05/2018

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTI DI RADIOLOGIA ED EMODINAMICA

COMMITTENTE: A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3 – Sede Macerata

IMPRESA: A.T.I.: Tecno Term Impianti Srl - Crucianelli RestEdile Srl



Contratto in data 23/02/2018 rep. n. 21742 di euro 387 882.28

Data Consegna:	15/11/2017	IMPORTO DEL PROGETTO	589 606.71
Data Inizio Lavori:	15/11/2017	Somme a Disposizione:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	180	Importo per la Sicurezza:	10 903.06
		Importo per la Manodopera:	0.00
		IMPORTO DI VARIANTE	0.00
		Somme a Disposizione (variante):	0.00
		Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
		Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>LAVORI A CORPO</u>			
1 001.001.001	REPARTO RADIOLOGIA - OPERE EDILI - Demolizioni e rimozioni SOMMANO %	100,0000	3'094,94	3'094,94
2 001.001.002	REPARTO RADIOLOGIA - OPERE EDILI - Ricostruzioni SOMMANO %	100,0000	16'500,36	16'500,36
3 001.001.003	REPARTO RADIOLOGIA - OPERE EDILI - Finiture SOMMANO %	33,5000	15'983,71	5'354,54
4 001.001.004	REPARTO RADIOLOGIA - OPERE EDILI - Infissi interni SOMMANO %	56,1300	12'467,83	6'998,19
5 001.002.006	REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI MECCANICI - Impianto di climatizzazione SOMMANO %	51,3700	2'735,00	1'404,97
6 001.002.007	REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI MECCANICI - Impianto idrico sanitario & scarichi SOMMANO %	13,1300	7'262,45	953,56
7 001.003.009	REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Quadri elettrici e distribuzioni principali SOMMANO %	39,0900	16'374,15	6'400,66
8 001.003.010	REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianto forza motrice SOMMANO %	69,6000	4'072,19	2'834,24
9 001.003.011	REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianto di illuminazione SOMMANO %	21,0700	6'072,82	1'279,54
10 001.003.012	REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianti speciali SOMMANO %	43,6700	8'108,53	3'541,00
11 001.003.013	REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Predisposizioni elettromedicali SOMMANO %	80,1500	636,37	510,05
12 002.001.001	REPARTO EMODINAMICA - OPERE EDILI - Demolizioni e rimozioni SOMMANO %	91,0900	8'348,74	7'604,86
13 002.001.002	REPARTO EMODINAMICA - OPERE EDILI - Ricostruzioni SOMMANO %	89,9700	65'569,43	58'992,82
14 002.001.003	REPARTO EMODINAMICA - OPERE EDILI - Finiture SOMMANO %	88,0300	7'257,11	6'388,43
15 002.001.004	REPARTO EMODINAMICA - OPERE EDILI - Infissi interni SOMMANO %	97,5200	23'392,19	22'812,06
16 002.002.006	REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI MECCANICI - Impianto di climatizzazione SOMMANO %	98,3400	82'673,37	81'300,99
17 002.002.007	REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI MECCANICI - Impianto idrico sanitario & scarichi SOMMANO %	53,8800	7'588,07	4'088,45
18 002.002.008	REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI MECCANICI - Impianto gas medicali SOMMANO %	75,4000	5'078,03	3'828,84
19 002.003.009	REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Quadri elettrici e distribuzioni principali SOMMANO %	59,1500	42'078,49	24'889,42
20 002.003.010	REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianto forza motrice SOMMANO %	94,1900	10'143,10	9'553,78
21 002.003.011	REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianto di illuminazione SOMMANO %	66,6500	12'570,39	8'378,16
	A RIPORTARE			276'709,86

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			276'709,86
22 002.003.012	REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianti speciali SOMMANO %	90,3700	19'352,79	17'489,12
23 002.003.013	REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Predisposizioni elettromedicali			
	SOMMANO %	98,5300	3'313,42	3'264,71
	Parziale LAVORI A CORPO euro			297'463,69
	TOTALE euro			297'463,69
	A RIPO RTARE			

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro		297'463,69
C:001	REPARTO RADIOLOGIA euro		48'872,05
C.001.001	OPERE EDILI euro		31'948,03
C:001.001.001	Demolizioni e rimozioni euro		3'094,94
C:001.001.002	Ricostruzioni euro		16'500,36
C:001.001.003	Finiture euro		5'354,54
C:001.001.004	Infissi interni euro		6'998,19
C:001.002	IMPIANTI MECCANICI euro		2'358,53
C:001.002.006	Impianto di climatizzazione euro		1'404,97
C:001.002.007	Impianto idrico sanitario & scarichi euro		953,56
C:001.003	IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI euro		14'565,49
C:001.003.009	Quadri elettrici e distribuzioni principali euro		6'400,66
C:001.003.010	Impianto forza motrice euro		2'834,24
C:001.003.011	Impianto di illuminazione euro		1'279,54
C:001.003.012	Impianti speciali euro		3'541,00
C:001.003.013	Predisposizioni elettromedicali euro		510,05
C:002	REPARTO EMODINAMICA euro		248'591,64
C:002.001	OPERE EDILI euro		95'798,17
C:002.001.001	Demolizioni e rimozioni euro		7'604,86
C:002.001.002	Ricostruzioni euro		58'992,82
C:002.001.003	Finiture euro		6'388,43
C:002.001.004	Infissi interni euro		22'812,06
C:002.002	IMPIANTI MECCANICI euro		89'218,28
C:002.002.006	Impianto di climatizzazione euro		81'300,99
C:002.002.007	Impianto idrico sanitario & scarichi euro		4'088,45
C:002.002.008	Impianto gas medicali euro		3'828,84
C:002.003	IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI euro		63'575,19
C:002.003.009	Quadri elettrici e distribuzioni principali euro		24'889,42
C:002.003.010	Impianto forza motrice euro		9'553,78
C:002.003.011	Impianto di illuminazione euro		8'378,16
C:002.003.012	Impianti speciali euro		17'489,12
C:002.003.013	Predisposizioni elettromedicali euro		3'264,71
	TOTALE euro		297'463,69
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>	
	<p>Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 8'506,01</p> <p>LAVORI A CORPO euro</p>	297'463,69
	PER LAVORI A CORPO euro	297'463,69
	TOTALE euro	297'463,69
	Macerata, 31/05/2018	
	<p>Il Direttore dei Lavori</p>  <p>L'Impresa</p> <p>TECNO TERM IMPIANTI S.r.l. L'Amministratore Unico Andrea Crocetti</p> 	
	A RIPORTARE	

10.2

Comune di Macerata Presidio Ospedaliero di Macerata

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTI DI RADIOLOGIA ED EMODINAMICA

COMMITTENTE: A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3 – Sede Macerata

IMPRESA: A.T.I.: Tecno Term Impianti Srl - Crucianelli RestEdile Srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2a IMPIANTI PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2a DI euro 94'918,61

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	02/03/2018	73'950,29
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		73'950,29
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO il Contratto con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori, RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni IMPIANTI	169'717,49
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	169'717,49
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta art.18 Contratto 0,5%	848,59
Ammontare dei certificati precedenti euro	73'950,29
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	74'798,88
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	94'918,61
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	94'918,61

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 94'918,61 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro novantaquattromilanovecentodiciotto/61).

Macerata, 31/05/2018

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Massimo Xerpiti

ASSICURAZIONE OPERAI

L'ATI risulta regolare ai fini DURC alla data del presente SAL.

Il Direttore dei Lavori

Comune di Macerata

Presidio Ospedaliero di Macerata

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTI DI RADIOLOGIA ED EMODINAMICA

COMMITTENTE: A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3 – Sede Macerata

IMPRESA: A.T.I.: Tecno Term Impianti Srl - Crucianelli RestEdile Srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2b EDILE

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2b DI euro 62'755,62

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	02/03/2018	64'351,85
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		64'351,85
anticipazione		0 00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei su indicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni EDILI	127'746,20
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	127'746,20
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta art.18 Contratto 0,5%	638,73
Ammontare dei certificati precedenti euro	64'351,85
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	64'990,58
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	62'755,62
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	62'755,62

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 62'755,62 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro sessantaduemilasettecentocinquantacinque/62).

Macerata, 31/05/2018


Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Massimo Nerpi

ASSICURAZIONE OPERAI

L'ATI risulta regolare ai fini DURC alla data del presente SAL.

Il Direttore dei Lavori



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288

Progressivo di invio: ALB1478622

Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: OSH9XI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01385010432

Codice fiscale: 01385010432

Denominazione: TECNO TERM IMPIANTI SRL

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA A. SACHAROV

Numero civico: 6/8

CAP: 62029

Comune: Tolentino

Provincia: MC

Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0733561250

Fax: 0733561507

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02175860424

Codice Fiscale: 02175860424

Denominazione: REGIONE MARCHE AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

Dati della sede

Indirizzo: Via Oberdan n. 2

CAP: 60122

Comune: ANCONA
Provincia: AN
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-06-08 (08 Giugno 2018)
Numero documento: 7/PA
Importo totale documento: 104410.47

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: "NO ORDINE"

Dati del contratto

Identificativo contratto: Reg.Int. ASUR n. 375
Data contratto: 2018-03-23 (23 Marzo 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): F84E16002110002
Codice Identificativo Gara (CIG): 7013483D40

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: .
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTI DI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RADIOLOGIA E EMODINAMICA - OSPEDALE DI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: MACERATA"
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: CUP F84E16002110002 - CIG 7013483D40
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: .
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Certificato di Pagamento n. 2a IMPIANTI
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 94918.61000000
Valore totale: 94918.61000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: .
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: ASUR MARCHE - AREA VASTA 3 - Codice Univoco Ufficio:
0SH9XI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: .
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: Rif. Contratto stipulato in data 15.02.2018 risultante al
Registro
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: interno dell'ASUR al n. 375 del 23.03.2018
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: .
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: BONIFICO BANCARIO PRESSO:
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: Agenzia di TOLENTINO (MC)
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: IBAN: IT 82 K 05704 69200 0000 000 10180
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 94918.61
Totale imposta: 9491.86
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 10%

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento
Modalità: MPO5 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)
Importo: 94918.61
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA
Codice IBAN: IT82K057046920000000010180
Codice ABI: 05704
Codice CAB: 69200

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: kvqqw00293
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: OSH9XI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00634600431
Codice fiscale: 00634600431
Denominazione: CRUCIANELLI REST EDILE S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ANDREJ SACHAROV
Numero civico: 2-4
CAP: 62029
Comune: TOLENTINO
Provincia: MC
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MC
Numero di iscrizione: 91039
Capitale sociale: 102000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0733971740
Fax: 0733966062

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02175860424
Codice Fiscale: 02175860424
Denominazione: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

Dati della sede

Indirizzo: Via Oberdan, 2
CAP: 60122
Comune: Ancona
Provincia: MC
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-06-08 (08 Giugno 2018)
Numero documento: 036/A/2018
Importo totale documento: 69031.18
Causale: Lavori di manutenzione straordinaria reparti di radiologia ed emodinamica

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: *no ordine*

Dati del contratto

Identificativo contratto: REG.INT.ASUR n. 375
Data contratto: 2018-03-23 (23 Marzo 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): F84E1600211002
Codice Identificativo Gara (CIG): 7013483D40

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Lavori di manutenzione straordinaria reparti di radiologia ed emodinamica.
Certificato di pagamento n. 2b Edile
Quantità: 1.00
Valore unitario: 62755.62
Valore totale: 62755.62
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 62755.62
Totale imposta: 6275.56
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Crucianelli Rest\Edile S.r.l.
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 62755.62
Cognome del quietanzante: Crucianelli
Nome del quietanzante: Enrico
CF del quietanzante: CRCNRC76H30E783A
Titolo del quietanzante: Amm.Unico
Istituto finanziario: Credito Valtellinese S.p.A.
Codice IBAN: IT97X052161340000000000958

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10832251	Data richiesta	07/03/2018	Scadenza validità	05/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNO TERM IMPIANTI SRL
Codice fiscale	01385010432
Sede legale	VIA SACHAROV, 6/8 62029 TOLENTINO (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Seq. 7

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10588821	Data richiesta	19/02/2018	Scadenza validità	19/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CRUCIANELLI REST/EDILE SRL
Codice fiscale	00634600431
Sede legale	VIA ANDREJ SACHAROV, 2 62029 TOLENTINO (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.