

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**ASUR****N. DEL**

Oggetto: CUP E84C02000010002 – CIG 270307580C – Lavori di RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO PADIGLIONE CENTRALE EX CRAS DI MACERATA – Presa d'atto "Verbale accertamento tecnico contabile" e azioni conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE**ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ATTESO che il Dirigente del Servizio proponente ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1) **DI PRENDERE ATTO** delle risultanze del "*Verbale di accertamento tecnico contabile*" che si allega in copia (all. n.1), redatto dal Collaudatore, Ing. Ermanno Frontaloni di Cingoli, a seguito della risoluzione in danno del contratto di appalto relativo ai lavori di "Restauro e miglioramento sismico Padiglione Centrale ex Crass di Macerata" stipulato con l'ATI appaltatrice degli stessi, composta dalla ditta Gentili Fabio di Macerata, quale capogruppo, e dalla ditta Steca Spa di Monte Urano, quale mandante;

2) **DI DARE ATTO** che nel "*Verbale di accertamento tecnico contabile*", il collaudatore condivide le conclusioni a cui è giunto il Direttore dei Lavori nello Stato di Consistenza della situazione contabile ed economica, recepito con atto DG/ASUR n. 369 del 26.06.2017 e conclude affermando che "*le condizioni tecnico-amministrative del procedimento non consentono l'emissione di un positivo certificato di collaudo*";

3) **DI CONFERMARE**, quindi, che è stato riaccertato il credito della stazione appaltante nella misura di euro 68.353,07 oltre IVA (euro 75.189,48) calcolato come dettagliatamente riportato nel documento istruttorio, fatti salvi eventuali ulteriori danni ancora da accertare;

4) **DI TRASMETTERE**, per competenza, il presente atto e tutta la documentazione inerente la procedura dell'appalto dei lavori in oggetto, al Servizio Legale dell'Asur affinché possa intraprendere ogni successiva azione utile al recupero della somma sopra detta e di ogni ulteriore e maggiore onere imputabile all'ATI appaltatrice anche in conseguenza della non collaudabilità dell'opera;

5) DI DARE ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria;


6) DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e succ.mod.;


8) DI TRASMETTERE, inoltre copia della presente determina al Servizio Bilancio e al Servizio proponente dell'Asur – Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza nonché al Servizio Controllo di Gestione AV3 per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis della L. 488/1999 così come modificata dal DL 168/2004 convertito in legge;

9) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini



II DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Nadia Storti



II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pierluigi Gigliucci



La presente determina consta di n. 21 pagine di cui n. 15 di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**AREA VASTA 3 MACERATA
U.O.C PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE
Sede di Macerata**

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale:

- L. 61/1998;
- D.P.R. 554/99 Regolamento alla L. 109/94, D.L.vo 163/2006, ognuno per la parte applicabile per il seguente appalto;
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010;
- D.L.vo 50/2016 e ss. mm. e ii.

PREMESSO che:

► il Padiglione Centrale ex Crass di Macerata sito in Belvedere R. Sanzio ed ex sede amministrativa dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, è stato oggetto di lavori di "Restauro e miglioramento sismico del Padiglione Centrale ex CRAS di Macerata" finanziati con la legge L. 61/98, emanata a seguito degli eventi sismici che hanno interessato anche il territorio marchigiano nel 1997;

► i lavori sono stati aggiudicati con atto C. S. AUSL n. 9 di Macerata n. 507 del 1/10/2003 alla A.T.I. composta dalla ditta GENTILI FABIO di Macerata (capogruppo) e STECA SpA di Monte Urano (mandante);

► il contratto d'appalto è stato stipulato in data 9/12/2003 rep. 2789 e registrato a Macerata il 17/12/2003 n. 5285 Mod. III e i lavori sono stati consegnati in data 28/1/2004;

► i lavori in oggetto sono stati contabilizzati fino al 5° SAL e sono stati sospesi in data 25.10.2006 per approvazione perizia di variante;

► dopo diverse vicissitudini e, in assenza di approvazione della Perizia di Variante, con atto n. 487 del 19.06.2012 si è proceduto alla risoluzione del contratto di appalto dei lavori di "Restauro e miglioramento sismico Padiglione Centrale ex Cras di Macerata" in danno dell'appaltatore per le motivazioni espresse nel citato atto a cui si fa rimando;

► con nota Prot. AV2 N. 0672/UT, pervenuta in questa Area Vasta n. 3 il 10.07.2012 ns. prot. 59966, il Rup, allora Ing. Alessandro Santini dell'AV2 di Senigallia, ha trasmesso alla ditta appaltatrice, Gentili Fabio di Macerata, la determina di risoluzione del contratto di appalto dei lavori in oggetto (DG/ASUR 487/2012) e ha disposto, contestualmente, che il DL, Ing. Fulvia Dini avesse curato la redazione dello Stato di Consistenza dei lavori già eseguiti e quant'altro previsto dalla norma allora vigente;

► con nota risultante al ns. prot. n. 100470 del 13.09.2016, l'Ing. Dini, in qualità di DL e RUP, ha trasmesso a questa Amministrazione e al Collaudatore (Ing. Ermanno Frontaloni di Cingoli nominato con atto DG/ASUR n. 425 del 23.05.2008), lo "Stato di consistenza" delle opere inerenti l'appalto relativo ai lavori di RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO PADIGLIONE CENTRALE EX CRAS DI MACERATA" composto dai seguenti documenti:

- 1) verbale "stato di consistenza" del 15.11.2012
- 2) verbale "stato di consistenza" del 27.11.2012
- 3) verbale "stato di consistenza" del 05.12.2012
- 4) verbale "stato di consistenza" del 19.12.2012
- 5) verbale "stato di consistenza" del 08.05.2014
- 6) verbale "stato di consistenza" del 10.06.2014
- 7) verbale "stato di consistenza" del 09.08.2016
- 8) Relazione Tecnica "stato di consistenza" del 05.09.2016

► con determina DG/ASUR 369 del 26.06.2017 si è preso atto dallo “Stato di Consistenza” sopracitato rilevando che dallo stesso risulta un onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente pari ad euro 68.353,07 oltre IVA per un importo complessivo di euro 75.189,48 calcolato come segue:

IMPORTO LIQUIDATO

importo liquidato a ditta con n. 5 SAL	€. 1.632.900,00
iva 10% su importo liquidato	€. 163.290,00
TOTALE IMPORTO LIQUIDATO A DITTA	€. 1.796.190,00

IMPORTO DA LIQUIDARE

- importo da liquidare risultante dallo stato di consistenza	€. 1.567.938,93
- importo da detrarre per spese sostenute a causa dello smaltimento gru ditta S.A.M.E. Srl	€.- 3.660,00
- introito da ditta Biondi Recuperi Ecologica	€.+ 267,00
<i>importo totale a carico dell'impresa</i>	€. 3.393,00
- importo da liquidare al netto delle spese sostenute dalla S.A.	€. 1.564.545,93
iva 10% su importo da liquidare al netto delle spese	€. 156.454,59
TOTALE IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA	€. 1.721.000,52

CREDITO A NOSTRO FAVORE

IVA SU CREDITO	€. 68.353,07
IMPORTO TOTALE A NS. CREDITO(€.1.796.190,00- €.1.721.000,52)	€. 75.189,48

► con nota pec risultante al ns. prot. n. 87008 del 16.08.2018, il Collaudatore ha trasmesso a questa Amministrazione il “Verbale di accertamento tecnico contabile” che si allega in copia (all. n1) dal quale risulta sinteticamente quanto segue:

- il collaudo statico, pur essendo stati esperiti gli accertamenti di rito ed addirittura effettuato il monitoraggio con fessurimetri, non è stato portato a compimento in quanto presenti carenze ed illegittimità negli atti;
- il collaudo tecnico-amministrativo ha dato esito negativo e conseguentemente l’opera non ha acquisito una valutazione favorevole;
- il collaudatore ha condiviso la revisione contabile e relativo stato di consistenza redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Fulvia Dini.

PREMESSO QUANTO SOPRA si rileva che il Collaudatore ha confermato le risultanze del Direttore dei Lavori sopra riportate dalle quali risulta a carico dell’appaltatore inadempiente la somma di euro euro 68.353,07 oltre IVA per un importo complessivo di euro 75.189,48.

CONSIDERATO che l’immobile oggetto dei lavori di cui trattasi è stato reso inagile con Ordinanza sindacale n. 266 del 10.11.2016 a causa dell’evento sismico dell’ottobre 2016, non è possibile provvedere ad esperire una nuova procedura di appalto per il completamento dei lavori finanziati con la L. 61/98;

Il Servizio proponente, a questo punto, reputa di dover trasmettere, per competenza, il presente atto e tutta la documentazione inerente al Servizio Legale dell'ASUR affinché possa intraprendere le dovute azioni legali finalizzate al recupero della somma dovutaci dall'ATI appaltatrice, composta dalla ditta Gentili Fabio di Macerata come capogruppo e dalla ditta Steca di Monte Urano come mandante, e di ogni ulteriore e maggiore onere imputabile alla stessa anche in conseguenza della non collaudabilità dell'opera;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell'Area Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che, dalla sua adozione, non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria;

Premesso quanto sopra,

SI PROPONE

Che il Direttore Generale determini di:

1) DI PRENDERE ATTO delle risultanze del "*Verbale di accertamento tecnico contabile*" che si allega in copia (all. n.1), redatto dal Collaudatore, Ing. Ermanno Frontaloni di Cingoli, a seguito della risoluzione in danno del contratto di appalto relativo ai lavori di "Restauro e miglioramento sismico Padiglione Centrale ex Crass di Macerata" stipulato con l'ATI appaltatrice degli stessi, composta dalla ditta Gentili Fabio di Macerata, quale capogruppo, e dalla ditta Steca Spa di Monte Urano, quale mandante;

2) DI DARE ATTO che nel "*Verbale di accertamento tecnico contabile*", il collaudatore condivide le conclusioni a cui è giunto il Direttore dei Lavori nello Stato di Consistenza della situazione contabile ed economica, recepito con atto DG/ASUR n. 369 del 26.06.2017 e conclude affermando che "*le condizioni tecnico-amministrative del procedimento non consentono l'emissione di un positivo certificato di collaudo*";

3) DI CONFERMARE, quindi, che è stato riaccertato il credito della stazione appaltante nella misura di euro 68.353,07 oltre IVA (euro 75.189,48) calcolato come dettagliatamente riportato nel documento istruttorio, fatti salvi eventuali ulteriori danni ancora da accertare;

4) DI TRASMETTERE, per competenza, il presente atto e tutta la documentazione inerente la procedura dell'appalto dei lavori in oggetto, al Servizio Legale dell'Asur affinché possa intraprendere ogni successiva azione utile al recupero della somma sopra detta e di ogni ulteriore e maggiore onere imputabile all'ATI appaltatrice anche in conseguenza della non collaudabilità dell'opera;

5) DI DARE ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria;

6) DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e succ.mod.;

8) DI TRASMETTERE, inoltre copia della presente determina al Servizio Bilancio e al Servizio proponente dell'Asur - Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza nonché al Servizio Controllo di Gestione AV3 per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis della L. 488/1999 così come modificata dal DL 168/2004 convertito in legge;

9) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Funzionario istruttore

Dr.ssa Liliana Grassetti



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Cristina Valerii



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fabrizio Ciribeni




U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che, dall'adozione dello stesso, non derivano oneri di spesa a carico dell'Azienda;

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA' TECNICHE- AV3

Il Direttore

Ing. Fabrizio Ciribeni




AREA CONTROLLO DI GESTIONE E AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA

Si attesta che dall'adozione del presente atto non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria.


Il Dirigente UOC Controllo di Gestione

Area Vasta n. 3 Macerata
Sig. Paolo Cubbicelli



Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio

Area Vasta n. 3 Macerata
Dot.ssa Lucia Buschi



- ALLEGATI -

E' allegato al presente atto:

1) Verbale di accertamento tecnico-contabile (pagg. n. 15)