A.S.U.R. Area Vasta n° 3 sede MACERATA

Lavori di:

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

REPARTO ONCOLOGIA - OSPEDALE TOLENTINO

Elenco Prezzi Regione Marche 2012

Esecutore: Ditta MANCINI ILIO - BELFORTE

1° e ultimo SAL dei lavori eseguiti a tutto il 30/06/2014

Contratto in data 23/05/2014 n. 6532 di Repertorio registrato a ___

Importo di progetto	33 446,84	Data consegna lavori: Data inizio lavori:	26/05/2014 26/05/2014
Importo per la sicurezza Importo soggetto a ribasso Ribasso del 28,8080 % Importo totale di contratto	728,64 32 718,20 9 425,46 24 021,38	Data prevista ultimazione lavori: Giorni di sospensione: Giorni di proroga: Nuova data di ultimazione:	22/09/2014 0 0 22/09/2014
Somme a disposizione: 1) Imprevisti e recupero ribasso d'asta 2) Accantonamento art. 133 commi 4 e7 d.ias. 163/06 e s.m. e i.	11 164,60 200,00		
3) Accantonamento art. 92 d.lgs. 163/06	668,94		
e s.m. e i. 4) IVA (22 %) Totale somme a disposizione	5 284,70 17 318,24		
Totale somma impegnata:	41 339,62		

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
		1	LAVORI A MISURA				
1	07.01.017		Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile. Ipotesi tipo 4. Doppio strato. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva occorre per dare l'opera finita.	m²	1,40	35,22	49,3
	10.01.001		Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono per dare l'opera finita.				
2	10.01.001	002		kg	200,00	5,75	1 150,0
	11.01.008		Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e l'opera finita. Esclusi i gradini.				
3	11.01.008	001	Acciaio verniciato.	kg	335,00	3,16	1 058,60
	11.02.011		Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
4	11.02.011	002	Per immersione di strutture leggere.	kg	535,00	0,73	390,55
E	13.15.017*		Tubazioni di rame per gas frigorifero preisolate ed accoppiate, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli, conteggiate diametro esterno fase gassosa: d + D = pollici (mm).		50.00	20.04	2.040.00
	13.15.017*	001	d + D = 1/4" + 3/8" (6,4 + 9,5).	m .	52,00	38,84	2 019,68
	13.15.017*	004	d + D = 3/8" + 5/8" (9,5 + 15,9).	m	40,00	44,09	1 763,60
	13.15.018*		Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per g (mm).				
7	13.15.018*	002	$D \times S = 9.5 \times 0.8 S = 7$ (tubo in rotoli).	m	13,00	20,24	263,12
8	13.15.018*	003	$D \times s = 12.7 \times 0.8 S = 7$ (tubo in rotoli).	m	17,00	21,78	370,26
9	13.15.018*	006	$D \times s = 22 \times 1,0 S = 9$ (tubo in barre).	m	11,00	31,74	349,14
	13.15.032*		Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in esterno x spessore: D x s (mm).				
10	13.15.032*	001	$D \times s = 32 \times 1.8.$	m	32,50	17,64	573,30
	13.30.012*		Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unità esterna e più unità interne (max 8), versione a pompa di calore con condensazione in aria. Condizionatore PA(KW).				
11 -	13.30.012*	001	Unità esterna PF=14,5 PR=16,3 PA= 6,1.	cad	1,00	7 591,99	7 591,99
2	13.30.012*	004	Unità int. a parete in vista PF= 2,9 PR= 3,2.	cad	10,00	880,87	8 808,70
3 1	13.30.012*	005	Unità int. a parete in vista PF= 4,6 PR= 5,2.	cad	1,00	935,62	935,62
1	13.30.013*		Collettore di distribuzione per gas frigoriferi, realizzato in rame con attacchi a saldare e comprensivo dell'isolamento termico. Collettore doppio di distribuibile: PT (KW).			v	
4 1	3.30.013*	003	$d \times D \times n = 9,5 \times 19,1 \times 6 PF = 18,6.$	cad	3,00	279,90	839,70
1	3.31.001*		Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni o in pietra.				
5 1	3.31.001*	1	Tracce su muri e solal leggeri (forati).	m³	0,13	1 776,16	230,90
6 1	3.31.001*	003	incremento per tracce su muri e solai pieni.	m³	0,14	1 681,50	235,41
1	5.04.004*	1	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto				
7 1	5.04.004*	1	scatole di derivazione. 5x10 mm²	m	18,00	19,68	354,24
1 1 1 1 1 1		20000000	POATO DE 2008 PATE		100000000000000000000000000000000000000		

STATO AVANZAMENTO LAVORI

Ν.	Codice		Indicazione del lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
			Riporto				26 984,12
18	15.05.002*	006	Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione lavoro finito. Diametro esterno mm 50	m	3,00	15,47	46,4
	15.05.005*		Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i				
19	15.05.005*	008	quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 50	m	15,00	18,87	283,0
	15.05.010*		Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di lavoro finito.			00.70	200.7
20	15.05.010* 15.06.002*	007	Misure assimilabili a mm 380x300x120 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D con	cad	1,00	38,70	38,7
21	15.06.002*	011	lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 10KA	cad	1,00	154,61	154,61
22	NP 3		Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unità esterna e più unità interne (max 8), versione a pompa di calore con condensazione in aria. Condizionatore 2012)	Cad.	1,00	1 622,73	1 622,73
23	NP 4	***************************************	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			2012)	Cad.	1,00	53,03	53,03
24	NP1		Lavori in economia di OPERAIO COMUNE provincia di Macerata	ora	100,00	28,47	2 847,00
25	NP2		Autogru pesante, compreso un autista operatore, consumi, scluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta Autogru pesante, compreso un autista operatore, consu delle zavorre e l'eventuale scorta	ora	4.00	354.31	1 417,24
			Importo totale lavori a misura		.,,00		33 446,89
			Importo totale lavori				33 446,89
			Sommano a detrarre importo relativo alla sicurezza				33 446,89 728,64
			Importo soggetto a ribasso A detrarre ribasso del 28,8080 %				32 718,25 9 425,47
			Al netto del ribasso Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso				23 292,78 728,64
			Totale				24 021,42
			TOTALE			,	24 021,42
			MANCTIVI ILIO S.R.L. Società untraffiche le responsabilità limita: Sede, biografico de la compani, 62031 BERFORTE DEL CHIENTI (MC, C. F. & P. IVA 0 1/5 7 8 5 9 0 4 3 0				

N.	Codice		Indicazione	dei lavori e delle somministrazioni		UM	Quantità	Prezzo	Importo
-		-			+		- Guarrita	110220	miporto
				Direttore dei lavor					
				(Ing. Bruvia Dirli)					
			À	Nog W					
			-	210 90100 1100					
	1. 1. 4		11 Diri	gente ing. DINI FULVIA					
			11 011	==========			1		
				NAME NAME AND AND THAT THAT THAT AND AND AND THE AND THAT AND					
				Service State Stat					
				Name value parts most from Young parts over home other dates after most one and					
				==========					
				Note that the part that the river has part offer part offer and that has also that the part of the par					
				The file and the same per the same and the gain and the same and the s					
				=======================================					
İ				When You're gains again point with a rate, again selfs flags, again atting again gains gai					
				=======================================					
				AT AT HE					
				=======================================					
							× .		
				gain and allow the and has "been have the annual part thing and the annual part thin and annual part thin an		-			
								-	
				Barri Start Starts parts Start "Start start Star					
							2		
	1			Marie Natio Marie April Marie Anni Pilla Salas galli Silas galli Silas Salas S					
				war film has been state from the film and soft film and some film and so					
				=========					
				White Trainer States Aprile of Priling of Prince applies separate applies appl					
				=========				1	
				=======================================					
							. 1		
						-			
			=						
				The state and also and the state and the sta					
			=						
				or NATO DESCRIPTION AND ADDRESS AND ADDRES					

ALLEGATO AUA DET. 908/AU3 DEZ-6 AGO. 2014 DEZ. 2



Servizio Tecnico

ASUR AREA VASTA N°3 - SEDE DI MACERATA

APPALTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI TOLENTINO – REPARTO DI

ONCOLOGIA CUP F26E12001400003

C.I.G. Z9B0AD0641

IMPRESA: MANCINI ILIO S.r.l. Via C.Urbani n.9 - BELFORTE DEL CHIENTI

CONTRATTO: repertorio nº 6532 registrato presso l'ASUR Area Vasta Nº3 di

Macerata in data 23/05/2014

LAVORI: LAVORI DI CONDIZIONAMENTO REPARTO ONCOLOGIA -

OSPEDALE DI TOLENTINO

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno 2014 il giorno 12 del mese di $\,$ giugno presso la sede amministrativa dell'Area Vasta n° 3 in largo Belvedere Raffaello Sanzio di Macerata

Premesso che

- con Atto n° 971 Determina AV3 del 09/07/2013 da parte del Direttore di Area Vasta n° 3 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di installazione impianto di condizionamento presso il presidio ospedaliero di Tolentino Reparto Oncologia CIG Z9B0AD0641 redatto dal personale dipendente dell'ASUR Marche Area Vasta n°3 per un importo complessivo di Euro 33.446.84
- con Atto nº 1266 Determina AV3 del 26/09/2013 da parte del Direttore di Area Vasta nº 3 ha aggiudicato definitivamente l'appalto di detti lavori alla ditta MANCINI ILIO srl - BELFORTE
- in data 23/05/2014 Rep. 6532 è stato stipulato il contratto registrato a presso l'Area vasta n° 3 con la quale l'impresa MANCINI ILIO srl ha assunto i lavori medesimi per un importo al netto del ribasso d'asta del 28,808 %, di Euro 24.021,38 comprensivi di Euro 728,64 per oneri di sicurezza.
- in data 26/05/2014 il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori all'impresa, come risulta da verbale di consegna controfirmato dalle parti.
- Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire lavorazioni e forniture non previste nel progetto principale ed inferiori al 10% dell'importo complessivo di contratto.

Per le suddette opere è facoltà del direttore lavori ai sensi del regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010 di procedere alla redazione di un verbale di concordamento nuovi prezzi con l'impresa esecutrice ed impegno del ribasso d'asta senza aumento di spesa.

Tutto ciò premesso

Fra il Direttore lavori e l'impresa appaltatrice, come sopra indicate, viene stabilito quanto segue:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2 OGGETTO

La direzione dei lavori affida all'impresa, che accetta, l'esecuzione di opere e forniture in variante a quanto previsto nel contratto di appalto nei limiti previsti consentiti al Direttore dei lavori dalla normativa vigente. In particolare:

- Installazione di una sezione interna a cassetta al posto di quella a parete della stessa potenza termica:
- Installazione di un interruttore magnetotermico bipolare da 16 A per la linea di alimentazione elettrica macchine interne;
- Esecuzione di basamento in acciaio zincato per la macchina esterna;

IMPORTO

I lavori da eseguire non aumentano l'importo contrattuale

Art. 4 PREZZI

Per l'esecuzione delle ulteriori opere, vengono stabiliti, ai sensi del regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010, i nuovi prezzi dettagliati nell'elenco allegato in calce, che forma parte integrante e sostanziale del presente documento, da assoggettare anch'essi al ribasso contrattuale pari al 28,808%.

NP 3 (13.30.012.019)

Condizionatore autonomo: sezione interna a cassetta

Prezzo Cad. Euro 1622,73

NP 4 (15.06.001.008)

Interruttore magnetotermico 16A

Prezzo Cad. Euro 53.03

Art. 5 TERMINE DI ULTIMAZIONE

Visto l'inserimento delle nuove lavorazioni e la contestuale eliminazione di altre lavorazioni ricompresse nel progetto originale, il termine di ultimazione previsto dal contratto non verrà prorogato.

Art. 6 ALTRE CLAUSOLE

Per tutte le altre clausole e condizioni, sono confermate quelle del contratto principale.

L'Impresa Appaltatrice

MANCINI ILIO S. B. L.
Scales unipersonale o responsobilito limizario
Sede, luggo considere lise: Via C. Artiani, 9
62031 BEIF CRITE DEL CHIENTI (MC)
C. Fe PIVA 01578590430

II Direttore dei Lavori A.S.U.A.VAEA VASIA n. 3 Servizio reproportionata II Dirigentaling. Dirigentaling. ALLEGATO ALLA DET. 908/AU3 DEL-6 AGO. 2014 to. 3

A.S.U.R. Area Vasta nº 3 sede MACERATA

Lavori di: IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

REPARTO ONCOLOGIA - OSPEDALE TOLENTINO

Elenco Prezzi Regione Marche 2012

Esecutore: Ditta MANCINI ILIO - BELFORTE

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 per il pagamento della rata n.1 di € 23 901,31

N.	Data	Importo euro
tale		0,0
mpres assici	urazione deg	provvedut ili operai contro g ro con polizz

Il Responsabile del Procedimento

VISTO il contratto repertorio n. 6532 del 23/05/2014 registrato a ______ in data __/_/__ al n.____ con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma al netto di € 24 021,38.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta al netto a € 24 021,42 e cioè:

	24 021,42	IMPORTI SOGGETTI A RITENUTE per lavori e somministrazioni
24 021,42		TOTALE importi soggetti a ritenute euro
	120,11	ritenuta per infortuni del 0,500 %
120,11		TOTALE detrazioni euro
23 901,31		RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN EURO

CERTIFICA

che, ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto, si può pagare all'Impresa la rata di € 23 901,31 alla quale aggiungendo la quota del 22% per IVA pari a € 5 258,29 per un totale complessivo di € 29 159,60

(diconsi ventinovemilacentocinquantanove/60 euro).

30/06/2014

Responsabile del Profedimento
A.S.U.A. Amp Evide più A.S. S.
Servizia Tegnito X Manerata
Il Dirigente ing. DINI FULVIA

carattere continuativo.

ALLEGARO ALLA DET. 9 0 8 AU3 DEL - 6





società unipersonale a responsabilità limitata

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO

SEDE E UFFICI:

Via Carlo Urbani, 9

62020 BELFORTE DEL CHIENTI (MC)

iscritta alla C.C.I.A.A. di MC al n. 01578590430

Codice Fiscale e Partita IVA 01578590430

Tel/Fax: 0733/905589

Cell. 335-6071251

CAP. SOC. 10.000,00 i.v. (come da ultimo Bilancio) Intestatario Documento

Spett.le

AZIENBA SANITARIA UNISA RESISNALE

VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 A.S.U.R.

60131 ANCONA AN

ITALIA

30. GIU 2014

Pagina

Magazzino

00

Tipo Documento **FATTURA**

45 / 2014

30-06-2014

Codice Cliente

P. IVA

Cod. Fisc.

Valuta

0000359

02175860424 IT 02175860424

Banca

UNICREDIT SPA - AG. TOLENTINO

EURO

02008

Cab: 69201

Pagamento **BONIFICO A 60GG**

Abi:

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Importo	C.I	
	FATTURA PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO REALIZZATO C/O REPARTO ONCOLOGIA DELL'OSPEDALE DI TOLENTINO. COD. CIG Z9B0AD0641 COD. CUP F26E12001400003 COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLEGATO TOTALE	Z	1,00	23.901,31	23.901,31	22	
	Banca appoggio per bonifico bancario: ABI 02008 - UNICREDIT SPA CAB 69201 - FILIALE TOLENTINO CIN K - C/C 000040566151 IBAN: IT 26 K 02008 69201 000040566151		Proke N.d.C C.d.C	o Ferrature			

Tot	ale Merce Sconto %	Netto Merce Spess	e Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile 23.901,3	1 5.258,29
Cod. IVA	23.901,31 Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta		Bolli
22		23.901,31	22		5.258,29	Totale Documento Eur 29.159,60
						Acconto

Scadenza Rate e Relativo Importo

31-08-2014

29.159,60

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

NEMES 004

ALLEGATO AUX DET. 908/AU3 DEL = 6 AGO. 2014

A0.5





DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL 30/06/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n	30816665	30816665 del	
Riferimento	971	del	09/07/2013
Codice Identificativo F (da citare sempre nella	20131128650305		

Spett.le MANCINI ILIO S.R.L. SOC.UNIPERSONALE A.R.L. manciniiliosri@ticertifica.it

Spett.le ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA
SERVIZIO TECNICO
areavasta3.asur@emarche.it

Impresa	MANCINI ILIO S.R.L. SOC.UNIPERSONALE A.R.L.					
Sede legale	VIA CARLO URBANI 9 62031 BELFORTE DEL CHIENTI (MC)					
Sede operativa/Ind attività	VIA CARLO URBANI 9 62031 BELFORTE DEL CHIENTI (MC)					
Codice Fiscale	01578590430	e-mail	info@mediciemancini.it e-mail PEC		manciniiliosri@ticertifica.it	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare i comparativamente più rapprese	Contratto (Collettivo Nazionale di Lavoro, seguente settore: METALMEC	stipulato dalle orga CANICA		
Stazione Appaltante/AP	02175860424 - ASUR - ZONA 7 VIA RAFFAELLO SANZIO 1 621 e-mail: liliana.grassetti@sanita.r	100 MACER	ATA (MC)			
Oggetto dell'appalto	INSTALLAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO TOLENTINO - REPARTO ONCOLOGIA					

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:

X I.N.A.I.L		Sede	di	MACERATA
-------------	--	------	----	----------

X È assicurata con Codice Ditta nº 18047727

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 30/06/2014

Il responsabile del procedimento SPERANZA WILLIAM

X I.N.P.S. - Sede di MACERATA

X È iscritta con Matricola Azienda nº 4403647172

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 04/07/2014

Il responsabile del procedimento PIERDOMINICI PAOLA

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

li certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 06/07/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

PIERDOMINICI PAOLA

Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it

Pag 1

Pag 1 di 1