

Alle. 1
allo det. n. 1168
del
29 AGO. 2017

DICHIARAZIONE CONTABILITÀ FINALE

**SISMA 2016 – INTERVENTI SOMMA URGENZA -Art.163 D.L.vo 50/2016, ORD.DPCn.388/2016
E NOTE DPC n.44398/2016 e n.64447/2016**

OGGETTO — Lavori di ripristino delle funzionalità ed attività sanitarie dall'ala "C" del piano terra nel Presidio Ospedaliero di Matelica. CIG ZA31CBDF A3 – CIG Z0E1D9389C

COMUNE - Matelica

STRUTTURA – Comune di Matelica – Ospedale civile "E. Mattei".

IMPRESA AFFIDATARIA – Edilvitali di Germano Vitali & C. con sede in Tolentino.

IMPORTO CONTRATTUALE – € 13.507,20 di cui € 13.057,20 per lavori ed € 450,00 per oneri sicurezza.

IMPRESA AFFIDATARIA – Artigiana Elettrika srl con sede in Jesi (AN).

IMPORTO CONTRATTUALE – € 3.788,00 di cui € 3.638,00 per lavori ed € 150,00 per oneri sicurezza.

IMPRESA AFFIDATARIA – Engie Servizi S.p.a. con sede in Roma.

IMPORTO CONTRATTUALE – € 5.462,70 di cui € 5.152,70 per lavori ed € 310,00 per oneri sicurezza.

IMPRESA AFFIDATARIA – Riganelli di Riganelli Rubia & C. Sas con sede in Corridonia.

IMPORTO CONTRATTUALE – € 8.829,00 di cui € 8.529,00 per forniture ed € 300,00 per oneri alla sicurezza, tramite ordine diretto sul Mepa.

IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE – € 31.586,90 di cui € 30.376,90 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 1.210,00 per oneri della sicurezza.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Geom. Marco Sabbatini, a seguito della contabilità finale dei lavori di cui in oggetto ha redatto lo stato finale dei lavori, e con la presente:

- Che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli convenuti,
- Che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dalle imprese, si conferma un importo dei lavori eseguiti rispettivamente di euro 6.157,02 al netto del ribasso del 25,600 % sul prezzario regionale vigente oltre IVA, alla ditta Edilvitali di Germano Vitali & C., euro 6.521,65 al netto del ribasso del 32,000 % sul prezzario regionale vigente oltre IVA alla ditta Artigiana Elettrika srl con sede in Jesi (AN), euro 5.534,78 al netto del ribasso del 30,00% sul prezzario regionale vigente oltre IVA alla ditta Engie Servizi Spa con sede in Roma, euro 8.829,00 tramite ordine diretto sul Mepa oltre IVA alla ditta Riganelli di Riganelli Rubia & C. Sas con sede in Corridoniai lavori risultano terminati il 22.05.2017 ed eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti come da computi allegati ed ammontano complessivamente ad euro 27.042,45 oltre IVA.

San Severino Marche li 12.06.2017.

ASUR AV3
Il Direttore dei Lavori
Geom. Marco Sabbatini



ASUR AREA VASTA N.3

Lavori di: SOMMA URGENZA SISMA 2016


Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:

Computo: contabilità idraulica Matelica

Descrizione:



| N. | Codice | Indicazione dei lavori e delle somministrazioni | UM | Quantità | Prezzo | Importo |
|----|------------|--|-----|---|--------|---------|
| 1 | 02.04.009 | Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1+1 piano primo stanza 24 1+1 piano primo stanza 25 1+1+1 piano secondo stanze 16-17-18 1+1 piano terra stomaterapia 1+1+1 Salute Mentale | | 2,000 2,000 3,000 2,000 3,000 | | |
| | | Totale | cad | 12,000 | 27,38 | 328,56 |
| | 13.18.001 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. | | | | |
| 2 | 13.18.001 | 002 DN = 15 (1/2"), PN = 64. 1 | | 1,000 | | |
| | | Totale | cad | 1,000 | 16,13 | 16,13 |
| | 14.02.008* | Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. | | | | |
| 3 | 14.02.008* | 002 A pavimento con cassetta a parete o ad incasso. 1 | | 1,000 | | |
| | | Totale | cad | 1,000 | 280,61 | 280,61 |
| 4 | 14.02.010* | Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1 | | 1,000 | | |
| | | Totale | cad | 1,000 | 157,15 | 157,15 |
| | 14.02.028 | Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | |
| 5 | 14.02.028 | 010 Vasca da bagno. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | | | | |
| | | A riportare | | | | 782,45 |

| N. | Codice | Indicazione dei lavori e delle somministrazioni | UM | Quantità | Prezzo | Importo |
|----|------------|--|-----|----------|--------|-----------------|
| | | Riporto | | | | 782,45 |
| | | 1 piano primo bagno assistito | | 1,000 | | |
| | | Totale | cad | 1,000 | 265,09 | 265,09 |
| 6 | 14.02.028* | 009 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguento, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | |
| | | Bidet. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | | 3,000 | | |
| | | 1+1+1 piano secondo stanze 16-17-18 | | 3,000 | | |
| | | Totale | cad | 3,000 | 293,01 | 879,03 |
| 7 | 14.02.028* | 013 Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110, | | | | |
| | | 1 piano primo stanza 24 | | 1,000 | | |
| | | 1 piano primo stanza 25 | | 1,000 | | |
| | | Totale | cad | 2,000 | 202,14 | 404,28 |
| 8 | 14.02.028* | 015 Cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8"). | | | | |
| | | 1 piano primo stanza 24 | | 1,000 | | |
| | | 1 piano primo stanza 25 | | 1,000 | | |
| | | 1+1 piano terra stomaterapia | | 2,000 | | |
| | | Totale | cad | 4,000 | 212,09 | 848,36 |
| 9 | 14.04.014* | Gruppo miscelatore monocomando per vasca. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per vasca del tipo ad incasso, con filtri incorporati e deviatore automatico perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | | | | |
| | | 1 | | 1,000 | | |
| | | Totale | cad | 1,000 | 167,93 | 167,93 |
| | 14.04.016* | Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | | | | |
| 10 | 14.04.016* | 001 Con bocca erogazione fissa, | | | | |
| | | 1+1 | | 2,000 | | |
| | | Totale | cad | 2,000 | 148,84 | 297,68 |
| 11 | 14.04.017* | Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per bidet, con bocchetta di erogazione orientabile e scarico, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro | | | | |
| | | A riportare | | | | 3.644,82 |

| N. | Codice | Indicazione dei lavori e delle somministrazioni | UM | Quantità | Prezzo | Importo |
|----|------------|---|------|----------|--------|-----------------|
| | | Riporto | | | | 3.644,82 |
| | | finito. 4 | | 4,000 | | |
| | | Totale | cad | 4,000 | 148,84 | 595,36 |
| 12 | 14.04.018* | Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavello con bocca di erogazione girevole. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavello con bocca di erogazione girevole della lunghezza di circa cm 20, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | | 1,000 | | |
| | | Totale | cad | 1,000 | 174,41 | 174,41 |
| 13 | 14.06.002 | Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di raccordo; cassetta di scarico a zaino con pulsante da murare; sedile a ciambella in metacrilato, sagomato in modo da consentire una sicura presa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOLO CASSETTA PNEUMATICA Euro 688,95x30%=euro206,68 | | 2,000 | | |
| | | Totale | cad | 2,000 | 206,68 | 413,36 |
| | 14.06.007 | Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | |
| 14 | 14.06.007 | 002 Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e supporto. | | 1,000 | | |
| | | Totale | cad | 1,000 | 501,02 | 501,02 |
| 15 | NP50 | Smontaggio, sistemazione allacci idrici e scarico e rimontaggio apparecchi sanitari compresi di rubinetterie. 1+1+1 Salute Mentale 1 piano secondo bagno personale 1 piano primo stanza 21 1 piano primo cucina 1 piano secondo cucina | | 3,000 | | |
| | | Totale | cad | 7,000 | 225,00 | 1.575,00 |
| 16 | NP51 | Smontaggio radiatore esistente, sistemazione allacci compresi tagli delle tubazioni e parziale sostituzione delle stesse e rimontaggio radiatore esistente. 1 piano primo bagno assistito 1 piano terra | | 1,000 | | |
| | | Totale | Cad. | 2,000 | 280,00 | 560,00 |
| | | Totale Capitolo: opere termoidrauliche | | | | 7.463,97 |
| | | Importo lavori | | | | 7.463,97 |
| | | A detrarre ribasso del 30 % | | | | 2.239,19 |
| | | Importo netto | | | | 5.224,78 |
| | | Importo spese speciali della sicurezza | | | | 310,00 |
| | | Totale importo | | | | 5.534,78 |

| N. | Codice | Indicazione dei lavori e delle somministrazioni | UM | Quantità | Prezzo | Importo |
|----|--------|---|----|----------|--------|---------|
| | | <p>Progettista</p>  <p>The stamp is circular and contains the text: "S. SANITARIA UNICA REGIONE ABRUZZO", "AREA VASTA", and "N.3".</p> | | | | |

| Descrizione | Capitolo | | | |
|--|----------|--|--|--|
| opere termoidrauliche | 7.463,97 | | | |
| Importo lavori | 7.463,97 | | | |
| A detrarre ribasso del 30 % | 2.239,19 | | | |
| Importo netto | 5.224,78 | | | |
| Importo spese speciali della sicurezza | 310,00 | | | |
| Totale importo | 5.534,78 | | | |

ASUR AREA VASTA N.3

Lavori di: SOMMA URGENZA SISMA 2016

Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:

Computo: contabilità edile Matelica

Descrizione:



| N. | Codice | Indicazione dei lavori e delle somministrazioni | UM | Quantità | Prezzo | Importo |
|----|-----------|---|-----|----------------------------|--------|----------|
| | 02.03.002 | Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | |
| 1 | 02.03.002 | 002 Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. (5,51*3,25*0,25)+(6,12*3,25*0,25) | | 9,449 | | |
| | | Totale | mc | 9,449 | 173,15 | 1.636,09 |
| | 03.02.018 | Muratura in blocchi termici portanti o da tamponatura di argilla espansa. Muratura in blocchi termici di argilla espansa, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, con o senza paramento a facciavista, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e di riseghe; le appesature; la lavorazione per la stufatura e la ripulitura dei giunti quando il paramento è realizzato con blocchi da facciavista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | | | |
| 2 | 03.02.018 | 001 Blocco sismico portante con o senza incastro. (5,51*3,25*0,25)+(6,12*3,25*0,25) | | 9,449 | | |
| | | Totale | mc | 9,449 | 201,16 | 1.900,76 |
| 3 | 03.02.037 | Pareti divisorie in gesso. Pareti divisorie interne prefabbricate in gesso, dello spessore di cm 8, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. (5,02*2,21)+(3,4*2,21) nuova camera mortuaria | | 18,608 | | |
| | | Totale | mq | 18,608 | 46,35 | 862,48 |
| | 09.01.007 | Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, battente con spalla, completa di mostre e contromostre da mm 30x70, telaio ad imbotte fino mm 110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio ottonato da mm 14; la serratura; la maniglia in alluminio del tipo pesante ottonata; la mano di preparazione; la laccatura con vernici a base di acqua; gli eventuali vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. | | | | |
| 4 | 09.01.007 | 001 Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210). 2 | | 2,000 | | |
| | | Totale | cad | 2,000 | 335,70 | 671,40 |
| 5 | NP09 | Manodopera operaio specializzato 8+8+8+6+4 distacco impianti su pareti da demolire 8+8+6+3+2 distacco impianti su pareti da demolire 8+5+4+4+6 pulizia e sgombero locali | | 34,000 27,000 27,000 | | |
| | | A riportare | | | | 5.070,73 |

| N. | Codice | Indicazione dei lavori e delle somministrazioni | UM | Quantità | Prezzo | Importo |
|----|--------|---|------|----------|--------|----------|
| | | Riporto | | | | 5.070,73 |
| | | 8+8 montaggio porte | | 16,000 | | |
| | | Totale | Cad. | 104,000 | 25,00 | 2.600,00 |
| | | Totale Capitolo: opere edili | | | | 7.670,73 |
| | | Importo lavori | | | | 7.670,73 |
| | | A detrarre ribasso del 25,6 % | | | | 1.963,71 |
| | | Importo netto | | | | 5.707,02 |
| | | Importo spese speciali della sicurezza | | | | 450,00 |
| | | Totale importo | | | | 6.157,02 |

Progettista:

EDILVITALI SRLS
Impresa Edile
 via Nazionale 32
 62029 TOLENTINO (MC)
 C.F. e P.Iva 01931960437
 Tel.349.6458101 - 0733.973294

| Descrizione | Capitolo | | | |
|-------------|--|----------|--|--|
| opere edili | 7.670,73 | | | |
| | Importo lavori | 7.670,73 | | |
| | A detrarre ribasso del 25,6 % | 1.963,71 | | |
| | Importo netto | 5.707,02 | | |
| | Importo spese speciali della sicurezza | 450,00 | | |
| | Totale importo | 6.157,02 | | |

COMUNE DI MATELICA
 SERVIZIO TECNICO
 N. 10/2016
 11/03/2016

ASUR AREA VASTA N.3

Lavori di: SOMMA URGENZA SISMA 2016

Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:

Computo: contabilità elettrica Matelica


Descrizione:



| N. | Codice | Indicazione dei lavori e delle somministrazioni | UM | Quantità | Prezzo | Importo |
|----|------------|---|-----|----------|--------|----------|
| | 15.01.001* | Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | |
| 1 | 15.01.001* | 003 Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.) 8 | | 8,000 | | |
| | | Totale | cad | 8,000 | 35,65 | 285,20 |
| | 15.02.001* | Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A), mm ² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | |
| 2 | 15.02.001* | 001 Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. 10 | | 10,000 | | |
| | | Totale | cad | 10,000 | 38,90 | 389,00 |
| 3 | 15.02.001* | 002 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. 10 | | 10,000 | | |
| | | Totale | cad | 10,000 | 10,37 | 103,70 |
| | 15.02.007* | Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | | | | |
| 4 | 15.02.007* | 006 16A 3P+N+T 7 | | 7,000 | | |
| | | Totale | cad | 7,000 | 82,90 | 580,30 |
| 5 | 15.03.001* | Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. 19 | | 19,000 | | |
| | | Totale | cad | 19,000 | 39,89 | 757,91 |
| | 15.03.003* | Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, intercomunicante con altri. Sono | | | | |
| | | A riportare | | | | 2.116,11 |

| N. | Codice | Indicazione dei lavori e delle somministrazioni | UM | Quantità | Prezzo | Importo |
|----|------------|---|-----|----------|--------|----------|
| | | Riporto | | | | 2.116,11 |
| 6 | 15.03.003* | 001 Punto presa interno. 4 compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico; l'apriporta; la linea con conduttori alimentati in bassissima tensione corrente in tubazioni separate, per una lunghezza massima di m. 20,00 da applicarsi per un minimo di 4 punti interni; l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | 4,000 | | |
| | | Totale | cad | 4,000 | 276,47 | 1.105,88 |
| 7 | 15.03.003* | 002 Punto presa esterno (porter). 1 | | 1,000 | | |
| | | Totale | cad | 1,000 | 624,97 | 624,97 |
| | 15.03.006* | Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando. Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica, motori monofasi o in c.c. di piccola potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito e posto in opera. Sono compresi: il pulsante singolo o doppio o l'interruttore con o senza chiave; la linea elettrica di collegamento fino a un max di circa m 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare. | | | | |
| 8 | 15.03.006* | 002 Con pulsante doppio senza chiave. 1 | | 1,000 | | |
| | | Totale | cad | 1,000 | 43,58 | 43,58 |
| 9 | 15.03.007* | Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrutto, fornito e posto in opera, completo di collegamento elettrico fino al pulsante di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3 | | 3,000 | | |
| | | Totale | cad | 3,000 | 32,24 | 96,72 |
| 10 | 15.03.019* | Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2 | | 2,000 | | |
| | | Totale | cad | 2,000 | 37,81 | 75,62 |
| | 15.03.024* | Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collegamento di segnali informatici in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. | | | | |
| | | A riportare | | | | 4.062,88 |

| N. | Codice | Indicazione dei lavori e delle somministrazioni | UM | Quantità | Prezzo | Importo |
|----|------------|---|-----|----------|--------|----------|
| | | Riporto | | | | 4.062,88 |
| 11 | 15.03.024* | 001 Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30 4 | | 4,000 | | |
| | | Totale | cad | 4,000 | 109,65 | 438,60 |
| | 15.04.002* | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm ² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione | | | | |
| 12 | 15.04.002* | 011 5x10 mm ² 45 | | 45,000 | | |
| | | Totale | m | 45,000 | 13,57 | 610,65 |
| 13 | 15.04.002* | 015 5x6 mm ² 82 | | 82,000 | | |
| | | Totale | m | 82,000 | 9,61 | 788,02 |
| 14 | 15.04.002* | 021 3x4 mm ² 46 | | 46,000 | | |
| | | Totale | m | 46,000 | 5,15 | 236,90 |
| | 15.05.020* | Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | |
| 15 | 15.05.020* | 001 Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 20x10 mm 10 | | 10,000 | | |
| | | Totale | m | 10,000 | 7,49 | 74,90 |
| 16 | 15.05.020* | 005 Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 15x17 mm 52 | | 52,000 | | |
| | | Totale | m | 52,000 | 7,79 | 405,08 |
| | 15.06.001* | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. | | | | |
| 17 | 15.06.001* | 014 Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA. 1 | | 1,000 | | |
| | | Totale | cad | 1,000 | 68,39 | 68,39 |
| | 15.06.005* | Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di | | | | |
| | | A riportare | | | | 6.685,42 |

| N. | Codice | Indicazione dei lavori e delle somministrazioni | UM | Quantità | Prezzo | Importo |
|----|------------|--|------|----------|----------|-----------------|
| | | Riporto | | | | 6.685,42 |
| | | cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. | | | | |
| 18 | 15.06.005* | 021 Tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo, 1 | | 1,000 | | |
| | | Totale | cad | 1,000 | 200,54 | 200,54 |
| 19 | NP49 | Fornitura e installazione colonnina attrezzata completa di n° 4 prese interbloccate CEE, piastra di fondo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1 | | 1,000 | | |
| | | Totale | Cad. | 1,000 | 2.190,00 | 2.190,00 |
| | | Totale Capitolo: impianto elettrico | | | | 9.075,96 |
| | | Importo lavori | | | | 9.075,96 |
| | | A detrarre ribasso del 32 % | | | | 2.904,31 |
| | | Importo netto | | | | 6.171,65 |
| | | Importo spese speciali della sicurezza | | | | 350,00 |
| | | Totale importo | | | | 6.521,65 |
| | | Progettista | | | | |
| | |  | | | | |

| Descrizione | Capitolo | | | |
|--------------------|--|----------|--|--|
| impianto elettrico | 9.075,96 | | | |
| | Importo lavori | 9.075,96 | | |
| | A detrarre ribasso del 32 % | 2.904,31 | | |
| | Importo netto | 6.171,65 | | |
| | Importo spese speciali della sicurezza | 350,00 | | |
| | Totale importo | 6.521,65 | | |

Acc. 2



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

SISMA 2016 – INTERVENTI SOMMA URGENZA -Art.163 D.L.vo 50/2016, ORD.DPCn.388/2016
E NOTE DPC n.44398/2016 e n.64447/2016

OGGETTO — Lavori di ripristino delle funzionalità ed attività sanitarie dall'ala "C" del piano terra nel Presidio Ospedaliero di Matelica. CIG ZA31CBDF A3 – CIG Z0E1D9389C

COMUNE - Matelica

STRUTTURA – Comune di Matelica – Ospedale civile "E. Mattei".

IMPRESA AFFIDATARIA – Edilvitali di Germano Vitali & C. con sede in Tolentino.

IMPORTO CONTRATTUALE – € 13.507,20 di cui € 13.057,20 per lavori ed € 450,00 per oneri sicurezza.

IMPRESA AFFIDATARIA – Artigiana Elettrika srl con sede in Jesi (AN).

IMPORTO CONTRATTUALE – € 3.788,00 di cui € 3.638,00 per lavori ed € 150,00 per oneri sicurezza.

IMPRESA AFFIDATARIA – Engie Servizi S.p.a. con sede in Roma.

IMPORTO CONTRATTUALE – € 5.462,70 di cui € 5.152,70 per lavori ed € 310,00 per oneri sicurezza.

IMPRESA AFFIDATARIA – Riganelli di Riganelli Rubia & C. Sas con sede in Corridonia.

IMPORTO CONTRATTUALE – € 8.829,00 di cui € 8.529,00 per forniture ed € 300,00 per oneri alla sicurezza, tramite ordine diretto sul Mepa.

IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE – € 31.586,90 di cui € 30.376,90 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 1.210,00 per oneri della sicurezza.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Geom. Marco Sabbatini, recatosi sul cantiere dei lavori in oggetto, alla presenza dei rappresentanti legali delle ditte esecutrici, dopo aver esaminato gli atti contabili relativi agli stessi ed a seguito di preavviso verbale dato all'impresa, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni impartite.

Il sottoscritto, considerato che:

i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Edilvitali di Germano Vitali & C. con sede in Tolentino per le opere edili, dalla ditta Artigiana Elettrika srl con sede in Jesi (AN) per le opere elettriche, dalla ditta Engie Servizi S.p.a. con sede in Roma per le opere termoidrauliche, dalla ditta Riganelli di Riganelli Rubia & C. Sas con sede in Corridonia per la fornitura di pareti attrezzate divisorie, e corrispondono a quelli definiti nella Perizia,

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere,
- la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli convenuti,
- è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile,
- dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dalle imprese, si conferma un importo dei lavori eseguiti rispettivamente di euro 6.157,02 al netto del ribasso del 25,600 % sul prezzario regionale vigente oltre IVA, alla ditta Edilvitali di Germano Vitali & C., euro 6.521,65 al netto del ribasso del 32,000 % sul prezzario regionale vigente oltre IVA alla ditta Artigiana Elettrika srl con sede in Jesi (AN), euro 5.534,78 al netto del ribasso del 30,00% sul prezzario regionale



vigente oltre IVA alla ditta Engie Servizi Spa con sede in Roma, euro 8.829,00 tramite ordine diretto sul Mepa oltre IVA alla ditta Riganelli di Riganelli Rubia & C. Sas con sede in Corridonia, per complessivi euro 27.042,45 oltre IVA;

- i lavori risultano terminati il 22.05.2017 ed eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'Amministrazione appaltante per dedicarli all'uso sanitario.

Con l'approvazione del presente certificato si autorizza che possono essere pagati alle ditte Edilvitali di Germano Vitali & C. il credito di euro 6.157,02 oltre IVA, Artigiana Elettrica srl con sede in Jesi (AN) il credito di euro 6.521,65 oltre IVA, Engie Servizi Spa con sede in Roma il credito di euro 5.534,78 oltre IVA, Riganelli di Riganelli Rubia & C. Sas con sede in Corridonia il credito di euro 8.829,00 oltre IVA.

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante del committente, con la sottoscrizione del presente certificato assume la consegna definitiva di tutte le opere eseguite, nessuna esclusa, agli effetti di legge e senza riserva alcuna.

Sono fatti salvi tutti i diritti creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

San Severino Marche li 12.06.2017.

ASUR AV3
Il Direttore dei Lavori
Geom. Marco Sabbatini

La ditta esecutrice
Il Rappresentante Legale
Vitali Germano

EDILVITALI SRLS
Impresa Edile
Via Nazionale 32
62029 TOLENTINO (MC)
C.F. e P.Iva 01931950437
Tel. 349.6458101 - 0733.973294

La ditta esecutrice
Il Rappresentante Legale
Bonvecchi Sandro

ARTIGIANA ELETTRICA S.R.L.
Piazzale Clabotti 1 - 40023 Jesi (An)
Partita Iva e Cod. Fisc. 02476820934
REA 182524

La ditta esecutrice
Il Rappresentante Legale
Riganelli Rubia

RIGANELLI
di Riganelli Rubia & C. sas

La ditta esecutrice
Il Direttore Tecnico
Imperi Roberto

ENGIE
ENGIE Servizi S.p.A.
Project Manager
Roberto Imperi

Att. 3



Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_7892729 | Data richiesta | 12/06/2017 | Scadenza validità | 10/10/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | EDILVITALI DI VITALI GERMANO & C. S.N.C. |
| Codice fiscale | 01211650435 |
| Sede legale | VIA NAZIONALE, 62029 TOLENTINO (MC) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Acc. 4

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_7285590 | Data richiesta | 05/07/2017 | Scadenza validità | 02/11/2017 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ARTIGIANA ELETTRIKA - S.R.L. |
| Codice fiscale | 01476820434 |
| Sede legale | PIAZZALE CIABOTTI 8 JESI AN 60035 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Acc. 5

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_7125282 | Data richiesta | 21/06/2017 | Scadenza validità | 19/10/2017 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | ENGIE SERVIZI S.P.A. |
| Codice fiscale | 07149930583 |
| Sede legale | VIALE GIORGIO RIBOTTA 31 ROMA RM 00144 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

lee.6

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_8031849 | Data richiesta | 24/06/2017 | Scadenza validità | 22/10/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA E C. SAS. |
| Codice fiscale | 01428180432 |
| Sede legale | VIA DEL LAVORO, 108 62014 CORRIDONIA (MC) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.