

## DICHIARAZIONE CONTABILITÀ FINALE

SISMA 2016 – INTERVENTI SOMMA URGENZA -Art.163 D.L.vo 50/2016, ORD.DPCn.388/2016  
E NOTE DPC n.44398/2016 e n.64447/2016

**OGGETTO** —Lavori di realizzazione nuovi Uffici presso l'ex girasole di Via Settempeda per il trasferimento dei servizi di Salute Mentale situati in Via della Galetta,1 - CIG Z6E1F22CBF

**COMUNE** – San Severino Marche

**STRUTTURA** – Comune di San Severino Marche – Sede Dipartimento di Salute Mentale.

**IMPRESA AFFIDATARIA** – Inveni SRL con sede in Via Montale,1 Montecassiano (MC)

**IMPORTO CONTRATTUALE** – € 11.458,05 al lordo del ribasso d'asta di cui € 11.058,05 per lavori ed € 400,00 per oneri sicurezza.

**IMPRESA AFFIDATARIA** – Elettrica Settempedana con sede in Via Mazzini,23 San Severino Marche

**IMPORTO CONTRATTUALE** – € 8.245,31 al lordo del ribasso d'asta di cui € 7.845,31 per lavori ed € 400,00 per oneri sicurezza.

**IMPORTO CONTRATTUALE** – € 13.707,48 di cui € 12.907,48 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 800,00 per oneri della sicurezza.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Geom. Gianluca Gubinelli, a seguito della contabilità finale dei lavori di cui in oggetto ha redatto lo stato finale dei lavori, e con la presente:


- Che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli convenuti,
- Che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dalle imprese, si conferma un importo dei lavori eseguiti rispettivamente di euro 8.027,00 al netto del ribasso del 30,10 % sul prezzario regionale vigente oltre IVA alla ditta INVENI SRL., euro 5.266,38 al netto del ribasso del 34,00 % sul prezzario regionale vigente oltre IVA alla ditta ELETTRICA SETTEMPEDANA di Marinelli Fabio con sede in San Severino Marche, per complessivi euro 13.293,38 oltre IVA;
- i lavori risultano terminati il 10.05.2017 ed eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;

### CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti come da computi allegati ed ammontano complessivamente ad euro 13.293,38 oltre IVA

San Severino Marche li 19.05.2017.

ASUR AV3  
Il Direttore dei Lavori  
Geom. Marco Sabbatini



## ASUR AREA VASTSA N.3

**Lavori di:** TINTEGGIATURA NUOVI UFFICI SALUTE MENTALE E GRUPPO  
APPARTAMENTO SAN SEVERINO MARCHE


**Esecutore:**

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**Progettista:**

**Computo:** TINTEGGIATURA EX GIRASOLE  
**Descrizione:**

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
	12.01.004	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.				
1	12.01.004	001 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. (11,78+3,75+1,99+5,15+47,80+1,73+3,97+33,27+7,99+18,73+23,02+19,24+9,74+11,06+8,25+2,29+4,11+3,23) soffitti (3,37+3,37+3,47+3,47)*3,24 (1,79+1,79+2,10+2,10)*3,24 (1,25+1,25+1,81+1,81)*3,24 (1,5+1,5+3,58+3,58)*3,24 (7*3,24)+(6,94*3,24)+(5,37*3,24)+(3,52*3,24)+(0,10*3,24)+(0,82*3,24)+(3,80*3,24)+(0,37*3,24)+(0,34*3,24)+(1,94*3,24) ) (1,80*3,24)+(3,66*3,24) (1,73+1,73+1,03+1,03)*3,24+(2,37+2,37+1,54+1,54)*3,24+(1,65*3,24)+(1,56*3,24)+(0,3*3,24)+(5,27*3,24)+(1,94*3,24) +(1,48*3,24)+(7,08*3,24)+(7,11*3,24) (0,44+0,44+0,3+0,3)*3,24 fine A1 (10,74*3,24)+(1,48*3,24)+(0,2*3,24)+(1,84*3,24)+(2,86*3,24)+(0,16*3,24)+(0,32*3,24)+(0,79*3,24)+(0,33*3,24)+(3,08*3,24)+(0,31+0,29+0,31)*3,24+(3,32*3,24)+(1,80*3,24) (5,05+5,05+3,85+3,85)*3,24 (2,86+2,86+3,53+3,53)*3,24 (2,10+0,23+1,4+1,18+2,7+2,44)*3,24 (3,52+3,52+2,82+2,82)*3,24 (2,57+2,82+0,91+0,24+0,75)*3,24 (2,83+0,43+1,44+0,85+0,22+1,36)*3,24	m <sup>2</sup>	217,100 44,323 25,207 19,829 32,918  97,848 17,690  128,725 4,795  90,169 57,672 41,407 32,562 41,083 23,620 23,101	7,14	6.412,07
		Totale	m <sup>2</sup>	898,049	7,14	6.412,07
2	12.01.004	003 Per uno strato in più dato a rullo. (11,78+3,75+1,99+5,15+47,80+1,73+3,97+33,27+7,99+18,73+23,02+19,24+9,74+11,06+8,25+2,29+4,11+3,23) soffitti (3,37+3,37+3,47+3,47)*3,24 (1,79+1,79+2,10+2,10)*3,24 (1,25+1,25+1,81+1,81)*3,24 (1,5+1,5+3,58+3,58)*3,24 (7*3,24)+(6,94*3,24)+(5,37*3,24)+(3,52*3,24)+(0,10*3,24)+(0,82*3,24)+(3,80*3,24)+(0,37*3,24)+(0,34*3,24)+(1,94*3,24) ) (1,80*3,24)+(3,66*3,24) (1,73+1,73+1,03+1,03)*3,24+(2,37+2,37+1,54+1,54)*3,24+(1,65*3,24)+(1,56*3,24)+(0,3*3,24)+(5,27*3,24)+(1,94*3,24) +(1,48*3,24)+(7,08*3,24)+(7,11*3,24) (0,44+0,44+0,3+0,3)*3,24 fine A1 (10,74*3,24)+(1,48*3,24)+(0,2*3,24)+(1,84*3,24)+(2,86*3,24)+(0,16*3,24)+(0,32*3,24)+(0,79*3,24)+(0,33*3,24)+(3,08*3,24)+(0,31+0,29+0,31)*3,24+(3,32*3,24)+(1,80*3,24) (5,05+5,05+3,85+3,85)*3,24 (2,86+2,86+3,53+3,53)*3,24 (2,10+0,23+1,4+1,18+2,7+2,44)*3,24 (3,52+3,52+2,82+2,82)*3,24 (2,57+2,82+0,91+0,24+0,75)*3,24 (2,83+0,43+1,44+0,85+0,22+1,36)*3,24	m <sup>2</sup>	217,100 44,323 25,207 19,829 32,918  97,848 17,690  128,725 4,795  90,169 57,672 41,407 32,562 41,083 23,620 23,101	3,06	2.748,03
		Totale	m <sup>2</sup>	898,049	3,06	2.748,03
		A riportare				9.160,10

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
		Riporto				9.160,10
3	12.04.004	Applicazione di una mano di fissativo. (11,78+3,75+1,99+5,15+47,80+1,73+3,97+33,27+7,99+18,73+23,02+19,24+9,74+11,06+8,25+2,29+4,11+3,23) soffitti (3,37+3,37+3,47+3,47)*3,24 (1,79+1,79+2,10+2,10)*3,24 (1,25+1,25+1,81+1,81)*3,24 (1,5+1,5+3,58+3,58)*3,24 (7*3,24)+(6,94*3,24)+(5,37*3,24)+(3,52*3,24)+(0,10*3,24)+(0,82*3,24)+(3,80*3,24)+(0,37*3,24)+(0,34*3,24)+(1,94*3,24) ) (1,80*3,24)+(3,66*3,24) (1,73+1,73+1,03+1,03)*3,24+(2,37+2,37+1,54+1,54)*3,24+(1,65*3,24)+(1,56*3,24)+(0,3*3,24)+(5,27*3,24)+(1,94*3,24) +(1,48*3,24)+(7,08*3,24)+(7,11*3,24) (0,44+0,44+0,3+0,3)*3,24 fine A1 (10,74*3,24)+(1,48*3,24)+(0,2*3,24)+(1,84*3,24)+(2,86*3,24)+(0,16*3,24)+(0,32*3,24)+(0,79*3,24)+(0,33*3,24)+(3,08*3,24)+(0,31+0,29+0,31)*3,24+(3,32*3,24)+(1,80*3,24) (5,05+5,05+3,85+3,85)*3,24 (2,86+2,86+3,53+3,53)*3,24 (2,10+0,23+1,4+1,18+2,7+2,44)*3,24 (3,52+3,52+2,82+2,82)*3,24 (2,57+2,82+0,91+0,24+0,75)*3,24 (2,83+0,43+1,44+0,85+0,22+1,36)*3,24		217,100 44,323 25,207 19,829 32,918  97,848 17,690  128,725 4,795  90,169 57,672 41,407 32,562 41,083 23,620 23,101		
		Totale	m <sup>2</sup>	898,049	1,95	1.751,20
		Importo lavori				10.911,30
		A detrarre ribasso del 30,1 %				3.284,30
		Importo netto				7.627,00
		Importo spese speciali della sicurezza				400,00
		Totale importo				8.027,00
		Somme a disposizione:				
		IVA (22 %)				1.765,94
		Totale somme a disposizione				1.765,94
		Totale di progetto				9.792,94
		 <p>Progettista</p>				

## ASUR AREA VASTA 3

**Lavori di:** REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ELETTRICI PER UFFICI SALUTE MENTALE PRESSO EX GIRASOLE A SAN SEVERINO MARCHE

**Esecutore:** DITTA MARINELLI FABIO

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**Progettista:**

**Computo:** IMPIANTO ELETTRICO EX GIRASOLE  
**Descrizione:**

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
	15.03.024*	Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collegamento di segnali informatici in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete.				
1	15.03.024*	001 Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30 2		2,000		
		Totale	cad	2,000	109,65	219,30
2	15.03.024*	002 Per ogni punto singolo aggiuntivo Cat. 6 UTP - lunghezza oltre 30 e fino a m. 90 12		2,000		
		Totale	cad	2,000	258,87	3.106,44
	15.03.026*	Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera.				
3	15.03.026*	003 Con 16 connettori RJ45 a 8 pin, - Categoria 6 FTP 2		2,000		
		Totale	cad	2,000	316,11	632,22
	15.03.028*	Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso da parete per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, prof. 500, fornito e posto in opera.				
4	15.03.028*	003 Max. 15 unità rack 1		1,000		
		Totale	cad	1,000	554,47	554,47
	15.03.031*	Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico				
5	15.03.031*	002 Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico 1		1,000		
		Totale	cad	1,000	210,50	210,50
	15.05.010*	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
6	15.05.010*	002 Misure assimilabili a mm 120x80x50 10		10,000		
		Totale	cad	10,000	9,61	96,10
	15.05.019*	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le				
		A riportare				4.819,03

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
		<b>Riporto</b>				<b>4.819,03</b>
7	15.05.019*	001 giunzioni; i fissaggi in conformità alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 60x40, 26				
		Totale	m	26,000	15,42	400,92
8	15.05.019*	040 Angolo piano o derivazione 60x40 mm 12				
		Totale	cad	12,000	7,81	93,72
	15.05.020*	<b>Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</b>				
9	15.05.020*	006 Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 25x17 mm 78				
		Totale	m	78,000	8,18	638,04
10	15.05.020*	012 Angolo, giunto o derivazione mm 25x17 32				
		Totale	cad	32,000	3,55	113,60
11	NP1	F.P.O. DI CONTENITORE 15 MODULI COMPLETO DI: N. 1 INT. MAGNETOTERMICO 2X10A MODULARE N.2 PRESE DI RETE CAT 6 (ALLOGGIO) N. 2 PRESE SCUKO UNIVERSALI N. 2 PRESE BIPASSO N. 6 COPRIFORO 6				
		Totale	Cad.	6,000	218,00	1.308,00
		<b>Importo lavori</b>				<b>7.373,31</b>
		<b>A detrarre ribasso del 34 %</b>				<b>2.506,93</b>
		<b>Importo netto</b>				<b>4.866,38</b>
		<b>Importo spese speciali della sicurezza</b>				<b>400,00</b>
		<b>Totale importo</b>				<b>5.266,38</b>
		<b>Somme a disposizione:</b>				
		IVA (22 %)				1.158,60
		<b>Totale somme a disposizione</b>				<b>1.158,60</b>
		<b>Totale di progetto</b>				<b>6.424,98</b>
		