

Ablo 6
alle det. n. 581/11/3
del 28 APR. 2017

Comune di Macerata
Provincia di Macerata

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PRONTO INTERVENTO -
OSPEDALE MACERATA

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3

IMPRESA: SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l. - Via Pò 52 - 62100 Macerata

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IMPRESA: SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
	INTERVENTO 1 - SPOGLIATOI CHIRURGIA (SpCat 1)								
1 26.02.02.03. 001 03/11/2016	Realizzazione di tettoia di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato metallico. Costo d'uso per il primo mese Protezione per rischio crollo			4,05 -1,48	2,900 0,550		11,75	0,81	
	Sommano positivi e negativi...	m²					11,75	0,81	
	SOMMANO...	m²					10,94		
2 OPE 01 03/11/2016	Operaio specializzato Movimentazione materiali *(par.ug.=2*8) (par.ug.=1*4)		16,00 4,00				16,00 4,00		
	SOMMANO...	ore					20,00		
3 OPE 02 03/11/2016	Operaio qualificato Movimentazione materiali *(par.ug.=2*8) (par.ug.=1*4)		16,00 4,00				16,00 4,00		
	SOMMANO...	ore					20,00		
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O								
4 24.10.001* 03/11/2016	INTERVENTO 2 - PORTALE CHIRURGIA (SpCat 2) Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione di ... rezione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc. Cerchiatura portale HEA 140 *(lung.=2,90+2,90+1,15)			6,95		24,700	171,67		
	SOMMANO...	kg					171,67		
5 24.10.003* 03/11/2016	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di ele ... voce tutte le opere relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie. Cerchiatura portale HEA 140 Piastrre a terra (140 x sp. 8 mm = kg/ml 8,79) Piastrre di collegamento architrave con piedritti (140 x sp. 8 mm = kg/ml 8,79)		2,00	0,20		8,790	3,52		
	Parziale...	kg	2,00	0,14		8,790	2,46		
	Bulloneria 10%						5,98		
	Parziale...	kg	0,10			5,980	0,60		
	SOMMANO...	kg					6,58		
6 11.02.005 03/11/2016	Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. Vedi voce 24.10.001 *(lung.=171,67/1000)			0,17			0,17		
	SOMMANO...	1000kg					0,17		
7 11.02.006 03/11/2016	Mano intermedia di fosfato di zinco. Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. Vedi voce n° 6 [1000kg 0.17]						0,17		
	SOMMANO...	1000kg					0,17		
8 04.01.009.00 2 03/11/2016	Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti c ... ro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di mattoni. CERCHIATURA PORTALE Ancoraggio montanti *(par.ug.=2*2*6)		24,00	0,15		1,400	5,04		
	SOMMANO...	m x cm					5,04		
9 04.01.010.00 1 03/11/2016	Iniezioni, in perfori, di miscela composta da cemento 425. Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre ... one ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perfori fino a mm 35. CERCHIATURA PORTALE Ancoraggio montanti *(par.ug.=2*2*6)		24,00	0,15			3,60		
	SOMMANO...	m					3,60		
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO								
10 04.01.014 03/11/2016	Barre in acciaio inossidabile nelle perforazioni in muratura. Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il t... i occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. CERCHIATURA PORTALE Ancoraggio montanti *(par.ug.=2*2*6)		24,00	0,20		1,578	7,57		
	SOMMANO...	kg					7,57		
11 OPE 01 03/11/2016	Operaio specializzato Demolizione pavimento e massetto per alloggiamento piastre, demolizione intonaco spalletta ed architrave, ripristini, movimentazione materiali, movimentazione e trasporto a discarica materiali di risulta *(par.ug.=4*9) Riquadratura cartongesso e ripresa tinte		36,00				36,00 20,00		
	SOMMANO...	ore					56,00		
12 OPE 03 03/11/2016	Manovale Demolizione pavimento e massetto per alloggiamento piastre, demolizione intonaco spalletta ed architrave, ripristini, movimentazione materiali, movimentazione e trasporto a discarica materiali di risulta *(par.ug.=4*9)		36,00				36,00		
	SOMMANO...	ore					36,00		
	MACERATA, 03/11/2016 L'Impresa Il Direttore dei Lavori								
	 SARDELLINI COSTRUZIONI Srl Procuratore (Sardellini Arch. Tobia)								
									
	A RIPOARTARE								